

# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2013	Al 31 de Diciembre de 2013
<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
1	CG Cerro Prieto IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
2	CC Chihuahua	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
3	CCI Guerrero Negro II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
4	CC Monterrey II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
5	CD Puerto San Carlos II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
6	CC Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
7	CT Samalayuca II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
9	LT 211 Cable Submarino	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
10	LT 214 y 215 Sureste Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
11	LT 216 y 217 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
12	SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
13	SE 218 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
14	SE 219 Sureste - Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
15	SE 220 Oriental-Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
16	SE 221 Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
17	LT 301 Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
18	LT 302 Sureste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
19	LT 303 Ixtapa-Pie de la Cuesta	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
20	LT 304 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
21	SE 305 Centro-Oriente	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
22	SE 306 Sureste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
23	SE 307 Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
24	SE 308 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
25	CG Los Azufres II y Campo Geotérmico	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
26	CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
27	LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
28	LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
29	LT 408 Naco-Nogales Área Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
30	LT 411 Sistema Nacional	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
31	LT Manuel Moreno Torres Red Asociada 2ª Etapa	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
32	SE 401 Occidental Central	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
33	SE 402 Oriental-Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
34	SE 403 Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
35	SE 404 Noroeste-Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
36	SE 405 Compensación Alta Tensión	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
37	SE 410 Sistema Nacional	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
38	CC El Sauz Conversión TG a CC	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
39	LT 414 Norte-Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
40	LT 502 Oriental-Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
41	LT 506 Saltillo-Cañada	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2013	Al 31 de Diciembre de 2013
42	LT Red Asociada de la Central Tamazunchale	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
43	LT Red Asociada de la Central Rio Bravo III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
44	SE 412 Compensación Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
45	SE 413 Noroeste-Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
46	SE 503 Oriental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
47	SE 504 Norte-Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
48	CCI Baja California Sur I	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
49	LT 609 Transmisión Noroeste-Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
50	LT 610 Transmisión Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
51	LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
52	LT 613 Subtransmisión Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
53	LT 614 Subtransmisión Oriental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
54	LT 615 Subtransmisión Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
55	LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
57	LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
58	SE 607 Sistema Bajío - Oriental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
59	SE 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
60	SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
61	CC Hermosillo Conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
62	CCC Pacífico	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
63	CH El Cajón	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
64	LT Líneas Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
65	LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
66	LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
67	LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
68	LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	Varias (Cierre y otras)	Terminado Totalmente
69	LT 707 Enlace Norte-Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
70	LT Riviera Maya	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
71	PRR Presa Reguladora Amata	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
72	RM Adolfo López Mateos	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
73	RM Altamira	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
74	RM Botello	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
75	RM Carbón II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
76	RM Carlos Rodríguez Rivero	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
77	RM Dos Bocas	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
78	RM Emilio Portes Gil	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
79	RM Francisco Pérez Ríos	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
80	RM Gómez Palacio	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
82	RM Huinalá	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
83	RM Ixtaczoquitlán	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
84	RM José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
87	RM Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
90	RM CT Puerto Libertad	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
91	RM Punta Prieta	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
92	RM Salamanca	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
93	RM Tuxpango	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
94	RM CT Valle de México	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
95	SE Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
98	SE 705 Capacitores	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2013	Al 31 de Diciembre de 2013
99	SE 708 Compensación Dinámicas Oriental-Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
100	SLT 701 Occidente - Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
101	SLT 702 Sureste -Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
102	SLT 703 Noreste-Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
103	SLT 704 Baja California-Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
104	SLT 706 Sistemas Norte	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
105	SLT 709 Sistemas Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
106	CC Conversión El Encino de TG a CC	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
107	CCI Baja California Sur II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
108	LT 807 Durango I	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
110	RM CCC Tula	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
111	RM CGT Cerro Prieto (U5)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
112	RM CT Carbón II Unidades 2 y 4	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
113	RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
114	RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
117	RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
118	RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
122	SE 811 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
123	SE 812 Golfo Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
124	SE 813 División Bajío	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
126	SLT 801 Altiplano	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
127	SLT 802 Tamaulipas	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
128	SLT 803 NOINE	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
130	SLT 806 Bajío	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
132	CE La Venta II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
136	LT Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
138	SE 911 Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
139	SE 912 División Oriente	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
140	SE 914 División Centro Sur	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
141	SE 915 Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
142	SLT 901 Pacífico	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
143	SLT 902 Istmo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
144	SLT 903 Cabo - Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
146	CH La Yesca	Construcción	Varias (Cierre y otras)
147	CCC Baja California	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
148	RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
149	RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
150	RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
151	SE 1006 Central-Sur	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
152	SE 1005 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
156	RM Infiernillo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
157	RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
158	RM CT Puerto Libertad Unidad 4	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
159	RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
160	RM CCC Samalayuca II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
161	RM CCC El Sauz	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
162	RM CCC Huinalá II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
163	SE 1004 Compensación Dinámica Área Central	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
164	SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2013	Al 31 de Diciembre de 2013
165	LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
166	SLT 1002 Compensación y Transmisión Noroeste - Sureste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
167	CC San Lorenzo Conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
168	SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
170	LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
171	CC Agua Prieta II (con campo solar)	Construcción	Construcción
176	LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II	Construcción	Terminado Totalmente
177	LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
180	RM CCC Huinalá Unidad 6	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
181	RM CN Laguna Verde	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
182	RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
183	RM CT Punta Prieta Unidad 2	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
185	SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
188	SE 1116 Transformación del Noreste	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
189	SE 1117 Transformación de Guaymas	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
190	SE 1120 Noroeste	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
191	SE 1121 Baja California	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
192	SE 1122 Golfo Norte	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
193	SE 1123 Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
194	SE 1124 Bajío Centro	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
195	SE 1125 Distribución	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
197	SE 1127 Sureste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
198	SE 1128 Centro Sur	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
199	SE 1129 Compensación redes	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
200	SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
201	SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
202	SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Varias (Licitación y construcción)	Varias (Cierre y otras)
203	SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
204	SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
205	SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
206	SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
207	SE 1213 COMPENSACIÓN DE REDES	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
208	SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
209	SE 1212 SUR-PENINSULAR	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
210	SLT 1204 Conversión a 400 KV del Área Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
211	SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
212	SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
213	SE 1211 Noreste-Central	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
214	SE 1210 Norte-Noroeste	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
215	SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
216	RM CCC Poza Rica	Construcción	Varias (Cierre y otras)
217	RM CCC El Sauz Paquete 1	Construcción	Construcción
218	LT Red de Transn Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
219	LT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
222	CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
223	LT Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
225	LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
226	CCI CI Guerrero Negro III	Construcción	Construcción
227	CG Los Humeros II	Construcción	Terminado Totalmente

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2013	Al 31 de Diciembre de 2013
228	LT Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II	Varias (Licitación y construcción)	Terminado Totalmente
229	CT TG Baja California II	Fallo y adjudicación	Varias (Licitación y construcción)
230	SLT 1301 Interconexión de Baja California	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
231	SLT 1304 transmisión y Transformación del Oriental	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
233	SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
234	SLT 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
235	CCI Baja California Sur IV	Construcción	Construcción
236	CCI Baja California Sur III	Construcción	Terminado Totalmente
237	LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
242	SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
243	SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
244	SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
245	SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE	Varias (Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
247	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Construcción	Varias (Cierre y otras)
248	SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	Varias (Cierre y otras)	Terminado Totalmente
249	SLT 1405 Subest y Lineas de Transmisión de las Áreas Sureste	Por Licitat sin cambio de alcance	Construcción
250	SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán – Los Mochis	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
251	SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Por Licitat sin cambio de alcance	Varias (Licitación y construcción)
252	SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste – Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
253	SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	Construcción	Varias (Cierre y otras)
257	CCI Santa Rosalía II	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
258	RM CT Altamira Unidades 1 y 2	Por Licitat sin cambio de alcance	Construcción
259	SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	Por Licitat sin cambio de alcance	Varias (Licitación y construcción)
260	SE SE 1520 DISTRIBUCIÓN NORTE	Fallo y adjudicación	Varias (Licitación y construcción)
261	CCC Cogeneración Salamanca Fase I	Construcción	Construcción
262	SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	Fallo y adjudicación	Varias (Cierre y otras)
263	LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco	Por Licitat con cambio de alcance	Por Licitat con cambio de alcance
264	CC Centro	Construcción	Construcción
266	SLT 1603 Subestación Lago	Por Licitat con cambio de alcance	Fallo y Adjudicación
267	SLT 1604 Transmisión Ayotla - Chalco	Por Licitat con cambio de alcance	Construcción
268	CCI Guerrero Negro IV	Por Licitat sin cambio de alcance	Construcción
269	LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV	Por Licitat sin cambio de alcance	Fallo y Adjudicación
271	CCI Santa Rosalía III	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
272	LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III	Por Licitat sin cambio de alcance	Fallo y Adjudicación
273	SE 1621 Distribución Norte - Sur	Por Licitat sin cambio de alcance	Varias (Licitación y construcción)
274	SE 1620 Distribución Valle de México	Por Licitat sin cambio de alcance	Varias (Licitación y construcción)
275	CG Los Azufres III (Fase I)	Por Licitat sin cambio de alcance	Construcción
276	CH La Parota	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
277	LT Red de Transmisión asociada a la CH La Parota	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
278	RM CT José López Portillo	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
279	LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
280	SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
281	LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
282	SLT 1720 Distribución Valle de México	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
283	LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
284	CG Los Humeros III	Por Licitat sin cambio de alcance	Varias (Licitación y construcción)
285	CC Centro II	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance
286	CCI Baja California Sur V	Por Licitat sin cambio de alcance	Fallo y Adjudicación
287	LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III	Por Licitat sin cambio de alcance	Por Licitat sin cambio de alcance

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2013	Al 31 de Diciembre de 2013
288	SLT 1722 Distribución Sur	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
289	CH Chicoasén II	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
290	LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
292	SE 1701 Subestación Chimalpa Dos	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
293	SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	Por Licitar sin cambio de alcance	Construcción
294	SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	Por Licitar sin cambio de alcance	Construcción
295	SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia	Por Licitar sin cambio de alcance	Construcción
296	CC Guaymas II	Autorizado	Autorizado
297	LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II	Autorizado	Autorizado
298	CC Valle de México II	Autorizado	Fallo y Adjudicación
299	LT Red de Transmisión Asociada al CC Valle de México II	Autorizado	Autorizado
300	LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	Autorizado	Autorizado
301	LT Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II	Autorizado	Autorizado
302	LT Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos	Autorizado	Autorizado
303	LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI	Autorizado	Autorizado
304	LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Autorizado	Autorizado
305	SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste	Autorizado	Varias (Licitación y construcción)
306	SE 1803 Subestaciones del Occidental	Autorizado	Fallo y Adjudicación
307	SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Autorizado	Autorizado
308	SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	Autorizado	Autorizado
309	SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	Autorizado	Autorizado
310	SLT 1821 Divisiones de Distribución	Autorizado	Autorizado
311	RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Autorizado	Autorizado
312	RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	Autorizado	Autorizado
<b>INVERSIÓN CONDICIONADA</b>			
1	TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elias Calles	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
2	CC Altamira II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
3	CC Bajío	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
4	CC Campeche	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
5	CC Hermosillo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
6	CT Mérida III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
7	CC Monterrey III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
8	CC Naco-Nogales	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
9	CC Río Bravo II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
10	CC Mexicali	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
11	CC Saltillo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
12	CC Tuxpan II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
13	TRN Gasoducto Cd.Pemex-Valladolid	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
14	TRN Gasoducto Samalayuca	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
15	CC Altamira III y IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
16	CC Chihuahua III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
17	CC La Laguna II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
18	CC Río Bravo III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
19	CC Tuxpan III y IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
20	CC Altamira V	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
21	CC Tamazunchale	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
24	CC Río Bravo IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2013	Al 31 de Diciembre de 2013
25	CC Tuxpan V	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
26	CC Valladolid III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
28	CCC Norte II	Construcción	Terminado Totalmente
29	CCC Norte	Construcción	Terminado Totalmente
31	CE La Venta III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
33	CE Oaxaca I	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
34	CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
36	CC Baja California III	Por Licitar sin cambio de alcance	Fallo y Adjudicación
38	CC Norte III (Juárez)	Por Licitar sin cambio de alcance	Fallo y Adjudicación
40	CE Sureste I	Por Licitar sin cambio de alcance	Varias (Licitación y construcción)
41	CE Sureste II	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
42	CC Noroeste	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
43	CC Noreste	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
44	CE Rumorosa I, II y III	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
45	CC Topolobampo III	Autorizado	Autorizado
46	CC Baja California II	Autorizado	Autorizado
47	CC Todos Santos	Autorizado	Autorizado