

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 1 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses	
				(2)	(3)					(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Inversión Financiada Directa										
1 CG	Cerro Prieto IV	Terminado Totalmente	28-11-97	25-07-00	2	8	25-07-00	01-11-15	15	3
2 CC	Chihuahua	Terminado Totalmente	11-09-98	08-05-01	2	8	08-05-01	16-11-16	14	11
3 CCI	Guerrero Negro II	Terminado Totalmente	11-10-02	03-04-04	1	6	03-04-04	30-04-14	10	0
4 CC	Monterrey II	Terminado Totalmente	24-04-98	17-09-00	2	5	17-09-00	01-11-15	15	0
5 CD	Puerto San Carlos II	Terminado Totalmente	07-09-99	23-12-01	2	3	23-12-01	30-09-11	9	2
6 CC	Rosario III (Unidades 8 y 9)	Terminado Totalmente	01-09-99	04-07-01	1	10	04-07-01	31-05-16	14	6
7 CT	Samalayuca II	Terminado Totalmente	28-05-96	08-01-99	2	8	08-01-99	01-11-19	20	6
9 LT	211 Cable Submarino	Terminado Totalmente	16-02-98	30-09-99	1	7	31-07-99	15-10-09	10	0
10 LT	214 y 215 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	26-06-98	04-08-00	2	2	19-11-99	15-10-15	15	3
11 LT	216 y 217 Noroeste	Terminado Totalmente	30-01-98	15-06-00	2	5	03-06-99	15-10-09	10	0
12 SE	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Terminado Totalmente	11-05-98	10-08-00	2	3	07-07-99	31-12-14	15	2
13 SE	218 Noroeste	Terminado Totalmente	15-04-98	30-06-99	1	2	30-06-99	15-10-15	15	9
14 SE	219 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	05-01-98	30-08-99	1	7	30-08-99	15-10-09	10	0
15 SE	220 Oriental-Centro	Terminado Totalmente	31-07-97	30-06-00	2	11	14-05-99	15-10-09	10	0
16 SE	221 Occidental	Terminado Totalmente	22-03-98	30-09-99	1	6	30-09-99	15-10-14	15	0
17 LT	301 Centro	Terminado Totalmente	18-08-99	30-08-02	3	0	03-07-01	30-12-11	10	2
18 LT	302 Sureste	Terminado Totalmente	18-06-99	22-05-02	2	11	03-08-01	31-12-11	9	11
19 LT	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Terminado Totalmente	13-09-99	24-10-01	2	1	02-08-01	15-07-11	9	9
20 LT	304 Noroeste	Terminado Totalmente	14-07-99	31-07-01	2	0	11-05-01	01-07-11	10	2
21 SE	305 Centro-Oriente	Terminado Totalmente	30-09-99	31-08-01	1	11	03-07-01	31-08-11	10	1
22 SE	306 Sureste	Terminado Totalmente	12-11-99	05-11-01	2	0	31-08-01	15-07-11	9	11
23 SE	307 Noreste	Terminado Totalmente	24-08-99	18-04-01	1	8	18-04-01	30-09-11	9	11
24 SE	308 Noroeste	Terminado Totalmente	15-10-99	27-02-02	2	4	11-05-01	31-12-11	10	2
25 CG	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Terminado Totalmente	01-01-01	21-07-03	2	6	21-11-02	23-06-18	15	5
26 CH	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	Terminado Totalmente	09-11-00	28-01-05	4	2	28-01-05	15-11-18	14	0
27 LT	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Terminado Totalmente	02-11-00	30-08-03	2	9	02-08-01	17-12-18	17	2
28 LT	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Terminado Totalmente	25-11-00	14-03-04	3	4	24-10-01	16-07-18	16	3
29 LT	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Terminado Totalmente	28-09-01	28-04-03	1	7	21-10-02	01-04-13	10	6

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 2 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción			Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago			
		Inicio	Término	Plazo			años y meses			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
30 LT	411 Sistema Nacional	Terminado Totalmente	12-07-01	22-12-03	2	5	16-08-02	24-09-18	15	11
31 LT	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Terminado Totalmente	18-05-02	06-11-03	1	6	06-11-03	15-11-18	15	0
32 SE	401 Occidental - Central	Terminado Totalmente	29-05-01	19-11-02	1	6	19-11-02	19-12-12	10	0
33 SE	402 Oriental - Peninsular	Terminado Totalmente	20-12-01	15-06-05	3	6	13-12-02	06-03-15	11	9
34 SE	403 Noreste	Terminado Totalmente	19-04-01	12-11-02	1	7	20-02-02	12-11-12	10	9
35 SE	404 Noroeste-Norte	Terminado Totalmente	19-03-01	11-07-02	1	4	10-05-02	01-07-11	9	2
36 SE	405 Compensación Alta Tensión	Terminado Totalmente	08-03-02	01-09-03	1	6	21-04-03	30-09-13	9	9
37 SE	410 Sistema Nacional	Terminado Totalmente	23-05-01	13-12-02	1	7	21-08-02	15-10-12	10	0
38 CC	El Sauz conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	20-08-01	30-11-03	2	3	30-11-03	19-10-18	14	11
39 LT	414 Norte-Occidental	Terminado Totalmente	08-02-02	18-08-03	1	6	23-06-03	29-10-18	15	0
40 LT	502 Oriental - Norte	Terminado Totalmente	14-04-03	14-01-05	1	9	01-08-04	30-07-15	10	11
41 LT	506 Saltillo-Cañada	Terminado Totalmente	21-06-02	11-12-03	1	6	11-12-03	31-08-18	14	2
42 LT	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Terminado Totalmente	09-11-04	31-01-07	2	2	29-08-06	01-08-18	11	6
43 LT	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Terminado Totalmente	07-08-02	14-05-04	1	9	10-10-03	31-12-18	15	0
44 SE	412 Compensación Norte	Terminado Totalmente	15-01-02	09-05-03	1	4	09-05-03	27-05-13	9	6
45 SE	413 Noroeste - Occidental	Terminado Totalmente	18-01-03	01-09-04	1	8	09-01-04	31-12-18	14	0
46 SE	503 Oriental	Terminado Totalmente	17-01-02	01-05-03	1	4	05-04-04	01-05-13	10	1
47 SE	504 Norte - Occidental	Terminado Totalmente	02-04-02	01-10-03	1	6	05-03-03	31-01-14	10	3
48 CCI	Baja California Sur I	Terminado Totalmente	05-12-02	29-07-05	2	7	29-07-05	15-08-18	13	0
49 LT	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Terminado Totalmente	22-01-04	13-07-05	1	6	13-07-05	01-01-18	12	6
50 LT	610 Transmisión Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	29-05-03	31-03-08	4	10	15-10-04	17-12-18	14	0
51 LT	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Terminado Totalmente	01-06-03	16-12-08	5	6	10-02-09	16-12-16	11	0
52 LT	613 Subtransmisión Occidental	Terminado Totalmente	16-06-03	06-12-04	1	6	01-08-04	31-12-18	14	0
53 LT	614 Subtransmisión Oriental	Terminado Totalmente	30-07-03	01-06-05	1	11	01-01-05	31-10-16	11	7
54 LT	615 Subtransmisión Peninsular	Terminado Totalmente	28-07-03	01-03-06	2	8	19-10-04	01-10-16	12	0
55 LT	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Terminado Totalmente	10-01-03	09-02-04	1	1	09-02-04	09-02-14	10	0
57 LT	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Terminado Totalmente	25-06-07	17-08-08	1	2	01-09-08	11-01-18	9	0

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 3 de 14			
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	
				(2)	(3)				(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
58 SE 607 Sistema Bajo - Oriental	Terminado Totalmente	31-08-02	20-02-04	1	6	20-02-04	28-02-18	14	0
59 SE 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Terminado Totalmente	25-10-04	16-04-07	2	6	25-10-05	13-09-16	10	6
60 SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	Terminado Totalmente	01-02-04	01-12-08	4	10	25-06-04	12-09-16	10	9
61 CC Hermosillo Conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	25-07-03	03-09-05	2	2	03-09-05	17-09-18	13	0
62 CCC Pacífico	Varias(Cierre y otras)	31-05-06	31-12-15	9	7	21-03-10	03-08-25	15	0
63 CH El Cajón	Terminado Totalmente	26-03-03	31-08-07	4	5	28-02-07	31-08-37	30	0
64 LT Lineas Centro	Terminado Totalmente	03-01-05	03-07-06	1	6	24-07-06	11-12-16	10	5
65 LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Terminado Totalmente	25-05-05	17-08-06	1	3	07-07-06	17-12-18	12	5
66 LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Terminado Totalmente	20-12-04	28-02-07	2	2	11-07-05	01-02-18	12	7
67 LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Terminado Totalmente	03-10-03	28-10-04	1	0	28-10-04	22-10-14	9	6
68 LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	Varias(Cierre y otras)	12-05-08	31-12-13	5	7	16-06-09	31-12-23	14	5
69 LT 707 Enlace Norte-Sur	Terminado Totalmente	08-07-03	14-05-04	0	10	14-05-04	14-05-14	10	0
70 LT Riviera Maya	Terminado Totalmente	10-09-03	29-12-04	1	3	29-12-04	01-06-18	13	0
71 PRR Presa Reguladora Amata	Terminado Totalmente	18-11-03	14-08-05	1	9	14-08-05	01-07-15	9	6
72 RM Adolfo López Mateos	Terminado Totalmente	19-12-03	25-10-05	1	10	04-06-05	25-10-15	10	4
73 RM Altamira	Terminado Totalmente	14-03-05	29-12-09	4	9	29-12-09	26-07-19	9	5
74 RM Botello	Terminado Totalmente	01-09-03	15-04-05	1	7	15-04-05	16-04-18	13	0
75 RM Carbón II	Terminado Totalmente	29-03-04	21-02-05	0	11	30-10-04	19-02-18	13	4
76 RM Carlos Rodríguez Rivero	Terminado Totalmente	31-08-04	28-12-05	1	4	01-09-05	28-12-16	10	3
77 RM Dos Bocas	Terminado Totalmente	05-01-04	07-04-05	1	3	07-04-05	16-04-18	13	0
78 RM Emilio Portes Gil	Terminado Totalmente	16-07-03	11-04-04	0	9	11-04-04	11-04-14	10	0
79 RM Francisco Pérez Ríos	Terminado Totalmente	05-04-05	09-07-07	2	3	20-05-08	16-07-18	10	2
80 RM Gomez Palacio	Terminado Totalmente	11-01-04	09-11-06	2	10	15-08-05	09-11-16	11	3
82 RM Huinalá	Terminado Totalmente	11-04-05	03-11-05	0	7	03-11-05	06-03-15	9	0
83 RM Ixtaczoquitlán	Terminado Totalmente	04-03-04	25-08-05	1	5	25-08-05	29-06-18	12	6
84 RM José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Terminado Totalmente	15-09-05	01-02-07	1	5	01-02-07	15-04-16	9	1
87 RM Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	Terminado Totalmente	26-09-03	17-12-05	2	3	16-05-05	06-03-15	9	6

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 4 de 14			
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	
				años y meses					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		
90 RM CT Puerto Libertad	Terminado Totalmente	14-05-04	15-07-05	1	2	15-07-05	06-03-15	9	7
91 RM Punta Prieta	Terminado Totalmente	27-09-04	04-06-06	1	9	25-05-06	16-04-18	11	10
92 RM Salamanca	Terminado Totalmente	27-09-04	14-12-05	1	3	07-06-05	15-01-16	10	4
93 RM Tuxpango	Terminado Totalmente	27-04-04	26-10-05	1	6	26-10-05	29-06-18	12	7
94 RM CT Valle de México	Terminado Totalmente	17-11-03	27-02-05	1	3	27-02-05	30-06-15	10	3
95 SE Norte	Terminado Totalmente	16-07-04	03-10-05	1	3	03-10-05	06-03-15	9	0
98 SE 705 Capacitores	Terminado Totalmente	07-06-04	31-07-05	1	1	21-07-05	06-03-15	9	7
99 SE 708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	Terminado Totalmente	20-02-04	29-07-05	1	5	09-06-05	15-03-18	12	9
100 SLT 701 Occidente-Centro	Terminado Totalmente	16-07-05	21-04-08	2	9	21-09-06	11-01-18	11	3
101 SLT 702 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	07-03-05	25-05-09	4	2	30-04-06	08-11-19	13	1
102 SLT 703 Noreste-Norte	Terminado Totalmente	08-07-05	09-12-06	1	5	16-08-06	15-09-16	9	11
103 SLT 704 Baja California -Noroeste	Terminado Totalmente	27-10-04	29-08-05	0	10	05-10-05	06-03-15	9	5
104 SLT 706 Sistemas Norte	Varias(Cierre y otras)	16-01-04	01-04-18	14	3	01-06-06	30-10-29	23	3
105 SLT 709 Sistemas Sur	Terminado Totalmente	29-04-04	25-01-06	1	9	17-03-06	06-03-15	12	0
106 CC Conversión El Encino de TG aCC	Terminado Totalmente	29-06-04	16-12-06	2	6	16-12-06	30-12-18	11	9
107 CCI Baja California Sur II	Terminado Totalmente	16-12-04	10-06-07	2	6	10-06-07	16-04-18	10	10
108 LT 807 Durango I	Terminado Totalmente	22-07-04	07-04-06	1	9	06-02-06	15-01-16	9	11
110 RM CCC Tula	Terminado Totalmente	06-12-04	11-06-07	2	6	07-03-07	15-04-16	8	9
111 RM CGT Cerro Prieto (U5)	Terminado Totalmente	11-04-06	15-08-09	3	4	15-08-09	26-07-19	9	5
112 RM CT Carbón II Unidades 2 y 4	Terminado Totalmente	31-03-05	31-12-10	5	9	26-09-05	29-06-18	12	6
113 RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4	Terminado Totalmente	23-12-04	03-08-07	2	8	24-07-07	26-05-17	9	7
114 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Terminado Totalmente	10-05-04	10-05-06	2	0	10-05-06	15-01-18	11	6
117 RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	Terminado Totalmente	08-09-05	03-12-07	2	3	09-01-07	10-11-17	9	11
118 RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	Terminado Totalmente	25-03-06	24-07-07	1	4	03-05-07	26-05-17	9	7
122 SE 811 Noroeste	Terminado Totalmente	01-04-05	26-05-06	1	1	05-05-06	15-01-16	9	6
123 SE 812 Golfo Norte	Terminado Totalmente	13-06-05	10-11-06	1	5	17-08-06	15-04-16	9	6
124 SE 813 División Bajío	Terminado Totalmente	30-06-05	23-08-06	1	2	24-07-06	11-01-18	11	3

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 5 de 14			
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	
				(2)	(3)				(4)
126 SLT 801 Altiplano	Terminado Totalmente	04-03-05	07-12-07	2	9	08-09-06	28-05-18	11	7
127 SLT 802 Tamaulipas	Terminado Totalmente	18-01-06	16-07-07	1	6	12-05-07	28-05-18	10	8
128 SLT 803 NOINE	Varias(Cierre y otras)	01-07-05	31-08-21	16	1	08-12-07	08-12-31	24	0
130 SLT 806 Bajío	Terminado Totalmente	10-11-04	14-10-10	5	11	30-03-06	28-06-20	13	11
132 CE La Venta II	Terminado Totalmente	19-09-05	19-01-07	1	4	31-01-07	30-12-22	15	10
136 LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Terminado Totalmente	17-10-05	24-11-06	1	1	10-10-06	15-09-16	9	6
138 SE 911 Noreste	Terminado Totalmente	15-06-06	12-07-07	1	1	12-07-07	03-02-17	9	5
139 SE 912 División Oriente	Varias(Cierre y otras)	10-07-08	15-12-10	2	5	21-07-09	17-12-25	15	2
140 SE 914 División Centro Sur	Varias(Cierre y otras)	01-07-06	16-12-13	7	5	30-12-07	30-12-24	16	9
141 SE 915 Occidental	Terminado Totalmente	02-04-07	26-03-08	0	11	26-03-08	11-01-18	9	8
142 SLT 901 Pacífico	Varias(Cierre y otras)	17-01-07	06-08-14	7	7	28-03-08	28-04-24	16	0
143 SLT 902 Istmo	Terminado Totalmente	20-04-06	28-09-07	1	5	08-03-07	06-08-18	11	4
144 SLT 903 Cabo - Norte	Terminado Totalmente	18-07-05	19-04-07	1	9	25-08-06	17-09-18	11	11
146 CH La Yesca	Varias(Cierre y otras)	28-09-07	31-01-14	6	4	15-10-12	17-12-43	31	1
147 CCC Baja California	Terminado Totalmente	25-10-06	14-07-09	2	9	14-07-09	17-04-19	9	6
148 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur	Terminado Totalmente	02-06-06	19-07-07	1	1	19-07-07	26-07-19	11	10
149 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro	Terminado Totalmente	20-01-06	04-01-07	1	0	05-01-07	17-09-18	11	8
150 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte	Terminado Totalmente	22-03-06	21-06-07	1	3	21-06-07	29-12-20	13	3
151 SE 1006 Central----Sur	Varias(Cierre y otras)	14-09-09	31-12-10	1	3	24-01-11	15-12-25	14	0
152 SE 1005 Noroeste	Terminado Totalmente	13-11-07	22-12-10	3	1	06-11-08	13-09-24	15	8
156 RM Infiernillo	Terminado Totalmente	02-10-06	11-10-10	4	0	27-02-09	10-07-20	11	0
157 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	Terminado Totalmente	23-05-07	23-02-10	2	9	03-12-09	25-11-19	9	9
158 RM CT Puerto Libertad Unidad 4	Terminado Totalmente	12-08-05	07-12-06	1	4	07-12-06	30-09-16	9	9
159 RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	Terminado Totalmente	23-08-06	23-08-07	1	0	23-08-07	15-04-16	8	7
160 RM CCC Samalayuca II	Terminado Totalmente	11-09-06	18-04-07	0	7	18-04-07	15-04-16	8	11
161 RM CCC El Sauz	Terminado Totalmente	29-08-06	03-10-07	1	2	16-07-07	15-08-18	11	0
162 RM CCC Huinala II	Terminado Totalmente	26-08-06	20-06-08	1	10	15-05-08	11-01-18	9	7
163 SE 1004 Compensación Dinámica Área Central	Terminado Totalmente	19-10-05	21-03-07	1	5	21-03-07	15-04-16	9	0

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía					Página: 6 de 14			
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses	
				(2)	(3)					(4)
164 SE	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Varias(Cierre y otras)	01-03-10	07-07-17	7	4	31-08-12	01-07-27	14	9
165 LT	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Terminado Totalmente	11-08-06	29-01-08	1	5	29-01-08	11-01-18	9	11
166 SLT	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Terminado Totalmente	03-10-06	25-01-10	3	3	09-11-07	25-11-19	11	9
167 CC	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	16-03-07	12-01-10	2	10	29-12-09	13-09-24	14	8
168 SLT	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Terminado Totalmente	02-03-06	23-07-07	1	4	23-07-07	26-05-17	9	10
170 LT	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Terminado Totalmente	06-07-10	12-12-11	1	5	12-12-11	18-04-22	9	11
171 CC	Agua Prieta II (con campo solar)	Construcción	03-09-10	01-07-15	4	10	30-07-15	01-07-30	15	0
176 LT	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	Varias(Cierre y otras)	16-07-11	26-04-13	1	9	06-10-12	06-11-23	11	0
177 LT	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Terminado Totalmente	28-05-09	28-04-10	0	11	29-04-10	20-12-19	9	6
181 RM	CN Laguna Verde	Terminado Totalmente	01-03-07	30-07-11	4	4	14-02-10	10-08-29	17	11
182 RM	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Terminado Totalmente	19-06-06	19-09-08	2	3	22-09-08	22-01-18	9	6
183 RM	CT Punta Prieta Unidad 2	Terminado Totalmente	22-09-06	06-03-08	1	6	10-03-08	19-01-18	9	6
185 SE	1110 Compensación Capacitiva del Norte	Varias(Cierre y otras)	03-11-09	01-01-14	4	2	23-05-11	02-02-23	11	8
188 SE	1116 Transformación del Noreste	Varias(Cierre y otras)	06-02-08	05-02-15	7	0	30-05-09	01-04-30	20	10
189 SE	1117 Transformación de Guaymas	Terminado Totalmente	09-07-10	07-02-12	1	7	01-04-11	14-02-22	10	7
190 SE	1120 Noroeste	Varias(Cierre y otras)	14-09-09	12-12-13	4	3	20-01-11	18-12-25	14	0
191 SE	1121 Baja California	Terminado Totalmente	16-02-09	11-07-11	2	5	15-02-10	13-09-24	14	5
192 SE	1122 Golfo Norte	Varias(Cierre y otras)	10-09-09	19-12-13	4	3	13-01-11	18-12-25	14	0
193 SE	1123 Norte	Terminado Totalmente	16-07-09	09-08-10	1	1	09-08-10	10-07-20	9	6
194 SE	1124 Bajío Centro	Varias(Cierre y otras)	10-09-09	04-11-14	5	2	01-12-14	28-12-29	15	0
195 SE	1125 Distribución	Varias(Cierre y otras)	06-06-08	01-01-13	4	7	01-02-13	06-12-24	11	9
197 SE	1127 Sureste	Terminado Totalmente	28-09-09	12-12-10	1	3	19-10-10	18-11-20	9	11
198 SE	1128 Centro Sur	Varias(Cierre y otras)	26-11-10	03-11-14	4	0	08-12-14	28-12-29	15	0
199 SE	1129 Compensación redes	Terminado Totalmente	17-03-08	10-06-10	2	3	12-11-08	13-09-24	15	8
200 SLT	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Varias(Cierre y otras)	26-08-10	31-08-13	3	0	31-08-12	01-03-23	9	6

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 7 de 14			
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	
				(2)	(3)				(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
201 SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Varias(Cierre y otras)	04-08-08	18-04-14	5	8	24-09-09	01-04-24	14	6
202 SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Varias(Cierre y otras)	24-08-11	04-04-16	4	8	24-01-13	02-05-28	15	3
203 SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte	Terminado Totalmente	14-08-07	07-12-09	2	4	08-12-09	20-09-24	16	1
204 SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Varias(Cierre y otras)	07-04-09	01-03-18	8	11	17-10-10	01-03-28	17	4
205 SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Terminado Totalmente	15-09-08	04-10-10	2	1	30-03-09	10-07-20	11	0
206 SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	Terminado Totalmente	01-03-08	03-05-09	1	2	03-05-09	03-06-19	10	0
207 SE 1213 COMPENSACION DE REDES	Terminado Totalmente	08-09-08	11-05-11	2	8	04-07-09	13-09-24	14	11
208 SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular	Terminado Totalmente	27-11-08	07-12-09	1	1	07-12-09	13-09-24	14	5
209 SE 1212 SUR - PENINSULAR	Varias(Cierre y otras)	02-08-10	03-11-14	4	3	01-12-14	17-12-29	15	0
210 SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Terminado Totalmente	01-05-09	04-08-11	2	3	05-11-10	18-11-20	9	11
211 SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Varias(Cierre y otras)	06-06-09	30-08-13	4	2	06-06-10	31-12-26	16	5
212 SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Varias(Cierre y otras)	20-03-09	19-06-11	2	3	10-09-10	10-07-20	9	5
213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL	Varias(Cierre y otras)	05-08-09	03-11-14	5	3	28-11-14	17-12-25	11	0
214 SE 1210 NORTE - NOROESTE	Varias(Cierre y otras)	14-05-10	03-10-14	4	5	03-11-14	21-12-29	15	0
215 SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Varias(Cierre y otras)	12-03-09	01-06-16	7	3	04-06-10	01-06-29	18	11
216 RM CCC Poza Rica	Varias(Cierre y otras)	15-04-10	30-01-14	3	9	05-09-12	30-01-24	10	0
217 RM CCC El Sauz Paquete 1	Construcción	01-04-11	30-01-14	2	9	30-01-14	30-01-32	18	0
218 LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Terminado Totalmente	13-09-08	19-11-10	2	2	30-10-10	10-07-20	9	7
219 SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	Terminado Totalmente	27-01-10	07-10-11	1	9	07-10-11	12-10-21	9	6
222 CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Varias(Cierre y otras)	28-02-10	30-01-14	3	11	31-10-11	03-11-33	22	0
223 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	Terminado Totalmente	11-09-10	05-01-12	1	4	03-11-11	10-07-20	8	6

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 8 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses	
				(2)	(3)					(4)
225 LT	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	Terminado Totalmente	23-04-10	28-01-11	0	9	28-01-11	29-01-21	9	6
226 CCI	CI Guerrero Negro III	Construcción	25-11-09	30-08-13	3	9	16-09-13	16-09-24	11	0
227 CG	Los Humeros II	Terminado Totalmente	15-05-09	27-03-13	3	10	18-12-12	29-04-22	9	0
228 LT	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	Terminado Totalmente	10-09-11	30-11-12	1	2	14-11-12	28-04-23	10	0
229 CT	TG Baja California II	Fallo y adjudicación	22-06-12	01-04-15	2	10	07-10-13	01-11-25	12	0
230 SLT	1301 Interconexión de Baja California	Por Licitación sin cambio de alcance	01-06-15	03-04-17	1	10	03-04-17	01-04-27	10	0
231 SLT	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Varias(Cierre y otras)	28-03-09	10-04-17	8	1	19-07-10	20-07-27	16	11
233 SLT	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Terminado Totalmente	01-07-09	30-07-10	1	0	23-07-10	28-06-20	9	6
234 SLT	1302 Transformación del Noreste	Por Licitación con cambio de alcance	01-04-15	03-04-17	2	0	03-04-17	05-04-27	10	0
235 CCI	Baja California Sur IV	Construcción	29-01-12	26-12-13	1	11	27-12-13	29-12-23	9	6
236 CCI	Baja California Sur III	Terminado Totalmente	14-07-10	04-11-12	2	4	04-11-12	30-06-22	9	6
237 LT	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	Por Licitación sin cambio de alcance	04-09-14	01-03-16	1	6	02-03-16	01-04-26	10	0
242 SE	1323 DISTRIBUCION SUR	Varias(Cierre y otras)	02-12-09	03-11-14	4	11	28-11-14	23-12-24	10	0
243 SE	1322 DISTRIBUCION CENTRO	Varias(Cierre y otras)	29-10-10	04-11-14	4	1	01-12-14	20-12-24	10	0
244 SE	1321 DISTRIBUCION NORESTE	Varias(Cierre y otras)	10-12-09	23-12-13	4	0	03-02-14	18-06-24	10	3
245 SE	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	Varias(Cierre y otras)	28-01-11	03-11-14	3	10	27-11-14	20-12-24	10	0
247 SLT	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Varias(Cierre y otras)	01-02-12	30-08-13	1	6	01-05-13	02-05-23	9	11
248 SLT	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	Terminado Totalmente	30-07-10	16-10-12	2	3	16-10-12	30-06-22	9	11
249 SLT	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Construcción	27-10-12	28-02-14	1	4	18-02-14	28-02-24	10	0
250 SLT	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Terminado Totalmente	27-05-10	04-01-12	1	8	07-10-11	12-10-21	9	6
251 SE	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Varias(Licitación y construcción)	03-12-12	03-11-14	1	11	01-12-14	09-12-24	10	0

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 9 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa (1)	Fecha de Construcción		Plazo		Inicio de Operaciones (5)	Término de Obligaciones (6)	Plazo del Pago		
		Inicio (2)	Término (3)	años y meses (4)				años y meses (7)		
252 SE	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	12-05-10	26-05-11	1	0	26-05-11	10-07-20	9	0
253 SE	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	Varias(Licitación y construcción)	02-07-12	07-11-14	2	4	05-12-14	16-12-24	10	0
257 CCI	Santa Rosalía II	Por Licitar sin cambio de alcance	31-05-13	02-06-15	2	1	03-06-15	01-12-30	15	0
258 RM	CT Altamira Unidades 1 y 2	Por Licitar sin cambio de alcance	13-08-13	25-04-17	3	8	25-01-17	25-04-27	10	3
259 SE	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	Varias(Licitación y construcción)	26-12-11	14-10-13	1	10	18-11-13	30-12-24	11	0
260 SE	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	Varias(Licitación y construcción)	06-07-12	31-12-13	1	5	01-01-14	23-12-24	10	9
261 CCC	Cogeneración Salamanca Fase I	Construcción	26-02-11	05-02-14	3	0	06-02-14	29-09-23	9	6
262 SLT	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	Construcción	12-10-12	01-01-14	1	3	30-01-13	01-06-26	13	4
263 LT	1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco	Por Licitar sin cambio de alcance	01-11-19	01-11-21	2	0	01-11-21	03-11-31	10	0
264 CC	Centro	Construcción	04-12-11	07-07-14	2	7	31-07-14	07-08-24	10	0
266 SLT	1603 Subestación Lago	Por Licitar sin cambio de alcance	15-11-13	02-11-15	2	0	03-11-15	03-11-25	10	0
267 SLT	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Por Licitar sin cambio de alcance	21-10-13	01-10-14	1	0	01-10-14	01-10-24	10	0
268 CCI	Guerrero Negro IV	Por Licitar sin cambio de alcance	26-08-13	01-06-15	1	10	01-06-15	01-12-25	10	0
269 LT	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	Por Licitar sin cambio de alcance	06-03-14	01-06-15	1	3	02-06-15	01-07-24	9	0
271 CCI	Santa Rosalía III	Por Licitar sin cambio de alcance	02-10-13	02-06-15	1	8	03-06-15	01-12-25	10	0
272 LT	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III	Por Licitar sin cambio de alcance	19-12-13	01-06-15	1	6	01-06-15	01-07-24	9	0
273 SE	1621 Distribución Norte-Sur	Fallo y adjudicación	31-07-13	31-12-14	1	5	01-01-15	31-12-24	9	9
274 SE	1620 Distribución Valle de México	Varias(Licitación y construcción)	05-11-12	16-12-13	1	1	30-12-13	16-12-24	10	9
275 CG	Los Azufres III (Fase I)	Construcción	11-08-12	29-12-14	2	4	30-12-14	03-06-24	9	5

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 10 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa (1)	Fecha de Construcción		Plazo		Inicio de Operaciones (5)	Término de Obligaciones (6)	Plazo del Pago		
		Inicio (2)	Término (3)	años y meses (4)				años y meses (7)		
276 CH	La Parota	Por Licitar sin cambio de alcance	03-12-13	04-12-18	5	0	04-12-18	31-12-48	30	0
277 LT	Red de transmisión asociada a la CH La Parota	Por Licitar sin cambio de alcance	08-10-16	04-12-18	2	2	05-12-18	01-12-28	10	0
278 RM	CT José López Portillo	Por Licitar sin cambio de alcance	29-11-13	22-04-18	4	5	15-08-16	22-04-28	11	8
279 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste	Por Licitar sin cambio de alcance	04-09-15	04-09-17	2	0	02-03-18	03-07-28	10	2
280 SLT	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	Por Licitar sin cambio de alcance	10-12-12	31-12-13	1	0	31-03-14	19-12-33	19	4
281 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	Por Licitar sin cambio de alcance	06-10-14	04-10-16	2	0	03-04-17	01-07-26	9	2
282 SLT	1720 Distribución Valle de México	Por Licitar sin cambio de alcance	10-12-12	31-12-13	1	0	31-03-14	23-12-24	10	4
283 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Por Licitar sin cambio de alcance	02-04-14	02-10-15	1	6	01-04-16	01-07-26	10	2
284 CG	Los Humeros III	Por Licitar sin cambio de alcance	30-09-13	01-04-18	4	7	28-02-16	01-12-28	12	6
285 CC	Centro II	Por Licitar sin cambio de alcance	05-09-13	02-09-16	3	0	05-09-16	01-12-26	10	0
286 CCI	Baja California Sur V	Por Licitar sin cambio de alcance	12-09-13	02-12-15	2	3	03-12-15	15-12-25	10	0
287 LT	Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III	Por Licitar sin cambio de alcance	04-01-14	01-06-15	1	5	01-06-15	01-07-25	10	0
288 SLT	1722 Distribución Sur	Por Licitar sin cambio de alcance	10-12-12	31-12-13	1	0	31-03-14	19-12-33	19	4
289 CH	Chicoasén II	Por Licitar sin cambio de alcance	04-10-12	04-04-17	4	6	05-04-17	01-07-47	30	0
290 LT	Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	Por Licitar sin cambio de alcance	06-10-15	04-10-16	1	0	05-10-16	01-01-26	9	0
292 SE	1701 Subestación Chimalpa Dos	Por Licitar con cambio de alcance	02-10-14	03-10-16	2	0	03-10-16	05-10-26	10	0
293 SLT	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	Por Licitar sin cambio de alcance	30-11-12	03-03-14	1	4	03-03-14	04-03-24	10	0

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 11 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	Plazo				años y meses		
				años y meses						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)			
294 SLT	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	Construcción	04-02-13	30-06-14	1	4	01-05-14	01-06-24	10	1
295 SLT	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	Construcción	16-03-13	30-04-14	1	1	15-04-14	30-04-24	10	0
296 CC	Guaymas II	Por Licitar sin cambio de alcance	06-03-14	02-03-17	3	0	03-03-17	01-07-27	10	2
297 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II	Por Licitar sin cambio de alcance	08-01-15	04-10-16	1	9	03-04-17	01-07-26	9	2
298 CC	Valle de México II	Por Licitar sin cambio de alcance	04-04-14	02-04-17	3	0	03-04-17	01-10-27	10	0
300 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	Por Licitar sin cambio de alcance	05-11-15	02-11-17	2	0	02-05-18	03-07-28	10	2
301 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II	Por Licitar sin cambio de alcance	06-10-15	04-10-16	1	0	03-04-17	01-07-26	9	2
302 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos	Por Licitar sin cambio de alcance	04-04-14	01-04-16	2	0	02-04-16	01-10-25	9	6
303 LT	Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI	Por Licitar sin cambio de alcance	04-11-14	02-11-16	2	0	03-02-17	01-03-26	9	0
304 LT	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Por Licitar sin cambio de alcance	01-09-14	02-05-16	1	8	02-05-16	04-05-26	10	0
305 SE	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	Por Licitar sin cambio de alcance	01-08-13	01-04-15	1	8	02-06-14	01-04-25	10	10
306 SE	1803 Subestaciones del Occidental	Por Licitar sin cambio de alcance	16-12-13	01-04-16	2	4	01-04-15	01-04-26	11	0
307 SLT	1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Por Licitar con cambio de alcance	01-04-14	01-04-16	2	0	01-04-15	01-04-26	11	0
308 SLT	1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	Por Licitar con cambio de alcance	01-04-14	01-10-15	1	6	02-02-15	01-04-25	10	2
309 SLT	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	Por Licitar sin cambio de alcance	15-01-14	01-12-14	0	11	15-12-14	31-12-24	10	0
310 SLT	1821 Divisiones de Distribución	Por Licitar sin cambio de alcance	04-08-14	28-12-15	1	4	04-01-16	28-12-26	10	9
311 RM	CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Por Licitar sin cambio de alcance	01-01-15	01-08-17	2	7	01-01-17	01-08-27	10	7

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 12 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	Plazo				años y meses		
				(2)	(3)				(4)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
312 RM	CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	Por Licitación sin cambio de alcance	01-03-14	01-09-17	3	6	01-03-16	01-09-27	11	6
313 CC	Guaymas III	Autorizado	07-05-14	02-05-17	3	0	03-05-17	01-07-27	10	2
314 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas III	Autorizado	06-11-14	01-11-16	2	0	03-05-17	04-01-27	9	7
315 CCI	Baja California Sur VI	Autorizado	04-03-15	02-06-17	2	3	03-06-17	01-12-27	10	0
316 SE	1901 Subestaciones de Baja California	Autorizado	01-10-14	01-04-16	1	6	01-04-16	01-04-26	10	0
317 SLT	1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	Autorizado	03-11-14	02-01-17	2	2	01-04-16	01-01-27	10	9
318 SE	1903 Subestaciones Norte - Noreste	Autorizado	01-08-14	01-04-16	1	8	01-04-16	01-04-26	10	0
319 SLT	1904 Transmisión y Transformación de Occidente	Autorizado	01-04-15	01-03-17	1	11	01-04-16	01-03-27	10	11
320 LT	1905 Transmisión Sureste - Peninsular	Autorizado	02-06-14	01-03-17	2	9	01-06-15	01-03-27	11	9
321 SLT	1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	Autorizado	06-07-15	05-12-16	1	5	30-12-16	31-12-26	9	11
322 SLT	1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Autorizado	30-01-15	25-12-15	0	11	30-12-15	31-12-25	9	11
Inversión Financiada Condicionada										
1 TRN	Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles	Terminado Totalmente	23-04-97	24-04-99	2	0	24-04-99	24-11-29	30	6
2 CC	Altamira II	Terminado Totalmente	22-09-00	14-05-02	1	8	14-05-02	14-06-27	25	0
3 CC	Bajío	Terminado Totalmente	07-02-00	09-03-02	2	1	09-03-02	09-04-27	25	0
4 CC	Campeche	Terminado Totalmente	22-09-00	28-05-03	2	8	27-06-03	28-06-28	25	0
5 CC	Hermosillo	Terminado Totalmente	15-10-99	01-10-01	2	0	01-10-01	02-11-26	25	0
6 CT	Mérida III	Terminado Totalmente	21-04-98	09-06-00	2	2	09-06-00	01-12-25	25	0
7 CC	Monterrey III	Terminado Totalmente	01-04-00	27-03-02	1	11	27-03-02	27-04-27	25	0
8 CC	Naco-Nogales	Terminado Totalmente	28-05-01	04-10-03	2	5	04-10-03	06-11-28	25	0
9 CC	Río Bravo II	Terminado Totalmente	21-07-99	18-01-02	2	6	18-01-02	18-01-27	24	11
10 CC	Mexicali	Terminado Totalmente	01-05-01	20-07-03	2	2	20-07-03	20-07-28	24	11
11 CC	Saltillo	Terminado Totalmente	02-09-99	19-11-01	2	2	19-11-01	19-11-26	24	11
12 CC	Tuxpan II	Terminado Totalmente	10-04-00	15-12-01	1	8	15-12-01	15-12-26	25	0
13 TRN	Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid	Terminado Totalmente	15-12-97	30-09-99	1	9	30-09-99	09-04-25	25	7

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 13 de 14			
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses
				(2)	(3)				
14 TRN Gasoducto Samalayuca	Terminado Totalmente	11-08-97	20-12-97	0	4	20-12-97	07-02-07	9	1
15 CC Altamira III y IV	Terminado Totalmente	23-08-01	24-12-03	2	4	24-12-03	29-12-28	24	11
16 CC Chihuahua III	Terminado Totalmente	03-10-01	09-09-03	1	11	09-09-03	09-10-28	25	0
17 CC La Laguna II	Terminado Totalmente	11-03-03	22-04-05	2	1	22-04-05	22-05-30	25	0
18 CC Río Bravo III	Terminado Totalmente	01-04-02	01-04-04	2	0	01-04-04	01-05-29	25	0
19 CC Tuxpan III y IV	Terminado Totalmente	19-03-01	23-05-03	2	2	23-05-03	23-06-28	25	0
20 CC Altamira V	Terminado Totalmente	22-06-04	01-11-06	2	5	01-11-06	30-11-31	25	0
21 CC Tamazunchale	Terminado Totalmente	18-01-05	01-06-07	2	5	01-06-07	01-07-32	25	0
24 CC Río Bravo IV	Terminado Totalmente	18-10-02	01-04-05	2	6	01-04-05	01-05-30	25	0
25 CC Tuxpan V	Terminado Totalmente	20-07-04	01-09-06	2	2	01-09-06	01-10-31	25	0
26 CC Valladolid III	Terminado Totalmente	07-05-04	01-06-06	2	1	01-06-06	01-07-31	25	0
28 CCC Norte II	Terminado Totalmente	07-01-11	31-07-13	2	6	01-08-13	01-07-39	25	11
29 CCC Norte	Construcción	10-10-07	30-07-10	2	9	02-08-10	26-07-34	23	10
31 CE La Venta III	Terminado Totalmente	11-05-10	03-10-12	2	5	04-10-12	01-01-37	24	2
33 CE Oaxaca I	Terminado Totalmente	25-06-10	26-09-12	2	3	27-09-12	18-10-30	18	0
34 CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	Terminado Totalmente	15-07-10	30-01-12	1	6	31-01-12	31-12-32	20	10
36 CC Baja California III	Por Licitación sin cambio de alcance	04-03-14	01-03-16	2	0	02-03-16	01-04-40	24	0
38 CC Norte III (Juárez)	Por Licitación sin cambio de alcance	02-04-13	01-04-16	3	0	04-04-16	01-07-42	26	2
40 CE Sureste I	Construcción	01-03-13	01-10-15	2	7	02-10-15	01-07-39	23	9
41 CE Sureste II	Por Licitación sin cambio de alcance	04-08-15	03-04-17	1	8	04-04-17	04-05-37	20	0
42 CC Noroeste	Por Licitación sin cambio de alcance	03-03-15	01-03-18	3	0	02-03-18	01-07-44	26	2
43 CC Noreste	Por Licitación sin cambio de alcance	02-04-14	03-04-17	3	0	04-04-17	01-07-43	26	2
44 CE Rumorosa I, II y III	Por Licitación sin cambio de alcance	02-10-13	01-06-15	1	8	02-06-15	01-07-37	22	0
45 CC Topolobampo III	Por Licitación sin cambio de alcance	05-05-15	02-05-18	3	0	03-05-18	01-07-44	26	2

Cuadro 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

ENERO DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad **SECTOR:** 18 Energía **Página:** 14 de 14

Nombre del Proyecto	Etapa (1)	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones (5)	Término de Obligaciones (6)	Plazo del Pago	
		Inicio (2)	Término (3)	Plazo años y meses				años y meses (7)	
				(4)					
46 CC Baja California II	Por Licitar sin cambio de alcance	02-10-14	03-04-17	2	6	03-04-17	01-07-43	26	2
47 CC Todos Santos	Por Licitar sin cambio de alcance	02-04-14	01-04-16	2	0	02-04-16	01-04-41	24	11

Cuadro 2