

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 1 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses	
				(2)	(3)					(4)
Inversión Financiada Directa										
1 CG	Cerro Prieto IV	Terminado Totalmente	28-11-97	25-07-00	2	8	25-07-00	01-11-15	15	3
2 CC	Chihuahua	Terminado Totalmente	11-09-98	08-05-01	2	8	08-05-01	16-11-16	14	11
3 CCI	Guerrero Negro II	Terminado Totalmente	11-10-02	03-04-04	1	6	03-04-04	30-04-14	10	0
4 CC	Monterrey II	Terminado Totalmente	24-04-98	17-09-00	2	5	17-09-00	01-11-14	14	0
5 CD	Puerto San Carlos II	Terminado Totalmente	07-09-99	23-12-01	2	3	23-12-01	30-09-11	9	2
6 CC	Rosario III (Unidades 8 y 9)	Terminado Totalmente	01-09-99	04-07-01	1	10	04-07-01	31-05-16	14	6
7 CT	Samalayuca II	Terminado Totalmente	28-05-96	08-01-99	2	8	08-01-99	01-11-19	20	6
9 LT	211 Cable Submarino	Terminado Totalmente	16-02-98	30-09-99	1	7	31-07-99	15-10-09	10	0
10 LT	214 y 215 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	26-06-98	04-08-00	2	2	19-11-99	15-10-15	15	3
11 LT	216 y 217 Noroeste	Terminado Totalmente	30-01-98	15-06-00	2	5	03-06-99	15-10-09	10	0
12 SE	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Terminado Totalmente	11-05-98	10-08-00	2	3	07-07-99	31-12-14	15	2
13 SE	218 Noroeste	Terminado Totalmente	15-04-98	30-06-99	1	2	30-06-99	15-10-15	15	9
14 SE	219 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	05-01-98	30-08-99	1	7	30-08-99	15-10-09	10	0
15 SE	220 Oriental-Centro	Terminado Totalmente	31-07-97	30-06-00	2	11	14-05-99	15-10-09	10	0
16 SE	221 Occidental	Terminado Totalmente	22-03-98	30-09-99	1	6	30-09-99	15-10-14	15	0
17 LT	301 Centro	Terminado Totalmente	18-08-99	30-08-02	3	0	03-07-01	30-12-11	10	2
18 LT	302 Sureste	Terminado Totalmente	18-06-99	22-05-02	2	11	03-08-01	31-12-11	9	11
19 LT	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Terminado Totalmente	13-09-99	24-10-01	2	1	02-08-01	15-07-11	9	9
20 LT	304 Noroeste	Terminado Totalmente	14-07-99	31-07-01	2	0	11-05-01	01-07-11	10	2
21 SE	305 Centro-Oriente	Terminado Totalmente	30-09-99	31-08-01	1	11	03-07-01	31-08-11	10	1
22 SE	306 Sureste	Terminado Totalmente	12-11-99	05-11-01	2	0	31-08-01	15-07-11	9	11
23 SE	307 Noreste	Terminado Totalmente	24-08-99	18-04-01	1	8	18-04-01	30-09-11	9	11
24 SE	308 Noroeste	Terminado Totalmente	15-10-99	27-02-02	2	4	11-05-01	31-12-11	10	2
25 CG	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Terminado Totalmente	01-01-01	21-07-03	2	6	21-11-02	23-06-18	15	5
26 CH	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	Terminado Totalmente	09-11-00	28-01-05	4	2	28-01-05	15-11-18	14	0
27 LT	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Terminado Totalmente	02-11-00	30-08-03	2	9	02-08-01	17-12-18	17	2
28 LT	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Terminado Totalmente	25-11-00	14-03-04	3	4	24-10-01	16-07-18	16	3
29 LT	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Terminado Totalmente	28-09-01	28-04-03	1	7	21-10-02	01-04-13	10	6

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 2 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción		Plazo		Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	años y meses				años y meses		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		
30 LT	411 Sistema Nacional	Terminado Totalmente	12-07-01	22-12-03	2	5	16-08-02	24-09-18	15	11
31 LT	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Terminado Totalmente	18-05-02	06-11-03	1	6	06-11-03	15-11-18	15	0
32 SE	401 Occidental - Central	Terminado Totalmente	29-05-01	19-11-02	1	6	19-11-02	19-12-12	10	0
33 SE	402 Oriental - Peninsular	Terminado Totalmente	20-12-01	15-06-05	3	6	13-12-02	06-03-15	11	9
34 SE	403 Noreste	Terminado Totalmente	19-04-01	12-11-02	1	7	20-02-02	12-11-12	10	9
35 SE	404 Noroeste-Norte	Terminado Totalmente	19-03-01	11-07-02	1	4	10-05-02	01-07-11	9	2
36 SE	405 Compensación Alta Tensión	Terminado Totalmente	08-03-02	01-09-03	1	6	21-04-03	30-09-13	9	9
37 SE	410 Sistema Nacional	Terminado Totalmente	23-05-01	13-12-02	1	7	21-08-02	15-10-12	10	0
38 CC	El Sauz conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	20-08-01	30-11-03	2	3	30-11-03	19-10-18	14	11
39 LT	414 Norte-Occidental	Terminado Totalmente	08-02-02	18-08-03	1	6	23-06-03	29-10-18	15	0
40 LT	502 Oriental - Norte	Terminado Totalmente	14-04-03	14-01-05	1	9	01-08-04	30-07-15	10	11
41 LT	506 Saltillo-Cañada	Terminado Totalmente	21-06-02	11-12-03	1	6	11-12-03	31-08-18	14	2
42 LT	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Terminado Totalmente	09-11-04	31-01-07	2	2	29-08-06	01-08-18	11	6
43 LT	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Terminado Totalmente	07-08-02	14-05-04	1	9	10-10-03	31-12-18	15	0
44 SE	412 Compensación Norte	Terminado Totalmente	15-01-02	09-05-03	1	4	09-05-03	27-05-13	9	6
45 SE	413 Noroeste - Occidental	Terminado Totalmente	18-01-03	01-09-04	1	8	09-01-04	31-12-18	14	0
46 SE	503 Oriental	Terminado Totalmente	17-01-02	01-05-03	1	4	05-04-04	01-05-13	10	1
47 SE	504 Norte - Occidental	Terminado Totalmente	02-04-02	01-10-03	1	6	05-03-03	31-01-14	10	3
48 CCI	Baja California Sur I	Terminado Totalmente	05-12-02	29-07-05	2	7	29-07-05	15-08-18	13	0
49 LT	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Terminado Totalmente	22-01-04	13-07-05	1	6	13-07-05	01-01-18	12	6
50 LT	610 Transmisión Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	29-05-03	31-03-08	4	10	15-10-04	17-12-18	14	0
51 LT	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Terminado Totalmente	01-06-03	16-12-08	5	6	10-02-09	16-12-16	11	0
52 LT	613 Subtransmisión Occidental	Terminado Totalmente	16-06-03	06-12-04	1	6	01-08-04	31-12-18	14	0
53 LT	614 Subtransmisión Oriental	Terminado Totalmente	30-07-03	01-06-05	1	11	01-01-05	31-10-16	11	7
54 LT	615 Subtransmisión Peninsular	Terminado Totalmente	28-07-03	01-03-06	2	8	19-10-04	01-10-16	12	0
55 LT	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Terminado Totalmente	10-01-03	09-02-04	1	1	09-02-04	09-02-14	10	0
57 LT	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Terminado Totalmente	25-06-07	17-08-08	1	2	01-09-08	11-01-18	9	0

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 3 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción			Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago			
		Inicio	Término	Plazo			años y meses			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
58 SE	607 Sistema Bajo - Oriental	Terminado Totalmente	31-08-02	20-02-04	1	6	20-02-04	28-02-18	14	0
59 SE	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Terminado Totalmente	25-10-04	16-04-07	2	6	25-10-05	13-09-16	10	6
60 SUV	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	Terminado Totalmente	01-02-04	01-12-08	4	10	25-06-04	12-09-16	10	9
61 CC	Hermosillo Conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	25-07-03	03-09-05	2	2	03-09-05	17-09-18	13	0
62 CCC	Pacífico	Varias(Cierre y otras)	31-05-06	01-06-17	11	1	21-03-10	03-08-27	17	0
63 CH	El Cajón	Terminado Totalmente	26-03-03	31-08-07	4	5	28-02-07	31-08-37	30	0
64 LT	Lineas Centro	Terminado Totalmente	03-01-05	03-07-06	1	6	24-07-06	11-12-16	10	5
65 LT	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Terminado Totalmente	25-05-05	17-08-06	1	3	07-07-06	17-12-18	12	5
66 LT	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Terminado Totalmente	20-12-04	28-02-07	2	2	11-07-05	01-02-18	12	7
67 LT	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Terminado Totalmente	03-10-03	28-10-04	1	0	28-10-04	22-10-14	9	6
68 LT	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	Terminado Totalmente	12-05-08	23-03-12	3	10	24-06-09	31-12-23	14	5
69 LT	707 Enlace Norte-Sur	Terminado Totalmente	08-07-03	14-05-04	0	10	14-05-04	14-05-14	10	0
70 LT	Riviera Maya	Terminado Totalmente	10-09-03	29-12-04	1	3	29-12-04	01-06-18	13	0
71 PRR	Presa Reguladora Amata	Terminado Totalmente	18-11-03	14-08-05	1	9	14-08-05	01-07-15	9	6
72 RM	Adolfo López Mateos	Terminado Totalmente	19-12-03	25-10-05	1	10	04-06-05	25-10-15	10	4
73 RM	Altamira	Terminado Totalmente	14-03-05	29-12-09	4	9	29-12-09	26-07-19	9	5
74 RM	Botello	Terminado Totalmente	01-09-03	15-04-05	1	7	15-04-05	16-04-18	13	0
75 RM	Carbón II	Terminado Totalmente	29-03-04	21-02-05	0	11	30-10-04	19-02-18	13	4
76 RM	Carlos Rodríguez Rivero	Terminado Totalmente	31-08-04	28-12-05	1	4	01-09-05	28-12-16	10	3
77 RM	Dos Bocas	Terminado Totalmente	05-01-04	07-04-05	1	3	07-04-05	16-04-18	13	0
78 RM	Emilio Portes Gil	Terminado Totalmente	16-07-03	11-04-04	0	9	11-04-04	11-04-14	10	0
79 RM	Francisco Pérez Ríos	Terminado Totalmente	05-04-05	09-07-07	2	3	20-05-08	16-07-18	10	2
80 RM	Gomez Palacio	Terminado Totalmente	11-01-04	09-11-06	2	10	15-08-05	09-11-16	11	3
82 RM	Huinalá	Terminado Totalmente	11-04-05	03-11-05	0	7	03-11-05	06-03-15	9	0
83 RM	Ixtaczoquitlán	Terminado Totalmente	04-03-04	25-08-05	1	5	25-08-05	29-06-18	12	6
84 RM	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Terminado Totalmente	15-09-05	01-02-07	1	5	01-02-07	15-04-16	9	1
87 RM	Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	Terminado Totalmente	26-09-03	17-12-05	2	3	16-05-05	06-03-15	9	6

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 4 de 14			
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	
				años y meses					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		
90 RM CT Puerto Libertad	Terminado Totalmente	14-05-04	15-07-05	1	2	15-07-05	06-03-15	9	7
91 RM Punta Prieta	Terminado Totalmente	27-09-04	04-06-06	1	9	25-05-06	16-04-18	11	10
92 RM Salamanca	Terminado Totalmente	27-09-04	14-12-05	1	3	07-06-05	15-01-16	10	4
93 RM Tuxpango	Terminado Totalmente	27-04-04	26-10-05	1	6	26-10-05	29-06-18	12	7
94 RM CT Valle de México	Terminado Totalmente	17-11-03	27-02-05	1	3	27-02-05	30-06-15	10	3
95 SE Norte	Terminado Totalmente	16-07-04	03-10-05	1	3	03-10-05	06-03-15	9	0
98 SE 705 Capacitores	Terminado Totalmente	07-06-04	31-07-05	1	1	21-07-05	06-03-15	9	7
99 SE 708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	Terminado Totalmente	20-02-04	29-07-05	1	5	09-06-05	15-03-18	12	9
100 SLT 701 Occidente-Centro	Terminado Totalmente	16-07-05	21-04-08	2	9	21-09-06	11-01-18	11	3
101 SLT 702 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	07-03-05	25-05-09	4	2	30-04-06	08-11-19	13	1
102 SLT 703 Noreste-Norte	Terminado Totalmente	08-07-05	09-12-06	1	5	16-08-06	15-09-16	9	11
103 SLT 704 Baja California -Noroeste	Terminado Totalmente	27-10-04	29-08-05	0	10	05-10-05	06-03-15	9	5
104 SLT 706 Sistemas Norte	Varias(Cierre y otras)	16-01-04	03-04-17	13	3	01-08-05	01-04-27	21	8
105 SLT 709 Sistemas Sur	Terminado Totalmente	29-04-04	25-01-06	1	9	17-03-06	06-03-18	12	0
106 CC Conversión El Encino de TG aCC	Terminado Totalmente	29-06-04	16-12-06	2	6	16-12-06	30-12-18	11	9
107 CCI Baja California Sur II	Terminado Totalmente	16-12-04	10-06-07	2	6	10-06-07	16-04-18	10	10
108 LT 807 Durango I	Terminado Totalmente	22-07-04	07-04-06	1	9	06-02-06	15-01-16	9	11
110 RM CCC Tula	Terminado Totalmente	06-12-04	11-06-07	2	6	07-03-07	15-04-16	8	9
111 RM CGT Cerro Prieto (U5)	Terminado Totalmente	11-04-06	15-08-09	3	4	15-08-09	26-07-19	9	5
112 RM CT Carbón II Unidades 2 y 4	Terminado Totalmente	31-03-05	31-12-10	5	9	26-09-05	29-06-18	12	6
113 RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4	Terminado Totalmente	23-12-04	03-08-07	2	8	24-07-07	26-05-17	9	7
114 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Terminado Totalmente	10-05-04	10-05-06	2	0	10-05-06	15-01-18	11	6
117 RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	Terminado Totalmente	08-09-05	03-12-07	2	3	09-01-07	10-11-17	9	11
118 RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	Terminado Totalmente	25-03-06	24-07-07	1	4	03-05-07	26-05-17	9	7
122 SE 811 Noroeste	Terminado Totalmente	01-04-05	26-05-06	1	1	05-05-06	15-01-16	9	6
123 SE 812 Golfo Norte	Terminado Totalmente	13-06-05	10-11-06	1	5	17-08-06	15-04-16	9	6
124 SE 813 División Bajío	Terminado Totalmente	30-06-05	23-08-06	1	2	24-07-06	11-01-18	11	3

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad	SECTOR: 18 Energía	Página: 5 de 14
--	---------------------------	-----------------

Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	
				años y meses					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
126 SLT 801 Altiplano	Terminado Totalmente	04-03-05	07-12-07	2	9	08-09-06	28-05-18	11	7
127 SLT 802 Tamaulipas	Terminado Totalmente	18-01-06	16-07-07	1	6	12-05-07	28-05-18	10	8
128 SLT 803 NOINE	Varias(Cierre y otras)	01-07-05	31-08-21	16	1	10-11-06	08-12-31	25	1
130 SLT 806 Bajío	Terminado Totalmente	10-11-04	14-10-10	5	11	30-03-06	28-06-20	13	11
132 CE La Venta II	Terminado Totalmente	19-09-05	19-01-07	1	4	31-01-07	30-12-22	15	10
136 LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Terminado Totalmente	17-10-05	24-11-06	1	1	10-10-06	15-09-16	9	6
138 SE 911 Noreste	Terminado Totalmente	15-06-06	12-07-07	1	1	12-07-07	03-02-17	9	5
139 SE 912 División Oriente	Terminado Totalmente	10-07-08	15-12-10	2	5	21-07-09	17-04-19	8	6
140 SE 914 División Centro Sur	Varias(Cierre y otras)	01-07-06	14-12-18	12	5	30-12-07	17-12-27	19	9
141 SE 915 Occidental	Terminado Totalmente	02-04-07	26-03-08	0	11	26-03-08	11-01-18	9	8
142 SLT 901 Pacífico	Terminado Totalmente	17-01-07	21-08-08	1	7	01-04-08	11-01-18	9	6
143 SLT 902 Istmo	Terminado Totalmente	20-04-06	28-09-07	1	5	08-03-07	06-08-18	11	4
144 SLT 903 Cabo - Norte	Terminado Totalmente	18-07-05	19-04-07	1	9	25-08-06	17-09-18	11	11
146 CH La Yesca	Varias(Cierre y otras)	28-09-07	31-12-14	7	3	15-10-12	17-12-43	31	1
147 CCC Baja California	Terminado Totalmente	25-10-06	14-07-09	2	9	14-07-09	17-04-19	9	6
148 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur	Terminado Totalmente	02-06-06	19-07-07	1	1	19-07-07	26-07-19	11	10
149 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro	Terminado Totalmente	20-01-06	04-01-07	1	0	05-01-07	17-09-18	11	8
150 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte	Terminado Totalmente	22-03-06	21-06-07	1	3	21-06-07	29-12-20	13	3
151 SE 1006 Central----Sur	Terminado Totalmente	14-09-09	18-08-12	2	11	13-01-11	22-07-22	11	0
152 SE 1005 Noroeste	Terminado Totalmente	13-11-07	22-12-10	3	1	06-11-08	13-09-24	15	8
156 RM Infiernillo	Terminado Totalmente	02-10-06	11-10-10	4	0	27-02-09	10-07-20	11	0
157 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	Terminado Totalmente	23-05-07	23-02-10	2	9	03-12-09	25-11-19	9	9
158 RM CT Puerto Libertad Unidad 4	Terminado Totalmente	12-08-05	07-12-06	1	4	07-12-06	30-09-16	8	9
159 RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	Terminado Totalmente	23-08-06	23-08-07	1	0	23-08-07	15-04-16	8	7
160 RM CCC Samalayuca II	Terminado Totalmente	11-09-06	18-04-07	0	7	18-04-07	15-04-16	8	11
161 RM CCC El Sauz	Terminado Totalmente	29-08-06	03-10-07	1	2	16-07-07	15-08-18	11	0
162 RM CCC Huinala II	Terminado Totalmente	26-08-06	20-06-08	1	10	15-05-08	11-01-18	9	7
163 SE 1004 Compensación Dinámica Área Central	Terminado Totalmente	19-10-05	21-03-07	1	5	21-03-07	15-04-16	9	0

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía					Página: 6 de 14			
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses	
				(2)	(3)					(4)
164 SE	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Varias(Cierre y otras)	01-03-10	05-06-17	7	3	31-08-11	01-07-27	15	10
165 LT	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Terminado Totalmente	11-08-06	29-01-08	1	5	29-01-08	11-01-18	9	11
166 SLT	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Terminado Totalmente	03-10-06	25-01-10	3	3	09-11-07	25-11-19	11	9
167 CC	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	16-03-07	12-01-10	2	10	29-12-09	13-09-24	14	8
168 SLT	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Terminado Totalmente	02-03-06	23-07-07	1	4	23-07-07	26-05-17	9	10
170 LT	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Terminado Totalmente	06-07-10	12-12-11	1	5	12-12-11	18-04-22	9	11
171 CC	Agua Prieta II (con campo solar)	Construcción	03-09-10	31-08-15	4	11	01-09-15	01-07-30	14	9
176 LT	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	Terminado Totalmente	16-07-11	10-05-13	1	10	20-10-12	15-06-22	9	6
177 LT	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Terminado Totalmente	28-05-09	28-04-10	0	11	29-04-10	20-12-19	9	6
181 RM	CN Laguna Verde	Terminado Totalmente	01-03-07	30-07-11	4	4	14-02-10	10-08-29	17	11
182 RM	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Terminado Totalmente	19-06-06	19-09-08	2	3	22-09-08	22-01-18	9	6
183 RM	CT Punta Prieta Unidad 2	Terminado Totalmente	22-09-06	06-03-08	1	6	10-03-08	19-01-18	9	6
185 SE	1110 Compensación Capacitiva del Norte	Terminado Totalmente	03-11-09	01-01-14	4	2	11-06-11	18-04-22	10	9
188 SE	1116 Transformación del Noreste	Varias(Cierre y otras)	06-02-08	31-12-15	7	10	30-05-09	03-03-31	21	9
189 SE	1117 Transformación de Guaymas	Terminado Totalmente	09-07-10	07-02-12	1	7	01-04-11	14-02-22	10	7
190 SE	1120 Noroeste	Varias(Cierre y otras)	14-09-09	16-12-16	7	3	20-01-11	17-12-27	16	0
191 SE	1121 Baja California	Terminado Totalmente	16-02-09	11-07-11	2	5	15-02-10	13-09-24	14	5
192 SE	1122 Golfo Norte	Varias(Cierre y otras)	10-09-09	19-12-18	9	3	13-01-11	28-12-28	17	0
193 SE	1123 Norte	Terminado Totalmente	16-07-09	09-08-10	1	1	09-08-10	10-07-20	9	11
194 SE	1124 Bajío Centro	Terminado Totalmente	21-12-09	03-12-12	3	0	16-03-11	18-04-22	10	9
195 SE	1125 Distribución	Terminado Totalmente	06-06-08	01-12-12	4	6	15-09-09	18-04-22	12	2
197 SE	1127 Sureste	Terminado Totalmente	28-09-09	12-12-10	1	3	19-10-10	18-11-20	9	11
198 SE	1128 Centro Sur	Varias(Cierre y otras)	27-09-10	11-12-15	5	3	21-09-11	15-12-25	13	11
199 SE	1129 Compensación redes	Terminado Totalmente	17-03-08	10-06-10	2	3	12-11-08	13-09-24	15	8
200 SLT	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Terminado Totalmente	26-08-10	17-02-14	3	6	16-03-12	11-12-23	11	8

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 7 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	Plazo				años y meses		
				(2)	(3)				(4)	(7)
201 SLT	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Terminado Totalmente	04-08-08	12-06-14	5	10	24-09-09	29-04-24	13	6
202 SLT	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Varias(Cierre y otras)	24-08-11	01-08-15	4	0	24-01-13	02-05-28	15	3
203 SLT	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Terminado Totalmente	14-08-07	07-12-09	2	4	08-12-09	20-09-24	16	1
204 SLT	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Varias(Cierre y otras)	07-04-09	04-03-18	8	11	17-10-10	31-10-30	19	11
205 SUV	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Terminado Totalmente	15-09-08	04-10-10	2	1	30-03-09	10-07-20	11	0
206 SE	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	Terminado Totalmente	01-03-08	03-05-09	1	2	03-05-09	03-06-19	10	0
207 SE	1213 COMPENSACION DE REDES	Terminado Totalmente	08-09-08	11-05-11	2	8	04-07-09	13-09-24	14	11
208 SE	1205 Compensación Oriental - Peninsular	Terminado Totalmente	27-11-08	07-12-09	1	1	07-12-09	13-09-24	14	5
209 SE	1212 SUR - PENINSULAR	Varias(Cierre y otras)	30-11-09	20-11-17	8	0	24-11-10	29-12-25	14	7
210 SLT	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Terminado Totalmente	01-05-09	04-08-11	2	3	05-11-10	18-11-20	9	11
211 SLT	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Varias(Cierre y otras)	06-06-09	30-08-14	5	2	06-06-10	31-12-26	16	5
212 SE	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Varias(Cierre y otras)	20-03-09	31-12-15	6	9	20-08-10	10-07-20	9	9
213 SE	1211 NORESTE - CENTRAL	Varias(Cierre y otras)	07-09-09	20-11-17	8	2	07-09-10	17-12-25	11	0
214 SE	1210 NORTE - NOROESTE	Varias(Cierre y otras)	11-01-10	17-12-18	8	11	05-01-11	30-12-25	14	5
215 SLT	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Varias(Cierre y otras)	12-03-09	03-04-17	8	1	03-05-10	05-04-27	16	11
216 RM	CCC Poza Rica	Varias(Cierre y otras)	15-04-10	30-01-15	4	9	05-09-12	30-01-25	11	0
217 RM	CCC El Sauz Paquete 1	Terminado Totalmente	01-04-11	10-03-14	2	11	18-02-14	15-04-32	17	6
218 LT	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Terminado Totalmente	13-09-08	19-11-10	2	2	30-10-10	10-07-20	9	7
219 SLT	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	Terminado Totalmente	27-01-10	07-10-11	1	9	07-10-11	12-10-21	9	6
222 CC	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Varias(Cierre y otras)	28-02-10	30-12-14	4	10	31-10-11	03-11-33	22	0
223 LT	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	Terminado Totalmente	11-09-10	05-01-12	1	4	03-11-11	10-07-20	8	6

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad	SECTOR: 18 Energía	Página: 8 de 14
--	---------------------------	-----------------

Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses
				(2)	(3)				
225 LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	Terminado Totalmente	23-04-10	28-01-11	0	9	28-01-11	29-01-21	9	6
226 CCI CI Guerrero Negro III	Construcción	25-11-09	31-03-15	5	4	01-04-15	16-09-26	11	4
227 CG Los Humeros II	Terminado Totalmente	15-05-09	27-03-13	3	10	18-12-12	29-04-22	9	0
228 LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	Terminado Totalmente	10-09-11	30-11-12	1	2	14-11-12	28-04-23	10	0
229 CT TG Baja California II	Varias(Cierre y otras)	22-06-12	01-04-17	4	10	02-11-13	01-05-27	13	5
230 SLT 1301 Interconexión de Baja California	Por Licitación sin cambio de alcance	01-04-16	02-04-18	2	0	02-04-18	03-04-28	10	0
231 SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Varias(Cierre y otras)	28-03-09	10-04-17	8	1	19-07-10	20-07-27	16	11
233 SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Terminado Totalmente	01-07-09	30-07-10	1	0	23-07-10	28-06-20	9	6
234 SLT 1302 Transformación del Noreste	Por Licitación sin cambio de alcance	01-05-15	01-05-17	2	0	01-05-17	03-05-27	10	0
235 CCI Baja California Sur IV	Construcción	29-01-12	11-07-14	2	6	12-07-14	29-12-24	10	4
236 CCI Baja California Sur III	Terminado Totalmente	14-07-10	04-11-12	2	4	04-11-12	30-06-22	9	6
237 LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	Por Licitación sin cambio de alcance	04-09-14	01-03-16	1	6	02-03-16	01-04-26	10	0
242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR	Varias(Cierre y otras)	28-06-10	30-11-16	6	5	22-06-11	30-12-25	13	11
243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO	Varias(Cierre y otras)	29-10-10	18-11-16	6	1	01-12-14	18-12-26	12	0
244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE	Varias(Cierre y otras)	10-12-09	13-12-18	9	0	03-02-14	29-06-28	14	3
245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE	Varias(Cierre y otras)	25-09-10	18-12-17	7	3	19-09-11	19-12-25	13	11
247 SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Terminado Totalmente	01-02-12	06-06-14	2	4	01-05-13	29-04-24	10	10
248 SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	Terminado Totalmente	30-07-10	16-10-12	2	3	16-10-12	30-06-22	9	11
249 SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Varias(Cierre y otras)	27-10-12	15-05-15	2	7	18-02-14	28-02-24	10	0
250 SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Terminado Totalmente	27-05-10	04-01-12	1	8	07-10-11	12-10-21	9	6
251 SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Varias(Cierre y otras)	03-12-12	16-12-16	4	0	03-08-13	18-12-26	12	11
252 SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	12-05-10	26-05-11	1	0	26-05-11	10-07-20	9	0

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 9 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción		Plazo		Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	años y meses				años y meses		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		
253 SE	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	Varias(Cierre y otras)	09-01-12	20-11-17	5	10	01-02-13	30-12-25	11	0
257 CCI	Santa Rosalía II	Por Licitación sin cambio de alcance	04-06-16	02-08-18	2	2	03-08-18	02-10-28	10	0
258 RM	CT Altamira Unidades 1 y 2	Construcción	06-11-13	19-07-17	3	8	25-01-17	19-07-27	10	3
259 SE	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	Varias(Cierre y otras)	26-12-11	16-12-16	5	0	13-03-14	18-12-26	12	6
260 SE	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	Varias(Cierre y otras)	08-10-12	18-12-17	5	2	03-08-13	20-06-25	11	9
261 CCC	Cogeneración Salamanca Fase I	Construcción	26-02-11	15-08-15	4	6	18-09-14	30-09-35	20	6
262 SLT	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	07-02-12	02-05-14	2	3	17-01-13	11-12-23	10	8
264 CC	Centro	Construcción	04-12-11	21-06-15	3	6	22-06-15	21-07-41	26	0
266 SLT	1603 Subestación Lago	Fallo y adjudicación	25-09-14	02-11-15	1	2	03-11-15	03-11-25	10	0
267 SLT	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Construcción	21-10-13	21-03-15	1	5	01-10-14	01-10-24	10	0
268 CCI	Guerrero Negro IV	Construcción	26-08-13	01-12-15	2	4	02-12-15	30-12-35	20	0
269 LT	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	Construcción	07-05-14	21-03-15	0	10	22-03-15	22-07-24	9	3
273 SE	1621 Distribución Norte-Sur	Varias(Licitación y construcción)	31-07-13	18-12-17	4	5	01-01-15	30-12-25	10	9
274 SE	1620 Distribución Valle de México	Varias(Cierre y otras)	05-11-12	16-12-16	4	1	27-11-13	18-12-26	12	9
275 CG	Los Azufres III (Fase I)	Construcción	11-08-12	29-12-14	2	4	30-12-14	03-06-24	9	5
276 CH	Nuevo Guerrero	Por Licitación sin cambio de alcance	02-03-16	01-04-21	5	1	30-04-21	01-06-51	30	0
277 LT	Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero	Por Licitación sin cambio de alcance	01-08-19	01-01-21	1	5	04-01-21	31-12-30	9	11
278 RM	CT José López Portillo	Por Licitación sin cambio de alcance	16-08-14	08-12-18	4	4	17-04-17	08-12-28	11	8
280 SLT	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	Por Licitación sin cambio de alcance	10-12-12	18-12-17	5	0	31-03-14	19-12-33	19	4
281 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	Por Licitación con cambio de alcance	04-12-14	02-06-17	2	6	01-12-17	01-07-27	9	2
282 SLT	1720 Distribución Valle de México	Por Licitación sin cambio de alcance	10-12-12	18-12-17	5	0	31-03-14	20-12-27	13	4
283 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Por Licitación sin cambio de alcance	02-04-15	04-10-16	1	6	03-04-17	01-07-27	10	2

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 10 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción		Plazo		Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	años y meses				años y meses		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		
284 CG	Los Humeros III	Varias(Licitación y construcción)	30-09-13	01-04-18	4	7	07-04-16	01-05-28	12	0
285 CC	Centro II	Por Licitar sin cambio de alcance	04-09-16	02-09-19	3	0	03-09-19	01-10-29	10	0
286 CCI	Baja California Sur V	Construcción	09-04-14	29-06-16	2	2	30-06-16	30-07-41	25	0
288 SLT	1722 Distribución Sur	Por Licitar sin cambio de alcance	10-12-12	18-12-17	5	0	31-03-14	19-12-33	19	4
289 CH	Chicoasén II	Por Licitar sin cambio de alcance	06-02-14	01-08-17	3	6	02-08-17	01-07-47	30	0
290 LT	Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	Por Licitar sin cambio de alcance	06-10-15	04-10-16	1	0	05-10-16	30-12-26	9	11
292 SE	1701 Subestación Chimalpa Dos	Por Licitar sin cambio de alcance	31-03-15	03-10-16	1	7	03-10-16	05-10-26	10	0
293 SLT	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	Construcción	04-07-13	31-03-15	1	8	01-04-15	04-03-25	9	10
294 SLT	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	Construcción	04-02-13	31-10-14	1	8	01-09-14	01-10-24	10	0
295 SLT	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	Construcción	16-03-13	30-08-14	1	5	31-08-14	30-04-24	9	7
296 CC	Empalme I	Por Licitar sin cambio de alcance	06-03-14	02-03-17	3	0	03-03-17	01-07-27	10	2
297 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	Por Licitar sin cambio de alcance	04-12-14	02-09-16	1	9	01-03-17	01-07-27	10	2
298 CC	Valle de México II	Por Licitar sin cambio de alcance	02-12-14	02-05-17	2	5	03-05-17	01-11-27	10	0
300 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	Por Licitar sin cambio de alcance	05-11-15	02-11-17	2	0	02-05-18	03-07-28	10	2
301 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II	Por Licitar sin cambio de alcance	06-04-16	04-04-17	1	0	01-11-17	01-07-27	9	2
302 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos	Por Licitar sin cambio de alcance	04-04-17	01-04-19	2	0	02-04-19	01-05-28	9	0
303 LT	Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V	Por Licitar sin cambio de alcance	03-12-15	01-03-18	2	3	02-03-18	01-03-27	9	0
304 LT	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Por Licitar sin cambio de alcance	28-11-14	02-05-16	1	6	02-05-16	04-05-26	10	0

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 11 de 14			
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción		Plazo		Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	años y meses				años y meses	
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	
305 SE	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	05-09-13	19-06-15	1	9	20-06-15	01-04-25	9	9
306 SE	1803 Subestaciones del Occidental	29-05-14	01-09-16	2	4	20-10-15	20-10-26	10	11
307 SLT	1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	01-10-14	01-04-16	1	6	01-04-15	01-04-26	11	0
308 SLT	1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	20-06-14	07-02-16	1	8	12-10-15	30-11-26	11	0
309 SLT	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	25-01-16	18-12-17	1	11	28-12-17	20-12-27	9	4
310 SLT	1821 Divisiones de Distribución	04-08-14	18-12-17	3	4	04-01-16	28-12-26	10	9
311 RM	CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	02-02-15	02-09-17	2	7	04-07-17	02-09-27	10	2
312 RM	CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	21-12-14	07-06-18	3	6	10-12-16	07-06-28	11	6
313 CC	Empalme II	07-05-14	02-05-17	3	0	03-05-17	01-07-27	10	2
314 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II	06-11-14	01-11-16	2	0	03-05-17	04-01-27	9	7
315 CCI	Baja California Sur VI	16-07-15	03-10-17	2	3	04-10-17	01-11-27	10	0
316 SE	1901 Subestaciones de Baja California	06-03-15	01-04-16	1	1	01-04-16	01-04-26	10	0
317 SLT	1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	27-02-15	02-01-17	1	11	01-04-16	01-01-27	10	9
318 SE	1903 Subestaciones Norte - Noreste	19-12-14	02-05-16	1	5	02-05-16	04-05-26	10	0
319 SLT	1904 Transmisión y Transformación de Occidente	01-04-15	01-03-17	1	11	01-04-16	01-03-27	10	11
320 LT	1905 Transmisión Sureste - Peninsular	12-12-14	01-03-17	2	3	01-04-16	01-03-27	10	11
321 SLT	1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	06-07-15	18-12-17	2	5	30-12-16	21-12-26	9	11
322 SLT	1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	30-01-15	25-12-15	0	11	30-12-15	31-12-25	9	11

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 12 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	Plazo				años y meses		
				años y meses						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)			
323 CC	San Luis Potosí	Autorizado	06-04-16	02-04-19	3	0	01-04-19	02-07-29	10	2
324 LT	Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí	Autorizado	05-05-17	02-11-18	1	6	01-04-19	02-07-29	10	2
325 CC	Lerdo (Norte IV)	Autorizado	07-04-15	03-04-18	3	0	04-04-18	03-07-28	10	2
326 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV)	Autorizado	06-10-15	03-10-17	2	0	02-04-18	03-07-28	10	2
327 CG	Los Azufres III Fase II	Autorizado	06-10-15	03-04-18	2	6	04-04-18	02-06-28	10	0
328 LT	Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II	Autorizado	06-10-16	03-10-17	1	0	02-04-18	31-12-27	9	11
329 CG	Cerritos Colorados Fase I	Autorizado	05-05-16	02-11-18	2	6	05-11-18	29-12-28	9	11
330 CH	Las Cruces	Autorizado	04-06-15	30-11-18	3	5	30-11-18	01-06-49	30	0
331 LT	Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces	Autorizado	04-05-17	01-11-18	1	6	02-11-18	01-06-28	10	0
332 CE	Sureste II y III	Autorizado	04-07-16	02-03-18	1	8	03-03-18	01-09-28	10	0
333 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I	Autorizado	06-10-16	02-10-18	2	0	01-04-19	02-07-29	10	2
334 LT	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II	Autorizado	04-11-16	01-08-18	1	9	02-08-18	01-08-28	10	0
335 LT	Red de Transmisión Asociada al CC La Paz	Autorizado	04-06-16	01-12-17	1	6	02-12-17	02-12-27	10	0
336 SLT	2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	Autorizado	31-12-15	02-04-18	2	4	03-04-17	03-04-28	11	0
337 SLT	2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	Autorizado	01-10-15	02-04-18	2	6	03-04-17	03-04-28	11	0
338 SLT	SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	Autorizado	04-07-16	11-12-17	1	5	29-12-17	18-01-27	9	0
339 SLT	SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Autorizado	04-01-16	12-12-16	0	11	26-12-16	25-01-27	10	0
Inversión Financiada Condicionada										
1 TRN	Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles	Terminado Totalmente	23-04-97	24-04-99	2	0	24-04-99	24-11-29	30	6
2 CC	Altamira II	Terminado Totalmente	22-09-00	14-05-02	1	8	14-05-02	14-06-27	25	0
3 CC	Bajío	Terminado Totalmente	07-02-00	09-03-02	2	1	09-03-02	09-04-27	25	0

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 13 de 14			
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses
				(2)	(3)				
4 CC Campeche	Terminado Totalmente	22-09-00	28-05-03	2	8	27-06-03	28-06-28	25	0
5 CC Hermosillo	Terminado Totalmente	15-10-99	01-10-01	2	0	01-10-01	02-11-26	25	0
6 CT Mérida III	Terminado Totalmente	21-04-98	09-06-00	2	2	09-06-00	01-12-25	25	0
7 CC Monterrey III	Terminado Totalmente	01-04-00	27-03-02	1	11	27-03-02	27-04-27	25	0
8 CC Naco-Nogales	Terminado Totalmente	28-05-01	04-10-03	2	5	04-10-03	06-11-28	25	0
9 CC Río Bravo II	Terminado Totalmente	21-07-99	18-01-02	2	6	18-01-02	18-01-27	24	11
10 CC Mexicali	Terminado Totalmente	01-05-01	20-07-03	2	2	20-07-03	20-07-28	24	11
11 CC Saltillo	Terminado Totalmente	02-09-99	19-11-01	2	2	19-11-01	19-11-26	24	11
12 CC Tuxpan II	Terminado Totalmente	10-04-00	15-12-01	1	8	15-12-01	15-12-26	25	0
13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid	Terminado Totalmente	15-12-97	30-09-99	1	9	30-09-99	09-04-25	25	7
15 CC Altamira III y IV	Terminado Totalmente	23-08-01	24-12-03	2	4	24-12-03	29-12-28	24	11
16 CC Chihuahua III	Terminado Totalmente	03-10-01	09-09-03	1	11	09-09-03	09-10-28	25	0
17 CC La Laguna II	Terminado Totalmente	11-03-03	22-04-05	2	1	22-04-05	22-05-30	25	0
18 CC Río Bravo III	Terminado Totalmente	01-04-02	01-04-04	2	0	01-04-04	01-05-29	25	0
19 CC Tuxpan III y IV	Terminado Totalmente	19-03-01	23-05-03	2	2	23-05-03	23-06-28	25	0
20 CC Altamira V	Terminado Totalmente	22-06-04	01-11-06	2	5	01-11-06	30-11-31	25	0
21 CC Tamazunchale	Terminado Totalmente	18-01-05	01-06-07	2	5	01-06-07	01-07-32	25	0
24 CC Río Bravo IV	Terminado Totalmente	18-10-02	01-04-05	2	6	01-04-05	01-05-30	25	0
25 CC Tuxpan V	Terminado Totalmente	20-07-04	01-09-06	2	2	01-09-06	01-10-31	25	0
26 CC Valladolid III	Terminado Totalmente	07-05-04	01-06-06	2	1	01-06-06	01-07-31	25	0
28 CCC Norte II	Terminado Totalmente	07-01-11	31-07-13	2	6	01-08-13	01-07-38	24	11
29 CCC Norte	Construcción	10-10-07	30-07-10	2	9	02-08-10	26-07-34	23	10
31 CE La Venta III	Terminado Totalmente	11-05-10	03-10-12	2	5	04-10-12	01-01-37	24	2
33 CE Oaxaca I	Terminado Totalmente	25-06-10	26-09-12	2	3	27-09-12	18-10-30	18	0
34 CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	Terminado Totalmente	15-07-10	30-01-12	1	6	31-01-12	31-12-32	20	10
36 CC Baja California III	Construcción	10-04-14	16-08-16	2	4	17-08-16	17-09-40	24	0
38 CC Norte III (Juárez)	Por Licitación sin cambio de alcance	02-04-14	03-04-17	3	0	04-04-17	01-07-43	26	2

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad		SECTOR: 18 Energía				Página: 14 de 14				
Nombre del Proyecto	Etapa (1)	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones (5)	Término de Obligaciones (6)	Plazo del Pago		
		Inicio (2)	Término (3)	Plazo				años y meses (7)		
				años y meses (4)						
40 CE Sureste I	Varias(Licitación y construcción)	01-03-13	30-06-16	3	3	01-07-16	28-02-39	22	7	
42 CC Noroeste	Por Licitar sin cambio de alcance	03-03-15	01-03-18	3	0	02-03-18	01-07-44	26	2	
43 CC Noreste	Por Licitar sin cambio de alcance	29-06-15	01-12-17	2	6	01-12-17	01-07-44	26	2	
45 CC Topolobampo III	Por Licitar sin cambio de alcance	05-05-15	02-05-18	3	0	03-05-18	01-07-44	26	2	
46 CC Baja California II	Por Licitar sin cambio de alcance	17-07-15	01-11-17	2	4	02-11-17	01-07-44	26	2	
47 CC Todos Santos	Por Licitar sin cambio de alcance	02-04-17	01-04-19	2	0	02-04-19	01-04-44	24	11	
48 CC Guadalajara I	Autorizado	04-04-16	01-04-19	3	0	02-04-19	03-07-45	26	2	
49 CE Sureste IV y V	Autorizado	02-08-16	30-03-18	1	7	01-04-18	01-05-38	20	0	
50 CC La Paz	Autorizado	02-09-15	01-12-17	2	3	02-12-17	30-11-42	24	11	

Cuadro 2