

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/ PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual		
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/ Aprobada	Pagada/ Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				843 134 151	707 734 152	336 733 187	150 133 749	200 796 269	333 342 932	670 076 119	222.0	166.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				194 739 637	68 739 637		138 871 634	50 212 511	50 362 191	50 362 191	36.3	100.3				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				5 500 000	5 500 000			10 212 511	10 474 803	10 474 803		102.6				
Mantenimiento				5 500 000	5 500 000			10 212 511	10 474 803	10 474 803		102.6				
Diversas obras menores y de emergencia	1211MGC0006	Varias	03-2012 12-2012	2 000 000	2 000 000			7 212 511	7 212 511	7 212 511		100.0			100.0	100.0
Diversas Obras menores y de emergencia, las cuales pueden consistir en reparaciones tales como; Redes e instalaciones eléctricas, sanitarias, hidrosanitarias, hidráulicas, estructurales, de infraestructura, albanilería, pintura, etc.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 36543. Proyecto realizado en el Distrito Federal; Estado de México; Silao, Guanajuato; Cicimar de La Paz, Baja California Sur. Población beneficiada: 164 personas. Proyecto terminado.																
Varias: B.C.S., D.F., GTO., MÉX.																
Conservación de Infraestructura	1211MGC0004	D.F.	04-2012 12-2012	3 500 000	3 500 000			3 000 000	3 262 292	3 262 292		108.7			100.0	100.0
Conservación de Pilotes de Control (Cecyts 1, 5, 10, 13, 14 y ESIME AZC)																
NOTA: Este proyecto se incorporó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 36542. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 411 personas.																
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO				189 239 637	63 239 637		138 871 634	40 000 000	39 887 388	39 887 388	28.7	99.7				
Mantenimiento				189 239 637	63 239 637		138 871 634	40 000 000	39 887 388	39 887 388	28.7	99.7				
Obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura e instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias. Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco)	1211MGC0005	D.F.	04-2012 12-2013	49 239 637	49 239 637			20 000 000	19 943 694	19 943 694		99.7			50.0	50.0
Reforzamiento de aulas para dar mantenimiento, adecuación y modernización de estos espacios, en los 4 edificios, de 3 plantas cada uno, con aproximadamente 14 aulas por planta, son en promedio 128 aulas totales, considerando baños e instalaciones internas y externas en las periferias.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Además de los edificios en la denominación, se reforzaron los edificios 1 y 4 de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del I.P.N. Solicitud de autorización de Hacienda: 36537. Proyecto ejercido delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 382 personas.																
2a. Etapa de obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias.	1111MGC0016	D.F.	04-2012 12-2013	140 000 000	14 000 000		138 871 634	20 000 000	19 943 694	19 943 694	14.4	99.7			50.0	50.0
Reforzamiento de aulas para dar mantenimiento, adecuación y modernización de estos espacios, en los 4 edificios, de 3 plantas cada uno, con aproximadamente 14 aulas por planta, son en promedio 128 aulas totales, considerando baños e instalaciones internas y externas en las periferias.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 33051. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 382 personas.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				648 394 514	638 994 515	336 733 187	11 262 115	150 583 758	282 980 741	619 713 928	2 512.7	187.9				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				58 074 213	58 074 213	6 830 937		40 572 303	43 522 885	50 353 822		107.3				
Infraestructura social				58 074 213	58 074 213	6 830 937		40 572 303	43 522 885	50 353 822		107.3				
Escuela Superior de Economía	1211MGC0002	D.F.	01-2012 12-2012	23 000 000	23 000 000			20 572 303	20 572 303	20 572 303		100.0			100.0	100.0
Una Etapa de la cimentación y estructura de la ESE que contendrá el edificio de posgrado e investigación.																
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 35078. Proyecto realizado en la delegación Miguel Hidalgo, D.F. Población beneficiada: 100 personas																
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruiz Cecyt No. 3	1011MGC0011	MÉX.	04-2011 12-2012	33 274 213	33 274 213	6 830 937		18 000 000	19 688 620	26 519 557		109.4			100.0	100.0
3a. Etapa para la construcción del Edificio de Gobierno en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruiz CECYT 3																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de la SHCP: 28036. Proyecto realizado en San Cristóbal Ecatepec, Estado de México. Población beneficiada: 26 personas.																
Estudios, Proyectos y Asesorías.	1211MGC0003	D.F.	04-2012 12-2012	1 800 000	1 800 000			2 000 000	3 261 962	3 261 962		163.1			100.0	100.0
Estudios, Proyectos y Asesorías tales como mecánicas de suelo, geografía de zonas, estructurales, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, hidráulicas, aéreas, etc.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 36544. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 164 personas. Proyecto terminado.																

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	(Pesos)			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				590 320 301	580 920 302	329 902 250	11 262 115	110 011 455	239 457 856	569 360 106	2 126.2	217.7				
Infraestructura social				590 320 301	580 920 302	329 902 250	11 262 115	110 011 455	239 457 856	569 360 106	2 126.2	217.7				
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas	1111MGC0001	ZAC.	08-2011 12-2013	235 000 000	235 000 000	229 654 687		40 000 000	83 091 686	312 746 373		207.7	60.0		8.0	68.0
Complemento 3a. Etapa de construcción de 3 edificios de aulas, con tres niveles cada uno y 27 aulas por edificio. Proyecto de construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Zacatecas UPIIZ.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de Hacienda: 27426. Proyecto realizado en Zacatecas, Zaxatecas. Poblaci+on beneficiada: 189. En la 1er junta de gobierno d este patronato de fecha 27 de Febrero de 2012, se solicito en el punto 8.3 y autorizo la modificación a la estructura programatica de inversión del presupuesto 2012																
Construcción de un Edificio de Bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas	01111MGC003	D.F.	01-2011 12-2013	185 754 000	185 754 000	70 267 386		30 000 000	41 093 895	111 361 281		137.0	38.0		22.0	60.0
4a. Etapa del edificio de bioquímica, obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados. Obras exteriores y comp. 2a. etapa del edificio de aulas, y Departamento de Química, consistente en estudios y proyectos específicos de ingeniería, arquitectura e instalaciones, obras de cimentación, estructura, obras inducidas y complementarias.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 29544. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 52 personas.																
Proyecto de Infraestructura dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco) CENDI	1011MGC0015	D.F.	04-2011 12-2013	34 400 005	34 400 005	9 437 778		12 632 613	12 632 613	22 070 391		100.0	27.0		37.0	64.0
2a. Etapa de construcción consistente en obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados, obras inducidas exteriores y complementarias.																
NOTA: Este proyeco se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de la SHCP: 28136. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 6,957 personas.																
Centro de Educación Continua Unidad Ciudad Obregón, Sonora	1211MGC0001	SON.	04-2012 12-2013	12 500 000	12 500 000			10 878 842	10 878 842	10 878 842		100.0			87.0	87.0
Realización de obras de infraestructura básica, obras inducidas y de acceso, incluye obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y obras complementarias en planta baja, planta alta y fachada de los edificios 1 y 2 en el CEC en Cd. Obregón, Sonora.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solicitud de autorización de Hacienda: 35215. Proyecto realizado en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. Población beneficiada: 100 personas.																
Proyecto de Infraestructura Social en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Nanotecnología	1011MGC0012	D.F.	01-2011 12-2013	22 666 296	3 266 297	11 900 005	10 000 000	10 000 000	10 004 104	21 904 109	100.0	100.0	36.0	31.0	31.0	67.0
4a. Etapa de la construcción de obra civil de los edificios 2 y 3 del laboratorio de nano ciencias, incluye obras de albañilería en mezzanine, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, obras inducidas y complementarias.																
NOTA: Solicitud de autorización de la SHCP: 28093. Proyecto realizado en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. Población beneficiada: 575 personas.																
Cluster Tecnológico Unidad Papanla, Veracruz del Instituto Politécnico Nacional.	1111MGC0017	VER.	04-2011 12-2013	100 000 000	110 000 000	8 642 394	1 262 115	6 500 000	81 756 716	90 399 110	6 477.8	1 257.8	8.0	1.0	74.0	82.0
1a Etapa de la cimentación del edificio que concentrará un CEC, un CMP+L, una Incubadora de empresas un CDT, cimentación de edificio de la Estancia Temporal para Investigadores Visitantes y de la cimentación de un edificio de Laboratorio de Hidráulica de Estudios del Golfo. Camino provisional de acceso.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.Población beneficiada: 2300 personas. Trabajos realizados en Papanla, Veracruz.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.