

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro-	Alcan-	
<b>TOTAL</b>				<b>851 123 124</b>	<b>1 375 172 036</b>	<b>937 190 727</b>	<b>175 000 000</b>	<b>158 120 036</b>	<b>157 906 454</b>	<b>1 095 097 181</b>	<b>90.2</b>	<b>99.9</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>144 405 172</b>	<b>203 892 034</b>	<b>89 987 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>88 619 470</b>	<b>88 405 888</b>	<b>178 392 888</b>	<b>170.0</b>	<b>99.8</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>144 405 172</b>	<b>203 892 034</b>	<b>89 987 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>88 619 470</b>	<b>88 405 888</b>	<b>178 392 888</b>	<b>170.0</b>	<b>99.8</b>				
<i>Adquisiciones</i>				<b>4 805 172</b>	<b>4 642 320</b>	<b>3 982 000</b>		<b>3 982 000</b>	<b>3 962 076</b>	<b>3 962 076</b>		<b>99.5</b>				
<b>Programa de Adquisiciones</b>	1209J3F0002	VER.	01-2012 12-2012	4 805 172	4 642 320			3 982 000	3 962 076	3 962 076		99.5				
Adquisición de equipos y bienes propios para la indispensable operación del puerto. NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J3F-16 de fecha 10 de diciembre de 2012.																
<b>Mantenimiento</b>				<b>139 600 000</b>	<b>199 249 714</b>	<b>89 987 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>84 637 470</b>	<b>84 443 812</b>	<b>174 430 812</b>	<b>162.4</b>	<b>99.8</b>				
<b>Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos.</b>	1009J3F0002	VER.	08-2011 12-2012	109 600 000	168 200 000	69 999 994	52 000 000	75 000 000	74 807 266	144 807 260	143.9	99.7				
Dragado en canal de acceso, canal interior de navegación, dársena de ciaboga y dársena de Coatzacoalcos. Volumen aproximado 2 200 000 m3. NOTA: Se modificó el alcance del proyecto. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3F-22 de fecha 18 de enero 2013.																
<b>Reconstrucción del morro y cuerpo de la escollera lado Este del puerto de Coatzacoalcos.</b>	1009J3F0003	VER.	08-2011 12-2012	30 000 000	31 049 714	19 987 006		9 637 470	9 636 546	29 623 552		100.0				
Rehabilitación de 1 km de longitud del cuerpo y morro, empleando elementos prefabricados de concreto de hasta 20 toneladas de peso. NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio número 2012-9-J3F-16 de fecha 10 de diciembre de 2012.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>706 717 952</b>	<b>1 171 280 002</b>	<b>847 203 727</b>	<b>123 000 000</b>	<b>69 500 566</b>	<b>69 500 566</b>	<b>916 704 293</b>	<b>56.5</b>	<b>100.0</b>				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>701 543 000</b>	<b>1 159 280 002</b>	<b>847 203 727</b>	<b>123 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>915 203 727</b>	<b>55.3</b>	<b>100.0</b>				
<i>Infraestructura económica</i>				<b>701 543 000</b>	<b>1 159 280 002</b>	<b>847 203 727</b>	<b>123 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>915 203 727</b>	<b>55.3</b>	<b>100.0</b>				
<b>Construcción de patio de vías II</b>	0809J3F0008	VER.	05-2009 06-2012	73 360 000	146 299 533		21 000 000									
Construcción de un patio ferroviario; constará de un peine de 12 vías de 450 metros de longitud promedio, para dar un total aproximado de 5 400 metros en el patio; con 12 cambios de vía. NOTA: Proyecto diferido porque se requiere de espacio para construcción de bodegas. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3F-16 de fecha 10 de diciembre de 2012.																
<b>Ampliación de avenida No. 7</b>	0809J3F0005	VER.	07-2009 10-2012	2 096 000	4 179 987		2 000 000									
Ampliación en 10 metros el ancho de la avenida 7, en una longitud de 300 metros; con pavimento de concreto hidráulico, incluye demoliciones, guarniciones, banquetas, sellado de juntas y señalamiento horizontal. NOTA: Proyecto se pospuso para ejercicios subsecuentes. Autorizado en el MAPE con folio de autorización número 2012-9-J3F-16, de fecha 10 de diciembre de 2012																
<b>Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.</b>	0509J3F0004	VER.	07-2008 12-2012	626 087 000	1 008 800 482	847 203 727	100 000 000	68 000 000	68 000 000	915 203 727	68.0	100.0	104.0	13.0	13.0	117.0
Desarrollo de una terminal de usos múltiples para el manejo de fluidos y granel mineral. NOTA: Es un proyecto que se realizó con recursos del Gobierno Federal, pero se redujo el presupuesto debido a que aún no se ha obtenido la liberación del Manifiesto de Impacto Ambiental. Dichos recursos se destinaron al proyecto de dragado de mantenimiento a la API de Topolobampo. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J3F-24 de fecha 01 de febrero de 2013																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO</b>				<b>5 174 952</b>	<b>12 000 000</b>			<b>1 500 566</b>	<b>1 500 566</b>	<b>1 500 566</b>		<b>100.0</b>				
<i>Infraestructura económica</i>				<b>5 174 952</b>	<b>12 000 000</b>			<b>1 500 566</b>	<b>1 500 566</b>	<b>1 500 566</b>		<b>100.0</b>				
<b>Ampliación del patio para trailers</b>	1109J3F0001	VER.	08-2012 11-2013	5 174 952	12 000 000			1 500 566	1 500 566	1 500 566		100.0		100.0	100.0	
Ampliación del patio para tráileres, lo cual requiere de la pavimentación de 8 870.96 m2 de superficie, utilizando concreto hidráulico. NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3F-24 de fecha 01 de febrero 2013.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.