

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Renivelación de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 así como de otros patios y vialidades del Puerto.	1209J380005	COL.	12-2012 06-2013	15,692,561		5,181,500	5,179,617		100.0	100.0	85.2	85.2
Recuperación de los niveles de rasante de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 así como de otros patios y vialidades del Puerto donde se realizan las maniobras de carga, descarga y traslados entre los distintos modos de transporte de las mercancías comerciadas en el Puerto de Manzanillo.												
Estudios de preinversión				52,472,746	722,516	10,235,916	6,766,624	936.5	66.1			
Estudios de Preinversión 2013	1309J380007	COL.	09-2013 12-2013	20,244,463		9,513,400	6,283,871		66.1	100.0	100.0	100.0
Realizar estudios para el desarrollo de nuevos proyectos que consisten en el conocimiento, verificación y confiabilidad adecuada tales como: ubicación, condiciones topográficas, geológicas y resistencia de suelcos que servirán de herramienta para el desarrollo y evaluación de anteproyectos y futuros .												
Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública.	0909J380003	COL.	01-2010 12-2013	32,228,283	722,516	722,516	482,753	66.8	66.8	100.0	22.0	89.2
Realizar los estudios de ingeniería y dictámenes de obra pública. Así como las residencias de supervisión y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente.												
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				162,144,471		9,000,000	8,634,870		95.9			
Mantenimiento				162,144,471		9,000,000	8,634,870		95.9			
Sistema de Protección Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima.	1309J380005	COL.	01-2014 12-2014	46,500,000						100.0	1.0	1.0
Implementar un sistema de protección anticorrosiva mediante corriente impresa a lo largo de la estructura del tablestacado												
DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2014	1309J380006	COL.	01-2014 12-2014	83,842,000						100.0	1.0	1.0

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Proporcionar dragado de mantenimiento con equipo especializado: grúa y almeja, en las áreas correspondientes a las Bandas C y D para mantener las condiciones de servicio previstas por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.												
Rehabilitación de los Muelles de la Terminal Pesquera	1309J380001	COL.	01-2013 12-2014	31,802,471		9,000,000	8,634,870	95.9	100.0	38.0	38.0	
Brindar mantenimiento a la infraestructura de los muelles e infraestructura de apoyo de la terminal pesquera												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				8,809,864,376	754,486,086	709,209,714	684,876,164	90.8	96.6			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				653,078,093	55,385,396	150,866,340	147,252,053	265.9	97.6			
Infraestructura económica				360,518,486	55,385,396	46,366,340	46,112,404	83.3	99.5			
Instalaciones de Patio regulador de trailers	0509J380010	COL.	02-2006 12-2013	231,008,332	55,385,396	36,320,340	36,311,674	65.6	100.0	100.0	7.0	85.6
Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia												
Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B	0909J380004	COL.	01-2010 06-2013	129,510,154		10,046,000	9,800,730	97.6	100.0	8.0	41.0	
Retiro de las defensas existentes y la colocación de un tablestacado metálico frontal de 570m de largo, sobre el trazo del paramento actual, lo anterior con posibilidades de efectuar el dragado hasta la cota - 14,00 m. y en el futuro, llegar a una profundidad de - 15,00 m.												
Infraestructura gubernamental				292,559,607		104,500,000	101,139,649	96.8				
Adquisición de equipos de Revisión No intrusiva para la Aduana del Puerto de Manzanillo	1109J380003	COL.	08-2011 12-2013	292,559,607		104,500,000	101,139,649	96.8	100.0	83.0	83.0	
Adquisición y puesta en operación de equipos No intrusiva para la revisión de cargas por parte de la aduana del puerto.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				8,156,786,283	699,100,690	558,343,374	537,624,111	76.9	96.3			
Infraestructura económica				7,844,620,654	699,100,690	492,485,464	483,863,431	69.2	98.2			

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Modernización de la Red Hidráulica consiste en la instalación de 10,000 m de tubería de policloruro y acero al carbón, 76 medidores electromagnéticos de 2.5 y 6 pulgadas, así como 15 cajas de válvulas tipo 1 y 11, un tanque de regulación con capacidad de 1,500 m3; entre otras necesidades.	1309J3B0004	COL.	01-2014 12-2014	19,338,329						100.0	1.0	1.0
Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado; Conectividad Vial Externa e Interna; Mitigación Impacto Ambiental; Obras Condicionadas; Serv Relacionados Obra Pública; Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda de carga contenerizada.	0809J3B0001	COL.	01-2008 12-2015	7,326,296,105	699,100,690	379,021,291	373,421,607	53.4	98.5	100.0	40.5	72.6
Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D Se colocarán elementos estructurales de protección a la subestructura de los muelles de la Banda C y D para incrementar la profundidad a -16.0 m en el corto plazo con previsiones a -17.0 m. Los elementos de protección, consisten en la colocación de un tablestacado metálico longitudinal.	1309J3B0002	COL.	06-2013 08-2014	498,986,220		113,464,173	110,441,824		97.3	100.0	100.0	100.0
Infraestructura gubernamental				312,165,629		65,857,910	53,760,680		81.6			
Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal. Reubicación de casetas de primer reconocimiento aumentando su número de 5-9 incluye construcción de 30 posiciones para la 1ra revisión (10 por reubicar y 20 nuevas), ampliación del número de carriles de la ruta fiscal de 3 a 4. Habilitado de espacio para estacionamiento de empleados de la aduana.	1209J3B0006	COL.	09-2012 12-2014	312,165,629		65,857,910	53,760,680		81.6	100.0	60.0	60.0

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones