

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total ^{2/} | Inversión | | | | | Porcentaje de avance físico | | |
|--|-------------|--------------------|---|---------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| | | | | | (Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero 2013 | | 2013 | | Acumulado hasta 2013 |
| | | | | | 2013 | | | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Programado | Real | |
| | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | | | | |
| TOTAL | | | | 14,491,840,730 | 687,434,400 | 1,185,615,858 | 1,157,953,074 | 168.4 | 97.7 | | | |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN | | | | 473,705,236 | 78,296,000 | 178,006,877 | 178,461,213 | 227.9 | 100.3 | | | |
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA | | | | 301,383,897 | 76,500,000 | 172,450,877 | 174,749,373 | 228.4 | 101.3 | | | |
| Adquisiciones | | | | 135,123,095 | | 14,850,877 | 14,751,918 | | 99.3 | | | |
| Sistema de interconexión de voz y datos. | 1109J3E0007 | VER. | 03-2012 09-2013 | 6,230,801 | | | | | | 100.0 | | |
| Sistema de comunicación para centro de comando en situación de riesgo. | | | | | | | | | | | | |
| Automatización del sistema ferroviario del puerto. | 1209J3E0004 | VER. | 09-2012 09-2013 | 20,561,643 | | | | | | 100.0 | | |
| Adquisición de 9 Lectores AEI Sencillos y 2 Lectores AEI Dobles para la automatización del sistema Rail Connect System (RCS) que será implementado en el Centro Logístico Ferroviario (CLF) del puerto. | | | | | | | | | | | | |
| Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz | 0809J3E0002 | VER. | 08-2011 07-2013 | 100,476,976 | | 9,000,000 | 8,983,410 | | 99.8 | 100.0 | 23.3 | 98.3 |
| Adquisición de un equipo de Rayos X para ferrocarril para la aduana del puerto de Veracruz. | | | | | | | | | | | | |
| Programa de Adquisiciones 2013 | 1209J3E0011 | VER. | 02-2013 12-2013 | 4,989,279 | | 3,350,877 | 3,378,613 | | 100.8 | 100.0 | 99.0 | 99.0 |
| Programa de adquisiciones de bienes para el ejercicio 2013 | | | | | | | | | | | | |
| Habilitación del nuevo Centro de Datos del puerto | 1309J3E0004 | VER. | 05-2013 12-2013 | 2,864,396 | | 2,500,000 | 2,389,895 | | 95.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Adquirir equipo de sistema de enfriamiento, planta de emergencias, luminarias, alarma contraincendios y equipos complementarios destinados al buen funcionamiento del nuevo Centro de Datos del puerto en condiciones de seguridad y eficiencia operativas, en cumplimiento con las normas aplicables. | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento | | | | 154,221,537 | 70,000,000 | 148,500,000 | 150,853,203 | 215.5 | 101.6 | | | |
| Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013 | 1209J3E0009 | VER. | 01-2013 12-2013 | 154,221,537 | 70,000,000 | 148,500,000 | 150,853,203 | 215.5 | 101.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total ^{2/} | Inversión | | | | | Porcentaje de avance físico | | |
|---|-------------|--------------------|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------|----------------------|
| | | | | | (Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero 2013 | | 2013 | | Acumulado hasta 2013 |
| | | | | | 2013 | | | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Programado | Real | |
| | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | | | | |
| Estudios de Preinversión 2014 | 1309J3E0008 | VER. | 03-2014 12-2014 | 10,800,000 | | | | | | | | |
| Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz. | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | 14,018,135,494 | 609,138,400 | 1,007,608,981 | 979,491,861 | 160.8 | 97.2 | | | |
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA | | | | 152,636,712 | 4,700,000 | 27,678,000 | 24,314,548 | 517.3 | 87.8 | | | |
| Infraestructura económica | | | | 138,071,272 | 3,200,000 | 26,900,000 | 23,536,188 | 735.5 | 87.5 | | | |
| Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario | 1309J3E0002 | VER. | 04-2013 08-2013 | 15,807,330 | | 10,000,000 | 5,500,474 | | 55.0 | 100.0 | 58.0 | 58.0 |
| Se demolerá la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario (2.5 km, aprox.) y se reconstruirá a base de muro con tabique industrializado hueco cerámico de alta resistencia, hasta una altura de 3 m, rematado con concertina de acero inoxidable. | | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de la Bodega 19 Anexo | 1209J3E0002 | VER. | 03-2012 09-2013 | 10,742,761 | | 6,900,000 | 7,188,210 | | 104.2 | 100.0 | 14.3 | 99.4 |
| Realizar trabajos para el mejoramiento y modernización de las estructuras e instalaciones de la Bodega 19 Anexo. | | | | | | | | | | | | |
| Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo | 1009J3E0005 | VER. | 05-2010 04-2013 | 96,201,041 | | 6,800,000 | 8,448,600 | | 124.2 | 100.0 | 6.0 | 99.4 |
| Pavimentación de concreto hidráulico de la Av. Rafael Cuervo, del cadenamiento 20+000 al 22+220. | | | | | | | | | | | | |
| Archivos de Concentración e Histórico. | 1209J3E0006 | VER. | 07-2012 04-2013 | 15,320,140 | 3,200,000 | 3,200,000 | 2,398,904 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 4.0 | 99.0 |
| Adecuación y equipamiento de un Archivo de Concentración y un Archivo Histórico para la APIVER. | | | | | | | | | | | | |
| Otros proyectos | | | | 14,565,440 | 1,500,000 | 778,000 | 778,360 | 51.9 | 100.0 | | | |
| Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda. | 1109J3E0015 | VER. | 08-2011 12-2013 | 14,565,440 | 1,500,000 | 778,000 | 778,360 | 51.9 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 99.0 |
| Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER. | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO | | | | 13,865,498,782 | 604,438,400 | 979,930,981 | 955,177,313 | 158.0 | 97.5 | | | |
| Infraestructura económica | | | | 12,185,784,238 | 357,400,000 | 968,840,981 | 948,089,984 | 265.3 | 97.9 | | | |
| Patios ferroviarios multimodal y de clasificación | 1209J3E0001 | VER. | 02-2012 12-2014 | 664,519,234 | 20,000,000 | | | | | 100.0 | | |

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total ^{2/} | Inversión | | | | | Porcentaje de avance físico | | |
|---|-------------|--------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------|----------------------|
| | | | | | (Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero 2013 | | 2013 | | Acumulado hasta 2013 |
| | | | | | 2013 | | | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Programado | Real | |
| | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | | | | |
| Construcción de un patio multimodal ferroviario para lograr la interacción de movimiento ferroviario entre el puerto y la ZAL; así como un patio de clasificación para el acomodo de unidades ferroviarias para su despacho final | | | | | | | | | | | | |
| Centro de simulación y capacitación de emergencias. | 1109J3E0016 | VER. | 04-2012 09-2014 | 3,738,480 | | | | | | 100.0 | | |
| Habilitación de instalaciones para capacitación y entrenamiento del personal para atender situaciones de riesgo. | | | | | | | | | | | | |
| Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte | 0809J3E0005 | VER. | 10-2008 12-2016 | 7,039,522,000 | 52,500,000 | 608,049,981 | 625,265,649 | 1,191.0 | 102.8 | 100.0 | 10.1 | 96.1 |
| Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores | | | | | | | | | | | | |
| Libramiento ferroviario a Santa Fé | 0609J3E0005 | VER. | 10-2008 12-2014 | 1,261,712,797 | 202,500,000 | 179,525,000 | 158,837,643 | 78.4 | 88.5 | 100.0 | 3.1 | 98.2 |
| Se construirá una vía doble de ferrocarril que iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía 1 contará con un desarrollo aproximado de 13.68 km y la Vía 2 de 14.18 km. | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas | 0609J3E0004 | VER. | 07-2007 12-2014 | 1,661,592,355 | 20,000,000 | 42,230,000 | 42,188,960 | 210.9 | 99.9 | 100.0 | 7.6 | 97.0 |
| Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz. | | | | | | | | | | | | |
| Repavimentación de la Ruta Fiscal del Recinto Portuario | 1309J3E0003 | VER. | 04-2013 09-2014 | 118,221,654 | | 30,000,000 | 29,737,392 | | 99.1 | 100.0 | 99.0 | 99.0 |
| Se repavimentará con concreto hidráulico la Ruta Fiscal del Recinto Portuario (mejorando todas las estructuras del pavimento actual) y se rehabilitarán sus respectivos señalamientos viales. | | | | | | | | | | | | |
| Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto | 1209J3E0005 | VER. | 11-2012 12-2014 | 44,822,576 | 18,000,000 | 22,000,000 | 19,620,639 | 109.0 | 89.2 | 100.0 | 13.1 | 73.1 |

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total ^{2/} | Inversión | | | | | | Porcentaje de avance físico | | |
|---|-------------|--------------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | | | (Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero 2013 | | 2013 | | Acumulado hasta 2013 | |
| | | | | | 2013 | | | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Programado | Real | | |
| | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | | | | | |
| Se construirán 0.767 Km de laderos, 0.426Km de conexiones y 1.062 Km adicionales de vías, ampliando cerca de 2.255 Km la red ferroviaria interna del puerto. | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto | 1109J3E0010 | VER. | 08-2011 12-2016 | 285,640,173 | 28,000,000 | 18,306,000 | 14,732,622 | 52.6 | 80.5 | 100.0 | -9.9 | 88.9 | |
| Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz. | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de la Explanada 10 | 1209J3E0010 | VER. | 02-2013 06-2014 | 28,439,453 | | 18,000,000 | 12,720,114 | | 70.7 | 100.0 | 78.0 | 78.0 | |
| Se reubicarán las instalaciones del Centro de Acopio (Explanada 10) a la Explanada 7, rehabilitando esta área para su posterior operación; asimismo, se aprovechará este traslado para dotar a dicho Centro de las instalaciones adecuadas para el efectivo desempeño de sus funciones. | | | | | | | | | | | | | |
| Modernización del sistema de alumbrado público del puerto | 1309J3E0007 | VER. | 07-2013 12-2014 | 115,472,561 | | 15,150,000 | 14,226,683 | | 93.9 | 100.0 | 95.0 | 95.0 | |
| Renovar la totalidad de luminarias, sustituyéndolas por otras de mayor eficiencia energética, así también se colocarán paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica e implementar equipos y sistemas modernos de administración y control de alumbrado. | | | | | | | | | | | | | |
| Repavimentación de vialidades del Muelle 7 | 1309J3E0006 | VER. | 06-2013 05-2014 | 82,351,378 | | 14,000,000 | 12,122,937 | | 86.6 | 100.0 | 94.0 | 94.0 | |
| Se repararán los hundimientos y se repavimentará con concreto hidráulico la vialidad del Muelle 7 Sur y 7 Este, además se construirá un nuevo tramo con pavimento asfáltico para conectar el muelle 7 Este Rincón con el límite norte de las Explanadas 5, CPV y 6. | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliación del Acceso vehicular al puerto | 1309J3E0005 | VER. | 05-2013 12-2014 | 50,434,308 | | 10,080,000 | 9,300,448 | | 92.3 | 100.0 | 92.0 | 92.0 | |

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total ^{2/} | Inversión | | | | | Porcentaje de avance físico | | |
|--|-------------|--------------------|---|---------------------------|-----------|------------|--------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------|----------------------|
| | | | | | (Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero 2013 | | 2013 | | Acumulado hasta 2013 |
| | | | | | 2013 | | | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Programado | Real | |
| | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | | | | |
| Otros proyectos | | | | 16,122,050 | 500,000 | | | | | | | |
| Unidad de Manejo Ambiental La Pinera. Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER. | 1109J3E0014 | VER. | 08-2011 12-2014 | 16,122,050 | 500,000 | | | | | 100.0 | | 97.0 |

*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones