

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad fede- rativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/ Apro- bada	Pagada/ Modi- ficada	Acu- mu- lado hasta 2011	2012		Acu- mu- lado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro- bado	Alcan- zado	
TOTAL				1 681 629 980	3 531 163 194	1 509 969 535	407 735 998	493 926 450	493 853 715	2 003 823 250	121.1	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				113 761 279	129 420 024	46 640 008	57 200 000	61 437 792	57 436 296	104 076 304	100.4	93.5				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				113 761 279	129 420 024	46 640 008	57 200 000	61 437 792	57 436 296	104 076 304	100.4	93.5				
<i>Adquisiciones</i>				40 000 000	53 920 024	46 640 008		2 416 790	2 344 054	48 984 062		97.0				
<i>Equipo de Rayos Gamma</i>	1009J2Y0002	TAMPS.	11-2010 12-2012	40 000 000	53 920 024	46 640 008		2 416 790	2 344 054	48 984 062		97.0				
Adquisición de equipo de Rayos Gamma.																
<i>Mantenimiento</i>				57 200 000	59 500 000		57 200 000	46 021 002	42 666 869	42 666 869	74.6	92.7				
<i>Mantenimiento a vialidades</i>	1109J2Y0007	TAMPS.	01-2012 12-2012	28 500 000	28 500 000		28 500 000	23 021 002	23 332 383	23 332 383	81.9	101.4				
Dar mantenimiento a diversas calles y avenidas dentro del recinto portuario de Altamira y mantener en condiciones óptimas para el tránsito de vehículos																
<i>Mantenimiento de Vías Férreas</i>	1109J2Y0008	TAMPS.	01-2012 12-2012	18 000 000	18 000 000		18 000 000	10 000 000	6 560 094	6 560 094	36.4	65.6				
Mantenimiento a vías férreas consiste en el cambio de durmientes de madera por durmientes de concreto, nivelación y planchado de vía, desazolve de vías, colocación de balasto para nivelación y planchado de vía, desazolve de vías, colocación de balasto para nivelación de vía, cambio de herrajes, lubricación de juegos de cambio y cambio de rieles dañados.																
<i>Mantenimiento a Drenaje Pluvial</i>	1109J2Y0006	TAMPS.	01-2012 12-2012	6 700 000	8 300 000		6 700 000	8 300 000	8 285 871	8 285 871	123.7	99.8				
Dar mantenimiento en el desazolve de drenes, limpieza de bocas de tormenta, alcantarillas, rectificación de paredes y niveles de drenes																
<i>Mantenimiento a muelles y señalamiento marítimo</i>	1109J2Y0005	TAMPS.	01-2012 12-2012	3 000 000	3 700 000		3 000 000	3 700 000	3 499 723	3 499 723	116.7	94.6				
Se realizará mantenimientos diversos a la infraestructura de muelles del Puerto, bitas y defensas de muelles, así como al señalamiento marítimo: balizas, boyas y Centro de Control de Tráfico Marítimo																
<i>Mantenimiento a líneas eléctricas y alumbrado</i>	1109J2Y0004	TAMPS.	01-2012 12-2012	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	988 798	988 798	98.9	98.9				
Dar mantenimiento de líneas eléctricas y alumbrado atiende a la fase de infraestructura básica que requiere el puerto para así lograr los servicios básicos y dar los servicios brindando mayor seguridad a los usuarios del puerto.																
<i>Estudios de preinversión</i>				16 561 279	16 000 000			13 000 000	12 425 373	12 425 373		95.6				
<i>Estudios y proyectos de preinversión 2012</i>	1109J2Y0012	TAMPS.	01-2012 12-2012	16 561 279	16 000 000			13 000 000	12 425 373	12 425 373		95.6		77.7	77.7	
Se realizarán diversos estudios para determinar la factibilidad de los nuevos proyectos y desarrollos contemplados, con el fin de solucionar diversas problemáticas presentadas en el Puerto de Altamira.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1 567 868 701	3 401 743 170	1 463 329 527	350 535 998	432 488 658	436 417 419	1 899 746 946	124.5	100.9				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				320 816 289	588 234 625	326 706 639	93 404 000	203 423 620	207 371 981	534 078 620	222.0	101.9				
<i>Infraestructura económica</i>				217 747 068	412 864 016	247 171 340	88 404 000	172 043 060	175 730 971	422 902 311	198.8	102.1				
<i>Construcción de paso a desnivel</i>	1109J2Y0009	TAMPS.	08-2011 12-2012	135 000 000	139 723 714	16 213 304	62 404 000	117 404 000	121 102 109	137 315 413	194.1	103.1	12.0	44.7	86.7	98.7
Construcción de un paso a desnivel en el cruce Blvd. Petrocel y Acceso al poblado de la Pedrera.																
<i>Construir vialidades</i>	0309J2Y0004	TAMPS.	08-2003 10-2012	82 747 068	273 140 302	230 958 036	26 000 000	54 639 060	54 628 862	285 586 898	210.1	100.0	81.6	9.2	19.3	100.9
Se realizará la ampliación a 4 carriles del Boulevard de los Ríos, estos constituyen el 2do. Cuerpo del Boulevard con una longitud de 10,983 m. Adicionalmente se repavimentará la carpeta existente en el tramo Petrocel-Puerto Industrial, y ampliación de vialidades internas en el Puerto.																
<i>Infraestructura gubernamental</i>				103 069 221	175 370 609	79 535 299	5 000 000	31 380 560	31 641 010	111 176 309	632.8	100.8				
<i>Alumbrado en estacionamientos y vialidades</i>	1109J2Y0001	TAMPS.	08-2011 12-2012	61 149 221	63 288 861	26 019 857		19 528 408	19 762 324	45 782 181		101.2	42.6		31.2	73.8
Instalación de alumbrado y estacionamientos del puerto de Altamira																
<i>Obras de seguridad aduanera</i>	0809J2Y0012	TAMPS.	03-2009 12-2012	41 920 000	112 081 748	53 515 442	5 000 000	11 852 152	11 878 686	65 394 128	237.6	100.2	65.4	4.5	10.6	76.0
Realización de Obras de Protección y seguridad dentro del Recinto Fiscal de la aduana de Altamira y que son necesarias para el adecuado funcionamiento, en cumplimiento del artículo 4to.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				1 247 052 412	2 813 508 545	1 136 622 888	257 131 998	229 065 038	229 045 438	1 365 668 326	89.1	100.0				

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
Infraestructura económica				1 092 273 360	2 658 729 493	1 136 622 888	252 131 998	229 065 038	229 045 438	1 365 668 326	90.8	100.0				
Reconstrucción de Escolleras y obras de protección Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongación de estas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto. NOTA: El monto total pagado es menor a lo modificado derivado de economías en la ejecución de los conceptos de obra. Es importante señalar que el avance físico acumulado 2011 se modifica derivado de una actualización en el alcance del proyecto en cartera; asimismo, los trabajos realizados corresponden a la construcción de 1 890 metros de escollera sur y 2 070 metros de la escollera norte; sin embargo, siguen pendientes de realizar 636 metros de la escollera sur para llegar a un total de 2 523.30 metros y 614 metros de la escollera norte para llegar a un total de 2 684.20 metros.	0309J2Y0002	TAMPS.	06-2011 12-2013	188 702 022	1 006 938 934	647 960 074	172 131 998	166 073 348	165 792 938	813 753 012	96.3	99.8	62.2	17.1	16.5	78.7
Vías férreas de enlace y almacenamiento Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de graneles minerales, para desalojo de carga, con el fin de que no se presenten congestionamientos severos que impidan o no hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias.	0809J2Y0011	TAMPS.	03-2009 12-2015	50 304 000	123 202 159	31 407 091		29 541 180	27 572 792	58 979 883		93.3	48.9		22.4	71.3
Vialidades de Conexión Construir 15.42 Km. de vialidades de conexión en el interior del puerto para conectar las empresas que se encuentran en el interior del recinto portuario.	0909J2Y0001	TAMPS.	03-2009 12-2013	43 963 338	100 046 715	38 182 921		22 055 862	24 288 903	62 471 824		110.1	38.2		24.3	62.4
Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios.	1109J2Y0011	TAMPS.	06-2011 12-2014	804 000 000	804 000 000			9 394 648	9 394 648	9 394 648		100.0			1.2	1.2
Construcción de gasoducto de 48 pulg Se reubicará el Gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico	0309J2Y0030	TAMPS.	06-2004 12-2013	5 304 000	624 541 685	419 072 802	80 000 000	2 000 000	1 996 157	421 068 959	2.5	99.8	67.1	12.8	0.3	67.4
Infraestructura social Fracionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del Puerto Primera etapa de urbanización de un predio de 80.0 has., para dar cumplimiento a los convenios del decreto expropiatorio de ejidos para el proyecto de Altamira.	0809J2Y0007	TAMPS.	03-2009 12-2013	154 779 052	154 779 052		5 000 000	5 000 000								

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.