

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				395 395 700	408 430 503	59 803 992	216 600 000	228 681 096	227 722 108	287 526 100	105.1	99.6				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				11 600 000	16 257 457	4 301 123	11 600 000	11 600 000	10 885 660	15 186 783	93.8	93.8				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				11 600 000	16 257 457	4 301 123	11 600 000	11 600 000	10 885 660	15 186 783	93.8	93.8				
<i>Adquisiciones</i>				5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	4 910 592	4 910 592	98.2	98.2				
Programa de adquisiciones	1109J3G0009	OAX.	01-2012 12-2012	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	4 910 592	4 910 592	98.2	98.2				
Adquisición de maquinaria y equipo indispensable para la operación. NOTA: El menor monto pagado se deriva de que ya no se adquirieron dos almejas para el manejo de la carga; sin embargo se cumplió con la meta.																
Mantenimiento				6 600 000	11 257 457	4 301 123	6 600 000	6 600 000	5 975 068	10 276 191	90.5	90.5				
Mantenimiento de vías de la grúa de pórtico, ubicado en el muelle de contenedores.	1109J3G0004	OAX.	07-2011 12-2012		4 657 457	4 301 123			456 101	4 757 224						
Mantenimiento de vías de la grúa de pórtico ubicada en la terminal de contenedores, que consiste en la sustitución de la totalidad de la placa base, elementos de anclaje y de la sustitución de un tramo de riel estándar. NOTA: Este programa de mantenimiento se programó para pagarse en el 2011, sin embargo, debido a la firma de un convenio modificatorio al contrato, por presentarse dificultad en el traslado de los materiales por no ser de origen nacional, se dirigió para concluir en el primer trimestre del 2012. Por lo que los recursos se utilizaron para el embarque y traslado de los materiales fueron clasificaron altamente inflamables, lo que ocasionó el retraso en la entrega al sitio de los trabajos. Dado los plazos para el registro de calendario del presupuesto, no fue posible modificar el Oficio de Liberación de Inversión con el nuevo calendario y regularizar																
Mantenimiento de bodegas de almacenamiento del puerto de Salina Cruz.	1109J3G0007	OAX.	01-2012 12-2012	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	1 461 323	1 461 323	73.1	73.1				
Mantenimiento preventivo a estructuras de bodegas por degradación permanente, ambiente salino y fuertes vientos; requiere restructuración de partes afectadas prolongando su vida útil: Reconstrucción canales de las tres bodegas; Fabricación e instalación de portones y Mantenimiento de techumbre NOTA: El menor monto pagado se debe a que en la licitación se obtuvieron economías; sin embargo se cumplió con la meta.																
Mantenimiento de barda perimetral del recinto fiscalizado, puerto de Salina Cruz.	1109J3G0008	OAX.	01-2012 10-2012	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	1 616 519	1 616 519	80.8	80.8				
Mantenimiento preventivo y correctivo elementos estructurales, sustitución malla ciclón y portones acceso al recinto, aplanados y pintura de muros entre otros, garantizando seguridad a instalaciones, cumpliendo el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP). NOTA: El menor monto pagado se debe a que en la licitación se obtuvieron economías; sin embargo se cumplió con la meta.																
Mantenimiento general de muelles en el puerto de Salina Cruz.	1109J3G0010	OAX.	01-2012 12-2012	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 678 864	1 678 864	129.1	129.1				
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a elementos de atraque y reparaciones de concreto, localizados en el muelle comercial y de contenedores a fin de garantizar la seguridad en el atraque de embarcaciones, manteniendo la calidad de los servicios en las operaciones portuarias. NOTA: El mayor monto pagado se debe a que se determinaron conceptos extraordinarios durante el proceso de ejecución de los trabajos, con la finalidad de garantizar la seguridad en el atraque de las embarcaciones																
Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz	1109J3G0006	OAX.	01-2012 12-2012	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	762 261	762 261	58.6	58.6				
Mantenimiento de protección a muros y techumbre con pintura e Impermeabilizante, se requiere mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de los edificios; se requiere reacondicionamiento de las instalaciones e interior de la sala de usos múltiples de la entidad. NOTA: En el pago 2012, se había programado la ejecución de la obra de mantenimiento a edificios, sin embargo debido a las prioridades de obras y a fin de dar cumplimiento al programa beneficio puerto ciudad, esta obra se sustituyó por la obra construcción de una línea de drenaje que al 31 de diciembre de 2012, se encuentra en proceso de construcción.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				383 795 700	392 173 046	55 502 869	205 000 000	217 081 096	216 836 448	272 339 317	105.8	99.9				
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				383 795 700	392 173 046	55 502 869	205 000 000	217 081 096	216 836 448	272 339 317	105.8	99.9				
<i>Infraestructura económica</i>				383 795 700	392 173 046	55 502 869	205 000 000	217 081 096	216 836 448	272 339 317	105.8	99.9				
Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz	1009J3G0002	OAX.	08-2011 03-2013	383 795 700	392 173 046	55 502 869	205 000 000	217 081 096	216 836 448	272 339 317	105.8	99.9	79.1	73.4	73.4	
Ampliación de la bocana de acceso de 80 metros a 120 metros NOTA: Se modificó el alcance del proyecto derivado de la firma de un convenio modificatorio número API-LPN-SGI-03-11/M4 al contrato de la obra, de fecha 26 de diciembre de 2012. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3G-19 de fecha 1 de febrero 2013. Derivado de los cuatro convenios modificatorios al contrato de la obra, como problemas en el acarreo del material de roca, al volumen adicional en el suministro de roca y finalmente partidas extraordinarias, lo que originó modificar la vigencia del contrato al 31 de marzo del 2013.																

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012	
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Apro- bado	Alcan- zado

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.