

SALUD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS^{1/} SALUD

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Ejercicio ^{4/}		Ejercicio/Aprobada	Ejercicio/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				22 162 969 135	71 988 107 097	2 726 035 439	600 971 691	1 038 064 850	1 038 064 850	3 764 100 289	172.7	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				3 845 359 481	19 381 260 492	617 609 114	54 000 000	98 539 743	98 539 743	716 148 857	182.5	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				3 845 359 481	19 381 260 492	617 609 114	54 000 000	98 539 743	98 539 743	716 148 857	182.5	100.0				
<i>Adquisiciones</i>				3 834 359 481	19 367 471 699	614 826 306	54 000 000	87 794 318	87 794 318	702 620 624	162.6	100.0				
Adjudicación de unidades móviles estacionadas (remolque) con cabina motora para la detección de cáncer de mama con mastografía 2012	1112L000000	D.F.	07-2012 12-2012	20 000 000	20 000 000											
Adquirir unidades móviles estacionadas (remolque) con cabina motora para la detección de cáncer de mama con mastografía																
NOTA: El presupuesto aprobado al programa fue de 54 000 000 pesos de recursos fiscales. Las demoras en el análisis de las fichas técnicas y la entrega de las Unidades Médicas, impidió llevar a cabo el proceso de licitación por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, por lo que se determinó transferir el recurso a los estados, facilitando la documentación precisa para que las entidades adquirieran las unidades móviles.																
Caravanas de la Salud, 2007-2012.	07126110001	Varias	04-2007 12-2012	3 814 359 481	19 347 471 699	614 826 306		87 794 318	87 794 318	702 620 624		100.0				
Adquirir en 2007, 179 Unidades Médicas Móviles; en 2008, 212 Unidades Médicas Móviles; en 2009, 350 Unidades Médicas Móviles; en 2010, 227 Unidades Médicas Móviles; en 2012, 362 Unidades Médicas Móviles, algunas incluyen consultorios médico y dental, laboratorio, radiología dental, electrocardiografía, ultrasonido, equipo de radiocomunicación y telemedicina.																
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio. Se rectifica el monto aprobado inicial del programa, de 3 780 652 463 pesos a 3 814 359 481 pesos. Se pretende continuar con este programa para 2013, en cuanto se disponga de recursos.																
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.																
<i>Mantenimiento</i>				11 000 000	13 788 793	2 782 808		10 745 425	10 745 425	13 528 233		100.0				
Proyecto de restauración del inmueble ubicado en Donceles 39 (Museo de la Salud). 2011-2012	10125140002	D.F.	08-2010 12-2012	11 000 000	13 788 793	2 782 808		10 745 425	10 745 425	13 528 233		100.0				
Restaurar y colocar domo vital para cubrir el patio central del inmueble ubicado en Donceles 39 conforme a un proyecto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.																
NOTA: El presupuesto modificado y de ejercicio es por 10 745 425 pesos, de recursos fiscales. Se concluyó al 100%. El nombre del proyecto se modificó el 14 de marzo de 2012 autorizado con folio 554723.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				18 317 609 654	52 606 846 605	2 108 426 325	546 971 691	939 525 107	939 525 107	3 047 951 432	171.8	100.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				114 859 922	146 289 370	103 132 799		14 822 334	14 822 334	117 955 133		100.0				
<i>Infraestructura social</i>				114 859 922	146 289 370	103 132 799		14 822 334	14 822 334	117 955 133		100.0				
Adquisición de un acelerador lineal de alta energía con sistema de braquiterapia de alta tasa de dosis y construcción de bunker para su alojamiento en los ejercicios 2009-2012 en el Hospital de la Mujer	09121600001	D.F.	02-2009 12-2012	98 229 922	127 601 291	90 662 503		11 630 155	11 630 155	102 292 658		100.0	96.6	3.4	3.4	100.0
Adquirir un acelerador lineal de alta energía con sistema de braquiterapia de alta tasa de dosis y construcción de 460 metros cuadrados del área de radiología que incluye 230 metros cuadrados del bunker para su alojamiento.																
NOTA: El presupuesto fue autorizado en el transcurso del ejercicio. El costo total programado al inicio del programa se reporta sin indexación. Se concluyó el proyecto al 100%.																
Remodelación y ampliación del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. 2010-2012	10125140001	D.F.	08-2010 12-2012	16 630 000	18 688 079	12 470 296		3 192 179	3 192 179	15 662 475		100.0	47.7	52.3	52.3	100.0
Elaborar el proyecto ejecutivo y las obras necesarias para la remodelación y ampliación del hospital, el proyecto ejecutivo contempla planos arquitectónicos y de ingenierías, catálogo de conceptos y de especificaciones.																
NOTA: El presupuesto modificado y pagado es por 3 192 179 pesos, de recursos fiscales. Se concluyó al 100%.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				18 202 749 732	52 460 557 235	2 005 293 526	546 971 691	924 702 773	924 702 773	2 929 996 299	169.1	100.0				
<i>Infraestructura social</i>				17 034 008 632	51 054 981 488	1 769 886 253	497 383 724	894 439 550	894 439 550	2 664 325 803	179.8	100.0				
Construcción y equipamiento del Nuevo Instituto de	08125140004	D.F.	06-2008	2 378 055 407	3 202 815 316	555 189 663	160 000 000	555 500 914	555 500 914	1 110 690 577	347.2	100.0	59.4	40.6	36.8	96.2

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS^{1/}
SALUD

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual							
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012		
							Aprobada	Modificada	Ejercicio ^{4/}		Ejercicio/Aprobada	Ejercicio/Modificada		Aprobado	Alcanzado			
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).- 2008-2013 Construir más de 65 laboratorios, brindará servicios de diagnóstico, referencia e investigación para el proceso de muestras, con laboratorios BSL2, BSL3, de equipo e instrumental, cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diagnósticos oportunos y generar información para la Vigilancia Epidemiológica y remodelación de laboratorios del Casco de Santo Tomás. NOTA: El presupuesto ejercido fiscal se aplicó en obra por la cantidad de 389 311 599 pesos y equipamiento por 166 189 315 pesos, se actualizó el proyecto en la fecha de término y costo total modificado; BSL2 Laboratorio de bioseguridad nivel 2, BSL3 Laboratorio de bioseguridad nivel 3, Central de Equipos de Esterilización (CEYE), Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).			08-2013															
Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza.- 2007-2013 Construir los laboratorios de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crisis de influenza de mediados de 2009. NOTA: El presupuesto aprobado para este proyecto se asignó a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Unidad Responsable NEF, y fue de 81 000 000 pesos, de los cuales 20 000 000 pesos son fiscales y 61 000 000 pesos son propios. Este proyecto cambió de Unidad Responsable el 27 de febrero de 2012 autorizado con folio 552807 a la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (U.R. 514), por lo que esta unidad responsable será quien efectúe este reporte. De la inversión modificada por 180 721 445 pesos corresponden 153 932 571 pesos a recursos fiscales y 26 788 874 pesos de recursos propios.	0712NEF0001	MÉX.	11-2007 12-2013	8 100 291 958	36 427 393 826	533 670 134	180 721 445	180 721 445	714 391 579	100.0	100.0	90.6	1.0	1.0	91.6			
Hospital Samuel Ramírez Moreno Centro de Salud Mental.- 2010-2013 Demoler y reconstruir y equipar el Hospital Samuel Ramírez de acuerdo a un modelo de atención innovador. Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada, 2008-2013 Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las áreas de enseñanza e investigación. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. El ejercicio del presupuesto fue de 51 472 242 pesos, de los cuales se aplicó en obra pública 42 472 346 pesos y en equipamiento 8 999 896 pesos.	10125140005	D.F.	10-2010 12-2013	1 376 104 934	603 188 227	4 478 441	210 000 000	102 218 900	102 218 900	106 697 341	48.7	100.0	2.0	34.8	16.9	18.9		
Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada, 2008-2013 Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las áreas de enseñanza e investigación. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. El ejercicio del presupuesto fue de 51 472 242 pesos, de los cuales se aplicó en obra pública 42 472 346 pesos y en equipamiento 8 999 896 pesos.	08125140005	D.F.	07-2008 12-2013	2 184 998 759	7 203 484 736	403 638 255		51 472 242	51 472 242	455 110 497	100.0	100.0	86.2	2.2	2.2	88.4		
Renovación y transformación de las instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) 2008-2013 Modernizar y ampliar, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios. Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2013 Construir tres quirófanos, una sala de recuperación con 18 camas hospitalarias de monitoreo postquirúrgico, una de endoscopia, un área de admisión continua para estabilización con 12 camas hospitalarias de observación, una de auxiliares de diagnóstico, tratamiento y una de consulta externa con 17 servicios médicos de segundo nivel. NOTA: No contó de origen con presupuesto asignado; el presupuesto fue transferido durante 2012 proveniente del presupuesto asignado a gasto corriente. En cuenta pública 2011, la clave del proyecto se reportó erróneamente con número 09121600001, debiendo decir 08125140003. En 2010 el proyecto reportó un avance físico porcentual del 53%, refiriéndose a avance en obra y no al proyecto integral, lo que indebidamente infló el porcentaje acumulado, motivo por el cual, dicho porcentaje se ajusta en el ejercicio 2012 de acuerdo a la diferencia para la conclusión del proyecto. El proyecto se actualiza en cartera en cifras y calendario 2012-2013 para su continuidad.	08125140001	D.F.	05-2008 12-2013	836 827 596	989 367 098	6 084 550	127 383 724	3 933 705	3 933 705	10 018 255	3.1	100.0	2.8	12.9	0.4	3.2		
Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2013 Construir tres quirófanos, una sala de recuperación con 18 camas hospitalarias de monitoreo postquirúrgico, una de endoscopia, un área de admisión continua para estabilización con 12 camas hospitalarias de observación, una de auxiliares de diagnóstico, tratamiento y una de consulta externa con 17 servicios médicos de segundo nivel. NOTA: No contó de origen con presupuesto asignado; el presupuesto fue transferido durante 2012 proveniente del presupuesto asignado a gasto corriente. En cuenta pública 2011, la clave del proyecto se reportó erróneamente con número 09121600001, debiendo decir 08125140003. En 2010 el proyecto reportó un avance físico porcentual del 53%, refiriéndose a avance en obra y no al proyecto integral, lo que indebidamente infló el porcentaje acumulado, motivo por el cual, dicho porcentaje se ajusta en el ejercicio 2012 de acuerdo a la diferencia para la conclusión del proyecto. El proyecto se actualiza en cartera en cifras y calendario 2012-2013 para su continuidad.	08125140003	D.F.	06-2008 12-2013	2 157 729 978	2 628 732 285	266 825 210		592 344	592 344	267 417 554	100.0	100.0	90.6	0.2	0.2	90.8		
Inmuebles Programa de sustitución de arrendamiento Homero 213 Sustituir los arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero. NOTA: El costo total programado en monto modificado 2012, cuenta con indexación aplicada en ejercicios 2006-2011. Programa de sustitución de arrendamiento Reforma 450 Sustituir los arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante				1 168 741 100	1 405 575 747	235 407 273	49 587 967	30 263 223	30 263 223	265 670 496	61.0	100.0						
Programa de sustitución de arrendamiento Homero 213 Sustituir los arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero. NOTA: El costo total programado en monto modificado 2012, cuenta con indexación aplicada en ejercicios 2006-2011.	06125120003	D.F.	10-2006 08-2025	410 479 049	519 868 073	67 427 264	18 758 754	8 971 474	8 971 474	76 398 738	47.8	100.0	25.8	5.0	5.0	30.8		
Programa de sustitución de arrendamiento Reforma 450 Sustituir los arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante	06125120004	D.F.	10-2006 08-2025	324 907 810	411 492 849	55 453 748	15 760 947	7 507 115	7 507 115	62 960 863	47.6	100.0	25.5	5.0	5.0	30.5		

SALUD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS^{1/} SALUD

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Ejercicio ^{4/}		Ejercicio/Aprobada	Ejercicio/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
Arrendamiento Financiero. NOTA: El costo total programado en monto modificado 2012, cuenta con indexación aplicada en ejercicios 2006-2011. Adquisición del edificio central de la COFEPRIS. Adquirir el edificio de Monterrey No. 33, mediante arrendamiento. NOTA: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). El presupuesto aprobado, modificado y de ejercicio fueron con recursos fiscales. Cifras del costo total programado sin indexación. Se rectifica la fecha de inicio el proyecto conforme lo indica el registro en cartera, que inició en mayo de 2005.	0512S000001	D.F.	05-2005 12-2024	203 503 000	203 503 000	64 696 994	7 800 000	5 985 144	5 985 144	70 682 138	76.7	100.0	31.8	3.8	2.9	34.7
Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la sede permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2013 Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva sede de la Comisión Nacional de Bioética.	1112V000001	D.F.	01-2011 12-2013	76 523 241	76 523 241	21 136 182		4 247 080	4 247 080	25 383 262		100.0	45.0	5.8	5.8	50.8
Programa de sustitución de arrendamiento de Guadalajara 46 Sustituir los arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero. NOTA: El costo total programado en monto modificado 2012, cuenta con indexación aplicada en ejercicios 2006-2011.	06125120002	D.F.	10-2006 08-2025	153 328 000	194 188 584	26 693 085	7 268 266	3 552 410	3 552 410	30 245 495	48.9	100.0	25.8	5.0	5.0	30.8

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.