

SALUD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término | Costo total programado (Pesos) | | Inversión (Pesos) | | | | | | | Avance físico porcentual | | | |
|--|-------------|--------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|-----------|----------------------|
| | | | | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 | | | Acumulada hasta 2012 | % cumplimiento financiero 2012 | | Acumulado hasta 2011 | 2012 | | Acumulado hasta 2012 |
| | | | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | Pagada/Aprobada | Pagada/Modificada | | Aprobado | Alcanzado | |
| TOTAL | | | | 1 815 176 369 | 1 972 764 932 | 299 363 958 | 329 600 000 | 313 252 316 | 251 525 092 | 550 889 050 | 76.3 | 80.3 | | | | |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN | | | | 30 000 000 | 34 800 000 | | 10 000 000 | 34 800 000 | 33 778 309 | 33 778 309 | 337.8 | 97.1 | | | | |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS | | | | 30 000 000 | 34 800 000 | | 10 000 000 | 34 800 000 | 33 778 309 | 33 778 309 | 337.8 | 97.1 | | | | |
| <i>Adquisiciones</i> | | | | 20 000 000 | 24 800 000 | | | 24 800 000 | 24 734 875 | 24 734 875 | | 99.7 | | | | |
| Programa anual de adquisiciones del Hospital General de México, 2012. Adquirir equipo médico para las Unidades de Neonatología y Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Gastroenterología, Urología y Quirófanos Centrales. Médicas de Neonatología y Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Gastroenterología, Urología y Quirófanos Centrales. NOTA: El Programa se realizó con 24 734 874 pesos de recursos propios. El programa no tuvo asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Se le transfirieron 20 000 000 de pesos del registro 1012NBD0003. | 1112NBD0002 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 20 000 000 | 24 800 000 | | | 24 800 000 | 24 734 875 | 24 734 875 | | 99.7 | | | | |
| <i>Mantenimiento</i> | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 043 434 | 9 043 434 | 90.4 | 90.4 | | | | |
| Programa anual de trabajo de mantenimiento del Hospital General de México, 2012. Mantener y conservar las unidades médicas del Hospital General de México. NOTA: El programa se realizó con 9 043 434 pesos de recursos propios. | 1112NBD0001 | D.F. | 06-2012 12-2012 | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 043 434 | 9 043 434 | 90.4 | 90.4 | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | 1 785 176 369 | 1 937 964 932 | 299 363 958 | 319 600 000 | 278 452 316 | 217 746 783 | 517 110 741 | 68.1 | 78.2 | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS | | | | 97 950 000 | 259 892 183 | 193 031 881 | | 314 657 | 314 657 | 193 346 538 | | 100.0 | | | | |
| <i>Infraestructura social</i> | | | | 97 950 000 | 259 892 183 | 193 031 881 | | 314 657 | 314 657 | 193 346 538 | | 100.0 | | | | |
| Construcción del edificio del servicio de oncología, Unidad 111. Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Industria Tabacalera 2007-2012 Construir un edificio de cuatro niveles y planta baja en 10 238.72 metros cuadrados para la unidad médica de oncología del Hospital. NOTA: Los presupuestos modificado y pagado se integran por recursos del Fideicomiso del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, Fondo de Gastos Catastróficos en Salud, Industria Tabacalera, 2007-2012. El acumulado a 2011 se registró un avance físico porcentual del 99.9, lo que el formato redondeó a 100 por ciento y en 2012 se tuvo un avance del .01 por ciento para un total de 99.1 por ciento. | 0712NBD0002 | D.F. | 03-2007 12-2012 | 97 950 000 | 259 892 183 | 193 031 881 | | 314 657 | 314 657 | 193 346 538 | | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | 200.0 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO | | | | 1 687 226 369 | 1 678 072 749 | 106 332 077 | 319 600 000 | 278 137 659 | 217 432 126 | 323 764 203 | 68.0 | 78.2 | | | | |
| <i>Infraestructura social</i> | | | | 1 687 226 369 | 1 678 072 749 | 106 332 077 | 319 600 000 | 278 137 659 | 217 432 126 | 323 764 203 | 68.0 | 78.2 | | | | |
| Construcción del edificio de la Unidad 503 de cardiología y neumología del Hospital General de México. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera 2010-2013 Construir un edificio de 12,631.57 metros cuadrados para las unidades de cardiología y neumología. NOTA: Los presupuestos aprobado, modificado y pagado se integran por recursos del Fideicomiso del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, aprobados durante el ejercicio 2012. Del total asignado, se transfirieron recursos al registro 1212NBD0001 por 3 000 000 de pesos. El monto de 9 081 078 acumulado a 2011 reporta cifras diferentes a las registradas reales en los módulos de Cartera y de Seguimiento del proyecto. | 0812NBD0001 | D.F. | 05-2010 12-2013 | 334 500 000 | 334 724 159 | 9 081 078 | 113 050 000 | 110 050 000 | 70 574 036 | 79 655 114 | 62.4 | 64.1 | 3.8 | 47.0 | 0.6 | 4.4 |
| Construcción del edificio de la unidad 501, patología, medicina genómica, investigación genómica y centro de perfeccionamiento de habilidades médico-técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera, 2011-2013 Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital. NOTA: Los presupuestos aprobado, modificado y pagado se integran por recursos del Fideicomiso del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, aprobados durante el ejercicio 2012. Del total asignado, se transfirieron recursos al registro 1212NBD0001 por 3 000 000 de pesos. El monto de 4 580 162 pesos acumulado a 2011 reporta cifras diferentes a las registradas reales en los módulos de Cartera y de Seguimiento del proyecto. | 0712NBD0006 | D.F. | 08-2010 12-2013 | 232 480 000 | 233 313 275 | 4 580 162 | 86 550 000 | 83 550 000 | 68 320 431 | 72 900 593 | 78.9 | 81.8 | 2.4 | 46.0 | 36.0 | 38.4 |
| Construcción del edificio de la Torre Médica A, unidad de trasplantes, quirófanos, cirugía general, terapia médico-quirúrgica, gastroenterología y oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013 Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas con la construcción de un edificio de 17 316 metros cuadrados en seis niveles. Área de influencia: al | 1012NBD0003 | D.F. | 01-2011 12-2013 | 461 500 000 | 464 842 596 | 92 670 837 | 120 000 000 | 78 537 659 | 78 537 659 | 171 208 496 | 65.4 | 100.0 | 27.3 | 29.4 | 0.7 | 27.9 |

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO**

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/} | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término | Costo total programado (Pesos) | | Inversión (Pesos) | | | | | Avance físico porcentual | | | | | |
|--|-------------|--------------------|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------|------------|--------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|----------------------|
| | | | | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 ^{3/} | Acumulada hasta 2011 | 2012 | | | Acumulada hasta 2012 | % cumplimiento financiero 2012 | | Acumulado hasta 2011 | 2012 | | Acumulado hasta 2012 |
| | | | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | Pagada/Aprobada | Pagada/Modificada | | Apro- | Alcan- | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| menos 1 000 000 de pacientes. NOTA: Los presupuestos aprobado, modificado y pagado se integran por recursos fiscales. De la asignación original, se transfirieron 20 000 000 de pesos al registro 1112NBD0002, Programa de Adquisiciones del Hospital General de México, 2012 Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D. 2012-2013, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 2012-2013. Construir un edificio de 8 000 metros cuadrados para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México. NOTA: Los presupuestos modificado y pagado se integran por recursos del Fideicomiso del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, autorizados durante el ejercicio 2012. El proyecto fue autorizado en febrero de 2012 y no tuvo asignación original en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo se le transfirieron recursos de los registros 0712NBD0006 y 0812NBD0001 a mediados del año, sin que se hayan ejercido debido a los prolongados tiempos de contratación. | 1212NBD0001 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 658 746 369 | 645 192 719 | | | | | | | | | | | |

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.