

SALUD

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término | Costo total programado (Pesos) | | Inversión (Pesos) | | | | | | Avance físico porcentual | | | | |
|--|-------------|--------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| | | | | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 | | | Acumulada hasta 2012 | % cumplimiento financiero 2012 | | Acumulado hasta 2011 | 2012 | | Acumulado hasta 2012 |
| | | | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | Pagada/Aprobada | Pagada/Modificada | | Aprobado | Alcanzado | |
| TOTAL | | | | 3 611 726 928 | 4 211 316 859 | 215 901 028 | 844 065 977 | 1 093 839 913 | 794 185 251 | 1 010 086 279 | 94.1 | 72.6 | | | | |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN | | | | 129 011 563 | 99 784 560 | | 89 652 800 | 98 555 241 | 95 662 077 | 95 662 077 | 106.7 | 97.1 | | | | |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS | | | | 129 011 563 | 99 784 560 | | 89 652 800 | 98 555 241 | 95 662 077 | 95 662 077 | 106.7 | 97.1 | | | | |
| <i>Adquisiciones</i> | | | | 99 011 563 | 64 064 878 | | 59 652 800 | 64 124 900 | 61 931 406 | 61 931 406 | 103.8 | 96.6 | | | | |
| Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2012 | 1112NBV0001 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 49 652 800 | 54 064 878 | | 49 652 800 | 54 124 900 | 54 045 413 | 54 045 413 | 108.8 | 99.9 | | | | |
| Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA: En la columna del Costo Total Programado Modificado, las cifras se presentan indexadas. El pago corresponde a 3 000 000 de pesos de recursos fiscales y 51 045 413 pesos de recursos propios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del INCan. 2012 | 1112NBV0003 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 49 358 763 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 885 993 | 7 885 993 | 78.9 | 78.9 | | | | |
| Programa anual de adquisición y sustitución de mobiliario y equipo obsoleto. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA: En la columna del Costo Total Programado Modificado, las cifras se presentan indexadas. La inversión aprobada, modificada y pagada, corresponde a recursos propios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Mantenimiento</i> | | | | 30 000 000 | 35 719 682 | | 30 000 000 | 34 430 341 | 33 730 671 | 33 730 671 | 112.4 | 98.0 | | | | |
| Programa de mantenimiento a las diferentes áreas de investigación del INCan. 2012 | 1112NBV0002 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 30 000 000 | 35 719 682 | | 30 000 000 | 34 430 341 | 33 730 671 | 33 730 671 | 112.4 | 98.0 | | | | |
| Adecuar y remozar las oficinas y laboratorios de la Dirección de Investigación en 2,831 metros cuadrados. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA: En la columna del Costo Total Programado Modificado, las cifras se presentan indexadas. La inversión aprobada, modificada y pagada, corresponde a recursos propios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | 3 482 715 365 | 4 111 532 299 | 215 901 028 | 754 413 177 | 995 284 672 | 698 523 174 | 914 424 202 | 92.6 | 70.2 | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO | | | | 3 482 715 365 | 4 111 532 299 | 215 901 028 | 754 413 177 | 995 284 672 | 698 523 174 | 914 424 202 | 92.6 | 70.2 | | | | |
| <i>Infraestructura social</i> | | | | 3 482 715 365 | 4 111 532 299 | 215 901 028 | 754 413 177 | 995 284 672 | 698 523 174 | 914 424 202 | 92.6 | 70.2 | | | | |
| Construcción y equipamiento de la nueva torre de hospitalización del INCan. 2010-2013 | 0912NBV0008 | D.F. | 01-2010 12-2013 | 3 482 715 365 | 4 111 532 299 | 215 901 028 | 754 413 177 | 995 284 672 | 698 523 174 | 914 424 202 | 92.6 | 70.2 | 15.5 | 60.0 | 60.0 | 75.5 |
| Construir y equipar la nueva torre de hospitalización del INCan. 2010-2013. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA: En la columna del Costo Total Programado Modificado 2012, las cifras se presentan indexadas. La asignación original se integra por 150 000 000 de pesos de recursos fiscales y 604 413 177 pesos de recursos propios, la cual se modificó durante el ejercicio. La inversión pagada incluye recursos fiscales por 437 306 592 pesos, recursos propios 6 676 562 pesos y del fideicomiso 254 540 020 pesos. (No incluye ADEFAS por 29 067 901 pesos). Se reportan Fideicomiso para efectos de transparencia de acuerdo al oficio que emite la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), número 410.DGA A.07.14. Sistema Integral de Programación y Presupuestación. El acrónimo significa: Instituto Nacional de Cancerología. | | | | | | | | | | | | | | | | |

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.