

TURISMO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro-	Alcan-	
														bado	zado	
TOTAL				25 061 384	25 184 163		2 400 929	15 997 475	277 009	277 009	11.5	1.7				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				3 499 981	3 622 760		2 400 929	2 400 929	175 019	175 019	7.3	7.3				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				3 499 981	3 622 760		2 400 929	2 400 929	175 019	175 019	7.3	7.3				
Adquisiciones				3 499 981	3 622 760		2 400 929	2 400 929	175 019	175 019	7.3	7.3				
Programa de Adquisiciones para La Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, B.C.S. 2012	1121W3X0005	B.C.S.	01-2012 12-2012	1 299 741	1 345 336		1 255 800	1 255 800	28 830	28 830	2.3	2.3				
Adquirir bienes y accesorios que permitan a la API realizar sus actividades con la mayor eficiencia y eficacia posible con el objetivo de mantener el nivel de servicio requerido por los usuarios y clientes del Puerto. NOTA: Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo el programa de adquisiciones conforme se tenían programadas.																
Programa de Adquisiciones para la API Huatulco 2012	1121W3X0002	OAX.	01-2012 12-2012	1 549 381	1 603 733		729 000	729 000	22 745	22 745	3.1	3.1				
Se requiere adquirir 16 bienes para poder realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario. NOTA: Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo el programa de adquisiciones conforme se tenían programadas.																
Programa de Adquisiciones para la API Zihuatanejo 2012	1121W3X0007	GRO.	01-2012 12-2012	650 859	673 691		416 129	416 129	123 444	123 444	29.7	29.7				
Se requiere adquirir 4 bienes para poder realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto. NOTA: Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo el programa de adquisiciones conforme se tenían programadas.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				21 561 403	21 561 403			13 596 546	101 990	101 990		0.8				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				21 561 403	21 561 403			13 596 546	101 990	101 990		0.8				
Infraestructura económica				21 561 403	21 561 403			13 596 546	101 990	101 990		0.8				
Reacondicionamiento y Modernización de diversas áreas de la API Cabo San Lucas y Dragado del Canal Principal de Acceso a la Dársena de Ciaboga del Puerto.	1021W3X0001	B.C.S.	01-2012 12-2012	13 857 516	13 857 516			6 173 752					100.0	55.4	55.4	
Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo las obras que se tenían programadas. La meta alcanzada corresponde a servicios																
Rehabilitación y modernización de áreas comunes del recinto portuario muelles en Marina Chahué y defensas del muelle de la API de Huatulco	1121W3X0003	OAX.	05-2012 11-2012	5 175 400	5 175 400			5 000 000	101 990	101 990		2.0	100.0	2.3	2.3	
Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo las obras conforme se tenían programadas.																
Modernización y Rehabilitación de las Instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Zihuatanejo, Guerrero.	1121W3X0001	GRO.	01-2012 12-2012	2 528 487	2 528 487			2 422 794					100.0			
Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo las obras que se tenían programadas																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.**

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.