

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
<b>TOTAL</b>				10 502 259 647	11 724 950 248	7 113 287 939	6 010 580 556	8 036 225 998	7 498 028 809	14 611 316 746	124.7	93.3				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				1 284 550 248	1 516 533 855	290 753 792	900 000 000	5 288 250 081	4 748 681 665	5 039 435 456	527.6	89.8				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				900 572 384	1 027 976 406	149 363 563	450 000 000	5 082 528 132	4 542 959 716	4 692 323 279	1 009.5	89.4				
<i>Adquisiciones</i>								4 474 500 000	3 936 302 811	3 936 302 811		88.0				
<b>Programa de Adquisiciones de Equipamiento Oncológico</b> NOTA: Comprende Unidades de Tercer Nivel en Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Puebla.	1250GYR0001	Varias	01-2012 12-2012					4 474 500 000	3 936 302 811	3 936 302 811		88.0				
<i>Mantenimiento</i>				900 572 384	1 027 976 406	149 363 563	450 000 000	608 028 132	606 656 905	756 020 468	134.8	99.8				
<b>Programa de Mantenimiento de Urgencias HGZ.</b> Programa de Mantenimiento de Urgencias HGZ. Varias: B.C., COAH., CHIH., DGO., PUE., SIN., SON., TAMPS., VER.	1150GYR0001	Varias	01-2012 12-2012	406 929 862	408 843 174	73 841 823	150 000 001	224 046 022	223 190 086	297 031 908	148.8	99.6	22.9	71.9	68.9	91.8
<b>Programa de Urgencias HGZ REGIÓN CENTRO</b> Remodelación de Urgencias de Hospitales Generales de Zona, Región Centro. Varias: D.F., MÉX.	1150GYR0002	Varias	01-2012 12-2012	272 362 078	335 236 643	26 895 765	150 000 000	212 697 400	212 182 109	239 077 874	141.5	99.8	10.1	86.0	87.7	97.9
<b>Programa de Urgencias HGZMF</b> La obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, crea necesidad de realizar acciones de ampliaciones y remodelaciones de espacios, lo anterior como resultado de la aplicación de nuevos modelos de atención médica, tal es el caso de la atención de urgencias. Varias: GTO., MICH., MOR., N.L., OAX., SON.	1150GYR0006	Varias	01-2012 12-2012	221 280 444	283 896 589	48 625 975	149 999 999	171 284 710	171 284 710	219 910 686	114.2	100.0	28.6	66.7	67.0	95.6
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO</b>				383 977 864	488 557 449	141 390 229	450 000 000	205 721 949	205 721 949	347 112 177	45.7	100.0				
<i>Mantenimiento</i>				383 977 864	488 557 449	141 390 229	450 000 000	205 721 949	205 721 949	347 112 177	45.7	100.0				
<b>Programa de Mantenimiento de Urgencias de los HGR</b> Atención oportuna, eficiente y sistemática, con el objetivo de preservar la vida y la función de pacientes con situación de alto riesgo. NOTA: Comprende Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Yucatán. Varias: CHIH., JAL., MÉX., VER., YUC.	1150GYR0008	Varias	12-2010 03-2013	194 471 230	225 327 847	24 276 803	150 000 000	137 415 341	137 415 341	161 692 143	91.6	100.0	10.4	88.2	89.4	99.8
<b>Programa de Mantenimiento del Hospital de Ginecología y Obstetricia Tlatelolco</b> El inmueble mencionado cuenta con una antigüedad de 48 años que fue construido en un terreno con subsuelo compresible (clasificación tipo III), por lo que se ha suscitado el hundimiento del inmueble principalmente en su fachada norte, hasta de 12.5 cm.	1150GYR0012	D.F.	07-2005 04-2013	94 072 500	171 854 301	108 843 050	150 000 000	36 345 948	36 345 948	145 188 998	24.2	100.0	82.0	13.0	11.0	93.0
<b>Programa de Mantenimiento de Urgencias UMAES</b> Realizar acciones de reforzamiento de espacios, lo anterior como resultado de nuevos modelos de atención médica. Tal es el caso de la atención de Urgencias. Varias: D.F.	1150GYR0007	Varias	12-2010 03-2013	95 434 134	91 375 301	8 270 376	150 000 000	31 960 660	31 960 660	40 231 036	21.3	100.0	12.5	72.0	69.5	82.0
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				9 217 709 399	10 208 416 393	6 822 534 147	5 110 580 556	2 747 975 917	2 749 347 144	9 571 881 290	53.8	100.0				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				7 567 356 916	8 759 684 659	6 546 553 335	4 158 234 040	2 081 538 867	2 083 009 991	8 629 563 327	50.1	100.1				
<i>Infraestructura social</i>				7 433 000 190	8 548 983 328	6 440 255 347	4 158 234 040	1 978 265 987	1 979 886 282	8 420 141 632	47.6	100.1				
<b>Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz Norte.</b> Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz Norte. NOTA: El monto de Inversión Acumulada hasta 2011 corresponde al pago de Estudios de Preinversión. Esta obra se difiere a ejercicios posteriores debido a la situación presupuestaria por la que atraviesa el Instituto y por otras necesidades prioritarias del servicio de salud, por lo que no presenta Inversión 2012. Porcentaje de cumplimiento y tampoco avance físico original y acumulado 2012.	0950GYR0006	VER.	10-2010 02-2012	297 550 000	836 766	836 766				836 766			100.0			100.0
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 75, Morelia. No. de Obra: 031703MA</b> Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte	0350GYR0081	MICH.	07-2005 11-2009	30 692 807	69 822 450	66 227 901				66 227 901			100.0			100.0

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup>  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica. NOTA: Se reporta dentro de la Cuenta Pública Federal por estar considerada en el PEF 2012. <b>Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la ciudad de Campeche, Estado de Campeche</b> Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la ciudad de Campeche, Estado de Campeche NOTA: El monto de Inversión Acumulada hasta 2011 corresponde al pago de Estudios de Preinversión. Esta obra se difiere a ejercicios posteriores debido a la situación presupuestaria por la que atraviesa el Instituto y por otras necesidades prioritarias del servicio de salud, por lo que no presenta INVERSIÓN 2012. Porcentaje de cumplimiento y tampoco avance físico original y acumulado 2012.	0950GYR0004	CAMP.	10-2010 02-2012	297 550 000	1 028 250	1 028 250				1 028 250						
<b>Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila.</b> Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila. NOTA: El monto de Inversión Acumulada hasta 2011 corresponde al pago de Estudios de Preinversión. Esta obra se difiere a ejercicios posteriores debido a la situación presupuestaria por la que atraviesa el Instituto y por otras necesidades prioritarias del servicio de salud, por lo que no presenta Inversión 2012. Porcentaje de cumplimiento y tampoco avance físico original y acumulado 2012.	0950GYR0009	COAH.	10-2010 12-2010	549 600 000	966 962	966 962				966 962						
<b>Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.</b> Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora. NOTA: La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen cada uno 13,564,952 pesos por concepto de pasivos documentados.	0950GYR0012	SON.	02-2011 11-2012	509 614 000	701 535 387	247 430 689	436 978 000	465 588 537	465 588 536	713 019 225	106.5	100.0	36.0	64.0	64.0	100.0
<b>Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.</b> Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán. NOTA: El proyecto original fue de 249 camas, el cual se adecuó y se concluyó con 250 camas. En Cuenta Pública 2010 se actualiza la ubicación del Proyecto de Inversión el cual estaba ubicado en el Municipio de Morelia y se reubica en la Localidad de Charo, Municipio de Tres Marias en el Estado de Michoacán. La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen cada uno 24,046,356 pesos por concepto de pasivos documentados.	0950GYR0007	MICH.	10-2010 08-2012	749 720 482	1 016 506 165	485 146 250	623 269 787	464 529 064	464 501 587	949 647 837	74.5	100.0	70.0	30.0	30.0	100.0
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Hermosillo. No. de Obra: 032703MA</b> Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.	0350GYR0089	SIN.	04-2005 03-2012	120 473 216	329 506 916	188 955 202		138 510 207	137 131 828	326 087 030	99.0	83.0	17.0	17.0	100.0	
<b>Construcción de una Unidad de Medicina Familiar nueva en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No. de Obra: 030712MA</b> Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes.	0000000000	CHIS.	04-2005 09-2012	63 616 577	172 570 967	56 548 449		112 599 195	112 599 195	169 147 644	100.0	65.0	35.0	35.0	100.0	
<b>Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.</b> Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.	0950GYR0025	CHIS.	11-2004 08-2012	30 693 778	168 340 517	62 346 475	223 345 000	105 644 814	105 644 814	167 991 289	47.3	100.0	62.0	38.0	38.0	100.0
<b>Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.</b> Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente. NOTA: La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen cada uno 23,976,403 pesos por concepto de pasivos documentados.	0950GYR0014	MÉX.	12-2009 02-2012	398 000 000	650 786 000	590 077 471	225 038 606	76 322 490	76 322 490	666 399 961	33.9	100.0	95.0	5.0	5.0	100.0
<b>092301MA Unidad de Medicina Familiar Nueva en Querétaro, Qro.</b> Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Querétaro, Qro.	0850GYR0027	QRO.	05-2011 05-2012	141 650 000	125 790 997	67 450 613	202 500 000	51 964 732	51 964 732	119 415 345	25.7	100.0	55.0	45.0	45.0	100.0
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Matamoros. No. de Obra: 032902MA</b> Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con	0000000000	TAMPS.	11-2004 05-2012	95 605 819	189 018 616	140 578 430		48 440 186	48 440 186	189 018 616	100.0	90.0	10.0	10.0	100.0	

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual								
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012				
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado					
módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica. <b>Hospital General de Zona No. 1, Aguascalientes. No. de Obra: 11010001</b>	0000000000	AGS.	02-2012 12-2012	44 285 750	44 285 750				43 101 385	43 101 385	43 101 385	100.0		100.0	100.0	100.0				
<b>Remodelación del Hospital General de Zona No. 4</b> La Delegación de Nuevo León realizó un reordenamiento de camas reubicando los servicios de Ginecología y Obstetricia, Cuñeros Prematuros y la UCIN a la UMAE No. 23, incrementando la capacidad resolutiva del HGZ No. 4 que actualmente a julio de 2010 atiende a 494,925 derecho usuarios.	1150GYR0003	N.L.	03-2009 08-2012	85 111 123	202 490 136	169 808 731	164 325 000	32 681 404	32 681 404	202 490 135	19.9	100.0	94.0	6.0	6.0	100.0				
<b>Hospital General de Zona No. 2, Aguascalientes. No. de Obra: 10010001</b> Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias.	0000000000	AGS.	12-2010 06-2012	23 556 514	44 261 603	7 802 255		29 261 968	29 261 968	37 064 223	100.0		37.0	63.0	63.0	100.0				
<b>Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Gineco-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31</b> Problemas de la infraestructura médica correspondiente al segundo nivel de atención con que cuenta el IMSS en la actualidad son: la obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, lo que a su vez provoca inadecuados e ineficientes procesos de operación.	1150GYR0009	B.C.	10-2008 08-2012	27 672 841	75 084 974	49 812 064	121 482 952	24 708 633	24 694 207	74 506 271	20.3	99.9	71.0	29.0	29.0	100.0				
<b>Remodelación del Hospital General de Zona No. 71</b> Se pretende disminuir el déficit de camas y servicios hospitalarios existentes, actualmente en el Valle de Chalco, logrando con esto incrementar la calidad y oportunidad de los servicios prestados.	1150GYR0004	MÉX.	09-2009 12-2011	34 617 200	127 496 974	103 473 519	127 000 000	24 023 455	24 023 455	127 496 974	18.9	100.0	100.0			100.0				
NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.								18 759 843	18 759 843	259 661 262	100.0		100.0			100.0				
<b>Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 188 camas y Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nuevo en San Pedro Xalpa, D. F. Sur. No. de Obra: 983502MA</b> Construir el Hospital General de Zona de 188 camas con Unidad Médica de Atención Ambulatoria en el Distrito Federal, para brindar atención médica de segundo nivel a 180,000 derechohabientes.	0950GYR0020	D.F.	05-2005 03-2010	103 034 000	261 242 869	240 901 419		18 759 843	18 759 843	259 661 262	100.0		100.0			100.0				
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.								17 081 876	17 081 875	755 562 254	14.3	100.0	100.0			100.0				
<b>Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.</b> Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.	0950GYR0003	MÉX.	06-2009 08-2011	398 000 000	750 786 001	738 480 379	119 100 000	17 081 876	17 081 875	755 562 254	14.3	100.0	100.0			100.0				
NOTA: El proyecto original fue de 249 camas, el cual se adecuó y se concluyó con Pagada 2012 incluyen cada uno 16,129,543 pesos por concepto de pasivos documentados.								254 300 876	38 548 987	21 802 521	183 924 000	16 746 466	16 746 466	38 548 987	9.1	100.0	74.0	26.0	26.0	100.0
<b>Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4</b> Debido a los efectos de sismo ocurrido el 4 de abril del 2010, que tuvo una intensidad medida por la escala de Richter en 7.2 grados, la UMF No. 4, ubicada en el Ejido Durango en el Valle de Mexicali, presentó graves daños en la estructura del edificio	1150GYR0014	B.C.	07-2010 09-2012	13 300 876	38 548 987	21 802 521	183 924 000	16 746 466	16 746 466	38 548 987	9.1	100.0	74.0	26.0	26.0	100.0				
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 16, Mexicali, No. de Obra: 080206MA</b> Ampliar y remodelar de manera integral la Unidad, para reordenar espacios y servicios para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población usuaria.	0000000000	B.C.	10-2008 09-2012	21 323 152	51 969 307	36 175 952		15 203 684	15 168 881	51 344 834	99.8		77.0	23.0	23.0	100.0				
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.								13 915 655	13 915 655	16 290 823	100.0									
<b>Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato.</b> Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato.	0950GYR0001	GTO.	07-2012 12-2012	557 000 000	17 103 278	2 375 169		13 915 655	13 915 655	16 290 823	100.0									
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, el Costo Total Programado Modificado 2012 y la Inversión Modificada 2012, corresponde a estudios geotécnicos y estructurales por lo que no presentan avance físico porcentual.																				

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup>  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
<b>Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar No. 4, Tecoman. No. de Obra: 10060001</b> Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	COL.	12-2010 07-2012	11 075 080	16 846 286	1 627 316		12 934 837	12 934 837	14 562 153		100.0	27.0	73.0	73.0	100.0
<b>Remodelación del Hospital General de Zona No. 98</b> El Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco tiene una antigüedad de 24 años, con 70 camas censables atiende a una población zonal de 388, 998 dh, con camas por 1000 dh, lo que es insuficiente. NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.	1150GYR0005	MÉX.	07-2009 08-2011	67 522 120	172 780 394	160 192 006	153 732 000	12 588 388	12 588 387	172 780 393	8.2	100.0	100.0			100.0
<b>Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.</b> Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores. La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen 9,610,372 y 12,797,511 pesos respectivamente por concepto de pasivos documentados.	0950GYR0018	JAL.	07-2009 05-2011	398 000 000	733 617 437	724 070 714	219 755 464	12 122 067	15 309 205	739 379 919	7.0	126.3	100.0			100.0
<b>Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2</b> Actualmente el HGZ No 2 de Fresnillo. Actualmente cuenta con un área que no cumple con las normas tanto nacionales como institucionales para la práctica de la cirugía. <b>Hospital General de Zona No. 2, Cárdenas. No. de Obra: 10280001</b> Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias. <b>Hospital General de Zona No. 2, Tuxtla Gutiérrez. No. de Obra: 030702MA</b> Ampliar y remodelar consulta externa de especialidades, hospitalización cirugía, tocoginecología, servicios generales, unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, con mejoras arquitectónicas de imagen institucional para eficientar y mejorar el servicio que se brinda al derechohabiente. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	1150GYR0013	ZAC.	09-2011 06-2012	16 243 066	17 662 978	6 249 904	103 925 231	11 413 073	11 413 073	17 662 978	11.0	100.0	45.0	55.0	55.0	100.0
<b>Hospital General de Zona No. 2, Cárdenas. No. de Obra: 10280001</b> Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias. <b>Hospital General de Zona No. 2, Tuxtla Gutiérrez. No. de Obra: 030702MA</b> Ampliar y remodelar consulta externa de especialidades, hospitalización cirugía, tocoginecología, servicios generales, unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, con mejoras arquitectónicas de imagen institucional para eficientar y mejorar el servicio que se brinda al derechohabiente. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	TAB.	12-2010 07-2012	22 677 754	23 755 454	5 847 020		11 397 423	11 397 423	17 244 443		100.0	28.0	72.0	72.0	100.0
<b>Hospital General de Zona No. 2, Tuxtla Gutiérrez. No. de Obra: 030702MA</b> Ampliar y remodelar consulta externa de especialidades, hospitalización cirugía, tocoginecología, servicios generales, unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, con mejoras arquitectónicas de imagen institucional para eficientar y mejorar el servicio que se brinda al derechohabiente. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	CHIS.	05-2004 07-2012	42 083 592	108 969 859	97 723 600		11 246 259	11 246 259	108 969 859		100.0	92.0	8.0	8.0	100.0
<b>Construcción de una Unidad de Medicina Familiar nueva en Mexicali, B. C. No. de Obra: 080203MA</b> Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.	0850GYR0024	B.C.	04-2009 03-2010	86 360 000	139 310 045	127 086 383		9 944 873	9 944 873	137 031 256		100.0	100.0			100.0
<b>Hospital General Regional No. 1, Cuernavaca. No. de Obra: 12180001</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	MOR.	07-2012 11-2012	9 637 184	9 637 184			9 637 184	9 637 184	9 637 184		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Hospital de Traumatología y Ortopedia, Villa Coapa, No. de Obra: 083802MA</b> Ampliar y remodelar las áreas confinadas en el Hospital General Regional. NOTA: Este proyecto se incorpora durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.	0000000000	D.F.	08-2010 11-2011	108 126 000	106 040 482	96 501 238		9 539 244	9 539 244	106 040 482		100.0	100.0			100.0
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Culiacán. No. de Obra: 032605MA</b> Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica. NOTA: Este proyecto se incorpora durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.	0350GYR0139	SIN.	12-2004 10-2011	90 089 169	160 809 663	151 298 782		9 510 880	9 510 880	160 809 663		100.0	100.0			100.0

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
<b>Construir Unidad de Medicina Familiar 3+2 consultorios, Poncitán, No. de Obra: 12140001</b> Construir y sustituir la Unidad de Medicina Familiar de 3+2 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a la población derechohabiente. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	JAL.	07-2012 12-2012	11 617 149	11 617 149			9 094 492	9 094 492	9 094 492		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Hospital General Regional No. 1, Orizaba, No. de Obra: 12320001</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	VER.	09-2012 11-2012	8 975 000	8 975 000			8 975 000	8 975 000	8 975 000		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Hospital General de Zona No. 30, Mexicali, No. de Obra: 080205MA</b> Ampliar y remodelar áreas de consulta externa de especialidades salas de espera, para optimizar y eficientar los servicios que se brindan a la población usuaria. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	B.C.	10-2008 05-2012	30 048 308	112 381 931	103 639 112		8 350 090	8 350 090	111 989 202		100.0	78.0	22.0	22.0	100.0
<b>Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.</b> Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado	0950GYR0010	AGS.	01-2012 06-2012	549 600 000	9 108 918	1 006 317	189 498 000	8 102 600	8 102 600	9 108 917	4.3	100.0				
<b>Hospital General Regional No. 196, Ecatepec, No. de Obra: 081502MA</b> Se requiere el estudio de mecánica de suelos y trabajos de renovación para salvaguardar la integridad física de la población usuaria y de los trabajadores del Instituto.	0000000000	MÉX.	05-2009 02-2012	750 000	41 766 760	17 441 023		7 896 721	7 896 721	25 337 744		100.0	92.0	8.0	8.0	100.0
<b>Hospital General de Pediatría 3-A, Magdalena de las Salinas, No. de Obra: 12350001</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	D.F.	05-2012 09-2012	7 295 591	7 295 591			7 295 591	7 295 591	7 295 591		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Construir y sustituir Unidad de Medicina Familiar No. 25, Tepic, No. de Obra: 12190001</b> Construir la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios, con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a 48 000 derechohabientes. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado	0000000000	NAY.	09-2012 12-2012	7 500 000	7 500 000			6 847 149	6 847 149	6 847 149		100.0				
<b>090102MA Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags.</b> Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags. NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores. La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen cada uno 6,237,928 pesos por concepto de pasivos documentados.	0850GYR0029	AGS.	11-2010 10-2011	141 650 000	124 372 442	123 928 020	392 453 000	6 682 350	6 682 349	130 610 369	1.7	100.0	100.0			100.0
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 180, Chalco, No. de Obra: 031504MA</b> Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.	0350GYR0016	MÉX.	07-2005 02-2011	30 464 128	70 760 541	64 216 560		6 543 982	6 543 982	70 760 541		100.0	100.0			100.0
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 10, Altamira, No. de Obra: 12290001</b> Ampliar y remodelar diversas áreas de la Unidad de Medicina Familiar para proporcionar y mejorar la atención al derechohabiente. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	TAMPS.	07-2012 11-2012	5 800 000	5 800 000			5 793 647	5 793 647	5 793 647		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Hospital General de Zona No.4, Guaymas, No. de Obra: 11270003</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o	0000000000	SON.	04-2012 06-2012	5 642 123	5 642 123			5 642 123	5 642 123	5 642 123		100.0		100.0	100.0	100.0

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup>  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
<p>sinistro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Ampliación y Remodelación del HGO No. 1</b> Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente neonato en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional. <b>Hospital General Regional No. 1, Cd. Obregón. No. de Obra: 11270004</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16</b> Como seguimiento del siniestro en las instalaciones de la UMF 16 Mexicali, Baja California se estableció como no habitables y la conveniencia de la remodelación de las mismas por la gravedad de los daños estructurales. <b>Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.</b> Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León. NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.</p>	1150GYR0011	HGO.	04-2012 12-2012	2 000 000	5 232 447	162 400	118 249 000	5 070 047	5 070 047	5 232 447	4.3	100.0	100.0	100.0	100.0	
<p><b>Hospital General Regional No. 1, Cd. Obregón. No. de Obra: 11270004</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.</p>	0000000000	SON.	04-2012 06-2012	6 336 114	6 336 114			4 855 893	4 855 893	4 855 893		100.0	100.0	100.0	100.0	
<p><b>Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16</b> Como seguimiento del siniestro en las instalaciones de la UMF 16 Mexicali, Baja California se estableció como no habitables y la conveniencia de la remodelación de las mismas por la gravedad de los daños estructurales.</p>	1150GYR0015	B.C.	07-2010 05-2012	7 799 093	22 671 767	18 143 067	138 632 000	4 528 699	4 528 699	22 671 767	3.3	100.0	52.0	48.0	48.0	100.0
<p><b>Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.</b> Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León. NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.</p>	0950GYR0023	N.L.	12-2008 10-2010	3 500 000	564 371 275	558 566 985	265 796 000	4 350 126	4 350 126	562 917 111	1.6	100.0	100.0			100.0
<p><b>Hospital de Gineco-Obstetricia - Unidad Medica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional Siglo XXI, No. de Obra: 12370002</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el edificio para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Central de Servicios, Centro Médico la Raza, No. de Obra: 083602MA</b> Se requiere reestructurar para salvaguardar la integridad física de la población usuaria y de los trabajadores del Instituto. NOTA: En este proyecto de inversión, solo se desarrolló el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra Avance Físico Porcentual 2012 Original y Alcanzado</p>	0000000000	D.F.	08-2012 12-2012	8 253 381	8 253 381			4 243 266	4 243 266	4 243 266		100.0	100.0	100.0	100.0	
<p><b>Hospital General Regional No. 220, Toluca, No. de Obra: 11160002</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.</p>	0000000000	D.F.	11-2011 02-2012	23 010 000	7 964 775	4 038 175		3 926 600	3 926 600	7 964 775		100.0				
<p><b>Hospital General Regional No. 220, Toluca, No. de Obra: 11160002</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.</p>	0000000000	MÉX.	01-2012 06-2012	3 932 099	3 932 099	159 210		3 772 889	3 772 889	3 932 099		100.0	100.0	100.0	100.0	
<p><b>Hospital de Especialidades - Unidad Medica de Alta Especialidad, Centro Medico Nacional Siglo XXI, No. de Obra: 12370001</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el edificio para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.</p>	0000000000	D.F.	11-2012 12-2012	3 530 000	3 530 000			3 447 239	3 447 239	3 447 239		100.0	100.0	100.0	100.0	
<p><b>Hospital General Regional No. 196, Ecatepec, No. de Obra: 12150002</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.</p>	0000000000	MÉX.	09-2012 11-2012	3 366 161	3 366 161			3 366 161	3 366 161	3 366 161		100.0	100.0	100.0	100.0	
<p><b>Centro de Seguridad Social, Morelia, No. de Obra: 10170009</b> Ampliar y remodelar espacios físicos para optimizar y eficientar el servicio que se brinda al usuario. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.</p>	0000000000	MICH.	08-2010 10-2010	424 793 974	242 693 732	239 328 569		3 365 164	3 365 163	242 693 732		100.0	100.0			100.0
<p>NOTA: Este proyecto se incorpora durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.</p>																

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
<b>Ampliar y Remodelar el Hospital General de Zona No. 1 en Tapachula, No. de Obra: 12070002</b> Ampliar y remodelar área de lavandería NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	CHIS.	12-2012 12-2012	2 997 792	2 997 792			2 997 792	2 997 792	2 997 792		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Unidad de Medicina Familiar No.160, Iztapalapa, No. de Obra: 12380002</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	D.F.	07-2012 10-2012	3 560 000	3 560 000			2 976 723	2 976 723	2 976 723		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Hospital General de Zona No. 35, Cosamaloapan, No. de Obra: 12320002</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	VER.	07-2012 11-2012	2 790 000	2 790 000			2 790 000	2 790 000	2 790 000		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 26, Hipódromo Condesa, No. de Obra: 12370003</b> Adecuar espacios en edificios del hospital, para funcionar como Unidad de Medicina Familiar con atención médica continua como consecuencia del sismo del 20 de marzo del 2012, para salvaguardar la integridad física de la población derechohabiente y del personal institucional. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	D.F.	08-2012 08-2012	8 000 000	8 000 000			2 693 270	2 693 270	2 693 270		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Construcción de Hospital General de Sub Zona (HGS) nuevo de 34 camas en Tecate, B. C. No. de Obra: 080201MA</b> Construir Hospital General de Sub Zona 34 camas para brindar atención a 34 000 derechohabientes. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.	0950GYR0017	B.C.	02-2009 02-2010	114 980 000	189 224 569	172 031 689		2 567 227	2 455 474	174 487 163		95.6	100.0			100.0
<b>Hospital General de Zona No. 8, Uruapan, No. de Obra: 11170001</b> Adecuar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en las áreas de primer y segundo nivel del hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	MICH.	11-2011 02-2012	2 594 489	2 594 489	127 600		2 466 889	2 466 889	2 594 489		100.0	28.0	72.0	72.0	100.0
<b>Hospital General de Zona No. 8, Córdoba, No. de Obra: 12320003</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	VER.	07-2012 11-2012	2 360 000	2 360 000			2 360 000	2 360 000	2 360 000		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Hospital de Gineco-Pediatría, Hermosillo, No. de obra: 11270005</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	SON.	04-2012 06-2012	2 349 841	2 349 841			2 349 841	2 349 841	2 349 841		100.0		100.0	100.0	100.0
<b>Hospital Oncología - Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional Siglo XXI, No. de Obra: 083703MA</b> Ampliar y remodelar espacios físicos para la instalación del CYBERKNIFE para diagnóstico y cirugía robótica en el servicio de Oncología de la UMAE para ofrecer un mejor servicio con calidad al derechohabiente. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	D.F.	09-2011 08-2012	2 980 906	5 109 098	664 002		2 331 198	2 331 198	2 995 200		100.0	57.0	43.0	43.0	100.0
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 37, Hermosillo, No. de Obra: 12270004</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una	0000000000	SON.	09-2012 11-2012	2 630 000	2 630 000			2 284 572	2 284 572	2 284 572		100.0		100.0	100.0	100.0

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup>  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Hospital General de Zona No. 30, Itzacalco, No. de Obra: 12380001</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.	0000000000	D.F.	07-2012 10-2012	4 320 000	4 320 000				2 151 199	2 151 199	2 151 199	100.0		100.0	100.0	100.0
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Hospital General de Zona 165 camas, Villa de Alvarez, No. de Obra: 12060001</b> Construir Hospital General de Zona de 164 camas para brindar atención de segundo nivel a 164 000 derechohabientes.	0000000000	COL.	08-2012 12-2012	10 762 830	10 762 830				2 052 807	2 052 807	2 052 807	100.0				
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Hospital General de Zona No. 2, Hermosillo, No. de Obra: 11270001</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el Hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.	0000000000	SON.	04-2012 06-2012	2 018 772	2 018 772				2 018 772	2 018 772	2 018 772	100.0		100.0	100.0	100.0
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5, Nogales, No. de Obra: 12270001</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.	0000000000	SON.	09-2012 11-2012	2 225 000	2 225 000				1 882 168	1 882 168	1 882 168	100.0		100.0	100.0	100.0
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 54, Empalme, No. de Obra: 12270002</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.	0000000000	SON.	09-2012 11-2012	1 725 000	1 725 000				1 638 266	1 638 266	1 638 266	100.0		100.0	100.0	100.0
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Unidad de Medicina Familiar No. 4, Guaymas, No. de Obra: 12270003</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.	0000000000	SON.	09-2012 11-2012	1 935 000	1 935 000				1 420 882	1 420 882	1 420 882	100.0		100.0	100.0	100.0
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Hospital General de Sub Zona 34 Camas, San José del Cabo, No. de Obra: 080301MA</b> Construir Hospital General de Sub Zona 34 camas para brindar atención a 34 000 derechohabientes.	0950GYR0024	B.C.S.	02-2009 12-2010	114 980 000	194 368 742	190 924 144			1 394 440	1 394 440	192 318 584	100.0	100.0			100.0
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.																
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Unidad de Medicina Familiar No. 52, Cuautitlán, No. de Obra: 12150003</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.	0000000000	MÉX.	09-2012 11-2012	1 243 108	1 243 108				1 243 108	1 243 108	1 243 108	100.0		100.0	100.0	100.0
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Unidad de Medicina Familiar No. 2, Manzanillo, No. de Obra: 030601MA</b> Implementar un módulo de rehabilitación física, que considera un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio, para incrementar el nivel resolutivo de la unidad, modernizar y reordenar áreas y servicios, con mejoras arquitectónicas de imagen institucional, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.	0350GYR0071	COL.	02-2006 10-2011	6 483 940	8 315 528	7 293 545			1 021 982	1 021 982	8 315 528	100.0	100.0			100.0



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
<p>NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.</p> <p><b>Hospital General Regional No. 1, Morelia. No. de Obra: 10170002</b> Demolición de la torre por los riesgos que sufrió la estructura debido a la falla tectónica en la Ciudad de Morelia.</p>	0000000000	MICH.	09-2011 12-2011	144 491 527	11 709 868	10 925 173			784 695	784 695	11 709 868	100.0	100.0			100.0
<p>NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.</p> <p><b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 8, Tizapán. No. de Obra: 11370001</b> Construir reja perimetral para la protección del patrimonio mobiliario y mejora de la imagen institucional de la unidad ya que este inmueble debe estar protegido por considerarse de valor artístico.</p>	0000000000	D.F.	11-2011 12-2011	4 233 655	3 805 339	3 090 640			714 699	714 699	3 805 339	100.0	100.0			100.0
<p>NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.</p> <p><b>Hospital General Regional No. 1, Gabriel Mancera. No. de Obra: 11370004</b> Ampliar y Remodelar espacios físicos y construir la escalera y puertas de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.</p>	0000000000	D.F.	11-2011 12-2011	2 432 822	2 432 822	1 790 206			642 616	642 616	2 432 822	100.0	100.0			100.0
<p>NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.</p> <p><b>Consulta externa, Centro Médico La Raza. No. de Obra: 11360001</b> Ampliar y Remodelar espacios físicos en la Unidad de Consulta Externa del Centro Médico Nacional La Raza e instalar escaleras de emergencias y adecuar salida de emergencia a fin desalojar al personal y derechohabientes ante una eventualidad o siniestro y garantizar su seguridad e integridad.</p>	0000000000	D.F.	11-2011 12-2011	4 701 406	4 701 406	4 080 385			621 021	621 021	4 701 406	100.0	100.0			100.0
<p>NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.</p> <p><b>Hospital General Regional 216 camas, El Marques. No. de Obra: 092302MA</b> Construir el Hospital General de Zona de 216 camas en Querétaro, para brindar atención médica de segundo nivel a 216 000 derechohabientes.</p>	0000000000	QRO.	12-2011 02-2012	2 000 000	1 455 220	857 820			597 400	597 400	1 455 220	100.0				
<p>NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. La Inversión Modificada 2012, corresponde a la elaboración del proyecto ejecutivo por lo que no presenta avance físico porcentual.</p> <p><b>093301MA Unidad de Medicina Familiar en Mérida, Yuc.</b> Construcción de una unidad de medicina familiar en el municipio de Mérida, Yucatán.</p>	0850GYR0028	YUC.	10-2010 07-2011	141 650 000	99 245 318	98 653 207	149 230 000		592 111	592 111	99 245 318	0.4	100.0	100.0		100.0
<p>NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.</p> <p><b>Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 22, Atotonilco. No. de Obra: 10140003</b> Ampliar y remodelar consultorios, módulos de atención preventiva y sala de procedimientos para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.</p>	0000000000	JAL.	11-2010 12-2011	3 820 000	9 375 547	8 865 110			510 436	510 436	9 375 547	100.0	100.0			100.0
<p>NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.</p> <p><b>Unidad de Medicina de Atención Ambulatoria, San Nicolás de los Garza. No. de Obra: 032007MA</b> Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.</p>	0350GYR0053	N.L.	08-2004 07-2006	30 696 653	60 667 240	60 292 266			374 974	374 974	60 667 240	100.0	100.0			100.0
<p>NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.</p> <p><b>Hospital de Cardiología - Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional Siglo XXI. No. de Obra: 11370005</b> Remodelar áreas de quirófanos, terapia postquirúrgica y construir cubo e instalar elevador.</p>	0000000000	D.F.	02-2012 09-2012	2 000 000	2 000 000				348 000	348 000	348 000	100.0				
<p>NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrolló el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado</p> <p><b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 26, Condesa. No. de Obra: 11370003</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal</p>	0000000000	D.F.	11-2011 12-2011	2 235 619	2 235 619	2 008 810			226 810	226 810	2 235 619	100.0	100.0			100.0

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup>  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012	
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado		
institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.	0000000000	GRO.	04-2012 04-2012	219 240	219 240				219 240								
<b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 4, Iguala. No. de obra: 11120001</b> Remodelar y reestructurar integralmente el hospital a efecto de proporcionar seguridad, confort y un mejor servicio al derechohabiente. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, el Costo Total Programado Modificado 2012 y La Inversión Modificada 2012, corresponde a estudios geotécnicos y estructurales por lo que no presentan avance físico porcentual.	0000000000	GRO.	04-2012 04-2012	200 912	200 912				200 912								
<b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 3, Chilpancingo. No. de Obra: 11120002</b> Remodelar y reestructurar integralmente para reforzar cimientos y estructuras del hospital y corregir los efectos provocados por sismos a fin de proporcionar seguridad, un mejor servicio y atención al derechohabiente. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, el Costo Total Programado Modificado 2012 y La Inversión Modificada 2012, corresponde a estudios geotécnicos y estructurales por lo que no presentan avance físico porcentual.	0350GYR0031	D.F.	11-2004 10-2010	30 442 491	96 416 644	96 289 044		127 600	127 600	96 416 644	100.0	100.0					100.0
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 42, Cuajimalpa de Morelos. No. de Obra: 033703MA</b> Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopia, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.	0000000000	GRO.	04-2012 04-2012	74 936	74 936				74 936								
<b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 8, Zihuatanejo. No. de Obra: 11120003</b> Remodelar y reestructurar Integralmente para corregir los efectos provocados por los fenómenos naturales a los que está expuesta esta unidad, y proporcionar seguridad, un mejor servicio y atención al derechohabiente. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, el Costo Total Programado Modificado 2012 y La Inversión Modificada 2012, corresponde a estudios geotécnicos y estructurales por lo que no presentan avance físico porcentual.	0000000000	AGS.	02-2011 04-2011	2 519 030	2 931 588	2 909 838		21 750	21 750	2 931 588	100.0	100.0					100.0
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 8, Aguascalientes. No. de Obra: 10010002</b> Ampliar y remodelar área de urgencias, consulta externa, control térmico e hidratación, observación de adultos y de menores, sala de estabilización CENDIS, SUBCEYE, acorde a los nuevos sistemas de atención médica para mejorar en tiempo y atención al derechohabiente. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.	0000000000	D.F.	12-2011 12-2011	134 356 726	210 701 331	106 297 988		103 272 880	103 123 709	209 421 695	99.9	100.0					100.0
<b>Áreas communes, Centro Médico Siglo XXI. No. de Obra: 11370002</b> Construir pozo para captar la concentración de diesel, hidrocarburo en su fase líquida que se encuentra en el interior del terreno y subsuelo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, a fin de reducir riesgos potenciales a sus instalaciones y zonas aledañas y reducir riesgos para la población en general y el medio ambiente. NOTA: Se reporta dentro de la Cuenta Pública Federal por estar considerada en el PEF 2012.	0000000000	GTO.	12-2011 11-2012	24 299 983	38 216 707	2 683 545		35 502 274	35 502 274	38 185 819	100.0	14.0	86.0	86.0			100.0
<b>Guardería ordinaria No. 1, San Miguel Allende. No. de Obra: 10110003</b> Construir una guardería ordinaria con capacidad de 140 niños para cubrir el servicio y la demanda del usuario	0000000000	HGO.	04-2011 03-2012	41 260 634	46 196 952	25 559 544		20 637 409	20 637 409	46 196 952	100.0	65.0	35.0	35.0			100.0
<b>Almacén delegacional, Pachuca. No. de Obra: 10130002</b> Construir almacén para el manejo adecuado de materiales y medicamentos almacenados.	0000000000	COL.	05-2011 04-2012	12 000 000	25 781 760	11 927 218		13 854 542	13 854 542	25 781 760	100.0	59.0	41.0	41.0			100.0
<b>Construcción de subdelegación nueva en Manzanillo, Delegación Colima. No. de Obra: 050603MA</b> Ampliar y remodelar áreas físicas para reorganizar los espacios de atención al público acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de atención y eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.	0000000000	B.C.	08-2011 10-2012	1 055 143	18 705 680	7 415 106		10 190 997	10 041 826	17 456 932	98.5	17.0	83.0	83.0			100.0
<b>Almacén de abastecimiento, Mexicali. No. de Obra: 11020001</b> Demoler y reconstruir almacén delegacional de servicios generales por seguridad del personal institucional y para el resguardo y cuidado de materiales																	

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
y medicamentos almacenados <b>Almacén General Delegacional, Vallejo, No. de Obra: 11350001</b> Remodelar la techumbre del almacén para el cuidado de materiales y medicamentos almacenados y evitar poner en riesgo la atención al derechohabiente NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	D.F.	05-2012 09-2012	5 890 845	5 890 845			5 890 845	5 890 845	5 890 845	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
<b>Centro Vacacional, Metepec, No. de Obra: 10220003</b> Remodelar áreas y servicios para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a los usuarios.	0000000000	PUE.	07-2011 09-2012	500 000	12 060 459	7 490 075		4 570 384	4 570 384	12 060 459	100.0	36.0	64.0	64.0	100.0	
<b>Centro de Seguridad Social, Morelia, No. de Obra: 12170002</b> Ampliar y remodelar espacios físicos para reubicar áreas deportivas y optimizar y eficientar el servicio que se brinda al usuario. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.	0000000000	MICH.	10-2012 11-2012	4 479 987	4 479 987			4 479 987	4 479 987	4 479 987	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
<b>Subdelegación, San Luis Potosí, No. de Obra: 042504MA</b> Ampliar y remodelar áreas físicas para reorganizar los espacios de atención al público acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de atención y eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.	0000000000	S.L.P.	11-2004 12-2006	8 132 357	11 951 227	8 199 111		3 752 116	3 752 116	11 951 227	100.0	100.0			100.0	
<b>Almacén delegacional, Mexicali, No. de Obra: 10020006</b> Ampliar y remodelar espacios para el manejo adecuado de materiales y medicamentos almacenados.	0000000000	B.C.	03-2011 05-2012	14 994 922	16 087 904	12 405 163		3 682 741	3 682 741	16 087 904	100.0	24.0	76.0	76.0	100.0	
<b>Subdelegación, San Andrés Tuxtla, No. de Obra: 10310002</b> Construir oficinas subdelegacionales acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.	0000000000	VER.	11-2010 12-2011	10 000 000	19 586 955	19 046 214		540 741	540 741	19 586 955	100.0	100.0			100.0	
<b>Almacén, Río Blanco, No. de Obra: 11320001</b> Adecuar techumbre de áreas del almacén para el cuidado de materiales y medicamentos almacenados. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.	0000000000	VER.	09-2011 12-2011	4 070 753	4 070 753	3 899 910		170 844	170 844	4 070 753	100.0	100.0			100.0	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO</b>				<b>1 650 352 483</b>	<b>1 448 731 734</b>	<b>275 980 812</b>	<b>952 346 516</b>	<b>666 437 050</b>	<b>666 337 153</b>	<b>942 317 963</b>	<b>70.0</b>	<b>100.0</b>				
<b>Infraestructura social</b>				<b>1 607 510 133</b>	<b>1 378 364 643</b>	<b>271 965 041</b>	<b>952 346 516</b>	<b>658 996 303</b>	<b>658 896 406</b>	<b>930 861 445</b>	<b>69.2</b>	<b>100.0</b>				
<b>Escuela de Enfermería, Guadalajara, No. de Obra: 051403MA</b> Construir escuela de enfermería para eficientar los procesos y programas de enseñanza e investigación del Instituto. NOTA: Obra que se encuentra en litigio; se reprograma su proceso y desarrollo constructivo al 2013. Se reporta dentro de la Cuenta Pública Federal por estar considerada en el PEF 2012.	0000000000	JAL.	12-2005 12-2013	36 149 000	35 473 599	8 358 090				8 358 090		34.0			34.0	
<b>Hospital General de Zona No. 27, Tlatelolco, No. de Obra: 073601MA</b> Demolición del Hospital General de Zona No. 27 de Tlatelolco. NOTA: Se cambia la denominación de reestructuración a demolición derivado del resultado de los estudios geotécnicos, la demolición no se efectuó a petición del ministerio público federal, por lo cual su presupuesto modificado se cancela en el 2012 y se proyecta su ejecución en 2013	0000000000	D.F.	10-2012 05-2013	2 000 000	9 719 080	719 080				719 080						
<b>Hospital General, Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico La Raza, No. de Obra: 053602MA</b> Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) para eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario. NOTA: Obra que se encuentra en litigio; se reprograma su proceso y desarrollo constructivo al 2013. Se reporta dentro de la Cuenta Pública Federal por estar considerada en el PEF 2012.	0000000000	D.F.	06-2006 12-2013	22 852 179	40 412 898	37 921 421				37 921 421		92.0	5.0	2.0	94.0	
<b>Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.</b> Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas. NOTA: en PEF dice Hospital General Regional (HGR), debe decir Hospital General de Zona (HGZ) el cual se reportó en la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2010.	0950GYR0008	TAMPS.	11-2010 03-2013	750 786 000	770 786 000	162 987 906	437 296 516	414 091 929	414 091 929	577 079 835	94.7	29.0	56.0	61.0	90.0	
<b>Hospital General de Zona No. 17, Monterrey, No. de Obra: 09200002</b> Ampliar y remodelar los servicios de sala de urgencias, cirugía general, terapia intensiva y cirugía ambulatoria para eficientar el servicio al derechohabiente.	0000000000	N.L.	07-2011 03-2013	600 000 000	133 731 973	19 874 359		105 042 851	105 042 851	124 917 209	100.0	14.0	68.0	80.0	94.0	
<b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 29, San Juan de Aragón, No. de Obra: 083611MA</b>	0000000000	D.F.	05-2011 03-2013	74 581 561	86 829 835	20 552 429		46 280 839	46 280 839	66 833 268	100.0	45.0	44.0	48.0	93.0	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup>  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
Ampliar y remodelar áreas de urgencias para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria. <b>Hospital General Regional No. 36, San Alejandro, No. de Obra: 082204MA</b> Reestructurar y remodelar Integralmente diversas áreas del Hospital General Regional No. 36 de San Alejandro, para seguridad y mejora de los servicios que se brindan al derechohabientes y de los trabajadores de esta unidad.	0000000000	PUE.	08-2011 01-2014	5 200 000	160 999 999	15 521 685		39 256 784	39 256 784	54 778 469	100.0	20.0	74.0	19.0	39.0	
<b>Hospital General - Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional La Raza, No de Obra: 10360001</b> Adecuar y remodelar diversas espacios de las áreas de consulta externa, dirección de hospitalización, enseñanza y centro de investigaciones médicas, para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población derechohabiente	0000000000	D.F.	12-2011 03-2013	15 000 000	30 217 873	2 286 360		16 377 104	16 277 207	18 563 567	99.4	2.0	78.0	84.0	86.0	
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 87, Cd. Acuña, No. de Obra: 12050001</b> Ampliar y remodelar área de urgencias, laboratorio, sanitarios, sala de consulta externa, servicios de PREVENIMSS y medicina del trabajo, para mejorar la atención al derechohabiente	0000000000	COAH.	10-2012 02-2013	13 539 440	13 539 440			9 236 403	9 236 403	9 236 403	100.0		10.0	69.0	69.0	
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Hospital General de Zona No. 24, Insurgentes, No. de Obra: 10350002</b> Ampliar y remodelar servicios de hospitalización y urgencias para eficientar la demanda del público derechohabiente.	0000000000	D.F.	07-2011 01-2013	11 771 567	11 971 567	2 781 043		7 412 645	7 412 645	10 193 688	100.0	44.0	52.0	55.0	99.0	
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. <b>Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de chiapas.</b> Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	0950GYR0005	CHIS.	06-2012 02-2013	15 000 000	15 000 000			6 205 539	6 205 539	6 205 539	100.0					
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra Avance Físico Porcentual 2012 Original y Alcanzado																
<b>Unidad de Medicina Familiar No. 81, Uruapan, No. de Obra: 12170001</b> Ampliar y remodelar espacios en la unidad médica para reubicar los servicios médicos de la Unidad de Medicina Familiar No. 81 para brindar un servicio de calidad a la población derechohabiente derechohabiente.	0000000000	MICH.	10-2012 06-2013	26 574 031	26 574 031			5 651 775	5 651 775	5 651 775	100.0		9.0	37.0	37.0	
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.																
<b>Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No. 1, de Tlaxcala</b> Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional	1150GYR0010	TLAX.	11-2011 02-2013	6 804 602	13 552 087	660 110	143 250 000	3 549 494	3 549 494	4 209 603	2.5	100.0	5.0	82.0	65.0	70.0
<b>Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.</b> Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.	0950GYR0022	TAB.	08-2012 02-2013	4 787 433	7 091 941	302 558	371 800 000	2 547 370	2 547 370	2 849 928	0.7	100.0		16.0	49.0	49.0
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, ya que es una ampliación y remodelación de la unidad ya existente para mejorar el servicio que se ofrece a la población derechohabiente y no una nueva construcción como se plasmó en el PEF por error.																
<b>Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2, Monterrey, No. de Obra: 12200003</b> Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.	0000000000	N.L.	10-2012 01-2013	1 900 000	1 900 000			1 260 772	1 260 772	1 260 772	100.0		11.0	85.0	85.0	
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.																
<b>Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, Tesisan, No. de Obra: 12140002</b> Construir la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a 48 000 derechohabientes.	0000000000	JAL.	10-2012 03-2013	6 517 396	6 517 396			579 896	579 896	579 896	100.0					
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra Avance Físico Porcentual 2012 Original y Alcanzado																
<b>Hospital General de Zona 216 camas, García, No. de Obra: 12200001</b> Construir Hospital General de Zona de 216 camas para brindar atención de segundo nivel a 216 000 derechohabientes.	0000000000	N.L.	10-2012 03-2013	2 876 715	2 876 715			556 715	556 715	556 715	100.0					
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado																

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
<b>Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con UMAA, Mazatlán, No. de Obra: 12260001</b> Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Unidad Médica de Atención Ambulatoria, con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo estudios de preinversión, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado	00000000000	SIN.	10-2012 03-2013	6 853 178	6 853 178			483 417	483 417	483 417		100.0				
<b>Construir Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios, Atotonilco de Tula, No. de Obra: 12130001</b> Construir y sustituir la Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a 24 000 derechohabientes. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado	00000000000	HGO.	10-2012 03-2013	4 317 031	4 317 031			462 770	462 770	462 770		100.0				
<b>Inmuebles</b> <b>Guardería Ordinaria No. 1, Zacatecas, No. de Obra: 10340001</b> Adecuar inmueble para reubicar la unidad que actualmente brinda el servicio en un inmueble antiguo. NOTA: Mediante resolución de terminación anticipada, se cancelaron los trabajos faltantes derivado de problemas estructurales encontrados en el transcurso de la obra y conforme a resolución de Protección Civil en la que determinó inviable el proyecto.	00000000000	ZAC.	09-2010 12-2013	42 842 350	70 367 091	4 015 771		7 440 747	7 440 747	11 456 518	100.0		61.0	35.0		61.0
<b>Subdelegación No. 1, Naucalpan, No. de Obra: 11160001</b> Construir oficinas subdelegacionales y bodega de embargos acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.	00000000000	MÉX.	03-2012 09-2013	37 000 000	50 000 000	548 680		7 440 747	7 440 747	7 989 427	100.0		23.0	37.0		37.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.