

**EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup>  
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.**

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas                                                                                                                                                                                                              | Clave       | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total <sup>2/</sup> | Inversión |            |            |                                      |                     |            | Porcentaje de avance físico |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |                                                     |                           | (Pesos)   |            |            | Porcentaje de avance financiero 2013 |                     | 2013       |                             | Acumulado hasta 2013 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |                                                     |                           | 2013      |            |            | Pagada / Aprobada                    | Pagada / Modificada | Programado | Real                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |                                                     |                           | Aprobada  | Modificada | Pagada     |                                      |                     |            |                             |                      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                    |                                                     | 51,788,980                | 2,500,000 | 25,300,000 | 10,051,888 | 402.1                                | 39.7                |            |                             |                      |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                                                     | 7,154,817                 |           |            |            |                                      |                     |            |                             |                      |
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |                                                     | 554,817                   |           |            |            |                                      |                     |            |                             |                      |
| Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                    |                                                     | 554,817                   |           |            |            |                                      |                     |            |                             |                      |
| Adquisición de equipo eléctrico en apoyo a las actividades Sustantivas del COLSAN.                                                                                                                                                                                | 133891K0003 | S.L.P.             | 10-2013<br>12-2013                                  | 554,817                   |           |            |            |                                      |                     |            |                             |                      |
| Los bienes solicitados, se requieren para el desarrollo de las actividades operacionales que inciden en los requerimientos que se tienen dentro de esta Institución, para atender tanto al personal de base como al público usuario de los servicios del Colegio. |             |                    |                                                     |                           |           |            |            |                                      |                     |            |                             |                      |
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                     | 6,600,000                 |           |            |            |                                      |                     |            |                             |                      |
| Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                    |                                                     | 6,600,000                 |           |            |            |                                      |                     |            |                             |                      |
| Renovación y ampliación de la infraestructura en materia de mobiliario, equipo de cómputo y telecomunicaciones.                                                                                                                                                   | 133891K0002 | S.L.P.             | 01-2014<br>12-2014                                  | 6,600,000                 |           |            |            |                                      |                     |            |                             |                      |
| Evitar la suspensión de energía eléctrica, amueblar nuevos espacios de trabajo y reemplazar mobiliario deteriorado, equipamiento del estudio de grabación y equipamiento de cómputo para incorporarse a la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (RedNIBA.1)   |             |                    |                                                     |                           |           |            |            |                                      |                     |            |                             |                      |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                                                     | 44,634,163                | 2,500,000 | 25,300,000 | 10,051,888 | 402.1                                | 39.7                |            |                             |                      |
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |                                                     | 12,407,889                | 2,500,000 | 2,500,000  | 1,479,778  | 59.2                                 | 59.2                |            |                             |                      |
| Infraestructura social                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                                                     | 12,407,889                | 2,500,000 | 2,500,000  | 1,479,778  | 59.2                                 | 59.2                |            |                             |                      |
| Sexta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos                                                                                                                                                                           | 113891K0001 | S.L.P.             | 01-2012<br>12-2013                                  | 12,407,889                | 2,500,000 | 2,500,000  | 1,479,778  | 59.2                                 | 59.2                | 100.0      | 1.1                         | 65.1                 |
| Conclusión de la construcción de la Unidad de Posgrado                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                                                     |                           |           |            |            |                                      |                     |            |                             |                      |
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                     | 32,226,274                |           | 22,800,000 | 8,572,110  |                                      | 37.6                |            |                             |                      |
| Infraestructura social                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                                                     | 32,226,274                |           | 22,800,000 | 8,572,110  |                                      | 37.6                |            |                             |                      |
| Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga                                                                                                                                                                                                           | 133891K0001 | S.L.P.             | 05-2013<br>12-2014                                  | 32,226,274                |           | 22,800,000 | 8,572,110  |                                      | 37.6                | 100.0      | 38.0                        | 38.0                 |

## EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas                                                                                                                                                                                                                                            | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total <sup>2/</sup> | Inversión |            |        |                                      |                     | Porcentaje de avance físico |      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|--------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |                                                     |                           | (Pesos)   |            |        | Porcentaje de avance financiero 2013 |                     | 2013                        |      | Acumulado hasta 2013 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |                                                     |                           | 2013      |            |        | Pagada / Aprobada                    | Pagada / Modificada | Progra-mado                 | Real |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |                                                     |                           | Aprobada  | Modificada | Pagada |                                      |                     |                             |      |                      |
| Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, de El Colegio de San Luis, costo total estimado de 21.9 millones de pesos, obra que se ubicará en la zona Norte del predio, con una superficie total de construcción aproximado de 1,410.6 m2; la construcción incorpora de 2 niveles. |       |                    |                                                     |                           |           |            |        |                                      |                     |                             |      |                      |

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones