

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,377,099,837	42,000,000	34,500,000	34,005,429	81.0	98.6			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				170,718,771		3,109,091	3,491,803		112.3			
Infraestructura económica				170,718,771		3,109,091	3,491,803		112.3			
Dragado de Mantenimiento y relleno de zona estratégica con producto de dragado del recinto Ensenad 2013. Para fomentar el uso y disfrute de la zona delimitada por la actividad portuaria así como la necesidad de aumentar las ofertas de actividades comerciales.	1309J2R0003	B.C.	07-2013 12-2013	151,321,112								
Ampliación Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada Ampliación de muelle, así como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.	1009J2R0002	B.C.	01-2011 12-2013	19,397,659		3,109,091	3,491,803		112.3	100.0	8.3	98.2
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				1,206,381,066	42,000,000	31,390,909	30,513,626	72.7	97.2			
Infraestructura económica				1,076,823,374	42,000,000	27,896,525	30,113,954	71.7	107.9			
Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal. Ampliación de muelle y adecuación de Zonas de Navegación Consecuente, así como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.	1109J2R0003	B.C.	06-2011 12-2014	17,812,085						91.9		91.9
Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada Dotar de infraestructura acorde a la adecuación y modernización de los accesos 1 y 2 para resguardar los intereses propios del puerto de Ensenada	1109J2R0009	B.C.	05-2012 12-2015	109,053,572	20,000,000	24,575,240	27,393,282	137.0	111.5	100.0	15.3	98.5
Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros Ampliar el rompeolas del puerto en 400 metros.	0809J2R0003	B.C.	02-2012 12-2014	747,159,008	21,500,000	2,821,285	2,713,047	12.6	96.2	100.0	2.5	58.5
Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada	0809J2R0004	B.C.	02-2012 12-2016	202,798,709	500,000	500,000	7,625	1.5	1.5	100.0	5.1	5.1

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Construcción de deflector de oleaje sobre rompeolas para proteger las áreas vulnerables colindantes e impedir que inunden en periodos de mal tiempo.												
Otros proyectos				129,557,692		3,494,384	399,672	11.4				
Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	1209J2R0002	B.C.	07-2012 12-2014	129,557,692		3,494,384	399,672	11.4	100.0	10.0	22.0	
Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región.												

*

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones