



## ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2/</sup>	Inversión						Porcentaje de avance físico	
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Libramiento de acceso al puerto de Tuxpan.	0809J2X0001	VER.	01-2008 12-2013	331,532,376		18,250,000	16,840,030		92.3	100.0	-1.0	99.0
Construcción de un camino alternativo tipo A2 de 9.4Km que abarca desde el enlace vial que conectará la Autopista México-Tuxpan hasta los terrenos de TMM.												
Construcción de vialidad, obras complementarias e iluminación de acceso al recinto portuario	0909J2X0001	VER.	04-2010 12-2013	21,542,670		10,367,897	10,353,078		99.9	100.0	99.0	99.0
Construcción de una vialidad tipo A2 de 500 metros de longitud, construcción de dos casetas de vigilancia, instalación de barreras, señalamiento vial e iluminación del acceso al recinto portuario												
Ampliación de oficinas de áreas operativas de la Api Tuxpan	1309J2X0002	VER.	09-2013 12-2013	4,801,568		2,500,000	2,906,310		116.3	100.0	98.0	98.0
Construir una ampliación con espacio para un área para el departamento de informática, proyectos, construcción y sala de juntas												
Construcción de barda perimetral para delimitar recinto portuario y protección de acceso a escolleras	1309J2X0003	VER.	09-2013 12-2013	1,153,848		555,873	207,592		37.3	100.0	55.0	55.0
La construcción de la barda perimetral del puerto y en la zona de la escollera norte evitará invasiones a terrenos de propiedad federal, prevenir vandalismo, dará mayor control en las importaciones y exportaciones.												

\* 1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.  
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.  
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones