

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				7,100,272,212	473,425,500	582,414,610	547,068,531	115.6	93.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				426,950,664	15,000,000	119,318,645	119,017,116	793.4	99.7			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				139,478,185	15,000,000	119,318,645	119,017,116	793.4	99.7			
Adquisiciones				1,868,162		1,800,000	1,800,000		100.0			
Reubicación de la Sociedad: Marismeros del Puerto Altamira	1209J2Y0001	TAMPS.	01-2012 12-2013	1,868,162		1,800,000	1,800,000		100.0	100.0	100.0	100.0
Adquisición de un predio el cual se destinará para la Reubicación de la Sociedad Solidaridad Social, Agrícola y Pesquera Marismeros del Puerto de Altamira												
Mantenimiento				122,042,007		104,518,645	104,516,796		100.0			
Dragado de Mantenimiento 2013	1309J2Y0001	TAMPS.	04-2013 12-2013	58,669,805		55,518,645	55,518,645		100.0	100.0	99.0	99.0
Se llevará a cabo el dragado de mantenimiento del canal de acceso, dársena de ciaboga, canal sur y norte del Puerto de Altamira el cual presenta azolve de material producto del arrastre litoral.												
Programa de Mantenimiento de Vialidades 2013.	1309J2Y0003	TAMPS.	05-2013 12-2013	44,109,378		42,500,000	42,499,649		100.0	100.0	99.0	99.0
Dar mantenimiento a las vialidades mediante bacheo, barrido, podado, recolección de basura y rehabilitación de estructura de pavimento asfáltico y pavimento hidráulico. Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas, luminarias y drenaje pluvial.												
Mantenimiento a drenaje pluvial	1209J2Y0003	TAMPS.	01-2013 12-2013	9,631,412		4,500,000	4,498,502		100.0	100.0	49.0	49.0
Dar mantenimiento en el desazolve de drenes, limpieza de bocas de tormenta, alcantarillas, rectificación de paredes y niveles de drenes.												
Mantenimiento de vías férreas	1209J2Y0004	TAMPS.	01-2013 12-2013	9,631,412		2,000,000	2,000,000		100.0	100.0	97.0	97.0

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2014	1309J2Y0007	TAMPS.	01-2014 12-2014	74,330,254						100.0		
Mantenimiento a vialidades, drenaje pluvial, líneas eléctricas y alumbrado, vías férreas, inmuebles para la prestación de servicios administrativos y públicos; así como obras de seguridad aduanera.												
Estudios de preinversión				18,560,000								
Estudios y Proyectos de Preinversión 2014	1309J2Y0010	TAMPS.	01-2014 12-2014	18,560,000						100.0		
Realizar estudios y proyectos de preinversión indispensables en la toma de decisiones y para el desarrollo portuario.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				6,673,321,548	458,425,500	463,095,965	428,051,415	93.4	92.4			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				562,304,403	30,000,000	61,281,804	64,766,119	215.9	105.7			
Infraestructura económica				311,658,485	30,000,000	48,781,804	52,266,119	174.2	107.1			
Construcción de paso a desnivel	1109J2Y0009	TAMPS.	08-2011 06-2013	163,637,719						100.0	1.0	86.0
Construcción de paso a desnivel en el cruce Blvd. Petrocel y Acceso al poblado de la Pedrera												
Vialidades de conexión	0909J2Y0001	TAMPS.	03-2009 12-2013	119,429,934	30,000,000	43,423,741	46,908,056	156.4	108.0	100.0	3.1	98.6
Construir 15.42 Km. de vialidades de conexión en el interior del puerto para conectar las empresas que se encuentran en el interior del recinto portuario.												
Rehabilitación del Distribuidor Libramiento Altamira	1309J2Y0002	TAMPS.	04-2013 12-2013	28,590,832		5,358,063	5,358,063		100.0	100.0	99.0	99.0
Rehabilitar el Distribuidor Libramiento Altamira para permitir el flujo vehicular y contar con accesos al puerto con agilidad y seguridad												
Infraestructura social				172,093,486								
Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto	0809J2Y0007	TAMPS.	03-2009 12-2013	172,093,486						100.0		

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Primera etapa de urbanización de un predio de 80 has., para dar cumplimiento a los convenios del decreto expropiatorio de ejidos para el proyecto del Puerto de Altamira.												
Infraestructura gubernamental				78,552,432		12,500,000	12,500,000	100.0				
Alumbrado en estacionamientos y vialidades.	1109J2Y0010	TAMPS.	08-2011 12-2013	78,552,432		12,500,000	12,500,000	100.0	100.0	19.0	97.0	
Instalación de alumbrado en las vialidades y estacionamientos del puerto de Altamira.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				6,111,017,145	428,425,500	401,814,161	363,285,296	84.8	90.4			
Infraestructura económica				6,111,017,145	428,425,500	401,814,161	363,285,296	84.8	90.4			
Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí				211,481,688					100.0			
Construcción de un paso a desnivel y un paso deprimido en la intersección en el Bulevar de los Ríos y Río Tamesí	1309J2Y0014	TAMPS.	10-2013 12-2016									
Subestación eléctrica y línea de transmisión	1009J2Y0005	TAMPS.	01-2011 12-2014	86,076,311	60,000,000				100.0			
Construcción e instalación de una subestación eléctrica de 40 MVA y una línea de transmisión de 115 KVA para poder abastecer de energía eléctrica a diversas zonas del puerto y empresas que estan restringidos ante una mayor demanda.												
Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira.	1309J2Y0011	TAMPS.	02-2014 07-2016	189,478,062					100.0			
El proyecto de inversión consiste en un paso a desnivel con dos cuerpos de 330 m de longitud cada uno; con ancho de calzada de 7.00 m y ancho total de 8.20 m para cada cuerpo.												
Reubicación de Cisterna	1309J2Y0005	TAMPS.	01-2014 12-2016	16,215,001					100.0			
Construir dos cisternas para almacenamiento de agua y contar con la infraestructura básica; demolición de la cisterna actual para una mayor fluidez a la Ruta Fiscal principalmente en el entronque de la vialidad Río Tamesí con esquina Boulevard Golfo de California y al boulevard Golfo de México.												
Construcción de Humedales 3a. Etapa	1309J2Y0012	TAMPS.	01-2014 12-2016	53,202,990					100.0			

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
<p>Construir un surcado con maquinaria, construir hoyos de siembra rellenos con sustratos vegetales y fertilizantes, siembra de mangle y riego posterior con agua marina. La 3a. etapa consiste en la siembra de 2.1 km de mangle y casuarinas. Deberán existir 98.0 Ha. de humedal de marisma.</p> <p>TERMINAL DE FERROBUQUE Y ROLL ON/ROLL OFF</p> <p>Construcción de una terminal para el servicio de Ferrobuque y RoRo que tiene previsto atender el flujo comercial entre Altamira, Tamaulipas y Mobile, Alabama, en virtud del aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria y la ubicación estratégica con que cuenta el puerto.</p>	1309J2Y0013	TAMPS.	10-2013 12-2016	705,899,589						100.0		
<p>Reconstrucción de escolleras y obras de protección</p> <p>Prolongación de escollera norte del cadenamiento 2+070 al 2+684.20; y la escollera sur del cadenamiento 1+890 al 2+526.30</p>	0309J2Y0002	TAMPS.	06-2001 12-2014	1,167,634,122	150,000,000	218,530,633	218,530,557	145.7	100.0	100.0	-65.3	28.3
<p>CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.</p> <p>Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico.</p>	0309J2Y0030	TAMPS.	01-2004 12-2014	1,644,978,109	120,000,000	141,334,215	102,771,926	85.6	72.7	100.0	-36.9	55.2
<p>Vías férreas de enlace y almacenamiento</p> <p>Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de graneles minerales, para desalojo de carga, con el fin de que no se presenten congestiones severos que impidan o no hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias.</p>	0809J2Y0011	TAMPS.	03-2009 12-2015	145,984,324	20,000,000	28,000,000	28,033,500	140.2	100.1	100.0	14.8	96.1
<p>Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.</p> <p>Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios.</p>	1109J2Y0011	TAMPS.	08-2012 12-2016	1,890,066,949	78,425,500	13,949,313	13,949,313	17.8	100.0	100.0	96.0	96.1

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones