



# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO-MAYO 2013

**Presentación a la H. Cámara de Diputados**

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal  
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

**Junio 2013**



---

# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sector  
Central

---

Junio 2013

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

02 Presidencia de la República

Página: 1 de 1

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12021130001	Adquisición de equipo de administración	09	6	Preinversión - Ejecución	1,255,740	1,255,740	1,255,740	27,956	27,956			1,255,740	27,956	90.00	7.00
12022100001	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial.	09	6	Preinversión	18,896,333	18,896,333	18,381,348					18,896,333		100.00	
12022100003	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de las actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial	09	6	Preinversión	11,757,311	11,757,311	12,272,296					11,757,311		100.00	
12022100004	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	09	6	Preinversión - Ejecución	33,472,309	33,472,309	33,509,415	640,807	640,807			33,472,309	640,807	100.00	10.00
12022110001	Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP	09	6	Preinversión - Ejecución	10,644,000	10,644,000	10,739,037	95,037	95,037			10,644,000	95,037	100.00	10.00
13022100001	Adquisición de parque vehicular para las actividades de seguridad y logística del Estado Mayor Presidencial.	09	6	Ejecución - Operación	14,135,968		14,135,968	14,135,968	14,135,968			14,135,968	14,135,968	100.00	100.00
13022100002	Adquisición de equipo de seguridad pública y nacional.	09	6	Ejecución - Operación	41,272,810		41,272,810	41,272,810	41,272,810			41,272,810	41,272,810	100.00	100.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**04 Gobernación**  
**Sector Central**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11048120001	Programa de Adquisición de Vehículos Especiales 2012	09	6	Preinversión	20,479,603							20,479,603		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 05 Relaciones Exteriores

Página: 1 de 1

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	09	4	Ejecución	1,432,133,842	88,050,462	72,566,724	64,702,718	922,218,745			1,432,133,842	922,218,745	100.00	100.00
08056130002	Proyecto para la optimización y habilitación de áreas en el edificio denominado Triangular ubicado en la calle de Ricardo Flores Magón no. 2, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06300 en la ciudad de México, D. F. De la Secretaría de Relaciones Exteriores.	09	2	Ejecución	44,139,084		1,190,126	1,776,897	42,678,724			44,139,084	42,678,724	100.00	100.00
11056130004	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior 2012.	33	6	Ejecución	32,674,585		11,425,849	3,387,383	139,443,372			32,674,585	139,443,372	100.00	95.33
11056130005	Programa de adquisición de vehículos de servicios administrativos en territorio nacional 2012.	09	6	Ejecución	2,678,245							2,678,245			
12056110001	Programa de adquisición de extintores 2012	35	6	Ejecución	1,035,080				1,886,821			1,035,080	1,886,821	100.00	60.76
12056110002	Programa de Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Equipo Educativo y Recreativo para el Sistema Nacional de Delegaciones 2012	35	6	Ejecución	2,937,815							2,937,815			
12056130002	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN CONSULAR Y DE UNA CASETA DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ECUADOR.	33	3	Ejecución	8,950,248				34,706,743			8,950,248	34,706,743	100.00	78.48
12056130003	Programa de adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior	33	6	Ejecución	5,386,995		3,955	11,835	1,106,082			5,386,995	1,106,082	100.00	99.75
12056140002	Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012.	33	6	Ejecución	6,533,653		1,769	4,384	2,139,083			6,533,653	2,139,083	100.00	44.06

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10067120001	Programa de seguridad y vigilancia de la SHCP 2011-2013	09	6	Preinversión	9,794,316	9,462,376	9,462,376				9,794,316			100.00	
10067120002	Programa de protección civil de la SHCP 2011-2013.	09	6	Preinversión - Ejecución	2,278,393				168,562		2,278,393	168,562		100.00	0.07
10067120003	Programa de equipamiento eléctrico de la SHCP 2011-2013.	09	6	Preinversión	683,488	638,000	638,000				683,488			100.00	
10067120005	Programa de adquisición de elevadores de la SHCP 2011-2014.	09	6	Preinversión	37,078,830	21,493,314	21,493,314				37,078,830			100.00	
10067150001	Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la SHCP 2011-2013	09	10	Preinversión - Ejecución	10,971,847				2,360,449		10,971,847	2,360,449		80.07	19.93
10067150002	Acondicionamiento y ambientación de los inmuebles históricos y bodega 2013	09	6	Preinversión	4,960,600						4,960,600			100.00	
10067150005	Adquisición y suministro de mobiliario y equipo para inmuebles de la SHCP 2011-2013.	09	6	Preinversión	13,577,975	13,347,655	209,822				13,577,975			100.00	
11067120002	Programa de adquisición de vehículos con características especiales de seguridad de la SHCP 2013.	09	6	Preinversión	10,629,288	10,269,050	10,269,050				10,629,288			100.00	
11067150001	Adquisiciones de bienes de inversión para el Programa Cultural de la DGPCAP en inmuebles históricos 2012-2013.	09	6	Preinversión - Ejecución	4,709,737				3,046,683		4,709,737	3,046,683		100.00	64.25
12067120001	Programa de sustitución y reforzamiento de extintores para el combate de incendios 2013.	09	6	Preinversión	3,370,796						3,370,796			100.00	
12067120002	Construcción de un Gimnasio de Usos Múltiples en el Deportivo Hacienda 2013.	09	2	Preinversión	15,526,199		4,662,040				15,526,199			100.00	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

07 Defensa Nacional

Página: 1 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
06071100013	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA MILITAR	15	6	Operación - En finiquito	45,481,692				29,318		45,481,692	29,318	100.00	1.00
06071120017	SUSTITUCION DE TABLEROS ELECTRICOS EN DIFERENTES AREAS FABRILES DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR EN EL CAMPO MIL. 1-D TECAMACHALCO EDO. MEX	15	6	Preinversión	2,149,023						2,149,023			
06071120018	Adquisición de maquinaria y equipo para la Ensambladora Militar	09	6	Operación - En finiquito	6,993,598						6,993,598			
06071160001	Programa de adquisición de equipo de uso veterinario y pie de cría canino, para diversos escalones del servicio de veterinaria y remonta del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	35	6	Ejecución	3,576,922				883,023		3,576,922	883,023	100.00	100.00
07071200003	Sustitución del Sistema Trunking	35	6	Operación - En finiquito	102,844,597						102,844,597		100.00	
07071320002	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AEREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	35	6	Ejecución	2,829,148,907	165,489,942	165,489,942	22,298,622	92,314,021		2,829,148,907	92,314,021	100.00	100.00
09071100002	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES	35	6	Ejecución	170,177,255		4,306,067	946,488	9,138,616		170,177,255	9,138,616	100.00	100.00
09071100003	Programa de adquisición de refacciones mayores (motores), para el mantenimiento de vehículos humvee.	34	6	Operación - En finiquito	52,543,881						52,543,881		100.00	
09071110004	PROGRAMA DE SUSTITUCION DE EQUIPOS DE REGULACION DE TEMPERATURA PARA SISTEMAS DE COMUNICACION.	34	6	Operación - En finiquito	2,184,351				1,522,831		2,184,351	1,522,831	100.00	100.00

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

07 Defensa Nacional

Página: 2 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09071120002	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA MILITAR	09	6	Ejecución	12,103,585							12,103,585		100.00	
09071120003	Instalación de una línea de producción para la espoleta FN-40 X 53 mm. de alta velocidad doble propósito, en la Fábrica de Gds. de 40 mm.	09	6	Operación - En finiquito	12,669,628							12,669,628		100.00	
09071120004	Modernización de la Maquinaria y Equipo de la Fábrica de Utillaje de la Dirección General de Industria Militar.	15	6	Operación - En finiquito	14,110,715				1,859,634			14,110,715	1,859,634	100.00	100.00
09071120005	MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA FÁBRICA DE SERIGRAFÍA	15	6	Operación - En finiquito	13,843,285							13,843,285		100.00	
09071320001	ADQUISICIÓN DE HELICÓPTEROS NUEVOS PARA APOYO DE OPERACIONES DE ALTO IMPACTO Y PLAN DN-III-E.	34	6	Ejecución	3,745,505,648		191,088,000		3,954,757,278			3,745,505,648	3,954,757,278	100.00	100.00
09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	15	6	Ejecución	6,257,921,948	300,000,000	300,000,000	56,598,140	902,294,040			6,257,921,948	902,294,040	100.00	100.00
10071170002	CONSTRUCCION DE PUESTOS DE CONTROL ESTRATEGICO	35	3	Preinversión	1,882,914,064	500,000,000						1,882,914,064		100.00	
10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	15	6	Ejecución	7,610,917,166	359,519,399	359,519,399	60,471,307	162,815,569			7,610,917,166	162,815,569	100.00	100.00
11071120002	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE CARTUCHOS	15	6	Ejecución	177,962,844				98,235,298			177,962,844	98,235,298	100.00	100.00
11071170002	IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES	35	3	Ejecución	640,246,771				100,686,912			640,246,771	100,686,912	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

07 Defensa Nacional  
Sector Central

Página: 3 de 7

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11071320002	REEMPLAZO DE LOS AVIONES PC-7 DE LA ESCUELA MILITAR DE APLICACIÓN AEROTÁCTICA DE LA FUERZA AÉREA.	08	6	Ejecución	2,100,539,919	307,880,620			369,045,399			2,100,539,919	369,045,399	100.00	100.00
12071100005	Equipamiento de radios tácticos en H.F.	09	6	Preinversión	144,724,160							144,724,160			
12071100006	PARQUE EÓLICO SEDENA	20	3	Operación - En finiquito	495,169,761				448,055,391			495,169,761	448,055,391	100.00	87.00
12071110003	ADQUISICIÓN DE TERMINALES SATELITALES MÓVILES EN BANDA L EN EL AÑO 2013 PARA SU EMPLEO CON LOS SATELITES DE COMUNICACIONES MÓVILES CENTENARIO Y MORELOS 3 DEL SISTEMA SATELITAL MEXICANO MEXSAT	35	3	Preinversión	64,887,695							64,887,695			
12071110005	Renovación tecnológica y mobiliaria del Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea.	09	6	Preinversión	32,087,479							32,087,479			
12071110007	Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación.	09	6	Preinversión	35,651,029							35,651,029			
12071110008	Proyecto de equipamiento del auditorio de la S-7 (O.C.N.) E.M.D.N.	09	6	Preinversión	21,875,204							21,875,204			
12071120002	Adquisición de Equipos para la Modernización del Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos.	15	6	Preinversión	18,520,686							18,520,686			
12071120003	MODERNIZACION E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA FABRICA DE PLASTICOS	09	6	Preinversión	11,021,803							11,021,803			
12071120004	Modernización de Maquinaria y Equipo de la planta de producción de la Fábrica de Armas de la Dirección General de Industria Militar.	15	6	Preinversión	470,029,430		2,000,000					470,029,430		100.00	
12071120006	Modernización de la maquinaria y equipo de la planta de tratamientos térmicos	15	6	Ejecución	21,617,862				1,086,834			21,617,862	1,086,834	100.00	15.00
12071120007	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA FABRICA DE PUNZONES Y MATRICES	09	6	Preinversión	51,253,226							51,253,226			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

07 Defensa Nacional

Página: 4 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12071120008	Modernización de la Fabrica de Granadas de 40 mm.	09	6	Preinversión	24,944,341							24,944,341				
12071120009	ADQUISICION Y MODERNIZACION DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO INDIVIDUAL.	15	6	Preinversión	4,385,335							4,385,335				
12071120010	ENSAMBLE DE UN LOTE DE CIEN VEHICULOS TÁCTICOS BLINDADOS EN LA ENSAMBLADORA MILITAR DE LA D.G.I.M.	09	6	Ejecución	357,351,247		32,031,540	17,096,370	17,096,370			357,351,247	17,096,370	100.00	53.00	
12071120011	SISTEMA DE CONTROL, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE GUERRA DURANTE EL MANTENIMIENTO DE 50. ELN.	15	6	Preinversión	629,753							629,753				
12071120012	DESARROLLO Y FABRICACION DE SISTEMAS OPTICOS PARA EMPLEO TACTICO INDIVIDUAL.	15	6	Preinversión	21,077,747							21,077,747				
12071120013	Adquisición y Modernización de Maquinaria para la Fabrica de Serigrafia perteneciente a la Direccion General de Industria Militar.	15	6	Preinversión	15,397,840							15,397,840				
12071120014	Equipamiento del Laboratorio Central de Pruebas.	15	6	Preinversión	7,037,156							7,037,156				
12071170010	Proyecto de ampliación del auditorio de la S-7 (O.C.N.) E.M.D.N.	09	3	Preinversión	2,018,405							2,018,405				
12071200005	Programa de Reemplazo del Material de Salto de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.	09	6	Preinversión	149,800,098							149,800,098				
12071320001	MODERNIZACIÓN DE LA BASE AÉREA MILITAR No.1	15	3	Ejecución	1,242,095,945	646,800,921	646,800,921	246,611	469,289,646			1,242,095,945	469,289,646	100.00	83.00	
12071320002	Equipamiento para las Estaciones Meteorológicas Militares.	35	6	Preinversión	7,284,316		7,284,316					7,284,316				
12071320003	Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor.	09	6	Ejecución	6,308,491,331	68,401,659	68,401,659	17,361,460	21,034,887			6,308,491,331	21,034,887	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**07 Defensa Nacional**  
**Sector Central**

Página: 5 de 7

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12071320004	Instalacion de la red de Camaras para monitoreo de condiciones meteorologicas y videovigilancia.	35	6	Preinversión	2,846,205							2,846,205				
12071320007	ADQUISICIÓN DE UN AVIÓN HÉRCULES C-130J-30 NUEVO.	15	6	Preinversión	2,857,990,437							2,857,990,437				
12071400001	ACTUALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 2013.	35	6	Preinversión	49,759,012							49,759,012				
13071100001	Programa de adquisicion de material y equipo para la migracion de las redes satelitales de la S.D.N. hacia el nuevo Satellite Bicentenario.	09	6	Preinversión	103,576,344							103,576,344		100.00		
13071100002	Adquisición de equipo para la actualización y mantenimiento de los sistemas de comunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	09	6	Preinversión	59,093,753		39,615					59,093,753		100.00		
13071100003	Adquisición de equipos para el Sistema Telefónico del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos	09	6	Preinversión	70,790,841							70,790,841		100.00		
13071100004	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N	09	6	Ejecución	20,223,962		1,849,890	484,392	484,392			20,223,962	484,392	100.00	26.00	
13071100005	Adquisicion de material y equipo de cocina y comedor para los servicios de alimentacion de la S.D.N.	35	6	Preinversión	29,508,022							29,508,022		100.00		
13071100006	Adquisición de material y equipo de Radiocomunicación.	09	6	Preinversión	78,630,794							78,630,794		100.00		
13071100007	Proyecto para dotar de equipos tecnologicos a la prision militar de la I Region Militar.	09	6	Preinversión	102,165,274							102,165,274		100.00		
13071100008	Adquisicion de Material para gimnasio para la S.D.N	09	6	Preinversión	2,549,407							2,549,407		100.00		
13071100009	Sustitución del Sistema de Radiocomunicación Troncalizado.	35	6	Preinversión	99,359,085							99,359,085				
13071100010	Adquisicion de un equipo de sonido para la Secretaría de la Defensa Nacional.	09	6	Preinversión	27,230,000							27,230,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

07 Defensa Nacional

Página: 6 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13071100011	Adquisición de equipos para la sustitución de enlaces de microondas	09	6	Preinversión	29,542,901						29,542,901			
13071110001	Sustitución de la red telefonica de funcionarios de la Secretaria de la Defensa Nacional.	09	6	Preinversión	3,485,997						3,485,997			
13071110002	SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO A LOS ORGANISMOS DEL SERVICIO DE TRANSMISIONES QUE CUENTAN CON SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VÍA SATELITE Y CORREO ELECTRÓNICO DE IMAGENES.	09	6	Preinversión	7,384,653						7,384,653			
13071120001	SISTEMA DE BALISTICA FORENSE Y REGISTRO E IDENTIFICACION DE ARMAMENTO POR MEDIO DE LA HUELLA BALISTICA -ALIAS-	09	6	Preinversión	33,021,224						33,021,224			
13071120002	Desarrollo y ensamble de un vehículo todo terreno con blindaje ligero en la Ensambladora Militar de la Dirección General de Industria Militar.	09	6	Preinversión	9,500,000						9,500,000			
13071120003	MODERNIZACIÓN DE EQUIPO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DISTINTAS ÁREAS DE LA D.G.I.M.	15	6	Preinversión	5,160,909						5,160,909			
13071160001	Programa de Adquisición de Equipo Médico para reforzar el Hospital Militar Regional de Monterrey, N.L.	19	6	Preinversión	56,628,116						56,628,116			
13071170001	Sustitución de tinacos, calentadores y tanques estacionarios de gas que hayan cumplido su tiempo de vida útil en los diferentes organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	35	6	Ejecución	32,700,468		30,223	30,223	30,223		32,700,468	30,223	100.00	100.00
13071170002	Adquisición del predio denominado Alto Lucero ubicado en el Municipio de Tuxpan, Ver.	30	10	Preinversión	55,602,396						55,602,396			
13071170003	Obras de infraestructura social con perspectiva de genero en unidades dependencias e instalaciones militares.	35	2	Ejecución	49,954,508		48,838,798	40,287,790	40,287,790		49,954,508	40,287,790	100.00	7.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

07 Defensa Nacional

Página: 7 de 7

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13071170004	Construcción del Hotel del Ejército para personal de tropa en el Campo Militar No. 1-A, D. F.	09	3	Preinversión	19,034,108							19,034,108				
13071170005	AMPLIACIÓN DE UN NIVEL MÁS DEL ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL MILITAR (LOMAS DE SOTELOS, D. F.)	09	3	Ejecución	15,405,674		15,378,174	15,378,174	15,378,174			15,405,674	15,378,174	100.00	23.00	
13071170006	Anclaje de ductería de extractores e impermeabilización de las losas de azotea de comedor y cocina del Heroico Colegio Militar Tlalpan, D.F.	09	3	Preinversión	5,245,341							5,245,341				
13071170007	Colocación de un transformador para beneficio de la Residencia Oficial Quinta Galeana, Lomas de Sotelo, D.F.	09	3	Preinversión	1,385,018							1,385,018				
13071170008	Construcción y trabajos de mantenimiento en el Centro de Servicio Social No. 1, Campo Militar No. 1-A, D.F.	09	3	Preinversión	5,242,660							5,242,660				
13071200001	Actualización de 32 (treinta y dos) elevadores de carga en las UU. DD. e II. del Ejército y F.A.M.	35	6	Preinversión	14,900,000							14,900,000				
13071200002	ADQUISICIÓN DE PISTOLAS CAL. 9 mm PARA EL PERSONAL QUE EGRESA DE LOS PLANTELES MILITARES	35	6	Preinversión	5,164,320							5,164,320				
13071200003	Adquisición de un vehículo para la transportación de una planta potabilizadora de agua.	09	6	Preinversión	1,100,000		1,100,000					1,100,000				
13071200004	Adquisición de extintores para las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.	35	6	Preinversión	4,816,647		198,721					4,816,647		100.00		
13071200005	Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales.	35	6	Ejecución	40,000,000		445,344	272,112	272,112			40,000,000	272,112	100.00	1.00	
13071320001	Adquisición de seis helicópteros nuevos para proporcionar apoyo al Ejecutivo Federal	09	6	Preinversión	776,646,248		655,112,303					776,646,248				
13071390001	Equipamiento de un sistema de comunicaciones satelital en voz y datos	15	6	Preinversión	400,000							400,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Ramal a Joya de Calvillo	34	1	Preinversión	7,600,000	7,600,000	7,600,000					7,600,000		0.01	
S/CVE	Construcción de caminos rurales en varias localidades del Municipio	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción de puente inferior en la intersección vial Blvd. Navarrete y Blvd. Luis Encinas	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		0.01	
S/CVE	Camino Rural Tepeaca - Tecali	34	1	Preinversión	12,000,000	12,000,000	12,000,000					12,000,000		0.01	
S/CVE	Camino Acueducto de Arriba	34	1	Preinversión	73,150,000	12,000,000	12,000,000					73,150,000		0.01	
S/CVE	Modernización del camino tipo c San Angel - Agua Prieta	34	1	Preinversión	69,920,000	17,000,000	17,000,000					69,920,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación de la calle principal en la comunidad de Cacahuatal	34	1	Preinversión	1,500,000	1,500,000	1,500,000					1,500,000		0.01	
S/CVE	Carretera Guasave - Las Glorias Ampliación de 7 a 12Mts.	34	1	Preinversión	20,400,000	20,428,000	20,428,000					20,400,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación de vialidades en Apaseo El Grande	34	1	Preinversión	35,000,000	35,000,000	35,000,000					35,000,000		0.01	
S/CVE	Rencarpetamiento Escuela Seco El Panteón San José Ixtapa	34	1	Preinversión	7,500,000	7,500,000	7,500,000					7,500,000		0.01	
S/CVE	Av. Isidro Fabela de Eje 10 Sur a la Av. Cuauhtémoc	34	1	Preinversión	16,000,000	5,200,000	5,200,000					16,000,000		0.01	
S/CVE	Tramo Hidalgotitlan - Las Palomas	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		0.01	
S/CVE	Carretera Agostaderito tramo Tercer Anillo a Tanque de los Jiménez	34	1	Preinversión	100,000,000	100,000,000	100,000,000					100,000,000		0.01	
S/CVE	Camino la Unión-Coapeche del Km 19+968.53 al km 21+180	34	1	Preinversión	6,100,000	6,100,000	6,100,000					6,100,000		0.01	
S/CVE	Oaxaca Puerto Escondido - Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+200	34	1	Preinversión	11,000,000	11,000,000	11,000,000					11,000,000		0.01	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Rehabilitación del camino mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación asfáltica del camino las Palomas-Loma bella del Km 0+000 al Km 1+140 con meta de 1.14 Km	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación Escuinapa - Teacapan	34	1	Preinversión	152,000,000	15,000,000	15,000,000					152,000,000		0.01	
S/CVE	Acceso vehicular Pozarica Coatzintla	34	1	Preinversión	2,100,000	2,100,000	2,100,000					2,100,000		0.01	
S/CVE	Reconstrucción Blvd. G.Bonfil	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación de la calle Francisco Urbina, en la localidad de San Rafael Rio Seco	34	1	Preinversión	1,500,000	1,500,000	1,500,000					1,500,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación Carretera México 15 - Recodo	34	1	Preinversión	29,000,000	29,000,000	29,000,000					29,000,000		0.01	
S/CVE	Puente Collantes ubicado en el Km. 16+981 del camino Pinoepa Nacional-Collantes	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		0.01	
S/CVE	Libramiento Venado.	34	1	Preinversión	18,000,000	7,500,000	7,500,000					18,000,000		0.01	
S/CVE	Boulevard de la carretera federal No. 23, Guadalajara - Zacatecas tramo 0+000 entronque Tesislán al 15+000 Zapopán	34	1	Preinversión	45,100,000	45,100,000	45,100,000					45,100,000		0.01	
S/CVE	Ramal a Cerano	34	1	Preinversión	26,600,000	17,100,000	17,100,000					26,600,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación Carretera Villa Unión - Siqueiros	34	1	Preinversión	49,998,768	21,000,000	21,000,000					49,998,768		0.01	
S/CVE	Rehabilitación de camino vecinal del Cerrito a carretera de Allende a Cadereyta	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción del Libramiento progreso Mixquihuala Tramo Libramiento Progreso Mixquihuala del Km. 0 al Km 10.9 Primera Etapa Subtramo del Km. 0 al Km. 8.1	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		0.01	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 3 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Construcción del Puente Vehicular La Coba sobre el Río la Lana de 30Mts. Sobre el camino de acceso a San Juan la Lana	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		0.01	
S/CVE	San José Miahuatlan - San Vicente Ferrer	34	1	Preinversión	25,984,000	12,000,000	12,000,000					25,984,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación a base de concreto asfáltico en el camino Panuco- Alto del Estero (Primera Etapa)	34	1	Preinversión	4,500,000	4,500,000	4,500,000					4,500,000		0.01	
S/CVE	E.1 Aut. Méx. Acap., Glorieta Monumento a la Paloma de la Paz	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		0.01	
S/CVE	Paseo Montejo	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción de pavimento con carpeta asfáltica encaminado el Encino-Ahuilixtla del Km 0+000 al Km 6+564.47	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		0.01	
S/CVE	Camino Paso María a Vista Hermosa	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.01	
S/CVE	Camino Saldarriaga - La Noria Longitud 3.28 kilómetros. Dos cuerpos de 7 metros cada uno.	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		0.01	
S/CVE	Camino El Rosario a Malibrán	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción tipo Bcomunidad del Tesoro	34	1	Preinversión	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		0.01	
S/CVE	Camino Villanueva - Zacate - Colorado Primero	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.01	
S/CVE	Modernización del Camino Nuevo Morelos- Vasconcelos	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación Calle Cero tramo Carretera Internacional Méx. 15 - FFCC mpio. de Sinaloa	34	1	Preinversión	67,500,000	17,000,000	17,000,000					67,500,000		0.01	
S/CVE	Lampazos-Anáhuac	34	1	Preinversión	227,500,000	15,000,000	15,000,000					227,500,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación del camino Rural Xico - Tlachy	34	1	Preinversión	2,000,000	2,000,000	2,000,000					2,000,000		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 4 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Mantenimiento Carretera Chihuahua - Juárez Tramo: Sacramento - Sueco	34	1	Preinversión	36,000,000	36,000,000	36,000,000					36,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción del Puente Vehicular La Coba sobre el Río la Lana de 30Mts. Sobre el camino de acceso a San Juan la Lana	34	1	Preinversión	11,000,000	11,000,000	11,000,000					11,000,000		0.01	
S/CVE	Modernización yAmpliación del camino Tecomaxtlahuaca-Coicoyan de las Flores (Puente) tramo del Km. 0)00 alKm. 43)00, subtramo a modernizar del Km. 30+578 al Km 36+578.	34	1	Preinversión	22,500,000	22,500,000	22,500,000					22,500,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación abase decarpeta asfáltica del camino Tenextepec-El Escobillo	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		0.01	
S/CVE	Carretera la Puerta - Puerta de León	34	1	Preinversión	30,375,000	15,000,000	15,000,000					30,375,000		0.01	
S/CVE	Camino interior a Alcocer (San Miguel de Allende)	34	1	Preinversión	17,000,000	12,000,000	12,000,000					17,000,000		0.01	
S/CVE	San Isidro - La Mojonera	34	1	Preinversión	6,500,000	6,500,000	6,500,000					6,500,000		0.01	
S/CVE	Tarimoro - E.C. (Acámbaro - Celaya)	34	1	Preinversión	5,700,000	5,700,000	5,700,000					5,700,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación material caliso y construcción de cunetas de concreto Vaquería - Tepeapulco	34	1	Preinversión	2,000,000	2,000,000	2,000,000					2,000,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la comunidad de Paraje Nuevo	34	1	Preinversión	1,500,000	1,500,000	1,500,000					1,500,000		0.01	
S/CVE	E.C. (Zitácuaro - Toluca) km 89+000 La Caillada - El Trígono	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción de un puente vehicular ubicado en el Km. 0+455 de 30mts. En el camino Santa Maria Nutio - Nuevo Progreso.	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		0.01	
S/CVE	Apodaca - Ciudad Juárez	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		0.01	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 5 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Pavimentación con concreto Hidraulico del camino real a alpozonga hasta barranca de pesos long. 2km por 12mts. de ancho. Libertad Antorchista	34	1	Preinversión	7,500,000	7,500,000	7,500,000					7,500,000		0.01	
S/CVE	Camino Cabecera a Punta Limón	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.01	
S/CVE	Camino San Alfonso - Las Lomas	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.01	
S/CVE	Oaxaca - Puerto Escondido - Huatulco tramo la Y - Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San Sebastian Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000.	34	1	Preinversión	11,000,000	11,000,000	11,000,000					11,000,000		0.01	
S/CVE	Oaxaca - Puerto Escondido - Huatulco tramo la Y - Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San Pedro Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+300	34	1	Preinversión	11,000,000	11,000,000	11,000,000					11,000,000		0.01	
S/CVE	Av. Isidro Fabela tramo Av. Cuauhtémoc - Lázaro Cárdenas	34	1	Preinversión	29,000,000	5,000,000	5,000,000					29,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción de Cunetas de Concreto del camino Tuzamapan - vaqueria y Rehabilitación	34	1	Preinversión	4,500,000	9,100,000	9,100,000					4,500,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación del Biv. De Acceso a Cabecera Municipal de Zempoala	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		0.01	
S/CVE	Distribuidor vial Bulevar Solidaridad y Bulevar Luis Donaldo Colosio entre Navarrete y Blvd. Real del Arco	34	1	Preinversión	60,000,000	60,000,000	60,000,000					60,000,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación de camino El Cohetero de la Cabecera Municipal de Jalcomulco	34	1	Preinversión	2,500,000	2,500,000	2,500,000					2,500,000		0.01	
S/CVE	Oaxaca - Puerto Escondido - Huatulco tramo la Y - Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km.5+000, subtramo delKm. 0+000 al Km. 3+000	34	1	Preinversión	11,000,000	11,000,000	11,000,000					11,000,000		0.01	
S/CVE	Carretera Ocoatepec	34	1	Preinversión	10,000,000	2,500,000	2,500,000					10,000,000		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 6 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)			Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Libramiento Yuriria	34	1	Preinversión	2,660,000	2,660,000	2,660,000			2,660,000		0.01	
S/CVE	Tuzantla - Seiba de Trujillo	34	1	Preinversión	15,500,000	15,500,000	15,500,000			15,500,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación de Vialidad del Parque Industrial Sánchez Taboada	34	1	Preinversión	12,700,000	12,700,000	12,700,000			12,700,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación de la calle Francisco Villa, en la comunidad de Manuel León	34	1	Preinversión	1,500,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		0.01	
S/CVE	Tramo Las Lomas - Animas	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		0.01	
S/CVE	Norias de Ojo caliente - La Luz. a Secc. A 21er Etapa	34	1	Preinversión	220,800,000	48,000,000	48,000,000			220,800,000		0.01	
S/CVE	Cupareo - Puerta del Monte - E.C. (Salvatierra - Yuriria)	34	1	Preinversión	13,330,000	4,650,000	4,650,000			13,330,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación de la Vialidad Marcelino García Barragán	34	1	Preinversión	65,500,000	65,500,000	65,500,000			65,500,000		0.01	
S/CVE	Carretera Federal La Defensa- Independencia	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción de la carretera principal de la colonia 1ro de mayo al poblado carabali	34	1	Preinversión	25,000,000	68,000,000	68,000,000			25,000,000		0.01	
S/CVE	Colonia Hidalgo-Las Huertas	34	1	Preinversión	95,760,000	12,602,023	12,602,023			95,760,000		0.01	
S/CVE	Iguala - Teloloapan - Arcelia	34	1	Preinversión	481,950,000	70,000,000	70,000,000			481,950,000		0.01	
S/CVE	Reconstrucción de caminos saca cosechas en la localidad de Palma Grande	34	1	Preinversión	8,750,000	1,750,000	1,750,000			8,750,000		0.01	
S/CVE	Construcción de pavimento asfalto y elevación de rasante en camino Minera Autlanchocha	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación de Camino la Granja a la carretera Aguacalientes - Ojuelos	34	1	Preinversión	26,600,000	10,700,000	10,700,000			26,600,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación y ampliación carretera Esperanza - Hornos	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 7 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Rehabilitación con material calizo y construcción de cunetas de concreto del camino Mundo Nuevo - El Grande	34	1	Preinversión	2,000,000	2,000,000	2,000,000					2,000,000		0.01	
S/CVE	Camino Nezca - Chalpa	34	1	Preinversión	1,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación de Vialidades del Municipio de Jalapa	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		0.01	
S/CVE	Pavimento asfáltico camino Barrancas - Tereftalatos Km 0+000 al km 4+960	34	1	Preinversión	12,000,000	12,000,000	12,000,000					12,000,000		0.01	
S/CVE	Boulevard: E.C. 57 - Terrero Sur	34	1	Preinversión	46,400,000	20,000,000	20,000,000					46,400,000		0.01	
S/CVE	Camino Villanueva - Zacate Colorado Segundo	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.01	
S/CVE	Contrucción depavimento asfáltico en el camino Mapachapa del Puente de la autopista al boulevard Instituto Tecnológico Km 0+000 alKm 2+030	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		0.01	
S/CVE	San Luis delaPaz - Chupaderos	34	1	Preinversión	28,500,000	10,500,000	10,500,000					28,500,000		0.01	
S/CVE	Reconstrucción de bordo de protección en Tuxpan	34	1	Preinversión	25,000,000	14,200,000	14,200,000					25,000,000		0.01	
S/CVE	E.C. (Huetamo - Churumuco) - San Jerónimo Cañaca de Buenavista	34	1	Ejecución	5,400,000	5,400,000	5,400,000					5,400,000		0.01	
S/CVE	Construcción de vialidad desde Ejido Triunfo Santa Rosa al Graciano Sánchez (Valle de Guaymas - Empalme)	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.01	
S/CVE	Tramo Animas - Otapa	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		0.01	
S/CVE	Remodelación de Boulevard Emiliano Zapata	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.01	
S/CVE	Distribuidor Vial el Minero	34	1	Preinversión	174,000,000	75,000,000	75,000,000					174,000,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación del camino Rural Xico - Tonalaco	34	1	Preinversión	2,000,000	2,000,000	2,000,000					2,000,000		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 8 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Oaxaca Salina Cruz, Tramo Mitla - Tequisitlan entronque Tehuantepec 11 y ramal a San Pedro y San Pablo Ayutla, Tramo 0+000 al Km 12+000, Subtramo del Km 0+000 al Km. 4+000	34	1	Preinversión	13,000,000	13,000,000	13,000,000					13,000,000		0.01	
S/CVE	Celaya - Juventino Rosas.	34	1	Preinversión	21,300,000	21,280,000	21,280,000					21,300,000		0.01	
S/CVE	San Nicolas - E.C. (La Loma - Victoria de Cortazar)	34	1	Preinversión	38,000,000	24,700,000	24,700,000					38,000,000		0.01	
S/CVE	Camino a la congregación de las barrillas	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.01	
S/CVE	Oaxaca Puerto Escondido - Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San Francisco Coattan del Km. 0+000 al Km. 3+000	34	1	Preinversión	11,000,000	11,000,000	11,000,000					11,000,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación Carro Méx 15 - La Noria	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000		0.01	
S/CVE	Camino en una longitud de 18.0 Km. Villa Guerrero - Atzquellán.	34	1	Preinversión	49,052,399	18,000,000	18,000,000					49,052,399		0.01	
S/CVE	San Diego de la Unión.	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción Consolación - Las Varas - Las Palmas	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		0.01	
S/CVE	Construcción del Boulevard de Ingreso a la Bella Hidalgo	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		0.01	
S/CVE	Mozotal - Santo Domingo-LaCascada- Llano Grande Angel Diaz	34	1	Preinversión	57,600,000	15,000,000	15,000,000					57,600,000		0.01	
S/CVE	Entronque Municipio Temixco Autopista Méx - Acapulco PE-MC-00509	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.01	
S/CVE	Libramiento Villa de Cos	34	1	Preinversión	9,000,000	9,034,685	9,034,685					9,000,000		0.01	
S/CVE	Nuevo Coahuila - El Desengaño	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación con Concreto Asfáltico del camino Texin - E.C. Baxtla	34	1	Preinversión	5,600,000	11,200,000	11,200,000					5,600,000		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 9 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Juventino Rosas - Villagrán.	34	1	Preinversión	19,000,000	19,000,000	19,000,000					19,000,000		0.01	
S/CVE	Camino Calcahualco - Vaquería	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.01	
S/CVE	Pavimentación a Base de Carpeta asfáltica del camino Rancho Nuevo El Conejo	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.01	
S/CVE	Camino Corralejo - Prolongación Constituyentes Longitud 2.8 kilómetros. Dos cuerpos de 7 metros cada uno.	34	1	Preinversión	19,500,000	19,500,000	19,500,000					19,500,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación de pavimentación en zona rural en Carretera Ejido Rodríguez Ejido Ranas	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.01	
S/CVE	Camino terraplen - carr. Antigua a Minatitlán	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		0.01	
S/CVE	Bld. San Germán - (E.C. Blvd. Lomas de Colosio - Libramiento San José)	34	1	Preinversión	12,600,000	12,600,000	12,600,000					12,600,000		0.01	
S/CVE	Rehabilitación con material calizo y construcción de cunetas de concreto del camino Puente Zaragoza la Granada	34	1	Preinversión	2,000,000	2,000,000	2,000,000					2,000,000		0.01	
S/CVE	E.C.F. (Colima Manzanillo) - Las Golondrinas.	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.01	
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	20	1	Ejecución	1,792,666,223	70,000,000	69,929,300	18,399,691	2,341,874,251			1,792,666,223	2,341,874,251	99.35	99.34
03096330023	Jorobas - Tula	13	1	Ejecución	1,103,250,086	50,000,000	25,087,721	5,062,855	1,062,448,106			1,103,250,086	1,062,448,106	94.21	94.20
03096400016	Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construcción del acceso	20	1	Ejecución	527,544,715	35,000,000	34,925,218	12,884,366	779,578,114			527,544,715	779,578,114	100.00	100.00
03096500017	ACCESO AL API COATZACOALCOS	30	1	Preinversión	635,727,046	75,000,000	6,014,728		373,679,138			635,727,046	373,679,138	68.96	64.20
04096310001	Irapuato--León (Guanajuato)	11	1	Preinversión	1,018,708,505				905,157,338			1,018,708,505	905,157,338	51.91	51.90
04096400001	Oaxaca-Salina Cruz. Tramo: Mitla-Tehuacan-Entronque Tehuantepec II.	20	1	Ejecución	1,708,896,893	104,742,990	104,727,190	10,987,316	2,146,852,227	8,925,839,678		10,634,736,571	2,146,852,227	45.91	45.90
04096490001	Libramiento de Tlaxcala	29	1	Ejecución	503,618,999	349,867,796	291,335,385	13,946,121	584,582,378			503,618,999	584,582,378	45.01	45.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 10 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096240004	Camino: Calkini - Uxmal, del km 0+000 en Calkini (Campeche) al km 32+580 en Uxmal (Yucatán)	04	1	Ejecución	64,016,099				12,714,921		64,016,099	12,714,921	54.11	54.10	
05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	07	1	Ejecución	184,834,228				76,565,287		184,834,228	76,565,287	8.40	8.39	
05096270003	Tumbala - Xhanil	07	1	Ejecución	226,043,855	8,000,000	7,676,194	1,424,040	121,231,912		226,043,855	121,231,912	56.35	53.66	
05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	07	1	Ejecución	157,695,047	8,000,000	4,098,939	1,939,099	117,223,112		157,695,047	117,223,112	99.19	93.39	
05096270006	Valdivia - Palmarcito.	07	1	Ejecución	160,292,481	10,000,000	9,995,522	4,622,268	51,233,334		160,292,481	51,233,334	85.71	81.48	
05096270009	Belisario Domínguez - Las Cabañas.	07	1	Ejecución	82,413,065	20,000,000	19,996,480	3,714,090	57,302,875		82,413,065	57,302,875	74.96	60.40	
05096270010	Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín	07	1	Ejecución	375,630,516	20,000,000	19,996,480	40,192	94,312,339		375,630,516	94,312,339	45.54	40.90	
05096270014	Tila Chulum Juárez	07	1	Ejecución	210,514,562	20,000,000	20,016,080	1,842,504	131,773,392		210,514,562	131,773,392	17.11	6.40	
05096270015	Angel Albino Corzo - Sillepec	07	1	Ejecución	287,503,807	25,000,000	23,677,707	459,026	227,032,680		287,503,807	227,032,680	84.44	74.70	
05096270019	Mapastepec - 3 de Mayo	07	1	Ejecución	75,250,313				58,517,445		75,250,313	58,517,445	29.81	29.80	
05096270021	Simojovel - Sitala.	07	1	Ejecución	186,654,000		2,309,844	2,309,843	114,421,052		186,654,000	114,421,052	100.00	100.00	
05096270024	El paraíso - El Nopal	07	1	Ejecución	82,940,958	20,000,000	19,996,480	1,782,254	75,942,402		82,940,958	75,942,402	100.00	91.20	
05096280004	Julimes - El Cuervo	08	1	Ejecución	298,403,200				127,003,820		298,403,200	127,003,820	54.51	54.50	
05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lim. Edos. Sin-Dgo-Chi)	08	1	Ejecución	579,592,147	30,000,000	29,994,064	7,641,999	502,191,021		579,592,147	502,191,021	93.32	91.20	
05096280006	San Francisco de Borja-Nonoava.	08	1	Ejecución	350,153,713				323,244,657		350,153,713	323,244,657	56.31	56.30	
05096300002	Los Herrera-Tamazula	10	1	Ejecución	692,696,207	41,000,000	41,000,000	4,932,731	635,949,907		692,696,207	635,949,907	66.55	61.10	
05096300003	Durango - Tepic	10	1	Ejecución	589,285,254				307,248,526		589,285,254	307,248,526	2.91	2.90	
05096310003	San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	11	1	Ejecución	357,174,313		1,521,940	603,539	43,805,697		357,174,313	43,805,697	0.01		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 11 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	12	1	Ejecución	788,260,986	148,040,989	147,999,649	128,377	669,261,713			788,260,986	669,261,713	64.73	45.50
05096320012	Ixcateopan - Tlaxihtaquilla	12	1	Ejecución	119,251,561				84,892,532			119,251,561	84,892,532	16.56	16.56
05096320013	Lucerito - Tlacoapa.	12	1	Ejecución	163,014,742				123,054,599			163,014,742	123,054,599	6.32	6.32
05096320015	Tlapa - Metlatonoc	12	1	Ejecución	352,134,201	30,000,000	30,000,000	5,684,377	167,055,569			352,134,201	167,055,569	100.00	100.00
05096320020	Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	12	1	Ejecución	165,022,797				60,974,627			165,022,797	60,974,627	48.00	48.00
05096320036	La Providencia - Santa Rosa	12	1	Ejecución	235,542,795	7,000,000	7,000,000	616,906	51,315,935	17,892,480		253,435,275	51,315,935	38.17	35.50
05096320041	Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores).	12	1	Ejecución	219,616,067				26,407,373			219,616,067	26,407,373	26.20	26.20
05096320043	San Marcos - Tecomate Pesquería.	12	1	Ejecución	53,979,421				45,165,449			53,979,421	45,165,449	10.66	10.66
05096320047	Tlapa - Marquelia	12	1	Ejecución	119,449,713	61,500,000	61,465,610	172,243	48,957,144			119,449,713	48,957,144	100.00	
05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	13	1	Preinversión	199,739,380	10,000,000	10,000,000		46,456,950			199,739,380	46,456,950	42.68	36.60
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	13	1	Preinversión	567,948,370	25,000,000	25,000,000		302,465,783			567,948,370	302,465,783	61.95	55.60
05096330027	Huichapan - Tecozautla	13	1	Ejecución	160,990,000				27,045,703			160,990,000	27,045,703	29.40	29.40
05096330029	Progreso - El Tephe	13	1	Preinversión	147,592,051	30,000,000	29,982,072		161,539,666			147,592,051	161,539,666	46.00	35.70
05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	14	1	Ejecución	208,123,526	18,000,000	18,000,000	4,415,759	83,994,872			208,123,526	83,994,872	63.86	51.70
05096350001	MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000	35	1	Ejecución	1,790,162,768	658,000,000	607,591,140	134,351,915	3,086,048,359			1,790,162,768	3,086,048,359	82.59	78.71
05096350006	CARRETERA FEDERAL MEX 055 TOLUCA PALMILLA Tramo: km 62+000 al km 132+000	15	1	Ejecución	2,353,639,651	388,154,983	380,504,689	96,543,103	1,787,892,876			2,353,639,651	1,787,892,876	79.84	79.83

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 12 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. Tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps.	19	1	Ejecución	1,175,135,900	105,000,000	104,924,389	30,781,492	1,729,311,115			1,175,135,900	1,729,311,115	100.00	98.43
05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	19	1	Ejecución	1,231,992,569	10,000,000	9,965,360	3,225,805	595,482,140			1,231,992,569	595,482,140	55.10	55.09
05096390005	Monterrey - Sabinas Hidalgo - Colombia, Tramo: Monterrey - Sabinas	19	1	Ejecución	877,178,709				354,049,204			877,178,709	354,049,204	38.11	38.10
05096390008	El Charquillo - San Ramón de Martínez.	19	1	Ejecución	77,500,000		137,497	137,497	77,744,065			77,500,000	77,744,065	100.00	100.00
05096390010	El Goche - Emilio Carranza	19	1	Ejecución	78,365,903				41,746,543			78,365,903	41,746,543	65.81	65.80
05096390015	Libramiento Linares - El Puerto Las Flores.	19	1	Ejecución	44,311,773				38,557,455			44,311,773	38,557,455	48.02	48.01
05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	19	1	Ejecución	148,064,082	25,000,000	24,986,240	5,180,076	118,103,631			148,064,082	118,103,631	96.99	83.10
05096400004	Amaté Colorado - Zaragoza Itundujia	20	1	Ejecución	397,201,582	8,000,000	8,000,000	197,043	118,932,081			397,201,582	118,932,081	2.27	
05096400010	San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec	20	1	Ejecución	407,117,646	39,000,000	19,678,924	678,924	101,831,979			407,117,646	101,831,979	31.39	24.30
05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	20	1	Ejecución	349,867,376	10,000,000	10,000,000	138,937	125,522,718			349,867,376	125,522,718	6.64	4.90
05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitta-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	20	1	Ejecución	541,376,791	39,000,000	25,860,681	9,271,131	172,731,136			541,376,791	172,731,136	51.73	45.10
05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	20	1	Ejecución	652,183,177	39,000,000	19,138,938	138,937	92,288,989			652,183,177	92,288,989	7.45	0.70
05096400015	Reforma - Nejapa	20	1	Ejecución	97,038,745		18,549	18,549	85,358,287			97,038,745	85,358,287	61.01	61.00
05096400016	Asunción Atoyacuilco- Putla Villa de Guerrero.	20	1	Preinversión	187,980,000		8,946,047		82,020,568			187,980,000	82,020,568	57.11	57.10
05096400018	Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	20	1	Ejecución	138,162,472	12,000,000	12,000,000	5,669	116,804,877			138,162,472	116,804,877	4.04	
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Itepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso. km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	20	1	Ejecución	410,895,691	20,000,000	19,996,000	1,922,019	170,887,827			410,895,691	170,887,827	7.70	4.30

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 13 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	20	1	Ejecución	1,734,653,903	621,007,688	585,274,143	89,000,607	1,221,079,844			1,734,653,903	1,221,079,844	45.06	41.21
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita.	20	1	Ejecución	195,590,000				110,383,735			195,590,000	110,383,735	69.49	69.48
05096400032	Nochixtlan - San Miguel Piedras.	20	1	Ejecución	425,718,033	8,000,000	8,000,000	2,676	117,551,967			425,718,033	117,551,967	1.61	
05096410008	La Unión - Patla - Chicontla	21	1	Ejecución	48,814,371				37,213,144			48,814,371	37,213,144	50.01	50.00
05096410009	Tepetzintla - E.C. Zacatlán - Ahuacatlán	21	1	Ejecución	54,993,798				32,908,937			54,993,798	32,908,937	23.01	23.00
05096410012	Chilchotla - Alta Luz - El Palmar - E.C. (Coscomatepec Huatusco)	21	1	Ejecución	96,608,585				44,850,864			96,608,585	44,850,864	15.01	15.00
05096410017	Texcapa - Tlapacoya.	21	1	Ejecución	148,720,000				72,522,746			148,720,000	72,522,746	81.21	81.20
05096420001	Vizarrón-Peña Blanca	22	1	Ejecución	144,372,952	11,600,000	10,632,282	668,909	143,354,882			144,372,952	143,354,882	100.00	100.00
05096420006	Colón - Fuenteño	22	1	Preinversión	121,942,769	16,560,205	16,560,205		102,748,828			121,942,769	102,748,828	9.10	0.01
05096420011	Tolimán - Peñamiller	22	1	Ejecución	140,139,474				87,447,113			140,139,474	87,447,113	72.02	72.01
05096430003	Caobas-Arroyo Negro	23	1	Ejecución	293,113,942	40,000,000	75,046	75,046	214,215,271			293,113,942	214,215,271	51.96	44.40
05096450002	El Tapuche - Los Encinos Gordos - Lim. de Edos. Sin/Dgo.	25	1	Ejecución	312,450,466				226,103,431			312,450,466	226,103,431	66.88	66.87
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	25	1	Ejecución	717,424,268		67,174	67,174	551,921,504			717,424,268	551,921,504	67.71	67.70
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	26	1	Ejecución	561,292,805	15,000,000	166,649	16,799	572,690,963			561,292,805	572,690,963	60.88	58.40
05096460014	Sonoyta-San Luis Río Colorado	26	1	Ejecución	1,099,772,452	500,000,000	499,697,947	200,606,199	2,150,412,449			1,099,772,452	2,150,412,449	98.17	90.31
05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Limite Edos. Tab./Camp.	27	1	Ejecución	1,022,276,548	293,956,261	283,228,055	48,696,177	2,658,121,780			1,022,276,548	2,658,121,780	100.00	100.00
05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	27	1	Ejecución	169,970,479	20,702,560	15,071,806	15,651	164,015,203			169,970,479	164,015,203	88.49	78.60
05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	28	1	Ejecución	1,847,988,853	260,000,000	259,698,529	23,663,187	1,296,158,372			1,847,988,853	1,296,158,372	57.20	52.33

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 14 de 131

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096490001	Calpulalpan-Ocotoxco.	29	1	Ejecución	2,114,902,483		56,800,000	14,169,755	1,398,946,159		2,114,902,483	1,398,946,159	100.00	100.00	
05096490003	Benito Juárez - Carrillo Puerto - Alitzayanca, Tramo Carrillo Puerto - Alitzayanca.	29	1	Ejecución	70,333,682				9,033,199		70,333,682	9,033,199	2.00	1.00	
05096520003	Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil.	32	1	Ejecución	185,194,069	10,000,000	10,000,000	1,666,065	122,834,563		185,194,069	122,834,563	43.67	43.17	
05096520006	Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajara - Lim. Edos. Zac. / Jal.	32	1	Ejecución	155,932,725	12,000,000	12,000,000	2,877,454	85,047,797		155,932,725	85,047,797	73.15	72.12	
05096520011	Apozol - Rancho de Ayo - Col. Madero - Col. Juárez	32	1	Ejecución	54,636,193	10,000,000	10,000,000	1,667,469	18,791,210	7,861,848	62,498,041	18,791,210	14.29	8.38	
06096220004	(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	02	1	Ejecución	1,466,221,139	200,000,000	139,155,483	11,306,131	734,831,707		1,466,221,139	734,831,707	34.19	27.46	
06096230002	Bahía Asunción-E.C. Vizcano-Bahía de Tortugas	03	1	Ejecución	148,565,026				151,805,837		148,565,026	151,805,837	72.41	72.40	
06096230003	Punta Eugenia E.C. (Vizcaíno - Bahía Tortugas).	03	1	Preinversión	500,906,243	35,000,000	35,000,000		222,118,965		500,906,243	222,118,965	64.66	57.80	
06096230004	San Javier-Loreto	03	1	Ejecución	234,732,080				236,236,548		234,732,080	236,236,548	90.88	90.87	
06096250001	San Buenaventura-Cuatro Ciénegas, subtramo: Nadadores-Cuatrociénegas	05	1	Preinversión	460,921,104	5,000,000	12,500,000		215,509,102		460,921,104	215,509,102	40.34	38.57	
06096260007	Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	06	1	Ejecución	99,095,056	40,000,000	39,979,328	77,306	42,582,196		99,095,056	42,582,196	15.15		
06096270002	Baltazar Najera-Ranchería Chulija	07	1	Preinversión	30,803,979				1,820,125		30,803,979	1,820,125			
06096270003	San Pedro-Buenavista-Zaragoza	07	1	Ejecución	140,284,386	15,000,000	14,997,360	1,325,946	72,466,866		140,284,386	72,466,866	81.46	70.20	
06096270005	Huitupan-Sombra Carrizal	07	1	Ejecución	133,390,753		25,218	25,218	80,401,306		133,390,753	80,401,306	63.61	63.60	
06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	07	1	Ejecución	74,494,704	7,500,000	7,490,070	172,046	71,358,087		74,494,704	71,358,087	80.77	70.70	
06096270010	San Cristóbal - La Candelaria	07	1	Ejecución	67,197,391				63,558,602		67,197,391	63,558,602	69.56	69.55	
06096270013	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	07	1	Ejecución	788,263,215	100,000,000	100,000,000	5,138,050	243,246,469		788,263,215	243,246,469	18.87	18.86	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 15 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096270014	Villa Flores - Tonalá	07	1	Ejecución	149,981,704		2,201,592	2,201,592	35,584,025		149,981,704	35,584,025	86.31	86.30	
06096270015	Villa Flores - Villa Hidalgo	07	1	Ejecución	57,964,477				10,796,995		57,964,477	10,796,995	9.41	9.40	
06096280001	Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	08	1	Ejecución	871,346,982	81,766,012	32,151,012	8,637,888	394,391,684		871,346,982	394,391,684	53.41	50.45	
06096300001	El Salto Pueblo Nuevo	10	1	Preinversión	132,091,030	20,000,000	191,680		16,631,074		132,091,030	16,631,074	10.25		
06096300004	El Tablón-Canelas	10	1	Ejecución	92,987,339	18,000,000	18,000,000	6,245	111,546,417		92,987,339	111,546,417	86.03	43.00	
06096300005	Los Altares-Otaes	10	1	Ejecución	291,064,482	18,000,000	17,996,832	2,901,586	131,287,930		291,064,482	131,287,930	69.24	64.70	
06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	10	1	Ejecución	140,584,560	10,000,000	10,000,000	3,406	122,394,162		140,584,560	122,394,162	64.98	62.45	
06096310001	Santiago Maravatio - Casacuarán.	11	1	Ejecución	16,292,158				5,956,136		16,292,158	5,956,136	50.05	50.04	
06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	11	1	Ejecución	45,465,881		1,362,715	1,153,072	44,079,209		45,465,881	44,079,209	55.41	55.40	
06096320008	Xochistlahuaca-Plan de Guadalupe.	12	1	Preinversión	196,665,191				10,960		196,665,191	10,960			
06096320014	Tlapa - Alcozauca	12	1	Ejecución	179,193,042	10,000,000	10,000,000	2,908,712	128,343,583		179,193,042	128,343,583	81.11	75.70	
06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	12	1	Ejecución	621,676,978	70,000,000	69,962,700	3,058,728	356,606,439		621,676,978	356,606,439	87.81	67.81	
06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	14	1	Ejecución	66,960,436		71,927	71,927	32,316,832		66,960,436	32,316,832	26.91	26.90	
06096340003	Contla-Apatzingan	14	1	Preinversión	25,000,000		2,499,600		24,778,552		25,000,000	24,778,552	0.02	0.01	
06096340008	Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitlán de Corona.	14	1	Ejecución	103,507,996				32,560,427		103,507,996	32,560,427	75.80	75.80	
06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	14	1	Ejecución	1,821,206,406	320,010,065	319,757,567	47,261,910	946,655,508		1,821,206,406	946,655,508	56.25	46.88	
06096350018	Temascaltepec - Las Juntas	15	1	Ejecución	72,579,807	20,700,256	20,685,187	18,890	25,905,452		72,579,807	25,905,452	62.94	39.30	
06096360002	Los Reyes - Périban	16	1	Ejecución	35,710,259				40,996,826		35,710,259	40,996,826	99.85	99.84	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 16 de 131

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096370004	Cuautla-Izúcar de Matamoros	17	1	Ejecución	682,965,322		5,400,000	5,395,041	801,188,308		682,965,322	801,188,308	100.00	100.00	
06096380004	Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lim. De Edos. Nay/Jal.	18	1	Ejecución	787,817,247				174,290,127		787,817,247	174,290,127	14.11	14.10	
06096390002	Hualahuisés - Ejido Pozo de Lajas	19	1	Preinversión	31,052,399	12,000,000	12,000,000				31,052,399		68.33		
06096390005	China - Méndez	19	1	Ejecución	150,386,767	20,000,000	8,554,566	150,230	142,466,481		150,386,767	142,466,481	94.97	83.30	
06096390007	Ejido San Isidro - Limite de Edo. Tamps.	19	1	Ejecución	81,222,724				69,444,025		81,222,724	69,444,025	34.31	34.30	
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itunduja	20	1	Ejecución	209,427,726	7,000,000	6,997,200	567,701	173,518,098		209,427,726	173,518,098	62.51	60.70	
06096400004	La Luz - Tataltepec de Valdés	20	1	Preinversión	146,991,705		419,370		118,795,029		146,991,705	118,795,029	0.02	0.01	
06096400006	La Reforma E.C. (Oaxaca-Tehuantepec) - Santa María Ecatepec.	20	1	Preinversión	157,460,407		361,642		19,884,365		157,460,407	19,884,365	100.00	7.10	
06096400010	Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C. (Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla).	20	1	Ejecución	142,580,000				80,554,827		142,580,000	80,554,827	100.00	100.00	
06096410008	San Lucas El Grande - San Salvador El Verde	21	1	Ejecución	16,540,577				14,198,059		16,540,577	14,198,059	97.11	97.10	
06096410011	San Lorenzo Joya - Tlayoatla - San Miguel.	21	1	Preinversión	17,182,328				7,809,292		17,182,328	7,809,292			
06096410017	Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba	21	1	Ejecución	99,999,075				68,905,584		99,999,075	68,905,584	68.91	68.90	
06096410018	Chapultepec - Ahuacatlán	21	1	Ejecución	51,329,615				40,761,368		51,329,615	40,761,368	73.41	73.40	
06096410025	Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapán de León	21	1	Ejecución	1,017,656,792	50,000,000	89,473,485	40,620,064	765,472,220		1,017,656,792	765,472,220	78.58	78.58	
06096410026	San Pedro Tetitlán San Gabriel Chilac	21	1	Ejecución	21,726,328				100,315,719		21,726,328	100,315,719	50.01	50.00	
06096420001	Camargo - Rio Blanco	22	1	Ejecución	96,262,436				13,783,765		96,262,436	13,783,765	15.85	15.84	
06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	23	1	Ejecución	183,602,483	30,000,000	57,087	54,980	179,813,377		183,602,483	179,813,377	100.00	95.90	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 17 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096440003	Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500	24	1	Ejecución	154,266,896	8,000,000	8,000,000	1,537,260	61,787,665			154,266,896	61,787,665	70.21	63.96
06096440021	Las Cruces - Yoliati - San Francisco	24	1	Ejecución	164,670,869	13,500,000	13,500,000	1,988,678	105,453,298			164,670,869	105,453,298	83.10	75.30
06096460003	Nogales - Santa Cruz	26	1	Ejecución	218,495,028	20,000,000	220,391	22,391	238,052,183			218,495,028	238,052,183	6.39	
06096460007	Saric - El Sasabe	26	1	Ejecución	152,218,860				179,660,073			152,218,860	179,660,073	86.71	86.70
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	27	1	Ejecución	470,051,301		461,500	361,223	557,501,481			470,051,301	557,501,481	95.51	95.50
06096470005	Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas-Ocozacoautla	27	1	Ejecución	370,834,918	25,875,320	25,867,920	7,906,561	196,835,456			370,834,918	196,835,456	20.21	20.20
06096480003	Eje Interregional: Matehuala Cd. Victoria, Tr. Miquihuana - San José del Llano.	28	1	Preinversión	131,455,154	95,000,000	84,857,876		41,558,027			131,455,154	41,558,027	25.00	
06096500006	Tierra Blanca - Las Prietas	30	1	Ejecución	34,540,619				20,606,259			34,540,619	20,606,259	25.51	25.50
06096520021	El Plateado - Tabasco.	32	1	Ejecución	125,341,852	10,000,000	10,000,000	1,668,411	18,731,621			125,341,852	18,731,621	42.69	36.14
07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	02	1	Ejecución	339,550,366	100,000,000	99,960,484	226,389	116,804,583			339,550,366	116,804,583	100.00	100.00
07096220005	Libramiento de Ensenada	02	1	Ejecución	778,554,220	100,000,000	99,873,560	16,258,647	328,001,583	2,024,753,003		2,803,307,223	328,001,583	16.67	12.12
07096230001	San Ignacio-La Laguna	03	1	Ejecución	183,166,314	39,000,000	39,267,963	142,019	162,813,831			183,166,314	162,813,831	79.59	66.70
07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	03	1	Ejecución	3,787,118,733	200,000,000	200,000,000	67,185,811	3,011,876,446	565,238,676		4,352,357,409	3,011,876,446	72.83	72.43
07096250007	Viesca Ahuichila	05	1	Ejecución	122,031,544				77,172,677			122,031,544	77,172,677	14.23	14.22
07096250009	Piedras Negras - Acuña	05	1	Ejecución	707,760,464	10,000,000	9,997,700	1,942,526	697,279,073	179,505,344		887,265,808	697,279,073	88.01	88.00
07096260008	Libramiento de Cihuatlán	06	1	Preinversión	327,472,691				141,522,842			327,472,691	141,522,842		
07096270002	Sabanilla-Moyos	07	1	Ejecución	98,291,581	15,000,000	14,997,360	2,451,982	44,093,286			98,291,581	44,093,286	53.87	38.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 18 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	07	1	Ejecución	293,846,009		979,346	455,094	111,140,826		293,846,009	111,140,826	43.51	43.50	
07096270004	Miguel Alemán-Raya de Tabasco	07	1	Ejecución	235,514,128	20,000,000	19,996,480	3,305,101	62,503,175		235,514,128	62,503,175	43.64	31.30	
07096270006	Pueblo Nuevo - Ponte Duro - El Manguito	07	1	Ejecución	52,613,115				45,687,840		52,613,115	45,687,840	4.39	4.38	
07096270008	Oxchuc - Plaza Yochib	07	1	Ejecución	158,243,023	20,000,000	20,000,000	3,382,675	59,591,109		158,243,023	59,591,109	56.04	39.90	
07096270009	Chanal - La Mendoza	07	1	Ejecución	124,426,962	20,000,000	19,996,480	3,314,298	56,848,405		124,426,962	56,848,405	60.66	46.10	
07096270010	Bochil - Ixvontic	07	1	Ejecución	68,563,696				57,643,508		68,563,696	57,643,508	49.67	49.66	
07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	07	1	Ejecución	100,133,635	8,000,000	8,000,000	842,990	66,600,567		100,133,635	66,600,567	100.00	81.99	
07096270014	Belisario Domínguez Vicente Guerrero	07	1	Preinversión	192,017,683	20,000,000	894,742		31,714,844		192,017,683	31,714,844	47.38	36.00	
07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	07	1	Ejecución	58,275,002	10,000,000	10,000,000	15,442	40,751,577		58,275,002	40,751,577	75.78	65.50	
07096270018	Jamaica-Manacal	07	1	Ejecución	39,252,355				25,802,121		39,252,355	25,802,121	39.91	39.90	
07096270019	E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ottotal	07	1	Ejecución	39,627,308	10,000,000	10,000,000	17,383	22,764,267		39,627,308	22,764,267	100.00	20.00	
07096270023	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	07	1	Ejecución	193,508,536	20,000,000	19,996,480	1,774,584	28,771,967		193,508,536	28,771,967	29.20	18.80	
07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	08	1	Ejecución	468,622,098	30,000,000	29,990,448	5,201,107	113,665,921		468,622,098	113,665,921	19.01	16.90	
07096280002	San Rafael - Bahuichivo	08	1	Ejecución	340,603,410	170,000,000	170,000,000	24,420,455	349,655,090		340,603,410	349,655,090	89.27	54.20	
07096300006	Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad	10	1	Preinversión	882,700,764		7,000,000		1,027,119,302		882,700,764	1,027,119,302	99.11	99.10	
07096310003	Colonia Morelos - Mezquite de Luna	11	7	Ejecución	21,674,574				2,666,484		21,674,574	2,666,484	100.00	100.00	
07096320004	Cd. Altamirano-Zihuatanejo Terétaro	12	1	Ejecución	44,808,611				29,299,533		44,808,611	29,299,533	64.13	64.13	
07096320009	San José La Pala-Las Lechugas	12	1	Preinversión	76,964,405	10,000,000	10,000,000		46,532,296		76,964,405	46,532,296	60.90	48.40	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 19 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096320010	Chilpancingo-Omitemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	12	1	Ejecución	235,936,126	20,000,000	19,996,480	64,623	142,663,050			235,936,126	142,663,050	25.10	20.70
07096320011	Mochitlán-Coaxtlahuacán	12	1	Ejecución	83,593,058	15,000,000	14,997,360	1,342,715	52,387,480			83,593,058	52,387,480	69.25	51.30
07096320013	Libramiento Ometepec	12	1	Ejecución	48,763,679	17,111,026	17,088,726	15,249,262	20,764,981			48,763,679	20,764,981	18.18	15.45
07096320014	San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán	12	1	Preinversión	560,702,811	15,000,000	15,000,000					560,702,811		2.10	
07096320016	Camino: E.C. Iguala-Cd. Altamirano-La Y Cuauhlotitlán-Col. Cuauhtémoc.	12	1	Ejecución	44,404,931				40,465,277			44,404,931	40,465,277	52.30	52.30
07096320017	La Florida-Arroyo Grande	12	1	Ejecución	51,961,015				51,987,872			51,961,015	51,987,872	87.20	87.20
07096320019	Pte. Vehicular México-Acapulco Entr. Col. Del PRI-Chilpancingo	12	1	Preinversión	41,089,167		130,000		46,999,126	18,734,947		59,824,114	46,999,126	100.00	100.00
07096320020	Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtlán	12	1	Ejecución	69,687,927				55,767,397			69,687,927	55,767,397	100.00	100.00
07096320022	Camino: Sata Ana-Ayahualulco.	12	1	Ejecución	63,635,094				24,332,985			63,635,094	24,332,985	69.40	69.40
07096330001	Pachuca -Cd. Sahagún	13	1	Preinversión	957,635,836		1,000,000		1,048,540,276			957,635,836	1,048,540,276	99.91	99.90
07096330006	Actopan-Atotonilco	13	1	Preinversión	296,943,738	30,000,000	29,982,072		75,116,684			296,943,738	75,116,684	41.60	34.00
07096330011	E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlán) - Zapocoatlán - Texcaco	13	1	Ejecución	94,999,639				65,637,917			94,999,639	65,637,917	67.50	67.50
07096330015	Camino: Bethi-Cerro del Corazón	13	1	Ejecución	35,995,610				15,720,130			35,995,610	15,720,130	14.28	14.28
07096330016	Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán.	13	1	Preinversión	62,653,389	40,525,000	40,496,909		49,499,238			62,653,389	49,499,238	100.00	61.30
07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lim. Mpal. Zumpahuacán	15	1	Ejecución	113,217,045	20,700,256	20,571,498	164,089	70,437,039			113,217,045	70,437,039	76.10	51.10
07096350009	Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039	15	1	Preinversión	303,794,725		800,000		188,034,533			303,794,725	188,034,533	100.00	100.00
07096350018	San Miguel Totocuitlapilco - Alvaro Obregón.	15	7	Preinversión	13,569,898							13,569,898			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 20 de 131

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	16	1	Ejecución	183,509,324	5,175,000	5,170,843	19,429	194,665,434			183,509,324	194,665,434	87.46	82.10
07096380013	Camino: E.C. E Rincón-El Pichón-La Fortuna-Lo de Lamedo-Col. 16 de Septiembre.	18	7	Preinversión	7,845,906	8,700,000	8,700,000					7,845,906		12.91	12.80
07096400004	KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguirí - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quiquitaní	20	1	Ejecución	99,626,446	8,000,000	7,996,800	10,829	81,318,882			99,626,446	81,318,882	80.40	73.50
07096400005	San Juan Sayultepec - San Mateo Etlatongo San Miguel Tecomatlan San Foo Jaltepetongo E.C. (Huaquapan Oaxaca).	20	1	Ejecución	81,418,639				25,418,696			81,418,639	25,418,696	82.51	82.50
07096400012	Lachixova-Hondura Lucero	20	1	Ejecución	38,008,137	10,000,000	10,000,000	3,162	22,238,089			38,008,137	22,238,089	83.73	71.60
07096400014	San Pedro Chayuco - Unión de los Angeles.	20	1	Preinversión	89,250,000		167,539		59,665,564			89,250,000	59,665,564	100.00	46.00
07096400017	Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapán.	20	1	Ejecución	39,798,824	7,000,000	7,000,000	2,244	2,244			39,798,824	2,244	21.17	
07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	20	1	Ejecución	52,418,606	5,000,000	5,338,785	3,321,095	30,356,688			52,418,606	30,356,688	30.10	21.00
07096410012	Distribuidor 8 del Arco Oriente de la Ciudad de Puebla	21	1	Preinversión	369,521,821		23,500,000		230,867,571			369,521,821	230,867,571	100.00	100.00
07096410018	Olmatlán - Yetla - Progreso	21	1	Ejecución	42,924,766				25,207,712			42,924,766	25,207,712	41.11	41.10
07096410020	La Gunillas de Rayón - San José Chietla - Coahuila.	21	1	Ejecución	25,069,637				8,566,096			25,069,637	8,566,096	51.41	51.40
07096410024	Camino: Ramal a Hermenegildo Galeana - Rancho Nuevo.	21	1	Ejecución	38,028,838				23,158,232			38,028,838	23,158,232	53.91	53.90
07096440001	San Ciró de Acosta - Vaquerías	24	1	Ejecución	21,178,039	7,000,000	7,000,000	23,492	25,081,439			21,178,039	25,081,439	46.18	24.20
07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	25	1	Ejecución	484,766,811	16,321,000	16,311,611	3,168,198	170,496,870			484,766,811	170,496,870	25.30	23.60
07096450014	Camino: Valle de Huyaqui-La Compuerta.	25	1	Ejecución	44,156,511				38,000,316			44,156,511	38,000,316	40.92	40.91
07096460002	Ures - Rayón	26	1	Ejecución	165,561,037	20,000,000	5,736,453	5,495,545	158,118,655			165,561,037	158,118,655	65.38	54.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 21 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
07096460003	Nahuibampo - San Juan Cejaqui	26	1	Ejecución	74,815,579				59,726,785		74,815,579	59,726,785	31.71	31.70
07096460004	La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora).	26	1	Ejecución	263,795,188				236,214,022		263,795,188	236,214,022	39.11	39.10
07096460005	Agiabampo-Santa Bárbara,Tramo: Las Bocas Tojahui	26	1	Ejecución	37,875,206	6,000,000	3,758,676	3,666,176	36,572,845		37,875,206	36,572,845	50.42	37.60
07096460007	Camino: El Coyote-Becadéhuachi-Nácori Chico.	26	1	Ejecución	261,958,036				229,065,528		261,958,036	229,065,528	48.81	48.80
07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	28	1	Ejecución	389,887,172	50,000,000	49,953,605	13,875,382	277,586,286		389,887,172	277,586,286	52.11	44.72
07096500001	El Retache - Tanceme	30	1	Ejecución	260,198,668		370,000	361,478	32,849,196		260,198,668	32,849,196	16.81	16.80
07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	30	1	Ejecución	207,777,894		3,191,246	2,572,040	49,980,587		207,777,894	49,980,587	24.91	24.90
07096500003	Ejido La Esperanza - Agua Dulce	30	1	Ejecución	81,978,333	18,000,000	1,368	1,368	23,890,971		81,978,333	23,890,971	33.33	12.50
07096500007	Costero Huasteco	30	1	Ejecución	439,833,130		70,000	61,683	54,321,216		439,833,130	54,321,216	13.61	13.60
07096500008	Pueblito - Ursulo Galván	30	1	Preinversión	149,188,943		130,000		58,227,292		149,188,943	58,227,292	58.21	58.20
07096500009	E.C. (Coyutla - Filomeno Mata) - Progreso de Zaragoza - Coahuilán	30	1	Ejecución	59,258,328				11,498,068		59,258,328	11,498,068	49.21	49.20
07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	30	1	Ejecución	275,805,641		210,000	201,312	38,736,248		275,805,641	38,736,248	13.91	13.90
07096520007	Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lim. Edos. Zac.-Coah.	32	1	Ejecución	1,992,325,878				2,024,040,984		1,992,325,878	2,024,040,984	100.00	100.00
07096520009	Aguascalientes-Zacatecas Tramo: Ojo Caliente-Las Arcinas	32	1	Ejecución	108,241,408				133,414,164		108,241,408	133,414,164	100.00	100.00
07096520010	Las Palmas-Limite de Estados Zacatecas/Durango	32	1	Ejecución	1,509,494,527	150,000,000	149,959,090	34,025,054	1,211,299,246		1,509,494,527	1,211,299,246	100.00	100.00
07096520011	El Conejo - Huitzila	32	1	Ejecución	47,116,839				41,276,054		47,116,839	41,276,054	51.71	51.70

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 22 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	06	1	Ejecución	8,427,204,193	984,400,000	824,529,985	160,859,112	7,776,408,306			8,427,204,193	7,776,408,306	100.00	100.00
08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	02	1	Ejecución	1,360,548,315	200,000,000	199,971,378	6,678,420	417,446,814			1,360,548,315	417,446,814	46.69	30.50
08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	02	1	Ejecución	1,464,464,212	100,000,000	159,567,268	22,025,821	1,223,358,422			1,464,464,212	1,223,358,422	100.00	98.61
08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	03	1	Ejecución	196,064,845	44,000,000	43,753,114	152,362	158,063,852			196,064,845	158,063,852	98.72	86.96
08096240011	Campeche - Mérida	35	1	Ejecución	3,008,205,277	828,501,076	806,440,179	107,348,697	3,389,711,858			3,008,205,277	3,389,711,858	96.46	96.45
08096250002	Ramal a Nueva Victoria.	05	1	Ejecución	54,465,908				50,016,023			54,465,908	50,016,023	51.21	51.20
08096250004	Nueva Rosita Múzquiz-Ojinaga	05	1	Ejecución	227,717,591	142,000,000	141,933,318	2,901,102	186,297,891			227,717,591	186,297,891	100.00	67.70
08096260002	La Fundación - La Atravesada - Coalatilla.	06	1	Ejecución	105,309,036	30,000,000	29,960,977	156,470	48,888,552			105,309,036	48,888,552	38.71	38.60
08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma.	06	1	Ejecución	81,067,462	20,000,000	19,996,480	34,070	61,673,917			81,067,462	61,673,917	84.30	54.30
08096260007	Manzanillo-Cihuatlán, Tramo: Libramiento de Manzanillo	06	1	Preinversión	279,835,935		7,000,000		8,627,230			279,835,935	8,627,230	74.21	74.20
08096260008	Puerta de Anzar - Tepames	06	1	Ejecución	32,003,554				30,597,981			32,003,554	30,597,981	15.41	15.40
08096270001	Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	07	1	Ejecución	39,616,594	15,000,000	14,997,360	2,096,237	18,121,175			39,616,594	18,121,175	77.30	50.00
08096270003	Camino: 30 de Noviembre Jobo Dulce-Nueva Independencia.	07	1	Ejecución	143,961,010				16,617,066			143,961,010	16,617,066	9.31	9.30
08096270004	Camino: Desvío a Baja California.	07	1	Ejecución	28,330,138				12,165,149			28,330,138	12,165,149	51.01	51.00
08096270007	Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen	07	1	Ejecución	41,765,476	15,000,000	14,997,360	1,324,949	15,670,573			41,765,476	15,670,573	82.34	54.20
08096270008	Camino: Mazatán-Barra San Simón.	07	1	Ejecución	41,392,847				15,863,166			41,392,847	15,863,166	32.21	32.20
08096270009	Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	07	1	Ejecución	72,786,823	10,000,000	10,000,000	9,139	22,925,527			72,786,823	22,925,527	43.51	33.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 23 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	07	1	Ejecución	361,241,648		814,467	814,467	83,783,425		361,241,648	83,783,425	23.91	23.90	
08096270012	Nuevo Limar-Usipá	07	1	Ejecución	54,786,782		879,695	878,755	37,456,437		54,786,782	37,456,437	74.31	74.30	
08096270014	E.C. Huitupan-Simojovel-El Ocotul.	07	1	Ejecución	36,859,197	8,000,000	8,000,000	38,257	17,615,452		36,859,197	17,615,452	63.21	35.00	
08096270015	Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana	07	1	Ejecución	124,484,813	15,000,000	14,995,353	1,318,918	29,454,893		124,484,813	29,454,893	31.24	20.10	
08096270016	El Contento-Sibacá-Guaquitepec	07	1	Ejecución	133,359,700				27,531,253		133,359,700	27,531,253	73.81	73.80	
08096270017	Nueva Esperanza-Chininté	07	1	Ejecución	54,124,332	20,000,000	19,993,440	3,301,874	27,413,371		54,124,332	27,413,371	100.00	62.60	
08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	08	1	Ejecución	405,885,904	30,000,000	29,991,064	90,836	392,856,312		405,885,904	392,856,312	48.93	46.80	
08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	08	1	Ejecución	349,888,076	40,000,000	39,989,952	5,930,741	299,910,834		349,888,076	299,910,834	52.81	48.70	
08096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	08	1	Ejecución	576,768,135	106,000,000	105,896,911	25,093,503	783,488,886		576,768,135	783,488,886	98.36	91.58	
08096280006	Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	08	1	Ejecución	185,645,210				91,807,719		185,645,210	91,807,719	50.28	50.27	
08096280008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	08	1	Ejecución	1,951,138,464	80,000,000	79,908,042	189,564	307,521,474		1,951,138,464	307,521,474	24.01	20.73	
08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	10	1	Preinversión	131,279,190	18,000,000	180,000		73,052,768		131,279,190	73,052,768	68.00	55.80	
08096300002	Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)	10	1	Ejecución	169,266,625				120,129,010		169,266,625	120,129,010	98.81	98.80	
08096300003	La Ferrería-E.C. Durango-El Mezquital	10	1	Ejecución	9,315,719				5,195,056		9,315,719	5,195,056	6.01	6.00	
08096300006	Libramiento Suroeste de Durango	10	1	Ejecución	639,156,938	103,507,995	103,472,917	45,020,588	402,478,742		639,156,938	402,478,742	70.86	68.69	
08096300007	Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera.	10	1	Ejecución	634,886,987	72,455,597	72,427,797	34,857,803	421,891,732		634,886,987	421,891,732	93.18	93.17	
08096300008	Corredor Vial del Norte	10	1	Ejecución	756,460,444	243,560,524	243,441,734	39,628,968	429,989,458		756,460,444	429,989,458	32.81	32.80	
08096310003	Comonfort - San Miguel de Allende	11	1	Ejecución	464,364,782	110,817,217	110,811,017	63,292	470,904,945		464,364,782	470,904,945	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 24 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	35	1	Ejecución	1,130,316,843	80,000,000	79,989,700	7,809,300	924,039,776			1,130,316,843	924,039,776	79.14	76.40
08096320002	Camino: Ramal a San Cristobal	12	1	Ejecución	41,496,356				17,552,653			41,496,356	17,552,653	76.70	76.70
08096320004	Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocate-Filo de Caballos	12	1	Preinversión	346,793,188	10,000,000	10,000,000		44,533,269			346,793,188	44,533,269	11.86	9.80
08096320005	Camino: Santa Rosa-El Mameyal-Coyuca de Catalán	12	1	Ejecución	869,467,162	15,000,000	14,997,360	2,332,736	12,240,476			869,467,162	12,240,476	2.14	0.95
08096320006	Camino: Ocotilo-Tlahuizapa-Coacoyutlillo-Jaleaca de Catalán.	12	1	Ejecución	252,631,965	20,000,000	19,996,480	1,790,483	56,727,128			252,631,965	56,727,128	23.75	20.00
08096320007	Camino: Petatlán-San José de los Olivos	12	1	Ejecución	179,907,247				47,250,603			179,907,247	47,250,603	21.05	21.05
08096320010	Camino: Santa Ana del Aguila-Ixcapuzalco-El Aguaje-El Nanche Colorado-El Escondido	12	1	Preinversión	42,407,226							42,407,226			
08096320011	Camino: La Unión-Cuahuayutla	12	1	Ejecución	80,363,607				21,005,477			80,363,607	21,005,477	43.60	43.60
08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	12	1	Ejecución	670,897,423	30,000,000	30,000,000	5,709,238	984,770,476			670,897,423	984,770,476	84.50	82.00
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	12	1	Ejecución	2,731,809,611	83,577,280	83,548,380	22,950,179	541,123,149			2,731,809,611	541,123,149	12.77	10.60
08096320021	Coyuca de Benítez-Tepetitla, Tramo: Atoyaquillo-Tepetitla, del Km. 15+000 al Km. 42+000	12	1	Ejecución	130,162,694				75,553,597			130,162,694	75,553,597	100.00	100.00
08096320022	Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	12	1	Ejecución	958,728,752	101,959,010	100,636,913	8,554,044	668,246,039			958,728,752	668,246,039	60.52	52.48
08096330011	Camino: Carbonera-Mineral del Chico.	13	1	Preinversión	24,500,343	10,350,000	10,344,842		16,307,775			24,500,343	16,307,775	100.00	79.50
08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	13	1	Preinversión	185,870,183	23,184,000	23,174,776		65,580,753			185,870,183	65,580,753	31.52	19.70
08096330017	Santa María Nativitas-Chacalapa.	13	1	Ejecución	50,915,584				34,562,675			50,915,584	34,562,675	8.30	8.30
08096330023	Santa Cruz-Cocinillas	13	1	Preinversión	20,184,060	10,350,000	10,344,842		9,640,723			20,184,060	9,640,723	90.00	40.00
08096330024	Huapalcalco-El Acocul-Estación de Apulco	13	1	Ejecución	93,747,191				63,900,715			93,747,191	63,900,715	67.70	67.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 25 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096330027	Tepejí del Río - Tula	13	1	Preinversión	416,079,444	60,000,000	59,942,064		48,182,825		416,079,444	48,182,825	60.63	7.30	
08096330029	Ciudad Sahagún-Calpulalpan	13	1	Ejecución	579,647,467	107,000,000	105,470,130	262,598	57,388,515		579,647,467	57,388,515	25.00	10.00	
08096330030	Portezuelo Palmillas	35	1	Ejecución	2,010,331,302	250,000,000	178,297,032	34,340,835	791,284,748		2,010,331,302	791,284,748	40.47	38.42	
08096340001	Cabecera Municipal de Zapotiltic.	14	1	Ejecución	36,000,081				25,644,205		36,000,081	25,644,205	86.50	86.50	
08096350001	Santa Bárbara-Los Piñones-Potrero Arriba	15	1	Preinversión	56,153,176	16,644,326	16,632,241		18,984,541		56,153,176	18,984,541	62.38	29.90	
08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	15	1	Ejecución	57,923,074	10,350,128	10,345,968	193,795	40,045,619		57,923,074	40,045,619	38.00		
08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	15	1	Preinversión	14,050,000		323,285		11,423,411		14,050,000	11,423,411	100.00	100.00	
08096350024	Camino: Real del Oro	15	3	Ejecución	10,744,130				5,813,987		10,744,130	5,813,987	62.21	62.20	
08096350026	San Juan Cuajomulco-Santiago Casandeje.	15	1	Preinversión	13,963,229	10,350,128	1,429,747		4,323,684		13,963,229	4,323,684	100.00		
08096360001	Cotija - Gallineros	16	1	Ejecución	74,046,515	7,500,000	7,500,000	2,169,455	59,860,427		74,046,515	59,860,427	100.00	88.46	
08096360011	Paso de la Virgen-El Olivo.	16	1	Ejecución	60,510,774	5,800,000	5,800,000	1,529,930	21,440,556		60,510,774	21,440,556	10.00		
08096360012	Aguillilla-Coalcoman.	16	1	Ejecución	279,758,730	7,500,000	7,500,000	2,119,271	87,217,588		279,758,730	87,217,588	26.41	23.94	
08096360014	Tierras Blancas-Santa María	16	1	Ejecución	39,333,039	9,000,000	9,000,000	1,806,796	32,024,536		39,333,039	32,024,536	20.00	2.64	
08096370003	Acceso a Tetela del Volcán	17	1	Ejecución	24,961,240	14,000,000	13,994,400	344,864	17,766,729		24,961,240	17,766,729	60.67	38.10	
08096370004	Col. Loma Linda-Tetlama	17	1	Preinversión	5,624,314	3,000,000	3,000,000		6,092,896		5,624,314	6,092,896	87.50	60.00	
08096370014	Jonacatepec - Tlayca	17	1	Ejecución	19,497,622	10,000,000	9,996,000	13,080	23,649,036		19,497,622	23,649,036	5.11	3.19	
08096380002	Camino: Campos Los Limones	18	1	Ejecución	25,876,999				8,947,474		25,876,999	8,947,474	31.31	31.30	
08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	19	1	Ejecución	442,970,964		107,863	107,863	272,902,819		442,970,964	272,902,819	3.91	3.90	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 26 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lim. de Edos. S.L.P. N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	19	1	Ejecución	290,660,801	40,000,000	40,000,000	8,062,237	281,777,803			290,660,801	281,777,803	84.63	74.80
08096390006	Entronque Autopista Monterrey Saltillo - Hacienda Rinconada - Los Fierros - García.	19	1	Ejecución	127,770,270				78,273,070			127,770,270	78,273,070	29.71	29.70
08096400002	Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón.	20	1	Ejecución	53,875,912	8,000,000	7,996,800	838,432	32,613,252			53,875,912	32,613,252	0.01	
08096400003	Camino: Cazadero Arriba-Cerro Iguana	20	1	Ejecución	48,948,931	8,000,000	8,000,000	2,486	34,538,284			48,948,931	34,538,284	85.31	69.20
08096400004	Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.	20	1	Ejecución	160,447,743	8,000,000	7,996,800	539,106	59,486,508			160,447,743	59,486,508	3.63	
08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	20	1	Ejecución	203,407,331	7,000,000	6,997,200	82,389	80,046,734			203,407,331	80,046,734	50.64	47.30
08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huaquapan de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	20	1	Ejecución	159,376,986	7,000,000	5,341,184	2,275,832	127,699,667			159,376,986	127,699,667	98.08	94.40
08096400011	San Pedro Huilotepec-San Mateo del Mar	20	1	Ejecución	14,677,434				11,341,443			14,677,434	11,341,443	98.01	98.00
08096400012	Camino: Acceso a Loma Bonita Lim. con el Edo. de Veracruz.	20	1	Ejecución	45,830,000		1,063,784	1,063,784	48,211,998			45,830,000	48,211,998	100.00	100.00
08096400013	Llano de Amuzgos - Sta Maria Ipalapa - E.C. (Nejapa - La Reforma)	20	1	Ejecución	81,243,425				33,248,693			81,243,425	33,248,693	100.00	100.00
08096400014	Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	20	1	Ejecución	170,632,931		2,396,987	2,396,987	64,105,035			170,632,931	64,105,035	46.31	46.30
08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	20	1	Ejecución	2,710,383,656	303,985,605	303,976,005	63,917,977	1,627,515,567	3,977,211,885		6,687,595,541	1,627,515,567	53.60	48.84
08096400016	Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. de Guerrero.	20	1	Ejecución	120,586,815	7,000,000	8,628,587	239,655	17,840,014			120,586,815	17,840,014	24.28	19.40
08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatlán	20	1	Ejecución	119,440,000		5,456,254	3,075,073	30,988,709			119,440,000	30,988,709	5.51	5.50
08096410005	Chinantla - Buena Vista.	21	1	Ejecución	19,159,330				16,316,458			19,159,330	16,316,458	21.01	21.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 27 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
08096410008	San Jerónimo Xayacatlán - Gabino Barreda	21	1	Preinversión	42,759,152	12,000,000	120,000		32,307,467		42,759,152	32,307,467	33.06	
08096410010	Camino: Xicotlán-Chila de la Sal.	21	1	Ejecución	48,431,391				40,229,080		48,431,391	40,229,080	36.11	36.10
08096410017	Petlalingo - Santo Domingo Tonahuixtla.	21	1	Preinversión	31,052,399						31,052,399			
08096410018	San Pedro Cuayuca-Puente Marquez.	21	1	Preinversión	46,682,106				984,496		46,682,106	984,496		
08096410019	Ramal a Santa Ana Teloxoc.	21	1	Ejecución	58,709,735				26,633,668		58,709,735	26,633,668	0.81	0.80
08096410025	Huehulan El Chico - El Tecocooyuco.	21	1	Preinversión	42,169,157	4,000,000	40,000		14,835,832		42,169,157	14,835,832	17.90	
08096410026	Camino: El Salto-Atexquilla-Chichicasta.	21	1	Preinversión	14,770,591						14,770,591			
08096410031	E.C.San Salvador el Seco-CD Serdan-Azumbilla-Llano Grande-Ixtapa	21	1	Preinversión	15,101,817						15,101,817			
08096430004	Ucum-La Unión	23	1	Ejecución	338,864,476	30,000,000	29,992,440	3,935,161	355,940,699		338,864,476	355,940,699	69.84	66.17
08096440004	Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	24	1	Preinversión	230,367,394	12,000,000	12,000,000		149,018,150		230,367,394	149,018,150	86.31	78.90
08096440005	Agua Zarca San Francisco E.C. La Peñita	24	1	Ejecución	52,488,904	8,000,000	8,000,000	1,290,387	20,768,602		52,488,904	20,768,602	23.36	
08096450010	Camino: El Fuerte-Chinobampo.	25	1	Ejecución	102,679,931				72,297,321		102,679,931	72,297,321	67.51	67.50
08096450016	Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.	25	1	Ejecución	34,716,582				15,490,939		34,716,582	15,490,939	16.31	16.30
08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	27	1	Ejecución	386,389,192	68,731,889	55,829,843	251,424	214,318,021		386,389,192	214,318,021	65.28	33.50
08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	28	1	Ejecución	182,120,639	40,000,000	39,953,728	10,638,241	96,593,539		182,120,639	96,593,539	50.04	36.40
08096480002	Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	28	1	Ejecución	240,772,244		400,000	394,667	34,495,600	36,712,725	277,484,969	34,495,600	0.01	
08096480003	Eje Interregional; Matehuala Cd. Victoria, Tr: Palmillas - Miquihuana.	28	1	Ejecución	253,687,746		10,142,124	10,142,124	263,733,771		253,687,746	263,733,771	82.91	82.90



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 28 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
08096480005	Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr: San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L.	28	1	Preinversión	48,855,774							48,855,774				
08096490002	Colonia Aurora, Tlax.- Papalotla de Xicoténcatl, Pue.	29	1	Ejecución	45,295,099				27,548,971			45,295,099	27,548,971	84.91	84.90	
08096490006	El Capulín-El Molino-La Lima-Fco. I Madero-Fco. Villa Tecocac.	29	1	Ejecución	25,876,998				24,132,102			25,876,998	24,132,102	75.11	75.10	
08096500003	El Poste-Rincón de Poxtla.	30	1	Ejecución	85,577,887				17,715,458			85,577,887	17,715,458	40.11	40.10	
08096500006	Hipólito Landeros - La Virgen Incluye Puente Chogota II.	30	1	Ejecución	72,600,000				25,276,747			72,600,000	25,276,747	50.41	50.40	
08096500007	Otapa - 5 de Mayo.	30	1	Ejecución	48,287,681				17,112,794			48,287,681	17,112,794	53.31	53.30	
08096500008	Camino: Capocán-La Breña.	30	1	Ejecución	218,049,944				47,724,978			218,049,944	47,724,978	60.01	60.00	
08096500009	Camino: San Isidro-Peña Blanca.	30	1	Preinversión	75,571,187				9,535,525			75,571,187	9,535,525			
08096500010	Camino: Chontla-Mata de Oates.	30	1	Ejecución	47,020,000				32,438,473			47,020,000	32,438,473	61.21	61.20	
08096500015	Matatenatito Paso Amapa	30	1	Ejecución	50,553,305				28,687,124			50,553,305	28,687,124	56.31	56.30	
08096500017	Tlapacoyan Plan de Arroyos,	30	1	Ejecución	109,283,741	13,000,000	12,998,024	26,352	36,080,574			109,283,741	36,080,574	0.01		
08096500018	Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	30	1	Preinversión	45,530,000		103,044		34,202,331			45,530,000	34,202,331	69.71	69.70	
08096500022	El Bosque-La Cebadilla.	30	1	Preinversión	19,097,225							19,097,225				
08096500025	El Ojito Chapopote, del Km. 0+600 al Km. 21+400.	30	1	Preinversión	87,578,068							87,578,068				
08096500026	Paso Lorenzo - Km. 43	30	1	Preinversión	129,615,539							129,615,539				
08096500027	Tierra Blanca-Paso Real - Álamo, del Km. 0+000 al Km. 26+500.	30	1	Preinversión	97,090,500							97,090,500				
08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	31	1	Ejecución	476,388,399	82,000,000	1,100,158	297,414	222,675,008			476,388,399	222,675,008	60.30	45.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 29 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096510002	Camino: Muna-Peto.	31	1	Ejecución	309,488,906	60,000,000	743,514	23,704	286,750,864			309,488,906	286,750,864	81.42	67.30
08096510011	LIBRAMIENTO DE CONKAL Y CHICXULUB PUEBLO Y AMPLIACION DE CHICXULUB PUEBLOCHICXULUB PUERTO	31	1	Ejecución	198,114,303	70,000,000	66,384,472	7,487,854	106,778,887			198,114,303	106,778,887	53.62	22.50
08097120004	Consolidación de las Oficinas en la Ciudad de México	09	6	Ejecución	1,959,546,185				588,735,727			1,959,546,185	588,735,727	97.21	97.20
09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	35	3	Ejecución	21,740,621,482	5,525,000,000	5,520,515,751	1,824,817,371	10,837,595,721			21,740,621,482	10,837,595,721	100.00	93.31
09095100003	ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE: ESCOLLERAS, DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO Y PROTECCION MARGINAL PLAYERA EN LA BOCANITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.	25	1	Ejecución	266,003,265		6,712,792	6,712,790	53,966,356			266,003,265	53,966,356	100.00	100.00
09096210001	Potrillo-E.C. Túnel de Potrillo	01	1	Ejecución	26,891,377	30,000,000	30,000,000	15,008	17,599			26,891,377	17,599	79.07	
09096210011	Puente Vehicular sobre Río San Pedro	01	1	Ejecución	21,022,474	20,000,000	20,000,000	30,777	30,777			21,022,474	30,777	100.00	
09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	02	1	Ejecución	1,219,461,538	50,000,000	49,978,427	12,869,568	524,078,713			1,219,461,538	524,078,713	68.64	66.75
09096230002	Francisco Villa-San Miguel de Comondú.	03	1	Ejecución	165,612,792				92,559,373			165,612,792	92,559,373	92.56	92.55
09096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	03	1	Ejecución	333,151,567	24,999,998	24,983,961	4,904,918	188,955,187			333,151,567	188,955,187	72.21	64.80
09096250001	Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino	05	1	Ejecución	128,555,747	20,000,000	19,981,440	3,005,946	57,414,023			128,555,747	57,414,023	80.57	63.90
09096250003	Ramal a la Ventana	05	1	Ejecución	61,074,692	15,000,000	14,987,880	3,042,801	38,370,112			61,074,692	38,370,112	94.94	72.10
09096250006	Saltillo-Torreón, Tramo: Cuerpo B del km 160+000 al km 206+976	05	1	Ejecución	370,946,238	30,000,000	30,000,000	15,009,117	81,264,499			370,946,238	81,264,499	84.01	84.00
09096260002	Pueblo Juárez-La Fundición	06	1	Ejecución	84,120,947	15,000,000	14,989,080	2,280	65,682,741			84,120,947	65,682,741	79.65	66.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 30 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096270001	San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: San Cristóbal de las Casas-Rancho Nuevo.	07	1	Ejecución	243,936,534		200,000	157,942	202,211,725		243,936,534	202,211,725	90.48	90.47
09096270002	Cuauhtémoc: Cinco de Febrero El Palmar.	07	1	Ejecución	99,255,141				21,508,969		99,255,141	21,508,969	7.81	7.80
09096270005	E. C. (Cintalapa-Al Cero)-A. López Mateos.	07	1	Ejecución	50,381,068				16,849,647		50,381,068	16,849,647	25.71	25.70
09096270006	Domingo Chanona - Los Angeles.	07	1	Ejecución	79,214,669		1,140,094	1,037,626	18,245,510		79,214,669	18,245,510	40.91	40.90
09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijapan	07	1	Ejecución	42,407,226	15,000,000	14,996,493	3,264,391	22,640,818		42,407,226	22,640,818	76.62	51.80
09096270012	Frontera Comalapa - Nueva Independencia.	07	1	Ejecución	76,699,424	10,000,000	10,000,000	18,686	16,163,030		76,699,424	16,163,030	41.60	28.60
09096270014	Belisario Domínguez-Bandera Manacal.	07	1	Ejecución	83,089,865	10,000,000	10,000,000	17,401	20,873,693		83,089,865	20,873,693	27.20	14.20
09096270015	Tzajala - Tenango	07	1	Ejecución	70,062,453				6,871,978		70,062,453	6,871,978	6.01	6.00
09096270016	Monte Libano San José. Tramo: Monte Libano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	07	1	Ejecución	105,093,680		468,445	233,813	13,633,298		105,093,680	13,633,298	12.21	12.20
09096270018	Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia, Tramo: Rizo de Oro La Concordia.	07	1	Ejecución	208,034,313	8,000,000	7,963,676	3,399,274	152,167,904		208,034,313	152,167,904	100.00	100.00
09096270019	Pijijapan Aeropuerto, Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa.	07	1	Ejecución	118,081,922				53,858,683		118,081,922	53,858,683	58.31	58.30
09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	08	1	Ejecución	111,012,325	20,000,000	20,000,000	3,413,670	94,302,266		111,012,325	94,302,266	100.00	84.16
09096280002	Temosachic-Cocomorahic	08	1	Ejecución	190,712,450	20,000,000	19,997,888	47,052	100,565,832		190,712,450	100,565,832	60.77	49.89
09096280004	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000	08	1	Ejecución	152,304,351	60,000,000	59,979,536	12,520,205	139,128,633		152,304,351	139,128,633	47.60	32.60
09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	08	1	Ejecución	166,008,400	20,000,000	19,997,888	44,366	99,411,408		166,008,400	99,411,408	68.81	60.00
09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	08	1	Ejecución	175,156,132	30,000,000	29,993,064	4,890,159	120,777,171		175,156,132	120,777,171	31.23	28.60

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 31 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metaltitos Teorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	08	1	Ejecución	206,911,612	35,000,000	35,000,000	36,934	14,798,016			206,911,612	14,798,016	14.71	
09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	08	1	Ejecución	467,307,529	60,000,000	59,937,455	15,999,041	174,289,436			467,307,529	174,289,436	56.32	45.99
09096300003	Mezquitil-Charcos	10	1	Ejecución	408,697,641	18,000,000	17,996,832	3,186,830	96,782,941			408,697,641	96,782,941	44.00	22.20
09096300004	Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	10	1	Ejecución	169,317,591				63,729,523			169,317,591	63,729,523	20.31	20.30
09096310003	San José de la Presa-San Juan de la Vega	11	1	Preinversión	22,470,000		2,851,818		1,635,220			22,470,000	1,635,220	49.01	49.00
09096310007	Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita-Godoy.	11	1	Ejecución	36,476,219				17,347,488			36,476,219	17,347,488	64.51	64.50
09096310011	Santa Rosa de Lima Puente Blanco.	11	1	Preinversión	11,975,876				1,866,728			11,975,876	1,866,728		
09096310012	Torreccillas-Libramiento Oriente.	11	1	Preinversión	11,665,352				1,516,726			11,665,352	1,516,726		
09096310025	San José de Mendoza - El Estanco - La Joyita.	11	1	Ejecución	53,623,441				32,309,310			53,623,441	32,309,310	16.62	16.61
09096310027	La Purisima, sobre canal Coria 2da. Etapa Tr. del Km. 3+500 al Km. 7+370.	11	1	Preinversión	20,701,599							20,701,599			
09096310028	Higueras - Xichú. Tramo: Higueras - El Cocotero.	11	1	Preinversión	124,209,595							124,209,595			
09096310030	Acceso a la facultad de Ingeniería - E.C.Federal (Salamanca - Valle de Santiago)	11	1	Ejecución	21,747,030		331,035	331,035	14,392,810			21,747,030	14,392,810	51.71	51.70
09096320005	Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia	12	1	Ejecución	94,200,000				16,899,994			94,200,000	16,899,994	11.60	11.60
09096320006	Playa Ventura - La Barra	12	1	Preinversión	32,211,688				6,247,547			32,211,688	6,247,547		
09096320007	Troncones - Majahua	12	1	Preinversión	19,252,488				9,918,768			19,252,488	9,918,768		
09096330001	Tianguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	13	1	Ejecución	159,087,735	42,035,000	42,005,869	3,224,328	61,027,067			159,087,735	61,027,067	81.64	57.40
09096330005	El Dexthi - San Juanico, Tr: del Km. 6+180 al 9+252	13	1	Ejecución	20,618,793				12,956,065			20,618,793	12,956,065	33.50	33.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 32 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096330008	Zoquitipan - Santa Teresa	13	1	Ejecución	26,870,676				18,269,163		26,870,676	18,269,163	50.00	50.00	
09096330012	E.C.E. Tizayuca - Temascalapa - Corrugado	13	1	Ejecución	32,977,647				19,621,248		32,977,647	19,621,248	70.00	70.00	
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	13	1	Ejecución	108,010,594	15,000,000	14,988,120	1,296,174	72,781,711		108,010,594	72,781,711	73.62	64.00	
09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	13	1	Ejecución	153,688,672	15,000,000	14,988,120	1,289,925	46,470,663		153,688,672	46,470,663	40.68	28.80	
09096340003	Comanja de Corona-León Gto. Jal.-E.C. León - San Felipe, Gto.	14	1	Ejecución	43,514,761		7,220,399	7,132,229	55,454,393		43,514,761	55,454,393	45.21	45.20	
09096340005	La Loma E.C. (Zipoco Los Reyes)	14	1	Ejecución	23,993,154	5,175,000	5,175,000	1,477,758	23,121,911		23,993,154	23,121,911	100.00	83.30	
09096340006	Villa Corona - Crucero de Santa María	14	1	Ejecución	656,057,792		2,513,000	2,512,776	473,820,898		656,057,792	473,820,898	100.00	100.00	
09096340011	Tizapan-San José de Gracia	14	1	Ejecución	158,955,828				56,595,185		158,955,828	56,595,185	16.00	16.00	
09096340013	Ejutla Presa Piedras	14	1	Ejecución	38,515,325				25,422,183		38,515,325	25,422,183	51.80	51.80	
09096340016	Libramiento de Cihuatlán	14	1	Ejecución	14,014,835				9,643,285		14,014,835	9,643,285			
09096340017	Chimaltitán - Florencia.	14	1	Ejecución	160,694,683				14,450,547		160,694,683	14,450,547	4.70	4.70	
09096340018	Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.	14	1	Preinversión	224,310,000		170,000		188,545,117		224,310,000	188,545,117	54.01	54.00	
09096340019	GUADALAJARA-JIQUILPAN, Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec	14	1	Ejecución	327,806,863	6,200,000	7,779,790	3,551,732	395,411,607		327,806,863	395,411,607	100.00	100.00	
09096340022	San Antonio Juanacaxtle, Mpio. De Juanacatlán.	14	1	Ejecución	23,806,839	18,000,000	18,000,000	3,729,156	3,729,156		23,806,839	3,729,156	64.29		
09096340023	Paso Real - San Pedro - Puerto de Toxín - Lím. de Estados Jal. Col.	14	1	Ejecución	76,595,917	18,000,000	17,994,096	2,935,127	53,501,485		76,595,917	53,501,485	85.92	60.50	
09096340024	Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	14	1	Ejecución	151,659,915	18,000,000	18,000,000	4,525,815	49,021,934		151,659,915	49,021,934	12.40		
09096350003	Ejido Cuanalán-E.C. (Texcoco-Lechería)	15	1	Ejecución	12,224,295				2,155,241		12,224,295	2,155,241	42.81	42.80	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 33 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096350007	Km. 72 (México-Tulancingo)-Nopaltepec, Tr: Km 0+000-3+000 (Reconstrucción)	15	1	Preinversión	7,514,681	5,175,064	5,172,984		2,684,993		7,514,681	2,684,993	43.31	43.30
09096350012	San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexolucó, Calpulhuac	15	1	Preinversión	18,631,440	1,873,373			18,468,169		18,631,440	18,468,169	34.38	
09096350014	Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec	15	1	Ejecución	16,069,468	8,569,827	8,566,387	1,626,056	1,626,500		16,069,468	1,626,500	100.00	50.00
09096350016	Chapa de Mota, Tr. San Francisco de Las Tablas del Km. 0+000 al Km. 2+580.	15	1	Ejecución	26,373,838				23,152,798		26,373,838	23,152,798	100.00	100.00
09096350020	San Marcos Jilotzingo-Casa Blanca	15	1	Ejecución	28,876,660	12,006,149	5,506,149	1,010,570	16,591,166		28,876,660	16,591,166	100.00	95.88
09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	15	1	Ejecución	54,983,448	25,500,000	9,100,000	1,244,670	30,362,512		54,983,448	30,362,512	100.00	93.05
09096350023	Tianguistenco, Tr. Santiago - San Pedro Tlatizapan	15	1	Preinversión	9,833,260	5,175,050	5,172,970		5,361,363		9,833,260	5,361,363	100.00	64.30
09096350025	Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000.	15	1	Ejecución	50,387,692	20,700,256	20,685,187	17,554	10,764,405		50,387,692	10,764,405	40.00	23.20
09096350026	Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro)	15	1	Ejecución	55,066,253	20,700,256	20,685,187	17,554	13,962,852		55,066,253	13,962,852	100.00	32.30
09096350034	San José Chalmita - San Miguel Ateopan	15	1	Ejecución	29,303,114		177,903	177,903	23,831,850		29,303,114	23,831,850	100.00	100.00
09096360001	Cojumatlán-El Nogal	16	1	Ejecución	61,380,241	10,000,000	10,000,000	2,522,790	30,085,245		61,380,241	30,085,245	27.98	7.00
09096360006	Tepehuaje-Al Zangarro	16	1	Ejecución	15,764,268	6,000,000	6,000,000	10,910	5,907,434		15,764,268	5,907,434	100.00	91.70
09096360018	Entronque Los Reyes-Los Reyes	16	1	Ejecución	642,778,731	80,000,000	79,582,513	28,062,256	160,301,104		642,778,731	160,301,104	48.90	37.73
09096360019	Churumuco-Poturo	16	1	Ejecución	71,594,838	10,000,000	10,000,000	2,845,127	35,716,788		71,594,838	35,716,788	60.71	49.60
09096360020	Las Letras-Casa Blanca	16	1	Ejecución	40,782,151	3,000,000	3,000,000	827,935	26,923,255		40,782,151	26,923,255	87.53	79.20
09096360022	E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista.	16	1	Ejecución	27,439,970	3,105,000	3,105,000	7,233	26,868,307		27,439,970	26,868,307	11.36	
09096360023	El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje	16	1	Ejecución	82,340,610	5,700,000	5,700,000	1,091,923	33,848,240		82,340,610	33,848,240	54.10	46.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 34 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096360024	Uricho-Pichataro	16	1	Ejecución	53,780,036	9,100,000	9,100,000	22,521	18,218,856			53,780,036	18,218,856	90.90	60.90
09096360025	Tupataro (Michoacán) - Píñicuaro (Guanajuato). Huandacareo, Mich.- Píñicuaro, Gto.	16	1	Ejecución	33,577,994	5,000,000	5,000,000	16,568	27,131,701			33,577,994	27,131,701	81.32	55.90
09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	16	1	Ejecución	36,621,130		115,510	115,510	29,030,481			36,621,130	29,030,481	80.81	80.80
09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos.	16	1	Ejecución	1,003,331,058	150,000,000	137,837,413	34,271,178	838,559,396			1,003,331,058	838,559,396	68.93	67.68
09096360031	Puente Pastor Ortiz	16	1	Ejecución	20,890,308				9,647,701			20,890,308	9,647,701	0.01	
09096360033	La Esperanza-El Tepehuaje	16	1	Preinversión	11,600,000							11,600,000			
09096380005	Ejido San Juan Coropan, Rosa Morada	18	1	Ejecución	101,096,259				67,021,396			101,096,259	67,021,396	42.81	42.80
09096380007	Tepec-San Blas	18	1	Ejecución	1,175,272,162	362,200,000	332,079,757	69,309,326	717,979,292			1,175,272,162	717,979,292	54.42	36.60
09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	18	1	Ejecución	202,040,000		3,942,769	2,228,389	348,545,798			202,040,000	348,545,798	100.00	100.00
09096380009	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	18	1	Ejecución	155,261,993		4,573,053	2,462,168	60,930,158			155,261,993	60,930,158	28.31	28.30
09096390001	Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	19	1	Ejecución	140,340,021	20,000,000	19,988,992	5,789,783	46,431,593			140,340,021	46,431,593	51.55	40.30
09096390003	Libramiento Oriente de Cadereyta	19	1	Ejecución	383,154,845	25,000,000	24,984,300	5,189,887	203,781,838			383,154,845	203,781,838	97.51	97.50
09096390004	MONTERREY-COLOMBIA (Tramo: Entr. Libramiento Monterrey-Salinas Victoria) Y SALINAS VICTORIA-CIÉNEGA DE FLORES.	19	1	Ejecución	768,763,363				901,777,750			768,763,363	901,777,750	100.00	100.00
09096400004	E. C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	20	1	Ejecución	68,832,818				24,145,836			68,832,818	24,145,836	52.61	52.60
09096400008	E. C. (Huitzo Nochixtlán) - San Andrés Achio (Sachío).	20	1	Ejecución	12,420,960				1,959,206			12,420,960	1,959,206	47.91	47.90
09096400012	Jalapa de Díaz-San Felipe de Usila	20	1	Ejecución	161,089,493	11,000,000	10,995,600	15,788	51,529,872			161,089,493	51,529,872	4.55	
09096400015	San Miguel El Grande-Cañada Morelos	20	1	Preinversión	49,901,204		50,147		27,306,966			49,901,204	27,306,966	65.41	65.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 35 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096400017	San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	20	1	Ejecución	39,210,000		4,559,947	4,559,947	25,418,828		39,210,000	25,418,828	77.11	77.10	
09096400018	Santa María Zacatepec - Atotonilco	20	1	Ejecución	42,779,855	10,000,000	10,000,000	4,050	34,517,563		42,779,855	34,517,563	100.00	94.80	
09096400021	San Dionisio Ocotepec-San Pablo Guila-San Baltazar Chichicapam (Reconstrucción)	20	1	Ejecución	81,988,683				10,966,981		81,988,683	10,966,981	53.31	53.30	
09096400022	Matías Romero - Santa María Petapa, Oaxaca	20	1	Preinversión	53,906,964		320,769		26,255,055		53,906,964	26,255,055	0.02	0.01	
09096400024	Zaragoza - Santiago Ixtayutla	20	1	Preinversión	159,742,391						159,742,391				
09096400025	El Tapanco - San Vicente Piñas.	20	1	Ejecución	55,894,318	10,000,000	9,996,000	49,932	15,930,309		55,894,318	15,930,309	15.17		
09096400026	María Luisa - Zongolica Chilchotla	20	1	Preinversión	42,359,119						42,359,119				
09096400027	E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito	20	1	Ejecución	52,632,865	7,000,000	6,997,200	169,874	29,255,638		52,632,865	29,255,638	70.70	58.00	
09096400028	Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	20	1	Ejecución	137,820,896		1,167,351	1,167,351	17,292,345		137,820,896	17,292,345	8.41	8.40	
09096400029	Santa María Nutio - Peñas Negras - Santa María Yosocani.	20	1	Ejecución	51,840,000				40,546,382		51,840,000	40,546,382	44.35	44.34	
09096400030	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	20	1	Ejecución	99,255,141	10,000,000	9,996,000	13,819	33,238,944		99,255,141	33,238,944	8.27		
09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	20	1	Ejecución	131,950,953	15,000,000	9,000,000	2,093	46,427,112		131,950,953	46,427,112	9.41		
09096400032	Putla de Guerrero - Constanza del Rosario.	20	1	Ejecución	12,369,205		3,730,328	1,906,791	3,234,317		12,369,205	3,234,317	0.01		
09096400034	San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	20	1	Ejecución	172,820,715	8,000,000	7,996,800	8,852	19,741,927		172,820,715	19,741,927	19.02	15.10	
09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	20	1	Ejecución	106,530,428	8,000,000	7,996,800	1,888,891	34,319,621		106,530,428	34,319,621	6.12		
09096400036	José María Morelos - El Potrero	20	1	Ejecución	66,688,295		2,477,848	971,298	22,875,786		66,688,295	22,875,786	54.31	54.30	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 36 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096410002	Tenango-Santa Ursula-E.C.F. Puebla-Perote, Felipe Angeles	21	1	Preinversión	25,587,176	6,000,000	60,000		11,566,819		25,587,176	11,566,819	100.00	88.00	
09096410008	Xochitlán Todos Santos Santa Clara Huitziltepec	21	1	Ejecución	46,992,630				28,342,093		46,992,630	28,342,093	70.11	70.10	
09096410009	Libramiento Sur de Tecamachalco	21	1	Preinversión	91,801,242	20,000,000	185,440		89,379,221		91,801,242	89,379,221	25.29	5.50	
09096410014	Santa Cruz Ocotlán - E.C. (Tecamachalco Cañada Morelos).	21	1	Ejecución	15,567,602						15,567,602		7.91	7.90	
09096410016	Quechulac Guadalupe Victoria	21	1	Ejecución	26,767,168				22,509,136		26,767,168	22,509,136	65.11	65.10	
09096410017	E.C. ( El Seco - Azumbilla) -Puerta Cañada - Los Garcias - Cuesta Blanca.	21	1	Ejecución	24,117,363				16,395,374		24,117,363	16,395,374	51.91	51.90	
09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	21	1	Preinversión	1,074,595,706		300,000		251,237,803		1,074,595,706	251,237,803	13.21	13.20	
09096410024	Tehuiztingo-Los Hornos de Zaragoza-San Pedro Cuayuca	21	1	Ejecución	66,493,536				22,450,495		66,493,536	22,450,495	82.61	82.60	
09096410025	San Juan Acateno-Coyopol.	21	1	Ejecución	71,155,606				32,112,573		71,155,606	32,112,573	14.14	14.13	
09096410026	Quimixtlan Tozihuc - Huaxcaleca	21	1	Ejecución	78,842,040				34,672,884		78,842,040	34,672,884	40.81	40.80	
09096410027	Pardiñas Cuautinchán Almoloyan E.C. (Tepeaca Tecali).	21	1	Ejecución	60,779,895				33,753,396		60,779,895	33,753,396	17.53	17.52	
09096410028	Tlapacoya - Ahuacatlaya	21	1	Ejecución	88,861,614				47,748,272		88,861,614	47,748,272	52.61	52.60	
09096410032	Las Palomas - Guadalupe Alchipini.	21	1	Preinversión	15,526,199						15,526,199				
09096420004	Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan	22	1	Preinversión	20,701,599	2,949,787	20,000		20,067,190		20,701,599	20,067,190	28.57		
09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	22	1	Preinversión	77,993,274	20,700,256	20,700,256		36,849,279		77,993,274	36,849,279	34.71	34.70	
09096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	22	1	Ejecución	556,566,632	11,500,000	51,426,346	9,536,974	192,529,799		556,566,632	192,529,799	69.33	65.78	
09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	22	1	Preinversión	112,486,278	17,782,392	17,782,392		57,375,751		112,486,278	57,375,751	66.61	51.80	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 37 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096420013	Camino Conca-La Florida	22	1	Ejecución	91,987,557	20,700,256	20,700,256	19,142	28,587,325		91,987,557	28,587,325	74.98	47.20
09096420014	Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller	22	1	Ejecución	34,077,986	21,424,568	21,424,568	3,143,131	7,069,214		34,077,986	7,069,214	100.00	42.90
09096440001	Enramaditas-Tenzonapa-Tizcuayuca-Tezapotla	24	1	Ejecución	30,876,435	2,500,000	2,500,000	488,397	28,852,037		30,876,435	28,852,037	87.92	75.80
09096440006	Cañas-Ignacio Allende	24	1	Ejecución	49,073,140	10,000,000	10,000,000	2,451,633	35,793,285		49,073,140	35,793,285	0.57	
09096440011	Camino Tlamanchilocuilit Tamán-El Banco Xilhuaso	24	1	Ejecución	66,938,621	8,000,000	8,000,000	33,814	52,290,899		66,938,621	52,290,899	100.00	84.00
09096450002	E.C. México 15 -Batamote	25	1	Ejecución	29,354,868				21,672,453		29,354,868	21,672,453	33.81	33.80
09096450008	Camino: E.C. Internacional México 15-Las Tapias. Tramo: El Tule-Las Tapias	25	1	Ejecución	61,942,443				19,383,450		61,942,443	19,383,450	31.22	31.21
09096450009	E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena.	25	1	Ejecución	158,336,180				20,408,482		158,336,180	20,408,482	17.91	17.90
09096450016	Puente Ocoroni	25	1	Preinversión	15,526,199						15,526,199			
09096460002	Quiriego Rosario Tesopaco	26	1	Ejecución	87,008,821	20,000,000	213,992	13,992	42,180,254		87,008,821	42,180,254	9.10	7.10
09096470003	Acachapan y Colmena	27	1	Ejecución	143,265,417				104,169,950		143,265,417	104,169,950	71.94	71.93
09096480001	Acceso Carretera Nacional (Carretera Monterrey -Nuevo Laredo, tramo del km 207+800 al km 217+800)	28	1	Ejecución	248,855,507		2,500,000	2,487,547	252,013,311		248,855,507	252,013,311	100.00	100.00
09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	28	1	Ejecución	943,713,447	98,000,000	97,874,300	157,553	437,039,139		943,713,447	437,039,139	39.36	36.69
09096480005	Potrero Nuevo-Rancho El Mezquital (Matamoros-Puerto Matamoros)	28	1	Ejecución	310,523,987				57,232		310,523,987	57,232		
09096490004	Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita.	29	1	Ejecución	60,554,070	15,000,000	14,995,080	3,521,301	30,785,097		60,554,070	30,785,097	99.48	78.80
09096500001	Pedregal-El Triunfo-Tepatlaxco	30	1	Ejecución	21,425,957				6,996,624		21,425,957	6,996,624	38.21	38.20
09096500009	La Tranca - Potrerillo	30	1	Preinversión	51,919,611				4,288,206		51,919,611	4,288,206		
09096500022	Mecayapan - Cerro de la Palma - Huazontlán.	30	1	Preinversión	15,039,711				41,320		15,039,711	41,320		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 38 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096500024	Paso del Toro-Boca del Rio	30	1	Ejecución	322,946,187		50,200,000	4,805,026	305,440,450		322,946,187	305,440,450	100.00	100.00
09096500025	Caminos del Roble-1ro. de Mayo, Tierra Blanca	30	1	Ejecución	127,263,081				15,419,792		127,263,081	15,419,792	15.01	15.00
09096500026	Chacomulco - La Palma - Chinameca	30	1	Preinversión	37,428,491				19,234,837		37,428,491	19,234,837		
09096500027	Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café	30	1	Preinversión	82,382,013				23,321,414		82,382,013	23,321,414		
09096500028	Lázaro Cárdenas Congregación de Nopaltepec y San Antonio Texas, Cosamaloapan	30	1	Ejecución	35,544,646				19,607,769		35,544,646	19,607,769	18.31	18.30
09096500029	Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo	30	1	Preinversión	70,902,977		100,000		20,671,043		70,902,977	20,671,043	0.01	
09096500031	Calcahualco-Xamatitpac	30	1	Ejecución	31,207,661	15,000,000	10,570,000	2,794,031	8,922,666		31,207,661	8,922,666	100.00	18.20
09096500032	Santa María Tatetla-Jocumulco.	30	1	Preinversión	86,584,438				4,343,435		86,584,438	4,343,435		
09096500034	E.C. (Cotaxtla- Soledad de Doblado) - Sombrerete Mata Vainillal (El Órgano).	30	1	Ejecución	72,807,524				6,352,913		72,807,524	6,352,913	21.01	21.00
09096500039	Yanga - J. J. Baz.	30	1	Ejecución	11,385,880				2,512		11,385,880	2,512	87.79	87.78
09096500040	Matatenatito - La Balsa	30	1	Ejecución	25,142,092				10,891,771		25,142,092	10,891,771	47.91	47.90
09096500043	Col. Manuel González - Zentla	30	1	Ejecución	47,613,677				27,057,722		47,613,677	27,057,722	100.00	100.00
09096500047	Oluta - Texistepec	30	1	Ejecución	38,566,724		780,000	762,989	9,463,466		38,566,724	9,463,466	33.01	33.00
09096500049	E.C. Federal 145 (Ver.) San Juan Del Rio (Oax.), Tramo: E.C. Federal 145 Km 75+400.	30	1	Preinversión	198,190,109				897,065		198,190,109	897,065		
09096500050	Tercera Manzana - Pueblo Viejo - La Pezma, Ramal a Demantiza.	30	1	Preinversión	119,034,195						119,034,195			
09096500051	Libramiento de Coatepec	30	1	Ejecución	447,802,517	50,000,000	124,981,752	30,194,771	243,906,047		447,802,517	243,906,047	40.69	38.37
09096510003	Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco	31	1	Preinversión	72,517,702		121,224		66,909,328		72,517,702	66,909,328	99.71	99.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 39 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096510005	Acceso Vial Tepakán - Kantirix	31	1	Preinversión	2,898,224	1,000,000	10,000		2,290,487		2,898,224	2,290,487	100.00	100.00
09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax	31	1	Ejecución	492,429,917	90,000,000	87,163,297	10,537,656	264,124,404		492,429,917	264,124,404	87.72	72.49
09096510007	Comisaría Kanxoc, Valladolid - Petka, Tr: Dzoc - Petka.	31	1	Ejecución	2,598,051				610,289		2,598,051	610,289	57.91	57.90
09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetz.	31	1	Ejecución	385,208,240	42,300,002	60,743,618	4,867,962	334,150,145		385,208,240	334,150,145	100.00	100.00
09096510009	Chikindzonot - Ekpedz - Xtobil.	31	1	Ejecución	142,809,982				115,383,709		142,809,982	115,383,709	100.00	100.00
09096510010	Yucalpetén-Chuburná Puerto	31	1	Preinversión	110,950,220		98,992		96,186,899		110,950,220	96,186,899	0.01	
09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Maipaso	32	1	Ejecución	560,733,162	115,928,955	115,877,255	57,340,308	316,236,840		560,733,162	316,236,840	93.90	85.78
09096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	32	1	Preinversión	619,392,600		2,500,000		532,240,459		619,392,600	532,240,459	100.00	100.00
10092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	1,936,582,330	297,363,063	344,727,640	90,613,371	873,368,359		1,936,582,330	873,368,359	100.00	37.10
10092110010	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	35	7	Ejecución	2,096,999,297	782,872,170	782,872,170	215,945,440	414,825,611		2,096,999,297	414,825,611	100.00	27.60
10093110005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2013	35	7	Preinversión	1,858,778,551	295,782,581	234,875,654		126,016,399		1,858,778,551	126,016,399	100.00	35.00
10093110008	Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato	11	1	Ejecución	2,593,272,035	402,068,260	629,344,264	489,729,286	1,733,144,471	79,701,156	2,672,973,191	1,733,144,471	100.00	73.50
10095100005	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PUERTO CHIAPAS, CHIS 2011	07	1	Ejecución	25,876,999		2,190,843	1,872,392	19,376,308		25,876,999	19,376,308	100.00	100.00
10095100008	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN PUERTO ESCONDIDO, OAX.	20	1	Preinversión	30,017,319		29,000,000				30,017,319		100.00	
10096210005	Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabriela Mistral.	01	1	Ejecución	92,578,573	5,000,000	4,763,026	3,052,590	59,201,091		92,578,573	59,201,091	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 40 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096220001	Cruce Internacional El Chaparral	02	1	Ejecución	377,332,080				202,207,191	389,952,617	767,284,697	202,207,191	65.01	65.00	
10096240002	E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	04	1	Ejecución	156,359,179	17,000,000	16,989,757	2,155,312	67,570,766		156,359,179	67,570,766	46.50	37.95	
10096240003	Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	04	1	Ejecución	167,122,549	15,000,000	14,997,360	1,178,475	29,265,775		167,122,549	29,265,775	18.84	12.66	
10096240004	Periférico de Campeche.	04	1	Ejecución	482,084,048	192,833,619	192,717,869	100,557,782	311,301,638		482,084,048	311,301,638	66.26	66.26	
10096250001	Acceso al Ejido Piedra Blanca.	05	1	Ejecución	16,882,155				6,892,577		16,882,155	6,892,577	21.43	21.42	
10096250003	Camino La Ventura - Límites del Estado con Zacatecas	05	1	Ejecución	19,894,237				15,233,076		19,894,237	15,233,076	45.01	45.00	
10096250007	Camino a Ejido Hedionda Grande	05	1	Ejecución	68,801,764	20,000,000	19,981,440	2,699,720	44,295,165		68,801,764	44,295,165	60.05	37.70	
10096250008	Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	05	1	Ejecución	84,421,120	50,000,000	49,952,200	95,410	44,453,858		84,421,120	44,453,858	51.19	20.40	
10096250010	Aura - Pirineos.	05	1	Ejecución	56,264,566	30,000,000	29,982,204	2,395,462	37,885,857		56,264,566	37,885,857	64.04	42.70	
10096250011	E. C. Zacatecas - Saltillo 5a. Etapa	05	1	Ejecución	42,044,948				26,871,094		42,044,948	26,871,094	20.84	20.83	
10096250013	Vizcaya - Tacubaya, Tr: Km. 3+800 al Km. 28+300.	05	1	Ejecución	131,361,997	30,000,000	29,981,040	4,849,185	52,502,374		131,361,997	52,502,374	100.00	85.80	
10096250014	Viesca - Parras	05	1	Ejecución	152,001,491	75,000,000	74,948,580	224,046	91,612,302		152,001,491	91,612,302	57.20	29.80	
10096260001	Libramiento Norponiente de Colima	06	1	Ejecución	249,764,794	26,250,000	26,250,000	6,408,167	154,058,535		249,764,794	154,058,535	61.71	61.70	
10096260003	Libramiento Arco Norte de Colima	06	1	Preinversión	140,293,290	21,599,998	21,599,998		159,301,665		140,293,290	159,301,665	100.00	100.00	
10096260005	Libramiento Arco Sur de Colima	06	1	Preinversión	59,085,921	52,500,001	3,300,001		68,222,071		59,085,921	68,222,071	0.01		
10096270005	Nachig - Zinacatán	07	1	Ejecución	37,614,807				26,815,165		37,614,807	26,815,165	48.19	48.18	
10096270006	El Porvenir Samuel León Brindis.	07	1	Ejecución	39,436,547	20,000,000	19,993,440	1,664,195	11,156,948		39,436,547	11,156,948	81.62	36.90	
10096270007	Hermenegildo Galeana Las Delicias	07	1	Ejecución	100,609,772	15,000,000	14,995,080	1,401,506	72,379,966		100,609,772	72,379,966	81.71	71.60	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 41 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096270009	E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua	07	1	Ejecución	51,753,998	15,000,000	14,997,360	2,889,519	12,008,126		51,753,998	12,008,126	57.30	30.00
10096270010	La Trinitaria José María Morelos, Tr: Km. 4+800 al km. 9+400.	07	1	Ejecución	26,084,015	17,500,000	17,500,000	1,699,282	4,250,473		26,084,015	4,250,473	100.00	43.50
10096270011	E.C.E. Chiapas No 226- Velasco Suárez-Paso Hondo.	07	1	Preinversión	40,057,594				4,672,860		40,057,594	4,672,860		
10096270014	Las Brisas - E.C. (Huixtla - Cahulotal).	07	1	Preinversión	55,707,489						55,707,489			
10096270015	E.C. (La Unidad - Las Brisas) - Francisco Sarabia.	07	1	Preinversión	77,133,448						77,133,448			
10096270016	Francisco Sarabia - Abraham González.	07	1	Preinversión	96,416,809						96,416,809			
10096270017	E.C. (Huixtla - Cahulotal) - Adolfo Ruiz Cortines.	07	1	Preinversión	119,985,364						119,985,364			
10096270018	Abraham González - E.C. (Acacoyagua - Embarcadero las Garzas).	07	1	Preinversión	104,987,193						104,987,193			
10096270019	Pijijiapan - E.C. (La Unidad - Las Brisas).	07	1	Preinversión	104,987,193						104,987,193			
10096270020	Mazatán - Aeropuerto Tapachula.	07	1	Preinversión	68,563,064						68,563,064			
10096270022	Triunfo de Madero - Pueblo Viejo	07	1	Ejecución	133,912,236	25,000,000	24,959,722	5,325,781	27,460,505		133,912,236	27,460,505	50.20	32.00
10096270023	Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.).	07	1	Ejecución	120,521,013	25,000,000	22,700,000	16,595	16,595		120,521,013	16,595	20.22	
10096280001	Altamirano E. C. Delicias - Camargo.	08	1	Ejecución	15,609,006				5,508,808		15,609,006	5,508,808	97.58	97.57
10096280002	El Gomeño - Entronque. Carretera de Cuota Km 122+000 (Jiménez-Chihuahua).	08	1	Ejecución	26,705,063				16,431,414		26,705,063	16,431,414	100.00	100.00
10096280003	Loma Chica - Entronque Camino Estatal Km 4+960	08	1	Ejecución	19,231,786				9,161,063		19,231,786	9,161,063	84.18	84.17
10096280004	Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	08	1	Ejecución	182,431,364	21,735,271	21,641,651	67,757	71,059,484		182,431,364	71,059,484	48.94	48.93
10096280005	Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	08	1	Preinversión	336,286,610	120,000,000	120,000,000				336,286,610		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 42 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
10096300008	Gómez Palacio - Gregorio García.	10	1	Ejecución	227,117,244	23,000,000	22,995,952	3,642,268	68,007,561		227,117,244	68,007,561	33.40	12.50
10096310001	Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes	11	1	Ejecución	51,753,998		4,931,001	4,931,001	19,811,391		51,753,998	19,811,391	97.71	97.70
10096310002	Segunda etapa Acambaro-Morelia	11	1	Ejecución	8,922,389		3,185,666	3,185,666	13,455,005		8,922,389	13,455,005	37.51	37.50
10096310003	Estación Manzano Chamácuaro.	11	1	Ejecución	31,052,399		4,828,937	4,108,392	9,730,542		31,052,399	9,730,542	99.21	99.20
10096310008	Estación Penjamo - Labor de López.	11	1	Preinversión	21,922,994		769,945		11,198,904		21,922,994	11,198,904	0.01	
10096310009	Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45	11	1	Ejecución	196,458,176	70,000,000	4,200,000	172,855	24,567,604	51,362,331	247,820,507	24,567,604	18.20	18.19
10096320001	Las Ánimas - Huamuchapa	12	1	Preinversión	13,466,390				6,067		13,466,390	6,067		
10096320005	Tlaxihtaquilla-Santa Cruz	12	1	Preinversión	62,392,421				9,113,633		62,392,421	9,113,633		
10096320006	El Coquillo-San Agustín Cuilitla.	12	1	Preinversión	15,546,901				20,915		15,546,901	20,915		
10096320008	Ampliación de la Carretera Federal Cuernavaca-Chilpancingo, Tramo: Taxco -Iguala del Km. 114+700 al Km. 118+400.	12	1	Ejecución	72,815,374	40,000,000	39,981,332	127,886	75,408,217		72,815,374	75,408,217	64.87	64.86
10096320011	Ramal al Calabazalito	12	1	Ejecución	36,372,709				10,975,156		36,372,709	10,975,156	31.30	31.30
10096320012	E.C.(San Pedro El Coyol)-Rincón de Chamacua	12	1	Preinversión	20,701,599						20,701,599			
10096320013	Chapultepec-Chacámero Grande.	12	1	Ejecución	24,324,379				4,006,399		24,324,379	4,006,399		
10096320014	Ayutla - Colotlipa.	12	1	Ejecución	164,894,250				33,224,266		164,894,250	33,224,266	4.60	4.60
10096320015	E.C.(Los Achotes Barra de Potosi) - Aeropuerto	12	1	Preinversión	41,206,533						41,206,533			
10096320017	Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo.	12	1	Ejecución	164,894,250	15,000,000	14,997,360	39,188	20,828,731		164,894,250	20,828,731	17.57	10.81
10096320021	Ayutla-Pascala del Oro	12	1	Ejecución	164,894,250				47,935,583		164,894,250	47,935,583	8.10	8.10
10096320022	Penjámico - Huertecillas, Tr: Pozas - El Terrero	12	1	Ejecución	157,652,272	20,000,000	19,996,480	1,784,571	24,308,614		157,652,272	24,308,614	14.52	5.60

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 43 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
10096320023	Quechultenango- Santa Cruz- Pueblo Viejo. Tr. Quechultenango- Santa Cruz.	12	1	Ejecución	103,507,995	20,000,000	19,996,480	1,786,658	1,786,658		103,507,995	1,786,658	12.69		
10096320025	Tinoco- Chacamero Grande.	12	1	Ejecución	48,472,794				27,772,331		48,472,794	27,772,331	28.30	28.30	
10096320028	Placeres del Oro - San Rafael.	12	1	Ejecución	45,519,448				20,318,902		45,519,448	20,318,902	35.60	35.60	
10096320029	E.C. (Tiapa-Marquelia)- Iliatenco	12	1	Preinversión	167,122,550				1,145		167,122,550	1,145			
10096320030	Tlacotepec- Acatlán del Río	12	1	Ejecución	119,044,546				15,661,324		119,044,546	15,661,324	5.00	5.00	
10096320031	Puerto del Varal- Corral de Piedra	12	1	Ejecución	77,020,300				26,778,951		77,020,300	26,778,951	12.26	12.26	
10096320034	Tierra Colorada- Garrapatas.	12	1	Ejecución	11,220,267				6,299,879		11,220,267	6,299,879	96.50	96.50	
10096320036	E.C. (Metlatonoc - Tlacoachistlahuaca) - Guadalupe.	12	1	Ejecución	19,500,000				8,336,995		19,500,000	8,336,995			
10096320037	Arroyo Frio - Magueyes	12	1	Preinversión	44,663,700						44,663,700				
10096320038	Lomatepec - Buenavista	12	1	Preinversión	145,696,513						145,696,513				
10096320039	San José la Hacienda - Lomatepec	12	1	Preinversión	159,623,384						159,623,384				
10096330005	C.E. Ixtlahuaco- Calnali	13	1	Preinversión	133,698,040	20,000,000	19,982,128		81,793,263		133,698,040	81,793,263	23.75	9.17	
10096330006	C.E. Tecozautla- Tasquillo: El Salto- Caltímacan.	13	1	Preinversión	148,850,484	35,000,000	34,979,084		52,934,068		148,850,484	52,934,068	77.86	56.90	
10096330008	E.C. (San Bartolo- San Miguel)- Pie del Cerro.	13	1	Ejecución	102,390,109				19,333,829		102,390,109	19,333,829	20.70	20.70	
10096330009	Tenango de Doria - San Bartolo Tutotepec.	13	1	Preinversión	120,069,275	20,700,000	20,691,770		2,690		120,069,275	2,690	26.09		
10096330010	Reconstrucción Pachuca- Tulancingo- Los Romeros	13	1	Preinversión	36,227,798	20,700,000	20,691,770		738		36,227,798	738	0.11		
10096330011	Singuilucan - Santa Ana Chichicuautila	13	1	Preinversión	106,958,436	15,000,000	14,988,120		34,621,258		106,958,436	34,621,258	100.00	20.01	
10096330014	El Valiente - La Loma - Botenguedho	13	1	Ejecución	19,283,540				14,327,986		19,283,540	14,327,986	23.69	23.69	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 44 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096330018	San Agustín Metzquitlán - San Nicolás Atecoxco	13	1	Ejecución	44,566,012				14,425,020		44,566,012	14,425,020	12.40	12.40
10096330025	E.C. (Huautila - Chiliteco) - Metlatépec - Chapopote	13	1	Ejecución	56,993,046				11,298,238		56,993,046	11,298,238	32.17	32.17
10096330026	Huautila Tohuaco Amatzintla - Chapopote. (Lim. De Edos Hgo.y Ver.)	13	1	Preinversión	85,703,830						85,703,830			
10096330027	San Bartolo Tututepec-San Miguel	13	1	Ejecución	45,530,161	13,390,000	13,381,210	1,156,518	8,837,535		45,530,161	8,837,535	68.01	22.30
10096340006	El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	14	1	Ejecución	144,673,125				37,835,831		144,673,125	37,835,831	21.37	21.36
10096340007	Villa Guerrero - Atzqueltan	14	1	Ejecución	99,719,603	18,000,000	17,356,105	4,768,551	36,970,029		99,719,603	36,970,029	64.52	45.80
10096340010	Colotlán-El Epazote	14	1	Preinversión	77,579,242				41,551,497		77,579,242	41,551,497		
10096340011	2do. Tunel de Luis Donald Colosio	14	1	Ejecución	206,238,201	50,000,000	50,988,919	9,901,159	155,755,094		206,238,201	155,755,094	83.01	83.00
10096340013	El Tuito Chacala	14	1	Ejecución	157,425,311		215,657	215,657	24,143,773		157,425,311	24,143,773	20.01	20.00
10096340015	Oconahua Jal. - Jesús María - Nay.	14	1	Ejecución	94,740,869				45,611,537		94,740,869	45,611,537	70.16	70.15
10096340016	Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	14	1	Ejecución	263,945,389	78,800,000	78,800,000	440,625	134,552,304		263,945,389	134,552,304	63.34	63.33
10096340017	Huacasco - El Jagüey	14	1	Ejecución	35,888,479	15,000,000	14,995,080	4,147,319	26,639,175		35,888,479	26,639,175	45.90	17.70
10096340020	Tonalá-El Vado	14	1	Ejecución	39,102,373				18,128,332		39,102,373	18,128,332	70.35	70.34
10096340023	Puente La Barca-Briseño.	14	1	Ejecución	132,907,337	10,000,000	9,978,070	313,697	18,937,661		132,907,337	18,937,661	0.01	
10096350023	Camino a Lumbreras	15	1	Ejecución	61,063,978	8,098,487	8,095,247	1,318,057	44,599,772		61,063,978	44,599,772	80.91	80.91
10096350026	De la Cabecera Municipal a San Juan El Cuervo.	15	1	Ejecución	25,721,737				10,529,448		25,721,737	10,529,448	0.01	
10096350027	Puente Grande-Las Animas-Coyotepec	15	1	Ejecución	22,120,000		3,814,754	3,814,754	14,662,777		22,120,000	14,662,777	46.31	46.30
10096350029	Jiquipilco el Viejo.	15	1	Ejecución	30,221,436	18,009,223	17,996,119	694	10,780,009		30,221,436	10,780,009	100.00	62.50

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 45 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096350030	Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana	15	1	Ejecución	28,180,259	6,003,074	6,000,674	1,840,122	19,698,911			28,180,259	19,698,911	69.96	43.50
10096350031	Rosa Morada - E.C (Toluca Amanalco de Becerra) km 16.5.	15	1	Ejecución	19,086,874	5,175,064	1,052,382	1,052,382	14,219,800			19,086,874	14,219,800	100.00	99.75
10096350034	E.C (San Felipe del Progreso -Carmona) - Rincon de los Pirules- El Consuelo	15	1	Ejecución	23,220,000		597,192	597,192	8,052,706			23,220,000	8,052,706	100.00	100.00
10096350036	Chapa de Mota - El Quinte.	15	1	Ejecución	45,864,393	20,700,256	15,900,256	1,970,605	6,613,597			45,864,393	6,613,597	48.03	23.93
10096350038	San Lucas del Maiz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco.	15	1	Ejecución	73,542,431	20,700,256	20,048,186	5,762,511	24,719,036			73,542,431	24,719,036	69.44	34.29
10096350039	Temascalcingo-Ex Hacienda Solís	15	1	Preinversión	85,500,818		300,000		92,622,144			85,500,818	92,622,144	100.00	100.00
10096350042	Yerbas Buenas-San Jose Arenal-Tecomatepec	15	1	Ejecución	43,618,269	20,700,000	20,684,931	16,560	18,351,870			43,618,269	18,351,870	0.11	
10096350043	Nepantla-Tlalamac y Ramal a Alotepec	15	1	Ejecución	20,380,724	5,175,064	5,172,984	259,577	15,487,393			20,380,724	15,487,393	100.00	98.10
10096350044	San Simón-Rancho Viejo	15	1	Preinversión	52,409,632		792,000		22,421,951			52,409,632	22,421,951	57.41	57.40
10096350045	Avenida Nopaltepec - Viaducto Puente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli.	15	1	Ejecución	196,138,372	25,000,000	24,927,410	6,672,321	52,937,966			196,138,372	52,937,966	42.97	42.96
10096360005	El Pilar - Las Jicamas	16	1	Ejecución	13,284,094				8,849,955			13,284,094	8,849,955	99.90	99.89
10096360010	E.C. (Tancitaro - Copetiro) - Chirimoyo - Guaricho - E.C. (Periban - Buenavista)	16	1	Ejecución	33,531,624				20,673,595			33,531,624	20,673,595	0.01	
10096360012	Tangamandapio - La Cantera.	16	1	Ejecución	44,746,506	12,000,000	11,997,888	33,078	28,879,019			44,746,506	28,879,019	100.00	97.00
10096360013	Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martin	16	1	Ejecución	27,853,746	7,000,000	7,000,000	21,192	21,192			27,853,746	21,192	23.53	
10096360015	Zirimicuaro La Laja Emiliano Zapata	16	1	Ejecución	38,991,462	5,700,000	5,700,000	1,520,548	12,190,565			38,991,462	12,190,565	41.63	25.80
10096360016	Parácuaro - Jucutacato.	16	1	Ejecución	167,122,551	10,000,000	10,000,000	2,557,481	11,519,806			167,122,551	11,519,806	19.49	13.20
10096360017	Capire de Bravo-Acuyo	16	1	Ejecución	103,615,930	10,000,000	10,000,000	23,775	18,332,564			103,615,930	18,332,564	11.54	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 46 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096360018	Tafetan-Platanillo	16	1	Ejecución	128,555,746		147,584	147,584	11,087,195		128,555,746	11,087,195	3.81	3.80
10096360020	Palos Marias-Saltre de Cópola. Tr. Palos Marias - El Derrumbadero.	16	1	Ejecución	102,947,492	8,000,000	8,000,000	2,114,094	19,633,655		102,947,492	19,633,655	28.83	21.15
10096360021	E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	16	1	Ejecución	27,853,745	11,000,000	10,998,064	29,429	10,947,449		27,853,745	10,947,449	41.40	6.40
10096360024	Chamacuero - Tejocote de Calera (Lim. Edos. Mich./Gto)	16	1	Ejecución	10,712,979	6,500,000	6,500,000	833,487	9,024,451		10,712,979	9,024,451	100.00	83.74
10096360027	El Pandillo - Ticuitaco.	16	1	Ejecución	21,477,910	9,000,000	9,000,000	15,817	9,241,930		21,477,910	9,241,930	99.95	53.80
10096360029	Paso de Nuñez - Janindipo	16	1	Ejecución	73,062,517	10,000,000	10,000,000	25,309	10,137,362		73,062,517	10,137,362	13.64	
10096360030	Churumuco - Atijo	16	1	Ejecución	89,989,023	8,000,000	8,000,000	2,181,154	2,181,154		89,989,023	2,181,154	8.93	
10096360031	Atijo Zárate	16	1	Ejecución	76,704,927	13,600,000	13,597,933	3,774,671	3,774,671		76,704,927	3,774,671	20.45	4.36
10096360032	Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán.	16	1	Ejecución	319,150,078	50,000,000	149,947,710	62,564,896	434,869,102		319,150,078	434,869,102	63.58	63.57
10096380002	Huajicori-San Andrés Milpillas	18	1	Ejecución	103,321,680				30,859,735		103,321,680	30,859,735	66.51	66.50
10096380004	Rosamorada San Juan Bautista	18	1	Ejecución	53,037,497	8,500,000	8,500,000	4,404,087	37,256,762		53,037,497	37,256,762	81.65	68.40
10096380006	Boulevard Carretera 15 Acceso a Ixtlan del Rio	18	1	Preinversión	25,876,999				14,112,560		25,876,999	14,112,560		
10096380007	Boulevard Porf. Jorge Tisnado Galindo.	18	1	Ejecución	70,613,154				5,243,617		70,613,154	5,243,617	7.11	7.10
10096390004	Cadereyta-Allende el Reparo	19	1	Ejecución	166,318,997	30,000,000	29,982,200	8,710,524	193,348,403		166,318,997	193,348,403	99.55	91.63
10096390006	Santa Rosa - Salinas Victoria.	19	1	Ejecución	234,900,000		11,186,258	10,088,428	59,504,614		234,900,000	59,504,614	36.41	36.40
10096390007	Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey.	19	1	Ejecución	1,581,777,479	125,000,000	122,115,235	6,427,228	846,285,467		1,581,777,479	846,285,467	99.93	92.51

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 47 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096390008	Gerencia de Proyecto, Estudios complementarios y proyecto Ejecutivo para la reubicación de la terminal ferroviaria fuera del Área Metropolitana de Monterrey, la conclusión del Libramiento Ferroviario y obras asociadas.	19	10	Preinversión	131,848,918							131,848,918				
10096400002	San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	20	1	Ejecución	24,510,694	7,000,000	7,014,836	949,193	13,917,102			24,510,694	13,917,102	63.87	50.50	
10096400003	Chahuities Rancho Salinas	20	1	Ejecución	57,935,815	11,000,000	10,995,600	17,418	10,105,352			57,935,815	10,105,352	45.37	44.60	
10096400004	E.C. (El Amate - Cosolapa) La Margarita - Tabaquera	20	1	Preinversión	76,876,371				48,241			76,876,371	48,241			
10096400005	La Venta Sta. María Ozolotepec - Sto. Domingo Ozolotepec - San Francisco Ozolotepec	20	1	Ejecución	134,812,195	39,000,000	38,979,876	68,566	33,224,363			134,812,195	33,224,363	54.50	31.10	
10096400006	Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	20	1	Ejecución	98,045,228	8,000,000	7,996,800	10,301	25,313,988			98,045,228	25,313,988	0.01		
10096400007	San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	20	1	Ejecución	106,958,436	10,000,000	9,996,000	1,273,612	21,200,487			106,958,436	21,200,487	24.18	16.60	
10096400008	San Felipe Tindaco-San Mateo Sindhui	20	1	Ejecución	166,008,401	8,000,000	7,996,800	86,839	27,661,140			166,008,401	27,661,140	15.22	11.40	
10096400009	San Andrés Dinicuiti Santiago Cacaloxtepec	20	1	Ejecución	24,990,000		2,275,793	2,275,793	20,417,797			24,990,000	20,417,797	1.01	1.00	
10096400012	Álvaro Obregón - San Pedro Huilotepec	20	1	Ejecución	22,295,623	8,000,000	8,000,000	3,745	11,473,056			22,295,623	11,473,056	29.00		
10096400013	Ayotzintepec La Josefina La Palma	20	1	Preinversión	66,849,020							66,849,020				
10096400014	E.C (Oaxaca Puerto Ángel) San Antonino Castillo Velasco Ocotlán Santa Ana Zegache	20	1	Preinversión	32,346,249		37,584		18,000,189			32,346,249	18,000,189	0.01		
10096400016	E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoiñama - San Juan Diquiyu	20	1	Ejecución	167,122,549	8,000,000	7,996,800	314,435	16,681,968			167,122,549	16,681,968	19.87	16.00	
10096400017	E.C (Huajuapán de León Oaxaca de Juárez) Tramo: Tamazulapam del Progreso Tepelmeme Villa de Morelos	20	1	Preinversión	164,894,248							164,894,248				
10096400019	San Luis Morelia - San Juan Ihualtepec.	20	1	Preinversión	73,387,169		1,679,725		7,378,575			73,387,169	7,378,575	14.11	14.10	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 48 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096400021	E.C.F. (Teposcolula - Tlaxiaco) - Nduyaco - Achiutla - Tototlán.	20	1	Preinversión	164,894,250							164,894,250				
10096400024	E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas - Lázaro Cárdenas - Santa María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	20	1	Ejecución	111,415,035	8,000,000	7,496,803	511,511	13,714,487			111,415,035	13,714,487	5.80		
10096400025	E.C. Federal 200 - Sol y Luna.	20	1	Preinversión	36,227,798							36,227,798				
10096400026	Cerro del Aire - Santa Lucia Teotepec.	20	1	Preinversión	43,990,898							43,990,898				
10096400027	E.C. (Santiago Cuixtla Santos Reyes Nopala) Cerro del Aire	20	1	Preinversión	43,990,898							43,990,898				
10096410002	San Francisco de Asis - E.C. (México - Oaxaca)	21	1	Ejecución	34,354,304				17,862,409			34,354,304	17,862,409	64.07	64.06	
10096410003	Libres - Nuevo México	21	1	Preinversión	17,896,533	2,500,000	25,000		5,409,972			17,896,533	5,409,972	100.00	99.00	
10096410004	El Capulín - San José Petlalcingo - Ejido San José Tierra Colorada - Texcalapa	21	1	Preinversión	69,350,357							69,350,357				
10096410006	Tatoxcac - Oyametepec, Mpio., de Ixtacamaxtitlan	21	1	Preinversión	10,350,800							10,350,800				
10096410007	San Cristobal los Nava - San Mateo Parra	21	1	Ejecución	23,620,524				8,756,971			23,620,524	8,756,971	0.01		
10096410008	Puente: Vehicular Zacatepec - Piedras Encimadas	21	1	Preinversión	10,350,800							10,350,800				
10096410009	La Marimba - San Pedro Almatla	21	1	Ejecución	17,482,501				12,838,900			17,482,501	12,838,900	57.11	57.10	
10096410010	Mancuernas - Xaltipanapa	21	1	Ejecución	25,876,999				10,281,390			25,876,999	10,281,390	0.01		
10096410011	Boulevard Libramiento Tianguis, San Martín Texmelucan	21	1	Preinversión	186,314,392							186,314,392				
10096410012	E.C. Carretera Federal Puebla-Tlaxcala 119 (Via Covadonga)	21	1	Preinversión	94,709,817		400,000		29,468,476			94,709,817	29,468,476	95.90	95.89	
10096410013	Puente Mazatepec	21	1	Preinversión	20,701,599							20,701,599				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 49 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096410014	Xonacatlan -Guadalupe Victoria - Buena Vista de Guerrero	21	1	Preinversión	41,372,146	12,000,000	113,088		14,263,305		41,372,146	14,263,305	70.71	24.20
10096410015	Modernización Acuaco Huehuetla. Tr.: Acuaco Equimita Cuetzalan primer tr, del Km. 0+000 al Km. 14+560.	21	1	Ejecución	93,674,736				48,879,652		93,674,736	48,879,652	89.32	89.31
10096410016	Llano Verde - Rinconada	21	1	Preinversión	67,249,144	7,500,000	72,000		11,398,930		67,249,144	11,398,930	42.33	23.10
10096410017	E.C. Km. 13.0 (Intermixteca) Teopantlán Huehuetlán.	21	1	Preinversión	77,630,996						77,630,996			
10096410019	Xalacapan - Tahitic	21	1	Ejecución	44,351,732				22,016,726		44,351,732	22,016,726	57.44	57.43
10096410020	Ahuazotepec-Laguna Seca	21	1	Preinversión	27,926,457	3,500,000	35,000		6,013,068		27,926,457	6,013,068	63.78	36.00
10096410021	Jalpan - Linda Vista	21	1	Ejecución	104,791,495				12,033,872		104,791,495	12,033,872	11.32	11.31
10096410024	Caltepec - San Luis Atolotitlan	21	1	Preinversión	25,876,999						25,876,999			
10096410025	E.C (Hueytamalco-Ayotxco) - Paso Real Atehutzin	21	1	Preinversión	48,208,404	22,400,000	207,693		17,740,123		48,208,404	17,740,123	49.21	19.80
10096410026	Mangotitla - El Tepeyac - La Pedrera.	21	1	Preinversión	20,701,599						20,701,599			
10096410027	Villareal - Texcuiupan.	21	1	Preinversión	72,455,597						72,455,597			
10096410028	Acoculco - Tres Cabezas	21	1	Preinversión	77,630,996	8,500,000	81,600				77,630,996		23.81	
10096410029	Acocomotla - E.C. (González Ortega - Calixtitla)	21	1	Preinversión	10,350,800						10,350,800			
10096410030	Huehuespiaxtla - E.C. (Tulcingo - Chila de la Sal)	21	1	Preinversión	62,104,797						62,104,797			
10096410031	Xochiloma - Guadalupe Sabinal - E.C. (Ciudad Serdán - El Seco)	21	1	Ejecución	40,160,000				30,195,782		40,160,000	30,195,782	100.00	100.00
10096410032	Tecamachalco - Cuacnopalan	21	1	Preinversión	84,898,256	20,000,000	72,000		28,600,645		84,898,256	28,600,645	0.01	
10096420003	E.C. Agua Buena-Chitejé de Garabato.	22	1	Ejecución	39,146,724				31,963,372		39,146,724	31,963,372	100.00	100.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 50 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096440001	Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachín.	24	1	Ejecución	56,484,313	12,000,000	12,000,000	2,356,033	36,245,727		56,484,313	36,245,727	30.01	0.01
10096440005	Coxcatlán Huehuetlán.	24	1	Ejecución	56,970,800				26,692,024		56,970,800	26,692,024	60.95	60.94
10096440010	El Mezquital-Lim. Edos. SLP/ZAC.	24	1	Ejecución	22,564,743				17,192,834		22,564,743	17,192,834	95.72	95.71
10096440011	San Ciro de Acosta-Corral Quemado.	24	1	Ejecución	59,310,082	10,500,000	10,500,000	1,747,110	52,942,959		59,310,082	52,942,959	95.47	84.60
10096440013	EC 57 - San Francisco.	24	1	Ejecución	13,456,040	5,000,000	5,000,000	851,519	851,519		13,456,040	851,519	27.17	
10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	35	1	Ejecución	1,971,188,112	51,538,713	172,524,569	94,880,028	998,474,160		1,971,188,112	998,474,160	93.31	92.94
10096450002	La Despensa - Jitzamuri, Tramo: San Pablo - Jitzamuri.	25	1	Ejecución	93,277,906				43,963,441		93,277,906	43,963,441	89.75	89.74
10096450006	E.C. Internacional México 15-Habalito del Tubo.	25	1	Ejecución	13,725,160	4,000,000	40,000	5,698	9,461,220		13,725,160	9,461,220	100.00	
10096450008	Acceso Norte de Culiacán	25	1	Ejecución	424,897,361	100,000,000	99,935,929	151,325	151,325		424,897,361	151,325	21.28	
10096450011	Presa Huites - Agua Caliente de Baca	25	1	Preinversión	41,403,198						41,403,198			
10096450012	E.C.(Choix-El Fuerte km 8+000)-(Choix-Tabucahui km 7+000).	25	1	Preinversión	41,403,198						41,403,198			
10096450015	Tepic-Mazatlán, Tr: PSV, Entr. Entrada Norte Mazatlán.	25	1	Preinversión	199,755,124		20,000,000		162,244,403		199,755,124	162,244,403	100.00	100.00
10096450016	Culiacán-Los Mochis, P.I.V. Culiacán-Los Mochis.	25	1	Preinversión	194,086,088		10,000,000		147,965,237		194,086,088	147,965,237	100.00	100.00
10096450017	Cruz Segunda - Guadalupe Victoria	25	1	Ejecución	38,770,270				33,859,526		38,770,270	33,859,526	97.01	97.00
10096460002	Bld. Camino del Seri Tramo: Solidaridad Antonio Quiroga.	26	1	Ejecución	188,198,237	75,000,000	11,348,775	57,883	181,074,845		188,198,237	181,074,845	100.00	
10096460005	Álamos San Bernardo	26	1	Ejecución	160,694,683	10,000,000	4,171,596	32,377	77,099,043		160,694,683	77,099,043	27.44	23.80
10096470006	El Triunfo - La Hulería	27	1	Ejecución	94,863,429	32,136,852	27,895,609	109,634	109,634		94,863,429	109,634	23.08	
10096470007	El Águila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez	27	1	Ejecución	160,694,683	64,273,702	58,096,241	240,038	240,038		160,694,683	240,038	24.35	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 51 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096470008	E.C. (El Águila - La Cuchilla) - El Limón	27	1	Preinversión	41,403,198							41,403,198				
10096470009	El Triunfo - El Pichi	27	1	Ejecución	62,208,306				37,391,125			62,208,306	37,391,125	53.11	53.10	
10096470010	E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila	27	1	Ejecución	36,227,799	5,175,064	4,755,064	16,116	29,867,159			36,227,799	29,867,159	87.09	77.30	
10096470011	E.C. (Chable - El Triunfo) - San Elpidio - Constitución	27	1	Preinversión	110,879,330							110,879,330				
10096470012	Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua- Reclusorio, Entr. La Pigua	27	1	Ejecución	700,678,967	280,000,000	277,447,295	23,346,624	278,649,278			700,678,967	278,649,278	89.42	89.41	
10096480004	E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana	28	1	Ejecución	106,958,382	40,000,000	39,972,448	4,734,850	56,034,685			106,958,382	56,034,685	42.36	24.50	
10096490003	Lázaro Cárdenas - San José la Laguna	29	1	Preinversión	7,874,039							7,874,039				
10096500002	Coyulillo-Omiquila	30	1	Preinversión	17,844,778				2,567,735			17,844,778	2,567,735			
10096500003	Cinco Palos-Consolapa	30	1	Ejecución	29,696,444		90,000	86,345	13,322,725			29,696,444	13,322,725	75.01	75.00	
10096500004	Águila-Cumbres de Águila	30	1	Ejecución	21,425,958	9,600,000	9,600,000	2,772,743	11,922,596			21,425,958	11,922,596	89.46	45.60	
10096500005	Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	30	1	Ejecución	56,830,000				3,304,569			56,830,000	3,304,569	13.57	13.56	
10096500006	Rancho Nuevo - Centenario	30	1	Ejecución	53,033,557		4,410,000	4,258,177	36,856,554			53,033,557	36,856,554	86.61	86.60	
10096500007	Tempoal-Pochuco-Corozal	30	1	Ejecución	90,246,177		390,000	383,969	19,767,537			90,246,177	19,767,537	20.61	20.60	
10096500011	San Isidro-Ocotepc	30	1	Preinversión	8,280,640				1,861,711			8,280,640	1,861,711			
10096500013	E.C. (Mariano Escobedo Loma Grande) El Berro	30	1	Ejecución	11,677,147	7,500,000	7,500,000	2,241,156	8,185,422			11,677,147	8,185,422	100.00	70.80	
10096500014	Cuichapa - La Patrona - Amatlán - Córdoba	30	1	Preinversión	56,805,188				16,239,426			56,805,188	16,239,426			
10096500015	La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	30	1	Ejecución	44,566,012		4,300,000	4,022,803	23,224,629			44,566,012	23,224,629	65.21	65.20	
10096500016	Chocamán-Tetla-Xocotla	30	1	Ejecución	66,849,018	10,000,000	760	760	13,295,826			66,849,018	13,295,826	31.98	16.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**  
**Sector Central**

Página: 52 de 131

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096500017	Dos Aguas-Zapotitlán	30	1	Ejecución	62,891,458				12,377,361		62,891,458	12,377,361	15.01	15.00	
10096500018	E.C.F México 180 - Llano de Bustos - El Sauce.	30	1	Ejecución	25,659,632		300,000	35,193	11,646,070		25,659,632	11,646,070	60.01	60.00	
10096500019	Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores	30	1	Preinversión	77,848,364		290,000		15,556,012		77,848,364	15,556,012	22.21	22.20	
10096500020	Lázaro Cárdenas-Villa Alta	30	1	Preinversión	33,424,509						33,424,509				
10096500021	Palo Amarillo-Cabecera Municipal.	30	1	Ejecución	29,354,867				13,617,159		29,354,867	13,617,159	61.91	61.90	
10096500022	Tuxpan-Tamiahua	30	1	Ejecución	133,698,040	27,000,000	21,744,732	54,189	54,589		133,698,040	54,589	21.25		
10096500023	Ojite-San Miguel	30	1	Ejecución	33,424,511		300,000	226,571	10,378,927		33,424,511	10,378,927	38.81	38.80	
10096500025	El Cedro-Carretera Federal Papantla-Gutierrez Zamora	30	1	Ejecución	20,226,104		330,000	320,167	12,175,488		20,226,104	12,175,488	100.00	100.00	
10096500026	Col. Libertad - San Pedro Tepozteco - Juan Marcos	30	1	Preinversión	29,261,710		220,000		14,233,427		29,261,710	14,233,427	0.01		
10096500027	Ñape - Mazoco - Garza Blanca.	30	1	Preinversión	27,626,285		6,230,000		11,103,813		27,626,285	11,103,813	63.01	63.00	
10096500028	Cazones - La Encantada - Coyol Norte - M. Antonio Muñoz.	30	1	Ejecución	60,800,000	20,700,000	20,696,854	4,414,472	31,334,164		60,800,000	31,334,164	100.00	97.80	
10096500029	Naranjos - Chontla.	30	1	Preinversión	146,622,184				27,342		146,622,184	27,342			
10096500030	La Florida-Las Pasas	30	1	Preinversión	62,104,797						62,104,797				
10096500032	Sonzapotes-Manuel Ávila Camacho.	30	1	Ejecución	21,425,958	10,800,000	10,800,000	3,243,678	13,243,947		21,425,958	13,243,947	100.00	54.50	
10096500033	Puente El Terrero.	30	1	Preinversión	9,326,071				24,507		9,326,071	24,507			
10096500034	Poblado Dos - Poblado Tres	30	1	Preinversión	25,959,805				3,030,977		25,959,805	3,030,977			
10096500035	Coetzala - Coetzapotitlán	30	1	Ejecución	42,337,712				20,009,912		42,337,712	20,009,912	46.21	46.20	
10096500038	Puente La Lima	30	1	Preinversión	20,701,600		350,000		8,863,511		20,701,600	8,863,511	0.01		

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**  
**Sector Central**

Página: 53 de 131

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
10096500039	Puente Xoltepec	30	1	Ejecución	16,778,647		40,000	33,458	19,242,331		16,778,647	19,242,331	0.02	0.01
10096500040	Puente Zapopan	30	1	Preinversión	21,115,632		90,000		7,581,180		21,115,632	7,581,180	7.61	7.60
10096500041	Texistepec - San Lorenzo	30	1	Ejecución	39,775,167		280,000	273,597	16,613,042		39,775,167	16,613,042	44.11	44.10
10096500042	Rafael Calería - Cerro del Gallego	30	1	Ejecución	62,392,418				6,128,567		62,392,418	6,128,567	12.11	12.10
10096500044	El Lindero Chapopote	30	1	Preinversión	72,455,597						72,455,597			
10096500046	Actopan-Cerro Gordo-Vista Hermosa	30	1	Ejecución	60,164,119		915,530	645,664	16,264,353		60,164,119	16,264,353	61.51	61.50
10096500047	Puente San Cristóbal.	30	1	Preinversión	28,550,000		320,000		28,404,173		28,550,000	28,404,173	0.01	
10096500048	Los Berros - Tzoncolco	30	1	Ejecución	23,755,086		80,000	43,410	13,227,833		23,755,086	13,227,833	70.01	70.00
10096500049	Cuatotolapan-E.C. Autopista los Tuxtías	30	1	Preinversión	116,985,786				8,454,165		116,985,786	8,454,165		
10096500050	Chiconquiaco - Gutiérrez Zamora (La Sombra )	30	1	Ejecución	113,643,337		720,000	712,653	43,336,160		113,643,337	43,336,160	37.01	37.00
10096500051	Isla - Totoloché - El Maguial	30	1	Preinversión	74,090,996						74,090,996			
10096500052	3 de Mayo - Xonotla - Comapa	30	1	Preinversión	15,526,199						15,526,199			
10096500053	Plan de Arroyos-Las Truchas	30	1	Ejecución	62,392,416				46,983		62,392,416	46,983		
10096500054	Ahuateno-Tecomate-San Fernando.	30	1	Ejecución	82,470,000		2,660,000	2,177,697	10,016,332		82,470,000	10,016,332	16.71	16.70
10096500056	La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz)	30	1	Ejecución	101,387,680		320,000	243,464	14,885,111		101,387,680	14,885,111	15.81	15.80
10096500057	Pajapan-Cerritos	30	1	Ejecución	62,392,418				4,113,148		62,392,418	4,113,148		
10096500058	Paso Superior Tamaca.	30	1	Ejecución	101,230,029				91,448,568		101,230,029	91,448,568	0.02	0.01
10096520001	Monte Mariana - El Águila	32	1	Preinversión	42,603,891				6,904,167		42,603,891	6,904,167		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 54 de 131

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096520011	Guadalupe De las Corrientes - Estación la Colorada	32	1	Ejecución	39,270,933	10,000,000	10,000,000	1,000,000	20,566,185			39,270,933	20,566,185	98.51	98.51
11092100002	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2012	35	11	Preinversión	1,173,677,160	783,220,000	783,220,000		588,630,696			1,173,677,160	588,630,696	100.00	0.01
11092100007	Texcoco-Calpulalpan, Km 50+000 al 57+700	29	1	Ejecución	280,920,699	150,000,000	149,176,559	50,778,494	50,778,494			280,920,699	50,778,494	100.00	100.00
11092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MICHOACÁN.	35	7	Ejecución	1,843,149,112	887,278,822	726,912,222	202,657,514	560,083,974			1,843,149,112	560,083,974	100.00	16.20
11092110007	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	35	7	Ejecución	2,274,485,445	566,070,189	566,070,189	275,148,819	533,004,075			2,274,485,445	533,004,075	100.00	50.70
11092110011	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	35	7	Ejecución	1,930,849,081	416,736,812	505,081,727	176,028,849	348,180,811			1,930,849,081	348,180,811	100.00	59.00
11092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2012	09	11	Ejecución	120,069,275	97,100,000	149,249,294	12,326,080	76,333,262			120,069,275	76,333,262	100.00	13.25
11093100004	PROGRAMA DE MODERNIZACION DE INSTALACIONES 2012	35	7	Ejecución	13,956,604				13,846,969			13,956,604	13,846,969	99.91	99.90
11093110006	Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	18	1	Ejecución	80,223,250	12,300,000	35,372,619	15,360,468	59,374,575			80,223,250	59,374,575	90.01	90.00
11093110013	Paso Inferior Vehicular Av. 16 de Septiembre dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	08	1	Ejecución	258,769,989		42,290,208	42,273,023	133,419,947			258,769,989	133,419,947	14.41	14.40
11093110014	Paso inferior vehicular Malecón (David Herrera), en Cd. Juárez, Chihuahua, km. A-1974+080 dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria.	08	1	Preinversión	238,068,389							238,068,389			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 55 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11093110015	Paso a desnivel vehicular Municipio Libre, en Cd. Juárez, Chihuahua, km. A-1970+938 dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria.	08	1	Ejecución	191,489,791		72,481,232	72,481,232	167,496,943		191,489,791	167,496,943	16.01	16.00
11093110016	Paso Inferior Vehicular Av. Vicente Guerrero dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	08	1	Preinversión	155,261,993						155,261,993			
11093110023	Paso a Desnivel en la Av. Juan Palomar y Arias y Av. Inglaterra. Km T-1755 + 984	14	1	Preinversión	91,811,592		10,000,000		54,122,086		91,811,592	54,122,086	100.00	85.00
11093110025	ESTUDIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO TREN INTER-URBANO DE PASAJEROS MÉXICO-PUEBLA	35	11	Ejecución	41,817,230				12,960,890		41,817,230	12,960,890	37.41	37.40
11093110027	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	10	1	Preinversión	1,056,026,901	476,385,726	274,708,769		332,671,577	350,019,914	1,406,046,815	332,671,577	60.00	10.70
11093120002	ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS PARA CENTROS FIJOS DE PESO Y DIMENSIONES 2013	35	6	Preinversión	14,491,119						14,491,119			
11095100001	AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	04	1	Preinversión	409,274,436	182,174,072	143,574,788			409,274,436	818,548,872		100.00	
11095100003	PROGRAMA DEMANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2013	35	7	Preinversión	144,445,408	116,700,000	116,700,000		5,990,357		144,445,408	5,990,357	100.00	100.00
11095100006	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO SUR 2012	35	7	Ejecución	95,000,000		1,008,597	906,808	29,640,461		95,000,000	29,640,461	100.00	100.00
11095100010	Proyecto de Reordenamiento y Modernización del Puerto de Pichilingue	03	1	Ejecución	178,033,752	33,939,573	66,662,725	24,812,076	74,687,878		178,033,752	74,687,878	100.00	32.00
11095100011	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2012	35	7	Ejecución	49,683,838		2,596,768	2,596,767	6,846,697		49,683,838	6,846,697	100.00	100.00
11095100012	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2012	09	11	Ejecución	53,513,634		120,074	120,074	12,312,681		53,513,634	12,312,681	100.00	100.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 56 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11095110003	Programa de adquisición de equipo de Emergencia y Maquinas Herramienta para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2013	35	6	Preinversión	443,745	428,706	428,706		938,461			443,745	938,461	100.00	
11095110004	Programa de sustitución de motores marinos para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2013	35	6	Preinversión	12,062,175	11,653,375	11,653,375					12,062,175		100.00	
11095110005	Programa de Automatización y Monitoreo de Faros 2013	35	6	Preinversión	62,036,792	59,934,300	59,934,300		43,668,355			62,036,792	43,668,355	100.00	95.00
11096210003	Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozaquí Sur a A. Héroes de Nacozaquí Sur	01	1	Ejecución	277,794,758	20,000,000	20,000,000	6,692,240	139,449,217			277,794,758	139,449,217	29.17	
11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	01	1	Ejecución	520,458,902	180,000,000	179,507,367	12,119,599	130,232,199			520,458,902	130,232,199	50.25	21.83
11096210006	Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac.	01	1	Ejecución	141,691,921	70,000,000	66,366,282	5,706,578	68,080,182			141,691,921	68,080,182	89.91	59.58
11096210007	Paso a Desnivel C.F. No. 45 Ags.-Zac., con Carretera Federal No. 25 River -San Marcos.	01	1	Ejecución	62,683,635		3,100,000	3,079,686	64,133,670			62,683,635	64,133,670	100.00	100.00
11096210010	Tercer Anillo, Primera Etapa.	01	1	Ejecución	725,058,757	125,000,000	124,404,254	25,305,383	143,522,904			725,058,757	143,522,904	44.77	44.76
11096210011	Aguascalientes - El Conejal, Tr. Aguascalientes - Norias de Ojo Caliente.	01	1	Ejecución	38,950,000		1,855,080	1,853,804	32,215,222			38,950,000	32,215,222	100.00	100.00
11096210017	Jilotepec - San Vicente	01	1	Ejecución	10,557,816	10,000,000	10,000,000	2,765,371	2,765,371			10,557,816	2,765,371	100.00	21.00
11096220002	San Felipe-Puertecitos (Tr. Poblado Ejido, Delicias Campo los Olivos).	02	1	Preinversión	126,321,156							126,321,156			
11096220003	Maneadero - La Bufadora	02	1	Ejecución	202,151,116	65,000,000	1,621,466	1,045,199	21,111,576			202,151,116	21,111,576	35.92	13.80
11096220004	C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila, Tr: Murguía - Coahuila.	02	1	Ejecución	109,304,443	46,000,000	2,104,483	1,699,361	21,837,474			109,304,443	21,837,474	46.68	8.80
11096230002	Carretera La Purisima-San Ignacio.	03	1	Ejecución	2,319,821,194	100,000,002	99,956,602	282,426	282,426			2,319,821,194	282,426	5.00	
11096230003	E.C.F. (Guerrero Negro - El Caracol) - Laguna Ojo de Libre.	03	1	Preinversión	92,681,060		1,442,084		18,442,846			92,681,060	18,442,846	12.41	12.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 57 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096230004	Santa Rita Puerto Chale.	03	1	Ejecución	83,323,936	33,000,000	32,994,958	113,364	40,226,321			83,323,936	40,226,321	99.68	56.20
11096230005	Ramal a Conquista Agraria	03	1	Ejecución	107,648,316	48,000,000	47,989,247	168,956	40,885,147			107,648,316	40,885,147	96.15	50.00
11096240001	E.C. (Escarcega.- Champoton) Ley de Reforma Agraria.	04	1	Ejecución	49,940,000		5,211	5,211	32,644,065			49,940,000	32,644,065	93.81	93.80
11096240002	Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	04	1	Ejecución	428,519,155	100,000,002	100,000,002	20,727	20,727			428,519,155	20,727	25.00	
11096240003	Libramiento de Atasta.	04	1	Ejecución	561,525,943	25,000,000	20,823,872	10,398,621	32,189,506			561,525,943	32,189,506	9.62	5.92
11096240004	Benito Juárez - Vicente Lombardo Toledano	04	1	Preinversión	54,341,698							54,341,698			
11096240005	Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén	04	1	Ejecución	155,261,993	15,000,000	14,997,360	1,686,022	1,686,022			155,261,993	1,686,022	7.58	0.98
11096240006	San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño)	04	1	Preinversión	129,384,995							129,384,995			
11096250001	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	05	1	Ejecución	1,552,619,931	300,000,000	292,492,200	70,357,299	284,613,170			1,552,619,931	284,613,170	27.52	17.20
11096260001	Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo, Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300	06	1	Ejecución	69,817,513	44,827,586	75,499,734	34,596,388	84,608,963			69,817,513	84,608,963	48.71	48.70
11096260002	Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 3+660	06	1	Ejecución	75,438,615	55,172,414	64,289,857	14,480,365	35,325,442			75,438,615	35,325,442	18.51	18.50
11096260005	Comala - La Caja	06	1	Ejecución	46,071,409	30,000,000	29,990,542	565,644	35,861,851			46,071,409	35,861,851	100.00	99.70
11096270001	El Mozotal La Cascada Ángel Díaz Tr Km 0+000 al Km 34+500.	07	1	Ejecución	163,940,035		179,316	179,312	30,614,405			163,940,035	30,614,405	40.71	40.70
11096270002	E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista.	07	1	Ejecución	100,702,001	17,500,000	17,496,920	2,752,305	7,962,804			100,702,001	7,962,804	15.90	
11096270003	Yabteclum - Puebla	07	1	Ejecución	51,422,300	20,000,000	19,996,480	1,776,695	7,432,145			51,422,300	7,432,145	42.83	12.50
11096270004	Tres Puentes Bayalemo Dos.	07	1	Ejecución	14,905,152	8,000,000	8,000,000	10,453	11,904,127			14,905,152	11,904,127	100.00	98.20

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 58 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096270005	E.C. (Larráinzar - Jitotol) - Chichelalhó	07	1	Ejecución	7,510,000				5,382,335		7,510,000	5,382,335	73.51	73.50	
11096270007	E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro.	07	1	Ejecución	44,500,000				25,567,918		44,500,000	25,567,918	77.78	77.77	
11096270008	E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván	07	1	Preinversión	35,223,771		78,346		22,674,420		35,223,771	22,674,420	86.51	86.50	
11096270009	E.C.E. Chiapas No. 230 Cuauhtémoc	07	1	Ejecución	41,150,000				22,196,890		41,150,000	22,196,890	70.62	70.61	
11096270010	Berriozábal - Ignacio Zaragoza	07	1	Ejecución	119,985,363		4,965,783	4,843,429	25,655,621		119,985,363	25,655,621	25.01	25.00	
11096270011	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Benito Juárez	07	1	Ejecución	29,551,533	5,000,000	3,103,399	3,103,399	27,847,320		29,551,533	27,847,320	100.00	100.00	
11096270012	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche	07	1	Ejecución	37,838,241	15,000,000	14,996,065	3,120,617	20,294,477		37,838,241	20,294,477	76.22	45.30	
11096270013	Ocoatepec - El Naranjo - Chapultenango	07	1	Ejecución	151,352,965				62,714,528		151,352,965	62,714,528	48.41	48.40	
11096270014	Bochil Luis Espinoza.	07	1	Ejecución	86,775,129	15,000,000	14,995,080	2,482,984	31,723,338		86,775,129	31,723,338	50.48	37.00	
11096270015	Granadilla - Adolfo López Mateos	07	1	Preinversión	92,131,620		2,486,571		12,000,919		92,131,620	12,000,919	17.51	17.50	
11096270016	E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar.	07	1	Ejecución	46,537,194	20,000,000	19,996,480	3,166,448	28,079,186		46,537,194	28,079,186	97.37	60.60	
11096270017	E.C. (Larráinzar Mitontic) Icalumtic.	07	1	Ejecución	28,816,626	10,000,000	10,000,000	76,136	18,531,473		28,816,626	18,531,473	100.00	71.70	
11096270018	E.C.E. (Villa Las Rosas Chacaljocom) Ranchería Chacaljocom	07	1	Ejecución	15,650,409				4,409,384		15,650,409	4,409,384	52.01	52.00	
11096270019	Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, Tramo: Rancho Nuevo-Comitán del Km. 95+900 al Km. 170+000	07	1	Ejecución	425,939,390	10,000,000	9,960,590	5,569,483	152,337,035		425,939,390	152,337,035	13.24	13.23	
11096270020	Sinaloa Nicolás Bravo	07	1	Ejecución	29,013,291	10,000,000	10,000,000	7,762	5,975,788		29,013,291	5,975,788	30.34	0.01	
11096270021	Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilja.	07	1	Ejecución	50,179,592		49,394	49,394	14,950,065		50,179,592	14,950,065	47.01	47.00	
11096270023	Sesecapa-Las Salinas	07	1	Ejecución	98,827,231	5,200,000	5,155,990	309,019	29,570,838		98,827,231	29,570,838	41.23	36.60	
11096270024	Puente San Jacinto	07	1	Preinversión	31,970,000		82,656		25,975,321		31,970,000	25,975,321	100.00	66.70	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 59 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096270025	Chicomuselo - Chicharras - Emiliano Zapata	07	1	Ejecución	75,847,890				6,420,953		75,847,890	6,420,953	7.31	7.30
11096270026	EC (Chicomuselo-Rizo de Oro) Subtr Pto Rico-Nva América-Flores Magón.	07	1	Preinversión	48,744,055				11,755		48,744,055	11,755		
11096270027	Comitán - Pavimentación del Camino a la Ranchería Santa Rosa	07	1	Ejecución	42,851,915				4,888,783		42,851,915	4,888,783	15.01	15.00
11096270028	Cinco Lagos - San Antonio Porvenir	07	1	Ejecución	99,309,313				3,050,289		99,309,313	3,050,289	4.91	4.90
11096270029	E.C.(Comitan - Cd. Cuauhtémoc)- Rodolfo Figueroa - Las Delicias	07	1	Ejecución	88,703,465				4,414,163		88,703,465	4,414,163	8.21	8.20
11096270030	Vicente Guerrero - Las Tijeras	07	1	Ejecución	65,991,949				2,762,614		65,991,949	2,762,614	6.51	6.50
11096270031	San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	07	1	Ejecución	84,418,274	20,000,000	19,996,480	1,674,335	7,786,388		84,418,274	7,786,388	27.18	8.70
11096270032	Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maiz Blanco.	07	1	Ejecución	106,058,492		833,769	833,768	8,886,374		106,058,492	8,886,374	6.81	6.80
11096270033	Huhuetán - Pueblo Ejido Tepehuizt	07	1	Ejecución	39,943,736	6,400,000	2,153,348	133,347	12,629,880		39,943,736	12,629,880	52.45	38.80
11096270034	Motuzintla Belisario Domínguez Villahermosa - Ejido Berriosabal	07	1	Ejecución	96,416,810	10,000,000	10,000,000	15,060	5,314,952		96,416,810	5,314,952	9.10	
11096270035	E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal)	07	1	Ejecución	73,705,293	15,000,000	14,997,360	2,477,018	10,434,418		73,705,293	10,434,418	35.07	19.20
11096270037	San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal	07	1	Preinversión	142,064,722				361,293		142,064,722	361,293		
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	07	1	Ejecución	621,047,972	414,005,125	12,763,524	64,358	64,358		621,047,972	64,358	0.01	
11096270039	Emiliano Zapata Cintalapa.	07	1	Ejecución	34,416,409	18,000,000	17,994,096	1,790,315	13,115,236		34,416,409	13,115,236	76.52	42.10
11096270040	Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Bélgica - Nuevo Momón	07	1	Preinversión	111,788,636						111,788,636			
11096270043	Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Nuevo Huixtán - Bélgica	07	1	Preinversión	144,393,652						144,393,652			
11096270044	Altamira - Emiliano Zapata.	07	1	Preinversión	57,964,478						57,964,478			



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 60 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096270045	San Quintín - Rómulo Calzada, Tr Santa Martha Corozal - Rómulo Calzada	07	1	Preinversión	125,037,659						125,037,659			
11096270046	Honduras - Nueva Lucha	07	1	Preinversión	134,042,854						134,042,854			
11096270047	Constitución Guadalupe Victoria	07	1	Preinversión	73,128,398						73,128,398			
11096270048	E.C (Escarcega - Villahermosa) - Ejido la Gloria	07	1	Preinversión	32,915,542						32,915,542			
11096270049	E.C ( Palenque - Catazaja) - Ejido la Gloria	07	1	Preinversión	84,773,049						84,773,049			
11096270051	Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega.	07	1	Preinversión	120,069,276						120,069,276			
11096270052	Sesecapa El Carmen.	07	1	Preinversión	134,042,855						134,042,855			
11096270053	Chapingo-Ejido Morelos	07	1	Ejecución	44,301,422	10,000,000	10,000,000	1,122,196	22,492,874		44,301,422	22,492,874	40.41	23.40
11096270054	La Mesilla - Reforma Agraria Dos.	07	1	Ejecución	26,475,275		2,718,234	2,681,927	7,052,431		26,475,275	7,052,431	40.01	40.00
11096270055	Tzajaltic - Los Ranchos - Corralito.	07	1	Ejecución	58,223,247	15,000,000	14,995,080	2,506,696	9,817,313		58,223,247	9,817,313	41.84	20.00
11096270056	E.C. (Teopisca Las Rosas) San Lázaro	07	1	Ejecución	58,223,247		3,530,919	3,530,919	8,573,519		58,223,247	8,573,519	20.01	20.00
11096270057	San Isidro - Isla San José	20	1	Ejecución	62,166,902		198,595	198,595	7,707,954		62,166,902	7,707,954	19.51	19.50
11096270058	Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama.	07	1	Ejecución	44,715,454	20,000,000	19,996,480	1,796,753	8,994,313		44,715,454	8,994,313	52.20	18.50
11096280001	CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	08	1	Ejecución	509,776,877	27,988,463	77,414,601	14,021,049	215,927,145		509,776,877	215,927,145	52.57	48.86
11096280002	PASO ELEVADO VEHICULAR EN LA AVE. RÍO FLORIDO, EN CD. DELICIAS, CHIH., KM 1512+440	08	1	Ejecución	52,789,078		10,232,212	10,228,559	50,554,166		52,789,078	50,554,166	0.01	
11096280003	E.C. (Satevo - Valle de Zaragoza) - San Jose del Sitio	08	1	Preinversión	146,567,320						146,567,320			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 61 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096280004	Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464	08	1	Ejecución	874,104,320	80,000,000	79,967,360	20,530,977	392,491,611			874,104,320	392,491,611	20.53	12.50
11096280005	Aviones - Paso de San Antonio	08	1	Preinversión	148,016,433							148,016,433			
11096280006	Banderas - Chamizal.	08	1	Preinversión	134,560,394							134,560,394			
11096280007	Bosque Bonito - La Cieneguilla.	08	1	Preinversión	127,832,375							127,832,375			
11096280008	Cajoncitos - Banderas.	08	1	Preinversión	100,920,296							100,920,296			
11096280009	Chamizal - El porvenir.	08	1	Preinversión	134,560,394							134,560,394			
11096280010	Topolobampo - Chihuahua tr. El Espíritu - Cieneguilla	08	1	Preinversión	155,261,994							155,261,994			
11096280011	Topolobampo - Chihuahua tr. Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi) - El Espíritu	08	1	Preinversión	155,261,994							155,261,994			
11096280012	Topolobampo - Chihuahua tr. Cieneguilla - Km 255+000	08	1	Preinversión	155,261,994							155,261,994			
11096300002	Salida a Gómez Palacio	10	1	Ejecución	226,164,970	102,058,883	102,058,883	14,330,519	144,057,392			226,164,970	144,057,392	100.00	83.12
11096300003	Carretera Durango-Hidalgo del Parral. Durango-Lim. Edos. Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	10	1	Ejecución	519,900,863	241,481,256	241,481,256	17,313,992	258,177,319			519,900,863	258,177,319	59.48	36.76
11096300004	Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencame-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	10	1	Ejecución	321,389,367	157,555,779	150,555,779	164,542	31,154,071			321,389,367	31,154,071	54.80	16.67
11096300005	PIV Blvd. Miguel Alemán	10	1	Ejecución	235,308,115	144,911,194	144,911,194	5,587,207	73,355,390			235,308,115	73,355,390	10.01	10.00
11096300006	Durango-Guanasevi, Tr: J. Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiato, Km. 97+000 - 107+000	10	1	Ejecución	240,136,577	25,876,999	25,876,999	136,267	45,462,784			240,136,577	45,462,784	47.06	41.71
11096300009	E.C. (El Palmito - La Zarca) - San Francisco de Asís.	10	1	Preinversión	139,804,375							139,804,375			
11096300010	E.C. (Guanacevi - El Zape) - San Bernardo	10	1	Preinversión	289,822,388							289,822,388			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 62 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096300011	La Petaca La Escondida.	10	1	Preinversión	172,361,512							172,361,512				
11096300013	Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre.	10	1	Preinversión	82,806,396							82,806,396				
11096300014	Tepehuanes El Tarahumar	10	1	Preinversión	153,709,374							153,709,374				
11096300015	Guanacevi - La Quebrada	10	1	Preinversión	151,121,672							151,121,672				
11096300016	Puente Aranas	10	1	Ejecución	20,701,599	20,000,000	20,000,000	8,140	8,140			20,701,599	8,140	83.33		
11096310001	E.C (Paseo el Alto Jerecuaro) Mandujano de Hidalgo. Mandujano de Atepehuacan.	11	1	Preinversión	9,626,243		149,494		6,058,310			9,626,243	6,058,310	0.02	0.01	
11096310002	Puente Llano Grande	11	1	Preinversión	16,571,629		77,258		4,430,211			16,571,629	4,430,211	0.01		
11096310003	Lequeitio, Domingo - Fábrica de Melchor	11	1	Ejecución	7,059,245				4,886,987			7,059,245	4,886,987	54.00	54.00	
11096310004	Santa Catarina - Corral Falso, Tramo 7+100 al 12+000.	11	1	Preinversión	18,672,843		327,866		13,816,673			18,672,843	13,816,673	0.02	0.01	
11096310005	Las Cañas - San José de Huipana	11	1	Ejecución	12,990,254				5,372,021			12,990,254	5,372,021	52.00	52.00	
11096310006	Puente Zamorano	11	1	Preinversión	15,830,000		53,413		4,064,216			15,830,000	4,064,216	11.11	11.10	
11096310007	Acceso a San Juan de la Vega	11	1	Ejecución	53,728,673		4,600,000	4,000,000	57,249,905			53,728,673	57,249,905	100.00	100.00	
11096310008	Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	11	1	Ejecución	408,407,516		27,900,000	26,731,490	110,408,356			408,407,516	110,408,356	41.23	41.22	
11096310009	Puente Vértiz y Libramiento Morelos, León	11	1	Preinversión	298,949,774		10,400,000		160,759,958			298,949,774	160,759,958	100.00	100.00	
11096310010	Cuarto Cinturon Vial de Irapuato	11	1	Ejecución	277,711,952	140,000,000	68,421,328	8,908,735	109,492,852			277,711,952	109,492,852	13.00	12.99	
11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	11	1	Ejecución	400,823,639	100,000,000	96,036,317	34,264,332	132,701,691			400,823,639	132,701,691	68.85	42.62	
11096310013	Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	11	1	Preinversión	223,494,902	50,000,000	6,330					223,494,902		0.01		
11096310015	Construcción de Camino de Acceso a la Lagunilla del Encinal.	11	1	Preinversión	20,370,000		315,120					20,370,000		0.01		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 63 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096310016	Apaseo Jerécuaro - Tarimoro	11	1	Preinversión	35,389,384		186,121		9,574,579		35,389,384	9,574,579	53.91	53.90
11096310018	Charco Comal.	11	1	Preinversión	7,320,000		82,722		8,509,136		7,320,000	8,509,136	0.01	
11096310019	Pavimentación del camino rural Las Cruces -Santa Rosa Tejocote	11	1	Preinversión	29,990,000		345,454		4,958,828		29,990,000	4,958,828	0.01	
11096310020	Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León	11	1	Ejecución	256,868,373	155,000,000	89,997,800	43,917	43,917	99,614,634	356,483,007	43,917	0.01	
11096310021	Puente Ibarilla y José Ma. Morelos, León	11	1	Ejecución	229,802,317	75,600,000	149,951,080	42,955,197	94,880,372	98,730,814	328,533,131	94,880,372	40.01	40.00
11096310022	Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril.	11	1	Ejecución	243,183,165		79,991,500	12,324,495	95,086,692		243,183,165	95,086,692	60.01	60.00
11096310023	Paso Inferior Vehicular Av. Constituyentes y Mutualismo, Celaya, Gto.	11	1	Ejecución	72,942,713		18,967,270	8,734,344	48,473,417	5,911,421	78,854,134	48,473,417	100.00	100.00
11096310025	Pénjamo-Tierras Negras	11	1	Ejecución	40,523,380				5,686,704		40,523,380	5,686,704	75.79	75.79
11096310027	Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino	11	1	Ejecución	27,170,849		3,356,471	3,356,445	8,262,220		27,170,849	8,262,220	42.71	42.70
11096320001	Reconstrucción del Boulevard Zihuatanejo. Tramo Km 0+000 Al Km 3+350.	12	1	Ejecución	185,523,945	45,000,000	44,989,900	76,701	107,500,681		185,523,945	107,500,681	100.00	100.00
11096320002	Pilcaya - Piedras Negras	12	1	Ejecución	38,349,713				7,469,091		38,349,713	7,469,091	7.13	7.13
11096320004	Carretera Ahuayotilla - Apetlanca - Sauce	12	1	Ejecución	77,561,968	5,000,000	5,000,000	109,093	12,960,838		77,561,968	12,960,838	19.32	13.80
11096320005	E.C. (Tepetitla - Atoyacillo) - Las Compuertas	12	1	Ejecución	117,842,768				13,323,146		117,842,768	13,323,146	10.04	10.04
11096320008	Cruz Grande - Pico del Monte.	12	1	Ejecución	83,614,800				20,748,750		83,614,800	20,748,750	16.57	16.57
11096320009	Taxco - Puerto Oscuro - Ixcapuzalco.	12	1	Ejecución	159,087,735				10,252,692		159,087,735	10,252,692	3.30	3.30
11096320010	Pilcaya - El Sauz - Apetlahuacan	12	1	Ejecución	46,671,755				5,341,920		46,671,755	5,341,920	6.28	6.28
11096320011	3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas	12	1	Ejecución	324,498,020	70,000,000	69,863,700	19,560,905	82,500,033		324,498,020	82,500,033	99.25	58.21

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 64 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096320012	Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	12	1	Ejecución	243,243,789	40,000,000	39,979,328	100,036	100,036			243,243,789	100,036	65.06	50.80
11096320014	Puente El Pitahayo	12	1	Ejecución	20,908,615				15,540,300			20,908,615	15,540,300	3.30	3.30
11096320015	Zitlala La Esperanza - Apango.	12	1	Ejecución	153,191,832	40,000,000	39,986,368	3,212,019	3,272,158			153,191,832	3,272,158	18.11	
11096320016	Cuétzala del Progreso - Apaxtla	12	1	Ejecución	69,867,897				51,613			69,867,897	51,613		
11096320018	Tlapa-Xochapa, Tr. del km.0+000 al 3+000	12	1	Preinversión	10,460,000				85,567			10,460,000	85,567		
11096320019	Tierra Blanca - Rio Cantador Chiquito.	12	1	Preinversión	154,692,699							154,692,699			
11096320020	Cordón Grande - Fresnos de Puerto Rico.	12	1	Ejecución	47,872,448	20,000,000	19,996,480	1,779,564	20,053,507			47,872,448	20,053,507	100.00	50.80
11096320021	La Parota - Aratichanguio, Tr. La Parota - Hacienda Vieja.	12	1	Ejecución	145,946,274	25,000,000	24,995,600	3,543,498	25,377,536			145,946,274	25,377,536	30.70	16.70
11096320022	Buenavista-Acatepec	12	1	Preinversión	139,735,794							139,735,794			
11096320023	Atoyac Ixtla - Alcholoa	12	1	Ejecución	48,731,564				20,358,856			48,731,564	20,358,856	33.98	33.98
11096320024	Cahuatuche - Jilotepec - Victoria.	12	1	Ejecución	72,973,137				10,112,123			72,973,137	10,112,123	18.26	18.26
11096320025	E.C. (Acapulco-Zihuatanejo)-Palos Blancos-Soledad de Maciel	12	1	Ejecución	20,825,809				15,239,570			20,825,809	15,239,570	78.52	78.52
11096320026	Loma Bonita - Xochistlahuaca Tapayoltepec	12	1	Ejecución	155,261,992				85,807			155,261,992	85,807		
11096320027	Crucero del Zapote - La Azozuca	12	1	Ejecución	36,227,798				14,413,784			36,227,798	14,413,784	35.40	35.40
11096320030	Boulevard Chilapa Zitlala, Tr. del Km 0+00 al Km 2+800	12	1	Ejecución	40,005,840	15,000,000	15,000,000	1,474,923	1,566,523			40,005,840	1,566,523	26.67	
11096320031	Col. Miguel Alemán - El Arenal	12	1	Ejecución	33,619,397	15,000,000	14,997,360	3,447,939	29,705,661			33,619,397	29,705,661	100.00	29.70
11096330001	Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec	13	1	Ejecución	360,207,824	50,000,000	49,918,468	13,441,157	106,860,994			360,207,824	106,860,994	100.00	100.00
11096330002	Atotonilco-Zacualtípán	13	1	Ejecución	1,928,336,195	150,000,000	149,984,092	286,006	286,006			1,928,336,195	286,006	15.27	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 65 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096330003	Bicentenario Stonista: Villa de La Paz - San Andrés Orizabita - Espiritu - Quixpedhe	13	1	Preinversión	70,385,437						70,385,437			
11096330004	Valle Azul: San Andrés Orizabita - Espino - Cerritos - Nequeteje.	13	1	Preinversión	38,256,555						38,256,555			
11096330005	López Flores - Lopez Flores 2da. Sección.	13	1	Ejecución	11,385,880				5,945,292		11,385,880	5,945,292	91.46	91.46
11096330006	Vista Hermosa Remedios Los cruces.	13	1	Ejecución	11,220,267				2,809,040		11,220,267	2,809,040	44.28	44.28
11096330007	E.C. (Ixmiquilpan - Progreso)- Maguey Blanco- Manzana El Bothi	13	1	Ejecución	8,694,672				3,995,281		8,694,672	3,995,281	99.53	99.53
11096330008	La Estación - San Pedro Capula	13	1	Preinversión	2,701,559						2,701,559			
11096330009	El Barrido - Dios Padre	13	1	Ejecución	8,860,285				3,502,240		8,860,285	3,502,240	65.43	65.43
11096330010	Av. Ignacio López Rayón - El Dextho	13	1	Ejecución	8,332,394				3,991,357		8,332,394	3,991,357	78.27	78.27
11096330011	Av. 25 de Julio - Miguel Hidalgo	13	1	Preinversión	6,024,165						6,024,165			
11096330013	Los Romeros - Santiago Tulantepec	13	1	Preinversión	28,982,238						28,982,238			
11096330020	Xuchitlán - Atoscalao	13	1	Ejecución	107,027,267				7,140,358		107,027,267	7,140,358	51.08	51.08
11096330021	Boulevard Las Torres	13	1	Ejecución	144,625,214	25,000,000	24,935,251	45,130	69,431,356		144,625,214	69,431,356	0.01	
11096330022	EC (Huichapan - Ixmiquilpan) - San Francisco Sacachichilco	13	1	Preinversión	20,701,599	15,525,000	15,512,724		5,004,125		20,701,599	5,004,125	97.33	34.00
11096330023	Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	13	1	Ejecución	153,191,834	45,000,000	44,982,128	11,404,800	38,176,977		153,191,834	38,176,977	48.12	23.80
11096340001	Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	14	1	Ejecución	634,743,999	223,289,933	223,289,933	38,600	38,600		634,743,999	38,600	34.29	
11096340003	Ramal a Yahualica, Tramo: Entronque Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-Centro Universitario.	14	1	Ejecución	75,001,894	9,500,000	9,500,000	2,615,907	25,768,775		75,001,894	25,768,775	100.00	1.70
11096340004	Guadalajara-Tepatitlán	14	1	Ejecución	100,712,490	14,500,000	15,677,210	5,710,671	62,757,267		100,712,490	62,757,267	80.21	80.20

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 66 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096340005	El Tuito-Melaque	14	1	Ejecución	2,999,634,082	513,800,000	504,931,213	10,589,790	129,790,717			2,999,634,082	129,790,717	27.04	6.33
11096340007	La Calera Tala / El Refugio San Marcos	14	1	Ejecución	424,227,518				56,967,416			424,227,518	56,967,416	99.95	99.94
11096340009	San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia	14	1	Ejecución	31,052,399	18,000,000	18,000,000	4,560,457	4,560,457			31,052,399	4,560,457	40.91	
11096340010	Cuquio - Tepatlilán, Tr. Km. 0+000 al Km. 17+000.	14	1	Ejecución	79,183,617	15,000,000	14,995,080	3,628,125	3,634,516			79,183,617	3,634,516	29.41	
11096340011	Análisis Costo Beneficio Para Reservas Territoriales del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo	14	1	Preinversión	889,177,246	200,000,000	200,000,000					889,177,246		100.00	
11096340012	Autlán-El Grullo	14	1	Ejecución	61,587,257	18,000,000	17,994,096	4,204,751	27,557,818			61,587,257	27,557,818	50.94	30.35
11096340013	Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	14	1	Ejecución	530,996,016	35,000,000	36,099,784	21,939,996	125,866,767			530,996,016	125,866,767	20.38	20.37
11096340014	Tomatlán - Malobaco - La Presa	14	1	Preinversión	55,894,317				615			55,894,317	615		
11096340015	Jamay - La Maltaraña	14	1	Ejecución	44,301,422		238,272	238,272	21,806,104			44,301,422	21,806,104	98.71	98.70
11096340016	Magdalena-Etzatlán	14	1	Ejecución	77,630,996	18,000,000	17,994,096	4,204,374	53,391,600			77,630,996	53,391,600	43.50	29.50
11096340017	San Ignacio Cerro Gordo - Higuierillas	14	1	Preinversión	24,272,625				9,386,130			24,272,625	9,386,130	52.21	52.20
11096350001	San Pedro Tlanguistenco - Chalma; Tramo Dr. Gustavo Baz - Nativita sulixtiahuacan	15	1	Preinversión	12,100,085	5,175,064	85,300		7,260,233			12,100,085	7,260,233	94.30	46.80
11096350004	San Pablo Tlalchichilpan San Francisco Tlalchichilpan	15	1	Ejecución	15,060,414	5,175,064	5,172,984	978,174	8,561,562			15,060,414	8,561,562	100.00	85.70
11096350007	Concepción de los Baños Jalpa de los Baños San Francisco del Río.	15	1	Ejecución	15,671,111	4,761,059	4,759,139	899,440	12,042,781			15,671,111	12,042,781	48.98	
11096350009	E.C. (Texcoco - Lechería Km. 29+500) - Pascual Luna	15	1	Preinversión	4,057,513	4,057,250	4,057,250					4,057,513		100.00	
11096350010	Sultepec a la Goleta	15	1	Ejecución	128,555,746	38,564,222	38,534,423	33,756	8,117,567			128,555,746	8,117,567	14.04	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 67 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096350030	20 Vialidades en Chimalhuacán Estado de México (Pavimentación con Concreto Asfáltico en Av. Circuito Ejido Colectivo, de Av. Ignacio Manuel Allamirano a Av. Ameyalco, Bo. Tlatel Xochitenco)	15	1	Preinversión	26,114,982		700,000					26,114,982		76.41	76.40
11096350032	Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca.	15	1	Ejecución	770,343,370	46,000,000	45,594,877	10,868,234	91,970,814			770,343,370	91,970,814	36.47	31.05
11096350033	Fondo El Azafrán.	15	1	Preinversión	11,313,424	1,966,524	1,966,524		9,107,223			11,313,424	9,107,223	100.00	
11096350034	Libramiento Camino Nacional ( Loma Bonita - Carretera a Tequiquiac).	15	1	Ejecución	22,750,000				19,466,342			22,750,000	19,466,342	77.45	77.44
11096350035	Camino de Enlace (Olimpica-Juárez).	15	1	Ejecución	17,644,277	9,641,055	9,637,215	247,184	10,255,028			17,644,277	10,255,028	60.41	28.00
11096350036	Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil	15	1	Ejecución	37,260,000		57,590	57,590	28,378,478			37,260,000	28,378,478	99.71	99.70
11096350040	Los Reyes FFCC Tr: Circuito Exterior Mexiquense - Vialidad Mexiquense.	15	1	Ejecución	83,850,486	32,000,000	31,982,156	274,243	18,798,615			83,850,486	18,798,615	60.30	8.50
11096350042	Dolores-Tepotzotlan-San Martin Cachiapan-Villa Del Carbon	15	1	Preinversión	13,870,072							13,870,072			
11096350045	Tenancingo - Tenería - Tecmatlán.	15	1	Ejecución	88,700,000		1,109,033	1,109,033	13,655,850			88,700,000	13,655,850	100.00	10.00
11096350046	J.E.C. (Soyaniquilpan-Jilotepec)- Xhitey-Buenavista	15	1	Ejecución	20,701,599				6,300,814			20,701,599	6,300,814	92.38	92.37
11096350047	E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca.	15	1	Ejecución	20,701,600	10,650,128	10,645,848	528,576	6,322,176			20,701,600	6,322,176	76.29	31.15
11096360001	Los Charcos - Razo del Organo.	16	1	Ejecución	16,561,280	7,000,000	7,000,000	895,033	5,545,007			16,561,280	5,545,007	100.00	53.40
11096360002	Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán.	16	1	Preinversión	3,820,843,849	26,750,000	23,406,250		67,825,149			3,820,843,849	67,825,149	13.50	8.30
11096360003	Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla.	16	1	Ejecución	642,778,733	20,000,000	32,001,920	15,535,257	160,064,201			642,778,733	160,064,201	24.61	24.60

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 68 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096360004	Zacapu - Villachuat	16	1	Preinversión	160,694,684							160,694,684				
11096360005	Los Hoyos - ECF México No 120	16	1	Ejecución	63,742,224	5,000,000	5,000,000	1,361,604	10,983,373			63,742,224	10,983,373	29.42	20.60	
11096360006	Zárate - Turicato	16	1	Preinversión	80,990,121							80,990,121				
11096360007	Punta de Agua - Los Hoyos.	16	1	Ejecución	95,613,336	5,000,000	5,000,000	1,452,402	9,470,865			95,613,336	9,470,865	14.18	8.59	
11096360008	Maruata - Caleta de Campos.	16	1	Preinversión	1,606,946,829							1,606,946,829				
11096360009	Libramiento Sur de Morelia.	16	1	Ejecución	1,707,985,433	300,000,000	200,000,000	265,322	147,914,776			1,707,985,433	147,914,776	35.23	10.80	
11096360015	Huandacareo - Puruándiro	16	1	Ejecución	155,261,992	8,000,000	8,000,000	2,327,139	101,269,287			155,261,992	101,269,287	56.18	49.00	
11096360016	Zináparo - Angamacutiro	16	1	Ejecución	153,191,832				12,172,667			153,191,832	12,172,667	12.13	12.12	
11096360017	Tacámbaro Opopeo	16	1	Ejecución	40,057,594	10,000,000	10,000,000	25,588	19,534,066			40,057,594	19,534,066	100.00	69.40	
11096360018	Las Escobas - El Paso	16	1	Preinversión	55,480,285							55,480,285				
11096360019	E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio)	16	1	Ejecución	28,982,239	10,350,000	10,350,000	31,620	11,307,371			28,982,239	11,307,371	95.42	55.10	
11096360023	E.C. (Morelia-Salamanca)-Zináparo, Tramo: del KM. 2+660 al KM. 22+260	16	1	Ejecución	81,150,269	3,200,000	3,200,000	8,386	10,191,070			81,150,269	10,191,070	13.80	8.70	
11096360024	Libramiento Peribán.	16	1	Ejecución	8,280,640	1,449,000	1,449,000	3,418	44,614			8,280,640	44,614	25.00		
11096360025	El Varal El Cometa Fray Dominguez, Del Km 0+000 al Km 7+420 y Del Km 0+000 al Km 1+200.	16	1	Preinversión	26,322,083							26,322,083				
11096360026	Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320.	16	1	Ejecución	25,783,842	10,000,000	10,000,000	27,494	13,960,483			25,783,842	13,960,483	98.56	62.50	
11096360027	San José Coapa - La Yerbabuena, y Ramal: San Rafael Coapa	16	1	Ejecución	33,122,559				7,062,091			33,122,559	7,062,091	35.17	35.16	
11096360028	San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto.	16	1	Preinversión	142,482,620							142,482,620				
11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	17	1	Ejecución	1,008,310,950	130,000,000	127,505,160	13,997,123	118,128,750	5,233,504,434		6,241,815,384	118,128,750	0.01		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 69 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096370003	Distribuidor Vial Palmira	17	1	Ejecución	533,838,047	121,772,173	118,916,955	14,122,094	168,316,128			533,838,047	168,316,128	34.01	34.00
11096370004	Boulevard Cuauhahuac	17	1	Preinversión	105,960,401		44,991,300		65,031,326			105,960,401	65,031,326	71.44	71.43
11096370005	Carretera Tepalcingo-Axochiapan	17	1	Ejecución	80,561,601	40,000,000	39,971,840	9,957,070	9,957,070			80,561,601	9,957,070	100.00	21.70
11096370006	Modernización de la carretera Tlatenchi-Tequesquitengo	17	1	Ejecución	77,630,996	23,000,000	22,987,856	6,315,948	47,172,061			77,630,996	47,172,061	84.00	45.37
11096380004	ECF 15 - Pescadero Incluye. Ramal a Francisco Villa	18	1	Preinversión	42,645,294	8,000,000	5,144,797					42,645,294		14.08	
11096380005	El Macho - Antonio R. Laureles	18	1	Preinversión	53,617,142	6,500,000	4,193,240					53,617,142		7.97	
11096380006	E.C (Acaponeta - San Miguel) - San Dieguito de Arriba	18	1	Ejecución	20,701,599				5,003,588			20,701,599	5,003,588	75.77	75.76
11096390002	Entronque Montemorelos.	19	1	Ejecución	96,054,632	50,000,000	49,970,499	461,228	47,376,607			96,054,632	47,376,607	70.01	70.00
11096390004	Paso a desnivel Laredo - La Concordia.	19	1	Ejecución	106,460,832		1,600,000	1,554,861	112,768,447			106,460,832	112,768,447	100.00	100.00
11096390005	Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia.	19	1	Ejecución	119,550,746	12,000,000	11,959,192	123,147	122,490,636			119,550,746	122,490,636	100.00	100.00
11096390009	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	19	1	Preinversión	535,648,945	180,000,000	180,000,000		34,805			535,648,945	34,805	31.48	
11096390010	Tokio - Entronque San Roberto.	19	1	Ejecución	25,876,999		13,816	13,816	6,259,876			25,876,999	6,259,876	25.01	25.00
11096390011	E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.	19	1	Ejecución	54,341,698	20,000,000	19,988,992	31,268	31,268			54,341,698	31,268	30.00	
11096390012	Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado.	19	1	Ejecución	24,841,918	10,000,000	9,994,496	3,983	3,983			24,841,918	3,983	31.25	
11096390013	Libramiento Dr. Arroyo	19	1	Ejecución	62,104,797	14,000,000	13,992,294	5,578	5,578			62,104,797	5,578	20.00	
11096400001	Sta María Jacatepec - Cerro Concha Incluye Ramal Vega del Sol	20	1	Ejecución	50,781,023	3,500,000	3,500,000	54,169	23,268,317			50,781,023	23,268,317	100.00	95.00
11096400004	San Cristóbal - Colonia Benito Juárez.	20	1	Preinversión	67,866,721				10,572,387			67,866,721	10,572,387		
11096400005	El Camarón-San Carlos Yautepec.	20	1	Ejecución	86,775,129	8,000,000	7,996,800	53,338	30,935,761			86,775,129	30,935,761	63.81	63.80

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 70 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096400006	San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlaxiotepec.	20	1	Preinversión	120,521,011		91,521		28,786,438		120,521,011	28,786,438	34.01	34.00	
11096400007	Almolonga Refugio Viejo	20	1	Preinversión	30,280,000		968,763		21,123,677		30,280,000	21,123,677	100.00	100.00	
11096400009	Santa María Yolotepec - Santiago Yosondúa.	20	1	Ejecución	69,902,187	7,000,000	6,997,200	3,671,063	20,509,792		69,902,187	20,509,792	54.26	45.50	
11096400010	Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) - San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal.	20	1	Ejecución	105,580,000	8,000,000	7,996,800	4,113,788	14,014,583		105,580,000	14,014,583	50.43	30.40	
11096400011	Pluma Hidalgo- Copalita	20	1	Ejecución	51,236,458				19,899		51,236,458	19,899	4.41	4.40	
11096400012	Arroyo Frijol - Fortín	20	1	Preinversión	12,244,996		52,373		7,440,813		12,244,996	7,440,813	80.01	80.00	
11096400013	E.C.(La Chiviva - Tres Cruces) - Guichixú	20	1	Ejecución	20,701,600	7,000,000	6,997,200	47,999	7,485,414		20,701,600	7,485,414	88.48	57.50	
11096400014	Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	20	1	Ejecución	20,701,600	4,000,000	4,000,000	866,526	7,609,501		20,701,600	7,609,501	75.75	57.50	
11096400015	Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla; Tr: Km 0+000 al Km 4+000.	20	1	Preinversión	24,810,000		5,515,323		11,683,782		24,810,000	11,683,782	100.00	100.00	
11096400016	Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	20	1	Ejecución	22,771,759	7,000,000	6,997,200	60,278	4,670,489		22,771,759	4,670,489	100.00	77.30	
11096400017	Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	20	1	Ejecución	20,701,600	7,000,000	6,997,200	9,980	4,829,855		20,701,600	4,829,855	88.48	57.50	
11096400018	Guevea de Humboldt - San José, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	20	1	Ejecución	20,701,599				13,956,377		20,701,599	13,956,377	79.56	79.55	
11096400019	Guadalupe - Santiago Lachiguiri; Tr: Km. 0+000 al Km. 4+400.	20	1	Ejecución	20,701,599				3,388,353		20,701,599	3,388,353	93.47	93.46	
11096400020	Guigovelaga - Santa Isabel de la Reforma	20	1	Preinversión	20,701,599		150,000		7,561,710		20,701,599	7,561,710	70.01	70.00	
11096400021	Camino: E.C. (Huajuapán - Stgo.Huajolotitán) - Rancho el Rincón	20	1	Preinversión	26,746,465						26,746,465				
11096400022	E.C. (Santa Ma. Nativitas-Asunción Nochixtlan)-San Bartolo Soyaltepec	20	1	Preinversión	8,900,000		21,535		1,543,872		8,900,000	1,543,872	65.01	65.00	
11096400023	Puente El Limón	20	1	Ejecución	16,070,000		5,712,084	5,651,285	11,715,399		16,070,000	11,715,399	90.01	90.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 71 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096400025	Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca	20	1	Ejecución	62,104,797		477,410	459,402	8,102,246		62,104,797	8,102,246	96.51	96.50	
11096400026	E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlán)-Santo Domingo Yanhuitlán	20	1	Preinversión	42,386,524	15,000,000	8,820,000		16,475,585		42,386,524	16,475,585	80.00	50.00	
11096400027	Magdalena Loxicha - Quelove	20	1	Preinversión	100,920,296						100,920,296				
11096400028	Santa Lucia - Teotepec La Arena	20	1	Preinversión	46,061,058						46,061,058				
11096400029	Santiago Cuixtla - Santos Reyes Nopala- San Juan Lachao	20	1	Ejecución	87,981,796	8,000,000	7,996,800	8,108	8,108		87,981,796	8,108	8.53		
11096400030	Quelove - San Agustin Loxicha	20	1	Preinversión	82,806,396						82,806,396				
11096400031	San Juan Otzolotepec - San Juan Jaltepec	20	1	Preinversión	80,218,696						80,218,696				
11096400032	E.C. (Putla - Pinotepa Nacional) - San Isidro Amatitlán - La Culebra	20	1	Preinversión	54,031,174						54,031,174				
11096400033	San Francisco Jaltepetongo Llano de Jesús San Isidro Morelos Jaltepec	20	1	Preinversión	53,824,158						53,824,158				
11096400034	El Sauce - San Pedro Jilotepec	20	1	Preinversión	25,876,998						25,876,998				
11096400035	E.C. (Jamiltepec - Plan de Amates) - San Isidro del Parral.	20	1	Preinversión	67,280,197						67,280,197				
11096400036	San Pedro Tulixtlahuacan - San Pedro Atoyac.	20	1	Preinversión	41,403,197						41,403,197				
11096400037	San Francisco Cozoaltepec - Magdalena Loxicha Oax	20	1	Preinversión	69,867,897						69,867,897				
11096400038	San José del Pacifico Santa Maria Huatulco, Tramo: Agua Hedionda Santa Maria Huatulco.	20	1	Preinversión	38,815,498						38,815,498				
11096400039	San José del Pacifico Santa Maria Huatulco Tramo: Xanica Agua Hedionda	20	1	Preinversión	143,876,112						143,876,112				
11096400040	E.C. (Huajuapán Tehuacan) - Santa Catarina Zapotitlán Membrillos	20	1	Ejecución	103,404,486	8,000,000	7,996,800	4,692	4,692		103,404,486	4,692	6.53		

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

09 Comunicaciones y Transportes

Página: 72 de 131

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096400043	San José del Pacífico Santa María Huatulco Tramo: Santo Domingo Ozolotepec - San Antonio Ozolotepec.	20	1	Preinversión	75,353,821							75,353,821				
11096400044	San José del Pacífico Santa María Huatulco Tramo: Cieneguilla Santo Domingo Ozolotepec.	20	1	Preinversión	121,104,355							121,104,355				
11096400045	E.C (Huaquapan - Oaxaca) - Santiago Apoala. Tramo: La Cumbre Santiago Apoala	20	1	Preinversión	111,788,635							111,788,635				
11096400046	Santiago de Apoala - Santa María Apazco	20	1	Preinversión	28,982,238				22,320			28,982,238	22,320			
11096400049	Miramar - Río de las Peñas.	20	1	Preinversión	60,552,177				430			60,552,177	430			
11096400050	E.C. (La Luz Tataltepec de Valdés) - Peñas Negras	20	1	Ejecución	30,276,089				7,449			30,276,089	7,449	0.01		
11096400051	E.C. (Putla Villa de Guerrero - Mesones Hidalgo) - San Juan las Huertas	20	1	Ejecución	7,010,000		654,286	19,048	5,566,173			7,010,000	5,566,173	100.00	100.00	
11096400052	Puente Independencia	20	1	Ejecución	20,711,950				9,263,428			20,711,950	9,263,428	100.00	100.00	
11096410003	San Juan Atenco - San José Guerrero	21	1	Preinversión	32,304,845	20,000,000	200,000		11,898,443			32,304,845	11,898,443	100.00	92.50	
11096410004	Xicoteppec - San Pedro - Huaxintitla	21	1	Preinversión	40,709,321	12,000,000	113,088					40,709,321		27.78		
11096410005	Villa Ávila Camacho - Santa Rita	21	1	Preinversión	40,709,321							40,709,321				
11096410008	Puentes Vehiculares Santo Domingo Ayotlacha y Coatepec.	21	1	Ejecución	17,968,988				13,140,787			17,968,988	13,140,787	100.00	100.00	
11096410009	Construcción del Tramo C Del Anillo Periférico Ecológico.	21	1	Ejecución	143,319,101	35,000,000	39,626,161	22,400,664	105,981,142			143,319,101	105,981,142	90.95	86.78	
11096410010	Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	21	1	Ejecución	864,498,777	200,000,000	36,726,175	700,373	60,191,120			864,498,777	60,191,120	10.01	10.00	
11096410013	San Nicolás Texcohtitlán San Lucas Teteletitlán	21	1	Preinversión	57,964,477							57,964,477				
11096410014	San Martín Atexcal - Santo Tomás Atlaltepec	21	1	Preinversión	55,894,317	7,500,000	72,000					55,894,317		18.52		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 73 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096410017	E.C. (C.F. México 125 - Santa Ana Teloxto) - San Juan Raya.	21	1	Preinversión	20,701,599							20,701,599				
11096410018	Guadalupe Piletas - Cuesta Blanca	21	1	Ejecución	34,364,654				10,046,212			34,364,654	10,046,212	77.02	77.01	
11096410019	Santa Cecilia Clavijero - Colonia Miguel Hidalgo	21	1	Preinversión	91,294,053							91,294,053				
11096410020	Guadalupe Fresnal - Cuesta Chica Piletas	21	1	Preinversión	45,647,026							45,647,026				
11096410021	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL	21	1	Preinversión	212,836,194		38,000,000		42,412,287			212,836,194	42,412,287	27.01	27.00	
11096410022	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN	21	1	Ejecución	279,105,249		50,461,092	3,262,873	35,841,383			279,105,249	35,841,383	62.35	32.94	
11096410024	Tepango de Rodríguez - Tlamanca de Hernández	21	1	Preinversión	40,989,166	12,000,000	113,088		13,349,021			40,989,166	13,349,021	45.49	11.40	
11096420002	Regeneración Urbana Carretera a Tlacote.	22	1	Preinversión	125,258,600		26,173,500		78,004,325			125,258,600	78,004,325	0.01		
11096420005	E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec.	22	1	Preinversión	91,087,036	25,875,320	646,369					91,087,036		40.91		
11096420006	Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300	22	1	Ejecución	144,952,597	30,000,000	29,941,702	9,732,989	65,747,986			144,952,597	65,747,986	60.01	60.00	
11096420007	EL COLORADO - HIGUERILLAS Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS	22	1	Ejecución	552,104,402	207,205,765	207,205,765	72,465	109,636			552,104,402	109,636	35.29		
11096430001	Libramiento Felipe Carrillo Puerto.	23	1	Ejecución	133,731,146	75,000,000	7,586,031	7,578,137	170,101,884			133,731,146	170,101,884	100.00	100.00	
11096430003	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	23	1	Ejecución	1,458,628,541	200,000,000	92,293,027	67,300,853	390,868,313			1,458,628,541	390,868,313	24.88	24.87	
11096430005	Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres.	23	1	Ejecución	325,635,058	225,000,000	224,984,800	4,504,404	243,359,921			325,635,058	243,359,921	100.00	45.49	
11096440001	El Herrero - La Luz	24	1	Ejecución	19,707,923	7,000,000	7,000,000	1,245,178	9,283,944			19,707,923	9,283,944	100.00	63.00	
11096440002	Alaquines - Nueva Reforma	24	1	Ejecución	95,289,461	10,000,000	10,000,000	1,728,723	30,431,217			95,289,461	30,431,217	64.80	51.10	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 74 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
11096440003	Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	24	1	Preinversión	477,059,259	50,000,000			161,184,265		477,059,259	161,184,265	9.24	9.23
11096440004	La Herradura El Estribo: incluye ramal al Mezquite	24	1	Ejecución	86,239,479	10,000,000	10,000,000	1,566,957	7,324,264		86,239,479	7,324,264	65.19	47.80
11096440005	La Laja - Barrio de las Golondrinas - Tanzozob.	24	1	Ejecución	60,260,505				58,132,812		60,260,505	58,132,812	62.41	62.40
11096440008	Venado - El Epazote	24	1	Ejecución	83,323,937	24,000,000	23,995,011	4,863,329	4,863,329		83,323,937	4,863,329	36.96	
11096440009	Santa Rita - Coronado	24	1	Ejecución	47,975,956				9,123,810		47,975,956	9,123,810	32.05	32.04
11096440010	San Ciró - El Cerro Palo Alto.	24	1	Ejecución	22,720,005				7,092,308		22,720,005	7,092,308	46.31	46.30
11096440011	Cd. Del Maíz - La Memela	24	1	Ejecución	20,701,600				10,827,918		20,701,600	10,827,918	56.10	56.09
11096440013	Los Ángeles - Maravillas y Ramal a Noria de los Conos.	24	1	Ejecución	25,876,999	7,500,000	7,500,000	1,713,831	11,945,281		25,876,999	11,945,281	92.66	53.60
11096440014	La Providencia - Llano Grande	24	1	Ejecución	35,140,964	8,000,000	8,000,000	882,619	882,619		35,140,964	882,619	19.59	
11096440015	La Esperanza - Santa Elena	24	1	Ejecución	28,475,050	8,000,000	8,000,000	1,947,222	1,947,222		28,475,050	1,947,222	38.17	
11096440017	Puente La Compuerta	24	1	Ejecución	20,701,599				7,128,040		20,701,599	7,128,040	56.01	56.00
11096440018	E.C. 80 - Agua Nueva del Norte.	24	1	Ejecución	18,496,879	6,000,000	6,000,000	997,414	997,414		18,496,879	997,414	31.25	
11096440019	Boulevard en la Carretera Valles 85	24	1	Ejecución	48,203,675	10,000,000	10,000,000	1,953,461	6,303,588		48,203,675	6,303,588	24.10	
11096440021	Camino: El Organo - Arroyo Seco	24	1	Ejecución	55,894,318	5,000,000	5,000,000	1,230,137	9,351,552		55,894,318	9,351,552	40.71	25.90
11096440022	Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla	24	1	Ejecución	62,104,797	10,000,000	10,000,000	2,437,904	24,318,743		62,104,797	24,318,743	55.60	40.60
11096450002	E.C. Rosa Morada-Agua Pepito	25	1	Ejecución	42,076,001				26,471,464		42,076,001	26,471,464	70.76	70.75
11096450004	E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre	25	1	Ejecución	67,491,768				35,150,341		67,491,768	35,150,341	45.01	45.00
11096450005	Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300	25	1	Ejecución	62,135,276	8,700,000	8,696,520	1,510,817	46,254,472		62,135,276	46,254,472	69.81	64.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 75 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096450006	Calle 10, Tramo E.C.F. México 15 - Canal Valle del Fuerte.	25	1	Ejecución	36,041,485				39,911,158		36,041,485	39,911,158	95.66	95.65	
11096450008	Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez- Ent. Carretera a Los Mochis.	25	1	Ejecución	867,751,288	157,693,718	113,628,860	226,341	746,521		867,751,288	746,521	14.29		
11096450009	El Fuerte-Álamos	25	1	Preinversión	1,606,946,830						1,606,946,830				
11096450010	Tameapa - Soyatita	25	1	Preinversión	110,753,556						110,753,556				
11096450011	Topolobampo - Chihuahua tr. Mezquite Caído-Huepaco.	25	1	Preinversión	155,261,994						155,261,994				
11096450012	Topolobampo - Chihuahua tr. Huepaco - Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi)	25	1	Preinversión	93,157,197						93,157,197				
11096450013	Soyatita - San José del Barranco	25	1	Preinversión	144,911,193						144,911,193				
11096450014	E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista	25	1	Preinversión	44,922,470						44,922,470				
11096450015	Puente El Quelite Mármol	25	1	Preinversión	49,683,838						49,683,838				
11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	26	1	Ejecución	1,071,297,888	180,000,000	174,772,111	3,756,073	215,715,239		1,071,297,888	215,715,239	44.10	28.33	
11096460003	PSV sobre Blvd. Manuel Clouthier cruce con Blvd. Solidaridad.	26	1	Preinversión	363,353,242		5,000,000		380,672,204		363,353,242	380,672,204	100.00	100.00	
11096460006	Libramiento Oriente Nogales	26	1	Ejecución	493,733,138	50,000,000	49,989,800	6,671,470	57,576,935		493,733,138	57,576,935	46.59	36.25	
11096460007	Altar - Sásabe.	26	1	Preinversión	414,031,980						414,031,980				
11096460008	E. C. F. México 16 - Cobachi - Mazatlán	26	1	Preinversión	137,251,600						137,251,600				
11096460009	Tubutama - Rancho Nuevo	26	1	Preinversión	71,731,041						71,731,041				
11096460010	Paso por Bácum	26	1	Preinversión	157,480,788						157,480,788				
11096460011	Suaqui Grande - Buenavista	26	1	Preinversión	637,422,243						637,422,243				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 76 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096460012	Carretera MEX-002 Imuris-Agua Prieta, Tramo: Imuris-Cananea	26	1	Preinversión	2,356,855,351							2,356,855,351				
11096460013	Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	26	1	Preinversión	909,531,906							909,531,906				
11096460015	E.C.F. 15D - Casas Grandes; Tramo: Mina de Pilares - Casas Grandes	26	1	Preinversión	153,191,832							153,191,832				
11096460016	Villa Guadalupe - Aeropuerto, Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto	26	1	Preinversión	132,490,234							132,490,234				
11096470001	Puente Zapote III	27	1	Ejecución	878,460,264		7,360,000	5,984,248	466,774,618			878,460,264	466,774,618	100.00	100.00	
11096470002	Ampliación de la Carretera Eñtronque Zapala-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673	27	1	Ejecución	846,067,816	51,750,641	51,704,735	117,351	27,994,367			846,067,816	27,994,367	2.06	0.67	
11096470003	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	27	1	Ejecución	1,694,182,618	130,236,950	130,236,950	31,992,645	32,026,545			1,694,182,618	32,026,545	0.02	0.01	
11096470004	Jalpa de Méndez - Cunduacan, Tr. Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.	27	1	Ejecución	238,068,388	79,281,981	66,658,626	19,326,713	19,739,822			238,068,388	19,739,822	96.13		
11096480002	Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lim. Edos. NL	28	1	Ejecución	236,732,102	50,000,000	49,892,308	4,236,652	141,374,309			236,732,102	141,374,309	71.11	49.56	
11096480003	LIBRAMIENTO MEX II (Tramo del Km. 16+580 al Km. 21+000)	28	1	Ejecución	73,919,554	50,000,000	46,968,137	1,352,859	163,499,486			73,919,554	163,499,486	100.00	100.00	
11096480004	Modernización del Libramiento Matamoros-Monterrey	28	1	Ejecución	182,120,641	40,000,000	38,871,176	12,004,273	232,812,649			182,120,641	232,812,649	100.00	100.00	
11096480005	Cd. Victoria - Lim. Edos. N.L.	28	1	Ejecución	1,436,610,467	258,747,617	258,677,553	8,067,836	134,507,294			1,436,610,467	134,507,294	18.12	7.53	
11096480006	Carretera Reynosa-Nuevo Laredo, Tramo: Ciudad Mier-Nuevo Laredo	28	1	Preinversión	1,446,252,146							1,446,252,146				
11096480007	Viaducto de Reynosa	28	1	Ejecución	212,191,391	205,000,000	205,000,000	1,420,529	47,648,856			212,191,391	47,648,856	71.43	14.29	
11096480008	Santa Ana de Nahola-Montevideo	28	1	Preinversión	153,709,373	50,000,000	49,959,280					153,709,373		30.30		
11096490001	Cuauhtenco - Malintzi y Ramal a La Luz	29	1	Ejecución	50,718,918	15,000,000	14,995,080	35,175	13,454,337			50,718,918	13,454,337	19.50		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 77 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11096490002	Libramiento de Calpulalpan.	29	1	Preinversión	857,038,310							857,038,310				
11096490003	Apizaco-Muñoz, Muñoz-Cuamantzingo, Cuamantzingo-Las Torres	29	1	Ejecución	142,841,034				18,364,232			142,841,034	18,364,232	37.96	37.95	
11096490006	Acopinalco del Peñón - San Pedro la Cueva	29	1	Preinversión	20,701,599							20,701,599				
11096490007	E.C. (Capula - Lazaro Cardenaz) - Atotonilco - La Ciénega	29	1	Ejecución	127,625,358	16,000,000	15,990,545	24,938	24,938			127,625,358	24,938	10.62		
11096490009	Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.	29	1	Preinversión	86,170,407				2,105,285			86,170,407	2,105,285			
11096490012	Rehabilitación del Boulevard Alvaro Obregón	29	1	Preinversión	31,466,431				203,311			31,466,431	203,311			
11096490014	Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc - Toluca de Guadalupe)	29	1	Ejecución	46,702,808	20,000,000	19,993,440	5,284,168	19,922,486			46,702,808	19,922,486	63.34	54.30	
11096490015	Benito Juárez - Ranchería de Torres	29	1	Ejecución	30,224,334	15,000,000	14,995,080	25,422	9,918,962			30,224,334	9,918,962	90.72	54.80	
11096490017	Puente El Valle	29	1	Ejecución	8,611,865	2,000,000	2,000,000	93,416	4,160,029			8,611,865	4,160,029	100.00	26.00	
11096490018	San Pedro Tlalcuapan San Bartolome Cuahuixmatlac	29	1	Ejecución	20,711,950	13,000,000	12,990,536	25,302	9,768,574			20,711,950	9,768,574	100.00	46.70	
11096490019	Paso inferior vehicular de cuatro carriles, km 0+794, Ruta Apizaco - Puebla.	29	1	Preinversión	99,812,760							99,812,760				
11096490022	E.C. (Tetlatlahuca Xoxtia) Zacatelco (Centro Turístico)	29	1	Ejecución	28,257,682	20,000,000	19,993,440	5,544,029	5,549,056			28,257,682	5,549,056	46.67		
11096490023	San Diego Metepec - San Jerónimo Zacualpan.	29	1	Ejecución	10,868,340	15,000,000	14,995,080	33,648	79,695			10,868,340	79,695	91.00		
11096490024	Modernización del camino Tenexyecac - Ozotlapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo	29	1	Ejecución	46,682,106	15,000,000	15,000,000	25,535	29,905			46,682,106	29,905	14.84		
11096490025	E.C. (Emiliano Zapata - Lázaro Cárdenas) Villarreal.	29	1	Preinversión	33,629,747							33,629,747				
11096500005	Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	30	1	Ejecución	43,473,358	8,000,000	8,000,000	2,283,145	6,871,849			43,473,358	6,871,849	50.00	30.00	
11096500006	Xico-Pocitos	30	1	Ejecución	74,723,028	8,000,000	8,000,000	5,785,317	9,116,879			74,723,028	9,116,879	20.50	7.60	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 78 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096500007	Sontecomapan - Coxcoapan	30	1	Ejecución	18,631,439	10,000,000	10,000,000	3,110,695	10,783,986			18,631,439	10,783,986	86.70	41.70
11096500008	Monte Real - Piedras Pintas.	30	1	Ejecución	23,289,299		130,000	123,321	3,879,502			23,289,299	3,879,502	18.81	18.80
11096500009	E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	30	1	Ejecución	31,052,398	15,000,000	11,437,285	3,166,756	9,490,507			31,052,398	9,490,507	89.30	29.30
11096500012	Villa Juanita - E.C. Federal México No. 145	30	1	Preinversión	75,043,296							75,043,296			
11096500013	Paso Superior Vehicular Av. Vicente Guerrero, al cruce con la vía km. S-290 + 020, Río Blanco Veracruz.	30	1	Ejecución	62,104,797				17,124,986			62,104,797	17,124,986	33.31	33.30
11096500014	Alvarado-San Andrés Tuxtla	30	1	Preinversión	2,249,725,561							2,249,725,561			
11096500015	Lim. Edos. (Oax/Ver) - La Unión Progreso Tatahuicapa.	30	1	Preinversión	94,606,308							94,606,308			
11096500016	Benito Juárez - Coahuila	30	1	Preinversión	105,060,615							105,060,615			
11096500018	Ozuluama-Tampico	35	1	Ejecución	1,392,687,252	672,743,804	572,743,804	59,314,086	93,230,294			1,392,687,252	93,230,294	37.69	7.69
11096510001	Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcancal.	31	1	Preinversión	131,430,000		91,564		58,864,059			131,430,000	58,864,059	100.00	100.00
11096510002	Tunkás-Cenotillo	31	1	Ejecución	59,992,682				13,610,651			59,992,682	13,610,651	20.01	20.00
11096510010	PSV Francisco de Montejo	31	1	Ejecución	134,041,342		2,800,000	39,367	135,849,925			134,041,342	135,849,925	100.00	100.00
11096520001	El Salto - Tarasco	32	1	Ejecución	46,123,163	3,000,000	3,000,000	297,576	26,076,456			46,123,163	26,076,456	89.01	84.60
11096520002	PSV Villas de Guadalupe	32	1	Ejecución	62,634,502	15,000,000	14,971,450	174,473	95,254,724			62,634,502	95,254,724	100.00	100.00
11096520003	Fresnillo-Valparaiso	32	1	Ejecución	964,168,098	250,144,697	166,581,497	16,635,411	92,054,135			964,168,098	92,054,135	17.77	4.77
11096520006	Jerez - El Cargadero - Palmas Altas	32	1	Ejecución	55,552,742	17,000,000	17,000,000	2,840,801	12,982,009			55,552,742	12,982,009	100.00	88.32
11096520008	Zoquite - Tecoaleche	32	1	Ejecución	28,537,154	10,000,000	10,000,000	24,120	23,787,330			28,537,154	23,787,330	97.35	92.50
11096520009	Villa Gracia - El Nigromante	32	1	Ejecución	35,138,571	10,000,000	10,000,000	900,230	25,245,868			35,138,571	25,245,868	82.67	79.85

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 79 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096520010	Valparaíso - Jerez (Vía Lobatos)	32	1	Ejecución	158,552,088	15,000,000	15,000,000	2,503,706	25,498,797			158,552,088	25,498,797	35.11	28.70
11096520011	Sauceda de la Borda - Tacoaleche - La Era	32	1	Ejecución	39,126,022				6,590,203			39,126,022	6,590,203	22.97	22.96
11096520012	Santa Teresa Ojo Seco - Minillas	32	1	Ejecución	22,492,288	5,000,000	5,000,000	892,300	12,249,983			22,492,288	12,249,983	20.00	
11096520013	Cañitas de Felipe - Noria del Boyero.	32	1	Ejecución	53,772,404				21,093,829			53,772,404	21,093,829	98.62	98.61
11096520014	Atolinga La Ciénega (Límites con Jalisco 7 km)	32	1	Preinversión	36,020,784	10,000,000	10,000,000		14,973,471			36,020,784	14,973,471	78.76	25.90
11096520017	Lázaro Cárdenas - El Agua de la Vieja	32	1	Ejecución	20,391,075	7,000,000	7,000,000	18,119	13,694,411			20,391,075	13,694,411	73.42	65.20
11096520019	La Tesorera - Guanajuatillo - El Marín	32	1	Ejecución	45,284,748	15,000,000	15,000,000	1,350,616	11,492,034			45,284,748	11,492,034	72.80	32.80
11096520020	Montemariana - El Porvenir del Centro	32	1	Ejecución	48,545,250	15,000,000	15,000,000	2,501,034	12,605,176			48,545,250	12,605,176	96.04	62.01
11096520021	Maravillas - Chepinque	32	1	Ejecución	35,927,625	10,000,000	10,000,000	33,216	4,903,135			35,927,625	4,903,135	77.50	32.50
11096520022	Pedregoso - El Nigromante	32	1	Ejecución	45,284,748	7,000,000	7,000,000	626,917	14,801,822			45,284,748	14,801,822	44.00	28.00
11096520023	Distribuidor Vial Aeropuerto	32	1	Preinversión	70,382,250		6,000,000		77,324,066			70,382,250	77,324,066	100.00	100.00
11096520025	Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite	32	1	Ejecución	61,587,257	10,000,000	10,000,000	34,632	3,037,646			61,587,257	3,037,646	18.84	5.90
11096520026	Juancho Rey - El Venado	32	1	Ejecución	69,867,897	10,000,000	10,000,000	34,896	5,028,669			69,867,897	5,028,669	18.90	8.90
12092100002	Programa de Empleo Temporal (PET Normal) 2013	35	7	Preinversión	1,600,000,000							1,600,000,000			
12092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2013	35	7	Ejecución	3,000,000,000	2,099,700,002	2,777,590,003	299,394,918	299,394,918			3,000,000,000	299,394,918	100.00	10.78
12092100004	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2013	35	11	Ejecución	380,000,000	271,934,551	272,632,462	16,246,257	16,246,257			380,000,000	16,246,257	100.00	5.96
12092100005	Liberación del Derecho de Vía 2013.	35	6	Ejecución	2,070,159,908	1,185,450,000	1,155,136,525	200,754,564	200,754,564			2,070,159,908	200,754,564	100.00	17.38

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 80 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12092100006	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2013	35	11	Ejecución	2,138,475,185	1,035,000,000	879,579,778	87,485,181	87,485,181		2,138,475,185	87,485,181	100.00	9.95
12092100007	Libramiento de Escuinapa	25	1	Preinversión	280,962,103						280,962,103			
12092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS	35	7	Preinversión	1,593,138,546	354,210,175	25,000,175				1,593,138,546		100.00	
12092110002	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE COAHUILA (CPCC COAHUILA (MONTERREY-TORREÓN))PARA EL PERIODO 2012-2018	35	7	Preinversión	1,525,213,116						1,525,213,116			
12092110003	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE JALISCO	35	7	Preinversión	2,514,745,077						2,514,745,077			
12092110004	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE YUCATAN (CPCC YUCATAN)	35	7	Preinversión	1,353,877,942						1,353,877,942			
12092110005	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Nayarit, Jalisco y Colima (CPCC Compostela - Manzanillo)	35	7	Preinversión	1,060,153,971						1,060,153,971			
12092110006	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Guerrero y Oaxaca - Acapulco - Pinotepa Nacional (CPCC Guerrero)	35	7	Preinversión	873,697,369						873,697,369			
12092110007	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Zacatecas (CPCC Zacatecas Norte)	35	7	Preinversión	849,797,956						849,797,956			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 81 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12092110008	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de México (CPCC México)	35	7	Preinversión	1,573,974,983							1,573,974,983				
12092110009	Programa de Conservación Rutinaria de Tramos 2013	35	7	Ejecución	5,634,000,000	3,952,977,708	5,616,101,592	803,700,695	803,700,695			5,634,000,000	803,700,695	100.00	22.60	
12092110010	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Morelos (CPCC Morelos)	35	7	Preinversión	1,140,704,073							1,140,704,073				
12092110011	Programa de Reconstrucción de Tramos 2013	35	7	Ejecución	338,400,000	338,400,000	329,497,868	60,955,718	60,955,718			338,400,000	60,955,718	100.00	17.90	
12092110012	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Tlaxcala (CPCC Tlaxcala)	35	7	Preinversión	2,049,298,127							2,049,298,127				
12092110013	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Jalisco (CPCC Jalisco Norte)	35	7	Preinversión	909,699,402							909,699,402				
12092110014	1.- Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Puebla (CPCC Puebla)	35	7	Preinversión	1,534,100,657							1,534,100,657				
12092110015	Programa de Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras 2013	35	7	Ejecución	265,000,000	215,979,489	232,633,594	44,282,098	44,282,098			265,000,000	44,282,098	100.00	13.20	
12092110016	Programa de Conservación Periódica 2013	35	7	Ejecución	8,815,201,000	4,611,496,582	3,351,211,327	536,756,391	536,756,391			8,815,201,000	536,756,391	100.00	7.70	
12092110017	Programa de Conservación Rutinaria de Puentes 2013	35	7	Ejecución	648,364,697	626,805,579	595,289,989	41,272,811	41,272,811			648,364,697	41,272,811	100.00	20.30	
12092110018	Programa de Reconstrucción de Puentes 2013	35	7	Ejecución	790,000,000	528,200,000	456,509,260	96,849,784	96,849,784			790,000,000	96,849,784	100.00	11.71	
12092110019	1.- Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Quintana Roo (CPCC Quintana Roo)	35	7	Preinversión	1,658,534,569							1,658,534,569				
12092110020	PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PUNTOS DE CONFLICTO EN CARRETERAS FEDERALES LIBRES 2013	35	7	Ejecución	400,000,000	202,000,000	317,063,464	17,113,252	17,113,252			400,000,000	17,113,252	100.00	4.50	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 82 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12092110021	1.- Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Oaxaca (CPCC Oaxaca)	35	7	Preinversión	848,468,005							848,468,005				
12092110022	1.- Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Campeche (CPCC Campeche)	35	7	Preinversión	1,676,484,173							1,676,484,173				
12092120001	Evaluación de los aspectos que inciden en la seguridad vial en diversos tramos de la red carretera federal (RAP y Auscultación de la Red), en el año 2013.	35	11	Preinversión	330,000,000	310,500,000	197,000,000					330,000,000		100.00		
12092120002	Actualización de manuales técnicos 2013	09	5	Preinversión	6,500,000							6,500,000				
12092120003	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2013.	35	11	Ejecución	481,000,000		270,657,999	33,492,061	33,492,061			481,000,000	33,492,061	100.00	5.40	
12092120004	Modernización de equipo técnico diverso de la DGST 2013	09	6	Preinversión	6,500,000							6,500,000				
12092120005	Modernización del parque vehicular 2013	35	6	Preinversión	24,000,000							24,000,000				
12092120006	Construcción y remodelación de inmuebles de Servicios Técnicos 2013	35	7	Preinversión	13,000,000							13,000,000				
12093110003	Construcción del Acortamiento Ferroviario Encarnación - El Castillo	14	11	Ejecución	80,341,687	77,618,822	77,618,822	12,770,301	37,655,616			80,341,687	37,655,616	100.00	68.80	
12093110005	Estudios de Pre-inversión para la Construcción del Monorriel Polanco a San Jerónimo.	09	11	Ejecución	60,307,218				22,806,757			60,307,218	22,806,757	88.31	88.30	
12093110009	Estudios y Proyectos para el Análisis de Factibilidad Técnica y Económica de un Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco	14	11	Ejecución	178,033,752		41,363,938	41,363,934	87,237,126			178,033,752	87,237,126	100.00	43.50	
12093110010	Estudios de Pre-inversión para la Construcción del Libramiento Ferroviario de Tepic.	18	11	Ejecución	8,280,640				4,201,927			8,280,640	4,201,927	66.71	66.70	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 83 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
12093110017	Estudios de pre-factibilidad para el tren de pasajeros México Querétaro	09	11	Preinversión	46,578,598	45,000,000	55,000,000				46,578,598		100.00		
12093110018	Estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo para la construcción del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado	35	11	Preinversión	93,090,000	30,000,000	37,000,000				93,090,000		100.00		
12093120002	PROYECTO DE REMODELACIÓN EN DEPARTAMENTOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2012	35	7	Ejecución	6,210,480				4,231,669		6,210,480	4,231,669	80.01	80.00	
12093120003	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EN ESPACIOS DE CONTACTO CIUDADANO 2013	03	4	Preinversión	517,540						517,540				
12093120005	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2013	35	4	Ejecución	16,167,949		4,150,000	4,146,089	6,733,910		16,167,949	6,733,910	100.00	100.00	
12093120006	ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS PARA CENTROS FIJOS DE PESO Y DIMENSIONES 2013	35	6	Preinversión	102,620,250	102,620,250	2,620,250				102,620,250		100.00		
12095100001	Rehabilitación del Puerto de Matamoros. Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado	28	1	Preinversión	1,235,528,373	325,404,913	325,404,913			433,354,157		1,668,882,530		100.00	
12095100003	Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	04	1	Preinversión	166,440,824	83,220,412	83,220,412			166,440,824		332,881,648		100.00	
12095100004	NUEVA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.	23	1	Ejecución	29,840,143	18,360,081	33,572,387	4,048,937	4,048,937		29,840,143	4,048,937	100.00	2.00	
12095100005	Construcción del muelle náutico turístico, muelle para la capitania de puerto, muelle para embarcaciones turísticas y rampa de botado en Altata, Sinaloa.	25	1	Ejecución	70,908,915	21,693,258	79,159,652	14,297,161	20,863,844		70,908,915	20,863,844	100.00	8.00	
12095100008	Home Port Puerto Peñasco	26	1	Preinversión	598,629,383	191,212,054	191,212,054					598,629,383		100.00	
12095100009	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN CHUBURNÁ, YUC.	31	1	Preinversión	25,255,951	14,800,716						25,255,951		100.00	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 84 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)			Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12095100010	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Norte 2013	35	7	Preinversión	143,150,000	79,007,634	73,931,748			143,150,000		100.00	
12095100011	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe 2013	31	7	Preinversión	20,400,000	61,068,253	30,068,253			20,400,000		100.00	
12095100012	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte 2013	35	7	Preinversión	102,000,000		20,000,000			102,000,000		100.00	
12095100013	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Sur 2013	06	7	Preinversión	72,000,000	66,924,113	71,999,999			72,000,000		100.00	
12095100014	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2013	09	11	Preinversión	20,000,000		20,000,000			20,000,000		100.00	
12095100015	Construcción de protección marginal y muelles de pesca ribereña y paseos ecoturísticos, en Barra de San José, Mazatán, Tapachula, Chiapas.	07	1	Preinversión	7,500,000					7,500,000			
12095100016	Servicios Relacionados con Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias 2013	09	11	Preinversión	11,000,000		11,000,000			11,000,000		100.00	
12095100017	Rehabilitación de playas en Puerto Chiapas, Chis	07	1	Preinversión	47,209,181	47,209,181	47,509,181			47,209,181		100.00	
12096210002	Ojo de Agua de Crucitas Ojo de Agua de Placitas.	01	1	Ejecución	11,400,000		230,500	230,453	9,290,711	11,400,000	9,290,711	67.61	67.60
12096210003	El Copetillo-La Unión	01	1	Ejecución	18,113,899		1,033,288	793,294	11,446,486	18,113,899	11,446,486	95.41	95.40
12096210004	Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes	01	1	Ejecución	214,208,761	45,000,000	44,910,591	789,635	71,593,063	214,208,761	71,593,063	48.91	48.20
12096220001	Acceso a Tecate, Incluye Puente	02	1	Ejecución	25,876,999				13,134,001	25,876,999	13,134,001	25.48	25.47
12096220002	Guadalupe Victoria - Batáquez	02	1	Preinversión	215,255,227	46,000,000	401,230		12,977,619	215,255,227	12,977,619	20.41	4.70
12096220005	E.C.F. (Ensenada - Lázaro Cárdenas) - Playa San Quintín.	02	1	Preinversión	57,964,477					57,964,477			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 85 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096220006	La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 0+000 al Km. 40+000.	02	1	Preinversión	144,911,194							144,911,194			
12096220007	La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 40+000 al Km. 60+000.	02	1	Preinversión	82,806,397							82,806,397			
12096220008	Loma Tova - Tanamá - Universidad Autónoma BC; Tr: Loma Tova - Tanamá.	02	1	Preinversión	95,227,356							95,227,356			
12096220009	Loma Tova - Tanamá - Universidad Autónoma BC; Tr: Tanamá - Universidad Autónoma BC.	02	1	Preinversión	83,841,476							83,841,476			
12096220010	Neji - San Faustino	02	1	Preinversión	110,132,508							110,132,508			
12096220011	San Faustino - Rosa de Castilla	02	1	Preinversión	94,813,324							94,813,324			
12096220012	Rosa de Castilla - Ojos Negros	02	1	Preinversión	75,767,852							75,767,852			
12096220013	El Testerazo - Neji, Tr: Km 0+000 al Km 25+000.	02	1	Preinversión	116,446,494							116,446,494			
12096220014	El Testerazo Neji, Tr: Km 25+000 al Km 40+000	02	1	Preinversión	69,867,896							69,867,896			
12096220015	San Vicente - Ignacio Lopez Rayon	02	1	Preinversión	24,841,919							24,841,919			
12096220016	E.C.F. México No. 1 - Valle de la Trinidad; Tr: Del Km 32+500 al Km 65+000	02	1	Preinversión	154,744,453							154,744,453			
12096220017	E.C.F. México No. 1 - Valle de la Trinidad, Tr: del Km. 0+000 al Km. 32+500	02	1	Preinversión	154,744,453							154,744,453			
12096220018	La Mision - San Jose de la Zorra	02	1	Preinversión	125,762,213							125,762,213			
12096220019	Poblado Chulavista - Misión Sto. Domingo.	02	1	Preinversión	41,403,198							41,403,198			
12096220020	El Cóndor - José Ma. Pino Suarez	02	1	Preinversión	83,841,477							83,841,477			
12096220022	E.C. (Mexicali - Tecate) - Jardines del Rincón.	02	1	Preinversión	37,262,878							37,262,878			
12096220023	ECF 3 - Carmen Serdán	02	1	Preinversión	30,276,088							30,276,088			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 86 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096220024	Valle de las Palmas - Universidad	02	1	Preinversión	48,389,988							48,389,988				
12096220025	E.C. (Mexicali - Tecate) - Nejl.	02	1	Preinversión	79,908,172							79,908,172				
12096220027	San Felipe-Puertecitos (Tr. Campo los Olivos - Puertecitos)	02	1	Preinversión	98,048,571							98,048,571				
12096220029	Estudio de preinversión para mejorar la Infraestructura Vial de la Zona Metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate.	02	11	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		100.00		
12096230001	E.C. (Santa Anita-Caduaño) Las Casitas	03	1	Ejecución	42,438,278	25,000,000	24,996,180	86,049	15,441,544			42,438,278	15,441,544	97.00	43.00	
12096230002	Huatamote - Agua Verde, Tr. Km. 0+000 al Km. 25+000	03	1	Ejecución	103,507,995	50,000,000	49,977,360	167,583	167,583			103,507,995	167,583	40.00		
12096230003	Huatamote Agua Verde, Tr. Km 25+000 al Km 41+000	03	1	Preinversión	66,245,117							66,245,117				
12096230004	La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	03	1	Ejecución	2,610,471,645	100,000,002	99,942,547	278,452	278,452			2,610,471,645	278,452	6.19		
12096230005	Ampliación Puerto Escondido-Loreto	03	1	Preinversión	627,061,886							627,061,886				
12096230006	Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000	03	1	Preinversión	156,607,597							156,607,597				
12096240001	Libramiento de Campeche, tramo Ent. Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche	04	1	Ejecución	247,000,000	126,919,024	126,919,024	39,968,376	39,968,376			247,000,000	39,968,376	0.01		
12096240003	Estudio de preinversión para la Construcción de la primera etapa del libramiento carretero del municipio de Ciudad del Carmen para mejorar las vialidades	04	11	Preinversión	21,750,000							21,750,000				
12096250001	E.C.F. No. 57, Villa Juárez, Tr.: Km. 0+000 al Km. 14+000 y Km. 30+000 al Km. 42+000	05	1	Preinversión	107,648,315				48,449,333			107,648,315	48,449,333			
12096250002	Santa Cruz - La Noria de las Ánimas	05	1	Preinversión	99,760,000							99,760,000				
12096260001	E.C. (San Miguel Ojo del Agua Las Conchas) - Chanchopa	06	1	Ejecución	46,578,598	20,000,000	19,996,480	4,205,776	30,085,353			46,578,598	30,085,353	95.00	74.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 87 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096260002	Cofradía de Suchitlán - El Remate	06	1	Ejecución	65,210,037	30,000,000	29,990,160	6,888,181	40,567,324			65,210,037	40,567,324	95.70	47.70
12096260004	Veladero de los Otates - Los Parajes	06	1	Ejecución	50,532,604	20,000,000	19,996,480	30,890	17,334,295			50,532,604	17,334,295	100.00	62.94
12096260005	Ampliación De Av. Niños Héroes, Tramo Lapislazuli- Acceso a El Espinal	06	1	Ejecución	41,403,198	40,000,000	40,000,000	5,104,251	5,104,251			41,403,198	5,104,251	100.00	
12096260006	Pez Vela - Jalpa	06	1	Ejecución	380,517,375	53,574,302	53,574,302	23,200	23,200			380,517,375	23,200	44.44	
12096260010	Estudio de preinversión para la ampliación a 6 carriles la Autopista Colima - Guadalajara, en el tramo Cuyutlán - Colima - Tonliá	06	11	Preinversión	15,000,000							15,000,000			
12096270001	Jose María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	07	1	Preinversión	60,552,177		109,831		7,675,439			60,552,177	7,675,439	15.41	15.40
12096270002	Villaflores - Francisco Villa.	07	1	Ejecución	28,858,029		34,782	34,782	8,182,706			28,858,029	8,182,706	28.71	28.70
12096270003	Simojovel - La Pimienta	07	1	Ejecución	33,950,622		3,819,766	3,748,801	15,848,181			33,950,622	15,848,181	48.81	48.80
12096270004	E.C. (Huitiupán - El Bosque) San Francisco Portugal - El Jardín.	07	1	Ejecución	86,636,191		69,602	69,602	16,289,033			86,636,191	16,289,033	21.51	21.50
12096270005	E.C. ( La Trinidad - Nuevo Mazatlan ) - Ojo de Agua - El Triunfo	07	1	Ejecución	109,459,704				2,853,241			109,459,704	2,853,241	5.45	5.44
12096270006	Mitontic Belisario Domínguez	07	1	Ejecución	35,192,719	10,000,000	10,000,000	1,537,340	4,792,118			35,192,719	4,792,118	35.21	13.80
12096270007	E.C. (Villaflores - Ocozacoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	07	1	Ejecución	23,530,000		317,014	317,014	8,170,300			23,530,000	8,170,300	43.51	43.50
12096270008	E.C.F. México No.195 - Ixtapa.	07	1	Ejecución	7,410,000		709,894	709,894	6,649,633			7,410,000	6,649,633	100.00	100.00
12096270009	Yalpale - Zacualpa y Ramal a San Antonio El Paraje.	07	1	Ejecución	28,982,239	20,000,000	19,988,850	3,453,236	16,987,389			28,982,239	16,987,389	62.30	57.10
12096270010	Nuevo Puente - Ixtapilla - Nuevo Tepeyac	07	1	Ejecución	28,361,191	18,000,000	17,996,832	5,325,007	18,039,317			28,361,191	18,039,317	100.00	58.40
12096270011	Tapilula Videme de Ocampo - Zaquinguez	07	1	Preinversión	39,778,123				6,125			39,778,123	6,125		
12096270012	Zapotillo. 5 de mayo- Laguna Mora - Clínica.	07	1	Ejecución	11,040,000		327,489	327,489	6,548,788			11,040,000	6,548,788	70.61	70.60

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 88 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096270013	Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	07	1	Ejecución	115,928,956	20,000,000	19,996,480	3,591,733	14,185,788			115,928,956	14,185,788	27.30	14.30
12096270014	E.C. (Tuxtla-Villaflores)- Roblada Grande	07	1	Preinversión	45,543,518				30,592			45,543,518	30,592		
12096270015	Ixhuatán - Santa Anita.	07	1	Ejecución	41,920,738	20,000,000	19,991,573	4,842,071	15,185,907			41,920,738	15,185,907	96.04	55.60
12096270016	El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal	07	1	Ejecución	99,212,414		18,619	18,601	3,070,695			99,212,414	3,070,695	1.91	1.90
12096270017	Unión Juárez - Juncaná - Venustiano Carranza.	07	1	Ejecución	41,403,198		32,103	32,103	3,020,272			41,403,198	3,020,272	8.01	8.00
12096270018	E.C. (Pichucalco - Teapa) - Ranchería El Azufre 1ra. Sección.	07	1	Preinversión	9,781,506				7,659			9,781,506	7,659		
12096270019	E.C. (Catazajá - Palenque) - Lacandon - Miguel Hidalgo	07	1	Preinversión	82,806,396				26,510			82,806,396	26,510		
12096270020	Puente Vehicular: Chauquihucum.	07	1	Preinversión	10,350,800				4,182			10,350,800	4,182		
12096270021	Hojamal - Nuevo Llano Grande.	07	1	Ejecución	20,701,599		993,972	993,971	2,938,347			20,701,599	2,938,347	11.91	11.90
12096270022	E.C.E 226 - Fco. J. Múgica - El Vergel	07	1	Preinversión	92,743,165				5,900			92,743,165	5,900		
12096270025	Concepción Piñada - Buenos Aires	07	1	Preinversión	103,507,996							103,507,996			
12096270027	Puerto Fronterizo de cerro Gordo	07	1	Ejecución	7,027,045		500,000	445,526	7,229,931			7,027,045	7,229,931	100.00	100.00
12096270028	PUERTO FRONTERIZO NUEVO ORIZABA	07	1	Preinversión	10,532,663		5,300,000		5,533,537			10,532,663	5,533,537	100.00	100.00
12096270029	PUERTO FRONTERIZO RODOLFO ROBLES	07	1	Preinversión	5,252,466		400,000		2,757,400			5,252,466	2,757,400	100.00	100.00
12096270030	Puerto Fronterizo de Trinitaria	07	1	Ejecución	6,700,000		6,720,000	6,717,204	6,717,204			6,700,000	6,717,204	0.01	
12096270035	Estudio de preinversión para la ampliación a 4 carriles la carretera que va de Coatzacoalcos a Tuxtla Gutiérrez.	07	11	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
12096270036	Estudio de preinversión para la modernización y ampliación de la carretera Palenque - San Cristóbal de las Casas, toda.	07	11	Preinversión	17,000,000							17,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 89 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096270038	Estudio de preinversión para la rehabilitación de la carretera Motozintla - Tapachula.	07	11	Preinversión	2,000,000							2,000,000				
12096280001	E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).	08	1	Preinversión	74,525,757							74,525,757				
12096280002	Boulevard Buenaventura - Las Flores.	08	1	Ejecución	14,801,644				19,006,965			14,801,644	19,006,965	99.88	99.87	
12096280003	Puente: Nonoava - Humariza	08	1	Ejecución	20,701,599				10,465,596			20,701,599	10,465,596	3.27	3.26	
12096280004	El Vergel Laguna Juanota.	08	1	Preinversión	47,199,645				6,202			47,199,645	6,202			
12096280005	E.C.E. Chihuahua N 23 - El Ranchito de San Juan	08	1	Ejecución	22,688,952				15,934,784			22,688,952	15,934,784	56.87	56.86	
12096280006	E.C. (Janos - Agua Prieta) - El Berrendo - Lim. Internacional Anttelope Well, NM.	08	1	Ejecución	67,383,705	50,000,000	49,978,080	107,574	110,313			67,383,705	110,313	48.87		
12096280007	Puente: Florido	08	1	Preinversión	20,701,599				16,078			20,701,599	16,078			
12096280008	Pedernales - Rancho Santiago	08	1	Preinversión	45,543,518							45,543,518				
12096280011	Los Frailes - Ojuelos. Lim. De Edos. Dgo. - Chi.	08	1	Preinversión	62,104,797							62,104,797				
12096280012	Lomas de Arena - Bosque Bonito	08	1	Preinversión	107,648,315							107,648,315				
12096280013	El Rómulo - Rancho el Cuatraldo.	08	1	Preinversión	148,016,433							148,016,433				
12096280014	Ojos Calientes - Cajoncitos.	08	1	Preinversión	154,744,454							154,744,454				
12096280016	La Cieneguilla - Ojos Calientes.	08	1	Preinversión	87,464,256							87,464,256				
12096280017	Topolobampo - Chihuahua tr. Km 255+000-Cerocahui	08	1	Preinversión	155,261,994							155,261,994				
12096280018	Topolobampo - Chihuahua tr. Cerocahui - Bahuichivo.	08	1	Preinversión	81,771,317							81,771,317				
12096280019	PSV carretera Panamericana y Luis H. Álvarez	08	1	Preinversión	82,806,396							82,806,396				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 90 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096280020	Eje Inter estatal Fronteriza del Norte, Tr: Paso de San Antonio - Manuel Benavides.	08	1	Preinversión	134,560,395							134,560,395				
12096280021	Eje Inter estatal Fronteriza del Norte, Tr: Rancho el Cuatraldo - El Pajarito.	08	1	Preinversión	100,920,296							100,920,296				
12096280022	Eje Inter estatal Fronteriza del Norte, Tr: El Gaytán - El Rómulo.	08	1	Preinversión	121,104,355							121,104,355				
12096280023	Puerto Alto - Lomas de Arena.	08	1	Preinversión	93,654,034							93,654,034				
12096280025	Eje Inter estatal Fronteriza del Norte, Tr: Limite de Estado (Coahuila-Chihuahua) - Aviones.	08	1	Preinversión	174,000,000							174,000,000				
12096300001	La Campana San Jerónimo.	10	1	Ejecución	35,027,105	10,000,000	10,000,000	1,701,338	12,675,217			35,027,105	12,675,217	56.10	31.90	
12096300002	Peñón Blanco - San Juan Del Río.	10	1	Preinversión	321,610,000	25,000,000	237,980		13,572,155			321,610,000	13,572,155	75.50	30.00	
12096300003	Puente San Cristobal	10	1	Ejecución	31,052,399				14,937,167			31,052,399	14,937,167	0.38	0.37	
12096300004	Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón	10	1	Ejecución	62,104,797				22,211,443			62,104,797	22,211,443	100.00	99.99	
12096300005	El Vergel - La Torreña, Tr: del km 14+500 al km 19+500.	10	1	Ejecución	20,701,599	2,000,000	2,000,000	904	11,448,050			20,701,599	11,448,050	100.00	100.00	
12096300006	Durango - La Flor: Tramo: Km. 40+000 - Km. 77+000	10	1	Ejecución	153,191,833	13,000,000	12,997,712	2,293,044	20,896,448			153,191,833	20,896,448	26.68	20.30	
12096300007	Gómez Palacio - El Jabonoso	10	1	Preinversión	82,806,396				1,811			82,806,396	1,811			
12096300008	La Quebrada - La Rosilla	10	1	Preinversión	121,601,193							121,601,193				
12096300009	La Rosilla - Cinega Larga.	10	1	Preinversión	139,445,972							139,445,972				
12096300011	DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	10	1	Preinversión	4,202,424,614							4,202,424,614				
12096310001	La Esmeralda - Puerta de San Germán	11	1	Ejecución	34,364,654		6,027,476	1,296,320	13,094,066			34,364,654	13,094,066	82.91	82.90	
12096310002	San Pedro de los Negros - La Magdalena.	11	1	Ejecución	8,530,000		2,922,129	2,922,129	7,659,363			8,530,000	7,659,363	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 91 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096310003	E.C. (Doctor Mora - Los Rodríguez) - Loma de Buenavista - Puerto de Trojes.	11	1	Ejecución	36,227,798		2,292,108	2,292,108	7,581,627		36,227,798	7,581,627	31.71	31.70
12096310004	Puente San Diego	11	1	Ejecución	20,701,599		1,886,017	1,868,774	4,654,891		20,701,599	4,654,891	16.01	16.00
12096310005	Quesera de Cortés - El Pirúl.	11	1	Ejecución	24,634,903		3,836,771	3,836,761	9,623,986		24,634,903	9,623,986	34.91	34.90
12096310007	Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45	11	1	Ejecución	320,150,230	180,000,000	179,939,827	59,702,551	76,038,454		320,150,230	76,038,454	10.01	10.00
12096310008	E.C. (Silao - Irapuato) - Santa Bárbara - San Antonio El Rico.	11	1	Preinversión	33,836,763						33,836,763			
12096310009	Libramiento Sur de Salvatierra.	11	1	Ejecución	207,015,991	95,000,000	94,901,300	8,500	8,500		207,015,991	8,500	37.50	
12096310010	El Venado de Yósti - E.C. Pueblo Nuevo.	11	1	Preinversión	33,122,558						33,122,558			
12096310011	E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende) - Campuzano.	11	1	Preinversión	12,420,959						12,420,959			
12096310012	Eje Sur Oriente de Celaya	11	1	Ejecución	175,073,423	103,000,000	102,899,401	45,001	45,001		175,073,423	45,001	48.78	
12096310014	PSV Libramiento Norte de Irapuato entronque con el camino Malvas - Temascalco km 3+500	11	1	Ejecución	102,371,064	49,450,797	84,865,597	22,488,641	22,488,641		102,371,064	22,488,641	0.01	
12096310015	La Aurora Práxedes	11	1	Preinversión	5,160,000						5,160,000			
12096310016	E.C. (Comonfort-San Miguel de Allende)-Palmillas de San Juan	11	1	Preinversión	38,700,000						38,700,000			
12096310017	Nueva Esperanza - Galera de la Grulla.	11	1	Preinversión	14,060,000						14,060,000			
12096310018	E.C. (Apaseo el Alto-Jerecuaro) - Belén.	11	1	Preinversión	20,292,000						20,292,000			
12096310019	El Tambor - Sauz de Purísima	11	1	Preinversión	15,200,000						15,200,000			
12096310020	Lagunilla de Mogotes - Cerro Blanco	11	1	Preinversión	31,648,000						31,648,000			
12096310021	Puentecillas - El Maluco	11	1	Preinversión	5,375,000						5,375,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 92 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096310022	E.C. (Ocampo - San Felipe) La Calavera Tr: Km 1+500 Km 3+440.	11	1	Preinversión	7,372,000							7,372,000				
12096310023	Pozo de Balderas - Los Rodríguez	11	1	Preinversión	25,916,000							25,916,000				
12096310024	Torreccitas - Cerro Colorado	11	1	Preinversión	12,900,000							12,900,000				
12096310028	Estudio de preinversión para pavimentación de la carretera La Valenciana. El Mineral de la Luz en 5.0 Km. a 6.0 metros de ancho de corona	11	11	Preinversión	500,000							500,000				
12096320002	Puente Chapultepec	12	1	Ejecución	17,596,359				10,485,415			17,596,359	10,485,415	74.00	74.00	
12096320005	Libramiento Vehicular de Tlapa.	12	1	Ejecución	66,245,118				18,121,592			66,245,118	18,121,592	44.38	44.38	
12096320006	Las Vigas- Arroyo Limón 6km	12	1	Ejecución	26,912,079	20,000,000	19,993,440	49,362	15,916,585			26,912,079	15,916,585	100.00	61.50	
12096320008	Puente Nueva Revolución	12	1	Ejecución	10,350,800	10,000,000	10,000,000	23,341	23,341			10,350,800	23,341	25.00		
12096320009	Boulevard Cocula	12	1	Ejecución	10,350,800	10,000,000	10,000,000	23,121	23,121			10,350,800	23,121	100.00		
12096320010	C.F. MEX 095 Tramo: Paso Texca - La Venta.	12	1	Ejecución	87,981,796				5,745			87,981,796	5,745			
12096320011	Carrizalillo - Amatitlán	12	1	Ejecución	65,210,037	30,000,000	29,996,642	2,409,471	2,409,471			65,210,037	2,409,471	35.71		
12096320012	Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.	12	1	Ejecución	36,020,783				10,177,067			36,020,783	10,177,067	79.83	79.83	
12096320014	Tlalchapa - Arcelia - Ramal San Miguel Tecomatlan Incluye Tres Puentes.	12	1	Preinversión	139,735,793							139,735,793				
12096320015	Puente Vehicular: Cacahuatpec.	12	1	Ejecución	20,701,600				1,524			20,701,600	1,524			
12096320016	El Terrero - La Ladrillera	12	1	Ejecución	121,104,355	25,000,000	24,995,600	4,825,121	4,825,121			121,104,355	4,825,121	16.15		
12096320017	La Calera Dos - La Joya - La Calera	12	1	Preinversión	65,210,037							65,210,037				
12096320019	Huajintepec - La Catalina	12	1	Preinversión	32,004,672							32,004,672				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 93 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096320021	Los Bajitos - Cordón Grande.	12	1	Preinversión	101,386,081						101,386,081			
12096320022	Magueyes - Cordón Grande	12	1	Preinversión	139,373,515						139,373,515			
12096320023	Las Piñas - Puerto Grande.	12	1	Preinversión	155,261,992						155,261,992			
12096320024	Ajuchitlán del Progreso - Las Piñas.	12	1	Preinversión	124,209,596						124,209,596			
12096320027	La Lajita - Fresnos de Puerto Rico.	12	1	Preinversión	144,911,192						144,911,192			
12096320028	Puerto Grande - La Lajita.	12	1	Preinversión	155,261,992						155,261,992			
12096320029	Joya Real - Cochoapa.	12	1	Preinversión	140,770,873						140,770,873			
12096320030	La Sabana-La Testaruda	12	1	Preinversión	19,952,000						19,952,000			
12096320031	Ramal a La Organera.	12	1	Preinversión	29,000,000						29,000,000			
12096320032	Xilotepec - Tototepec	12	1	Preinversión	42,873,600						42,873,600			
12096320033	Rio Cantador Chiquito - Joya Real.	12	1	Preinversión	79,183,616						79,183,616			
12096330001	Rancho Universitario - San Miguel Huatengo - La Era.	13	1	Preinversión	23,289,299	12,596,000	12,587,734		10,292,193		23,289,299	10,292,193	46.80	16.80
12096330002	Arco Poniente: Progreso Mandho Santa Ana.	13	1	Preinversión	38,090,942						38,090,942			
12096330003	Entronque Defay - Taxtho	13	1	Preinversión	15,008,659						15,008,659			
12096330006	San Sebastián de Juárez - Santa María Macua	13	1	Preinversión	37,262,878	18,900,000	18,883,112		8,885,548		37,262,878	8,885,548	94.44	50.00
12096330008	Eje Transversal Oriente Poniente del Valle de Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca a Entronque Carretera Federal Antigua Carretera México Pachuca 2da Etapa	13	1	Ejecución	48,922,536	10,000,000	10,000,000	871,632	32,902,461	18,217,407	67,139,943	32,902,461	43.11	31.30

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 94 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096330009	Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo	13	1	Ejecución	102,576,423	20,700,000	20,691,770	3,646,594	50,899,958			102,576,423	50,899,958	37.45	33.10
12096330010	Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulipanes)	13	1	Ejecución	156,431,634	20,000,000	49,862,491	25,996,364	162,942,865			156,431,634	162,942,865	90.01	90.00
12096330011	Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros	13	1	Ejecución	133,916,790	89,985,588	89,902,142	22,524,881	64,264,180			133,916,790	64,264,180	25.01	25.00
12096330012	E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Arenalito	13	1	Preinversión	19,200,733	19,199,000	19,181,843					19,200,733		100.00	
12096330014	Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	13	1	Preinversión	848,765,563	50,000,000	49,961,320		52,374,498			848,765,563	52,374,498	49.64	26.20
12096330015	E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Cerritos, incluye Circuito Antonio Hernández.	13	1	Preinversión	3,174,000							3,174,000			
12096330016	Constituyentes - Cerritos (Remedios Banco Sur)	13	1	Preinversión	7,353,000							7,353,000			
12096330017	Boxhuda-Nexthey	13	1	Preinversión	21,460,000							21,460,000			
12096330018	El Tephé - El Barrido	13	1	Preinversión	12,064,000							12,064,000			
12096330019	Av. Los Rieles - Av. El Tren	13	1	Preinversión	1,705,200							1,705,200			
12096330020	E.C.(Otongo - Tepehuacan de Guerrero) - Acayuca.	13	1	Preinversión	17,400,000							17,400,000			
12096330021	E.C.F. México 130 - Tejocotal - Ejido Tlatzintla	13	1	Preinversión	8,280,080	8,280,000	8,275,883					8,280,080		100.00	
12096330022	E.C. México 45 - El Durazno, Incluye ramal	13	1	Preinversión	9,535,200	9,535,000	9,530,288					9,535,200		100.00	
12096330023	E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa	13	1	Ejecución	44,544,000	15,000,000	14,988,120	1,294,835	1,294,835			44,544,000	1,294,835	47.50	
12096330024	San Juan - El Deca y Ramal a Panales.	13	1	Preinversión	14,362,000							14,362,000			
12096330025	El Garambullo - El Maye	13	1	Preinversión	19,264,000							19,264,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 95 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096330026	Julián Villagrán Barrio de San Antonio - Col. Independencia.	13	1	Preinversión	12,900,000							12,900,000				
12096330027	Circuito Loma Centro - La Loma	13	1	Preinversión	10,750,000	10,000,000	9,995,040					10,750,000		100.00		
12096330028	E.C.(Huichapan - Ixmiquilpan) - Nintí	13	1	Preinversión	90,781,600							90,781,600				
12096330032	Estudio de preinversión para la Construcción del Libramiento de Ixmiquilpan, Hgo.	13	11	Preinversión	11,000,000							11,000,000				
12096340004	Puente La Piedra	14	1	Ejecución	29,960,000		2,750,007	2,750,007	15,429,727			29,960,000	15,429,727	17.71	17.70	
12096340005	Puente S/Río Los Caballos.	14	1	Preinversión	20,701,599	18,000,000	17,994,096					20,701,599		46.15		
12096340006	Villa Hidalgo-Aguascalientes	14	1	Ejecución	367,763,908				14,012,835			367,763,908	14,012,835	19.21	19.20	
12096340007	Puente S/Río La Lobera	14	1	Preinversión	9,315,720	4,450,000	4,450,000					9,315,720		100.00		
12096340008	Chacala-Cedros	14	1	Ejecución	51,236,458	18,000,000	16,444,166	4,449,353	8,764,995			51,236,458	8,764,995	58.31	17.40	
12096340009	Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marias.	14	1	Ejecución	69,867,898				7,025,360			69,867,898	7,025,360	100.00	100.00	
12096340011	San Isidro - Alista - La Tinaja.	14	1	Ejecución	20,701,599	15,000,000	14,995,080	2,239,857	10,929,790			20,701,599	10,929,790	100.00	41.20	
12096340012	Valle de Juárez - El Tigre.	14	1	Ejecución	45,543,518				1,175,165			45,543,518	1,175,165	0.01		
12096340013	El Dique a la Floreña	14	1	Preinversión	5,796,448	2,691,000	2,246,491		1,824,296			5,796,448	1,824,296	100.00	43.80	
12096340014	E.C. Federal 90 - Unión de Guadalupe	14	1	Ejecución	9,781,506	3,571,000	3,571,000	1,605,606	2,408,682			9,781,506	2,408,682	79.96	24.40	
12096340015	Crucero la Nance - Charco Azul - Casimiro Castillo.	14	1	Ejecución	91,087,036				7,748,556			91,087,036	7,748,556	100.00	100.00	
12096340016	Talpa de Allende - El Desmoronado.	14	1	Ejecución	155,261,994				4,947,371			155,261,994	4,947,371	100.00	100.00	
12096340017	Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo.	14	1	Ejecución	82,806,395	20,000,000	19,993,440	5,107,576	15,962,402			82,806,395	15,962,402	45.50	20.50	
12096340018	E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	14	1	Ejecución	128,608,684	40,000,000	39,969,632	9,553,501	9,553,501			128,608,684	9,553,501	28.17		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 96 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096340019	Villa Purificación - Autlán de Navarro	14	1	Ejecución	176,936,567				65,500		176,936,567	65,500	0.01	
12096340020	E.C. (Melaque - Puerto Vallarta) - Arroyo Seco.	14	1	Ejecución	14,491,120				5,899,510		14,491,120	5,899,510	100.00	100.00
12096340021	Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela)	14	1	Preinversión	101,437,836						101,437,836			
12096340022	Libramiento Norte Arandas	14	1	Ejecución	21,736,679	18,000,000	18,000,000	4,735,677	4,735,677		21,736,679	4,735,677	100.00	
12096340023	Crucero Las Mentiras - Llano de Oro.	14	1	Ejecución	78,666,078				3,934,673		78,666,078	3,934,673	100.00	100.00
12096340024	San Martin Hidalgo - San Jerónimo - Lagunillas	14	1	Ejecución	77,889,766	18,000,000	17,994,096	4,112,882	10,634,571		77,889,766	10,634,571	36.93	16.00
12096340025	Puente: Sobre Río Santa Rosa.	14	1	Ejecución	5,000,000	10,400,000	10,400,000	1,402,427	1,402,427		5,000,000	1,402,427	100.00	
12096340026	Ameca - La Villita Lagunillas.	14	1	Ejecución	72,455,598	18,000,000	16,611,120	4,523,344	4,523,344		72,455,598	4,523,344	34.29	
12096340027	Fco. Javier Mina- San Agustín.	14	1	Ejecución	62,104,797	18,000,000	17,994,096	4,021,102	4,021,102		62,104,797	4,021,102	30.00	
12096340028	San Miguel el Alto - Crucero a San Julián	14	1	Ejecución	47,613,678	16,000,000	15,994,752	3,964,905	3,964,905		47,613,678	3,964,905	50.00	
12096340029	EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates	14	1	Ejecución	24,841,918	12,420,000	12,312,272	3,310,559	3,310,559		24,841,918	3,310,559	62.50	
12096340031	Adolph Horn - Cajititlán Tr. 0+000 al 9+000.	14	1	Ejecución	46,578,598				5,716,603		46,578,598	5,716,603	90.23	90.22
12096340032	Mechoacanejo - El Rosario	14	1	Preinversión	50,000,000	18,000,000	17,994,096				50,000,000		21.43	
12096340033	Puente: Nodo Vial Gazas Arroyo de En Medio	14	1	Preinversión	30,017,318	18,000,000	17,994,096				30,017,318		100.00	
12096350001	Los Arcos-San Felipe Teotitlán	15	1	Ejecución	20,711,950	10,360,478	10,356,318	486,255	6,572,606		20,711,950	6,572,606	64.94	47.40
12096350002	La Concepción Llano de los Negros	15	1	Ejecución	18,631,439	12,006,149	11,999,237	1,974,448	4,903,901		18,631,439	4,903,901	99.97	33.30
12096350003	Nopaltepec San Miguel Atepoxtco	15	1	Ejecución	19,563,011	13,300,000	13,290,317	80,804	3,781,676		19,563,011	3,781,676	100.00	54.16
12096350004	San Luis Boro - San José del Tunal	15	1	Ejecución	16,561,279	2,898,063	415,551	415,551	6,355,062		16,561,279	6,355,062	88.75	58.75

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 97 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096350005	E.C. (Jilotepec - San Jacinto) - C.D. Industrial Pasteje.	15	1	Ejecución	16,157,599	6,427,430	6,424,870	849,547	6,108,851			16,157,599	6,108,851	85.25	57.58
12096350006	Circuito Constituyentes, Tramo: Maria Garibay - Guerrero	15	1	Ejecución	16,954,610				3,499,636			16,954,610	3,499,636	13.67	13.36
12096350007	E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza.	15	1	Ejecución	10,806,235	5,630,470	5,628,230	2,452,274	5,621,820			10,806,235	5,621,820	80.45	49.79
12096350008	Circuito Santa Rosa	15	1	Ejecución	41,796,529	22,190,675	19,490,941	310,422	7,674,556			41,796,529	7,674,556	81.79	32.70
12096350009	San Lucas Ocoteppec-Estatutempan	15	1	Ejecución	16,302,510	10,608,881	10,604,641	2,713,089	4,441,606			16,302,510	4,441,606	44.46	43.68
12096350010	E.C. (Tepetlixpa - Amecameca de Juárez), Tr. Km. 0+000 al Km. 2+400	15	1	Ejecución	15,153,571	7,000,000	6,997,200	1,741,450	6,534,503			15,153,571	6,534,503	99.59	15.00
12096350011	E.C. (Guadalupe Chico-La Mesa) Yondece del Cedro	15	1	Preinversión	12,950,000		460,628		6,706,065			12,950,000	6,706,065	100.00	100.00
12096350012	San Juan Coajomulco - Panteón, Incluye Ramal	15	1	Ejecución	9,315,720	2,484,031	2,660,564	2,555,257	5,049,405			9,315,720	5,049,405	100.00	73.00
12096350013	E.C. No. 13 San José Solis - Juando	15	1	Preinversión	51,753,997	24,000,000	18,610,000		4,516,559			51,753,997	4,516,559	32.67	16.00
12096350014	E.C.E. (San Jose del Rincon-Carmona) - Concepcion de la Venta	15	1	Ejecución	28,257,682	15,000,000	14,989,080	2,074,522	5,606,295			28,257,682	5,606,295	99.95	49.04
12096350015	Bañe - Junica	15	1	Preinversión	50,718,918	16,100,000	11,100,000		3,238,658			50,718,918	3,238,658	39.67	8.60
12096350016	Libramiento Axapusco Universidad	15	1	Ejecución	14,491,120	2,194,227	2,194,227	420,000	5,700,091			14,491,120	5,700,091	100.00	25.00
12096350017	Libramiento Soyaniquilpan.	15	1	Ejecución	8,930,000		1,722,696	1,722,696	4,799,368			8,930,000	4,799,368	46.21	46.20
12096350018	E.C. (Villa Victoria - Providencia) - Ramejé	15	1	Ejecución	28,971,888	28,970,009	17,400	1,352	3,601,181			28,971,888	3,601,181	100.00	51.30
12096350019	E.C.F. Texcoco - Lechería km 30+100 - Barrio Santiago.	15	1	Ejecución	3,374,360	910,811	910,811	78,690	2,277,769			3,374,360	2,277,769	100.00	53.80
12096350022	San José del Tunal - El Salto	15	1	Preinversión	30,182,931	15,173,288	15,162,223					30,182,931		100.00	
12096350023	Vialidades Primarias en el Municipio de Chimalhuacán.	15	1	Ejecución	280,630,000		84,204,137	83,367,380	244,660,188			280,630,000	244,660,188	86.61	86.60
12096350024	San Isidro Tr. Av Pirules - Calle Escalerillas.	15	1	Ejecución	20,701,599	4,000,000	4,301,074	761,338	17,135,122			20,701,599	17,135,122	97.77	81.10

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 98 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096350025	Calle Rosal, Tr. San Isidro, Ac. Camino Viejo - Huatongo.	15	1	Preinversión	4,970,000		112,327		1,173,543		4,970,000	1,173,543	100.00	100.00	
12096350027	Vialidades Primarias en el Municipio de Ixtapaluca	15	1	Ejecución	26,040,000		536,259	536,256	7,908,071		26,040,000	7,908,071	26.21	26.20	
12096350028	Deprimido Paseo de la Herradura - Parque de Cádiz	15	1	Ejecución	47,272,101	18,000,000	23,312,849	12,512,849	41,782,238		47,272,101	41,782,238	100.00	100.00	
12096350029	San Francisco de la Loma - San Jerónimo de los Dolores - Santa Cruz del Rincón	15	1	Ejecución	36,227,799	24,000,000	20,548,921	3,384,756	5,051,019		36,227,799	5,051,019	77.32	35.37	
12096350030	Mexibus La Paz-Chimalhuacán-Chicoloapan-Texcoco	15	11	Ejecución	24,531,395				9,820,693		24,531,395	9,820,693	100.00	100.00	
12096350031	Construcción del Tren Rápido Toluca-México	15	11	Preinversión	74,525,757	74,525,757	74,543,900		28,253,837		74,525,757	28,253,837	100.00	0.01	
12096350032	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano Indios Verdes- Ecatepec	15	11	Ejecución	24,531,395				11,949,313		24,531,395	11,949,313	80.01	80.00	
12096350033	Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	15	1	Ejecución	993,676,756	456,900,000	448,787,145	49,398,844	217,483,866		993,676,756	217,483,866	0.02	0.01	
12096350034	Deprimido Vía Magna - Parque de Cádiz	15	1	Ejecución	57,788,514	26,000,000	27,473,681	19,402,576	49,587,911		57,788,514	49,587,911	100.00	100.00	
12096350035	Segundo cuerpo del Puente Vehicular Av. Jesús del Monte Ramal Interlomas	15	1	Ejecución	72,797,173	15,000,000	15,000,000	8,152,134	39,852,195		72,797,173	39,852,195	100.00	100.00	
12096350036	Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa	15	1	Ejecución	497,666,442	406,993,438	406,993,438	59,313,458	74,059,656		497,666,442	74,059,656	0.01		
12096350037	E.C. (Tenancingo - Tenería) - Tepoxtepec.	15	1	Ejecución	7,052,800	4,500,000	4,500,000	831,994	831,994		7,052,800	831,994	100.00		
12096350038	San Bartolo Morelos - San Gregorio Primero	15	1	Preinversión	12,917,760						12,917,760				
12096350039	Primera Etapa del Nuevo Boulevard en el Municipio de Villa de Allende	15	1	Preinversión	11,020,000						11,020,000				
12096350040	Camino hacia el Panteón de San Andrés de las Peras y San Bernardo Tlaimimilolpan.	15	1	Preinversión	4,489,200						4,489,200				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 99 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096350041	Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonatico	15	1	Preinversión	40,368,000							40,368,000				
12096350042	Buenavista - Las Golondrinas	15	1	Preinversión	24,940,000							24,940,000				
12096350043	Mado Sector Uno - Mado Sector Dos	15	1	Preinversión	15,961,600							15,961,600				
12096350044	Ixtlahuaca de Rayón - San Jeronimo Ixtapatongo, Ramal al Barrio de San Joaquin el Junco.	15	1	Ejecución	25,934,963	6,963,566	6,960,766	898,195	9,959,572			25,934,963	9,959,572	38.89		
12096350045	E.C. (Apaxco-Tequixquiac)-Loma Bonita	15	1	Preinversión	15,295,760							15,295,760				
12096350046	E.C. (Apaxco - El Vito ) - Santa Maria Apaxco	15	1	Preinversión	19,304,000							19,304,000				
12096350047	Apaxco de Ocampo - Pérez de Galeana	15	1	Preinversión	21,149,120							21,149,120				
12096350048	La Ermita - Santa Maria Apaxco	15	1	Ejecución	17,708,000	17,708,000	17,695,115	2,708	2,708			17,708,000	2,708	100.00		
12096350049	Pérez de Galeana camino Hacienda Vieja - Santa Maria Ajoloapan	15	1	Ejecución	46,737,560	23,368,780	23,351,745	20,451	20,451			46,737,560	20,451	100.00		
12096350050	Ramal de Liga Arco Norte - Paseo Zumpango Bicentenario	15	1	Preinversión	296,960,000	152,548,214	142,448,214					296,960,000		50.00		
12096350051	San Antonio - Tequisistlán	15	1	Preinversión	7,052,800							7,052,800				
12096350052	Circuito Interior Vial Atlautla - Cabecera Municipal.	15	1	Ejecución	28,953,600	28,953,600	28,937,430	25,363	25,363			28,953,600	25,363	100.00		
12096350053	E.C.E. 14 - Ejido la Soledad.	15	1	Ejecución	12,843,000	6,422,000	6,419,440	1,229,586	1,229,586			12,843,000	1,229,586	100.00		
12096350054	San José del Rincón - Concepción del Monte	15	1	Ejecución	21,500,000	16,000,000	15,988,352	3,076,351	3,076,351			21,500,000	3,076,351	100.00	42.96	
12096350055	Chanteje - La Estancia	15	1	Preinversión	29,928,000							29,928,000				
12096350056	E.C. (Tepozotlán - Cañada de Cisneros) - Arcos del Sitio.	15	1	Preinversión	80,736,000							80,736,000				
12096350057	Yebucivi - San Marcos.	15	1	Ejecución	25,370,000	25,370,000	25,355,837	20,320	20,320			25,370,000	20,320	100.00		



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 100 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096350058	Amatapec - El Puerto - El Sitio, Tr: km 0+000 al km 11+200 y del km 16+600 al km 34+000.	15	1	Preinversión	137,280,000							137,280,000				
12096350059	Aguiluchos - Santiago Atocán, Tr del km 0+000 al Km 0+500, Incluye Ramal	15	1	Preinversión	2,470,000							2,470,000				
12096350060	E.C. (Ecatepec-Huehuetoca) - Prados San Francisco	15	1	Preinversión	7,030,000	7,030,000	7,027,200					7,030,000		100.00		
12096350061	San Esteban Ecattlan - La Lagunilla	15	1	Preinversión	11,400,000							11,400,000				
12096350071	Ignacio Zaragoza - La Goleta	15	1	Preinversión	4,180,000							4,180,000				
12096350072	El Ranchito - La Nave	15	1	Preinversión	18,490,000							18,490,000				
12096350073	El Paye - San José Deguedó	15	1	Preinversión	18,060,000							18,060,000				
12096350074	E.C. Méx. No. 57 - Palos Altos - San José Deguedó.	15	1	Preinversión	21,500,000							21,500,000				
12096350077	Estudio de preinversión para la construcción del Libramiento del Municipio de Ixtlahuaca	15	11	Preinversión	2,500,000	2,500,000	2,500,000					2,500,000		100.00		
12096350079	Estudio de preinversión para la Construcción de Puente deprimido de la avenida Camino Real de San Mateo al cruce con el Boulevard Adolfo López Mateos, en Naucalpan.	15	11	Preinversión	1,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		100.00		
12096350080	Estudio de preinversión para modernizar y ampliación de la Carretera Federal México - Toluca en el tramo La Marquesa Paseo Tolloccan.	15	11	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00		
12096350083	Estudio de preinversión para Pavimentar las calles que se encuentran en la zona oriente del Estado de México, con una longitud de 30.0 km	15	11	Preinversión	3,800,000							3,800,000				
12096350084	Estudio de preinversión para la Construcción de un puente elevado en la carretera México-Toluca	15	11	Preinversión	800,000							800,000				
12096360001	E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalagín	16	1	Ejecución	71,265,255		851,418	851,418	6,311,172			71,265,255	6,311,172	9.81	9.80	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 101 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096360002	Etucuario - Parritas.	16	1	Ejecución	31,104,153				4,988,461		31,104,153	4,988,461	23.70	23.69	
12096360003	San Antonio Villalagin El Devanador	16	1	Ejecución	151,349,390	5,000,000	5,000,000	1,200,519	8,200,115		151,349,390	8,200,115	11.42	6.80	
12096360004	Colonia Jorge Obispo.	16	1	Ejecución	3,440,000		10,271	10,271	130,949		3,440,000	130,949	99.91	99.90	
12096360005	Colonia El Mariel.	16	1	Ejecución	1,780,000		1,826	1,826	631,689		1,780,000	631,689	100.00	100.00	
12096360006	Colonia Luis Córdoba Reyes.	16	1	Ejecución	5,880,000		16,700	16,700	424,969		5,880,000	424,969	100.00	100.00	
12096360007	Colonia Margarita Moran Veliz.	16	1	Ejecución	5,130,000		11,015	11,015	243,824		5,130,000	243,824	100.00	100.00	
12096360010	E.C. (Angamacutiro-Penjamillo)-Ranchos de Epejan	16	1	Ejecución	17,824,077	7,000,000	7,000,000	890,637	7,316,807		17,824,077	7,316,807	74.87	39.53	
12096360011	Puente Los Alumbres - Basurero	16	1	Ejecución	9,936,768				33,420		9,936,768	33,420	0.01		
12096360012	Colonia La Antorcha	16	1	Ejecución	7,940,000		30,001	30,001	85,459		7,940,000	85,459	63.51	63.50	
12096360013	E.C. (Tlalpujahua - El Oro) - Tlalpujahuilla y Ramal	16	1	Ejecución	15,153,571	5,500,000	5,500,000	518,265	5,081,627		15,153,571	5,081,627	87.38	46.40	
12096360014	(E.C. Dr. Miguel Silva - Nuevo Ureche) Arapacuaró.	16	1	Ejecución	21,695,276				5,077,197		21,695,276	5,077,197	100.00	100.00	
12096360015	E.C. (Uruapan - Tancitaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo	16	1	Ejecución	34,861,493	5,000,000	5,000,000	1,407,853	1,407,853		34,861,493	1,407,853	17.81	3.21	
12096360016	El Alcalde-San Jose de Chila	16	1	Preinversión	86,946,716						86,946,716				
12096360018	Colonia El Colorín (Seis de Junio)	16	1	Ejecución	4,350,000		3,483	3,483	2,473,833		4,350,000	2,473,833	100.00	100.00	
12096360019	Construcción del edificio del Departamento de Autotransporte Federal en Zamora, Michoacán	16	4	Preinversión	5,175,400						5,175,400				
12096360020	La Huacana - Poturo.	16	1	Preinversión	151,380,443						151,380,443				
12096360021	San José Cayaco - Hacienda Vieja.	16	1	Preinversión	93,157,196						93,157,196				
12096360022	El Bejuco - La Mesa de Terrenates	16	1	Preinversión	97,297,516						97,297,516				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 102 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096360024	E.C. (El Copetiro - Tancitaro) - Apúndaro - Pared.	16	1	Preinversión	49,683,838							49,683,838				
12096360025	El Muelle - San Pedrito	16	1	Ejecución	3,622,780	3,500,000	3,500,000	903,955	903,955			3,622,780	903,955	100.00		
12096360028	Los Reyes - Los Limones	16	1	Ejecución	24,684,800	5,500,000	5,500,000	1,512,279	1,512,279			24,684,800	1,512,279	32.14	11.52	
12096360029	Calle Antigua Pista.	16	1	Preinversión	4,176,000							4,176,000				
12096360030	Ziróndaro - Las Cruces - Ojo de Agua de Bucio.	16	1	Preinversión	30,000,000							30,000,000				
12096360031	Zacapu - Loma Alta.	16	1	Ejecución	13,500,000	6,500,000	6,500,000	19,437	19,437			13,500,000	19,437	66.67		
12096360032	San Miguel las Palomas - Ucareo.	16	1	Preinversión	33,200,000							33,200,000				
12096360033	Mesa Colorada-San José Carpintero.	16	1	Preinversión	25,800,000							25,800,000				
12096360034	La Yerbabuena - Ojo de Agua de Bucio.	16	1	Preinversión	27,000,000							27,000,000				
12096360035	Camino La Riviera del lago Cuitzeo	16	1	Preinversión	28,000,000							28,000,000				
12096360036	Libramiento Norte.	16	1	Preinversión	29,000,000							29,000,000				
12096360037	Achotan-Santa María Miramar	16	1	Preinversión	2,838,000							2,838,000				
12096360038	E.C. (Tomendan-Ixtaro) Tipitarillo.	16	1	Preinversión	9,675,000							9,675,000				
12096360039	San José de Chuén - Nuevo de Chuén.	16	1	Ejecución	15,050,000	9,000,000	9,000,000	24,106	24,106			15,050,000	24,106	85.71		
12096360040	La Sandía - Ario de Rosales	16	1	Preinversión	30,000,000							30,000,000				
12096360041	Libramiento Tancitaro.	16	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000				
12096360042	Libramiento Tacambaro	16	1	Ejecución	17,500,000	7,000,000	7,000,000	21,695	21,695			17,500,000	21,695	40.00		
12096360043	El Pedregoso - Las Latas	16	1	Preinversión	27,305,000							27,305,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 103 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096360044	San Antonio de Viña - Loma Ceñida	16	1	Preinversión	49,000,000							49,000,000				
12096360045	E.C (Juquiplpan - Marcos Castellano) - San Miguel	16	1	Ejecución	22,790,000	11,900,000	11,897,906	3,111,643	3,111,643			22,790,000	3,111,643	75.47	5.81	
12096360046	Libramiento Martí Mercado.	16	1	Preinversión	30,000,000							30,000,000				
12096360047	Ampliación del Acceso Sur de Jacona.	16	1	Ejecución	17,516,000	10,000,000	10,000,000	23,374	23,374			17,516,000	23,374	100.00		
12096360048	Ecuandereo - Zamora de Hidalgo	16	1	Preinversión	49,440,000							49,440,000				
12096360049	Jeruco-Chupicuaro	16	1	Preinversión	16,770,000							16,770,000				
12096360050	La Palma - San Juan Tarameo	16	1	Preinversión	6,880,000							6,880,000				
12096360051	Puente Coahuayana Viejo - Palos Marias.	16	1	Preinversión	5,000,000							5,000,000				
12096360052	Zapotlan - La Loma - Santa María	16	1	Ejecución	16,000,000	10,000,000	10,000,000	26,176	26,176			16,000,000	26,176	75.00		
12096360053	Libramiento Zináparo.	16	1	Preinversión	6,000,000							6,000,000				
12096360059	Estudio de preinversión para Construir la primera etapa de la carretera que conecte a Jiquilpan y Sahayo con la autopista México - Guadalajara.	16	11	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		100.00		
12096360060	Estudio de preinversión para la construcción de la Autopista Zitácuaro - Valle de Bravo	35	11	Preinversión	15,526,199							15,526,199				
12096370002	Ixtlilco el Chico Ixtlilco el Grande.	17	1	Ejecución	16,975,312	10,000,000	9,993,760	1,802,971	10,929,151			16,975,312	10,929,151	100.00	56.10	
12096380001	E.C.F. 200 Cofradía de Chocólon.	18	1	Preinversión	55,894,318		5,329		6,812,870			55,894,318	6,812,870	12.51	12.50	
12096380002	E.C. (Tepic - Guadalajara) - Tepetitlic.	18	1	Ejecución	25,669,983		23,756	23,756	22,912,557			25,669,983	22,912,557	64.51	64.50	
12096380003	E.C. (Tepic - Jalcoctan) - El Cuarenteño.	18	1	Ejecución	72,196,827				1,190			72,196,827	1,190	1.46	1.45	
12096380005	E.C.F. 72 - Patroneño	18	1	Preinversión	10,350,000		2,245		9,509,362			10,350,000	9,509,362	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 104 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096380006	E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.	18	1	Ejecución	86,636,193	20,000,000	19,996,480	4,730,889	14,084,718			86,636,193	14,084,718	28.47	8.90
12096380008	San José de Mojarras - Huanacaxtle	18	1	Preinversión	55,894,318		2,895		4,045,026			55,894,318	4,045,026	9.41	9.40
12096380009	E.C. (Compostela - Carrillo Puerto) - Mazatán	18	1	Ejecución	31,673,446	20,000,000	19,757,385	4,598,588	14,152,317			31,673,446	14,152,317	91.63	49.34
12096380010	Puente Acaponetilla.	18	1	Preinversión	8,280,000		2,238		6,672,725			8,280,000	6,672,725	100.00	100.00
12096380012	Entronque: Aeropuerto Tepic - Carretera Internacional.	18	1	Preinversión	12,420,960							12,420,960			
12096380013	(E.C. Ruiz/Zacatecas) - Tezcalame - San Miguel del Zapote.	18	1	Preinversión	78,252,045							78,252,045			
12096380014	EC (Las Varas - Zacualpan) - Paso de las Palmas	18	1	Ejecución	7,183,455	9,600,000	9,600,000	11,147	11,147			7,183,455	11,147	100.00	
12096380015	Santa Cruz de las Haciendas - La Playa	18	1	Ejecución	26,394,539		1,115,453	1,097,140	15,778,653			26,394,539	15,778,653	17.01	17.00
12096380017	Puente Vehicular El Pozolillo II.	18	1	Preinversión	6,960,000							6,960,000			
12096380018	Puente Vehicular: El Fraile I.	18	1	Preinversión	4,640,000							4,640,000			
12096380019	Puente Vehicular Jesus Maria.	18	1	Preinversión	17,400,000							17,400,000			
12096380020	Jala - Coapan.	18	1	Preinversión	19,760,000							19,760,000			
12096380021	Puente Santa Fe.	18	1	Preinversión	8,700,000							8,700,000			
12096380022	San Leonel El Ermitaño	18	1	Preinversión	29,820,653							29,820,653			
12096380023	E.C. (Villa Hidalgo C. F. México 15) Valle Zaragoza.	18	1	Preinversión	4,560,000							4,560,000			
12096380024	Cofradía de Acuitapilco - Real de Acuitapilco.	18	1	Ejecución	10,320,000	12,000,000	7,727,888	21,768	21,768			10,320,000	21,768	43.60	
12096390002	Camino a Loma Alta	19	1	Ejecución	70,385,437	10,000,000	9,994,496	119,996	15,267,139			70,385,437	15,267,139	33.51	18.80
12096390003	PIV en Carretera Nacional y Lerdo de Tejada	19	1	Ejecución	201,840,591	75,000,000	74,953,700	91,153	131,014,861			201,840,591	131,014,861	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 105 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096390004	Acceso Interpuerto Monterrey	19	1	Ejecución	207,015,990	80,000,000	79,955,529	5,739,116	131,326,157			207,015,990	131,326,157	70.01	70.00
12096390005	Conexión Morones Prieto-Lázaro Cárdenas	19	1	Preinversión	1,500,865,934							1,500,865,934			
12096390006	Camino Real, Libramiento a Pedreras	19	1	Ejecución	237,078,223	90,000,000	89,333,483	22,104,850	22,104,850			237,078,223	22,104,850	52.70	40.54
12096390007	PSV Arroyo Av. Sendero y Raúl Salinas con Vía a Torreón.	19	1	Ejecución	158,367,233	95,000,000	94,918,071	2,762,300	103,116,465			158,367,233	103,116,465	60.01	60.00
12096390008	PSV Eloy Cavazos-Israel Cavazos	19	1	Ejecución	119,034,195	40,000,000	39,952,985	87,513	88,953,971			119,034,195	88,953,971	80.01	80.00
12096390010	PSV Carretera a Laredo-Zuazua	19	1	Ejecución	54,641,457		75,000	74,336	56,560,156			54,641,457	56,560,156	100.00	100.00
12096390011	PSV Titanio (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo)	19	1	Ejecución	87,981,796	25,000,000	24,968,511	7,448,945	43,651,817			87,981,796	43,651,817	60.01	60.00
12096390012	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora	19	1	Ejecución	145,937,992	120,000,000	119,726,607	41,723,138	120,806,213			145,937,992	120,806,213	70.01	70.00
12096390013	Adquisición de terrenos para la construcción de la segunda pista en el Aeropuerto Internacional de Monterrey	19	1	Preinversión	2,058,238,893	140,000,000	140,000,000			828,063,964		2,886,302,857		100.00	
12096390014	Gaza Vasconcelos	19	1	Preinversión	117,160,000							117,160,000			
12096390015	Gaza en Av. Ignacio Morones Prieto y Puente Miravalle	19	1	Preinversión	75,400,000							75,400,000			
12096390016	PLV en Av. Real San Agustín y Av. Alfonso Reyes	19	1	Preinversión	174,000,000							174,000,000			
12096390017	Corredor de flujo continuo Lázaro Cárdenas-Paso Vehicular Mederos	19	1	Preinversión	98,000,000	97,999,999	97,999,999					98,000,000		0.01	
12096390018	Corredor de flujo continuo Av. Lázaro Cárdenas Paso a Vehicular Río Nazas	19	1	Preinversión	150,000,000							150,000,000			
12096390019	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Mercado de Abastos	19	1	Preinversión	120,000,000							120,000,000			
12096390020	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Manuel Ordoñez Poniente	19	1	Preinversión	130,000,000							130,000,000			
12096390021	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Av. Callejón del Mármol	19	1	Preinversión	120,000,000							120,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 106 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096390022	Corredor de flujo continuo Av. Díaz Ordaz Paso Vehicular 20 de Noviembre	19	1	Ejecución	120,000,000	120,000,000	119,951,900	226,077	226,077			120,000,000	226,077	0.01	
12096390023	Corredor de flujo continuo Av. Díaz Ordaz Acceso a García	19	1	Preinversión	90,000,000							90,000,000			
12096390024	Corredor de flujo continuo Av. Díaz Ordaz Paso Vehicular Manuel Ordoñez Oriente	19	1	Preinversión	70,000,000							70,000,000			
12096390025	PSV Aeropuerto-Monterrey	19	1	Preinversión	67,280,197							67,280,197			
12096390026	Gaza Autopista Cadereyta-Monterrey-Aeropuerto	19	1	Preinversión	10,000,000							10,000,000			
12096390027	Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán	19	1	Preinversión	589,300,773							589,300,773			
12096390028	Nodo Vial Sendero y LaredoPIV Sendero y Acceso CFE	19	1	Preinversión	293,500,000							293,500,000			
12096390029	Nodo Vial Sendero y Laredo PIV Barragán y Lerdo de Tejada	19	1	Preinversión	278,000,000	127,999,999	127,999,999					278,000,000		0.01	
12096390030	Modernización de la Av. Alfonso Reyes	19	1	Preinversión	153,874,000	130,000,000	130,000,000					153,874,000		6.25	
12096390031	Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González	19	1	Preinversión	621,358,497	109,382,662	109,382,662					621,358,497		10.87	
12096400001	Corcovado-Petaca-San Isidro Apango	20	1	Preinversión	60,034,637		42,061		5,825,599			60,034,637	5,825,599	20.71	20.70
12096400002	Santa María Colotepec - El Camalote	20	1	Ejecución	61,483,750		4,392,156	4,340,175	9,827,780			61,483,750	9,827,780	22.71	22.70
12096400003	E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista.	20	1	Preinversión	35,865,520		65,965		3,871,660			35,865,520	3,871,660	26.01	26.00
12096400004	Boulevard Jalapa del Marquez	20	1	Ejecución	20,701,599				45,033			20,701,599	45,033	0.01	
12096400005	San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec	20	1	Ejecución	46,578,597	8,000,000	7,996,800	139,935	6,197,179			46,578,597	6,197,179	44.50	30.00
12096400006	E.C. México 200 - Salinas del Marqués	20	1	Ejecución	10,350,800	8,000,000	8,000,000	13,655	10,070,880			10,350,800	10,070,880	100.00	83.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 107 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096400007	Puente Primavera	20	1	Preinversión	8,280,640		3,885,477		4,015,685		8,280,640	4,015,685	100.00	100.00
12096400008	El Charquito - Río Viejo, Tr. del km 5+640 al Km. 7+840.	20	1	Ejecución	7,970,116		2,431,315	1,962,102	4,508,149		7,970,116	4,508,149	68.21	68.20
12096400009	Tlaxiaco - Campos de Aviación - Capilla del Carrizal.	20	1	Preinversión	63,346,894		62,995		8,809,345		63,346,894	8,809,345	21.31	21.30
12096400010	E.C. 200 - El Faisán - La Cañada	20	1	Preinversión	17,182,328		136,772		7,947,578		17,182,328	7,947,578	72.31	72.30
12096400011	Santiago Nundiche - San Juan Numi; Tr. del Km. 13+000 al Km. 22+500.	20	1	Ejecución	44,249,668	8,000,000	7,996,800	1,170,042	11,379,023		44,249,668	11,379,023	46.86	31.60
12096400012	Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas	20	1	Ejecución	55,894,317	7,000,000	7,105,000	1,465,296	13,967,880		55,894,317	13,967,880	43.88	33.30
12096400013	Puente Vehicular Sobre Río de En Medio.	20	1	Ejecución	3,881,550		11,461	11,461	2,001,168		3,881,550	2,001,168	80.01	80.00
12096400014	E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000	20	1	Ejecución	74,525,756	8,000,000	8,051,310	177,930	13,593,285		74,525,756	13,593,285	39.06	30.00
12096400015	Puente Vehicular: Quiotepec.	20	1	Ejecución	20,701,600				7,718		20,701,600	7,718	0.01	
12096400018	Puente Sobre el Río La Arena.	20	1	Preinversión	23,280,000		7,295,561		11,269,911		23,280,000	11,269,911	100.00	100.00
12096400019	E.C.F. México 190 San Bartolo Yauatepec Sta. Ma. Quiévolani, Tr. E.C.F. México 190 El Tejón.	20	1	Ejecución	139,735,792	15,000,000	14,989,080	13,226	13,226		139,735,792	13,226	9.10	
12096400020	Juquila de León - San Antonino Monteverde, Tr. del Km 0+000 al Km 19+000	20	1	Ejecución	88,499,336		21,056	21,056	1,169,425		88,499,336	1,169,425	10.01	10.00
12096400021	E.C. (Oaxaca - Ixtlán de Juárez) - Santa María Yavesía.	20	1	Preinversión	83,841,477						83,841,477			
12096400023	E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - Asunción Tlacolulita.	20	1	Preinversión	103,507,994						103,507,994			
12096400024	E.C. (Tezoatlán de Segura y Luna - San Juan Diquiyú) Santa Catarina Yutandú.	20	1	Preinversión	57,757,462						57,757,462			
12096400025	Metaltepec - E.C. (Santa María Alotepec - San Juan Cotzocón)	20	1	Preinversión	131,972,694						131,972,694			



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 108 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096400026	San José del Pacifico Santa María Huatulco Tramo: San Sebastián Río Hondo - Cieneguilla.	20	1	Preinversión	81,253,776							81,253,776				
12096400027	San José del Pacifico Santa María Huatulco Tramo: San Antonio Ozolotepec Santiago Xanica.	20	1	Preinversión	96,883,484							96,883,484				
12096400028	Santa María Alotepec - San Juan Cotzocón	20	1	Ejecución	89,275,647	18,000,000	17,986,896	21,073	21,073			89,275,647	21,073	18.96		
12096400029	Chisme - San Juan Otzolotepec	20	1	Preinversión	124,571,872							124,571,872				
12096400030	San Juan Cotzocón - Chisme	20	1	Preinversión	90,051,957							90,051,957				
12096400031	San Juan Otzolotepec - Vivero Dos	20	1	Preinversión	153,191,832							153,191,832				
12096400032	Santiago Jalahui - San Juan del Río	20	1	Preinversión	51,753,998							51,753,998				
12096400034	Puente Colgante Temaxcaltepec	20	1	Ejecución	10,000,000		426,221	426,221	2,053,707			10,000,000	2,053,707	85.71	85.70	
12096400035	E.C. (San José del Pacifico - Stgo. Xanica) - Sta. Catarina Xanaguía.	20	1	Preinversión	20,300,000							20,300,000				
12096400037	Puente Vehicular S/Río Atotonilco	20	1	Preinversión	14,491,119							14,491,119				
12096400038	Puente Sobre Arroyo Boca del Perro	20	1	Preinversión	4,600,000							4,600,000				
12096400039	Puente El Centenario	20	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000				
12096400040	E.C. (Putla Pinotepa Nacional) Piedra Casa San Isidro El Manguito	20	1	Preinversión	48,000,000							48,000,000				
12096400041	E.C.F. México, No. 125 - Llano Chapultepec.	20	1	Preinversión	23,650,000							23,650,000				
12096400042	Santa María Nutio San Cristóbal	20	1	Preinversión	19,200,000							19,200,000				
12096400043	E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués	20	1	Ejecución	38,700,000	8,000,000	7,996,800	6,855	6,855			38,700,000	6,855	16.11		
12096400044	Villanueva - La Soledad	20	1	Preinversión	50,000,000							50,000,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 109 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096400045	E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transmista (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.	20	1	Preinversión	35,819,000							35,819,000				
12096400047	Eje Interestatal Mitla Sayula (Baja), Tr. Vivero Dos E.C. (Palomares Tuxtepec).	20	1	Preinversión	75,632,000							75,632,000				
12096400049	Eje Interestatal Mitla Sayula (Alta), Tr. San Juan del Rio Lim. Edos. de (Oax/Ver).	20	1	Preinversión	40,600,000							40,600,000				
12096400050	Sta. María Ecatepec - Sto. Domingo Chontecomatlán.	20	1	Preinversión	177,480,000							177,480,000				
12096400051	Estudio de preinversión para Modernizar la Carretera Nochixtlán Yucuda, Taxiaco Putla Pinolepa Nacional. (primera etapa)	20	11	Preinversión	7,000,000							7,000,000				
12096410001	Las Agüitas-Tepeixco	21	1	Preinversión	10,060,977	8,500,000	81,600		4,912,920			10,060,977	4,912,920	100.00	28.00	
12096410004	Buena Vista-Tequixtepec de Juárez	21	1	Preinversión	20,494,583							20,494,583				
12096410005	Coyomeapan-Kankihui	21	1	Ejecución	11,644,650				1,286			11,644,650	1,286	16.71	16.70	
12096410006	Calle Santa Inés Ahuatempan - La Concepción .	21	1	Ejecución	9,781,505				5,740,457			9,781,505	5,740,457	100.00	100.00	
12096410009	Calle: Manuel Altamirano.	21	1	Ejecución	2,235,773				1,489,752			2,235,773	1,489,752	100.00	100.00	
12096410011	Cuautempan - Zongozotla	21	1	Preinversión	111,788,636							111,788,636				
12096410016	Calle: Roberto Esperón	21	1	Ejecución	2,215,071				1,491,591			2,215,071	1,491,591	100.00	100.00	
12096410017	Calle: Acceso al kinder	21	1	Ejecución	6,055,218				1,935,543			6,055,218	1,935,543	100.00	100.00	
12096410018	San Juan Ixcaquixtla Tacotepec de Benito Juárez, tr. Del Km 0+000 al Km 2+000 y del Km 4+800 al Km 25+800	21	1	Ejecución	95,227,355				14,871,432			95,227,355	14,871,432	17.01	17.00	
12096410019	E.C.(Tehuacan - Huajuapán de León) - Los Reyes Metzontla.	21	1	Preinversión	64,174,957							64,174,957				
12096410020	Tochtepec San Gabriel Tetzooyocan. Tr. Tochtepec La Soledad.	21	1	Preinversión	36,227,799	6,000,000	57,600					36,227,799		20.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 110 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096410021	E.C. (México 150 D. Km 56+500) - Santa Rita Tlahuapan	21	1	Ejecución	4,885,578				3,428,954		4,885,578	3,428,954	100.00	100.00
12096410022	E.C. (Tepexi de Rodríguez - San Juan Ixcaquixtla) - Agua de Santa Ana.	21	1	Preinversión	24,810,866						24,810,866			
12096410023	Puebla-Atlixco,Tr. Periférico Ecológico-Atlixco	21	1	Preinversión	356,924,122		19,928,000		41,989,678		356,924,122	41,989,678	5.44	5.43
12096410024	Palmar de bravo-E.C. (La Purísima-Contreras)	21	1	Preinversión	9,280,000						9,280,000			
12096410025	E.C. (Stgo. Alseseca - San Baltazar) - La Soledad.	21	1	Preinversión	11,020,000						11,020,000			
12096410026	San Pablo de las Tunas - Santiago Tenango.	21	1	Preinversión	29,533,600						29,533,600			
12096410027	E.C.E. (tecamachalco - Cañada Morelos) - San José Ixtapa.	21	1	Preinversión	17,191,200						17,191,200			
12096410028	Cuesta Blanca - E.C. (San Pedro Temamatla - Sta. Catarina Los Reyes).	21	1	Preinversión	10,138,400						10,138,400			
12096410029	San José Tilapa - San Antonio Nahuatipam.	21	1	Preinversión	16,240,000						16,240,000			
12096410030	E.C. (Atlixco - Ajalpan) - Zinacatepec.	21	1	Preinversión	22,330,000						22,330,000			
12096410031	E.C. (Santiago Alseseca - San Baltazar) - Xochimilco.	21	1	Preinversión	2,644,800						2,644,800			
12096410032	E.C. Tecamachalco Azumbilla - San Antonio Soledad	21	1	Preinversión	3,350,080						3,350,080			
12096410033	C.F. Mexico No 28 - Boca Nopal	21	1	Preinversión	37,010,960						37,010,960			
12096410034	E.C.(Tlacotepec - Xochitlan) - De Amarillas	21	1	Preinversión	28,380,000						28,380,000			
12096410035	Sección Cañada Sandía - Gabino Barreda.	21	1	Preinversión	34,243,200						34,243,200			
12096410040	E.C.E Puebla 980 - San José Axuxco.	21	1	Preinversión	36,400,000						36,400,000			
12096410041	Estudio de preinversión para la Construir el libramiento de la carretera La Galarza Amatlilanes, que conecte con la carretera a Cuautla, Morelos.	21	11	Preinversión	2,550,000	2,550,000	2,550,000				2,550,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 111 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096410042	Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	21	1	Ejecución	1,786,250,309	350,000,000	349,994,700	180,180	180,180			1,786,250,309	180,180	25.38	
12096410043	Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán	21	1	Preinversión	124,544,287							124,544,287			
12096410044	Modernización del Distribuidor Vial Cholula	21	1	Preinversión	113,654,279							113,654,279			
12096410045	Estudio de preinversión para la Construcción del Viaducto Elevado sobre la Autopista México - Veracruz, tramo Planta VW - Estadio Cuauhtémoc.	21	11	Preinversión	42,000,000	42,000,000	42,000,000					42,000,000		100.00	
12096420002	E. C. (San Juan del Rio Xilitla) Charco Frio	22	1	Preinversión	16,302,510	6,986,336	6,986,336		6,454,871			16,302,510	6,454,871	70.60	50.60
12096420003	Ezequiel Montes - El Ciervo	22	1	Ejecución	20,701,599	9,315,115	9,315,115	1,415,387	11,271,831			20,701,599	11,271,831	100.00	71.70
12096420004	Aguacate - San Bartolo 3ra etapa	22	1	Preinversión	102,007,130				4,869			102,007,130	4,869		
12096420005	Prolongación Av. de la Luz y Distribuidor Vial con Libramiento Norponiente.	22	1	Ejecución	223,557,755	27,409,512	27,332,730	3,362,370	54,507,773			223,557,755	54,507,773	80.01	80.00
12096420006	San Joaquín - San Cristóbal.	22	1	Preinversión	30,000,000							30,000,000			
12096430001	Ampliación Arco Bicentenario	23	1	Preinversión	165,612,793	69,999,998						165,612,793		0.01	
12096430004	Estudio de preinversión para la construcción a 300 Kilómetros de Caminos Rurales y sacacosechas en el Estado de Quintana Roo.	23	11	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		100.00	
12096430005	Estudio de preinversión para concluir la pavimentación en la región de Cancún.	23	11	Preinversión	2,620,000	2,620,000	2,620,000					2,620,000		100.00	
12096430006	Estudio de preinversión para Infraestructura Tulum y Solidaridad (Construcción de vía alterna Cancún Tulum).	23	11	Preinversión	11,570,000	11,570,000	11,570,000					11,570,000		100.00	
12096440002	Nuevo Tampacán - Vichinchijol Nuevo	24	1	Ejecución	56,877,643	10,000,000	10,000,000	2,648,857	13,362,643			56,877,643	13,362,643	60.48	35.00
12096440003	Puente Vehicular Labor de Bagres	24	1	Preinversión	7,255,911				6,590			7,255,911	6,590		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 112 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096440004	Valle de San Juan Rincón del Refugio	24	1	Ejecución	58,999,557	10,000,000	10,000,000	2,207,101	14,988,240			58,999,557	14,988,240	34.19	18.40
12096440005	Tapona - Pocitos - Peyote	24	1	Ejecución	28,278,385	6,500,000	6,500,000	1,274,880	6,024,718			28,278,385	6,024,718	36.10	26.10
12096440006	Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona	24	1	Ejecución	155,230,941	12,000,000	12,000,000	2,357,495	36,962,039			155,230,941	36,962,039	30.13	19.60
12096440007	Modernización del Boulevard Ponciano Arriaga.	24	1	Preinversión	30,000,000		1,360,000		18,727,690			30,000,000	18,727,690	100.00	100.00
12096440009	Boulevard Valles-Tampico	24	1	Ejecución	20,701,600	20,000,000	20,000,000	4,866,491	22,799,578			20,701,600	22,799,578	100.00	95.30
12096440010	Reencarpetamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70	24	1	Ejecución	985,568,388	440,135,234	440,135,234	113,963,837	148,705,973			985,568,388	148,705,973	26.83	7.22
12096440011	La Concordia - Paradita del Refugio.	24	1	Ejecución	20,701,599				13,765,099			20,701,599	13,765,099	51.01	51.00
12096440012	Pte. Vehicular en el tramo de la carr. 70 a carr. 57 entre cruce Perif. Oriente y calle 71, cruce perif. oriente y Ricardo B. Anaya	24	1	Preinversión	178,231,329							178,231,329			
12096440013	Prolongación de la calle Andrés de Olmos	24	1	Preinversión	9,280,000							9,280,000			
12096440014	E.C. Mexico 85 - Montecillos	24	1	Preinversión	9,698,000							9,698,000			
12096440015	E.C. Mexico 85 - León García	24	1	Preinversión	12,299,000							12,299,000			
12096440016	Libramiento de Tamazunchale	24	1	Preinversión	1,039,158,950				6,254,676			1,039,158,950	6,254,676		
12096440017	Puente Los Gatos	24	1	Preinversión	15,000,000							15,000,000			
12096440018	Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000.	24	1	Ejecución	30,000,000	8,000,000	8,000,000	1,577,376	1,577,376			30,000,000	1,577,376	0.01	
12096450002	Angostura-Guamuchil	25	1	Ejecución	191,489,791		153,104	153,104	35,783,947			191,489,791	35,783,947	52.41	52.40
12096450004	Calle 700 - Buenavista	25	1	Ejecución	15,526,200		222,446	222,446	5,615,821			15,526,200	5,615,821	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 113 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096450005	Maxipista - Celestino Gazca	25	1	Preinversión	17,027,066				3,830		17,027,066	3,830				
12096450006	E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo	25	1	Ejecución	17,027,066				5,481,130		17,027,066	5,481,130	55.33	55.32		
12096450007	México 15 - La Escalera	25	1	Ejecución	19,925,290				8,244,645		19,925,290	8,244,645	54.55	54.54		
12096450008	El Progreso-Ejido Tierra y Libertad	25	1	Ejecución	16,768,296				9,927,191		16,768,296	9,927,191	66.67	66.66		
12096450010	Ensenada - Paredón Colorado - La Presa.	25	1	Ejecución	38,090,943				5,678,308		38,090,943	5,678,308	28.75	28.74		
12096450011	E.C. (Angostura-Playa Colorada) - San Luciano.	25	1	Ejecución	6,230,000		93,283	93,283	1,168,647		6,230,000	1,168,647	100.00	100.00		
12096450014	E.C. (Navolato- Altata) - El Tetián	25	1	Ejecución	11,230,000		250,496	250,496	8,235,686		11,230,000	8,235,686	100.00	100.00		
12096450015	E.C.F. México No. 15 - Loma de Tecuyo	25	1	Ejecución	35,192,718	8,107,000	8,103,760	1,317,396	15,951,176		35,192,718	15,951,176	100.00	23.80		
12096450016	México 15 - Ejido 20 de Noviembre	25	1	Preinversión	17,389,344				8,442,994		17,389,344	8,442,994				
12096450017	5 de Mayo - Juan Aldama	25	1	Ejecución	72,455,598		10,783	10,783	10,791,617		72,455,598	10,791,617	13.01	13.00		
12096450018	Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto	25	1	Ejecución	28,982,239		268,088	268,088	6,749,212		28,982,239	6,749,212	37.51	37.50		
12096450019	Puente: Portaceli	25	1	Preinversión	31,052,398		24,000,000		3,221,033		31,052,398	3,221,033	100.00	24.00		
12096450020	Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)	25	1	Preinversión	267,826,938						267,826,938					
12096450021	Paso deprimido entre Blvr. Lola Beltrán y Blvr. Rolando Arjona	25	1	Ejecución	93,674,736	70,000,000	69,066,647	27,967,954	57,975,065		93,674,736	57,975,065	12.01	12.00		
12096450022	Paso deprimido entre Blvr. Jesús Kumate y Calzada Aeropuerto	25	1	Ejecución	103,507,996	70,000,000	69,919,652	41,745,783	70,844,644		103,507,996	70,844,644	13.01	13.00		
12096450023	E.C. Carretera Internacional México 15, Km. 9+200- Las Varillas - Goros Dos	25	1	Preinversión	20,184,000						20,184,000					
12096450024	E.C. Internacional Méx. No. 15 - Zapotillo	25	1	Preinversión	21,110,000						21,110,000					
12096450025	San José del Barranco - El Muertecito - Los Frailes. Lim. De Edos. Sin. - Dgo.	25	1	Preinversión	155,261,992						155,261,992					

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 114 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096450026	Ejido la Bolsa de Tosalibampo II - E. C. San Pablo - El Jitzamuri.	25	1	Preinversión	26,677,216							26,677,216				
12096450027	Paso Deprimido Villas del Rio.	25	1	Ejecución	47,700,000	15,556,531	15,534,631	81,988	81,988			47,700,000	81,988	0.01		
12096450028	Badiraguato - Surutato	25	1	Preinversión	115,200,000							115,200,000				
12096450029	Dimas - Barras de Piaxtla	25	1	Ejecución	38,349,600	12,214,000	12,084,764	1,873,281	1,873,281			38,349,600	1,873,281	100.00		
12096460001	Tesia - Camoa	26	1	Ejecución	65,210,037	30,000,000	318,958	33,598	20,194,108			65,210,037	20,194,108	71.03	32.10	
12096460003	Carbó - La Poza.	26	1	Ejecución	78,666,076	20,000,000	6,489,829	3,442,392	15,012,638			78,666,076	15,012,638	33.20	15.00	
12096460004	Nogales - Sarió Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000.	26	1	Ejecución	121,104,355	40,000,000	434,212	47,908	57,670			121,104,355	57,670	27.96		
12096460005	Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400.	26	1	Ejecución	124,209,594	74,000,000	3,874,833	86,154	86,154			124,209,594	86,154	44.68		
12096460007	Estudio de preinversión para concluir la construcción del Libramiento de Ciudad Obregón.	26	11	Preinversión	6,000,000							6,000,000				
12096470001	Bldv. Comalcalco-Chichicapa	27	1	Ejecución	41,920,738	16,043,737	16,043,737	6,498,208	17,697,321			41,920,738	17,697,321	27.93	13.89	
12096470002	E.C. (Jonuta - Zapatero) - Los Pájaros - Los Buchecos.	27	1	Ejecución	36,227,798	20,700,256	18,694,030	3,943,239	3,945,550			36,227,798	3,945,550	37.60		
12096470003	Carretera E.C. (Vhsa. Escarcega) Cd. De Macuspana (San Joseito).	27	1	Preinversión	79,701,157							79,701,157				
12096470005	Yoloxóchitl 3ra. Sección Miahuatán 1ra. Sección.	27	1	Preinversión	25,359,459							25,359,459				
12096470008	Circuito Combi (Calles: Jaspe, Malaquita, Cuarzo)	27	1	Ejecución	6,728,020				4,988,289			6,728,020	4,988,289	68.19	68.18	
12096470009	VILLAHERMOSA-TEAPA, Tr. Villahermosa-TeapaDistribuidor Guayabal km 2+500	27	1	Ejecución	379,253,295	152,237,093	152,237,093	33,060	119,294			379,253,295	119,294	0.01		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 115 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096470010	Estudio de preinversión para la Construcción de 6 distribuidores viales entre el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines y las Avenidas Paseo Usumacinta, Paseo Tabasco, Universidad y las calles Bonanza, Mina y Madero.	27	11	Preinversión	38,000,000	38,000,000	38,000,000					38,000,000		100.00	
12096480001	Matamoras-Puerto Matamoras	28	1	Ejecución	310,523,987	120,000,000	119,833,748	31,518,118	79,077,617			310,523,987	79,077,617	46.36	19.80
12096490002	Boulevard San Francisco Atexcatzingo-Apizaco	29	1	Ejecución	46,578,598				8,268,496			46,578,598	8,268,496	50.01	50.00
12096490003	Libramiento Poniente de San Juan Ixtenco	29	1	Ejecución	36,227,799				5,036,987			36,227,799	5,036,987	8.34	8.33
12096490005	Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl	29	1	Ejecución	158,367,233	52,508,003	52,508,003	63,934	63,934			158,367,233	63,934	52.86	28.57
12096490007	Xaltipa - La Trinidad	29	1	Preinversión	7,482,000							7,482,000			
12096490008	Boulevard Universidad Politécnica, Tramo: Calle 20 de Noviembre Sur - Av. Universidad de San Pedro Xalcaltzingo.	29	1	Preinversión	12,562,800							12,562,800			
12096490010	Estudio de preinversión para la Construcción del Libramiento Norponiente de la Ciudad de Apizaco.	29	11	Preinversión	4,657,860	4,500,000	4,500,000					4,657,860		100.00	
12096500001	Chapachapa - Morelos.	30	1	Ejecución	12,420,960		580,000	572,330	1,982,865			12,420,960	1,982,865	18.31	18.30
12096500002	La Florida-Francisco I. Madero-Bomba Pemex	30	1	Ejecución	20,701,600		6,720,000	52,200	3,180,792			20,701,600	3,180,792	34.01	34.00
12096500003	Paso del Correo - La Reforma	30	1	Ejecución	18,631,439	10,000,000	10,000,000	2,898,933	2,898,933			18,631,439	2,898,933	71.05	
12096500004	Puente: Bejuco en Fraternidad Arboledas	30	1	Ejecución	8,280,640		6,006,917	6,006,917	8,686,448			8,280,640	8,686,448	0.01	
12096500005	Atzalan - Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000	30	1	Ejecución	41,920,738	13,000,000	12,998,024	3,006,606	8,369,801			41,920,738	8,369,801	76.94	32.50
12096500006	El Tarro Kilate Sur, incluye ramal a Kilate Antiguo	30	1	Ejecución	34,157,638				7,428,872			34,157,638	7,428,872	28.96	28.95
12096500007	E.C. (Arroyo Hondo - Primavera) - Naranjos	30	1	Ejecución	9,833,260		50,000	43,971	2,938,335			9,833,260	2,938,335	45.51	45.50
12096500008	Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo	30	1	Preinversión	32,884,490	10,000,000	10,000,000		2,981,117			32,884,490	2,981,117	50.94	12.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 116 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096500009	E.C. ( Perote Altotonga) Col. Libertad	30	1	Ejecución	27,740,143	12,000,000	12,000,000	2,675,777	3,566,029			27,740,143	3,566,029	63.84	11.60
12096500010	El Salto de Eyipantla - Juan Diaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero.	30	1	Ejecución	20,701,600	15,000,000	14,997,720	4,058,139	7,166,145			20,701,600	7,166,145	100.00	15.60
12096500011	Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada	30	1	Ejecución	91,759,839	10,000,000	10,000,000	2,897,934	3,791,919			91,759,839	3,791,919	13.71	
12096500012	E.C. (Poza Rica Cazones) Caristay	30	1	Ejecución	18,631,439	10,000,000	10,000,000	2,899,389	3,793,339			18,631,439	3,793,339	72.70	12.70
12096500013	El Trópico - Laguna Verde	30	1	Ejecución	25,359,459		5,000,000	4,991,284	8,891,347			25,359,459	8,891,347	10.91	10.90
12096500014	Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Diaz Mirón.	30	1	Ejecución	85,290,589		4,940,000	87,812	5,336,768			85,290,589	5,336,768	13.21	13.20
12096500015	Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas.	30	1	Ejecución	99,202,063	10,000,000	10,000,000	2,899,306	2,899,306			99,202,063	2,899,306	11.27	
12096500017	Carretera Federal La Tinaja - Sayula, Tramo: La Tinaja-Tuxtepec	30	1	Preinversión	1,751,355,282							1,751,355,282			
12096500019	Coahuila - Rio Xochiapa	30	1	Preinversión	103,507,995							103,507,995			
12096500020	Rio Xochiapa - Villa Juanita	30	1	Preinversión	112,823,714							112,823,714			
12096500021	Cerrillos de Diaz - Ojo Zarco	30	1	Preinversión	26,680,000							26,680,000			
12096500022	Primavera - Cuajilote	30	1	Preinversión	17,168,000							17,168,000			
12096500023	E.C. Xochitla - Nexca.	30	1	Preinversión	8,240,640							8,240,640			
12096500024	E.C. Xochitla -Linderos	30	1	Preinversión	12,249,600							12,249,600			
12096500025	La Desviación - El Colorado	30	1	Preinversión	6,240,000							6,240,000			
12096500026	Zihuateo - Quechulingo - Zacatlanmanca	30	1	Preinversión	29,664,000							29,664,000			
12096500027	E.C. Tizizapa - Axalpa, Incluye Ramal	30	1	Preinversión	7,536,000							7,536,000			
12096500028	Nanche- Cuajilote	30	1	Preinversión	4,712,000							4,712,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 117 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096500029	Puente Chijol	30	1	Preinversión	27,615,933				4,519		27,615,933	4,519			
12096500030	Temaxcalapa - Tepantitlac	30	1	Preinversión	35,520,000						35,520,000				
12096500031	E.C. (Palomares-Tuxtepec) - Tomate Río Manso	30	1	Preinversión	34,400,000						34,400,000				
12096500032	Matlatecoya - Zacaloma	30	1	Ejecución	42,096,000	10,000,000	760	760	760		42,096,000	760	30.79		
12096500033	Tepaxapa - Huixtilla	30	1	Preinversión	90,240,000						90,240,000				
12096500034	Coetzala - Axalpa - Totolacatla - San Sebastián - Xonamanca, Tr. 11+000 al 25+200	30	1	Preinversión	63,900,000						63,900,000				
12096500035	Real del Monte Coatica	30	1	Preinversión	12,576,000						12,576,000				
12096500041	Estudio de preinversión para la construcción del Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo, en el Estado de Veracruz.	30	11	Preinversión	1,740,000	1,740,000	1,740,000				1,740,000		100.00		
12096500043	Estudio de preinversión para la Construcción de la carretera Cardel - Poza Rica (primera etapa, interconexión La Mancha Tihuatlán)	30	11	Preinversión	15,526,199						15,526,199				
12096500044	Estudio de preinversión para concluir la construcción de la primera etapa del Periférico de Orizaba, para facilitar la comunicación entre las ciudades de Córdoba y Orizaba.	30	11	Preinversión	480,000						480,000				
12096510001	Baca - Dzemul	31	1	Ejecución	55,894,317	15,000,000	183,675	936	19,143,903		55,894,317	19,143,903	81.05	58.30	
12096510002	Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún	31	1	Ejecución	99,367,675	25,000,000	257,311	16,906	19,189,309		99,367,675	19,189,309	49.10	29.10	
12096510003	Motul - Telchac Puerto	31	1	Ejecución	119,034,194	25,000,000	583,581	336,328	19,398,739		119,034,194	19,398,739	46.53	27.60	
12096510004	Telchac Puerto - Dzilam de Bravo.	31	1	Ejecución	154,547,787	25,000,000	327,372	22,400	18,017,374		154,547,787	18,017,374	22.25	10.10	
12096510005	E.C. (Mérida - Progreso) - Kikteil - Sierra Papacal	31	1	Ejecución	39,747,070	30,000,000	304,469	9,389	9,389		39,747,070	9,389	100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 118 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096520001	Ojitos - San Felipe de Jesús.	32	1	Ejecución	43,473,358	10,000,000	10,000,000	1,667,108	10,523,522			43,473,358	10,523,522	83.33	66.46
12096520002	E.C. (Las Mercedes-La Salada)-Ojo de Agua	32	1	Ejecución	23,806,839	10,000,000	10,000,000	1,649,820	7,941,077			23,806,839	7,941,077	67.92	37.92
12096520003	Monte Mariana - El Ahijadero, Tr. del Km 1+600 al 3+210	32	1	Ejecución	7,235,209	10,000,000	10,000,000	776,734	776,734			7,235,209	776,734	100.00	
12096520004	Plenitud Torreón de los Pastores El Salto.	32	1	Ejecución	25,876,999	5,000,000	5,000,000	16,222	16,222			25,876,999	16,222	15.00	
12096520005	E.C. (Fresnillo - Vicente Guerrero) - La Cantera	32	1	Ejecución	24,355,432	10,000,000	10,000,000	33,125	5,084,061			24,355,432	5,084,061	100.00	60.37
12096520006	Estacion Gutierrez-Mipillas de la Sierra	32	1	Preinversión	30,017,319				10,161,969			30,017,319	10,161,969		
12096520007	E.C. Fresnillo / San Jerónimo-Tapias de Santa Cruz, Tr. del km 1+700 al km 3+400.	32	1	Ejecución	7,628,539	10,000,000	10,000,000	25,932	25,932			7,628,539	25,932	100.00	
12096520008	E.C. Fresnillo/Valparaiso - Matias Ramos, Tr. del Km 4+500 al km 6+100.	32	1	Ejecución	7,183,455	8,000,000	8,000,000	19,136	19,136			7,183,455	19,136	100.00	
12096520009	Presa de Linares - E.C. Fresnillo-Valparaiso.	32	1	Ejecución	10,350,800	10,000,000	10,000,000	988,440	988,440			10,350,800	988,440	71.15	
12096520011	José Ma. Morelos-Juan Aldama	32	1	Ejecución	10,930,445	10,000,000	10,000,000	37,944	1,984,934			10,930,445	1,984,934	52.90	15.40
12096520012	Chalchahuites - La Aurora - Alejandro	32	1	Ejecución	43,473,358	10,000,000	10,000,000	2,165,733	8,084,380			43,473,358	8,084,380	49.13	24.16
12096520013	El Bordo-La Cocinera	32	1	Ejecución	5,641,186	5,000,000	5,000,000	906,201	4,277,408			5,641,186	4,277,408	100.00	48.40
12096520014	San Ignacio-San Salvador	32	1	Ejecución	20,287,568	10,000,000	10,000,000	33,216	5,457,268			20,287,568	5,457,268	96.92	56.10
12096520015	Las Playas-Entronque Tierra Blanca	32	1	Ejecución	11,385,880				5,939,525			11,385,880	5,939,525	50.51	50.50
12096520016	E.C. Villanueva-Presa de Maravillas	32	1	Ejecución	8,653,269				9,951,857			8,653,269	9,951,857	50.88	50.87
12096520017	Muleros - Panuco	32	1	Ejecución	10,247,292	10,000,000	10,000,000	1,986,309	4,926,503			10,247,292	4,926,503	80.01	38.90
12096520018	Santa Lucia de la Sierra E.C. Fresnillo/Estación Ruiz	32	1	Ejecución	20,080,551	10,000,000	10,000,000	1,667,756	5,822,319			20,080,551	5,822,319	48.44	24.78

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 119 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096520019	E.C. Fresnillo/Valparaíso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas	32	1	Ejecución	95,227,356	15,000,000	15,000,000	51,804	4,888,438		95,227,356	4,888,438	35.79	9.70
12096520020	Vivoras-El Cuidado	32	1	Ejecución	53,824,158	10,000,000	10,000,000	33,375	8,260,872		53,824,158	8,260,872	67.71	35.40
12096520021	Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas.	32	1	Ejecución	11,479,037	6,000,000	6,000,000	589,440	9,570,757		11,479,037	9,570,757	100.00	51.70
12096520022	El Saucito-La Candelaria	32	1	Ejecución	17,389,344	10,000,000	10,000,000	1,640,508	9,407,816		17,389,344	9,407,816	100.00	71.40
12096520023	Boulevard Loreto-San Marcos	32	1	Ejecución	20,701,599	15,000,000	15,000,000	37,784	7,173,925		20,701,599	7,173,925	38.38	10.60
12096520024	El Carrizal-EC-Carretera El Plateado Joaquín Amaro	32	1	Ejecución	18,631,440	11,000,000	11,000,000	2,990,436	14,293,592		18,631,440	14,293,592	100.00	66.70
12096520025	Villanueva - La Boquilla.	32	1	Ejecución	37,262,878	10,000,000	10,000,000	900,332	16,568,126		37,262,878	16,568,126	100.00	98.60
12096520026	E.C. (Nieves - Río Grande) -El Carrizal	32	1	Ejecución	20,701,600				11,067,700		20,701,600	11,067,700	66.68	66.67
12096520027	EC (Huejucar - Monte Escobedo) - María de la Torre	32	1	Ejecución	28,982,238	10,000,000	10,000,000	34,112	13,393,270		28,982,238	13,393,270	100.00	94.90
12096520029	Tacoaleche - Gral. Emiliano Zapata (La Cocinera)	32	1	Preinversión	38,401,466				10,863,021		38,401,466	10,863,021		
12096520030	El Bordo - Norias de San Juan.	32	1	Ejecución	40,368,119				6,426,434		40,368,119	6,426,434	57.29	57.28
12096520031	E.C. (Ojocaliente - General Pánfilo Natera) - Tahonas.	32	1	Ejecución	15,215,676	6,000,000	6,000,000	19,634	9,009,593		15,215,676	9,009,593	100.00	92.90
12096520032	(E.C. Huejucar - Monte Escobedo) - El Capulín de los Ruíz.	32	1	Ejecución	33,950,622	10,000,000	10,000,000	954,309	10,550,710		33,950,622	10,550,710	100.00	89.36
12096520033	Loreto Alfonso Medina	32	1	Ejecución	36,434,814				8,430,208		36,434,814	8,430,208	100.00	100.00
12096520034	San Felipe -Morones - Cantuna	32	1	Ejecución	152,156,753	22,000,000	22,000,000	5,433,599	14,882,473		152,156,753	14,882,473	29.17	12.30
12096520036	Guadalupe-San Ramón	32	1	Preinversión	129,384,994		15,000,000		33,255,310		129,384,994	33,255,310	100.00	27.50
12096520037	Construcción de Vialidad a Cuatro Carriles en Arroyo las Sirenas	32	1	Preinversión	31,052,399		60,000,000		13,785,463		31,052,399	13,785,463	100.00	50.00
12096520038	E.C. (Pozos de Gamboa - Sta. Mónica) - Sta. Rita - Las Huertas de Amaya.	32	1	Ejecución	13,456,040	10,000,000	10,000,000	900,298	3,684,624		13,456,040	3,684,624	100.00	46.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 120 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096520039	Vialidad Siglo XXI Guadalupe	32	1	Ejecución	173,996,940	107,079,021	107,060,319	11,714,093	43,766,462	173,996,940	43,766,462	92.30	46.15	
12096520040	Zacatecas - Tlatenango - Guadalupe	32	1	Ejecución	48,623,341	48,000,000	48,000,000	768,536	48,740,877	48,623,341	48,740,877	100.00	100.00	
12096520041	Vialidad Sedena Acceso a Guadalupe.	32	1	Ejecución	106,095,696				9,640,694	106,095,696	9,640,694	26.78	26.77	
12096520042	San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.	32	1	Ejecución	129,384,994	10,000,000	10,000,000	32,816	32,816	129,384,994	32,816	16.00		
12096520043	Momax San Lorenzo.	32	1	Ejecución	62,104,797	6,000,000	6,000,000	18,951	18,951	62,104,797	18,951	16.67		
12096520044	E.C.(El Tepetate-Tierra Blanca) - Felipe Carrillo Puerto	32	1	Preinversión	10,750,000					10,750,000				
12096520045	Carretera Villa García-El Lobo	32	1	Preinversión	45,580,000					45,580,000				
12096520046	Colonia Valle Real - Santa Cruz	32	1	Preinversión	8,170,000					8,170,000				
12096520047	Valparaiso San Martín	32	1	Preinversión	39,130,000					39,130,000				
12096520048	Valparaiso - El Capulín.	32	1	Ejecución	29,670,000	10,000,000	10,000,000	1,666,328	1,666,328	29,670,000	1,666,328	37.68	7.16	
12096520049	E.C. (Huejuquilla - Valparaiso) - El Astillero.	32	1	Preinversión	19,350,000					19,350,000				
12096520050	Atotonilco - Las Amecas	32	1	Ejecución	15,910,000	10,000,000	10,000,000	2,580,401	2,580,401	15,910,000	2,580,401	67.57	20.27	
13093110001	Estudio de preinversión para concluir la construcción del Libramiento Ferroviario de Coatzacoalcos.	30	1	Preinversión	40,000,000					40,000,000				
13095100001	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE PESCA EN EL CUYO, YUC.	31	1	Preinversión	24,400,000		24,400,000			24,400,000		100.00		
13096210001	Pabellón de Hidalgo a Cruce con Carretera 45.	01	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		0.11		
13096220001	Km. 21.5 de la Carretera (Mexicali - San Luis Río Colorado) - Ejido Benito Juárez - Los Algodones	02	1	Preinversión	217,801,600					217,801,600				
13096230001	Ley Federal de Aguas No. 3 Ley Federal de Aguas No. 5.	03	1	Preinversión	99,000,000					99,000,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 121 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096250001	E.C. (Torreón - Saltillo) - Ejido Estanque de León Lucio Blanco	05	1	Preinversión	228,000,000							228,000,000				
13096250002	Eje Inter estatal Fronteriza del Norte (Nueva Rosita Múzquiz - Ojinaga), tramo: del km 192+100 al km 210+500.	05	1	Preinversión	110,400,000							110,400,000				
13096250003	Modernizar el libramiento San Buenaventura-Estación Hermanas.	05	1	Preinversión	150,000,000							150,000,000				
13096260001	Boulevard Quesería.	06	1	Preinversión	29,452,432							29,452,432				
13096270002	Acceso principal a Unich.	07	1	Preinversión	2,300,000	2,300,000	2,300,000					2,300,000			0.11	
13096270003	Pijijapan - Plan de Ayala.	07	1	Preinversión	63,840,000	8,000,000	8,000,000					63,840,000			0.11	
13096270004	Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395.	07	1	Preinversión	52,840,000	15,000,000	15,000,000					52,840,000			0.11	
13096270005	Paso del Soldado - Ojo de Agua.	07	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000			0.11	
13096270006	Puente Vehicular, Ejido León Brindis, Mapastepec.	07	1	Preinversión	7,800,000	7,800,000	7,800,000					7,800,000			0.11	
13096270007	E.C. (Arriaga - Tapachula) - Ej. Dr. Samuel Brindis.	07	1	Preinversión	11,800,000	11,800,000	11,800,000					11,800,000			0.11	
13096280001	Puente La Bufo.	08	1	Preinversión	49,000,000							49,000,000				
13096300002	Sombrerito el Alto - San José de Zaragoza.	10	1	Preinversión	134,400,000	10,000,000	10,000,000					134,400,000			0.11	
13096300003	Buenos Aires - El Tarahumar.	10	1	Preinversión	316,800,000	10,000,000	10,000,000					316,800,000			0.11	
13096300004	Carr. Santa Ma. Del Oro - Ciénega de Escobar - Gral. Escobedo.	10	1	Preinversión	172,800,000	10,000,000	10,000,000					172,800,000			0.11	
13096300005	El Durazno - Los Frailes.	10	1	Preinversión	113,760,000	10,000,000	10,000,000					113,760,000			0.11	
13096300006	Santo Domingo - Piedra Rajada.	10	1	Preinversión	211,200,000	10,000,000	10,000,000					211,200,000			0.11	
13096300007	Puente el Zacate.	10	1	Preinversión	19,966,015	20,000,000	20,000,000					19,966,015			0.11	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 122 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)			Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096300008	Pavimentación Camino Buendía - EC (Caballos - El Mirador).	10	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		0.11	
13096300009	Guatimapé - 11 de Marzo Nuevo Ideal.	10	1	Preinversión	68,020,000	10,000,000	10,000,000			68,020,000		0.01	
13096310001	Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago.	11	1	Preinversión	15,200,000	15,200,000	15,200,000			15,200,000		0.11	
13096310002	Apaseo el Alto-Jerecuaro.	11	1	Preinversión	29,090,000	17,480,000	17,480,000			29,090,000		0.11	
13096310003	Cortazar - Salvatierra.	11	1	Preinversión	22,000,000	22,000,000	22,000,000			22,000,000		0.11	
13096310004	Irapuato - San Cristobal - Rancho Nuevo de la Cruz.	11	1	Preinversión	15,960,000	9,500,000	9,500,000			15,960,000		0.11	
13096310005	Pénjamo - El Varal.	11	1	Preinversión	11,400,000	11,400,000	11,400,000			11,400,000		0.11	
13096310006	Huanimaro - E.C. (Irapuato - Abasolo).	11	1	Preinversión	15,580,000	9,500,000	9,500,000			15,580,000		0.11	
13096310007	Labor de Valtierra - Pueblo Nuevo.	11	1	Preinversión	11,400,000	11,400,000	11,400,000			11,400,000		0.11	
13096310008	Maravatío del Encinal - Santiago Maravatío.	11	1	Preinversión	22,800,000	10,000,000	10,000,000			22,800,000		0.11	
13096310009	Ramal a Loma de Flores.	11	1	Preinversión	15,200,000	7,410,000	7,410,000			15,200,000		0.11	
13096310010	Abasolo - Maritas.	11	1	Preinversión	26,850,000	26,850,000	26,850,000			26,850,000		0.01	
13096310011	Jaral del Progreso - Valle de Santiago.	11	1	Preinversión	6,460,000	3,750,000	3,750,000			6,460,000		0.01	
13096320001	Ayutla - El Cortijo - El Rincón.	12	1	Preinversión	60,480,000	20,000,000	20,000,000			60,480,000		0.11	
13096320002	Boca de Lagunillas.	12	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		0.11	
13096320003	Teloloapan construcción Carretera Tototepec.	12	1	Preinversión	134,400,000	15,000,000	15,000,000			134,400,000		0.11	
13096320004	Igualapa - Llano grande de los Hilarios.	12	1	Preinversión	31,200,000	15,000,000	15,000,000			31,200,000		0.11	
13096320005	Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina.	12	1	Preinversión	29,280,000	16,000,000	16,000,000			29,280,000		0.11	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 123 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096320006	San Pedro Chichila - Atzala.	12	1	Preinversión	28,800,000	5,000,000	5,000,000					28,800,000		0.11	
13096320007	Ayutla - Cerro Gordo.	12	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		0.11	
13096320008	Reencarpetamiento Los Achotes - El Zarco.	12	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		0.11	
13096320009	Boulevard Huamuxtitlán (Primera Etapa).	12	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.11	
13096320010	Teloloapan Boulevard.	12	1	Preinversión	49,873,200	40,000,000	40,000,000					49,873,200		0.11	
13096320011	Juchitán - Las Cuchillas.	12	1	Preinversión	17,325,000	10,000,000	10,000,000					17,325,000		0.01	
13096320012	Alcozauca, Lomazoyatl, Poblado Xochapan.	12	1	Preinversión	14,400,000	9,000,000	9,000,000					14,400,000		0.01	
13096320013	Puente de Acceso a la Colonia Lucio Cabañas.	12	1	Preinversión	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		0.01	
13096330001	Entronque Defay - Pejay.	13	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
13096330002	E.C Tenango - San Nicolás a San Pablo El Grande.	13	1	Preinversión	57,600,000							57,600,000			
13096330003	Portezuelo - Santiago Ixtlahuaca - Danghu - Caltimacán.	13	1	Preinversión	45,150,000							45,150,000			
13096330004	Panales - Manzana Dajui - E.C. (Panales - El Alberto).	13	1	Preinversión	12,180,000							12,180,000			
13096340001	Nahuapa - E.C.F. Méx. 200.	14	1	Preinversión	9,890,000							9,890,000			
13096340002	Zopoma - Las Trojes.	14	1	Preinversión	14,880,000							14,880,000			
13096340003	Zapotitlán de Vadillo - Loma de Guadalupe.	14	1	Preinversión	17,480,000							17,480,000			
13096340004	E.C. (Toliman- Zapotitlán de Vadillo ) - Huizichi.	14	1	Preinversión	14,400,000							14,400,000			
13096340005	Alista - Presa De Tierra.	14	1	Preinversión	23,650,000							23,650,000			
13096340006	Campo Acosta - Lázaro Cárdenas.	14	1	Preinversión	53,750,000							53,750,000			



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 124 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096340007	E.C (El Grullo - Cd. Guzman) - Cópala.	14	1	Preinversión	38,400,000							38,400,000				
13096340008	Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos.	14	1	Preinversión	130,000,000	18,000,000	18,000,000					130,000,000			0.11	
13096340009	Construcción de la Carretera Ixtlahuacan del Río Cuquio al poblado El Cerrito.	14	1	Preinversión	4,180,000	2,006,800	2,006,800					4,180,000			0.11	
13096340010	Chiquilistlán - Jalpa.	14	1	Preinversión	13,000,000	13,000,000	13,000,000					13,000,000			0.11	
13096340011	Incorporación Vial a la Prolongación 8 de Julio.	14	1	Preinversión	17,600,000	17,595,524	17,595,524					17,600,000			0.01	
13096350001	Pavimentación del Camino a la Vega.	15	1	Preinversión	1,715,869							1,715,869				
13096350002	Las Tarrías.	15	1	Preinversión	3,000,000							3,000,000				
13096350003	E.C.E. (Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso) - El Rincón de los Perales.	15	1	Preinversión	9,030,000							9,030,000				
13096350004	Acceso a la Comunidad de San Miguel Solís	15	1	Preinversión	6,020,000							6,020,000				
13096350005	Cerritos de Cárdenas - Calderas	15	1	Preinversión	7,220,000							7,220,000				
13096350006	Camino hacia la cabecera municipal Barrio de San Gregorio	15	1	Preinversión	10,560,000							10,560,000				
13096350007	Santa Ana Ixtlahuaca - E.C Ixtlahuaca -San Felipe del Progreso	15	1	Preinversión	7,740,000							7,740,000				
13096350008	San Isidro Boxipe - E.C. (Gpe. Cachi - Emilio Portes Gil).	15	1	Preinversión	13,760,000							13,760,000				
13096350009	E.C. (Atzacmulco- Toluca) - E.C.(Atzacmulco - El Oro) - Canal de las Mercedes.	15	1	Preinversión	15,122,258							15,122,258				
13096350010	El Tesoro - Celayita	15	1	Preinversión	3,000,000							3,000,000				
13096350011	Vialidades del Municipio de Toluca.	15	1	Preinversión	17,500,000	17,200,000	17,200,000					17,500,000			0.11	
13096350012	Casa Blanca-Tlapanaloya.	15	1	Preinversión	13,300,000							13,300,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 125 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096350013	San Pedro la Gloria - San Francisco Zacacalco.	15	1	Preinversión	27,090,000							27,090,000				
13096350014	Vialidad Primaria de Hueyoxtlá (Av. del Chopo).	15	1	Preinversión	4,180,000							4,180,000				
13096350015	Tiangustongo - Tezontlalpan.	15	1	Preinversión	27,090,000							27,090,000				
13096350016	Jilotzingo - Rancho los Romeros - Universidad Zumpango.	15	1	Preinversión	18,506,000							18,506,000				
13096370001	Carretera Santa María Ahuacatlán.	17	1	Preinversión	8,600,000	2,500,000	2,500,000					8,600,000			0.11	
13096370002	Huautla - Rancho Viejo.	17	1	Preinversión	10,000,000							10,000,000				
13096380001	Construcción de pavimentación asfáltica de camino de acceso a Gavilán Chico del Km. 0+000 al Km 1+250	18	1	Preinversión	4,750,000	2,500,000	2,500,000					4,750,000			0.11	
13096380002	Ixtapa - Coatecomatillo.	18	1	Preinversión	26,230,000	20,000,000	20,000,000					26,230,000			0.11	
13096380003	Reconstrucción de camino sacacosechas en la localidad de Unión de Corrientes.	18	1	Preinversión	3,750,000	3,750,000	3,750,000					3,750,000			0.11	
13096380004	Reconstrucción del camino sacacosechas en la Comunidad de Coamiles.	18	1	Preinversión	2,975,000	1,250,000	1,250,000					2,975,000			0.11	
13096380005	Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Peñas.	18	1	Preinversión	2,800,000	1,000,000	1,000,000					2,800,000			0.11	
13096380006	Construcción de vado alcantarilla La Orqueta en la localidad de Unión de Corrientes.	18	1	Preinversión	1,800,000	1,750,000	1,750,000					1,800,000			0.11	
13096380007	Construcción de vado alcantarilla El Pirata en la localidad de Palma Grande.	18	1	Preinversión	1,800,000	1,800,000	1,800,000					1,800,000			0.11	
13096380008	Construcción de vado alcantarilla de ticha en la localidad de Unión de Corrientes.	18	1	Preinversión	2,500,000	2,500,000	2,500,000					2,500,000			0.11	
13096380009	Construcción de pavimento asfáltico del e.c.f. 15 al poblado del Aguaje de 0+000 a 4+000 Km en la localidad del Aguaje.	18	1	Preinversión	15,200,000	9,000,000	9,000,000					15,200,000			0.11	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 126 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096380010	Construcción de carpeta asfáltica cruceo del Zapote al poblado del 0+000 a 2+000 Km. En la localidad del Zapote.	18	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.11	
13096380011	Construcción de Pavimento Entronque E.C.F. 15 - El Limón, Municipio de Tecuala, Nayarit.	18	1	Preinversión	24,850,000	6,500,000	6,500,000					24,850,000		0.11	
13096380012	Pavimentación de camino tipo C Buckingham a las Cuevas.	18	1	Preinversión	49,980,000	15,000,000	15,000,000					49,980,000		0.11	
13096380013	El Jicote - Los Salazares - Las Pilas.	18	1	Preinversión	68,800,000	58,100,000	58,100,000					68,800,000		0.11	
13096380014	Construcción de adoquinamiento en varias calles del centro histórico de Huajicori.	18	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.11	
13096380015	Construcción de carpeta asfáltica del e.c.f. 15 a población de Acaponeta.	18	1	Preinversión	24,133,617	24,100,000	24,100,000					24,133,617		0.01	
13096380016	Construcción de carpeta asfáltica en carretera Federal a San José de Gracia del Boulevard Juan Espinoza Bavara a la localidad de San José de Gracia.	18	1	Preinversión	2,500,000	2,500,000	2,500,000					2,500,000		0.01	
13096390001	Camino del Ejido Vaquerías a Ejido La Purísima.	19	1	Preinversión	90,000,000	15,000,000	15,000,000					90,000,000		0.11	
13096400001	E.C. (Putla - Pinotepa Nacional) - San Antonio Ocotlán.	20	1	Preinversión	38,012,000							38,012,000			
13096400002	Estudio de preinversión para la rehabilitación de la carretera Oaxaca Ixtlán Valle Nacional Tuxtepec.	20	11	Preinversión	4,500,000							4,500,000			
13096410001	Acceso a la Autopista México - Tuxpan (Ramal Ávila Camacho Plan de Ayala - Villa Ávila Camacho Tramo: del km. 0+000 al km. 0+857 y del km. 1+000 al km. 1+230.	21	1	Preinversión	5,232,000							5,232,000			
13096410002	Acceso a la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la BUAP.	21	1	Preinversión	1,194,800							1,194,800			
13096410003	Ometépetl - Zontecomapan.	21	1	Preinversión	26,000,000							26,000,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 127 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096410004	El Puerto - Zitlalcuaatla.	21	1	Preinversión	43,680,000							43,680,000				
13096410005	Potrero Vista Hermosa	21	7	Preinversión	30,000,000							30,000,000				
13096410006	E.C. Huejotzingo-San Martín Texmelucan-Camino a Veracruz San Juan Tuxco, San Martín Texmelucan.	21	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	70,000					7,000,000		0.11		
13096410007	Entronque Carretero (San Martín Texmelucan - San Salvador el Verde) - Vista Hermosa - San Rafael Tlanalapan.	21	1	Preinversión	3,800,000	3,000,000	30,000					3,800,000		0.11		
13096410008	Camino de acceso a San Miguel Cosahuatla.	21	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	60,000					6,000,000		0.11		
13096410009	Entronque Carretero Paso de Cortés - Calle 15 Sur, Nealtican Puebla.	21	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	30,000					3,000,000		0.11		
13096410010	Puente Cuatecomates intermunicipal Cohuecan - Acteopan.	21	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	60,000					6,000,000		0.11		
13096410011	Modernización del camino tipo C Tepexi-Mariscal del Km 0+000 al 1+132.	21	1	Preinversión	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		0.11		
13096410012	La Garita - Cuatexmola.	21	1	Preinversión	19,920,000							19,920,000				
13096410013	Santa Cruz entre Camino Viejo-San Miguel Espejo.	21	1	Preinversión	11,400,000	5,000,000	5,000,000					11,400,000		0.11		
13096410014	E.C. Carretera Federal México Puebla-Blvd. Jalisco con concreto hidráulico.	21	1	Preinversión	7,100,000	7,100,000	7,100,000					7,100,000		0.11		
13096440001	Puente: Vehicular en Arroyo Xochititla	24	1	Preinversión	1,480,000							1,480,000				
13096440002	Puente: Vehicular en Barrio Centro.	24	1	Preinversión	1,480,000							1,480,000				
13096440003	Puente Vehicular Puente La Maroma	24	1	Preinversión	18,000,000							18,000,000				
13096440004	Construcción de Terraplén y colocación de carpata asfáltica en el camino La Noria Cárdenas	24	1	Preinversión	19,230,000	5,000,000	5,000,000					19,230,000		0.11		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 128 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
13096440005	Modernización de la carretera Ent. de Zaragoza-San Felipe, tramo: Km. 142+080.00 al Km. 142+378.49.	24	1	Preinversión	12,500,000							12,500,000				
13096440006	El Zopope - Tampaxal Tr. Xolmón - Mina de Belemont.	24	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000			0.11	
13096440007	Cabecera Municipal - Corcovada.	24	1	Preinversión	23,650,000							23,650,000				
13096440008	Las Cruces - Limites de los Estados SLP - Zac.	24	1	Preinversión	24,990,000	6,000,000	6,000,000					24,990,000			0.11	
13096440009	San Antonio de Eguía - Palomas.	24	1	Preinversión	12,920,000							12,920,000				
13096440010	Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced.	24	1	Preinversión	197,600,000							197,600,000				
13096440011	E.C. 57-San Nicolás Tolentino - Nogalitos.	24	1	Preinversión	16,720,000							16,720,000				
13096440012	Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.	24	1	Preinversión	188,100,000	20,000,000	20,000,000					188,100,000			0.11	
13096440013	Modernización y Pavimentación del camino Wadley San José de Coronados.	24	1	Preinversión	34,200,000	5,000,000	5,000,000					34,200,000			0.11	
13096440014	Construcción del Puente Tonic.	24	1	Preinversión	13,000,000	8,000,000	8,000,000					13,000,000			0.11	
13096440015	Aquismon - Xolmon - Unión de Guadalupe.	24	1	Preinversión	45,600,000	5,000,000	5,000,000					45,600,000			0.11	
13096440016	La Biznaga-Los Chilares-Tanque Colorado.	24	1	Preinversión	29,200,000	10,000,000	10,000,000					29,200,000			0.11	
13096440017	San Francisco Cerro Grande Xinictle.	24	1	Preinversión	44,160,000							44,160,000				
13096450001	Imala - Sanalona.	25	1	Preinversión	52,800,000	20,756,000	20,756,000					52,800,000			0.11	
13096450002	Villa Unión La Amapa	25	1	Preinversión	56,000,000	25,000,000	250,000					56,000,000			0.11	
13096450003	Libramiento Oriente - Mochis: Tr. Blvd. Centenario - E.C. Los Mochis - Topolobampo.	25	1	Preinversión	27,608,000	25,000,000	250,000					27,608,000			0.11	
13096450004	E.C.F. México 15 - Bebelama de San Lorenzo.	25	1	Preinversión	11,600,000	8,107,000	8,107,000					11,600,000			0.11	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 129 de 131

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096450005	Pavimentación del camino Protomartr-Ejido Bruno B. Garza. longitud 3.65 kilometros	25	1	Preinversión	15,050,000	9,750,000	9,750,000					15,050,000		0.11	
13096450006	Puente Último Vado.	25	1	Preinversión	15,080,000							15,080,000			
13096450007	Tabucahui-San Javier-La Ciénega.	25	1	Preinversión	64,000,672	12,214,000	12,214,000					64,000,672		0.11	
13096450008	Rehabilitación del Acceso a Mesillas.	25	1	Preinversión	14,000,272	2,357,000	2,357,000					14,000,272		0.11	
13096450009	E.C. Culiacán-Sanalona-Alcoyónqui-E.C. A lo de Bartolo.	25	1	Preinversión	44,822,400	29,785,000	29,785,000					44,822,400		0.11	
13096450010	Construcción de puente vehicular Los Arrayanes Chele.	25	1	Preinversión	20,000,000	7,273,000	7,273,000					20,000,000		0.11	
13096450011	Carretera México 15 - El Moral.	25	1	Preinversión	4,000,000	14,000,000	4,000,000					4,000,000		0.11	
13096450012	La Canela a El Rodeo	25	1	Preinversión	17,630,000	11,942,000	11,942,000					17,630,000		0.11	
13096450013	Pavimentación E.C. Méx 15 - Acalita, tramo: 2+300 - 8+504.90, longitud 6.20.Km.	25	1	Preinversión	26,660,000	17,172,000	17,172,000					26,660,000		0.11	
13096450014	Construcción Tamazula El Amole.	25	1	Preinversión	26,000,000	8,107,000	8,107,000					26,000,000		0.11	
13096450015	Carretera Angostura-Salvador Alvarado.	25	1	Preinversión	29,000,000	29,000,000	29,000,000					29,000,000		0.11	
13096450016	El Llano Higueras de Padilla.	25	1	Preinversión	8,170,000	3,205,000	3,205,000					8,170,000		0.11	
13096450017	Cosalá - Nuestra Señora.	25	1	Preinversión	53,760,000	20,000,000	20,000,000					53,760,000		0.11	
13096450018	Av. Aztlan tramo Zapata-Bldv. Ganaderos.	25	1	Preinversión	12,210,000	12,214,000	12,214,000					12,210,000		0.11	
13096450019	E.C. México 15 - Mocerito - El Valle.	25	1	Ejecución	43,000,000	8,107,000	8,107,000	11,624	11,624			43,000,000	11,624	0.11	
13096450020	Villa Morelos - La Curva (5.9 km).	25	1	Preinversión	22,420,000	13,227,000	13,227,000					22,420,000		0.11	
13096460001	Bldv. Lomas de Colosio - Libramiento San José.	26	1	Preinversión	8,400,000	8,400,000	8,400,000					8,400,000		0.11	
13096460002	Bldv. San German (E.C. Bldv. Lomas de Colosio).	26	1	Preinversión	6,300,000	6,300,000	6,300,000					6,300,000		0.11	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 130 de 131

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13096500001	Galeras - Venustiano Carranza - La Palma.	30	1	Preinversión	14,000,000							14,000,000			
13096500002	El Lirial - Loma del Mirasol.	30	1	Preinversión	13,440,000							13,440,000			
13096500003	Coapeche - La Unión (El Poblado)	30	1	Preinversión	5,760,000							5,760,000			
13096500004	El Cuajilote - Paso de la Venta - Casa Blanca.	30	1	Preinversión	20,210,000							20,210,000			
13096500005	Remudadero - San José Chipila.	30	1	Preinversión	50,000,000							50,000,000			
13096500006	Xometla - El Paso - La Ciénega.	30	1	Preinversión	24,940,000	18,000,000	18,000,000					24,940,000		0.11	
13096500007	La Concordia- El Fortín.	30	1	Preinversión	8,166,400	16,900,000	16,900,000					8,166,400		0.11	
13096500008	Pavimentación del Camino Chavarillo - Monte Oscuro - Palmar Estación.	30	1	Preinversión	66,220,000	10,000,000	10,000,000					66,220,000		0.11	
13096500009	Alameda-Monte Grande.	30	1	Preinversión	55,200,000	10,000,000	10,000,000					55,200,000		0.11	
13096500010	Camino alimentador Rural Platón Sánchez - Zacatlanguis - los Pozos- Las Piedras.	30	1	Preinversión	39,990,000	20,000,000	20,000,000					39,990,000		0.11	
13096500011	Carranza Ejido de Lima 3.13 km.	30	1	Preinversión	13,460,000	5,000,000	5,000,000					13,460,000		0.11	
13096500012	Paso del Toro- La Concordia.	30	1	Preinversión	17,530,000	10,000,000	10,000,000					17,530,000		0.11	
13096520001	Construcción carretera El Tepetate - Tierra Blanca	32	1	Preinversión	34,830,000	5,000,000	5,000,000					34,830,000		0.11	
13096520002	E.C.F. (Valparaiso Fresnillo) Col Morelos.	32	1	Preinversión	12,900,000							12,900,000			
13096520003	Colonia Osiris - Planta de Tratamiento.	32	1	Preinversión	2,280,000							2,280,000			
13096520004	Col. Lomas de Guadalupe - Ojo de Agua.	32	1	Preinversión	6,350,000							6,350,000			
13096520005	Tramo Carretero El Bordo.	32	1	Preinversión	7,000,000							7,000,000			
13096520006	Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.	32	1	Preinversión	73,110,000	16,838,751	16,838,751					73,110,000		0.11	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**  
**Sector Central**

Página: 131 de 131

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13097120001	Programa de adquisición de vehículos para funcionarios, con equipamiento de seguridad especial 2013	09	6	Ejecución	2,504,753		2,504,751	2,060,440	2,060,440			2,504,753	2,060,440	100.00	82.26



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**10 Economía**

Página: 1 de 1

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12107110006	Programa de Inversión 2013 para la adquisición y sustitución mobiliario	35	6	Preinversión	6,119,787	45,000	5,551,805					6,119,787		100.00	
12107110007	Programa de Inversión 2013 para la adquisición de vehículo blindado	34	6	Preinversión	1,716,504	23,954	2,000,000					1,716,504		100.00	
12107130001	Adquisición de plantas de emergencia para UPS de la Secretaría de Economía	09	6	Preinversión	4,463,782	877,952	4,312,500					4,463,782		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 11 Educación Pública

Página: 1 de 4

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0311600005	Programa de adquisiciones para la atención al rezago de la infraestructura física y equipamiento de los planteles del Sistema Nacional de Educación Tecnológica de la SEIT.	34	9	Ejecución	16,517,323,013				15,369,967			16,517,323,013	15,369,967	9.20	9.15
07115130004	Proyecto de Construcción de espacios educativos para los Institutos Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST)	35	2	Ejecución	10,842,895,317				252,444			10,842,895,317	252,444	4.00	3.00
11115130005	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y de Laboratorio 2012	09	6	Ejecución	310,523,986		25,555,621	24,355,326	149,275,101			310,523,986	149,275,101	55.00	54.00
11115130006	Programa de Adquisiciones de Equipos de Investigación Científica y Tecnológica 2012	35	6	Ejecución	51,546,982		1,953,101	1,911,669	24,815,707			51,546,982	24,815,707	40.00	38.00
11115130008	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012	09	6	Ejecución	310,523,986		17,491,278	12,976,257	260,752,139			310,523,986	260,752,139	58.00	55.00
11116000017	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT, DGETA, COSDAC, UP y UCAP.	35	6	Ejecución	39,072,889				19,023,943			39,072,889	19,023,943	5.00	4.00
11116000023	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGEcyTM.	35	6	Ejecución	35,016,147				7,012,149			35,016,147	7,012,149	6.00	5.00
12112160001	Adquisición de 3,500 kits de recepción para telesecundaria.	09	6	Preinversión	85,750,000							85,750,000			
12112160002	Adquisición de plantas de emergencia.	09	6	Preinversión	25,680,000							25,680,000			
12112160003	Adquisición de equipo para transmitir en Alta Definición.	09	6	Preinversión	99,374,909							99,374,909			
12112160004	Adquisición de herramienta para las instalaciones de la DGTVE.	09	6	Preinversión	2,831,763							2,831,763			
12112160005	Adquisición de mobiliario y equipo para las instalaciones de la DGTVE.	09	6	Preinversión	1,942,779							1,942,779			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 2 de 4

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12115130002	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo Educativo Rural, Apoyo a la Calidad, Apoyo a la Ampliación de la Oferta Educativa y de Investigación 2013	35	6	Preinversión	690,000,000	82,000,000	28,800,000				690,000,000			2.00	
12116000001	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II, DGCFE.	35	6	Preinversión	30,543,000		26,860,990				30,543,000			5.00	
12116000002	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II, DGETA, COSDAC y UCAP.	35	6	Preinversión	39,455,128		39,455,128				39,455,128			5.00	
12116000003	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II, DGE CyTM.	35	6	Preinversión	19,556,590		35,948,580				19,556,590			5.00	
12116000004	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II, DGETI.	35	6	Preinversión	37,460,000		86,040,975				37,460,000			5.00	
12116000005	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II, TICs DGE CyTM, DGCFE y COSDAC.	35	6	Preinversión	9,242,410		14,573,249				9,242,410			5.00	
12116000006	Programa 2013 de construcción, ampliación, adecuación y/o rehabilitación de espacios educativos en planteles federales en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán Región 4	35	2	Preinversión	174,000,000						174,000,000				
12116000007	Programa 2013 de construcción, ampliación, adecuación y/o rehabilitación de espacios educativos en planteles federales en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas. Región 1	35	2	Preinversión	174,000,000						174,000,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 11 Educación Pública

Página: 3 de 4

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211600008	Programa 2013 de construcción, ampliación, adecuación y/o rehabilitación de espacios educativos en planteles federales en los estados de Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Puebla y Querétaro (Región 2).	35	2	Preinversión	174,000,000						174,000,000			
1211600009	Programa 2013 de construcción, ampliación, adecuación y/o rehabilitación de espacios educativos en planteles federales en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas (Región 3).	35	2	Preinversión	174,000,000						174,000,000			
1211600010	Programa 2013 de equipamiento de espacios educativos en planteles federales.	35	6	Preinversión	400,000,000						400,000,000			
1211610003	Programa Educativo Rural 2013.	35	6	Preinversión	494,336,000						494,336,000			
12116160002	Programa de Adquisición de Bienes Informáticos, Equipos Audiovisuales y Mobiliario para 36 Planteles Educativos	35	6	Preinversión	30,891,000						30,891,000			
12116160003	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para la modernización del servicio a estudiantes de Preparatoria Abierta o Bachillerato General No Escolarizado, opción de certificación por acreditaciones parciales.	09	6	Preinversión	4,084,110						4,084,110			
12117120002	Programa de Equipamiento de Áreas Centrales 2013.	09	6	Preinversión	46,790,727	46,254,280	39,223,155				46,790,727		5.00	
12117120003	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 100 y 200 ejercicio 2013.	09	7	Preinversión	33,273,766	25,000,000	22,500,000				33,273,766		5.00	
12117120004	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 500 y 600 ejercicio 2013.	09	7	Preinversión	33,273,766						33,273,766			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 4 de 4

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12117120005	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsector 300, ejercicio 2013.	09	7	Preinversión	33,273,766						33,273,766				
12117120006	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos del Subsector 700 ejercicio 2013.	09	7	Preinversión	33,273,766	25,000,000	22,500,000				33,273,766			5.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

12 Salud

Página: 1 de 2

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	09	4	Ejecución	190,562,280	7,268,266	6,613,680	1,332,492	37,585,611		190,562,280	37,585,611	100.00	44.41
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	09	4	Ejecución	491,824,360	18,758,754	17,034,905	3,355,786	98,533,087		491,824,360	98,533,087	100.00	44.92
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	09	4	Ejecución	413,226,658	15,760,947	14,310,453	2,821,022	78,059,894		413,226,658	78,059,894	100.00	52.92
0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2013	15	2	Ejecución	1,159,965,426	116,000,000	116,000,000	31,779,036	768,896,224	49,739,400	1,159,965,426	818,635,624	100.00	95.24
08125140001	Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2014	09	2	Ejecución	317,174,636	227,754,735	223,089,062		10,609,033	11,333,632	328,508,268	10,609,033	100.00	4.13
08125140003	Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2013	09	2	Ejecución	354,040,691	54,770,181	54,770,181		312,109,991		354,040,691	312,109,991	100.00	95.64
08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).-2008-2013	09	2	Ejecución	1,267,651,894	76,000,000	136,200,166		1,213,976,732		1,267,651,894	1,213,976,732	100.00	78.65
08125140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2013	09	2	Ejecución	725,592,763	172,693,480	172,693,480		550,304,638		725,592,763	550,304,638	100.00	88.40
10125140005	Hospital Samuel Ramirez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2014.	09	2	Ejecución	258,392,334	135,000,000	135,000,000		110,926,689		258,392,334	110,926,689	100.00	99.26
11125120003	Programa de Inversión de Adquisición de Equipo Médico para el Centro de Reacción Hospitalaria para Desastres 2013	09	6	Preinversión	36,802,974						36,802,974			
11125120004	Programa de Inversión de Adquisición de mobiliario de administración, vehículos y maquinaria para el Centro de Reacción Hospitalaria para Desastres 2013	09	6	Preinversión	6,258,141						6,258,141			
11125140001	Construcción del Estacionamiento Vehicular Ciudad de la Salud.-2011 - 2013	09	2	Preinversión	405,173,377						405,173,377			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

12 Salud

Página: 2 de 2

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12121700001	Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario de Oficina 2014, destinado para la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, Dirección General de Relaciones Internacionales.	09	6	Preinversión	2,599,325							2,599,325		100.00	
12125130001	Adquisición de Enfriadores/Calentadores de Agua para las Diferentes Áreas que conforman la Dirección General de Recursos Humanos.2013.	09	6	Preinversión	100,000							100,000			
13125130001	Adquisición de Anaqueles de Metal para el acomodo de expedientes y archivo de las Diferentes Áreas que conforman la Dirección General de Recursos Humanos.- 2013	09	6	Preinversión	74,625							74,625			
13125140001	Mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamiento de los bienes inmuebles en uso de la Secretaría de Salud 2013	09	7	Ejecución	114,181,812		114,181,814					114,181,812		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**13 Marina**

Página: 1 de 6

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	34	6	Ejecución	772,633,019	163,972,698	164,902,698		355,133,757		772,633,019	355,133,757	82.35	82.35
07132110001	Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial.	34	6	Ejecución	1,358,370,829	764,621,613	681,067,232	51,127,820	326,915,009		1,358,370,829	326,915,009	50.25	40.00
07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	34	3	Ejecución	999,535,815	45,000,000	45,000,000	16,968,478	932,663,062		999,535,815	932,663,062	100.00	90.57
07132160012	Construcción de un Hospital Naval en Manzanillo, Col.	06	2	Ejecución	278,201,649				266,998		278,201,649	266,998	1.00	1.00
08132110002	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 toneladas de desplazamiento Cascos 41 y 87.	34	6	Contratación	2,350,337,500						2,350,337,500			
08132110004	Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales.	34	6	Ejecución	225,533,222		5,636,251	236,930	78,475,615		225,533,222	78,475,615	35.38	32.90
08132110005	Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales	34	3	Ejecución	560,499,619				355,974		560,499,619	355,974		
08132110006	Modernización del Astillero de Marina núm. 20 de Salina Cruz, Oax.	20	3	Ejecución	848,517,488				39,695,706		848,517,488	39,695,706	5.67	5.67
08132110007	Modernización del Astillero de Marina núm. 1 de Tampico, Tamps.	28	3	Contratación	720,055,439						720,055,439			
08132120005	Modernización de equipos de detección y navegación.	34	6	Ejecución	49,798,602		478,790		16,515,134		49,798,602	16,515,134	39.53	38.47
08132160001	Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar.	34	6	Ejecución	3,416,532,440				1,667,643,914		3,416,532,440	1,667,643,914	66.00	66.00
08132160002	Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina	34	6	Ejecución	986,903,672	210,547,182	139,039,093		573,587,776		986,903,672	573,587,776	100.00	55.83
08132160006	Sustitución de Armamento Portátil y semiportátil para las unidades y establecimientos navales.	34	6	Ejecución	53,561,645				29,715,089		53,561,645	29,715,089	52.06	52.06
08132160009	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina	34	6	Ejecución	1,097,143,308	244,656,933	99,999,998	80,366,751	493,334,905		1,097,143,308	493,334,905	100.00	43.79
08132160010	Adquisición de dragas y equipos complementarios	34	6	Contratación	506,770,655						506,770,655			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**13 Marina**

Página: 2 de 6

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
08132160011	Construcción de un muelle en la Sexta Región Naval, en Manzanillo, Col.	06	3	Ejecución	195,357,470				270,972		195,357,470	270,972		
08132160014	Equipamiento de las Unidades y Brigadas de Construcción.	34	6	Ejecución	46,708,300				2,050,947		46,708,300	2,050,947	20.36	20.36
08132160016	Construcción de instalaciones para cinco Batallones de Infantería de Marina.	34	3	Contratación	1,352,689,389						1,352,689,389			
08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	35	2	Ejecución	326,232,679	42,467,820	42,467,820	6,000,003	133,805,085		326,232,679	133,805,085	64.28	50.35
08133110003	Modernización de Laboratorios y Talleres de los Planteles Educativos Navales.	34	6	Ejecución	122,904,811				44,298,510		122,904,811	44,298,510	59.00	59.00
08133120004	Sustitución del Parque Vehicular tipo ambulancia	34	6	Ejecución	54,644,572				30,340,387		54,644,572	30,340,387	67.39	67.39
08133120009	Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina.	34	6	Ejecución	219,529,018		48,990,439	11,208,750	154,197,632		219,529,018	154,197,632	100.00	69.11
09132110001	Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico	34	6	Ejecución	852,766,098		3,486,192	1,518,697	802,743,233		852,766,098	802,743,233	100.00	97.77
09132120002	Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales.	34	6	Ejecución	26,682,283				4,917,025		26,682,283	4,917,025	18.34	18.34
09132120004	Adquisición de equipos para Institutos, Estaciones y Buques de investigación oceanográfica.	34	6	Contratación	23,354,151						23,354,151			
09132120006	Actualización de la Red Institucional Satelital	35	6	Ejecución	63,979,416		20,594,074	2,802,425	30,585,984		63,979,416	30,585,984	92.91	58.43
09132160010	Construcción de Estaciones Navales Avanzadas	35	3	Ejecución	341,599,128	38,090,712	38,460,653	16,127,228	191,774,385		341,599,128	191,774,385	83.32	59.45
10132120002	Digitalización de los sistemas de control y monitoreo de plantas propulsoras de los buques clase Umbe.	35	6	Ejecución	19,583,325				8,898,398		19,583,325	8,898,398	61.77	61.77
10132120004	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información	34	6	Ejecución	174,317,472		1,545,656	1,545,656	82,160,920		174,317,472	82,160,920	45.41	45.41
10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	34	6	Ejecución	1,961,707,033	119,568,360	90,640,906	20,457,894	150,764,767		1,961,707,033	150,764,767	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

13 Marina

Página: 3 de 6

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	34	6	Ejecución	2,737,650,440	173,664,750	133,037,855	28,823,889	142,454,539			2,737,650,440	142,454,539	100.00	100.00
10132160004	Proyecto Ejecutivo para el Reordenamiento de las Instalaciones Logísticas de la Agrícola Oriental, D.F.	34	11	Contratación	12,855,576							12,855,576			
10132160005	Adquisición de dragas y equipos complementarios de dragado.	35	6	Contratación	52,320,501							52,320,501			
10132160006	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marítimo.	34	6	Ejecución	46,417,687		763,616	222,166	25,950,475			46,417,687	25,950,475	100.00	53.55
10132160007	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento de los Grupos de Apoyo a Unidades a Flote Números Uno y Seis.	34	3	Contratación	21,426,156							21,426,156			
11132110001	Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante.	28	6	Ejecución	115,700,171	19,168,803	26,164,519	2,162,114	75,315,774			115,700,171	75,315,774	50.00	43.08
11132120003	Adquisición de Sistemas de Video-Vigilancia Integral.	35	6	Ejecución	50,256,315				4,909,367			50,256,315	4,909,367	9.69	9.69
11132120004	Desarrollo de Campos de Tiro Virtual para la Armada de México	34	6	Contratación	15,641,380							15,641,380			
11132160004	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	35	6	Ejecución	951,093,570	177,663,991	115,571,150	15,750,863	38,669,169			951,093,570	38,669,169	100.00	100.00
11132160007	Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal.	09	2	Ejecución	397,387,154	22,500,000	22,500,000	3,410,760	3,410,760			397,387,154	3,410,760	5.00	0.34
11132160008	Construcción de un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el Distrito Federal.	09	2	Contratación	129,742,175							129,742,175			
11132160009	Construcción de una fosa de entrenamiento para personal de la Armada de México.	09	3	Ejecución	61,458,279				2,906,925			61,458,279	2,906,925	3.84	3.84
11132160011	Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en el D.F.	09	2	Contratación	238,500,124							238,500,124			
11132160015	Construcción de Infraestructura para el personal de Infantería de Marina y un muelle en Dos Bocas, Tabasco.	27	3	Contratación	143,417,678							143,417,678			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

13 Marina

Página: 4 de 6

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
11132160016	Adquisición de sistemas de armas y armamento para aeronaves	34	6	Contratación	43,100,602						43,100,602				
12132120001	Adquisición de bienes informáticos para unidades y establecimientos navales	09	6	Ejecución	49,023,384		9,127,328	6,143,699	12,470,572		49,023,384	12,470,572	31.53	25.47	
12132120002	Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos.	09	6	Ejecución	473,431,638		2,883,621	2,476,060	95,345,802		473,431,638	95,345,802	20.23	20.14	
12132120003	Adquisición de equipo especializado para la Protección del Medio Ambiente Marino	35	6	Contratación	12,871,956						12,871,956				
12132120004	Desarrollo de Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México	30	6	Ejecución	36,227,798		113,338	12,000	12,000		36,227,798	12,000	100.00	0.03	
12132120005	Site alterno del Centro de Alerta de Tsunami.	09	6	Contratación	1,761,603						1,761,603				
12132160001	Construcción de infraestructura para una Estación Naval Avanzada en el Estado de Tamaulipas.	28	3	Contratación	135,375,236						135,375,236				
12132160002	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga	09	6	Contratación	1,342,429,579						1,342,429,579				
12132160003	Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales.	34	6	Ejecución	40,733,236		1,577,102	1,577,102	1,577,102		40,733,236	1,577,102	3.87	3.87	
12132160004	Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fábrica de Vestuario y Equipo.	09	6	Contratación	14,962,198						14,962,198				
12132160006	Estudios de preinversión para la construcción de un hospital naval en Veracruz, Ver.	30	11	Contratación	7,186,553						7,186,553				
12132160007	Conservación y mantenimiento de la infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México.	09	7	Ejecución	124,850,680		949,852	949,852	949,852		124,850,680	949,852	100.00	14.40	
12132160008	Construcción de Inmuebles Complementarios, para incrementar la funcionalidad las instalaciones.	35	3	Ejecución	48,667,389		5,972,981	4,689,750	4,689,750		48,667,389	4,689,750	100.00	31.97	
12132160009	Construcción de obra complementaria para la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Marina.	34	3	Contratación	47,699,590						47,699,590				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**13 Marina**

Página: 5 de 6

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
12132160010	Reconstrucción de Infraestructura Naval Federal dañada en el Estado de Quintana Roo	23	3	Contratación	12,327,065	11,909,288	11,909,288			14,133,776		26,460,841		46.58	
12133110001	Construcción de un alojamiento para personal naval con cita médica programada, en México, D.F.	09	2	Ejecución	146,940,797				678,331			146,940,797	678,331	4.50	4.50
12133120005	Adquisición de equipos de administración para unidades y establecimientos navales	35	6	Ejecución	26,690,699		17,073,124	12,769,035	12,769,035			26,690,699	12,769,035	63.97	47.84
12133120006	Adquisición de un predio para instalaciones militares	28	6	Contratación	3,276,859							3,276,859			
13131130001	Adquisición de Equipos para Celulas de Inteligencia Naval	09	6	Ejecución	331,222,823		321,395,400	321,395,400	321,395,400			331,222,823	321,395,400	100.00	97.03
13131130002	Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima	09	6	Preinversión - Contratación	175,021,753							175,021,753			
13132110001	Sustitución del sistema propulsor del buque escuela ARM Cuauhtémoc BE-01	09	6	Contratación	16,179,893							16,179,893			
13132120001	Desarrollo de Consolas de Radar	30	6	Contratación	1,000,000							1,000,000			
13132120002	Adquisición de equipo hidrográfico e informático para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos.	34	6	Contratación	22,241,800							22,241,800			
13132120003	Adquisición de Sistema Aéreo No Tripulado y Reforzamiento de Laboratorios.	30	6	Contratación	47,190,409							47,190,409			
13132160001	Adquisición de equipos y pertrechos de armamento marino.	34	6	Contratación	28,163,499							28,163,499			
13132160002	Adquisición de simuladores de vuelo	09	6	Contratación	13,622,000							13,622,000			
13133110001	Sustitución de equipo electromédico, odontológico y de laboratorio.	34	6	Ejecución	144,904,181		46,516	26,912	26,912			144,904,181	26,912	100.00	0.02
13133120001	Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales.	34	6	Ejecución	31,370,252		9,602,234	3,356,276	3,356,276			31,370,252	3,356,276	100.00	10.70
13133120002	Adquisición de Maquinaria y herramientas para Unidades y Establecimientos Navales	34	6	Ejecución	20,645,235		4,042,323	1,460,236	1,460,236			20,645,235	1,460,236	100.00	7.07

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**13 Marina**  
**Sector Central**

Página: 6 de 6

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
13133120003	Modernización del Archivo General de la Secretaría de Marina-Armada de México	09	6	Contratación	11,285,745							11,285,745			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**14 Trabajo y Previsión Social**

Página: 1 de 1

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10145120002	Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	09	7	Preinversión	10,712,979	6,979,363	659,363					10,712,979		100.00	
11145120003	Mantenimiento del Archivo General en el inmueble de Atizapán	15	7	Preinversión	10,350,800							10,350,800			
11145120004	Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714.	09	5	Preinversión	4,347,336	4,200,000	2,500,000					4,347,336		100.00	
12142000001	Programa de adquisición de bienes muebles para la Subsecretaría del Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2012	09	6	Preinversión	3,118,765							3,118,765			
12145120001	Programa de obra pública de Restructuración del Edificio Ubicado en Dr. Vértiz 66	09	7	Preinversión	4,980,000	4,980,000						4,980,000		100.00	
12145120002	Programa Integral Para Optimizar Espacios de la STPS 2013	09	7	Preinversión	7,761,140	7,761,140	7,761,140					7,761,140		100.00	
12145120003	Programa de Adquisición de Bienes Muebles para las Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Ejercicio Fiscal 2013	34	6	Preinversión	6,953,779	3,258,162	3,258,162					6,953,779		100.00	
12145120004	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LA STPS DE VEHICULOS 2013.	34	6	Preinversión	36,089,600							36,089,600			
13141110001	Programa de Adquisición de Equipo de Video y Fotográfico de la STPS.	09	6	Preinversión	190,000							190,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

#### Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05161300001	Adquisición y construcción del Edificio de la Delegación Federal.	10	4	Preinversión	5,899,955							5,899,955			
09161500001	Ampliación del primer nivel del edificio de la SEMARNAT en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	30	4	Preinversión	2,835,696							2,835,696			
12165120002	Programa de Adquisición del Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	6	Preinversión	20,294,864							20,294,864			
12165120003	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	7	Preinversión	6,020,739							6,020,739			
12165120004	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	6	Preinversión	6,598,977		240,016					6,598,977		100.00	
12165130001	Programa de mejora para el equipamiento de bienes informáticos y de telecomunicaciones para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	6	Preinversión	1,859,886							1,859,886			
12167100001	Programa de actividades de mantenimiento para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación los sistemas de monitoreo y laguna de evaporación de lixiviados en el Ex confinamiento de residuos peligrosos Cytrar, Hermosillo, Sonora.	26	11	Preinversión	696,000							696,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

17 Procuraduría General de la República

Página: 1 de 3

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08178120008	Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República.	09	7	Ejecución - Operación	145,963,407		19,115,440	1,375,222	62,852,675	30,842,451	16,764,760	176,805,858	79,617,435	95.00	93.50
08178120015	Adquisición de equipo nuevo por ampliación de los laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República.	09	6	Ejecución - Operación	3,725,952		242,986	242,986	1,842,497	48,028,045		51,753,997	1,842,497	95.00	94.00
09178120001	Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.	09	3	Ejecución - Operación	220,883,598		110,134		249,328,871	104,537,582	109,215,261	325,421,180	358,544,132	100.00	99.80
09178120005	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central.	35	6	Ejecución - Operación	49,999,280		11,758,317	10,504,686	33,961,516			49,999,280	33,961,516	70.00	68.50
09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	09	3	Ejecución - Operación	258,924,703	178,500,000	42,253,312	9,056,440	77,806,212	23,109,456	25,455,071	282,034,159	103,261,283	60.00	47.80
11178120003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES EN USO DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA.	35	7	Ejecución - Operación	155,251,642		17,747,570	15,752,708	146,664,011			155,251,642	146,664,011	92.00	91.00
11178120004	Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	17	3	Ejecución	580,810,978		18,604,708		349,138,718			580,810,978	349,138,718	75.00	61.30
11178120006	Programa de adquisición de sistemas y equipo de seguridad para edificios del área metropolitana de la Procuraduría General de la República	09	6	Preinversión - Ejecución	50,394,094		30,461,885		14,435,607			50,394,094	14,435,607	100.00	100.00



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

17 Procuraduría General de la República

Página: 2 de 3

Sector Central

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
11178120007	PROGRAMA DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD A LOS INMUEBLES EN USO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES	35	7	Preinversión - Ejecución	95,763,397		55,884,424	6,709,552	17,973,252		95,763,397	17,973,252	25.00	9.10
11178120011	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos.	17	3	Preinversión - Ejecución	89,628,237		1,276,100		91,401,223		89,628,237	91,401,223	70.00	56.10
11178120012	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS DELEGACIONES Y SUBSEDES ESTATALES Y EL CENTRO DE MANDO INTELIGENTE CMI-C4, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	35	6	Preinversión - Contratación	51,098,730	49,366,940					51,098,730		90.00	
11178120014	Programa de adquisición de sistemas y equipo de seguridad para áreas estratégicas de la Procuraduría General de la República.	09	6	Preinversión - Contratación	51,652,140						51,652,140			
12178120002	Programa de adquisición de cachorros caninos - SEMOVIENTES- para la Dirección General de Seguridad Institucional.	09	6	Preinversión	69,600		69,600				69,600		80.00	
12178120005	Fortalecimiento de la seguridad de la información y la infraestructura de la red de telecomunicaciones de la Procuraduría General de la República mediante herramientas de tecnologías de información y comunicaciones y de seguridad de la información.	09	6	Ejecución	104,638,018				103,167,537		104,638,018	103,167,537		
12178120006	Programa de reparación, reestructuración y recuperación de inmuebles del Sector Central originados por los sismos ocurridos en los meses de marzo y abril de 2012, en uso de la Procuraduría General de la República.	09	7	Preinversión	35,000,000		8,041,124	6,244,298	7,237,150		35,000,000	7,237,150	80.00	17.80

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**17 Procuraduría General de la República**

Página: 3 de 3

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
12178120009	Programa de equipamiento de unidades administrativas de la Procuraduría General de la República derivado del Convenio de Compartición de Bienes- Banco California.	09	6	Preinversión - Ejecución	23,057,150		13,277,340	1,903,162	11,746,264		23,057,150	11,746,264	85.00	10.00
12178120010	Tercer nivel de Racks de uso medio.	09	6	Preinversión	2,712,486						2,712,486			
12178120011	Programa de adquisición de equipos de aire acondicionado para instalaciones adscritas a la Dirección General de Servicios Aéreos.	35	6	Preinversión	330,000						330,000			
12178120012	BARDAS PERIMETRALES PARA SUBDELEGACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LAS CIUDADES DE MONCLOVA, PIEDRAS NEGRAS Y SALTILLO EN EL ESTADO DE COAHUILA	05	7	Preinversión	9,319,688		9,024,000				9,319,688		50.00	
13178120001	Adquisición de una plataforma de captación de información.	09	6	Preinversión	32,040,060						32,040,060			
13178120002	Adquisición de equipos médicos de apoyo diagnóstico para evaluaciones médicas realizadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza	09	6	Preinversión	122,340						122,340			
13178150002	Adquisición de activos para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República	09	6	Preinversión	391,407,126		50,000,000				391,407,126		10.00	
13178150003	Adquisición de tres activos para la realización de actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República	09	6	Preinversión	331,639,480						331,639,480			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**20 Desarrollo Social**

Página: 1 de 1

**Sector Central**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	09	4	Ejecución	655,440,204	8,400,000	8,400,000	2,032,338	160,472,061			655,440,204	160,472,061	19.00	18.57
10204110002	Adquisición de Mobiliario y Equipo	09	6	Ejecución	23,949,047	10,681,218	10,681,218		75,764			23,949,047	75,764	1.00	0.70
11204110001	Adquisición de vehículos y equipo de transporte terrestre	09	6	Ejecución	6,521,004	3,300,000	3,300,000					6,521,004		1.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**27 Función Pública**  
**Sector Central**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12271160001	Adquisición de Equipo Fotográfico	09	6	Preinversión	78,298		78,298				78,298			100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**31 Tribunales Agrarios**  
**Sector Central**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12312000001	Equipo Topográfico	35	6	Contratación	13,402,981	12,948,740	12,948,740					13,402,981			
12312000002	Equipamiento para el Fortalecimiento de los programas de Inlinerancia y Brigadas de Ejecucion.	35	6	Contratación	24,593,500	23,760,000	23,760,000					24,593,500			
12312000004	Sistema contra incendios en los archivos de los Tribunales Agrarios	35	6	Contratación	16,389,457	15,834,001	15,834,001					16,389,457			
12312000005	Equipos de seguridad	35	6	Contratación	10,559,679	10,201,800	10,201,800					10,559,679			
12312000006	Equipamiento Tribunales Agrarios	35	6	Ejecución	5,526,424	5,339,128	5,339,128	17,939	17,939			5,526,424	17,939		

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  
Sector Central**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12371090001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2013.	09	6	Preinversión	5,785,193	5,785,193						5,785,193				



---

# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

## Entidades del Sector Paraestatal

---

Junio 2013

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**EZN Archivo General de la Nación**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0804B000001	Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	09	3	Ejecución - Operación	1,583,943,195	103,500,000	103,500,000		430,635,530			1,583,943,195	430,635,530	50.00	45.62



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1104E0K0001	Proyecto de Ampliación de la Cobertura del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales	35	3	Ejecución - Operación	1,021,950,466		1,709,579	3,480	337,137,429			1,021,950,466	337,137,429	100.00	59.01

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**E2D Talleres Gráficos de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1204E2D0002	Adquisición de maquinaria y equipo industrial 2013	09	6	Preinversión - Contratación	7,718,953	6,428,750	6,428,750			7,718,953			100.00	
1204E2D0003	Programa para la Adquisición de Prensa Digital y Equipo Microsuaje	09	6	Preinversión - Contratación	24,734,271	20,600,000	20,600,000			24,734,271			100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1204H000003	Adquisiciones para la optimización de espacios y adecuación de áreas derivado de la implementación del Plan Sismo, CENAPRED 2012	09	6	Preinversión	5,874,291		6,040,000				5,874,291			100.00	
1304H000001	Estudio de Preinversión Laboratorio de Riesgos Químicos y Muestras Ambientales	09	11	Preinversión	417,600		417,600				417,600			100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

04 Gobernación

Página: 1 de 1

100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12041000009	Actualización Tecnológica de Equipo para Comunicaciones Fijas	35	6	Preinversión	92,761,888							92,761,888				
13041000001	Fortalecimiento de Equipo de Comunicaciones Especializadas	35	6	Preinversión	146,928,000							146,928,000				
13041000002	Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal	09	6	Preinversión	60,863,750							60,863,750				
13041000003	Fortalecimiento de la Plataforma de Comunicaciones Estratégicas	09	6	Preinversión	53,244,000							53,244,000				
13041000004	Fortalecimiento de equipos para recopilación de información en campo.	35	6	Preinversión	114,084,146							114,084,146				
13041000005	Fortalecimiento de la Infraestructura para Captura y Procesamiento de Información en Formatos de Audio, Imagen y Video	35	6	Preinversión	41,081,591							41,081,591				
13041000006	Fortalecimiento de Equipo para Forensia Informática.	35	6	Preinversión	149,987,856							149,987,856				
13041000007	Fortalecimiento de Infraestructura para Redes de Comunicación	35	6	Preinversión	57,207,212							57,207,212				
13041000008	Infraestructura de Continuidad de Servicios TI	35	6	Preinversión	124,778,678							124,778,678				
13041000009	Adecuaciones a Delegaciones	35	3	Preinversión	10,392,852							10,392,852				
13041000010	Adecuaciones a Oficinas Centrales	09	3	Preinversión	24,760,567							24,760,567				
13041000011	Fortalecimiento a la Infraestructura Tecnológica de Continuidad de Operaciones y Recuperación de Desastres	35	6	Preinversión	80,839,646							80,839,646				
13041000012	Adquisición de Bienes	35	6	Preinversión	16,498,145							16,498,145				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**04 Gobernación**

Página: 1 de 1

**K00 Instituto Nacional de Migración**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0804K000004	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	35	3	Contratación - Ejecución	928,109,228				317,237,370			928,109,228	317,237,370	85.76	84.75
1104K000001	Adquisición de Racks con entrepiso para el Edificio C del Archivo Migratorio Central del Instituto Nacional de Migración	09	6	Preinversión	6,004,863							6,004,863			
1104K000002	Adquisición de Postes Unifila y Postes de Doble Altura para Instalaciones Migratorias del INM	35	6	Preinversión	2,667,190							2,667,190			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1106AYB0007	Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena	09	6	Ejecución	6,749,239	6,383,226	6,383,226		181,845		6,749,239	181,845	100.00	100.00
1106AYB0008	Equipamiento de Acervos	35	6	Ejecución	4,630,612	3,955,182	3,955,182		536,682		4,630,612	536,682	100.00	100.00
1106AYB0011	Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Caborca, Sonora	26	4	Preinversión	20,153,007	19,470,000	19,470,000				20,153,007		100.00	
1106AYB0014	Rehabilitación del inmueble ubicado en Av. Universidad No. 1195	09	7	Ejecución	2,266,048				2,213,019		2,266,048	2,213,019	100.00	100.00
1206AYB0003	Programa de Adquisiciones para habilitar los espacios de atención ciudadana en las Delegaciones	35	6	Preinversión	940,064						940,064		100.00	
1206AYB0004	Equipamiento del Almacén	09	6	Preinversión	5,000,000						5,000,000		100.00	
1306AYB0001	Sustitución de Vehículos de Carga	09	6	Preinversión	3,000,000						3,000,000		100.00	
1306AYB0002	Rehabilitación del inmueble que ocupará el Acervo de Arte Indígena de la CDI	09	7	Preinversión	22,000,000						22,000,000			
1306AYB0003	Equipamiento del Departamento de Video	35	6	Preinversión	1,867,000						1,867,000			
1306AYB0004	Readecuación de las Oficinas ubicadas en Avenida México-Coyoacán 343	09	4	Preinversión	7,545,652						7,545,652			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1306B000001	Sustitución de una Máquina de Rayos X	09	6	Contratación	1,000,000		1,000,000					1,000,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**E00 Servicio de Administración Tributaria**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1106E000006	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	35	6	Preinversión - Operación	18,630,580		556,992	556,992	9,582,889		18,630,580	9,582,889	100.00	100.00
1206E000005	OPTIMIZACION EN EL USO DE ESPACIOS	35	6	Preinversión	18,031,716						18,031,716		100.00	



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**GSA Agroasemex, S.A.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206GSA0001	Adquisición de equipo de administración, vehículos y otros bienes muebles	22	6	Contratación - Ejecución	6,000,000	6,000,000	6,000,000				788,537	6,000,000	788,537	100.00	25.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1206G0N0001	COMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	09	6	Preinversión	2,891,755	2,793,750						2,891,755				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206G1C0001	Equipamiento y sustitución de mobiliario y equipo	35	6	Preinversión	3,538,000	3,050,000						3,538,000		100.00	
1206G1C0002	Sistema eléctrico de emergencia	09	6	Preinversión	6,519,390	5,620,164						6,519,390		100.00	
1206G1C0003	Sustitución de vehículos	35	6	Ejecución	5,212,800	4,493,793					3,466,241	5,212,800	3,466,241	100.00	80.00
1206G1C0004	Equipo para el servicio de comunicaciones	35	6	Ejecución	216,125		180,000				142,817	216,125	142,817	100.00	80.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1206G1H0001	Banca Electrónica	34	3	Ejecución	41,300,000	41,300,000						41,300,000				
1206G1H0002	Cajeros Automáticos	34	6	Ejecución	16,350,000	16,350,000					1,593,180	16,350,000	1,593,180	100.00	9.80	
1206G1H0003	Renovación Tecnológica	34	3	Ejecución	138,650,000	138,650,000					4,816,480	138,650,000	4,816,480	100.00	3.50	
1206G1H0004	Programa de Equipamiento	34	6	Ejecución	85,100,000	85,100,000					2,262,634	85,100,000	2,262,634	100.00	2.65	
1206G1H0005	Crecimiento de Sucursales	34	3	Ejecución	262,000,000	262,000,000					39,008,727	262,000,000	39,008,727	100.00	14.90	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**G2T Casa de Moneda de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	24	6	Ejecución	468,967,772	58,235,901	58,235,901	5,739,991	257,420,149			468,967,772	257,420,149	100.00	98.00
0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	09	7	Ejecución	124,481,006	58,190,000	58,190,000	5,337,485	64,068,550			124,481,006	64,068,550	100.00	98.00
1106G2T0003	PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE MONEDA DE MEXICO 2011	24	6	Ejecución	1,474,932		51,754		1,456,934			1,474,932	1,456,934	100.00	36.00
1206G2T0004	Ampliación y mejoramiento de las instalaciones operativas y de servicios de la planta productiva SLP de Casa de Moneda de México.	24	3	Ejecución	3,830,700		2,750,000	531,140	1,484,825			3,830,700	1,484,825	100.00	50.00
1206G2T0005	Adquisición de 3 Elevadores para Casa de Moneda de México	09	4	Ejecución	1,427,956		1,427,956					1,427,956		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HAN Financiera Rural**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1206HAN0001	PROGRAMA GENERAL DE OBRA PÚBLICA PARA LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NOROESTE, CENTRO-OCCIDENTE, SUR, SURESTE, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACEN	35	7	Preinversión	24,831,980	23,990,398						24,831,980				
1206HAN0002	COMPRA Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL, DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN UN NIVEL AVANZADO DE DETERIORO U OBSOLETO.	35	6	Contratación	10,806,235	10,440,000					11,863	10,806,235	11,863			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HBW0001	Construcción de laboratorio de micropropagación en el CDT Tezoyuca	17	2	Preinversión - Contratación	28,000,000	28,000,000	28,000,000	421,080	421,080			28,000,000	421,080	100.00	
1206HBW0002	Adquisición de mobiliario y equipo	34	6	Preinversión	14,234,110	14,234,110	14,234,110					14,234,110		100.00	
1206HBW0003	Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura de Seguridad	16	6	Preinversión	1,883,702	1,883,702	1,883,702					1,883,702		100.00	
1206HBW0004	Ampliación de Inmueble en Oficina Central	16	2	Preinversión	3,212,745	3,212,745	3,212,745					3,212,745		100.00	
1206HBW0005	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	35	6	Preinversión	22,431,365	22,431,365	22,431,365					22,431,365		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HHE0001	Un nuevo IFAI para dos Derechos	09	4	Ejecución - Operación	896,914,980	54,100,000	54,100,000	20,762,351	38,444,602		131,730,659	896,914,980	170,175,261	16.44	13.85



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HHG Instituto Nacional de las Mujeres**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0906HHG0001	Adquisición de Inmueble	09	4	Contratación	345,223,734	19,300,000						345,223,734				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1206HHN0001	Programa de Inversión de Mantenimiento	09	7	Contratación	621,048	600,000						621,048				
1206HHN0002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES	09	6	Contratación	1,242,096	1,200,000						1,242,096				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HIU Nacional Financiera, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HIU0001	Adquisición y sustitución de bienes muebles	09	6	Ejecución - Operación	1,624,417	1,352,900					63,490	1,624,417	63,490	100.00	4.70

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	35	10	Ejecución - Operación	3,022,163,884	271,525,556	271,525,556	112,773,391	3,148,762,350			3,022,163,884	3,148,762,350	100.00	100.00
1206HJO0001	SUSTITUCION DE VEHICULOS	09	6	Ejecución - Operación	2,917,683	2,430,000	2,430,000					2,917,683		100.00	
1206HJO0002	Sustitución de Mobiliario y Equipo	09	6	Ejecución - Operación	30,984,166	25,806,000	25,806,000					30,984,166		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HJY Pronósticos para la Asistencia Pública**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1206HJY0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	09	7	Preinversión - Contratación	3,734,492	3,734,492	3,734,492			3,734,492			100.00	
1206HJY0002	PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES 2013	09	6	Preinversión - Contratación	6,520,554	6,520,554	6,520,554			6,520,554			100.00	
1206HJY0003	PROGRAMA DE INVERSION DE INMUEBLE 2013	09	4	Preinversión - Contratación	7,516,800	7,516,800	7,516,800			7,516,800			100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1106HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales.	35	7	Preinversión - Contratación	55,594,144	33,710,000			45,187,735			55,594,144	45,187,735	100.00	84.78
1206HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmueble para Oficinas en la calle de Europa No. 34. Delegación Coyoacán, México D.F.	09	7	Preinversión - Contratación	11,731,985	11,334,376						11,731,985		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**06 Hacienda y Crédito Público**

Página: 1 de 1

**HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1206HKI0001	Programa de adquisiciones 2013	09	6	Contratación	6,411,551	5,339,877	174,888					6,411,551		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

07 Defensa Nacional

Página: 1 de 2

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1107HXA0033	Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro	12	2	Ejecución	42,743,287	17,082,474	17,559,681	17,531,164	42,324,358			42,743,287	42,324,358	100.00	99.72
1107HXA0043	Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich.	16	2	Ejecución	39,470,210	38,132,523	38,132,523	28,234,194	28,234,194			39,470,210	28,234,194	100.00	39.50
1107HXA0045	Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro.	12	2	Preinversión	40,542,241	39,168,222	39,168,222					40,542,241		100.00	
1207HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras II, Jal.	14	7	Ejecución	23,159,895	22,798,827	23,159,895	20,471,705	20,471,705			23,159,895	20,471,705	100.00	36.12
1207HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Azcapotzalco III, D.F.	09	7	Ejecución	60,796,872	60,796,872	60,796,872	39,447,061	39,447,061			60,796,872	39,447,061	100.00	31.02
1207HXA0008	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Bacocho, Oax.	20	7	Ejecución	959,961	959,961	959,961	826,158	826,158			959,961	826,158	100.00	64.51
1207HXA0009	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cancún, Q. Roo	23	7	Preinversión	11,554,595	11,554,595	11,554,595					11,554,595		100.00	
1207HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras I, Jal.	14	7	Ejecución	50,157,419	50,157,419	49,796,351	40,626,967	40,626,967			50,157,419	40,626,967	100.00	37.26
1207HXA0011	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. La Paz II, B.C.S.	03	7	Ejecución	40,524,211	40,524,211	40,524,211	26,963,050	26,963,050			40,524,211	26,963,050	100.00	10.96
1207HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán II, Sin.	25	7	Preinversión	27,899,360	27,899,360	27,899,360					27,899,360		100.00	
1207HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Loma Bonita, Oax.	20	7	Preinversión	17,071,560	17,071,560	17,071,560					17,071,560		100.00	
1207HXA0014	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tlaxcala II, Tlax.	29	7	Preinversión	12,988,529	12,988,529	12,988,529					12,988,529		100.00	
1207HXA0015	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo I, Son.	26	7	Preinversión	12,994,731	12,994,731	12,994,731					12,994,731		100.00	
1207HXA0016	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Boca del Río II, Ver.	30	7	Preinversión	21,542,683	21,542,683	21,542,683					21,542,683		100.00	
1207HXA0017	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cozumel I, Q.Roo.	23	7	Preinversión	4,294,874	4,294,874	4,294,874					4,294,874		100.00	
1207HXA0018	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Iguala I, Gro.	12	7	Preinversión	16,864,207	16,864,207	16,864,207					16,864,207		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

07 Defensa Nacional

Página: 2 de 2

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1207HXA0019	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. El Sabino, Chis.	07	7	Ejecución	48,775,885	48,775,885	48,775,885	40,405,893	40,405,893			48,775,885	40,405,893	100.00	38.44
1207HXA0020	Construcción de la U.H.N. Manzanillo VI, Col.	06	2	Preinversión	32,883,840	32,883,840	32,883,840					32,883,840		100.00	
1207HXA0021	Construcción de la U.H.M. Zapopan IV, Jal.	14	2	Ejecución	70,090,513	70,090,513	70,090,513	33,917,157	33,917,157			70,090,513	33,917,157	100.00	30.15
1207HXA0022	Construcción de la U.H.M. Ixcotel II, Oax.	20	2	Ejecución	54,755,363	54,755,363	54,504,983	46,137,722	46,137,722			54,755,363	46,137,722	100.00	40.52
1207HXA0024	Servicios Relacionados con la Obra Pública	35	11	Ejecución	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,103,328	1,103,328			3,000,000	1,103,328	100.00	9.66
1207HXA0026	Construcción de la U.H.M. Cerro Azul, Ver.	30	2	Preinversión	32,539,039	32,539,039	32,539,039					32,539,039		100.00	
1207HXA0027	Programa de Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2013.	09	6	Ejecución	3,799,374	3,799,374	3,799,374				6,900	3,799,374	6,900	100.00	0.18
1207HXA0028	Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM.	35	6	Ejecución	3,491,375	3,491,375	3,491,375				21,484	3,491,375	21,484	100.00	0.61
1207HXA0030	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Apatzingán, Mich.	16	7	Preinversión - Contratación	9,393,117	3,638,569	3,638,569					9,393,117		100.00	
1207HXA0031	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.	30	7	Preinversión - Contratación	15,617,601	15,617,601	15,617,601					15,617,601		100.00	
1207HXA0032	Construcción de la U.H.N. Cozumel V, Q. Roo.	23	2	Preinversión - Contratación	61,344,298	61,344,298	61,344,298					61,344,298		100.00	
1307HXA0001	Construcción de la U.H.M. Cintalapa, Chis.	07	2	Contratación	69,060,093		69,060,093					69,060,093		100.00	
1307HXA0002	Programa de adquisición de una subestación eléctrica para el estacionamiento Fiamencos.	09	6	Contratación	350,000		350,000					350,000		100.00	
1307HXA0003	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.N. Heroica Escuela Naval Antón Lizardo, Ver.	30	7	Preinversión	20,089,589							20,089,589			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 2

A11 Universidad Autónoma Chapingo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0908A110007	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	15	2	Preinversión - Contratación	27,582,456				17,760,978		27,582,456	17,760,978	100.00	100.00
0908A110011	CONSTRUCCION BIBLIOTECA DICEA	15	2	Preinversión - Contratación	37,169,860				14,678,906		37,169,860	14,678,906	100.00	100.00
1008A110006	Reubicación de los talleres de Servicios Generales	15	2	Preinversión - Contratación	11,616,726				4,578,612		11,616,726	4,578,612	100.00	100.00
1008A110010	Ampliación del Edificio del Posgrado en Producción Animal	15	2	Preinversión - Contratación	31,011,625				8,046,349	3,726,288	34,737,913	8,046,349	100.00	40.70
1208A110002	Programa de mantenimiento URÚZA 2013	10	7	Preinversión - Contratación	4,469,854				2,052,283		4,469,854	2,052,283	100.00	100.00
1208A110003	Programa de mantenimiento institucional de inmuebles 2013	15	7	Preinversión	11,439,650						11,439,650		100.00	
1208A110004	Ampliación de área para Aulas en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA)	10	2	Preinversión	3,622,780						3,622,780		100.00	
1208A110005	REMDELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CRUNO, CD OBREGÓN, SONORA.	26	2	Preinversión	1,962,481						1,962,481		100.00	
1208A110006	Construcción de invernadero de 1000 m2 (Horticultura Protegida)	15	2	Preinversión	571,067						571,067		100.00	
1208A110007	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DICEA	15	2	Preinversión	6,052,370						6,052,370		100.00	
1208A110008	Construcción de 1er. y 2do. Piso de la Coordinación del Posgrado de Sociología Rural	15	2	Preinversión	4,809,816						4,809,816		100.00	
1208A110009	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA DE ZONAS ÁRIDAS (URUZA)	10	2	Preinversión	13,404,324						13,404,324		100.00	
1208A110010	Laboratorio de Autoacceso en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la UACH	10	2	Preinversión	4,968,384						4,968,384		100.00	
1208A110011	Actualización y reposición del equipo agropecuario 2013	15	6	Preinversión	12,989,312						12,989,312		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 2 de 2

**A11 Universidad Autónoma Chapingo**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1208A110012	Adecuación y acondicionamiento del área de prácticas e investigación del Programa Pecuario de la URUZA	10	2	Preinversión - Contratación	3,395,580				1,613,664			3,395,580	1,613,664	100.00	100.00
1208A110013	Actualización y reposición del equipo e instrumental médico y de laboratorio para docencia	15	6	Preinversión - Contratación	75,978,599				32,562,668			75,978,599	32,562,668	100.00	69.40
1208A110014	Construcción de almacén general y laboratorio de usos múltiples en el CRUCO	16	2	Preinversión	14,388,209							14,388,209		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 2

B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908B000005	Construcción del Centro de Empaque para moscas esteriles del mediterraneo y parasitoides, en Tapachula, Chiapas para la prevención, control y erradicación de la mosca del mediterraneo en ese estado.	07	3	Operación - En finiquito	98,872,568				97,435,400		98,872,568	97,435,400	100.00	100.00	
0908B000039	Construcción (conceptos adicionales y extraordinarios) y equipamiento del Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina (CENADUC)	15	3	Operación - En finiquito	27,721,972				13,776,815		27,721,972	13,776,815	100.00	100.00	
1008B000005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE CONTENCIÓN ANIMAL PARA ESPECIES MAYORES CON NIVEL BSL-3Ag	15	3	Preinversión	299,407,228						299,407,228				
1108B000002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE CANINOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO Y DESARROLLO DE LA UNIDAD CANINA CENADUC	15	6	Preinversión	1,304,840						1,304,840				
1108B000005	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal.	17	6	Preinversión	53,562,114				37,224,903		53,562,114	37,224,903	100.00	95.00	
1108B000006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE PLAGUICIDAS Y CONTAMINANTES (CNRPYC)	15	6	Contratación - Operación	38,481,211				31,515,360		38,481,211	31,515,360	100.00	94.50	
1108B000007	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 2012 DIVERSO DEL CAPÍTULO 5000 PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA MOSCAMED	07	6	Preinversión - Contratación	6,973,693		6,078,647		1,563,277		6,973,693	1,563,277	100.00	100.00	
1208B000001	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA EN LA FRONTERA SUR	07	3	Preinversión	190,802,965						190,802,965				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 2 de 2

**B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1208B000002	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2012 del CENASA	15	6	Preinversión	25,491,010							25,491,010		100.00	
1208B000003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio, de Administración y Otros Equipos Especializados para Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISAs) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIFs) para Apoyo en las Actividades de Inspección y Vigilancia Fitozoosanitaria	09	6	Preinversión	5,652,103							5,652,103		100.00	
1208B000004	Equipamiento de audio del Auditorio del SENASICA en Tecámac	15	6	Preinversión	292,489							292,489			
1208B000005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA (CNRF) CON SEGURIDAD BIOLÓGICA NIVEL 2	15	3	Preinversión	257,734,909							257,734,909		30.00	
1208B000006	Estudio de preinversión para analizar la viabilidad de la construcción y equipamiento del Centro Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Patógenos (CNRDOP) en Tecámac, Estado de México	15	11	Preinversión	4,651,484				2,839,598			4,651,484	2,839,598	100.00	100.00
1208B000007	Adquisición de equipo diverso del capítulo 5000 para el Programa Moscamed para el ejercicio 2013	07	6	Preinversión	3,753,827							3,753,827			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 2

D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1208D000002	Programa de Mantenimiento 2012 del CEP-CSAEGRO	12	7	Preinversión	5,438,456							5,438,456				
1208D000003	Programa de adquisiciones 2012	12	6	Preinversión	432,756							432,756				
1208D000004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2012 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	12	6	Preinversión	81,026							81,026				
1208D000006	Proyecto de inversión para la Biblioteca del Centro de Estudios Técnicos	12	6	Preinversión	873,189							873,189				
1208D000007	Programa de Adquisición de Equipo 2013 Banda de Guerra	12	6	Preinversión	79,931							79,931				
1208D000008	Plataforma Tecnológica de Software del Centro de Estudios Técnicos	12	6	Preinversión	300,000							300,000				
1208D000009	Plataforma Tecnológica de Software del Centro de Estudios Profesionales	12	6	Preinversión	275,000							275,000				
1208D000010	Salon de usos multiples	12	2	Preinversión	3,429,055							3,429,055				
1208D000011	MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CEP-CSAEGRO	12	7	Preinversión	302,945							302,945				
1208D000012	MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN AULAS Y POSTA BOVINA DEL CEP-CSAEGRO	12	7	Preinversión	1,043,079							1,043,079				
1208D000013	MANTENIMIENTO DEL DREN PERIMETRAL DE LAS AULAS AUDIOVISUALES DEL CEP-CSAEGRO	12	7	Preinversión	39,077							39,077				
1208D000014	MANTENIMIENTO DE LA FOSA DE OXIDACIÓN DEL CEP-CSAEGRO	12	7	Preinversión	449,548							449,548				
1208D000015	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:HERRAMIENTA Y MAQUINAS HERRAMIENTA	12	6	Preinversión	86,036							86,036				
1208D000016	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12	6	Preinversión	447,375							447,375				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 2 de 2

**D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1208D000017	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 DEL CEP-CSAEGRO: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	12	6	Preinversión	2,380,367							2,380,367				
1208D000018	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 DEL CEP-CSAEGRO: ANIMALES DE REPRODUCCIÓN	12	6	Preinversión	562,524							562,524				
1208D000019	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12	6	Preinversión	18,217							18,217				
1208D000020	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12	6	Preinversión	3,696,538							3,696,538				
1208D000021	APERTURA DE UN POZO PROFUNDO EN EL CEP-CSAEGRO	12	2	Preinversión	1,525,120							1,525,120				
1208D000022	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12	6	Preinversión	303,944							303,944				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 1 de 1

**IZC Colegio de Postgraduados**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908IZC0001	CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DE LIBRERIA, CAFETERIA, SALAS DE USO MULTIPLE Y MUSEO	15	2	Operación - En finiquito	21,424,272			266,879	17,699,116			21,424,272	17,699,116	100.00	100.00
0908IZC0007	Construcción de laboratorio de suelos, plantas, animales y agua	24	2	Preinversión	11,959,780				4,439,028			11,959,780	4,439,028	100.00	50.00
0908IZC0015	Construcción de talleres generales	15	2	Preinversión	2,895,916				2,284,895			2,895,916	2,284,895	100.00	100.00
1008IZC0001	Edificio de cubículos para profesores y alumnos	04	2	Preinversión	9,220,262							9,220,262			
1108IZC0001	Construcción de infraestructura educativa en el Campus de Veracruz	30	2	Preinversión	3,406,639							3,406,639			
1108IZC0003	Construcción y Equipamiento de Infraestructura necesaria para la estancia de alumnos, centro de idiomas y videoconferencias en el Campus Veracruz	30	2	Preinversión	13,465,763							13,465,763			
1208IZC0001	Estudio de Pre-inversión para los Diagnósticos y Planes Maestros de los 7 Campus del COLPOS	15	11	Preinversión	20,383,240							20,383,240			



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Página: 1 de 2

100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0908I000017	Rehabilitación y prolongación de escolleras, dragado de canales y supervisión en la boca de corazones, Laguna de Tamiahua, Municipio de Tamiahua, Veracruz.	30	5	Operación - En finiquito	128,701,616		3,692,700	780,500	142,464,278		128,701,616	142,464,278	100.00	100.00
1008I000001	Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	28	5	Ejecución	350,786,183	220,316,763	141,183,540	63,797,722	287,518,709		350,786,183	287,518,709	100.00	86.50
1008I000002	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Río Muerto	26	5	Ejecución	136,680,290	37,938,749	45,900,000	29,949,699	125,877,479		136,680,290	125,877,479	100.00	92.80
1008I000003	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobarí, Municipio de Benito Juárez	26	5	Ejecución	135,083,866	74,378,055	60,390,000	14,409,534	94,279,373		135,083,866	94,279,373	100.00	86.00
1008I000004	Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas	07	5	Ejecución	56,458,151	10,414,368	10,414,368		2,763,302		56,458,151	2,763,302	65.00	20.00
1208I000001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CENTROS ACUICOLAS, 2012	35	6	Contratación	2,268,086		2,349,200				2,268,086		100.00	
1208I000002	Conservación y mantenimiento de Centros Acuícolas. Centro Acuícola Temascal, Oaxaca	20	7	Preinversión	14,762,177		8,141,691				14,762,177		60.00	
1208I000003	OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ.	30	5	Preinversión	214,034,526	46,988,531					214,034,526			
1208I000004	Adquisición de Equipo Geodesico, Topográfico y de Comunicación para la Dirección General de Infraestructura	25	6	Contratación	1,625,039		1,625,039				1,625,039		100.00	
1208I000005	APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	25	11	Preinversión	12,110,436		4,050,000				12,110,436		17.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 2 de 2

**100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12081000006	DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA	20	5	Preinversión	170,208,237		63,476,664			170,208,237				38.00	
12081000007	OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ	30	5	Preinversión	42,750,461		14,879,049			42,750,461				36.00	
12081000008	OBRAS DE DRAGADO Y SUPERVISIÓN EN BAHÍA DE JITZÁMURI, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	25	5	Preinversión	216,632,409		36,283,415			216,632,409				12.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 1 de 1

**JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1308JAG0001	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA CENTROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES CON RECURSOS FISCALES Y PROPIOS PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	35	6	Contratación	35,750,929		10,725,278					35,750,929				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 1 de 1

**JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1208JBK0001	Programa de Inversión Adicional, sustitución de equipos obsoletos	09	6	Preinversión	19,666,519		19,666,519					19,666,519		100.00	
1208JBK0002	Programa de Adquisiciones Actualización y modernización de la maquinaria y equipos 2013	09	6	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**

Página: 1 de 1

**R.JL Instituto Nacional de Pesca**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1108H000001	Adquisición de un Buque de Nueva Contrucción para la Investigación Pesquera y Oceanográfica	25	10	Contratación	129,943,086					289,228,157	216,247,713	419,171,243	216,247,713		50.00
1208H000001	Reforzamiento estructural y equipamiento del inmueble ubicado en Varsovia No. 3 C y 9 Col. Juárez de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Pesca -INAPESCA-	09	4	Preinversión	14,413,061							14,413,061			
1208R.JL0001	Adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica en el Golfo de México	30	6	Preinversión	79,355,520					317,422,080		396,777,600			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**A00 Instituto Mexicano del Transporte**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1009A000001	Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT	22	2	Ejecución	97,020,210	22,381,989	22,381,989		1,869,781		97,020,210	1,869,781	50.00	
1009A000002	Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes del Instituto Mexicano del Transporte (CMPEI-IMT)	22	6	Ejecución	22,759,740				18,030,330		22,759,740	18,030,330	100.00	100.00
1109A000002	Construcción y operación de un Simulador de Vehículos Pesados HVS	22	2	Ejecución	36,015,814				2,318,412		36,015,814	2,318,412	40.00	5.00
1109A000003	Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	22	2	Preinversión	240,554,583						240,554,583			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1209C000002	Mantenimiento de infraestructura de sistemas y equipos para la navegación y control de tránsito aéreo	35	7	Ejecución	285,600,000		28,952,500	1,330,964	1,330,964		285,600,000	1,330,964	11.00	4.50
1209C000003	Modernización de sistemas y equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo.	35	6	Ejecución	450,000,000	211,900,000	152,143,049	69,273,951	69,273,951		450,000,000	69,273,951	49.00	36.17

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 4

#### JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209JZL0024	Equipamiento y Obras de Combustibles	35	1	Ejecución	3,725,402,168		6,296,387	376,387	1,698,858,514		397,733,553	3,725,402,168	2,096,592,067	100.00	100.00
1009JZL0008	Construcción de la plataforma de Aviación General en el Aeropuerto de Campeche CPE	04	1	Ejecución	13,164,492		435,249	4,727	4,727		11,085,317	13,164,492	11,090,044	100.00	97.80
1109JZL0003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015	35	7	Ejecución	103,753,755	832,073	3,950,000	148,930	148,930		95,192,728	103,753,755	95,341,658	100.00	98.44
1109JZL0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011	35	7	Preinversión	55,183,292						49,264,223	55,183,292	49,264,223	100.00	98.03
1109JZL0011	Ampliación de la Plataforma de Aviación General, Construcción de Helirampas, Ampliación del Estacionamiento Vehicular en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón	26	1	Ejecución	26,080,222		1,324,013	13,987	13,987		17,207,746	26,080,222	17,221,733	100.00	72.20
1109JZL0013	Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido	20	1	Ejecución	20,306,995		139,131	139,131	139,131		14,392,689	20,306,995	14,531,820	100.00	86.30
1109JZL0014	Adecuación, Optimización de Espacios y Reordenamiento de Flujos del Edificio de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Chetumal	23	1	Preinversión	23,700,975						21,054,367	23,700,975	21,054,367	100.00	98.60
1109JZL0019	Construcción de Drenajes Industriales de las Estaciones de Combustibles 2012-2013	35	1	Preinversión	10,078,874						8,645,356	10,078,874	8,645,356	100.00	93.80
1109JZL0026	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2012	35	7	Preinversión	99,254,538						75,525,644	99,254,538	75,525,644	100.00	76.10
1109JZL0028	Construcción de Tanques de Almacenamiento 2013	35	1	Preinversión	23,893,786							23,893,786			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 4

#### JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109JZL0033	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL SEI 2012	35	1	Ejecución	19,995,326		4,552,193	445,159	445,159		8,428,608	19,995,326	8,873,767	100.00	56.70
1209JZL0001	PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DEL AEROPUERTO DE PUEBLA 2012-2013	21	6	Ejecución	32,653,916		7,978,000	7,930,000	18,070,451			32,653,916	18,070,451	100.00	90.40
1209JZL0002	Programa de Mantenimiento del Aeropuerto de Puebla 2012-2013	21	7	Ejecución	92,420,584		42,403,033	33,455,612	58,769,571			92,420,584	58,769,571	100.00	89.80
1209JZL0003	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 2013	09	6	Preinversión	10,033,500	9,133,500	9,346,600					10,033,500		100.00	
1209JZL0004	Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2013	35	11	Preinversión	6,595,296	6,685,600	5,109,857					6,595,296		100.00	
1209JZL0005	PROGRAMAS MAESTROS DE DESARROLLO 2013	35	11	Preinversión	4,176,000	3,501,000	3,501,000					4,176,000		100.00	
1209JZL0006	PROGRAMA DE REMEDIACION DE SUELO 2013	35	7	Preinversión	34,800,000							34,800,000		100.00	
1209JZL0007	Programa de adquisiciones de infraestructura operacional para las estaciones de combustibles 2013	35	6	Preinversión	9,561,880	7,648,000	11,252,567					9,561,880		100.00	
1209JZL0008	Adquisición de computadores de flujo para estaciones de combustibles 2013	35	6	Preinversión	23,223,200	20,020,000	1,750,000					23,223,200		100.00	
1209JZL0009	Programa de adquisiciones para carga y descarga de combustibles de aviación 2013	35	6	Preinversión	13,920,000	8,000,000	15,000,000					13,920,000		100.00	
1209JZL0010	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2013	35	11	Preinversión	61,248,000	52,667,604	48,160,604					61,248,000		100.00	
1209JZL0011	Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de aeronaves 2013	35	1	Preinversión	21,757,308	18,756,300	13,474,365					21,757,308		100.00	
1209JZL0012	Programa de mantenimiento de infraestructura de seguridad de las estaciones de combustibles 2013-2014	35	7	Preinversión	91,060,000	23,200,000	19,000,000					91,060,000		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 3 de 4

#### JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209JZL0013	Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2013	35	7	Ejecución	149,750,600	61,374,646	72,728,699	2,825,758	2,825,758			149,750,600	2,825,758	100.00	3.80
1209JZL0014	Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015	23	7	Preinversión	49,880,000	40,167,027	17,875,068					49,880,000		100.00	
1209JZL0015	PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2013	35	6	Preinversión	40,600,000	21,000,000	21,000,000					40,600,000		100.00	
1209JZL0016	Programa de rehabilitación de vialidades, caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2013	35	7	Ejecución	25,529,838	20,220,371	15,730,371	1,126,932	1,126,932			25,529,838	1,126,932	100.00	7.00
1209JZL0017	Programa de mantenimiento de infraestructura aeroportuaria 2013	35	7	Ejecución	40,636,424	35,031,400	28,634,189	392,925	392,925			40,636,424	392,925	100.00	1.40
1209JZL0018	Programa de Adquisición de Equipo de Seguridad 2013	35	6	Preinversión	16,240,000	14,000,000	14,000,000					16,240,000		100.00	
1209JZL0019	Sistema de control de combustible en plataforma 2013	35	6	Preinversión	22,040,000	13,300,000	20,000,000					22,040,000		100.00	
1209JZL0020	Sistemas de medición de combustible de aviación 2013	35	6	Preinversión	21,112,000	9,100,000	3,000,000					21,112,000		100.00	
1209JZL0021	Programa de accesibilidad 2013	35	6	Preinversión	3,288,600	2,835,000	2,835,000					3,288,600		100.00	
1209JZL0022	Programa para la rehabilitación de la pista y rodajes en el aeropuerto de Campeche	04	7	Preinversión	83,955,000	72,375,000	64,406,000					83,955,000		100.00	
1209JZL0023	Programa de adquisición de parque vehicular 2013	35	6	Preinversión	55,796,000	46,300,000	51,960,000					55,796,000		100.00	
1209JZL0024	Construcción de las oficinas operativas de la estación gasolinera México -3451-, 2013	09	1	Preinversión	6,960,000	4,368,080	3,968,080					6,960,000		100.00	
1209JZL0025	Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2015	09	7	Preinversión	110,200,000		8,500,000					110,200,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 4 de 4

**JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209JZL0026	Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la Red Aeroportuaria 2013	35	6	Ejecución	21,250,736	18,319,599	10,964,599	434,005	434,005			21,250,736	434,005	100.00	3.90
1209JZL0027	Ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de pasajeros en Uruapan	16	1	Preinversión	26,086,080	22,488,000	20,518,235					26,086,080		100.00	
1209JZL0028	Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de apoyo para el suministro de combustible de aviación 2013	35	7	Preinversión	149,780,000	41,000,000	19,027,608					149,780,000		100.00	
1209JZL0029	Construcción de camino de acceso al SEI 2013	35	1	Ejecución	12,617,088	10,876,800	9,810,200	385,419	385,419			12,617,088	385,419	100.00	3.90
1209JZL0031	Programa de Desarrollo Tecnológico de Mobiliario y Equipo de uso Aeroportuario 2013	09	6	Preinversión	2,320,000	2,000,000	1,995,000					2,320,000		100.00	
1209JZL0032	Rehabilitación de pavimentos de uso aeronáutico de pista 16-34, rodajes alfa y bravo, así como plataforma de aviación en el aeródromo aeronaval de La Pesca, Tamaulipas.	28	7	Ejecución	123,671,352		35,101,451	5,680,689	17,768,416			123,671,352	17,768,416	100.00	94.80

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1209J0U0002	RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENTIDAD	35	6	Preinversión	27,108,338							27,108,338				
1209J0U0003	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS AUXILIARES	17	6	Preinversión	76,590,741							76,590,741				
1209J0U0004	CONSERVACION DE PUENTES	35	7	Ejecución	54,859,238	13,780,549	35,949,993					54,859,238		100.00		
1209J0U0005	CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	22,254,219	5,590,224	21,500,000					22,254,219		100.00		
1209J0U0006	PROGRAMA DE ADQUISICION Y RENOVACION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA	35	6	Preinversión	11,075,356							11,075,356				
1209J0U0007	RENOVACION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y TERRESTRE	17	6	Preinversión	13,676,955							13,676,955				
1209J0U0008	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	35	7	Ejecución	82,468,960		12,600,000					82,468,960		100.00		
1209J0U0009	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	35	7	Ejecución	557,928,797		57,725,007					557,928,797		100.00		
1209J0U0010	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	918,115,919	230,629,227	122,225,000					918,115,919		100.00		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.	27	1	Preinversión - Ejecución	240,827,767	38,000,000	38,000,000		79,182,335		240,827,767	79,182,335	100.00	99.01
1209J2P0001	Programa de Adquisiciones	27	6	Preinversión - Ejecución	6,728,000						6,728,000		100.00	
1209J2P0002	Mantenimiento a edificios y vialidades	27	7	Preinversión - Ejecución	1,450,000						1,450,000		100.00	
1309J2P0001	Servicios relacionados con obras públicas	27	11	Preinversión - Ejecución	2,088,000						2,088,000		100.00	
1309J2P0002	Dragado de Mantenimiento 2013	27	7	Preinversión - Ejecución	32,480,000						32,480,000			
1309J2P0003	Mantenimiento a muelles 2013	27	7	Preinversión - Ejecución	2,610,000						2,610,000			
1309J2P0004	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2013	27	7	Preinversión - Ejecución	1,740,000						1,740,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2R0003	Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	02	1	Preinversión - Ejecución	517,539,977	21,500,000	2,821,285	7,625	9,215,830			517,539,977	9,215,830	100.00	56.30
0809J2R0004	Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	155,261,993	500,000	500,000	7,625	29,465			155,261,993	29,465	100.00	5.02
1009J2R0002	Ampliación Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	15,526,200		3,109,091	3,119,359	20,719,842			15,526,200	20,719,842	100.00	89.86
1109J2R0009	Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	77,630,996	20,000,000	20,000,000	3,364,711	16,389,450			77,630,996	16,389,450	100.00	84.16
1209J2R0002	Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	02	5	Preinversión - Ejecución	74,525,757		10,994,384	92,842	599,991			74,525,757	599,991	100.00	12.72
1209J2R0003	Adquisición de un equipo de circuito cerrado de televisión.	02	6	Preinversión	2,332,491	2,101,343						2,332,491			
1209J2R0004	Programa de Adquisiciones 2013	02	6	Preinversión - Ejecución	2,220,000	2,000,000	2,000,000	904,116	904,116			2,220,000	904,116	100.00	1.02
1309J2R0001	Mantenimiento de la Infraestructura portuaria del Puerto de Ensenada y El Sauzal B.C. para 2013	02	7	Preinversión - Ejecución	8,880,000		8,880,000	1,374,593	1,374,593			8,880,000	1,374,593	100.00	0.50

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0909J2T0002	Construcción de Sistema Contra Incendio en la Terminal de Transbordadores	25	1	Preinversión	11,141,503	10,763,906						11,141,503				
1109J2T0005	Reparación de los Rompeolas el Creston y Chivos.	25	1	Preinversión	58,637,280							58,637,280				
1209J2T0003	Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga.	25	1	Preinversión	1,338,772,413							1,338,772,413				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	31	1	Preinversión - Ejecución	76,595,536	8,000,000	80,000,000	5,010,079	75,179,615			76,595,536	75,179,615	100.00	99.50
0909J2U0006	Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	31	1	Preinversión	11,600,000							11,600,000			
0909J2U0007	DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO	31	1	Preinversión	12,420,959	12,000,000						12,420,959			
1009J2U0003	Rehabilitación de muelle 6	31	5	Preinversión - Ejecución	31,052,399	12,500,000			14,100,865			31,052,399	14,100,865	100.00	99.00
1109J2U0004	Programa de Adquisiciones 2012	31	6	Preinversión - Ejecución	2,304,085		1,282,140	2,844	2,374,094			2,304,085	2,374,094	100.00	99.81
1109J2U0005	Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas	31	1	Preinversión	41,403,199							41,403,199			
1209J2U0001	Construcción del Viaducto Alterno	31	5	Preinversión	357,252,331	4,000,000						357,252,331			
1209J2U0002	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA	31	11	Preinversión - Ejecución	16,240,000		9,217,860	127,973	127,973			16,240,000	127,973	100.00	5.00
1309J2U0001	Construcción de muro de atraque, obras y servicios complementarios en Telchac Puerto, Yucatán	31	1	Preinversión	10,400,000							10,400,000			



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2V0003	Rehabilitación parcial del muelle uno	14	1	Preinversión - Ejecución	55,894,318				45,216,108		55,894,318	45,216,108	100.00	98.10	
1209J2V0002	Mejoramiento de las condiciones del almacén de archivos de la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta	14	6	Preinversión	1,000,000						1,000,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	25	1	Preinversión - Ejecución	511,836,663	68,499,206	68,499,206	404,801	470,300,442			511,836,663	470,300,442	100.00	99.35
0809J2W0003	Construcción de rampa en la banda norte del muelle de transbordadores del puerto de Topolobampo, Sinaloa.	25	1	Preinversión - Ejecución	10,350,800				290,292			10,350,800	290,292		
1109J2W0006	Construcción de Espuelas FFCC	25	1	Preinversión - Ejecución	53,564,894				21,682,276			53,564,894	21,682,276	100.00	95.00
1209J2W0007	Programa de Adquisiciones 2013	25	6	Preinversión - Ejecución	14,470,252	12,474,355	12,474,355	207,678	207,678			14,470,252	207,678	100.00	13.00
1209J2W0008	Mantenimientos a Señalamiento Marítimo	25	7	Preinversión	696,000	600,000						696,000			
1209J2W0009	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral	25	7	Preinversión - Ejecución	1,044,000	900,000	900,000	124,832	124,832			1,044,000	124,832	100.00	1.00
1209J2W0010	Mantenimiento a muelles y patios de maniobras	25	7	Preinversión - Ejecución	3,480,000	3,000,000	3,000,000	1,039,260	1,039,260			3,480,000	1,039,260	100.00	6.10
1309J2W0001	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2013	25	7	Preinversión - Ejecución	1,000,000		1,000,000	141,814	141,814			1,000,000	141,814	100.00	2.00
1309J2W0002	Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2013	25	7	Preinversión - Ejecución	2,500,000		2,500,000	37,303	37,303			2,500,000	37,303	100.00	5.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0909J2X0001	Construccion de vialidad, obras complementarias e iluminacion de acceso al recinto portuario	30	1	Preinversión	16,491,595							16,491,595				
1109J2X0001	Dragado de mantenimiento	30	7	Preinversión - Ejecución	133,912,235	65,000,000			59,905,167			133,912,235	59,905,167	100.00	96.10	
1109J2X0006	Tablaestacado y dragado de construcción para ampliación de dársena de ciaboga	30	1	Preinversión	120,069,275							120,069,275				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	28	1	Preinversión - Ejecución	1,042,262,305	150,000,000	150,000,000	67,824,863	920,811,446			1,042,262,305	920,811,446	100.00	94.02
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	28	1	Preinversión - Ejecución	646,450,580	120,000,000	120,000,000	46,644,659	542,743,046			646,450,580	542,743,046	100.00	92.16
0809J2Y0007	Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto	28	2	Preinversión - Ejecución	165,814,472							165,814,472			
0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	28	1	Preinversión - Ejecución	127,524,085	20,000,000	20,000,000	9,501,931	74,859,022			127,524,085	74,859,022	100.00	83.65
0909J2Y0001	Vialidades de conexión	28	1	Preinversión - Ejecución	103,507,996	30,000,000	30,000,000	15,874,370	94,559,431			103,507,996	94,559,431	100.00	95.56
1009J2Y0005	Subestación eléctrica y línea de transmisión	28	1	Preinversión - Ejecución	67,280,197	60,000,000						67,280,197			
1109J2Y0011	Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	28	1	Preinversión - Ejecución	832,204,283	78,425,500	64,925,500	3,068,196	12,792,408			832,204,283	12,792,408	100.00	10.10
1209J2Y0001	Reubicación de la Sociedad: Marismeros del Puerto Altamira	28	6	Preinversión - Ejecución	1,800,000							1,800,000			
1209J2Y0002	Estudios y Proyectos de Preinversión 2013.	28	11	Preinversión - Ejecución	15,000,000	15,000,000	15,000,000	1,565,767	1,565,767			15,000,000	1,565,767	100.00	10.00
1209J2Y0003	Mantenimiento a drenaje pluvial	28	7	Preinversión - Ejecución	9,280,000		7,000,000	2,123,177	2,123,177			9,280,000	2,123,177	100.00	10.00
1209J2Y0004	Mantenimiento de vías férreas	28	7	Preinversión - Ejecución	9,280,000							9,280,000			
1309J2Y0001	Dragado de Mantenimiento 2013	28	7	Preinversión - Ejecución	55,029,175							55,029,175			
1309J2Y0002	Rehabilitación del Distribuidor Libramiento Altamira	28	1	Preinversión - Ejecución	25,045,665							25,045,665			
1309J2Y0003	Programa de Mantenimiento de Vialidades 2013.	28	7	Preinversión - Ejecución	42,500,000							42,500,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**JZZ Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109JZZ0004	Automatización de silos	26	1	Preinversión	93,157,196	35,000,000					93,157,196				
1109JZZ0005	Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías	26	1	Preinversión - Ejecución	93,157,196				35,776,301		93,157,196	35,776,301	100.00	95.00	
1109JZZ0006	Construcción del área de la terminal mineral.	26	1	Preinversión	150,086,593						150,086,593				
1109JZZ0008	Dragado de construcción en áreas frente a muelle de chalanes.	26	1	Preinversión	87,981,796						87,981,796				
1109JZZ0009	Rehabilitación de muelles	26	1	Preinversión	72,455,597	12,000,000					72,455,597				
1109JZZ0010	Construcción de muelle para contenedores en el área de chalanes	26	1	Preinversión	186,314,392						186,314,392				
1109JZZ0012	Programa de Adquisición de Viviendas	26	6	Preinversión	23,568,553						23,568,553				
1209JZZ0001	Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora	26	1	Preinversión - Ejecución	2,323,455,575	400,000,000	400,000,000	2,241,279	2,241,279		2,323,455,575	2,241,279	100.00	0.20	
1209JZZ0002	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2013	26	6	Preinversión - Ejecución	56,280,960	44,230,000	44,230,000	4,445,218	4,445,218		56,280,960	4,445,218	100.00	5.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209J3A0001	Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial	16	1	Preinversión - Ejecución	164,245,388	26,492,000			146,267,096			164,245,388	146,267,096	100.00	97.20
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación	16	1	Preinversión - Ejecución	329,558,415	12,000,000			342,536,366	15,485,030		329,558,415	358,021,396	100.00	99.20
0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	16	1	Preinversión - Ejecución	1,217,042,937	14,964,000			1,124,075,888	70,625,164		1,217,042,937	1,194,701,052	100.00	99.20
0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	16	1	Preinversión - Ejecución	86,429,177	9,024,000	9,024,000	1,132,388	43,576,158		106,039	86,429,177	43,682,197	100.00	99.52
0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Ejecución	133,021,098	70,137,000	70,137,000	36,557,175	71,881,552		341,697	133,021,098	72,223,249	100.00	99.73
0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL	16	1	Preinversión - Ejecución	64,772,738	6,578,000			27,958,435			64,772,738	27,958,435	100.00	99.18
0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal.	16	1	Preinversión - Ejecución	257,111,491	23,500,000			208,855,586		33,254,053	257,111,491	242,109,639	100.00	84.42
0509J3A0006	Construcción del muelle y patios de la terminal de usos múltiples III, en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Ejecución	485,039,959	5,200,000			8,781,729			485,039,959	8,781,729	100.00	98.40
0809J3A0002	Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común	16	1	Preinversión - Ejecución	94,584,312	10,000,000	10,000,000	4,747,854	73,316,204			94,584,312	73,316,204	100.00	98.02
0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	16	1	Preinversión - Ejecución	62,464,050	4,000,000	4,000,000	759,777	31,380,545		3,659,997	62,464,050	35,040,542	100.00	98.20
0909J3A0002	PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LAZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.	16	1	Preinversión - Ejecución	200,547,060	25,505,000						200,547,060		100.00	
0909J3A0003	Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	16	1	Preinversión - Ejecución	980,452,295	161,500,000	161,500,000	119,113,751	952,122,519			980,452,295	952,122,519	100.00	99.84
1209J3A0001	Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas	16	1	Preinversión - Ejecución	928,000,000	100,000,000						928,000,000			
1209J3A0002	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013	16	7	Preinversión - Ejecución	40,020,000	34,500,000	34,500,000	13,452,677	13,452,677			40,020,000	13,452,677	100.00	20.80

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	06	1	Preinversión - Ejecución	152,711,850	55,385,396			116,609,306		2,384,098	152,711,850	118,993,404	100.00	78.60
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	06	1	Preinversión - Ejecución	2,588,074,466	699,100,690	669,100,690	178,878,339	2,426,195,761		95,847,391	2,588,074,466	2,522,043,152	100.00	53.64
0909J3B0003	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública.	06	11	Preinversión - Ejecución	31,052,399	722,516			24,622,506			31,052,399	24,622,506	100.00	67.22
0909J3B0004	Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B	06	1	Preinversión - Ejecución	124,784,838		10,746,000	8,979,851	19,353,534			124,784,838	19,353,534	100.00	38.02
1109J3B0003	Adquisición de equipos de Revisión No intrusiva para la Aduana del Puerto de Manzanillo	06	3	Preinversión	251,755,004							251,755,004			
1209J3B0001	Dragado de mantenimiento complementario	06	7	Preinversión - Ejecución	60,421,652				9,734,894			60,421,652	9,734,894	100.00	2.00
1209J3B0002	Programa de Adquisiciones 2012	06	6	Preinversión - Ejecución	26,200,200		5,010,814	5,492,178	15,578,750			26,200,200	15,578,750	100.00	92.02
1209J3B0004	Rehabilitación a los muelles y patios de las posiciones 10 y 11	06	7	Preinversión - Ejecución	62,932,862		13,500,000	5,242,000	5,242,000			62,932,862	5,242,000	100.00	2.00
1209J3B0005	Renivelación de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 así como de otros patios y vialidades del Puerto.	06	7	Preinversión - Ejecución	12,600,000		5,800,000	2,613,786	2,613,786			12,600,000	2,613,786	100.00	0.12
1209J3B0006	Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal.	06	3	Preinversión - Ejecución	279,625,934		78,000,000	4,866,831	4,866,831			279,625,934	4,866,831	100.00	5.00
1309J3B0001	Rehabilitación de los Muelles de la Terminal Pesquera	06	7	Preinversión	25,000,000							25,000,000			
1309J3B0002	Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D	06	1	Preinversión	418,069,722							418,069,722			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1009J3C0002	Construcción de Red Contra Incendios en Terminales de Usos Múltiples (TUM) y Muelle de Contenedores.	07	1	Preinversión	3,749,543							3,749,543				
1109J3C0002	Dragado de Mantenimiento	07	7	Preinversión	18,000,000							18,000,000				
1109J3C0003	Prolongación de la escollera oriente	07	1	Preinversión	250,000,000							250,000,000				



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 1

#### J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0709J3D0004	Reconstrucción de vías dentro del recinto portuario	28	7	Preinversión	46,578,598						46,578,598				
0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico	28	7	Preinversión - Ejecución	11,141,500	2,000,000			4,790,813		11,141,500	4,790,813	100.00	94.00	
1009J3D0001	Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de CCTV en muelles 8 y 9.	28	1	Preinversión - Ejecución	7,804,502				6,856,196		7,804,502	6,856,196	100.00	100.00	
1009J3D0004	Habilitación de terrenos para la construcción de una TUM (primera etapa)	28	1	Preinversión - Ejecución	160,159,878				103,334,743		160,159,878	103,334,743	100.00	99.01	
1009J3D0005	Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11.	28	5	Preinversión - Ejecución	22,771,758	12,198,000			10,161,177		22,771,758	10,161,177	100.00	91.60	
1109J3D0001	Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas 1 al 9.	28	7	Preinversión	32,418,704						32,418,704				
1109J3D0006	Confinamiento del recinto portuario, muelles 1 al 9.	28	1	Preinversión	4,140,320						4,140,320				
1109J3D0007	Modernización del sistema de Alumbrado del Recinto Portuario (muelles 1 al 7).	28	7	Preinversión	12,475,198						12,475,198				
1209J3D0001	Consolidación de áreas en el recinto portuario	28	6	Preinversión	6,750,000						6,750,000				
1209J3D0002	Dragado de Mantenimiento	28	7	Preinversión - Ejecución	179,500,000	10,000,000	10,000,000	26,170	26,170		179,500,000	26,170	100.00	0.20	
1209J3D0003	Mantenimiento a la infraestructura portuaria, segunda etapa.	28	7	Preinversión - Ejecución	30,000,000						30,000,000				
1209J3D0004	Servicios relacionados con la obra pública	28	11	Preinversión - Ejecución	5,500,000	2,700,000					5,500,000				
1209J3D0005	Control de accesos al recinto fiscalizado.	28	1	Preinversión - Ejecución	3,750,000	2,000,000					3,750,000				
1209J3D0006	Obras en metales y minerales	28	1	Preinversión - Ejecución	6,300,000	6,300,000					6,300,000				
1209J3D0008	Programa de adquisiciones 2013	28	6	Preinversión - Ejecución	1,160,000	1,000,000					1,160,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 2

#### J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	30	1	Preinversión - Ejecución	1,345,603,940	20,000,000	20,000,000	14,681,170	1,559,250,888			1,345,603,940	1,559,250,888	100.00	89.97
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	30	1	Preinversión - Ejecución	667,626,572	202,500,000	202,500,000	51,260,501	483,474,386			667,626,572	483,474,386	100.00	95.11
0809J3E0002	Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz	30	6	Preinversión - Ejecución	59,992,682		10,000,000	101,711	15,880,192			59,992,682	15,880,192	100.00	75.20
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	30	1	Preinversión - Ejecución	4,767,565,425	52,500,000	52,500,000	3,112,050	688,183,229			4,767,565,425	688,183,229	100.00	87.07
1009J3E0002	Programa de ampliación de la cobertura del CCTV.	30	6	Preinversión - Ejecución	6,055,218	1,796,000			2,178,513			6,055,218	2,178,513	100.00	60.02
1109J3E0003	Equipamiento para el CCTM	30	6	Preinversión - Ejecución	3,762,000				63,658			3,762,000	63,658	100.00	0.01
1109J3E0004	Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual.	30	1	Preinversión - Ejecución	4,916,630				3,018,411			4,916,630	3,018,411	100.00	98.11
1109J3E0007	Sistema de interconexión de voz y datos.	30	6	Preinversión - Ejecución	6,003,464							6,003,464		100.00	
1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	30	3	Preinversión - Ejecución	964,168,097	246,538,400	246,538,400	30,931,818	160,709,018			964,168,097	160,709,018	100.00	95.23
1109J3E0009	Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.	30	3	Preinversión - Ejecución	44,994,511				29,831,777			44,994,511	29,831,777	100.00	96.33
1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	117,842,767	28,000,000	28,000,000	440,000	27,806,177			117,842,767	27,806,177	100.00	98.79
1109J3E0011	Centro de Atención Logística al Transporte.	30	1	Preinversión - Ejecución	245,057,384	6,200,000	6,200,000	1,136,005	60,764,820			245,057,384	60,764,820	100.00	99.06
1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	30	1	Preinversión - Ejecución	207,028,318	8,200,000			17,012,070			207,028,318	17,012,070	100.00	97.12
1109J3E0014	Unidad de Manejo Ambiental La Pinera.	30	5	Preinversión - Ejecución	15,533,820	500,000			5,231,145			15,533,820	5,231,145	100.00	97.00
1109J3E0015	Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda.	30	5	Preinversión - Ejecución	14,034,004	1,500,000			2,731,258			14,034,004	2,731,258	100.00	95.00
1109J3E0016	Centro de simulación y capacitación de emergencias.	30	1	Preinversión - Ejecución	3,602,078							3,602,078			
1209J3E0001	Patios ferroviarios multimodal y de clasificación	30	1	Preinversión - Ejecución	494,808,348	20,000,000						494,808,348		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 2

#### J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209J3E0002	Reconstrucción de la Bodega 19 Anexo	30	1	Preinversión - Ejecución	10,350,800		6,900,000	2,052,879	5,475,588			10,350,800	5,475,588	100.00	85.30
1209J3E0003	Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	9,315,720	2,000,000	2,000,000	804,751	4,346,687			9,315,720	4,346,687	100.00	90.12
1209J3E0004	Automatización del sistema ferroviario del puerto.	30	6	Preinversión - Ejecución	19,811,430							19,811,430			
1209J3E0005	Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	37,262,878	18,000,000	30,300,000	1,420,725	8,619,302			37,262,878	8,619,302	100.00	62.00
1209J3E0006	Archivos de Concentración e Histórico.	30	1	Preinversión - Ejecución	13,663,056	3,200,000	3,200,000	1,181,165	10,034,283			13,663,056	10,034,283	100.00	95.02
1209J3E0008	Estudios de Preinversión 2013	30	11	Preinversión - Ejecución	11,600,000	6,500,000	6,500,000	2,142,695	2,142,695			11,600,000	2,142,695	100.00	15.01
1209J3E0009	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013	30	7	Preinversión - Ejecución	148,594,600	70,000,000	70,000,000	54,944,750	54,944,750			148,594,600	54,944,750	100.00	35.00
1209J3E0010	Rehabilitación de la Explanada 10	30	1	Preinversión - Ejecución	18,096,000							18,096,000			
1209J3E0011	Programa de Adquisiciones 2013	30	6	Preinversión - Ejecución	4,115,000							4,115,000			
1309J3E0001	Unidad Sistema para el Centro de Rescate de Extinción de Incendios (CREI) del puerto	30	6	Preinversión - Ejecución	3,500,000							3,500,000			
1309J3E0002	Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario	30	1	Preinversión - Ejecución	12,500,000							12,500,000			
1309J3E0003	Repavimentación de la Ruta Fiscal del Recinto Portuario	30	1	Preinversión - Ejecución	48,500,000							48,500,000			
1309J3E0004	Habilitación del nuevo Centro de Datos del puerto	30	6	Preinversión - Ejecución	2,500,000							2,500,000			
1309J3E0005	Ampliación del Acceso vehicular al puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	20,800,000							20,800,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	30	1	Preinversión - Ejecución	970,000,000				1,053,512,782		970,000,000	1,053,512,782	100.00	97.56	
1109J3F0001	Ampliación del patio para trailers	30	1	Preinversión - Ejecución	8,500,000	95,000,000	7,000,000		1,553,206		8,500,000	1,553,206	100.00	82.00	
1309J3F0001	Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos 2013	30	7	Preinversión - Ejecución	60,000,000		60,000,000	1,849,880	1,849,880		60,000,000	1,849,880	100.00	0.50	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1009J3G0002	Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz	20	1	Preinversión - Ejecución	411,159,522				271,207,285			411,159,522	271,207,285	100.00	93.00
1109J3G0005	Construcción de un muelle de usos múltiples.	20	1	Preinversión	220,763,465	75,000,000						220,763,465			
1209J3G0001	Programa de adquisiciones 2013	20	6	Preinversión	6,960,000							6,960,000			
1209J3G0002	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013	20	7	Preinversión - Ejecución	8,700,000		6,500,000	2,598,607	2,598,607			8,700,000	2,598,607	100.00	5.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1209J4V0002	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	34	2	Preinversión	10,086,532							10,086,532				
1209J4V0003	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SIMULADORES EN LA ESCUELA NAÚTICA MERCANTE EN TAMPICO.	35	2	Preinversión	2,300,000							2,300,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 1 de 1

**KCZ Telecomunicaciones de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609KCZ0001	MIGRACION TERMINALES TELEFONIA RURAL DE BANDA L A BANDA KU	35	6	Ejecución	387,979,776				114,719,252			387,979,776	114,719,252	64.00	33.00
1009KCZ0001	EQUIPO DE COMUNICACION	35	6	Ejecución	71,423,360				1,829,894	29,172,879		71,423,360	31,002,773	100.00	100.00
1109KCZ0001	Programa de Servicio Móvil y Rural Satelital	35	6	Ejecución	8,418,259							8,418,259			
1109KCZ0002	PROGRAMA DE INVERSION PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	35	6	Ejecución	33,805,549							33,805,549			
1109KCZ0003	Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos	35	6	Ejecución	5,999,055					9,684,415		5,999,055	9,684,415	50.00	28.70
1109KCZ0004	PROGRAMA DE INVERSION PARA UN SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SITIO DEL CENTRO DE DATOS eMÉXICO	09	6	Ejecución	21,663,780					1,305,393		21,663,780	1,305,393		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 1 de 3

#### KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1109KDN0006	Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaues	09	7	Operación - En finiquito	64,692,497			6,902,399	44,928,270		64,692,497	44,928,270	100.00	94.73
1109KDN0008	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2012	09	7	Ejecución - Operación	397,470,703				194,102,139	67,335,433	397,470,703	261,437,572	100.00	100.00
1109KDN0009	Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos de Edificio Terminal	09	7	Ejecución - Operación	41,247,936				21,235,936	6,010,660	41,247,936	27,246,596	100.00	90.46
1209KDN0001	Adquisición y Modernización de Equipo Para el Centro De Gestión Avanzada y de Equipos De Video-Vigilancia.	09	6	Preinversión - Contratación	143,932,555	31,592,172	31,592,172				143,932,555		100.00	5.00
1209KDN0002	IMPLEMENTACION DE LA REINGENIERIA PARA LA REHABILITACION, COMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES EN ZONA OPERACIONAL EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	09	7	Preinversión - Contratación	108,683,395						108,683,395			
1209KDN0003	Adquisición de equipos electromecánicos para subestación eléctrica redundante de sistemas de ayudas visuales	09	6	Preinversión - Contratación	72,455,597						72,455,597			
1209KDN0004	ADQUISICIÓN DE TIENDA NEUMÁTICA	09	6	Preinversión - Contratación	2,499,184						2,499,184			
1209KDN0005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ATENCIÓN MÉDICA	09	6	Preinversión - Contratación	1,140,101	1,100,000	1,100,000				1,140,101			
1209KDN0006	Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire	09	6	Ejecución - Operación	15,526,199	15,000,000	15,000,000				15,526,199		100.00	
1209KDN0007	Unidad De Ataque Y Extinción De Incendios 6x6 Y 8X8	09	6	Preinversión - Contratación	43,473,358	42,000,000	42,000,000				43,473,358		100.00	
1209KDN0008	Instalaciones Y Obras De Construcción Especializada	09	7	Preinversión - Contratación	119,510,331	40,400,000	38,820,000			1,326,386	119,510,331	1,326,386	100.00	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 09 Comunicaciones y Transportes

Página: 2 de 3

#### KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1209KDN0009	Monitoreo de posiciones incluyendo adecuación de infraestructura/software de integración y aplicación; sensores de detección de aeronaves; unidades de adquisición de datos de los sensores; estaciones móviles PDA para personal de tierra; servidores de alta disponibilidad y estaciones de trabajo	09	1	Preinversión - Contratación	20,291,707							20,291,707				
1209KDN0010	Sistema de detección de objetos en pista incluyendo adecuación de infraestructura	09	1	Preinversión - Contratación	50,661,127							50,661,127				
1209KDN0011	Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales	09	7	Preinversión - Ejecución	86,775,928	23,400,000	21,200,000			1,361,833		86,775,928	1,361,833	100.00	5.24	
1209KDN0012	REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES	09	7	Preinversión - Contratación	515,366,309	265,300,000	264,790,000					515,366,309		100.00		
1209KDN0013	Adquisición de Equipos para la Modernización de los Sistemas y Equipos en los Edificios Terminales.	09	6	Preinversión - Contratación	145,946,274	99,000,000	105,300,000					145,946,274		100.00		
1209KDN0014	Rehabilitación, Complementación Y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves en Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México.	09	7	Preinversión - Ejecución	153,709,373	111,300,000	110,530,000			4,399,391		153,709,373	4,399,391	100.00	0.28	
1209KDN0015	Renovación del Sistema Troncalizado de Radiocomunicación LTR-Passport de Analógico a Digital de 5 Canales y Adquisición del sistema de emergencia de telefonía del servicio médico del AICM	09	6	Preinversión - Contratación	27,848,798							27,848,798				
1209KDN0016	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Extracción y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	09	6	Preinversión - Contratación	13,610,092	11,335,200	11,335,200					13,610,092		100.00		
1209KDN0017	Adquisición de Equipo Electromecánico y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	09	6	Preinversión - Contratación	22,104,753	21,355,600	21,355,600					22,104,753		100.00		

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**09 Comunicaciones y Transportes**

Página: 3 de 3

**KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209KDN0019	Adquisición De Equipo De Barreras De Seguridad	09	6	Preinversión - Contratación	9,690,655	9,362,228	9,362,228					9,690,655		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

10 Economía

Página: 1 de 1

A00 Comisión Federal de Competencia

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1210A000001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración 2013	09	6	Preinversión - Contratación	1,087,333	1,050,482	1,050,482			1,087,333			100.00	
1210A000002	Programa de Adquisición y Renovación de Equipos de Telecomunicación	34	6	Preinversión - Contratación	2,535,946		2,450,000			2,535,946			100.00	
1210A000003	Programa de Adquisición de equipo informático	09	6	Preinversión - Contratación	155,262		150,000			155,262			100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**10 Economía**

Página: 1 de 1

**B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210B000001	Programa de adquisición de vehículos	09	6	Preinversión	700,000		299,139					700,000		100.00	
1210B000002	Programa de adquisición de bienes muebles y equipo de administración.	09	6	Preinversión	550,000	500,000	200,861					550,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**10 Economía**

Página: 1 de 1

**D00 Instituto Nacional de la Economía Social**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1210C000001	Consolidación de la infraestructura de mobiliario y equipo de administración en las representaciones federales	09	6	Preinversión	10,000,000							10,000,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

10 Economía

Página: 1 de 1

K2H Centro Nacional de Metrología

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K2H0001	Construcción y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	22	3	Ejecución	666,432,116	122,708,529	87,787,887	17,080,788	377,999,388		22,316,173	666,432,116	400,315,561	100.00	77.62
1210K2H0001	Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio	22	6	Ejecución	67,147,281	22,200,000	22,787,577	489,866	24,198,597			67,147,281	24,198,597	62.92	29.90
1210K2H0002	Programa de Obras Menores	22	7	Ejecución	78,327,146		21,457,000	716,552	716,552			78,327,146	716,552	38.00	1.00
1210K2H0003	Programa de Bienes Muebles 2013	22	6	Ejecución	28,658,116		12,876,065	1,094,746	1,094,746			28,658,116	1,094,746	100.00	8.50

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

10 Economía

Página: 1 de 2

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	03	5	Preinversión - Ejecución	137,682,501	50,000,000	50,000,000	607,364	5,808,195	17,837,130	137,682,501	23,645,325	12.70	12.67	
0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	02	5	Ejecución	187,479,772	19,200,000	19,200,000	2,900,021	134,387,547	10,562,094	187,479,772	144,949,641	100.00	100.00	
0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	03	5	Preinversión - Ejecución	68,564,156	445,000	445,000	208,643	49,440,501		68,564,156	49,440,501	92.00	90.45	
0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	03	3	Preinversión - Ejecución	88,084,490				22,636,725		88,084,490	22,636,725	90.00	68.50	
1010K2N0002	Rediseño y Adquisición de Cosechadoras	03	7	Ejecución	119,811,814	11,500,000	11,500,000	1,874,882	22,467,815		119,811,814	22,467,815	35.00	32.07	
1010K2N0003	Reparación general de diques y compuertas en áreas de concentración.	03	7	Preinversión - Ejecución	36,380,698	13,178,787	13,178,787	157,080	23,797,958		36,380,698	23,797,958	100.00	100.00	
1010K2N0004	Construcción de oficinas administrativas	03	4	Preinversión - Ejecución	60,274,755	12,000,000	12,000,000	290,628	15,301,824		60,274,755	15,301,824	60.00	31.03	
1010K2N0016	Producción de Sal Martajada	03	5	Preinversión - Ejecución	35,352,829	21,000,000	21,000,000	598,929	1,684,297		35,352,829	1,684,297	60.00	1.03	
1110K2N0002	Construcción de Transportador AA-0	03	5	Preinversión	8,000,000						8,000,000				
1110K2N0004	Diques Perimetrales de Estero Norte	03	3	Preinversión	11,570,017						11,570,017				
1110K2N0007	Estudios de preinversión para la construcción de taller Dart	03	11	Preinversión	1,500,000						1,500,000				
1110K2N0009	Construcción de cajas Dart para el acarreo de sal	03	10	Preinversión	16,234,000						16,234,000				
1210K2N0001	Planta Industrial para Silvinita	03	11	Preinversión	3,213,893						3,213,893				
1210K2N0002	Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial	03	11	Preinversión - Ejecución	7,499,085	22,034,000	22,034,000	734,006	1,021,984		7,499,085	1,021,984	100.00	11.01	
1210K2N0005	Reposición del Transportador CI-A	02	5	Preinversión - Ejecución	43,709,356	12,282,000	12,282,000	1,565,483	4,962,321		43,709,356	4,962,321	100.00	62.42	
1210K2N0006	Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR)	03	5	Preinversión - Ejecución	605,303,145	103,589,867	103,589,867				605,303,145		17.10		
1210K2N0007	Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2013	03	6	Preinversión - Ejecución	13,500,000	13,500,000	13,500,000				13,500,000		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**10 Economía**

Página: 2 de 2

**K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210K2N0008	Reposición de Transportadores de Bandas 2013	35	5	Preinversión - Ejecución	25,000,000	17,000,000	17,000,000					25,000,000		68.00	
1210K2N0009	Obras de apoyo a la zona industrial 2013	35	1	Preinversión	16,140,000							16,140,000			
1210K2N0010	Obras de apoyo a la comunidad 2013	35	2	Preinversión - Ejecución	12,350,000	12,350,000	12,350,000	388,875	388,875			12,350,000	388,875	100.00	2.35
1210K2N0011	Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos 2013	35	6	Ejecución	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2,568,346	2,568,346			50,000,000	2,568,346	100.00	5.08
1210K2N0012	Reparaciones Mayores 2013	03	7	Ejecución	18,454,000	18,454,000	18,454,000	7,585,388	7,585,388			18,454,000	7,585,388	100.00	41.11
1210K2N0013	Adquisición de Plantas desalinizadoras 2013	35	6	Preinversión - Ejecución	15,500,000	15,500,000	15,500,000					15,500,000		100.00	
1210K2N0014	Adquisición y sustitución de equipos de transporte 2013	03	6	Preinversión - Ejecución	10,500,000	10,500,000	10,500,000					10,500,000		100.00	



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**10 Economía**

Página: 1 de 1

**K20 Fideicomiso de Fomento Minero**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210K2O0001	Programa de adquisiciones de FIFOMI	09	6	Preinversión - Contratación	1,491,200	1,241,950	1,241,950					1,491,200		100.00	
1210K2O0002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE TICS DEL FIFOMI	09	6	Preinversión - Contratación	498,588	415,250	415,250					498,588		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**10 Economía**  
**K2W ProMéxico**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210K2W0001	Programa de sustitución de extintores contra incendio en Oficinas Centrales	09	6	Preinversión	505,000	505,000	505,000					505,000		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

10 Economía

Página: 1 de 1

K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	09	4	Ejecución - Operación	153,965,146	12,349,654	12,349,654	4,929,249	90,012,114	64,753,054	153,965,146	154,765,168	73.99	71.03
0410K8V0004	Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.	09	7	Contratación - Ejecución	83,601,076	8,412,603	8,412,603		75,262,302	11,805,407	83,601,076	87,067,709	100.00	74.72
0510K8V0002	Adquisición espacio y adecuación Oficina Regional Occidente.	14	3	Contratación - Ejecución	22,252,794	11,411,556	11,411,556		12,012,147		22,252,794	12,012,147	100.00	96.90
0610K8V0002	Adecuación áreas físicas Oficina Regional Sureste	31	7	Contratación - Ejecución	9,077,018	1,483,118	1,483,118		6,507,014		9,077,018	6,507,014	100.00	83.54
0710K8V0002	Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de almacén y archivo general del IMPI.	09	11	Preinversión - Contratación	2,290,933	21,858,388	21,858,388		416,531		2,290,933	416,531	11.73	3.17
0710K8V0004	Adquisición de inmueble de la oficina regional Noroeste	26	11	Preinversión	250,120	8,241,643	8,241,643				250,120		1.00	
0910K8V0001	Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI.	09	11	Preinversión - Contratación	10,702,727	4,340,000	4,340,000		2,444,598		10,702,727	2,444,598	100.00	2.29
1210K8V0001	Adquisición de Equipo de Administración	09	6	Contratación	8,873,680	8,873,680	8,873,680				8,873,680		100.00	
1210K8V0002	Adecuaciones Diversas a los inmuebles del IMPI en el Distrito Federal para mejorar su funcionalidad	09	4	Contratación	40,742,593	19,493,400	19,493,400				40,742,593		47.85	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**10 Economía**

Página: 1 de 1

**LAT Procuraduría Federal del Consumidor**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1210LAT0001	Reacondicionamiento del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, reubicación del Área de Cromatografía y mantenimiento del Conjunto Institucional Tolteca	09	7	Preinversión	20,196,920							20,196,920				
1210LAT0002	Equipamiento de Verificación y Vigilancia 2013	09	6	Preinversión	29,021,067							29,021,067				
1210LAT0003	Coordinación Ejecutiva de Control de Confianza	09	7	Preinversión	2,053,682							2,053,682				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

10 Economía

Página: 1 de 1

LAU Servicio Geológico Mexicano

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1210LAU0002	Proporcionar el Servicio Público de Información Geológico-Minera Básica del Territorio Nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco Digital de Datos Geológico-Mineros	34	5	Ejecución - Operación	11,500,964	11,500,964	11,500,964	3,449,301	3,449,301			11,500,964	3,449,301	100.00	37.60
1210LAU0003	Generación de Información geohidrológica del territorio nacional	34	5	Ejecución - Operación	8,607,441	8,607,441	8,607,441	2,429,664	2,429,664			8,607,441	2,429,664	100.00	23.70
1210LAU0004	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	34	5	Ejecución - Operación	70,535,422	70,535,422	70,535,422	14,756,928	14,756,928			70,535,422	14,756,928	100.00	30.70
1210LAU0005	Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra	34	5	Ejecución - Operación	10,118,501	10,118,501	10,118,501	2,584,929	2,584,929			10,118,501	2,584,929	100.00	15.00
1210LAU0006	Generación de Información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana	34	5	Ejecución - Operación	3,731,107	3,731,107	3,731,107	1,820,770	1,820,770			3,731,107	1,820,770	100.00	35.70
1210LAU0007	Generación de Información de los Recursos Minerales Municipales	34	5	Ejecución - Operación	6,925,363	6,925,363	6,925,363	1,811,619	1,811,619			6,925,363	1,811,619	100.00	38.40
1210LAU0008	Bienes muebles del SGM 2013	34	6	Ejecución - Operación	28,226,518	28,226,518	28,226,518	603,013	603,013			28,226,518	603,013	100.00	2.12
1210LAU0009	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	34	5	Ejecución - Operación	74,832,524	74,832,524	74,832,524	28,704,514	28,704,514			74,832,524	28,704,514	100.00	43.00
1210LAU0010	Exploración de Minerales Energéticos	34	11	Ejecución - Operación	2,758,912,813	1,628,940,011	1,628,940,011	1,193,999,916	1,193,999,916			2,758,912,813	1,193,999,916	100.00	12.00
1210LAU0011	Generación de Información Geofísica del Territorio Nacional	34	5	Ejecución - Operación	47,826,682	47,826,682	47,826,682	21,360,964	21,360,964			47,826,682	21,360,964	100.00	31.20
1210LAU0012	Generación de estudios ambientales	34	5	Ejecución - Operación	15,280,026	15,280,026	15,280,026	4,254,669	4,254,669			15,280,026	4,254,669	100.00	37.50

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**A00 Universidad Pedagógica Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211A000001	Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y/o Deterioro.	09	6	Preinversión	5,458,666	5,273,666	3,207,875					5,458,666				
1211A000002	Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por Obsolescencia y/o Deterioro.	09	6	Preinversión	6,038,424	5,000,000	6,038,424					6,038,424				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0911A2M0004	Restauración y adecuación de Casa de Cultura Uruguay	09	2	Preinversión	36,006,262							36,006,262				
0911A2M0006	Construcción y equipamiento de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco.	09	2	Ejecución	64,959,572				50,451,926			64,959,572	50,451,926	77.25	77.25	
0911A2M0007	Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa Primera etapa de la Unidad Cuajimalpa	09	2	Ejecución	276,569,170	59,237,201	59,237,201	23,694,880	172,726,091			276,569,170	172,726,091	75.30	62.45	
1211A2M0001	Programa de Reforzamiento de Edificios de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco.	09	7	Preinversión	69,410,511							69,410,511				
1211A2M0002	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación.	09	6	Ejecución	50,119,689	12,855,361	12,855,361	6,427,680	6,427,680			50,119,689	6,427,680	100.00	50.00	
1211A2M0003	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado.	09	6	Ejecución	49,129,962	41,113,577	41,113,577	20,556,790	20,556,790			49,129,962	20,556,790	100.00	50.00	
1211A2M0004	Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa	09	2	Ejecución	393,330,383	203,980,386	203,980,386	101,990,195	101,990,195			393,330,383	101,990,195	51.86	25.93	
1211A2M0005	Construcción del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa	09	2	Preinversión	111,655,049							111,655,049				
1211A2M0006	Construcción de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma	15	2	Preinversión	155,261,993							155,261,993				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 3

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1111A3Q0001	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa)	11	2	Ejecución	445,958,946	86,563,613	86,563,613	22,651,306	382,689,449	214,259,578	660,218,524	382,689,449	100.00	71.02
1111A3Q0025	Construcción y equipamiento del Polo Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA) Monterrey, N.L.	19	2	Ejecución	391,708,662	94,296,717	94,296,717	825,340	99,129,677		391,708,662	99,129,677	100.00	35.84
1211A3Q0002	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	35	6	Ejecución	49,614,185	49,614,185	49,614,185	1,174,943	1,174,943		49,614,185	1,174,943	100.00	1.11
1211A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	35	6	Ejecución	49,765,489	49,765,489	49,765,489	13,559,759	13,559,759		49,765,489	13,559,759	100.00	9.90
1211A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior	35	6	Ejecución	51,613,433	49,864,199	49,864,199	3,148,439	3,148,439		51,613,433	3,148,439	100.00	3.30
1211A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,758,072	49,758,072	49,758,072	13,820,557	13,820,557		49,758,072	13,820,557	100.00	11.60
1211A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica	35	6	Ejecución	49,838,036	49,838,036	59,838,036	52,663,892	52,663,892		49,838,036	52,663,892	100.00	35.80
1211A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,650,386	40,447,348	40,447,348	1,349,375	1,349,375		49,650,386	1,349,375	100.00	1.50
1211A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,885,860	79,946,693	79,946,693	1,330,307	1,330,307		49,885,860	1,330,307	100.00	0.90
1211A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,878,228	49,878,228	49,878,228	5,218,379	5,218,379		49,878,228	5,218,379	100.00	5.30
1211A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	09	6	Preinversión	50,000,000	20,000,000	20,000,000				50,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

11 Educación Pública

Página: 2 de 3

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades	35	6	Ejecución	178,758,704	178,758,704	168,758,704	51,910,438	51,910,438			178,758,704	51,910,438	100.00	13.70
1211A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM	16	6	Ejecución	50,000,000	25,000,000	25,000,000	452,078	452,078			50,000,000	452,078	100.00	1.10
1211A3Q0013	Programa de Mantenimiento a Recintos y Centros de Difusión Cultural	35	7	Ejecución	145,424,154	85,000,000	85,000,000	2,035,079	2,035,079			145,424,154	2,035,079	100.00	1.30
1211A3Q0014	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria	09	7	Ejecución	148,658,724	148,658,724	148,658,724	43,474,651	43,474,651			148,658,724	43,474,651	100.00	13.50
1211A3Q0015	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación Media Superior	35	7	Preinversión	145,537,869	27,076,538	27,076,538					145,537,869		100.00	
1211A3Q0016	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Función de Difusión Cultural	35	6	Ejecución	49,825,920	65,710,307	65,710,307	3,980,398	3,980,398			49,825,920	3,980,398	100.00	2.80
1211A3Q0017	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,799,391	49,799,391	49,799,391	25,665,932	25,665,932			49,799,391	25,665,932	100.00	10.10
1211A3Q0018	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,917,918	48,886,994	48,886,994	2,417,386	2,417,386			49,917,918	2,417,386	100.00	1.60
1211A3Q0019	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato	11	6	Ejecución	50,000,000	17,100,000	17,100,000	580,498	580,498			50,000,000	580,498	100.00	0.40
1211A3Q0020	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	35	7	Ejecución	145,789,546	30,000,000	30,000,000	755,143	755,143			145,789,546	755,143	100.00	1.30
1211A3Q0021	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística	35	6	Ejecución	49,722,359	49,722,359	49,722,359	2,784,005	2,784,005			49,722,359	2,784,005	100.00	2.30

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 3 de 3

**A3Q Universidad Nacional Autónoma de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211A3Q0022	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,735,556	49,735,556	49,735,556	668,649	668,649			49,735,556	668,649	100.00	0.30
1211A3Q0023	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	35	7	Ejecución	149,826,543	119,826,543	119,826,543	2,856,525	2,856,525			149,826,543	2,856,525	100.00	1.30
1211A3Q0024	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM (Primera Etapa)	16	2	Ejecución	517,435,227	340,387,270	340,387,270	23,069,469	65,677,366			517,435,227	65,677,366	100.00	25.80

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

B00 Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1111B000001	Programa de equipamiento y modernización para la investigación	35	6	Ejecución	52,333,251	11,000,000			30,985,547		52,333,251	30,985,547	100.00	69.15
1111B000002	Programa de actualización y fortalecimiento al Posgrado	35	6	Ejecución	50,911,594	11,000,000			39,572,160		50,911,594	39,572,160	100.00	91.62
1111B000004	Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de Centros de Investigación y nivel superior	35	6	Ejecución	52,128,150	11,000,000			43,151,261		52,128,150	43,151,261	100.00	100.00
1111B000005	Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado	09	6	Ejecución	51,660,827	11,000,000			31,060,985		51,660,827	31,060,985	100.00	71.28
1211B000001	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Medio Superior	35	6	Preinversión	49,082,765						49,082,765		100.00	
1211B000002	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Superior	35	6	Preinversión	49,745,114		27,249,089				49,745,114		100.00	
1211B000003	Programa de modernización de la infraestructura de tecnología de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado	09	6	Preinversión	41,672,017		22,407,285				41,672,017		100.00	
1211B000004	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Medio Superior	35	6	Preinversión	649,772,125	247,821,732	212,983,185				649,772,125		100.00	
1211B000005	Programa de Fortalecimiento a la Investigación	35	6	Preinversión	50,334,751						50,334,751		100.00	
1211B000006	Programa de Reforzamiento al Nivel de Posgrado.	35	6	Preinversión	50,062,374						50,062,374		100.00	
1211B000007	Programa de Modernización y Fortalecimiento de la infraestructura de Apoyo a los Servicios de Cómputo y Telecomunicaciones (Servicios).	09	6	Preinversión	14,540,000						14,540,000		100.00	
1211B000008	Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones del site de cómputo institucional (Cómputo).	09	6	Preinversión	22,000,000						22,000,000		100.00	
1211B000009	Programa de Fortalecimiento de las TICs (Telecomunicaciones)	09	6	Preinversión	45,815,000						45,815,000		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

B01 XE-IPN Canal 11

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1111B010004	Nuevas Retransmisoras de Canal Once	35	2	Preinversión	875,178,026	44,900,652						875,178,026				
1211B010003	Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2013	09	6	Preinversión	142,086,644		40,205,685					142,086,644		100.00		
1211B010004	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2013	09	6	Preinversión	1,315,099		4,694,967					1,315,099		100.00		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 2

D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0711D000001	PROYECTO DE INTEGRACION ORGANIZACIONAL	09	4	Preinversión	488,775,445				3,535,218		488,775,445	3,535,218	100.00	59.25	
1211D000009	Restauración y rehabilitación integral del Museo Nacional de las Culturas	09	2	Preinversión	12,938,499	12,500,000	11,250,000				12,938,499		100.00		
1211D000011	Construcción de nueva sede del Centro INAH Colima	06	2	Preinversión	5,175,400	2,000,000	1,800,000				5,175,400		100.00		
1211D000012	Construcción de nueva sede del Centro INAH Tabasco	27	2	Preinversión	5,175,400						5,175,400		100.00		
1211D000013	Rehabilitación y adecuación de nueva sede del Centro INAH Tlaxcala	29	2	Preinversión	5,175,400	2,000,000	1,800,000				5,175,400		100.00		
1211D000014	Restauración y rehabilitación integral del edificio Leyes de Reforma, Veracruz	30	7	Preinversión	5,175,400	5,000,000	4,500,000				5,175,400		100.00		
1211D000015	Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas	11	7	Preinversión	1,035,080	1,000,000	900,000				1,035,080		100.00		
1211D000016	Rehabilitación del sistema eléctrico del Museo Nacional de Antropología e Historia	09	7	Preinversión	12,352,331	11,933,697	10,740,328				12,352,331		100.00		
1211D000017	Restauración, Rehabilitación Integral y Adecuación de Espacios del Museo Regional de Nayarit	18	7	Preinversión	3,105,240	3,000,000	2,700,000				3,105,240		100.00		
1211D000018	Conjunto Conventual San Martín Huaquechula, Puebla	21	7	Preinversión	5,175,400	5,000,000	4,500,000				5,175,400		100.00		
1211D000019	Restauración y Rehabilitación Integral del edificio de Mayorazgo de Guerrero	09	7	Preinversión	3,105,240	3,000,000	2,700,000				3,105,240		100.00		
1211D000020	Rehabilitación y Adecuación de Espacios del Centro INAH San Luis Potosí	24	2	Preinversión	5,175,400	2,000,000	1,800,000				5,175,400		100.00		
1211D000021	Restauración y Rehabilitación Integral del Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego	12	7	Preinversión	1,035,080	1,000,000	900,000				1,035,080		100.00		
1211D000022	Dirección de Salvamento Arqueológico	15	2	Preinversión	10,350,800	5,000,000	4,500,000				10,350,800		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 2 de 2

**D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211D000023	Restauración y Rehabilitación Integral del Museo Regional de Guadalajara	14	7	Preinversión	3,105,240	3,000,000	2,700,000					3,105,240		100.00	
1211D000024	Restauración y Rehabilitación Integral del Museo de Arte Religioso de Actopan, Ex convento de San Nicolas Tolentino	13	7	Preinversión	5,175,400	5,000,000	4,500,000					5,175,400		100.00	
1211D000025	Adecuación de espacios de la Coordinación Nacional de Antropología	09	7	Preinversión	2,070,160	2,000,000	1,800,000					2,070,160		100.00	
1211D000026	Restauración y Rehabilitación Integral de la Dirección de Estudios Arqueológicos	09	7	Preinversión	3,105,240	3,000,000	2,700,000					3,105,240		100.00	
1211D000027	Restauración y Rehabilitación Integral del Edificio Palacio Federal de Morelia, Michoacán	16	7	Preinversión	3,105,240							3,105,240			
1211D000029	Restauración y Rehabilitación Integral de Museo Antigua Aduana Marítima de Ensenada	02	7	Preinversión	1,035,080	1,000,000	900,000					1,035,080		100.00	
1211D000033	Acabados Finales para el Museo Arqueológico de Cancún	23	2	Preinversión	5,175,400	2,125,000	1,912,500					5,175,400		100.00	
1211D000034	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes 2013	35	6	Ejecución	38,000,723	36,712,838	33,041,554	799,725	799,725			38,000,723	799,725	100.00	2.18
1211D000038	Programa de Construcción 2013	23	10	Preinversión	18,760,824							18,760,824			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211E000003	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Adquisición de Bienes Artísticos y Culturales, Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Adquisición de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, y Adquisición de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	35	6	Preinversión	151,357,600	49,184,107	45,041,131					151,357,600		100.00	
1211E000004	Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2013	09	2	Preinversión	38,297,958	84,310,240	75,879,216					38,297,958		100.00	
1211E000005	PROYECTO DE INVERSION DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y CENTROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	35	7	Preinversión	154,796,207							154,796,207			
1211E000006	Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2013 LA ESMERALDA	09	2	Preinversión	15,526,199							15,526,199			
1211E000007	Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2013 CEDAR Morelia	16	2	Preinversión	38,297,958							38,297,958			
1211E000008	Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento del INBA, 2013 Museos	09	7	Preinversión	154,464,982							154,464,982			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**F00 Radio Educación**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211F000001	Equipamiento y renovación de los equipos de transmisión para instalar la Frecuencia Modulada en Mérida, Yucatán.	09	6	Preinversión	7,265,156	7,018,932	6,317,039					7,265,156				



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211H000002	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal	09	7	Preinversión	177,035,070	177,035,070	159,331,563					177,035,070				
1211H000003	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en Entidades Federativas	35	7	Preinversión	87,702,325	50,000,000	45,000,000					87,702,325				
1211H000004	Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Conaculta.	09	6	Preinversión	46,578,598	45,000,000	40,500,000					46,578,598				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**100 Instituto Nacional del Derecho de Autor**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211000001	Programa Anual de Inversión 2013 del Instituto Nacional del Derecho de Autor	09	6	Preinversión	1,290,000	1,290,000	1,288,604					1,290,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111L3P0002	Matatlán primera etapa	14	2	Preinversión - Ejecución	29,095,290	29,350,220	26,539,298	205,552	205,552			29,095,290	205,552	0.80	0.73
1211L3P0001	Programa de equipamiento y actualización de aulas, talleres y laboratorios en el CETI.	14	6	Preinversión	25,986,374	26,236,374						25,986,374			
1211L3P0002	Mantenimiento en el Plantel Tonalá y Colomos	14	7	Preinversión - Ejecución	16,846,438		1,241,000	1,179,920	1,179,920			16,846,438	1,179,920	96.00	95.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 11 Educación Pública

Página: 1 de 2

#### L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0811L4J0009	Construcción de una barda perimetral en la Sede Sur del Cinvestav	09	2	Preinversión - Contratación	1,552,620		1,500,000				1,552,620		100.00	0.90
1011L4J0010	Construcción de cuarto de residuos peligrosos y red de riego con agua tratada en la Sede Sur del Cinvestav.	09	2	Preinversión	7,645,982						7,645,982			
1011L4J0011	Construcción de áreas de apoyo a las actividades de investigación y obra exterior en la Unidad Querétaro del Cinvestav.	22	2	Preinversión	13,815,455				43,191		13,815,455	43,191	2.00	2.00
1011L4J0013	Construcción de áreas recreativas y de eventos en la unidad Zacatenco del Cinvestav cubierta en explanada.	09	2	Preinversión	15,888,477				1,349,709		15,888,477	1,349,709	5.00	5.00
1111L4J0008	Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav	22	2	Preinversión	5,506,625	3,980,000					5,506,625			
1111L4J0012	Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillado y riego de la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión - Contratación	37,262,878	8,700,000	4,000,000		5,921,998		37,262,878	5,921,998	60.00	30.00
1111L4J0016	Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión	82,806,396	21,005,835					82,806,396			
1111L4J0017	Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión - Contratación	50,458,130	9,583,456	28,952,361				50,458,130		50.00	
1211L4J0003	Construcción de edificio para el Centro de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de Alto Rendimiento denominado Abacus	15	2	Preinversión - Contratación	31,052,399	45,000,000			1,151,075	103,507,995	134,560,394	1,151,075	3.50	3.50
1211L4J0004	MANTENIMIENTO MAYOR Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD QUERÉTARO	22	7	Preinversión	1,552,620		1,500,000				1,552,620		100.00	
1211L4J0005	Trabajos de mantenimiento mayor y adecuación de espacios de investigación en las sedes Zacatenco y Sur	09	7	Contratación - Ejecución	10,247,292	9,900,000	17,216,929	443,990	443,990		10,247,292	443,990	100.00	10.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 2 de 2

**L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211L4J0006	Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios.	09	6	Contratación - Ejecución	72,455,597	104,987,000	89,987,000	2,608,269	2,608,269			72,455,597	2,608,269	100.00	3.93
1211L4J0007	Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco	09	6	Preinversión	67,901,245	50,000,000						67,901,245			
1211L4J0008	Adquisición de Equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios	09	6	Contratación - Ejecución	196,665,191	217,012,542	232,012,542	19,460,779	19,460,779			196,665,191	19,460,779	100.00	10.30

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L5N Colegio de Bachilleres

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211L5N0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo	35	6	Preinversión	23,710,000	12,898,694						23,710,000				
1211L5N0002	Programa de Adquisición de Equipo Informático	35	6	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000				
1211L5N0003	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	35	7	Ejecución	47,000,000	23,548,670	13,193,803	5,000,000	5,000,000			47,000,000	5,000,000	100.00	37.89	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211L6H0001	Equipamiento de los Centros de Investigación y desarrollo de la Educación del IPN	35	6	Ejecución	15,618,839	8,004,484					367,252	15,618,839	367,252	100.00	2.34
1211L6H0002	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Superior	35	6	Ejecución	51,236,458	21,821,120					2,110,361	51,236,458	2,110,361	100.00	4.11
1211L6H0003	Proyecto de adquisiciones de los laboratorios del Nivel Medio Superior del IPN	35	6	Ejecución	51,236,458	26,481,509					1,089,657	51,236,458	1,089,657	100.00	2.12

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1111L6I0004	Adecuación y mantenimiento de inmuebles en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y Almacenes Generales de la CONADE	09	7	Preinversión	9,916,066							9,916,066				
1211L6I0001	Adquisición de bienes administrativos, de servicios y aparatos deportivos	09	6	Contratación	29,900,000	14,458,656	5,000,000					29,900,000		100.00		
1211L6I0002	Adquisición de cámaras fotográficas, de video y aparatos audiovisuales	09	6	Contratación	3,500,000	3,500,000	2,000,000					3,500,000		100.00		
1211L6I0003	Adquisición de equipo eléctrico, electrónico, equipo de construcción y herramientas	09	6	Contratación	10,000,000	8,000,000	5,000,000					10,000,000		100.00		
1211L6I0004	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	09	6	Preinversión	18,850,000	4,613,812						18,850,000				
1211L6I0005	Adquisición de Vehículos	09	6	Preinversión	5,000,000							5,000,000				
1211L6I0006	Construcción, adecuación, ampliación y mantenimiento de inmuebles en el CNAR	09	2	Preinversión	42,420,000	42,420,000						42,420,000				
1211L6I0007	Mantenimiento de inmuebles en Villas Tlalpan	09	7	Preinversión	20,000,000	16,580,000						20,000,000				



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211L6J0002	Renovacion de Maquinaria de Produccion	22	6	Preinversión	18,017,616							18,017,616				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1111L6U0005	Proyecto integral de mantenimiento del Museo de las Californias	02	7	Operación	5,175,400				2,587,700		5,175,400	2,587,700	100.00	100.00
1111L6U0007	Rehabilitación y reforzamiento de explanada	02	7	Operación	88,106,006				18,631,439		88,106,006	18,631,439	100.00	100.00
1111L6U0008	Instalación de Velario en Foro Luna	02	2	Operación	1,966,652				983,326		1,966,652	983,326	100.00	100.00
1211L6U0002	Construcción de Teatro Cámara	02	2	Ejecución	11,988,000	10,000,000	1,400,000	80,000	80,000		11,988,000	80,000	100.00	0.08
1211L6U0003	Adquisición de Bienes Muebles.	02	6	Ejecución	1,965,516	2,320,736	1,593,662	90,743	90,743	1,621	1,965,516	92,364	100.00	6.06
1211L6U0004	Adquisición e Instalación de Paneles Solares	02	6	Preinversión	3,330,000						3,330,000		100.00	
1211L6U0005	Actualización Digital y Mantenimiento Integral de Domo IMAX	02	2	Ejecución	20,424,000	7,320,000	4,790,799	222,590	222,590		20,424,000	222,590	100.00	3.63
1211L6U0006	Construcción de Laboratorio de Producción Multimedia	02	2	Preinversión	1,110,000	950,000					1,110,000		100.00	
1211L6U0007	Ampliación de Estacionamiento primera etapa	02	2	Ejecución	32,190,000	2,180,000	12,550,000	537,518	537,518		32,190,000	537,518	100.00	4.37

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

11 Educación Pública

Página: 1 de 1

L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211L6W0002	Programa de educación inicial y básica para la población rural e indígena	35	6	Ejecución	57,717,911	80,350,036	80,350,036	275,291	275,291			57,717,911	275,291	100.00	0.50
1211L6W0003	Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	35	6	Ejecución	149,997,019	157,778,521	157,778,521					149,997,019		100.00	
1211L6W0004	Proyecto de Infraestructura Social en Educación	35	2	Ejecución	822,146,365	822,146,365	822,146,365	14,734,860	14,734,860			822,146,365	14,734,860	100.00	3.00
1211L6W0005	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena	35	2	Ejecución	39,728,243	39,728,243	39,728,243	1,242,315	1,242,315			39,728,243	1,242,315	100.00	3.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L8G Educal, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211L8G0001	Mobiliario y equipamiento de puntos de venta	35	6	Preinversión	11,245,895	10,864,760						11,245,895				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**L8K El Colegio de México, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1211L8K0001	Sustitución del mobiliario y equipo de administración	09	6	Ejecución	2,500,000	3,200,000		1,216,000	1,216,000		2,500,000	1,216,000	100.00	38.00
1211L8K0002	Modernización de la infraestructura de cómputo	09	6	Ejecución	10,365,400	7,901,000		4,779,000	4,779,000		10,365,400	4,779,000	100.00	60.50
1211L8K0003	Sustitución del sistema actual de iluminación de la Biblioteca e instalación de luminarias en las áreas generales.	09	6	Ejecución	5,500,000	2,649,000		1,324,500	1,324,500		5,500,000	1,324,500	100.00	50.00
1211L8K0004	Comunicaciones unificadas para El Colegio de México A.C.	09	6	Preinversión	9,050,000						9,050,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 11 Educación Pública

Página: 1 de 1

#### L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211L9T0001	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Informáticos y audiovisuales	09	6	Preinversión	2,070,160							2,070,160				
1211L9T0002	Instalación de un sistema integral contra incendios.	09	6	Preinversión	983,326	950,000						983,326				
1211L9T0003	Adquisición de equipo de transporte	09	6	Preinversión	517,540	500,000						517,540				
1211L9T0004	Adquisición de equipos para sistemas de seguridad	09	6	Preinversión	817,713	790,000						817,713				
1211L9T0005	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	09	6	Preinversión	1,345,604	1,300,000						1,345,604				
1211L9T0006	Mantenimiento, instalación y rehabilitación de obras públicas.	09	2	Preinversión	4,761,368							4,761,368				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MAR Fondo de Cultura Económica**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1011MAR0002	Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE.	09	2	Preinversión	52,996,093	12,500,000			2,240,229			52,996,093	2,240,229	100.00	99.00
1211MAR0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para librerías, edificio sede, almacenes y ferias del libro	35	6	Preinversión	8,280,640	1,701,292						8,280,640		100.00	
1211MAR0002	Programa de adquisición de vehículos para librerías y almacenes	35	6	Preinversión	6,624,512							6,624,512			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211MAX0001	Programa para la Modernización de Maquinaria y Equipo.(PLANTA DE LUZ Y EQUIPOS PERIFERICOS)	09	6	Preinversión	17,000,000	17,000,000						17,000,000				
1211MAX0002	Adquisición de una Prensa plana de 10 colores marca Heidelberg	09	6	Preinversión	35,000,000	35,000,000						35,000,000				
1211MAX0003	Proyecto de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	09	7	Preinversión	6,000,000	6,000,000						6,000,000				
1211MAX0004	Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción.	09	6	Ejecución	900,000	900,000					77,500	900,000	77,500			
1211MAX0005	Programa para la Adquisición de Equipo para distribución	09	6	Preinversión	1,500,000	1,500,000						1,500,000				



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MDC Instituto Mexicano de Cinematografía**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211MDC0001	Programa de Televisión	09	10	Preinversión - Ejecución	2,809,466	800,000	1,993,875	241,682	241,682			2,809,466	241,682	100.00	12.00
1211MDC0002	Equipamiento	09	6	Preinversión - Ejecución	1,685,566	365,999	900,000	114,498	114,498			1,685,566	114,498	100.00	9.00
1211MDC0003	Producción de cortometrajes	09	10	Preinversión - Ejecución	26,912,079	10,000,000	17,000,000	27,416	27,416			26,912,079	27,416	100.00	1.00
1211MDC0004	Coproducción de largometrajes	09	10	Preinversión	28,982,239	23,864,688	8,000,001					28,982,239		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MDL Instituto Mexicano de la Radio**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1211MDL0001	Renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital	09	6	Preinversión	24,500,000	23,981,600	23,981,600					24,500,000		100.00	
1211MDL0002	Adecuaciones de Espacios Físicos	35	2	Preinversión	6,900,000	600,000	600,000					6,900,000		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 11 Educación Pública

Página: 1 de 2

#### MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1011MGC0012	Proyecto de Infraestructura Social en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Nanotecnología.	09	2	Ejecución	33,812,229				25,792,169		33,812,229	25,792,169	100.00	100.00
1011MGC0015	Proyecto de infraestructura dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco).	09	2	Ejecución	36,707,781				13,252,136		36,707,781	13,252,136	100.00	100.00
1111MGC0007	CECyT Estado de México	15	2	Contratación	137,108,329						137,108,329			
1111MGC0017	Cluster Tecnológico Unidad Papanita Veracruz del Instituto Politécnico Nacional.	30	2	Ejecución	113,858,795	3,000,000			85,027,778		113,858,795	85,027,778	100.00	100.00
1211MGC0001	Centro de Educación Continua Unidad Ciudad Obregón, Sonora	26	2	Ejecución	12,938,500				62,684,808		12,938,500	62,684,808	100.00	100.00
1211MGC0002	Escuela Superior de Economía	09	2	Ejecución	23,806,839				21,293,978		23,806,839	21,293,978	100.00	100.00
1211MGC0003	Estudios, Proyectos y Asesorías	35	11	Ejecución	1,800,000		132,211	132,211	132,211		1,800,000	132,211	100.00	7.35
1211MGC0004	Conservación de Infraestructura	09	7	Contratación	3,500,000						3,500,000			
1211MGC0005	Obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias. Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco)	09	7	Ejecución	49,239,637	120,000	132,325	132,325	132,325		49,239,637	132,325	100.00	1.32
1211MGC0006	Diversas obras menores y de emergencia	09	7	Ejecución	2,000,000		987,973	987,973	987,973		2,000,000	987,973	100.00	32.59
1211MGC0007	Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías y Tecnologías Avanzadas (UPIITA)	09	2	Contratación	5,000,000						5,000,000			
1211MGC0008	Unidad Profesional Adolfo López Mateos	09	7	Contratación	53,500,000	50,631,987					53,500,000			
1211MGC0009	Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIB)	09	2	Contratación	500,000						500,000			
1211MGC0010	Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CECyT Guanajuato)	11	2	Contratación	20,701,599						20,701,599			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 2 de 2

**MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1211MGC0012	Cluster Politécnico Tecnológico Unidad Parque Científico y Tecnológico I+D (Innovación más Desarrollo)	17	2	Contratación	34,741,424							34,741,424				
1211MGC0014	Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Puebla	21	7	Contratación	47,998,349							47,998,349				
1211MGC0015	Unidad profesional Interdisciplinaria de Ciencias Médicas y de la Salud, La Paz, BCS	03	11	Contratación	1,500,000							1,500,000				
1211MGC0016	Unidad Morelos del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA)	17	2	Contratación	25,570,000							25,570,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**11 Educación Pública**

Página: 1 de 1

**MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1111MGH0004	Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila.	05	2	Preinversión - Operación	66,296,871	11,000,000			18,320,915		66,296,871	18,320,915	100.00	100.00
1111MGH0005	Construcción de Auditorio Magno, en Campus Unidad Laguna Coahuila	05	2	Preinversión - Operación	64,086,976	13,062,399			3,169,828		64,086,976	3,169,828	100.00	100.00
1211MGH0001	Construcción de Unidad Deportiva, Campus Unidad Laguna, Coahuila	05	2	Preinversión	22,056,826						22,056,826			
1211MGH0002	Programa de Adquisición de Bienes Informáticos 2013	05	6	Preinversión	6,685,000	3,000,000					6,685,000			
1211MGH0003	Programa de Adquisiciones 2013	05	6	Preinversión	51,825,111	19,140,041					51,825,111			
1211MGH0004	Construcción Edificio de Dirección, Administrativo y Cómputo, Campus Unidad Laguna, Coahuila	05	2	Preinversión	47,494,880						47,494,880			
1211MGH0005	Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de práctica, cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades	05	7	Preinversión	65,945,000	6,033,601					65,945,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112M000001	Programa de adquisiciones de la CONAMED. 2013	09	6	Preinversión	3,622,780	2,772,038	2,772,038					3,622,780		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212M7F0001	Programa de mantenimiento. 2013	09	7	Preinversión - Ejecución	7,504,330	7,250,000	7,250,000	669,962	669,962			7,504,330	669,962	100.00	14.35
1212M7F0002	Programa de adquisiciones. 2013	09	6	Preinversión	8,300,204	8,051,535	9,772,044					8,300,204		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NAW Hospital Juárez de México**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NAW0001	Programa de inversión para adquisición de equipo médico. 2013	09	6	Preinversión	3,828,232							3,828,232		100.00	



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2014.	09	2	Ejecución	2,036,433,489	469,610,000	457,221,040	457,221,040	1,482,918,412			2,036,433,489	1,482,918,412	100.00	100.00
1112NBB0001	Programa Anual de Inversión de Equipo Médico 2014.	09	6	Ejecución	20,000,000							20,000,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NBD Hospital General de México

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NBD0002	Construcción del Edificio del Servicio de Oncología Unidad 111. Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Industria Tabacalera 2007-2013.	09	2	Ejecución	231,482,121		19,225,267	19,225,263	29,961,057		158,160,293	231,482,121	188,121,350	100.00	100.00
0712NBD0006	Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera.2011-2013	09	2	Ejecución	196,782,440	103,212,701	103,212,701				85,835,593	196,782,440	85,835,593	92.72	43.00
0812NBD0001	Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México. 2010-2013. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera. 2010-2013	09	2	Ejecución	248,651,212	123,543,711	123,543,711		6,414,213		88,571,503	248,651,212	94,985,716	55.86	24.92
1012NBD0003	Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013.	09	2	Ejecución	355,387,039	160,603,033	160,603,033	18,040,787	199,396,457			355,387,039	199,396,457	56.90	49.94
1212NBD0001	Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D. 2012-2013, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 2012-2013.	09	2	Ejecución	207,015,991	164,000,000	164,000,000			34,001,864	35,516,069	241,017,855	35,516,069	100.00	17.76
1212NBD0002	Renovación de equipo médico del Hospital General de México. FIDEICOMISO 2013	09	6	Preinversión	20,000,000	20,000,000	774,734					20,000,000		100.00	
1212NBD0003	Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento del HGM, 2013	09	7	Ejecución	20,000,000	20,000,000	20,000,000	1,237,531	1,237,531			20,000,000	1,237,531	100.00	5.49

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0312NBG0001	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.	09	2	Ejecución	148,065,251	17,000,000	17,000,000	61,986,114		13,773,253	148,065,251	75,759,367	100.00	50.50
0612NBG0003	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.- 2013	09	2	Preinversión	3,166,472						3,166,472			
0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2013. Con recursos del Fondo de Protección Contra Gtos Catastróficos, del Fideicomiso del Sist Nal de Protección Social en Salud y donativos.	09	2	Ejecución	78,283,783	40,000,000	40,000,000	94,713,739	195,001,919	73,948,948	273,285,702	168,662,687	100.00	78.71
0912NBG0002	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2013	09	2	Preinversión	10,195,538	206,671,151	196,671,151		3,105,240		13,300,778		100.00	
1112NBG0003	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- 2012-2013	09	2	Ejecución	18,383,217	12,850,000	12,850,000	5,082,439	26,487,499	16,079,462	44,870,716	21,161,901	100.00	39.40
1212NBG0001	Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2013	09	6	Preinversión	49,500,000		10,000,000				49,500,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1112NBR0003	Ampliacion del Comedor.- 2013	20	2	Preinversión	564,182							564,182				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NBV Instituto Nacional de Cancerología**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NBV0008	Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2013.	09	2	Ejecución	1,605,342,925	759,927,093	759,927,093	24,873,561	970,830,594	33,921,507	10,623,400	1,639,264,432	981,453,994	95.52	76.52
1212NBV0001	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2013	09	6	Preinversión	56,180,000	54,276,000	54,276,000					56,180,000		100.00	
1212NBV0002	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del INCan. 2013	09	6	Preinversión	15,526,199	15,000,000	15,000,000					15,526,199		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212NCA0001	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INC, 2013	09	6	Preinversión	14,000,000	20,500,000	20,500,000					14,000,000		100.00	
1212NCA0002	Programa anual de Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura en materia de inmuebles del INC, 2013	09	7	Preinversión	64,576,264	3,500,000	3,500,000					64,576,264		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2013. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.	09	2	Ejecución	165,609,899	120,168,000	120,168,000		3,818,389		18,059,419	165,609,899	21,877,808	100.00	40.44
0812NCD0001	Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013. Recursos del fondo de previsión contra gastos catastróficos provenientes del fideicomiso del sistema de protección social en salud y recursos propios.	09	2	Ejecución	108,907,078	70,000,000	70,000,000			211,841,193	365,064	320,748,271	365,064	100.00	5.20
1212NCD0001	Construcción del Laboratorio de inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia 2012-2013	09	2	Ejecución	1,544,554				645,129		889,941	1,544,554	1,535,070	100.00	96.00
1212NCD0003	Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013	09	2	Ejecución	18,595,456	23,159,016	23,159,016		1,245,962		380,178	18,595,456	1,626,140	100.00	8.40
1212NCD0004	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y Varios 2013	09	6	Preinversión	10,712,197	4,586,348	4,507,915					10,712,197		100.00	
1212NCD0005	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental 2013	09	6	Preinversión	83,814,515	64,185,879	71,656,236					83,814,515		100.00	
1312NCD0001	Programa de Mantenimiento 2013	09	7	Preinversión	22,056,765		13,567,476					22,056,765		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NCE Instituto Nacional de Geriatria**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0912W000002	Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriatria.- 2012-2014	09	2	Ejecución	160,467,173	97,159,725	97,159,725		3,746,989		160,467,173	3,746,989	100.00	2.26



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NCG0006	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular del INCMNSZ 2009-2013	09	2	Preinversión - Ejecución	73,143,081	73,372,937	73,372,937				308,519	73,143,081	308,519	100.00	0.99
1012NCG0006	Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2014.	09	2	Preinversión - Ejecución	227,955,159	20,000,000	20,000,000		5,150,939			227,955,159	5,150,939	100.00	97.39
1112NCG0001	Construcción de la Unidad de Radio Oncología en el INNSZ 2011 -2014.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y recursos fiscales y propios.	09	2	Ejecución	102,000,000				82,408,315	150,000,000	130,136,799	252,000,000	212,545,114	100.00	76.43
1112NCG0006	Reforzamiento Estructural del edificio de Hospitalización del INNSZ 2013	09	7	Preinversión	103,507,995	200,000,000	200,000,000					103,507,995		100.00	
1212NCG0001	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ. 2013.	09	7	Preinversión	22,000,000	22,000,000	22,000,000					22,000,000		100.00	
1212NCG0002	Programa Anual de Adquisiciones de Vehículos y Equipo de Transporte para el INCMNSZ. 2013.	09	6	Preinversión	1,700,000	66,800,000	66,800,000					1,700,000		100.00	
1212NCG0003	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para INCMNSZ. 2013	09	6	Preinversión	55,000,000							55,000,000		100.00	
1212NCG0004	Adquisición de mobiliario y equipo de administración de las diferentes áreas del INCMNSZ. 2013.	09	6	Preinversión	10,100,000							10,100,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
03121100001	Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2013	09	2	Ejecución	1,628,951,899		6,954,901	1,774,245,744		143,735,483	180,031,369	1,772,687,382	1,954,277,113	100.00	90.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NCK0003	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014	09	2	Ejecución	14,077,088	6,460,000	6,460,000	1,579,475	1,989,854			14,077,088	1,989,854	100.00	57.10

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NCZ Instituto Nacional de Pediatría**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NCZ0003	Adquisición de bienes informáticos complementarios a los equipos médicos y de laboratorio. 2013	09	6	Preinversión	1,403,057	1,355,506	1,355,506			350,765		1,753,822		100.00	
1112NCZ0004	Programa de remodelación de diferentes áreas del Instituto. 2013	09	7	Preinversión	64,565,805	41,585,000	41,585,000			43,043,871		107,609,676		100.00	
1212NCZ0001	Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO). FIDEICOMISO 2012-2013	09	2	Contratación - Ejecución	134,560,394	70,200,000	70,200,000			72,762,629	3,721,398	207,323,023	3,721,398	73.20	13.20

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212NDE0002	Programa de Inversión de Adquisiciones 2013	09	6	Preinversión	30,000,000	25,000,000	30,000,000					30,000,000		100.00	
1312NDE0001	Programa de Inversión de Mantenimiento	09	7	Preinversión	10,000,000		10,000,000					10,000,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

12 Salud

Página: 1 de 1

NDF Instituto Nacional de Rehabilitación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NDF0002	Programa de Adquisición de Equipo para Visualización de Imágenes Médicas del INR, 2013	09	6	Ejecución	636,123	614,564	614,564	611,088	2,481,767			636,123	2,481,767	100.00	100.00
1112NDF0004	Programa de Adquisición de un Sistema de Ultrasonido de diagnóstico del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013	09	6	Preinversión	2,718,418							2,718,418			
1112NDF0005	Programa de Adquisición de Electrocardiógrafos del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013	09	6	Preinversión	1,409,228							1,409,228			
1212NDF0001	Proyecto de Inversión para la Construcción del Puente de Intercomunicación entre el Cuerpo VIII y el CENIAQ, del Instituto Nacional de Rehabilitación 2013	09	2	Preinversión	4,935,726							4,935,726			
1212NDF0003	Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2012-2013	09	2	Preinversión		8,609,595	8,609,595			123,057,659		123,057,659		100.00	
1312NDF0001	Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo para la Actualización del Archivo Radiológico Digital de Imágenes Médicas del INR, 2013	09	6	Preinversión	6,744,000							6,744,000			
1312NDF0002	Proyecto de inversión para la remodelación del área de residencia médica - Cuerpo VIII del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013	09	2	Preinversión	411,700							411,700			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NDY Instituto Nacional de Salud Pública**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0512NDY0002	Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2014	17	2	Ejecución	103,415,877	15,707,902	15,707,902		63,983,930		103,415,877	63,983,930	100.00	95.04
0912NDY0003	Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2013.	17	2	Preinversión	18,032,590	6,614,420	6,614,420				18,032,590		100.00	
1212NDY0006	Programa anual de adquisiciones de equipo médico y de laboratorio del INSP, 2013	17	6	Preinversión	11,771,521	11,372,572	11,372,572				11,771,521		100.00	
1212NDY0007	Rehabilitación y Mantenimiento a las Torres Departamentales para investigadores, 2013	17	7	Preinversión	13,683,780	13,683,780	8,630,728				13,683,780		100.00	
1212NDY0008	Programa de adquisiciones de Mobiliario del INSP, 2013	17	6	Preinversión	1,959,480						1,959,480			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NEF0001	Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas 2009-2013	09	2	Ejecución	286,541,981	22,000,000	286,541,987	2,712,643	8,703,347		214,070,367	286,541,981	222,773,714	100.00	86.06
1112NEF0001	Programa de Mantenimiento 2012- 2013	09	7	Preinversión	10,000,000							10,000,000			



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NHK0001	Programa de Sustitución de Camiones del Sistema Nacional DIF 2013	09	6	Preinversión	9,943,640							9,943,640		100.00	
1112NHK0002	Programa de Mantenimiento 2013	09	7	Preinversión	64,899,513							64,899,513			
1112NHK0003	Habilitación de Casa Hogar para Varones 2011-2013	09	2	Ejecución	101,719,970	7,203,534	7,203,534		42,138,718			101,719,970	42,138,718	100.00	98.10
1112NHK0004	Programa de adquisición de equipo médico 2013	09	6	Preinversión	16,315,321							16,315,321		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	09	4	Preinversión - Ejecución	275,846,460	12,874,406	6,000,000	2,500,000	85,964,144			275,846,460	85,964,144	43.08	40.18

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212T000001	Programa Anual de Adquisiciones 2013	09	6	Preinversión	686,720		170,000					686,720		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**12 Salud**

Página: 1 de 1

**V00 Comisión Nacional de Bioética**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112V000001	Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2015	09	4	Ejecución	64,862,927	123,600	123,600		20,932,722			64,862,927	20,932,722	100.00	56.53

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**14 Trabajo y Previsión Social**

Página: 1 de 1

**A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1214A000001	Programa de Adquisición de Vehículos Terrestre 2013	09	6	Preinversión	627,823							627,823				
1214A000002	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de la Administración para la PROFEDET 2013	35	6	Preinversión	1,864,468							1,864,468				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**14 Trabajo y Previsión Social**

Página: 1 de 1

**B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1214B000001	Programa de Adquisición de Vehículo 2013	09	6	Preinversión	158,200							158,200				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**14 Trabajo y Previsión Social**

Página: 1 de 1

**PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1114PBJ0001	Programa de sustitución y modernización de mobiliario y equipo de administración 2012.	09	6	Preinversión	174,150				37,465			174,150	37,465	100.00	100.00
1214PBJ0001	Programa de Adquisición de Vehículo de la CONSAMI 2013	09	6	Preinversión	241,900	240,323	240,323					241,900		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**14 Trabajo y Previsión Social**

Página: 1 de 1

**P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1214P7R0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Programa de Otorgamiento de Crédito a Trabajadores 2013	34	6	Preinversión	14,290,663	12,551,075	12,551,075					14,290,663		100.00	
1214P7R0002	Programa de sustitución de vehículos para el otorgamiento de crédito a trabajadores, 2013.	09	6	Preinversión	2,529,680	2,448,925	2,448,925					2,529,680		100.00	



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**

Página: 1 de 1

**QIQ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1220VYF0001	Adquisición de Mobiliario y Equipo	35	6	Preinversión	656,289							656,289				
1220VYF0002	Adquisición de Vehículos	35	6	Preinversión	15,532,000							15,532,000				
1220VYF0003	Adquisición de Bienes Informáticos	09	6	Preinversión	489,243							489,243				
1220VYF0004	Conservación y mejoramiento de oficinas Valle del Yaqui	15	7	Preinversión	800,000							800,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

#### B00 Comisión Nacional del Agua

Página: 1 de 52

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0316B000035	Autlan-El Grullo, Jal.	14	1	Ejecución	1,704,562,332	41,000,000			1,344,940,497	128,359,700	1,832,922,032	1,344,940,497	92.10	92.10	
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitlán-Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos.	16	1	Ejecución	10,046,243,619	111,120,000	109,870,000		7,769,936,359		10,046,243,619	7,769,936,359	85.85	85.83	
0316B000040	Canal Fuerte Mayo, Sin.	25	1	Ejecución	1,501,256,931	40,000,000	20,000,000		821,689,517	211,790,588	1,713,047,519	821,689,517	66.46	66.44	
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	31	1	Ejecución	736,147,601	34,629,000	34,629,000	303,403	276,181,735	200,457,381	936,604,982	276,181,735	42.00	36.70	
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	31	1	Ejecución	464,968,483	32,616,000	32,616,000		187,996,854	67,534,982	532,503,465	187,996,854	47.00	39.53	
0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	28	1	Ejecución	1,321,587,869	26,850,000	54,111,000	4,621,011	872,162,727		1,321,587,869	872,162,727	69.74	64.61	
0316B000144	Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.	23	1	Ejecución	100,017,580	20,219,709	20,219,709		59,116,858	11,113,067	111,130,647	59,116,858	61.10	61.02	
0316B000201	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPALTONALÁ, TABASCO	27	1	Ejecución	123,676,266				53,197,557		123,676,266	53,197,557	71.72	71.72	
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	06	1	Ejecución	1,012,100,057	125,761,006	125,761,006	29,112,985	431,207,271	385,828,201	1,397,928,258	431,207,271	52.00	41.72	
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	09	4	Ejecución	2,247,349,977	23,886,241	23,886,242	11,589,998	676,149,384		2,247,349,977	676,149,384	56.70	56.62	
0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	14	1	Ejecución	661,614,544	51,200,001			189,816,931	393,705,729	1,055,320,273	189,816,931	100.00	100.00	
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	35	1	Ejecución	5,150,693,440	1,248,999,332	1,248,999,332	594,129,290	3,171,224,271	9,675,051,305	14,825,744,745	3,171,224,271	74.00	61.57	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 2 de 52

**B00 Comisión Nacional del Agua**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0616B000049	Programa de Estudios de Preinversión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola.	35	11	Ejecución	134,274,866		204,010	204,010	56,747,486		134,274,866	56,747,486	45.93	45.93	
0616B000084	Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	173,910,536		12,430,000		108,114,517		173,910,536	108,114,517	69.31	61.93	
0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	702,537,032	132,403,421	132,403,421	42,836,396	557,110,574	174,606,063	877,143,095	557,110,574	92.00	79.30	
0716B000080	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola.	35	11	Ejecución	946,658,341	251,329,159	11,150,000		61,786,076		946,658,341	61,786,076	69.00	68.92	
0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	24	1	Ejecución	1,466,375,418	42,749,000	42,749,000	9,759,895	1,374,302,944	2,224,028,840	3,690,404,258	1,374,302,944	96.00	93.32	
0816B000041	Equipamiento Electromecánico de Pozos y Sistemas de Riego en el Acuífero de Villanueva, Zacatecas.	32	1	Ejecución	15,330,486	4,043,366	53,366		6,862,106		15,330,486	6,862,106	45.11	44.22	
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	35	1	Ejecución	14,965,866,844	3,084,832,214	968,832,829		3,304,053,852	7,290,755,417	22,256,622,261	3,304,053,852	28.55	19.39	
0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Ejecución	734,254,501				392,214,011		734,254,501	392,214,011	51.85	51.85	
0816B000130	Sistema Integral de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México.	15	1	Ejecución	2,302,515,638		172,500,000	115,704,261	2,141,005,251	2,180,381,331	4,482,896,969	2,141,005,251	95.45	92.99	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 3 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0816B000135	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegúis) a la confluencia con el río Bravo.	08	7	Ejecución	182,075,902		410,356		144,594,682		182,075,902	144,594,682	79.64	77.62	
0816B000136	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del río San Pedro.	08	7	Ejecución	79,291,777		13,453		55,149,677		79,291,777	55,149,677	69.57	68.14	
0816B000160	PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco)	15	1	Ejecución	7,310,659,383	194,850,000	194,850,000	4,052,514	3,114,372,026	917,557,333	8,228,216,716	3,114,372,026	45.00	41.69	
0816B000180	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.	28	1	Ejecución	367,127,251				83,049,769		367,127,251	83,049,769	22.35	22.35	
0816B000208	Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	14,927,927				11,170,808		14,927,927	11,170,808	49.50	49.50	
0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	25	1	Preinversión	6,119,325,821	50,000,000	89,445			257,730,721	6,377,056,542		0.01		
0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	05	1	Ejecución	1,159,858,421	125,010,000	96,510,000		209,741,199	121,753,543	1,281,611,964	209,741,199	26.40	17.94	
0816B000264	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	222,830,068	53,819,530	53,819,530		27,221,686	10,735,441,573	10,958,271,641	27,221,686	36.00	12.10	
0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	35	11	Ejecución	275,218,564	62,900,000	35,925,524		55,051,430		275,218,564	55,051,430	33.06	20.83	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 4 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0916B000046	Revestimiento del Arroyo San Juan-CROC en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa	25	1	Ejecución	147,476,658		9,000,000		70,157,911	57,352,030	204,828,688	70,157,911	53.67	44.00
0916B000085	Construcción de la Planta de Bombeo Santiago Congripa sobre el río Angulo, Municipio de Angamacutiro, Estado de Michoacán.	16	1	Ejecución	18,304,075				5,614,252		18,304,075	5,614,252	29.09	29.09
0916B000092	Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección de áreas productivas y centros de población, sobre el Río Turbio, consistente en la presa de control de avenidas La Chiripa, Gto.	11	11	Preinversión	2,932,875		2,932,876				2,932,875		100.00	
0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	16	1	Ejecución	499,662,057	17,148,000	25,074,880		9,221,302		499,662,057	9,221,302	6.86	1.76
0916B000098	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMI.	13	1	Ejecución	12,311,335		3,600,000		8,827,199	10,313,193	22,624,528	8,827,237	100.00	78.40
0916B000106	Proyecto de delimitación de zona federal y mejoramiento de la conducción del cauce del río San Juan en un tramo de 3.9 Km desde la calle Junípero Serra, en Tequisquiapan, Querétaro.	22	1	Ejecución	5,940,583	5,739,250	3,309,944			5,823,812	11,764,395		55.72	
0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	35	11	Ejecución	116,357,212		2,964,000	248,738	49,487,300		116,357,212	49,487,300	44.86	41.85
0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	35	11	Ejecución	26,238,239		6,200,000		6,868,500		26,238,239	6,868,500	49.81	25.82
0916B000187	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera	30	7	Ejecución	140,731,055		33,192,862		36,353,624		140,731,055	36,353,624	62.81	62.80
0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	15	1	Ejecución	397,636,657	100,000,000	20,000,000		185,779,333		397,636,657	185,779,333	51.75	46.45

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 5 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0916B000198	Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México	15	1	Ejecución	202,453,124	141,048,073	97,125,190		4,829,773		202,453,124	4,829,773	50.36	2.30
0916B000199	Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México	15	1	Ejecución	193,807,384	121,751,481	82,761,481		16,462,667		193,807,384	16,462,667	51.20	8.00
0916B000200	Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	268,314,059		2,810,000		172,140,320		268,314,059	172,140,320	65.20	63.70
0916B000201	Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	271,644,195		1,780,000		260,267,021		271,644,195	260,267,021	98.13	98.12
0916B000207	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	2,098,367		42,800		87,894		2,098,367	87,894	6.23	5.01
0916B000243	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacifico.	35	7	Ejecución	155,251,642				49,420,345		155,251,642	49,420,345	28.02	28.02
0916B000248	Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	7	Preinversión	23,062,911		23,062,911				23,062,911		100.00	
0916B000275	Programa de Adquisiciones de vehículos automotores para la Residencia General del Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	14	6	Preinversión	3,279,770						3,279,770			
0916B000281	Modelación Hidrológica en la Región XIII Valle de México.	35	11	Ejecución	11,034,368	3,622,467	3,622,467		5,626,932	119	11,034,368	5,627,051	83.00	50.85
1016B000005	Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa.	25	1	Ejecución	79,989,986	25,000,000	18,500,000		43,615,032	31,107,216	111,097,202	43,615,032	77.65	54.14
1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	14	1	Ejecución	1,102,706,600	65,495,457	65,495,457		135,979,079	635,611,330	1,738,317,930	135,979,079	18.00	11.83

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 6 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1016B000021	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego La Merced.	13	1	Ejecución	2,487,279				998,795	807,607	3,294,886	998,795	39.68	39.68
1016B000023	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huangulilo del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán.	16	7	Ejecución	149,999,990		12,400,251	10,914,782	139,694,268		149,999,990	139,694,268	94.12	86.20
1016B000036	Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010.	35	1	Ejecución	4,456,601,343		850,000,000	194,842,773	1,387,006,355		4,456,601,343	1,387,006,355	45.82	31.01
1016B000051	Programa de Proyectos y diseños Ejecutivos de Obra de Infraestructura de Riego en Sonora.	26	11	Ejecución	6,684,900				3,516,166		6,684,900	3,516,166	50.68	50.68
1016B000052	Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora.	26	1	Ejecución	30,436,446	13,195,569			16,405,549		30,436,446	16,405,549	53.88	53.88
1016B000053	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Coyotes, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa.	25	1	Ejecución	118,549,923						118,549,923			
1016B000055	Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.	03	1	Ejecución	606,654,858		15,188,106	14,297,897	143,989,275		606,654,858	143,989,275	23.88	22.52
1016B000057	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011	35	11	Ejecución	42,640,762		760,134	756,857	18,758,958		42,640,762	18,758,958	44.00	43.48
1016B000058	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila.	05	7	Ejecución	100,019,344		224,192		39,127,540		100,019,344	39,127,540	39.34	38.83

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 7 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1016B000060	Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higueras, Municipio de Rodeo, Durango.	10	1	Ejecución	60,405,639							60,405,639				
1016B000070	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Los Naranjos, municipio de Concordia, estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	279,046,958							279,046,958				
1016B000074	Protección marginal de un tramo del arroyo La Encantada.	05	1	Preinversión	3,655,741							3,655,741				
1016B000079	Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010.	19	1	Ejecución	5,570,751,676	78,000,000	60,506,000	25,518,029	132,135,322			5,570,751,676	132,135,322	3.00	2.36	
1016B000082	Construcción de la presa Rocheachi y línea de conducción, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua	08	1	Ejecución	33,048,825	25,304,033	31,936,097	5,171,746	7,689,707	20,877,074		53,925,899	7,689,707	100.00	23.00	
1016B000083	Presa de Almacenamiento Veladero de Camolán, Manzanillo, Col.	06	1	Preinversión	281,090,742	89,852,331				120,467,466		401,558,208				
1016B000089	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	28	1	Ejecución	2,785,375,837	50,000,000	35,194,000		92,215,411			2,785,375,837	92,215,411	4.57	3.25	
1016B000091	Atender la emergencia en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010.	16	1	Ejecución	362,098,859	30,000,000	64,971,112		82,127,541			362,098,859	82,127,541	40.62	14.41	
1016B000092	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Tiacolula de Matamoros (Valles Centrales) del Estado de Oaxaca.	20	1	Preinversión	11,141,503							11,141,503				
1016B000098	Construcción y electrificación de cárcamo de bombeo y zona de riego con sistema tecnificado, La Noria, municipio de Ixtlahuacán, Colima.	06	1	Ejecución	8,137,568				6,750,573	773,820		8,911,388	6,750,573	58.80	58.80	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 8 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000099	Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	05	1	Ejecución	445,660,134				13,602,318		445,660,134	13,602,318	2.97	2.97	
1016B000102	Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas.	35	11	Ejecución	100,273,530	29,900,000	26,564,068	2,335,795	16,820,518		100,273,530	16,820,518	40.94	16.43	
1016B000106	Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco	27	1	Ejecución	6,109,220,533	1,481,870,889	1,481,870,889	146,898,295	3,114,903,933		6,109,220,533	3,114,903,933	72.84	49.77	
1016B000108	Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque	35	7	Ejecución	154,640,945	147,904,237	88,091,616		1,560,474		154,640,945	1,560,474	57.97	1.15	
1016B000118	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	35	7	Ejecución	149,950,000				150,284,621		149,950,000	150,284,621	96.07	96.07	
1016B000119	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	35	7	Ejecución	149,500,000				106,903,242		149,500,000	106,903,242	68.55	68.55	
1016B000129	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	35	11	Ejecución	42,114,882	19,739,387	9,801,483	646,554	18,257,178		42,114,882	18,257,178	65.09	43.09	
1016B000130	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecución	156,371,000		1,970,000		16,427,954		156,371,000	16,427,954	11.77	11.28	
1016B000143	Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010.	16	1	Ejecución	222,830,068	35,000,000	6,941,200		47,630,633		222,830,068	47,630,633	24.49	20.50	
1016B000146	Construcción de obra de protección marginal en la margen derecha del río Los Amates, a la altura de la calzada del panteón Municipal, ubicado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas.	07	1	Preinversión	19,960,145	19,283,675	19,283,675				19,960,145		96.60		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 9 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1016B000151	Programa de adquisiciones para la consolidación y ampliación de Infraestructura de Riego	35	6	Preinversión	546,607							546,607				
1016B000152	Estudios de Preinversión para la Rehabilitación y Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	11	Ejecución	12,333,644		7,512,810		4,858,952			12,333,644	4,858,952	100.00	48.00	
1016B000154	Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California	02	1	Ejecución	596,354,051	190,958,237	190,958,237	53,111,082	420,333,677	146,983,517		743,337,568	420,333,677	93.50	70.46	
1016B000157	Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010	12	1	Ejecución	401,094,122	100,000,000	100,000,000		58,856,881			401,094,122	58,856,881	39.60	14.66	
1016B000161	Atender la emergencia en el municipio de Suchiate del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de junio de 2010.	07	1	Ejecución	111,415,033				12,417,891			111,415,033	12,417,891	11.09	11.09	
1016B000171	Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima	06	1	Ejecución	159,244,591		370,635	369,038	125,504,442			159,244,591	125,504,442	96.21	96.20	
1016B000172	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola.	35	11	Preinversión	12,255,654		5,500,000					12,255,654		44.88		
1016B000173	Atender la emergencia en el municipio de Motozintla del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvias severas el día 4 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	245,113,074				20,695,949			245,113,074	20,695,949	8.42	8.42	
1016B000174	Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	947,027,785				35,743,061			947,027,785	35,743,061	3.73	3.73	
1016B000176	Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán.	16	1	Ejecución	191,340,169		128,033	95,651	76,959,986	191,340,169		382,680,338	76,959,986	40.24	40.10	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 10 de 52

#### B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000177	Presa de Almacenamiento El Tilano, Municipio de Villanueva, Estado de Zacatecas.	32	1	Preinversión	108,013,895					46,291,672		154,305,567			
1016B000178	Atender la emergencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 18 de agosto de 2010.	07	1	Ejecución	1,114,150,336				93,216,231		1,114,150,336	93,216,231	8.40	8.40	
1016B000183	Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego 010 Culiacán y 109 Río San Lorenzo en Sinaloa.	25	7	Ejecución	127,896,724				108,814,289		127,896,724	108,814,289	84.42	84.42	
1016B000185	Estudio de factibilidad para la protección contra inundaciones en centros de población y áreas productivas de la cuenca del río Calvillo, en el Estado de Aguascalientes.	01	11	Ejecución	2,903,304		1,034,702	944,300	2,809,684		2,903,304	2,809,684	99.89	95.95	
1016B000186	Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	3,342,451,007				98,315,462		3,342,451,007	98,315,462	2.91	2.91	
1016B000190	Construcción de Obras de Protección sobre el Río Encinillas en la población de Chavinda, estado de Michoacán.	16	1	Preinversión	20,501,849						20,501,849				
1016B000191	Construcción de infraestructura de protección a la población de La Piedad, sobre arroyo Delgado, estado de Michoacán.	16	1	Preinversión	20,451,658						20,451,658				
1016B000193	Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	35	10	Ejecución	13,369,803				8,632,737		13,369,803	8,632,737	62.00	62.00	
1016B000194	Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa (Planta de Bombeo y Zona de Riego)	25	1	Ejecución	295,239,970		30,000,000		28,984,818		295,239,970	28,984,818	19.98	9.81	
1016B000198	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora.	26	7	Ejecución	149,999,950				61,823,132		149,999,950	61,823,132	38.40	38.40	
1016B000202	Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego.	08	1	Preinversión	39,673,037					25,254,873		64,927,910			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 11 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1016B000203	Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2011.	09	10	Ejecución	3,342,450		1,200,000	1,200,000	2,806,244		3,342,450	2,806,244	83.96	82.19
1016B000206	Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010.	17	1	Ejecución	891,320,270				23,704,241		891,320,270	23,704,241	2.66	2.66
1016B000209	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011.	35	11	Ejecución	3,342,451		1,000,000		1,620,675		3,342,451	1,620,675	78.41	45.00
1116B000001	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	35	11	Ejecución	13,369,804		2,914		1,448,228		13,369,804	1,448,228	10.85	10.80
1116B000003	Revisión y actualización de los criterios normativos de instrumentación de obras de Infraestructura Hidroagrícola, tercera parte.	09	11	Preinversión	2,005,471		2,000,000				2,005,471		99.73	
1116B000005	Atender la emergencia en 6 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 27 y 28 de septiembre de 2010.	07	1	Preinversión	445,660,132						445,660,132			
1116B000006	Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010.	10	1	Ejecución	612,782,682		75,000		34,179,539		612,782,682	34,179,539	5.59	5.54
1116B000007	Atender la emergencia en 8 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	668,490,201				12,272,488		668,490,201	12,272,488	1.84	1.84
1116B000008	Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor.	17	1	Ejecución	150,863,757	19,865,369	19,865,369		38,351,024		150,863,757	38,351,024	38.50	25.31
1116B000016	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Chihuahua, Municipio de Chihuahua.	08	11	Preinversión	7,456,234						7,456,234			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 12 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000019	Programa de Adquisiciones para la Operación y Soporte de la Red de Medición de la Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste.	26	6	Ejecución	10,543,275		6,902,574		238,659			10,543,275	238,659	67.73	2.10
1116B000030	Rescate Ecológico de los Ríos Atoyac, Aiseseaca y Presa de Valsequillo	35	1	Preinversión	564,849,627					2,199,570,667		2,764,420,294			
1116B000031	Mantenimiento y conservación del bordo de protección, en ambas márgenes del río San Pedro; en los municipios de Tuxpan y Rosamorada, Nayarit.	18	7	Ejecución	29,148,791	13,411,845	13,411,845		15,375,092			29,148,791	15,375,092	98.60	80.20
1116B000032	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones en la Ciudad de Candelaria, Municipio de Candelaria, estado de Campeche.	04	11	Ejecución	5,182,519				1,665,917			5,182,519	1,665,917	31.75	31.75
1116B000033	Mantenimiento y conservación del cauce del Río Mesca, desazolvando y reforzando bordos con el material de excavación en una longitud de 30 Km, municipios Altzayanca y Huamantla, Estado de Tlaxcala	29	7	Preinversión	67,646,808	65,354,186	42,465,582					67,646,808		62.78	
1116B000037	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego El Ancon, Municipio de Pihuamo, Jal.	14	1	Preinversión	142,523,977					61,081,708		203,605,685			
1116B000039	Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua.	08	1	Ejecución	91,021,972	48,737,141	48,737,141	31,198,135	31,198,135	74,042,129		165,064,101	31,198,135	53.50	34.27
1116B000041	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	25	1	Preinversión	11,061,366							11,061,366			
1116B000043	Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB)	35	7	Ejecución	93,072,813				31,292,214			93,072,813	31,292,214	33.34	33.34

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 13 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000045	Conservación Diferida de Distritos de Riego.	35	7	Ejecución	87,995,666				54,867,843		87,995,666	54,867,843	59.88	59.88	
1116B000049	Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles y Metales en agua y sedimentos.	09	6	Ejecución	15,393,479	2,883,904	16,344,450	52,232	5,326,069		15,393,479	5,326,069	100.00	33.34	
1116B000050	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Ejecución	52,249,236	50,430,190	31,975,356		500,203		52,249,236	500,203	62.16	0.95	
1116B000052	Obras de Protección para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	441,383,695	161,443,436	49,329,108		72,813,631		441,383,695	72,813,631	27.67	16.50	
1116B000062	Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico.	35	6	Ejecución	32,138,937	7,353,954	32,138,937				32,138,937		100.00		
1116B000064	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Ejecución	30,336,278	29,200,560	5,735,043	2,639,232	17,946,751		30,336,278	17,946,751	69.36	59.09	
1116B000065	Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico.	35	6	Preinversión	37,120,472	241,906	37,120,472				37,120,472		100.00		
1116B000068	Canalización del arroyo Tagarete en Santiago Papasquiari, Dgo.	10	1	Ejecución	24,358,972				14,953,211	6,957,066	31,316,038	14,953,211	53.73	53.73	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 14 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000069	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas, en la Cuenca Lerma-Chapala.	35	7	Ejecución	5,892,192	4,720,170	4,720,170		1,014,396		5,892,192	1,014,396	98.20	16.50	
1116B000070	Programa de Adquisición de vehículos terrestres para la Operación de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua.	35	6	Preinversión	11,034,000	10,660,046	10,607,814				11,034,000		96.14		
1116B000071	Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, desazolvando y reforzando bordos con el material producto de excavación en una longitud de 13.7 Km., en el municipio de Carmen, estado de Campeche.	04	7	Ejecución	6,185,888		62,640	62,370	2,133,304		6,185,888	2,133,304	34.49	34.48	
1116B000072	Mantenimiento y conservación de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales, en la cuenca del río Grijalva, estados de Chiapas y Tabasco.	35	7	Preinversión	102,416,078	98,945,089	32,839,801				102,416,078		32.07		
1116B000074	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas a nivel nacional.	35	7	Ejecución	108,415,346	159,689,133	104,545,288		3,458,552		108,415,346	3,458,552	99.62	3.07	
1116B000080	Adquisición y suministro de vehículos para el mantenimiento y supervisión de las redes de estaciones de la infraestructura hidrométrica y climatológica a nivel nacional.	35	6	Preinversión	22,870,170	10,660,046	22,870,170				22,870,170		100.00		
1116B000083	Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto.	11	7	Ejecución	22,814,287	9,245,902	8,245,902		5,893,554		22,814,287	5,893,554	36.14	25.82	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 15 de 52

#### B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1116B000084	Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto.	11	7	Ejecución	28,638,661	12,194,997	10,262,121		6,602,463		28,638,661	6,602,463	58.89	23.02
1116B000087	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa.	25	7	Ejecución	149,926,928		335,604	329,568	120,592,461		149,926,928	120,592,461	80.44	75.85
1116B000088	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones de la ciudad de Irapuato, provocadas por el río Guanajuato y sus afluentes.	11	11	Preinversión	2,072,962						2,072,962			
1116B000091	Control de Avenidas de los Arroyos Ojo de Agua, El Capulín y El Coyote, en el Municipio de Parras de la Fuente, Estado de Coahuila	05	1	Ejecución	35,987,519				2,307,214	8,996,880	44,984,399	2,307,214	6.65	6.65
1116B000092	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Jalpilla en el municipio de Comonfort, Guanajuato.	11	11	Preinversión	1,221,279						1,221,279			
1116B000096	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Sanguijuela en el municipio de Acámbaro, Guanajuato.	11	11	Preinversión	1,071,297						1,071,297			
1116B000097	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscala de Juárez, Oaxaca.	20	1	Ejecución	160,399,512	19,227,631	19,227,631		7,755,272		160,399,512	7,755,272	16.70	4.85



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 16 de 52

**B00 Comisión Nacional del Agua**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000098	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos San Antonino y Salado, afluentes del río Mixteco, municipios de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca.	20	1	Preinversión	42,854,732	20,701,170	20,701,170					42,854,732		48.00	
1116B000099	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Cachinches y sus afluentes en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.	11	11	Preinversión	1,306,983							1,306,983			
1116B000100	Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato.	11	4	Ejecución	103,185,011		4,661,601	4,653,564	98,854,417			103,185,011	98,854,417	95.81	95.77
1116B000101	Estudio y proyecto ejecutivo del Arroyo Pie de la Cuesta, afluente del Río Aguillilla, para protección contra inundaciones a la población de Aguillilla, en el estado de Michoacán.	16	11	Preinversión	3,728,117							3,728,117			
1116B000121	Unidad de Riego Alpoyeca, Municipio de Alpoyeca, Guerrero.	12	1	Preinversión	21,093,855	20,378,962	20,378,962					21,093,855		96.60	
1116B000123	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de Gordiano, Jalisco.	14	1	Preinversión	100,973,156					43,274,210		144,247,366			
1116B000124	Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila.	05	1	Ejecución	386,035,064		428,634	236,280	111,497,289	257,356,709		643,391,773	111,497,289	28.93	28.86
1116B000127	Adquisición de 80 juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicios.	35	6	Preinversión	40,709,319	39,329,637	39,329,637					40,709,319		96.50	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 17 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1116B000132	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135	35	10	Ejecución	20,354,660				8,454,648		20,354,660	8,454,648	41.33	41.33
1116B000134	Obras de Protección contra inundaciones en diferentes tramos de riesgo de los ríos Tula, Rosas, Tiautla y Tepéj, Estado de Hidalgo.	13	1	Preinversión	351,755,496						351,755,496			
1116B000135	Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sosténimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	10	Ejecución	2,946,069		178,806	178,806	2,428,451		2,946,069	2,428,451	82.43	82.43
1116B000137	Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB)	35	7	Ejecución	110,524,170		44,022		48,008,108		110,524,170	48,008,108	43.48	43.44
1116B000139	Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto.	11	1	Preinversión	302,456,055					302,456,058	604,912,113			
1116B000140	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	25	7	Ejecución	149,991,004		5,698,763	2,500,969	90,744,071		149,991,004	90,744,071	62.63	57.90
1116B000143	Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México.	15	1	Preinversión	320,889,219	108,504,881	93,568,400				320,889,219		29.16	
1116B000145	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de Almacenamiento y Derivadoras, 2011.	35	10	Ejecución	7,177,696	2,069,981	6,000,000		2,356,823		7,177,696	2,356,823	100.00	31.50
1116B000148	Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Breña, Tlaxiucoyan Veracruz.	30	1	Preinversión	112,410,363					112,410,362	224,820,725			
1116B000151	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	07	7	Ejecución	149,995,290				13,175,643		149,995,290	13,175,643	8.18	8.18

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 18 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1116B000152	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	30	7	Ejecución	149,977,202				13,762,796		149,977,202	13,762,796	8.56	8.56
1116B000153	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	35	7	Ejecución	149,991,870				5,105,359		149,991,870	5,105,359	3.16	3.16
1116B000154	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacifico.	35	7	Ejecución	149,983,830				54,233,548		149,983,830	54,233,548	34.08	34.08
1116B000155	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Ejecución	149,969,895				12,491,277		149,969,895	12,491,277	7.76	7.76
1116B000156	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo	35	7	Ejecución	149,969,262				148,568,013		149,969,262	148,568,013	92.47	92.47
1116B000159	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Norte.	35	7	Ejecución	149,966,491				47,040,781		149,966,491	47,040,781	29.28	29.28
1116B000161	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California.	35	7	Ejecución	149,990,440				3,989,918		149,990,440	3,989,918	2.45	2.45
1116B000167	Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios.	35	6	Preinversión	35,995,608	69,551,358	69,551,358				35,995,608		100.00	
1116B000169	Estudio y proyecto ejecutivo para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de las obras de Protección a Centros de Población de la Ciudad de la Paz, Baja California Sur.	03	11	Preinversión	4,606,581						4,606,581			
1116B000173	Adquisición de equipo de transporte para acuíferos prioritarios en el país.	35	6	Preinversión	13,408,781		12,516,389				13,408,781		93.34	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 19 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000174	Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras Complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	125,502,547		80,520,000					125,502,547		64.16	
1116B000175	Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	116,182,255	112,244,716	75,019,174					116,182,255		64.57	
1116B000176	Programa de Mantenimiento de Presas del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	146,017,902	141,069,201	76,509,855					146,017,902		52.40	
1116B000192	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecución	160,673,257		44,697,509		115,930,576			160,673,257	115,930,576	99.97	72.16
1116B000193	Construcción de La Presa Bicentenario en El Sitio Los Pilares sobre El Río Mayo, en El Municipio de Álamos, Sonora.	26	1	Preinversión	1,861,867,406	120,000,000	102,178,396					1,861,867,406		5.49	
1116B000194	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tuxpam.	30	1	Preinversión	594,570,326	75,000,000	30,511					594,570,326		0.01	
1116B000195	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Cazones.	30	1	Preinversión	364,241,280							364,241,280			
1116B000196	Atender la emergencia en 24 municipios, 2 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 22 del estado de Puebla para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tecolutla.	35	1	Preinversión	589,213,836							589,213,836			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 20 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000197	Atender la emergencia en 13 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Nautla.	30	1	Preinversión	803,473,416							803,473,416				
1116B000198	Atender la emergencia en 12 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Actopan.	30	1	Preinversión	80,347,342							80,347,342				
1116B000199	Atender la emergencia en 17 municipios, 14 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 3 del Estado de Puebla, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río La Antigua.	35	1	Preinversión	332,102,344							332,102,344				
1116B000200	Atender la emergencia en 22 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Jamapa-Cotaxtla.	30	1	Ejecución	696,343,627				3,056,347			696,343,627	3,056,347	0.45	0.45	
1116B000201	Atender la emergencia en 28 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca de Río Blanco.	30	1	Preinversión	567,787,879							567,787,879				
1116B000202	Atender la emergencia en el municipio de Las Choapas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tonalá.	30	1	Preinversión	257,111,493							257,111,493				
1116B000203	Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan.	35	1	Preinversión	5,356,489,432		74,969,489					5,356,489,432		1.40		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 21 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000204	Atender la emergencia en 25 municipios, 19 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 6 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Coatzacoalcos.	35	1	Preinversión	1,071,297,886							1,071,297,886				
1116B000210	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte	35	7	Ejecución	129,608,712		357,231		21,855,921			129,608,712	21,855,921	17.14	16.97	
1116B000212	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur.	35	7	Ejecución	152,520,089		2,516,282	516,282	63,954,725			152,520,089	63,954,725	43.24	41.92	
1116B000219	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Zona Federal Proyecto Lago de Texcoco, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	15	1	Ejecución	19,375,145				18,774,595			19,375,145	18,774,595	100.00	100.00	
1116B000230	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Comunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cuizamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	51,256,066	45,501,424	33,691,518		4,314,503			51,256,066	4,314,503	74.15	8.04	
1116B000232	Construcción de un edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz.	30	1	Preinversión	4,285,192	4,139,962	4,139,962					4,285,192		96.20		
1116B000233	Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2012.	35	10	Ejecución	10,712,979		10,203		10,340,239			10,712,979	10,340,239	96.62	96.50	
1116B000235	Estudios de Factibilidad Técnica y Económica para la construcción de infraestructura de protección de centros de población y áreas productivas sobre el río Armería. Estado de Colima.	06	11	Preinversión	3,073,753							3,073,753				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 22 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000236	Obras de protección en Arroyo Denhi o Zapote, en un tramo crítico de 280 m en su cruce por la cabecera municipal de Alfajayucan, Hidalgo	13	1	Ejecución	12,066,158				6,397,327		12,066,158	6,397,327	53.01	53.01	
1116B000238	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional. (Bienes de Tecnología en Informática y Comunicaciones)	35	6	Preinversión	12,068,304	10,660,046	10,894,368				12,068,304		90.27		
1116B000239	Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	1,223,368		712,883		40,824		1,223,368	40,824	61.61	3.30	
1116B000243	Construcción de Infraestructura de protección a centros de población en el arroyo El Calandrio, tramo carretera Transpeninsular colonia Guerrero, La Paz, B.C.S.	03	1	Preinversión	21,424,118						21,424,118				
1116B000244	Unidad de Riego Huamuxtitlán 1ra. Sección, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero.	12	1	Preinversión	18,886,982	18,246,882	18,246,882				18,886,982		96.30		
1116B000245	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas.	28	7	Preinversión	155,244,397		2,500,000				155,244,397		1.61		
1116B000248	Adquisición de 60 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAS), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Parques Naturales	35	6	Ejecución	52,579,300		27,865,328		24,713,994		52,579,300	24,713,994	100.00	48.10	
1116B000249	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el estado de Coahuila.	05	10	Ejecución	16,544,018	15,198,306	12,914,767		812,556		16,544,018	812,556	82.97	4.91	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 23 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000250	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Península Baja California, Pacífico Norte, Balsas y Noroeste en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.	35	10	Ejecución	27,075,272	24,934,095	24,934,095		1,080,467			27,075,272	1,080,467	95.00	5.27
1116B000251	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y Golfo Centro en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y en la Región Lagunera.	35	10	Ejecución	22,558,248	21,624,800	21,624,800		168,244			22,558,248	168,244	96.40	0.75
1116B000252	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Jalisco.	35	10	Ejecución	17,384,241	16,320,751	13,469,119		490,959			17,384,241	490,959	80.30	2.80
1116B000253	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para el Organismo de Cuenca Río Bravo en los estados de Chihuahua y Nuevo León.	35	10	Ejecución	14,730,346	11,531,119	11,531,119		1,581,804			14,730,346	1,581,804	89.10	10.74
1116B000254	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico en los estados de Michoacán, Nayarit y Zacatecas.	35	10	Ejecución	18,376,132	16,480,197	16,480,197		1,041,283			18,376,132	1,041,283	95.00	5.65
1116B000256	Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMES), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie.	35	6	Ejecución	53,033,530		37,327,209		37,327,244			53,033,530	37,327,244	100.00	73.30



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 24 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000257	Adquisición de 61 Estaciones Meteorológicas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Reservas de la Biosfera y Áreas de Protección de Recursos Naturales, Flora y Fauna	35	6	Ejecución	53,455,622		39,053,027	2,088,422	16,491,031			53,455,622	16,491,031	100.00	29.91
1116B000258	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río San Juan, NL.	19	1	Preinversión	12,319,926	11,902,391	11,902,391					12,319,926		96.70	
1116B000259	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Valle de México	35	1	Preinversión	12,319,926	5,951,196	5,951,196					12,319,926		48.30	
1116B000260	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río Conchos, CHIH.	08	1	Preinversión	12,319,926	11,902,390						12,319,926			
1116B000261	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS.	03	6	Preinversión	26,782,447	12,937,381						26,782,447			
1116B000262	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO	10	6	Preinversión	26,782,447	12,937,381						26,782,447			
1116B000263	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río Conchos, CHIH.	08	6	Preinversión	26,782,447	25,874,762						26,782,447			
1116B000264	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Valle de México.	35	6	Preinversión	26,782,447	12,937,381	11,563,948					26,782,447		43.18	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 25 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000265	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río San Juan, NL.	19	6	Preinversión	26,782,447	25,874,762	25,874,762					26,782,447		96.60	
1116B000266	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS.	03	1	Preinversión	12,319,926	5,951,196	5,989					12,319,926		0.05	
1116B000267	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la El Palmito, DGO.	10	1	Preinversión	12,319,926	5,951,196	3,724,206					12,319,926		30.23	
1116B000268	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional del estado de Tabasco.	27	10	Preinversión	13,569,059	13,109,189						13,569,059			
1116B000269	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Golfo Norte (OCGN) en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.	35	10	Ejecución	4,456,599	2,305,560	2,305,560		2,069,555			4,456,599	2,069,555	98.00	46.44
1116B000270	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes y cuerpos de agua vulnerables en el estado de Tamaulipas.	28	10	Ejecución	18,885,293	12,572,038	12,572,038		4,835,868			18,885,293	4,835,868	91.50	25.57
1116B000275	Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2012.	09	10	Preinversión	3,213,893							3,213,893			
1116B000277	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro.	30	4	Preinversión	116,980,595		50,000,000					116,980,595		42.74	
1116B000279	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro.	30	1	Ejecución	21,425,958		5,793,410		14,061,363			21,425,958	14,061,363	92.67	65.47
1116B000280	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Sureste.	31	1	Ejecución	21,425,958		1,373,803	1,373,802	21,314,001			21,425,958	21,314,001	99.48	99.47

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 26 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000281	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012.	35	11	Preinversión	69,954,188	54,679,543	27,507,300					69,954,188			44.40	
1116B000282	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2012-2013)	13	7	Preinversión	160,687,924	54,070,000	62,198,632					160,687,924			38.71	
1116B000283	Construcción de La Presa de Almacenamiento Peña Blanca, Municipio de Valentín Gómez Farías, Estado de Chihuahua.	08	1	Preinversión	36,967,742					24,645,163		61,612,905				
1116B000284	Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Jesús Diego, Chiapas.	07	1	Preinversión	220,182,285							220,182,285				
1116B000285	Construcción de obras de riego para el aprovechamiento de la cuenca baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco.	14	1	Preinversión	250,758,152	68,680,386	2,060,412			107,467,782		358,225,934			0.82	
1116B000286	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional.	35	6	Preinversión	7,624,649							7,624,649				
1116B000287	Conservación Diferida de Distritos de Riego: Noroeste	35	7	Ejecución	72,591,718				24,833,450			72,591,718	24,833,450		34.21	34.21
1116B000293	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	40,977,144	21,320,092						40,977,144				
1116B000294	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Golfo Centro, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	40,977,144	21,320,091	21,320,091					40,977,144			52.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 27 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000295	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	40,977,144	32,619,740	5,926,412					40,977,144		14.46	
1116B000296	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	40,977,144	32,619,740	4,754,412					40,977,144		11.60	
1116B000297	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito geográfico de los Organismos de Cuenca del Valle de México (OCAVM) y Península de Yucatán (OCPY)	35	10	Ejecución	13,985,755	12,261,763	12,261,763		1,289,015			13,985,755	1,289,015	96.40	9.22
1116B000299	Estudio de factibilidad del proyecto presa de almacenamiento y zona de riego Las Anonas, Mpio. de la Huacana, Michoacán	16	11	Ejecución	2,356,855		181,109	180,328	2,197,651			2,356,855	2,197,651	93.28	93.24
1116B000301	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	35	11	Preinversión	17,086,439		1,500,000					17,086,439		8.78	
1116B000302	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canas Huangutito del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2012-2013).	16	7	Preinversión	160,689,734							160,689,734			
1116B000304	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales del río Lerma y sus principales afluentes en la subregión Alto Lerma.	15	10	Preinversión	11,439,038	11,051,357	8,390,457					11,439,038		73.35	
1116B000305	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS)	35	10	Ejecución	22,141,018	16,971,335	16,971,335	372,532	4,138,959			22,141,018	4,138,959	93.60	18.69

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 28 de 52

#### B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1116B000306	Estudio de factibilidad para la creación de un Distrito de Temporal Tecnificado en la cuenca de las Lagunas de Apan y Tochac, estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.	35	11	Ejecución	3,213,894		1,250,000		1,690,024		3,213,894	1,690,024	91.48	52.58
1116B000309	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional en el estado de México	15	10	Preinversión	10,426,557	10,073,190	10,073,190				10,426,557		97.10	
1116B000311	Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos	35	7	Preinversión	30,063,928	29,045,030	18,265,629				30,063,928		60.76	
1116B000313	Atender la emergencia en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa, por la ocurrencia lluvia severa el día 8 de agosto de 2011.	25	1	Preinversión	428,519,155						428,519,155			
1116B000314	Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia lluvia severa los días del 30 de junio al 2 de julio de 2011.	28	1	Preinversión	6,427,787,319	50,000,000	50,000,000				6,427,787,319		0.77	
1116B000315	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los Centros Regionales de Atención de Emergencias 2011.	35	6	Ejecución	51,743,688				14,283,066		51,743,688	14,283,066	26.67	26.67
1116B000316	Adquisición de equipo e instrumental climatológico e hidrométrico automático y convencional; para la modernización y operación de estaciones hidrológicas en la cuenca Lerma-Chapala.	35	6	Preinversión	23,218,734	22,431,827					23,218,734			
1116B000317	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	35	7	Ejecución	139,426,396		3,917,172	3,854,381	138,168,199		139,426,396	138,168,199	99.14	89.75
1116B000322	Perforación y Equipamiento de 3 Pozos para las Unidades de Riego Zacatapec, La Monera y El Peral.	13	1	Preinversión	13,737,513						13,737,513			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 29 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000323	Reforzamiento y/o formación de bordo de protección y rectificación de los Ríos Santa Isabel y Satevó en el tramo comprendido del Río San Pedro aguas arriba de la Presa Francisco I. Madero Las Vírgenes en el municipio de Satevó, Estado de Chihuahua.	08	7	Preinversión	8,066,923							8,066,923				
1116B000324	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego de Región Centro Norte para 2012.	35	10	Ejecución	17,355,027	7,200,000	4,652,982	652,982	7,429,650			17,355,027	7,429,650	65.86	42.04	
1116B000325	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012.	35	10	Ejecución	19,283,362	3,200,000	8,653,000	653,000	5,240,385			19,283,362	5,240,385	68.66	27.01	
1116B000326	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sur para 2012.	35	10	Ejecución	14,462,521		8,800,000		2,474,043			14,462,521	2,474,043	77.95	17.10	
1116B000327	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012.	35	10	Ejecución	20,676,050	5,600,000	5,453,000	653,000	8,464,748			20,676,050	8,464,748	64.16	40.88	
1116B000328	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en la Región Centro para 2012.	35	10	Ejecución	13,605,483		4,326,500	326,500	4,956,930			13,605,483	4,956,930	65.83	36.31	
1116B000329	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sureste y elaboración de estadísticas Agrícolas en todas las entidades de la República Mexicana para 2012.	35	10	Ejecución	17,462,156		8,653,000	653,000	2,461,285			17,462,156	2,461,285	59.91	13.88	
1116B000332	Programa de Adquisición de Vehículos para Unidades de Riego.	35	6	Preinversión	24,746,981							24,746,981				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 30 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000333	Perforación y equipamiento de pozos para constituir las Unidades de Riego por bombeo en municipios de SAN AGUSTÍN TLAXIACA y SAN SALVADOR, Hidalgo.	13	1	Preinversión	18,366,615							18,366,615				
1116B000335	Obra civil de conservación y mantenimiento en oficinas centrales de la CGSMN 2011.	09	7	Preinversión	10,712,979	10,349,905						10,712,979				
1116B000336	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones en la Ciudad de Palizada, Municipio de Palizada, Campeche.	04	11	Preinversión	6,040,725							6,040,725				
1116B000340	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo.	13	1	Preinversión	20,504,805		8,448,604					20,504,805			41.20	
1116B000341	Construcción de Obras de Control de Inundaciones Miravalles municipio de Mazatlán, Sin.	25	1	Preinversión	212,368,573	40,000,000	37,500,000			75,486,666		287,855,239			17.66	
1116B000342	Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país.	35	10	Preinversión	6,963,436	6,727,438	6,500,000					6,963,436			93.34	
1116B000343	Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos prioritarios del país.	35	10	Preinversión	6,469,250	6,250,000	6,250,000					6,469,250			95.30	
1116B000344	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	35	10	Preinversión	4,285,192	4,139,962	4,000,000					4,285,192			93.34	
1116B000345	Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco, Edo. de Zacatecas.	32	1	Preinversión	103,786,658					44,479,992		148,266,650				
1116B000347	Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco	14	1	Preinversión	849,979,702	174,885,717	808,000			364,277,016		1,214,256,718			0.10	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 31 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000348	Atender la emergencia en 29 municipios del Estado de Oaxaca, en la Cuenca del río Atoyac-Salado, por la ocurrencia lluvia severa los días 31 de agosto, 1, 4 y 7 de septiembre de 2011.	20	1	Preinversión	460,658,091	20,000,000	19,976,216			460,658,091		4.30		
1116B000349	Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011.	35	1	Ejecución	107,129,789	12,679,924	12,679,924	16,007,883		107,129,789	16,007,883	26.80	14.88	
1116B000350	Adecuación del laboratorio para el centro de referencia especializado en bioindicadores del Organismo de Cuenca Balsas.	17	1	Preinversión	1,327,025	1,282,051	1,282,051			1,327,025		96.60		
1116B000351	Programa de Adquisiciones de la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación.	35	6	Preinversión	27,885,884	160,000,000	14,651,261			27,885,884		52.54		
1116B000353	Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país.	35	10	Preinversión	8,195,429	7,917,677	7,650,000			8,195,429		93.34		
1116B000354	Programa de estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	35	10	Preinversión	19,294,495	18,640,584	10,992,140			19,294,495		56.97		
1116B000355	Programa de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	35	10	Preinversión	7,284,825	7,037,935	3,050,000			7,284,825		41.87		
1116B000356	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	35	10	Preinversión	27,493,071	26,243,071	133,492,204			27,493,071		100.00		
1116B000357	Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostentamiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	35	10	Ejecución	3,374,588		393,681	392,180	2,788,317	3,374,588	2,788,317	82.67	82.62	
1116B000358	Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los Acuíferos del país.	35	10	Preinversión	7,499,085	7,244,933	7,000,000			7,499,085		93.34		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 32 de 52

**B00 Comisión Nacional del Agua**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000361	Construcción de la Presa de almacenamiento Norogachi, Chihuahua.	08	1	Preinversión	56,095,460					18,698,485		74,793,945				
1116B000362	Construcción de La Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Agua Amarilla, Municipio de La Huerta, Jalisco.	14	1	Preinversión	132,430,127					56,755,772		189,185,899				
1216B000001	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Aguascalientes para 2012.	01	10	Ejecución	9,833,260		3,400,000		5,796,448			9,833,260	5,796,448	93.52	58.93	
1216B000002	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Norte para 2012.	08	10	Preinversión	29,499,779	28,500,000	27,120,267					29,499,779			91.93	
1216B000003	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua.	08	10	Preinversión	29,499,779							29,499,779				
1216B000004	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012.	02	10	Ejecución	15,733,215	3,400,000	3,400,000		1,759,636			15,733,215	1,759,636	32.50	11.18	
1216B000005	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el Distrito Federal para 2012.	09	10	Preinversión	3,933,304							3,933,304				
1216B000006	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Norte para 2012.	05	10	Ejecución	15,733,215				2,898,224			15,733,215	2,898,224	18.42	18.42	
1216B000007	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Colima para 2012.	06	10	Preinversión	5,899,956		5,100,000					5,899,956			86.44	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 33 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000008	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chiapas para 2012.	07	10	Preinversión	5,899,956	1,700,000	1,700,000					5,899,956		28.80	
1216B000009	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Sur para 2012.	05	10	Preinversión	15,733,215							15,733,215			
1216B000010	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California Sur para 2012.	03	10	Preinversión	3,933,304		3,400,000					3,933,304		86.44	
1216B000012	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur para 2012.	15	10	Preinversión	13,766,563	8,400,000	3,400,000					13,766,563		24.70	
1216B000013	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en Región Lagunera de para 2012.	35	10	Ejecución	9,833,260	6,800,000	3,400,000		1,656,128			9,833,260	1,656,128	34.58	16.84
1216B000014	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012.	26	10	Ejecución	19,666,519	12,300,000	3,400,000		1,863,144			19,666,519	1,863,144	26.76	9.47
1216B000015	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012.	24	10	Ejecución	19,666,519	7,300,000	3,400,000		2,898,224			19,666,519	2,898,224	32.03	14.73
1216B000016	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012.	12	10	Ejecución	5,899,956	1,700,000	3,060,695		2,898,224			5,899,956	2,898,224	100.00	49.12

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 34 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000017	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tabasco para 2012.	27	10	Preinversión	3,933,304		1,700,000					3,933,304			43.22	
1216B000018	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012.	30	10	Ejecución	15,733,215	13,060,695	4,183,642		1,758,507			15,733,215	1,758,507		37.77	11.18
1216B000019	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Norte de Zacatecas para 2012.	32	10	Preinversión	19,666,519	8,500,000	3,400,000					19,666,519			17.29	
1216B000020	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de para Durango 2012.	10	10	Preinversión	13,766,563	3,400,000	3,400,000					13,766,563			24.70	
1216B000021	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012.	32	10	Ejecución	19,666,519		57,609	57,609	4,552,331			19,666,519	4,552,331		23.15	23.15
1216B000022	Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Nuevo Leon para 2012.	19	10	Preinversión	19,666,519	5,100,000	3,400,000					19,666,519			17.29	
1216B000023	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Hidalgo para 2012.	13	10	Preinversión	9,833,260		3,400,000					9,833,260			34.58	
1216B000024	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012.	20	10	Preinversión	9,833,260	5,100,000	5,100,000					9,833,260			51.80	
1216B000036	Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	03	1	Ejecución	776,309,966	400,000,000	400,000,000	139,153,622	248,263,608			776,309,966	248,263,608		65.50	31.97

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 35 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000038	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Morelos para 2012.	17	10	Preinversión	15,733,215	15,100,000	3,400,000					15,733,215		21.61	
1216B000039	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Norte para 2012.	28	10	Preinversión	15,733,215							15,733,215			
1216B000040	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Querétaro para 2012.	22	10	Preinversión	9,833,260		1,700,000					9,833,260		17.29	
1216B000041	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Sinaloa para 2012.	25	10	Preinversión	5,899,956							5,899,956			
1216B000042	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona Sur para 2012.	11	10	Preinversión	11,799,911	3,400,000	3,400,000					11,799,911		28.80	
1216B000043	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Michoacán para 2012.	16	10	Ejecución	17,699,868		3,400,000		8,694,667			17,699,868	8,694,667	68.33	49.12
1216B000044	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Nayarit para 2012.	18	10	Ejecución	7,866,608		3,400,000		1,759,569			7,866,608	1,759,569	65.59	21.91
1216B000045	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para 2012.	31	10	Preinversión	7,866,608	3,800,000	3,400,000					7,866,608		43.22	
1216B000046	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Sur para 2012.	28	10	Preinversión	15,733,215	1,700,000	3,400,000					15,733,215		21.61	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 36 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1216B000047	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona Norte para 2012.	15	10	Ejecución	13,766,564				2,898,224		13,766,564	2,898,224	21.00	21.00
1216B000048	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Jalisco para 2012.	14	10	Preinversión	25,566,475	8,500,000	5,700,000				25,566,475		22.29	
1216B000049	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012.	21	10	Ejecución	15,733,215	5,100,000	5,100,000		1,759,636		15,733,215	1,759,636	43.30	11.18
1216B000050	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona norte para 2012.	11	10	Ejecución	11,799,912				10,350,576		11,799,912	10,350,576	87.69	87.69
1216B000051	Atender la emergencia en 10 municipios del Estado de Colima, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova el 12 de octubre de 2011.	06	1	Preinversión	931,571,959						931,571,959			
1216B000052	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012.	29	10	Ejecución	9,833,260	3,400,000	3,400,000		1,759,635		9,833,260	1,759,635	52.80	17.89
1216B000053	Programa de Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	35	11	Preinversión	5,356,489		3,000,000				5,356,489		56.01	
1216B000054	Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	6	Preinversión	47,784,466	148,476,900	50,764,900				47,784,466		100.00	
1216B000055	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en los Municipios de Tula de Allende y Tepetitlán, Hidalgo.	13	1	Preinversión	13,080,233						13,080,233			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 37 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000056	Programa de Estudio de protección catódica para el Sosténimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	10	Preinversión	20,598,091		19,900,000					20,598,091			96.61	
1216B000057	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 2012.	16	10	Preinversión	20,592,916	11,645,000	11,645,000					20,592,916			56.30	
1216B000058	Construcción de Obras de Protección en el Río Colorado entre las calles Morelos y Adolfo Gascón en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco.	14	1	Preinversión	20,691,173							20,691,173				
1216B000059	Obra civil para la conservación de oficinas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos	09	7	Ejecución	3,726,288				1,586,408			3,726,288	1,586,408		42.57	42.57
1216B000067	Estudio, Anteproyecto y Bases de licitación para la Conceptualización del Sistema de Alerta y Control Supervisorio para el Drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México.	35	11	Ejecución	20,627,901		1,650,000	1,592,296	10,235,434			20,627,901	10,235,434		49.90	49.60
1216B000069	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero.	12	1	Ejecución	1,011,712,832	91,069,806	91,069,806		98,923,078			1,011,712,832	98,923,078		18.80	9.79
1216B000071	Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México.	15	10	Ejecución	277,481,808	66,101,450	84,094,395	2,243,811	93,052,626			277,481,808	93,052,626		63.03	33.54
1216B000073	Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego, en su componente para Unidades de Riego para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de la presa Catalán en el Estado de México.	15	11	Ejecución	5,129,856		2,500,000		2,568,692			5,129,856	2,568,692		98.81	50.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 38 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000074	Proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de la oficina de monitoreo en la Dirección Local Tabasco.	27	11	Preinversión	517,540		500,000					517,540		96.61	
1216B000075	Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Tonala-Los Nuchita, Oax.	20	1	Preinversión	139,897,524							139,897,524			
1216B000077	Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas.	35	11	Ejecución	109,718,475	61,000,000	61,000,000		17,748,719			109,718,475	17,748,719	71.70	16.18
1216B000078	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L.	35	7	Ejecución	149,995,890		56,870,000	3,439,722	11,283,014			149,995,890	11,283,014	43.14	7.36
1216B000079	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Suroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	19,511,454				3,697,933			19,511,454	3,697,933	18.95	18.95
1216B000080	Construcción de 3 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Noroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	14,759,112				4,461,973			14,759,112	4,461,973	30.23	30.23
1216B000082	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango.	10	1	Ejecución	19,511,453				2,938,202			19,511,453	2,938,202	15.03	15.03
1216B000084	Construcción del proyecto Purgatorio-Arcediano para Abastecimiento de Agua Potable en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.	14	1	Preinversión	257,015,410					7,430,525,530		7,687,540,940			
1216B000085	Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada.	20	1	Preinversión	1,628,819,293	100,000,000	66,807,138			2,075,755,017		3,704,574,310		4.10	
1216B000087	Estudio de Factibilidad del encauzamiento del río Ameca, a la altura del poblado de Aguamilpa, Nayarit.	14	11	Preinversión	3,105,416	2,500,000	2,500,000					3,105,416		80.60	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

### 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 39 de 52

#### B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000088	Estudio técnico definitivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Presa de almacenamiento y zona de riego Coyotes, Mpio. Concordia, estado de Sinaloa.	25	11	Preinversión	1,035,080		1,030,000					1,035,080		99.51	
1216B000089	Construcción del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Pacifico Sur, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	20	1	Preinversión	8,091,462		7,817,234					8,091,462		96.61	
1216B000090	Construcción del archivo de transferencia en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	09	4	Preinversión	8,646,727		8,646,727					8,646,727		100.00	
1216B000091	Mantenimiento, operación y supervisión de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México ubicadas en la Zona Federal del Río La Compañía y municipios del Estado de México.	15	7	Preinversión	152,156,753		63,350,963					152,156,753		41.64	
1216B000092	Programa de Estudios Básicos complementarios y Proyectos Ejecutivos de Presas de Almacenamiento, Presas Derivadoras y Zonas de Riego, Región Lerma Santiago Pacifico.	35	11	Preinversión	25,876,999							25,876,999			
1216B000093	Construcción del sistema de distribución de riego del proyecto Lago de Tequesquitengo, Morelos.	17	1	Preinversión	48,163,390					48,163,388		96,326,778			
1216B000095	Estudio de Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo para el acondicionamiento de secciones de aforo para instalación de equipo automático en las estaciones hidrométricas: Sardinás, Salomé Acosta, Cuencamé, San Francisco, Presa La Flor, Presa Los Naranjos y Presa Benjamín Ortega.	35	11	Preinversión	414,032	400,000	400,000					414,032		96.50	
1216B000096	Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para encauzamiento y rectificación del río chiquito del 0+000 al km 7+000, desde la desembocadura del río Amecca hasta aguas arriba del poblado de Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit.	18	11	Preinversión	1,921,936	1,856,800	1,856,800					1,921,936		96.30	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 40 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1216B000097	Construcción de un Espacio de Usos Múltiples, en el inmueble sede de CONAGUA.	09	4	Ejecución	3,667,744		310,352		3,340,497		3,667,744	3,340,497	99.54	91.08
1216B000098	Adquisición e Implementación de un Sistema de Calibración Hidrológica para el Radar Meteorológico de Cerro Catedral	09	6	Preinversión	9,336,421	1,985,446	9,336,421				9,336,421		100.00	
1216B000100	Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Vicente Guerrero, Gro.	12	11	Preinversión	1,552,620		1,500,000				1,552,620		96.61	
1216B000101	Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Andrés Figueroa, Gro.	12	11	Preinversión	1,552,620		1,500,000				1,552,620		96.61	
1216B000102	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subistemas Hidrológicos Valle de México (Zona Oriente), Distrito Federal, Estado de México.	35	7	Ejecución	72,445,246		90,511,000		20,071,197		72,445,246	20,071,197	100.00	27.71
1216B000103	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque, Año 2012.	35	6	Preinversión	5,856,379	5,657,900	5,657,900				5,856,379		62.40	
1216B000104	Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego en el estado de Chihuahua, en su componente para Unidades de Riego para 2012.	08	11	Ejecución	17,596,359				10,306,184		17,596,359	10,306,184	58.50	58.50
1216B000105	Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta Arturo B. de la Garza, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León.	19	1	Preinversión	245,645,070	77,280,774	77,280,774				245,645,070		31.40	
1216B000108	Estudios de preinversión para la extracción de maleza acuática y sus sólidos asociados en el Lago de Pátzcuaro.	16	11	Ejecución	5,692,940		3,505,687	3,490,576	5,291,872		5,692,940	5,291,872	93.22	92.95

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 41 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000109	Conservación Normal de Distritos de Riego Noroeste.	35	7	Preinversión	154,226,913	223,510,993	179,615,633					154,226,913		100.00	
1216B000110	CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO NORTE-NORESTE.	35	7	Preinversión	124,699,431	120,473,235	122,731,838					124,699,431		98.42	
1216B000111	CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO - SUR - SURESTE.	35	7	Preinversión	99,443,013	96,072,784	106,902,081					99,443,013		100.00	
1216B000112	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO SUR SURESTE.	35	7	Preinversión	149,500,000	41,759,168	45,210,000					149,500,000		29.22	
1216B000113	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NORTE NORESTE.	35	7	Preinversión	149,500,000	121,283,511	28,000,000					149,500,000		18.09	
1216B000114	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NOROESTE.	35	7	Preinversión	154,744,453	88,966,454	26,608,601					154,744,453		17.20	
1216B000118	Estudios de Pre-inversión para los embalses de las fuentes de abastecimiento del Sistema Cutzamala, para el Sosténimiento de la Operación y el abastecimiento de agua en bloque, Planta Potabilizadora los Berros y de la Planta Potabilizadora Madín.	35	11	Preinversión	28,905,045	27,925,422	27,925,422					28,905,045		96.60	
1216B000119	Construcción de Presa de Almacenamiento y zona de Riego del proyecto Santa Catarina, municipio de Conoordia, estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	245,834,316	5,000,000						245,834,316			
1216B000120	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	25	7	Preinversión	155,222,991	30,000,000						155,222,991			
1216B000121	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur.	20	7	Preinversión	155,251,999	15,000,000	15,600,000					155,251,999		10.05	
1216B000122	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	35	7	Preinversión	149,996,351	74,165,308	10,624,000					149,996,351		7.08	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 42 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000123	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Preinversión	155,261,809	50,000,000						155,261,809				
1216B000124	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	35	7	Preinversión	155,256,172	21,980,000	45,434,091					155,256,172		29.26		
1216B000125	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacifico	35	7	Preinversión	155,253,687	104,852,000	158,661,120					155,253,687		100.00		
1216B000126	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México	35	7	Preinversión	155,128,804	20,000,000	20,000,000					155,128,804		12.90		
1216B000127	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo	35	7	Preinversión	155,260,800	119,918,847	101,451,999					155,260,800		65.34		
1216B000128	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	35	7	Preinversión	155,261,496	48,500,000	43,586,055					155,261,496		28.07		
1216B000129	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur	07	7	Preinversión	155,234,480	15,000,000	15,000,000					155,234,480		9.60		
1216B000130	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro	30	7	Preinversión	155,249,775	50,000,000	20,000,000					155,249,775		12.88		
1216B000131	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California	35	7	Preinversión	149,995,378	1,450,000	1,450,000					149,995,378		0.97		
1216B000132	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa.	25	7	Preinversión	155,246,891	25,740,000	82,972,586					155,246,891		53.45		
1216B000133	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	25	7	Preinversión	155,251,682	41,480,000	34,301,237					155,251,682		22.09		
1216B000134	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora.	26	7	Preinversión	155,254,583							155,254,583				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 43 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000135	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora.	26	7	Preinversión	155,261,572							155,261,572				
1216B000136	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huangulito del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2013-2014).	16	7	Preinversión	155,142,959	46,710,000	35,158,963					155,142,959			22.66	
1216B000140	Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. Etapa, Sin.	25	1	Preinversión	1,928,590,973	76,300,000	76,300,000			214,287,887		2,142,878,860			3.95	
1216B000142	Conservación y mantenimiento de tuneles del Valle de México, Estado de México	15	7	Preinversión	154,226,913		24,700,000					154,226,913			16.02	
1216B000143	Proyecto de Adquisición para el suministro e instalación de torres de transmisión de radiocomunicación para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias.	35	1	Preinversión	15,245,497		9,170,674					15,245,497			60.15	
1216B000144	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSERVACION DE DISTRITOS DE RIEGO.	35	6	Preinversión	52,878,399	51,086,294	51,086,294					52,878,399			96.60	
1216B000145	CONSERVACION DE OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR EN DISTRITOS DE RIEGO CON LA DEVOLUCION DE PAGOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE.	35	7	Preinversión	101,437,835	98,000,000	79,650,458					101,437,835			78.52	
1216B000146	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DISTRITOS DE RIEGO.	35	6	Preinversión	51,748,822		49,995,000					51,748,822			96.61	
1216B000148	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte	35	7	Preinversión	144,975,274	400,999,997	299,030,815					144,975,274			100.00	
1216B000149	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Centro	35	7	Preinversión	151,018,022	375,352,587	338,698,694					151,018,022			100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 44 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000150	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Sur	35	7	Preinversión	152,618,658	215,608,649	209,458,557					152,618,658		100.00	
1216B000151	Programa K111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	35	7	Preinversión	145,000,000	39,000,000	26,635,288					145,000,000		18.37	
1216B000152	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	35	7	Preinversión	149,000,000	69,550,000	70,349,252					149,000,000		47.21	
1216B000153	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	35	7	Preinversión	149,500,000	64,495,097	78,042,259					149,500,000		52.20	
1216B000154	Perforación, Equipamiento y Electrificación de Pozos para crear Unidades de Riego en las localidades de Lagunilla y San Jose Tepenene, Mpios de San Salvador y El Arenal, Hidalgo.	13	1	Preinversión	19,854,754							19,854,754			
1216B000155	Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Poniente.	35	7	Preinversión	138,630,000		39,401,450					138,630,000		28.42	
1216B000156	Adquisiciones de vehículos para la planeación, construcción y seguimiento de las acciones de Infraestructura de Riego de las Unidades y Distritos de Riego.	35	6	Preinversión	1,912,621							1,912,621			
1216B000157	Programa de Adquisiciones de Vehículos automotores para renovar el parque vehicular de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Balsas.	17	6	Preinversión	2,620,546	93,274	2,250,000					2,620,546		85.86	
1216B000158	Unidad de Riego Suplementario Suma de Hidalgo, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,323,117	14,581,600	10,400,000			13,930,106		29,253,223		67.87	
1216B000159	Unidad de Riego Suplementario San Felipe Panabá, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,184,209					13,803,826		28,988,035			
1216B000160	Unidad de Riego Suplementario Santa Cruz, Yucatán.	31	1	Preinversión	16,370,825	15,816,000	11,399,868			13,721,020		30,091,845		69.64	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 45 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000161	Unidad de Riego Suplementario Nueva Esperanza, Campeche.	04	1	Preinversión	16,167,949	15,200,000	15,022,000			14,698,135		30,866,084		92.91	
1216B000162	Unidad de Riego Suplementario La Argentina, Chiapas.	07	1	Preinversión	54,044,000	54,044,000	13,429,862			13,065,814		67,109,814		24.85	
1216B000163	Unidad de Riego Suplementario El Roblito, Chiapas.	07	1	Preinversión	15,421,656	14,899,000	14,410,313			13,485,022		28,906,678		93.44	
1216B000164	Unidad de Riego Suplementario La Jayma del Soconusco, Chiapas.	07	1	Preinversión	14,833,524					13,485,022		28,318,546			
1216B000165	Unidad de Riego Suplementario La Presumida, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,825,234	14,103,600	13,640,827			14,386,576		30,211,810		86.20	
1216B000166	Unidad de Riego Suplementario Majahual, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	14,987,233	14,421,000	13,901,160			13,624,757		28,611,990		92.75	
1216B000167	Unidad de Riego Suplementario El Pimental, Campeche.	04	1	Preinversión	15,848,006	15,092,091	14,805,690			14,407,278		30,255,284		93.42	
1216B000168	Unidad de Riego Suplementario Xul - Ha, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	14,964,461					13,604,056		28,568,517			
1216B000169	Proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación Bajo Papaloapan Tesechoacán, Estado de Veracruz	30	1	Preinversión	483,798,612					25,462,967		509,261,579			
1216B000170	Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 112-Ajacuba del Estado de Hidalgo.	13	10	Preinversión	404,153	390,456	390,456					404,153		96.50	
1216B000171	Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 003-Tula del Estado de Hidalgo.	13	10	Preinversión	1,077,742	1,041,216	1,041,216					1,077,742		96.60	
1216B000172	Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 100-Alfajayucan del Estado de Hidalgo.	13	10	Preinversión	606,230	585,684	585,684					606,230		96.50	
1216B000173	Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento	35	7	Preinversión	15,688,707		15,265,135					15,688,707		97.30	
1216B000174	Programa de Supervisión para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	10	Preinversión	8,073,727		8,073,727					8,073,727		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 46 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000175	Programa de elaboración de Proyectos Ejecutivos para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	10	Preinversión	538,138		538,138					538,138		100.00	
1216B000176	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para mantenimiento, conservación y operación de Distritos de Temporal Tecnificado.	35	6	Preinversión	51,618,589	16,526,187	49,869,180					51,618,589		96.61	
1216B000177	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	35	7	Preinversión	149,951,000	93,519,709	92,959,153					149,951,000		61.99	
1216B000178	Estudios de Levantamientos Topobatómicos de Presas.	35	11	Preinversión	11,221,522	6,504,727	6,504,727					11,221,522		58.00	
1216B000179	Levantamientos Topobatómicos de Presas en los Estados de Michoacán, Morelos y Oaxaca.	35	11	Preinversión	9,986,592	5,788,882	5,788,882					9,986,592		57.90	
1216B000180	Obras de protección contra inundaciones en la localidad de Villa Juárez del municipio de Navolato, Estado de Sinaloa	25	1	Preinversión	5,769,631							5,769,631			
1216B000181	Obras de protección contra inundaciones en el sector Ingenio Azucarero de la ciudad de Navolato, municipio de Navolato, Estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	20,319,011							20,319,011			
1216B000183	Rectificación y colocación de gaviones, en la cabecera municipal de Apozol, para protección de la población de la cabecera municipal de Apozol, en el Estado de Zacatecas	32	1	Preinversión	1,506,304					502,101		2,008,405			
1216B000184	Ampliación y rectificación del río Juchipila, en un tramo de 1,000 m, para protección de centros de población en la zona conurbada de la ciudad de Juchipila, Estado de Zacatecas.	32	1	Preinversión	1,769,698					589,899		2,359,597			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 47 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000185	Rectificación del cauce y construcción de bordo marginal formado con el producto de la excavación protegido a base de gaviones en los puntos más vulnerables de erosión sobre el Río Valparaiso San Mateo, para protección de la Ciudad de Valparaiso, Zacatecas.	32	1	Preinversión	2,620,465					873,488		3,493,953				
1216B000186	Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	01	1	Preinversión	20,415,314							20,415,314				
1216B000187	Rectificación y colocación de gaviones, para protección de centros de población en el arroyo Chichoca a la altura de la cabecera municipal de Momax en el municipio del mismo nombre, Estado de Zacatecas	32	1	Preinversión	765,693					255,231		1,020,924				
1216B000188	Programa de Supervisión de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de infraestructura de Riego, 2013.	35	11	Preinversión	11,385,879		11,000,000					11,385,879			96.61	
1216B000189	Unidad de Riego Suplementario La Laguna, Campeche.	04	1	Preinversión	14,386,059					13,078,235		27,464,294				
1216B000190	Unidad de Riego Suplementario La Carreta, Campeche.	04	1	Preinversión	14,833,524					13,485,022		28,318,546				
1216B000191	Unidad de Riego Suplementario El Capricho, Campeche.	04	1	Preinversión	13,885,080					12,622,800		26,507,880				
1216B000192	Unidad de Riego Suplementario El Corralito, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,053,271		10,817,517			13,684,792		28,738,063			73.31	
1216B000193	Unidad de Riego Suplementario San Pedro, Oaxaca.	20	1	Preinversión	14,995,203		10,993,235			13,632,003		28,627,206			73.31	
1216B000194	Proyecto ejecutivo de la zona de riego Santa María, proyecto Baluarte-Presidio 2a. Etapa, Sección 1, municipio de Rosario y Escuinapa, Edo. de Sinaloa.	25	10	Preinversión	49,683,837		15,000,000					49,683,837			30.19	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 48 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000195	Unidad de Riego Suplementario El Tepich, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,779,690					14,345,173		30,124,863			
1216B000196	Unidad de Riego Suplementario San Ángel, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	14,167,450					1,287,950		15,455,400			
1216B000197	Unidad de Riego Suplementario Chunhuhub, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,347,027					13,951,843		29,298,870			
1216B000198	Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	14,753,823					13,412,566		28,166,389			
1216B000199	Unidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	14,431,602					13,119,638		27,551,240			
1216B000200	Unidad de Riego Suplementario La Purita, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,779,690					14,345,173		30,124,863			
1216B000201	Unidad de Riego Suplementario Nueva Rosita, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,374,353					13,976,685		29,351,038			
1216B000202	Unidad de Riego Suplementario Tulum, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	15,010,005					13,645,459		28,655,464			
1216B000203	Unidad de Riego Suplementario Dzilam, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,507,568					14,097,789		29,605,357			
1216B000204	Unidad de Riego Suplementario Tixkokob, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,507,568					14,097,789		29,605,357			
1216B000205	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Tabasco.	27	1	Preinversión	15,040,747		12,856,100			13,673,406		28,714,153		85.48	
1216B000206	Unidad de Riego Suplementario La Parisina, Tabasco.	27	1	Preinversión	15,017,975		12,828,052			13,652,705		28,670,680		85.42	
1216B000207	Unidad de Riego Suplementario Las Garzas, Tabasco.	27	1	Preinversión	14,995,203		8,918,390			13,632,003		28,627,206		59.47	
1216B000208	Unidad de Riego Suplementario Las Colmenas, Campeche.	04	1	Preinversión	14,386,059					13,078,235		27,464,294			
1216B000209	Unidad de Riego Suplementario Tekal de Venegas, Yucatán.	31	1	Preinversión	15,323,117					13,930,106		29,253,223			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 49 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000210	Proyecto El Chiflón Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego. Municipio de Villa Purificación, Jalisco.	14	1	Preinversión	353,297,552							353,297,552				
1216B000211	Programa de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de presas de almacenamiento y derivadoras, 2013.	35	11	Preinversión	18,113,899							18,113,899				
1216B000212	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Itzmeño, Oaxaca.	20	1	Preinversión	15,040,747					13,673,406		28,714,153				
1216B000213	Unidad de Riego Suplementario La Laguna, Oaxaca.	20	1	Preinversión	15,017,975		14,134,668			13,652,705		28,670,680		94.12		
1216B000214	Programa para adquisición de vehículos para Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	35	6	Preinversión	14,056,386		23,840,000					14,056,386		100.00		
1216B000215	Construcción de la presa Llanos de Mixquiapan y zona de riego, municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo.	13	1	Preinversión	60,431,816					2,070,160		62,501,976				
1216B000216	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Preinversión	154,226,913		70,000,000					154,226,913		45.39		
1216B000217	Proyecto ejecutivo de la zona de riego de la presa de almacenamiento Picochos, proyecto Baluarte-Presidio 1a. Etapa, municipio de Mazatlán y Concordia, Edo. de Sinaloa.	25	11	Preinversión	37,262,877							37,262,877				
1216B000220	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	24	1	Preinversión	30,240,183							30,240,183				
1216B000221	Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México.	15	1	Preinversión	4,853,832,175		1,022,000,000					4,853,832,175		21.06		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 50 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000222	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Río Bravo.	19	4	Preinversión	124,325,834							124,325,834				
1216B000223	Programa de Adquisición de vehículos operativos para el Centro Regional de Atención de Emergencias Texcoco.	35	6	Preinversión	1,344,517		1,344,517					1,344,517		100.00		
1216B000224	Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilar; en la cuenca La Paz-Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur.	03	1	Preinversión	621,047,973		17,100,000					621,047,973		2.75		
1216B000225	Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja para la Zona Comurbada de Ixtapa - Zihuatanejo, Gro.	12	1	Preinversión	714,568,068					386,637,973		1,101,206,041				
1216B000226	Construcción del Sistema Múltiple para el Abastecimiento de Agua Potable a nueve municipios de la Cuenca del Río Tancochín.	30	1	Preinversión	152,241,934					206,213,104		358,455,038				
1316B000002	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE MODULOS DE RIEGO (ZONAS INTERVENIDAS)	35	7	Preinversión	94,176,901							94,176,901				
1316B000003	Obra civil para la reubicación de la estación de radiosoledad viento, en el Municipio de Apodaca N.L.	19	1	Preinversión	1,817,016							1,817,016				
1316B000004	CONSERVACIÓN NORMAL DE MODULOS DE RIEGO (ZONAS INTERVENIDAS).	35	7	Preinversión	52,130,395		10,740,402					52,130,395		20.60		
1316B000005	Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Tonalá, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Preinversión	50,000,000							50,000,000				
1316B000006	Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Cazones, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Preinversión	100,000,000							100,000,000				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 51 de 52

B00 Comisión Nacional del Agua

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000007	Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Tecolutla, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Preinversión	200,000,000							200,000,000				
1316B000008	Construcción de nuevo edificio para el Observatorio Meteorológico y de Radiosondeo de Manzanillo, Colima.	06	1	Preinversión	1,698,764							1,698,764				
1316B000009	Programa para el Estudio en tuberías para el Sostentamiento del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de agua en Bloque.	15	11	Preinversión	17,760,000		17,760,000					17,760,000			100.00	
1316B000010	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.	35	11	Preinversión	112,126,006		14,000,000					112,126,006			12.49	
1316B000011	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa.	35	11	Preinversión	27,068,693							27,068,693				
1316B000012	Adquisición de vehículos para llevar a cabo las actividades, seguimiento y supervisión del Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE).	35	6	Preinversión	31,554,600		31,209,522					31,554,600			98.91	
1316B000013	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Guadalupe Victoria por la afectación con el canal Guadalupe Victoria, obras de rehabilitación, margen izquierda, río Santiago, Nayarit.	18	10	Preinversión	264,789							264,789				
1316B000014	Sobreelevación de la presa para control de avenidas San Antonio, localizada en la comunidad del Aguaje, mpio. y Estado de San Luis Potosí.	24	1	Preinversión	34,072,857							34,072,857				
1316B000015	Mantenimiento y conservación del río Tijuana del Km 6+450 al Km15+500, ciudad de Tijuana, Baja California.	02	7	Preinversión	32,300,000		32,300,000					32,300,000			100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 52 de 52

**B00 Comisión Nacional del Agua**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1316B000016	Programa de Estudios de Calidad del Agua y Potenciales para el sostenimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	11	Preinversión	19,750,000							19,750,000				
1316B000017	Estudios y proyectos para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de Chiapa de Corzo.	07	11	Preinversión	11,000,000							11,000,000				
1316B000018	Estudios, Ingeniería Básica y Proyectos Ejecutivos para el Abastecimiento de Agua Potable, para San Francisco de Campeche, Camp.	04	11	Preinversión	9,000,000							9,000,000				
1316B000019	Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Zacatecas	32	6	Preinversión	486,927							486,927				
1316B000020	Estudios y proyectos ejecutivos para el abastecimiento de agua potable de Matehuala, San Luis Potosí.	24	11	Preinversión	17,000,000							17,000,000				
1316B000021	Adquisición de Mobiliario para oficina del nuevo edificio de la Dirección Local Guanajuato y para el Centro Regional de Atención de Emergencias, CRAE.	11	6	Preinversión	9,463,215							9,463,215				
1316B000022	Batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jal	14	1	Preinversión	362,603,673					155,401,574		518,005,247				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 1 de 1

**E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216E000002	Adquisición de vehículos automotores nuevos para actividades sustantivas de la PROFEPA 2013.	35	6	Preinversión	35,000,000							35,000,000				
1216E000003	Proyectos de obra pública para la ampliación, adecuación y rehabilitación de Edificios y Bodegas de la PROFEPA a nivel Federal en ocupación de la PROFEPA.	35	4	Preinversión	18,500,000							18,500,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 1 de 1

**F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)			Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116F000002	Construcción del Centro de Capacitación e Información Ambiental de la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote.	07	2	Ejecución	4,400,125			1,828,684		4,400,125	1,828,684	100.00	100.00
1216F000002	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP.	35	7	Preinversión	17,890,000					17,890,000			
1216F000003	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para la CONANP.	35	6	Preinversión	2,750,145					2,750,145			
1216F000004	Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP.	35	6	Preinversión	39,260,000					39,260,000			
1216F000005	Construcción de oficinas administrativas y operativas del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan.	30	2	Preinversión	800,000					800,000			
1216F000006	Construcción de una estación de campo en la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, Chiapas.	07	2	Preinversión	1,060,000					1,060,000			
1216F000007	Adquisición de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Telecomunicaciones para la CONANP.	35	6	Preinversión	2,424,500					2,424,500			
1216F000008	Adquisición de equipo de monitoreo, instrumental médico y de laboratorio, maquinaria y herramientas para la CONANP.	35	6	Preinversión	3,180,350					3,180,350			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 1

RHQ Comisión Nacional Forestal

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216RHQ0002	Proyecto de Infraestructura en Bancos y Viveros de Germoplasma Forestal.	35	4	Preinversión	2,536,040							2,536,040				
1216RHQ0003	Ampliación del Estacionamiento en las Oficinas Centrales de la CONAFOR.	14	4	Preinversión	30,000,000							30,000,000				
1216RHQ0004	Adquisición de Equipo de Laboratorio.	35	6	Preinversión	8,679,117							8,679,117				
1216RHQ0005	Adquisición de equipo técnico.	35	6	Preinversión	6,928,100							6,928,100				
1216RHQ0006	Proyecto de Construcción de Gerencias Estatales de la CONAFOR, en el Estado de Guerrero.	12	4	Preinversión	11,618,855							11,618,855				
1216RHQ0008	Proyecto de Construcción de Infraestructura para la Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR.	35	5	Preinversión	29,779,273							29,779,273				
1216RHQ0009	Adquisición de equipo para la Tecnología de la Información y Comunicación para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	6,127,236							6,127,236				
1216RHQ0010	Adquisición de herramienta para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	1,649,752							1,649,752				
1216RHQ0011	Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles de la CONAFOR.	35	7	Preinversión	20,527,778							20,527,778				
1216RHQ0012	Adquisición de equipo administrativo para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	3,374,069							3,374,069				
1216RHQ0013	Adquisición de vehículos para la CONAFOR.	35	6	Preinversión	89,820,192							89,820,192				
1216RHQ0014	Proyecto de Infraestructura en Centros de Educación y Capacitación Forestal.	35	2	Preinversión	19,647,215							19,647,215				



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 1 de 1

**RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216RJE0001	Equipo de computo para proyectos contratados	17	6	Ejecución	1,010,263				148,941			1,010,263	148,941	100.00	30.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Página: 1 de 1

**RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216RJJ0001	Equipamiento de mobiliario para oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto.	09	6	Preinversión	1,277,837		1,277,837					1,277,837		100.00	
1216RJJ0002	Equipamiento de vehículos para oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto.	09	6	Preinversión	1,864,000		1,864,000					1,864,000		100.00	
1216RJJ0003	Adquisición de equipo de cómputo y bienes TIC para el Instituto	09	6	Preinversión	2,699,900		2,699,900					2,699,900		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**17 Procuraduría General de la República**

Página: 1 de 1

**SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0917SKC0001	PROYECTO DE INVERSION DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA CAPACITAR MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN	09	2	Preinversión - Contratación	19,629,970				79,782			19,629,970	79,782		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 1 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
000 97 999	Samalayuca II	08	20	Operación	9,045,736,130	188,343,837	20	88,180,175	3,302,328,309			9,045,736,130	3,302,328,309	100.00	100.00
002 03 002	La Venta II	20	20	Ejecución - Operación	1,427,753,669	93,884,480		39,273,471	592,190,492			1,427,753,669	592,190,492	100.00	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	30	20	Operación	398,716,386	40,891,034		16,882,199	300,610,215			398,716,386	300,610,215	100.00	100.00
004 02 004	Altamira	28	20	Operación	546,213,696	54,621,370		30,217,676	213,985,155			546,213,696	213,985,155	100.00	100.00
005 02 005	Botello	16	20	Operación	81,889,639	8,188,964			75,963,497			81,889,639	75,963,497	100.00	100.00
006 02 006	Carbón II	05	20	Operación	149,060,455	14,906,046		2,102,144	116,968,527			149,060,455	116,968,527	100.00	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	20	20	Operación	92,746,691	8,774,208		3,740,210	56,176,166			92,746,691	56,176,166	100.00	100.00
006 96 006	Chihuahua	08	20	Operación	3,578,020,949	177,067,370			2,214,827,642			3,578,020,949	2,214,827,642	100.00	100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	26	20	Ejecución - Operación	242,081,413	24,908,458		10,545,511	164,843,562			242,081,413	164,843,562	100.00	100.00
007 96 007	Monterrey II	19	20	Operación	4,271,021,023				4,282,009,193			4,271,021,023	4,282,009,193	100.00	100.00
008 02 008	Dos Bocas	30	20	Operación	185,806,750	18,580,674			147,195,372			185,806,750	147,195,372	100.00	100.00
008 03 008	911 Noreste	34	20	Operación	115,553,685	11,555,366		4,917,974	67,378,088			115,553,685	67,378,088	100.00	100.00
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	02	20	Operación	3,971,308,344	143,450,093		140,478,786	1,851,069,588			3,971,308,344	1,851,069,588	100.00	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	28	20	Operación	3,181,708	318,170		139,843	2,490,101			3,181,708	2,490,101	100.00	100.00
009 03 009	912 División Oriente	30	20	Ejecución - Operación	209,394,645	18,886,206		8,455,159	73,640,629			209,394,645	73,640,629	100.00	100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	02	20	Operación	1,333,034,400	26,986,800		12,714,130	735,646,644			1,333,034,400	735,646,644	100.00	100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	13	20	Operación	1,643,300,040	164,330,000		69,266,050	857,598,895			1,643,300,040	857,598,895	100.00	100.00
010 03 010	914 División Centro Sur	34	20	Operación	402,279,005	24,234,121		5,167,585	40,199,483			402,279,005	40,199,483	100.00	100.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 2 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
011 02 011	Gomez Palacio	10	20	Ejecución - Operación	457,472,700	39,395,474		11,566,641	271,387,047		457,472,700	271,387,047	100.00	100.00
011 03 011	915 Occidental	34	20	Ejecución - Operación	149,957,069	14,995,710		6,099,933	67,957,309		149,957,069	67,957,309	100.00	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	34	20	Ejecución - Operación	1,711,415,549	126,378,006		59,064,576	1,235,063,129		1,711,415,549	1,235,063,129	100.00	100.00
012 03 012	901 Pacífico	34	20	Ejecución - Operación	1,076,479,200	55,702,716		22,323,650	242,587,669		1,076,479,200	242,587,669	100.00	100.00
013 02 013	Huinalá	19	20	Operación	7,739,974	814,734		329,686	5,870,509		7,739,974	5,870,509	100.00	100.00
013 03 013	902 Istmo	34	20	Operación	1,059,505,109	104,047,636		44,717,227	589,462,385		1,059,505,109	589,462,385	100.00	100.00
013 96 013	218 Noroeste	34	20	Operación	653,474,126	31,418,311		14,374,081	372,076,747		653,474,126	372,076,747	100.00	100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	30	20	Operación	11,807,293	1,180,730		26,455,358	37,538,572		11,807,293	37,538,572	100.00	100.00
014 03 014	903 Cabo - Norte	34	20	Operación	732,512,349	74,576,900		32,374,468	484,667,323		732,512,349	484,667,323	100.00	100.00
014 96 014	221 Occidental	34	20	Ejecución - Operación	935,391,320	63,419,247		30,839,405	532,649,742		935,391,320	532,649,742	100.00	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	25	20	Operación	174,266,100	18,343,800		7,901,272	118,673,329		174,266,100	118,673,329	100.00	100.00
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	34	20	Ejecución - Operación	2,259,796,948	1,048,085,429		670,883,144	1,281,209,679		2,259,796,948	1,281,209,679	100.00	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	06	20	Operación	634,680,387	65,078,192		26,925,278	479,440,697		634,680,387	479,440,697	100.00	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	26	20	Operación	173,376,000	17,337,600		7,120,378	126,787,876		173,376,000	126,787,876	100.00	100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	03	20	Operación	391,732,559	35,432,256		15,522,213	276,393,824		391,732,559	276,393,824	100.00	100.00
022 02 022	Punta Prieta	03	20	Ejecución - Operación	158,369,378	14,855,046		6,581,706	108,025,099		158,369,378	108,025,099	100.00	100.00
023 02 023	Salamanca	11	20	Ejecución - Operación	417,321,347	42,833,944		17,675,836	309,911,572		417,321,347	309,911,572	100.00	100.00
024 02 024	Tuxpango	30	20	Operación	224,058,513	23,453,772		8,753,803	212,338,777		224,058,513	212,338,777	100.00	100.00

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 3 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
025 02 025	CT Valle de México	15	20	Operación	74,691,000	7,469,100			60,404,248			74,691,000	60,404,248	100.00	100.00
026 02 026	Lineas Centro	34	20	Ejecución - Operación	86,345,195	8,926,672		3,665,104	63,453,495			86,345,195	63,453,495	100.00	100.00
027 02 027	Norte	34	20	Operación	99,380,181	10,461,072		4,387,122	78,118,594			99,380,181	78,118,594	100.00	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	26	20	Operación	1,037,812,817	104,541,164		42,839,997	785,679,317			1,037,812,817	785,679,317	100.00	100.00
029 02 029	Pacífico	12	20	Operación	11,376,332,599	1,094,432,362		429,603,433	3,001,260,279			11,376,332,599	3,001,260,279	100.00	100.00
030 02 030	El Cajón	18	20	Operación	12,721,192,855	360,639,710		41,832,189	3,145,219,491			12,721,192,855	3,145,219,491	100.00	100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	18	20	Ejecución - Operación	896,629,787	90,564,746		38,396,146	601,601,783			896,629,787	601,601,783	100.00	100.00
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	34	20	Operación	611,554,660	61,155,466		25,643,548	342,860,122			611,554,660	342,860,122	100.00	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	34	20	Operación	356,339,822	38,206,382		16,357,532	220,043,288			356,339,822	220,043,288	100.00	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	34	20	Operación	577,562,257	60,796,026		25,887,797	354,672,545			577,562,257	354,672,545	100.00	100.00
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	34	20	Ejecución - Operación	1,047,204,830	99,478,058		34,211,185	655,023,886			1,047,204,830	655,023,886	100.00	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	34	20	Operación	263,837,121	26,383,708		11,655,931	207,549,493			263,837,121	207,549,493	100.00	100.00
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	34	20	Ejecución - Operación	1,635,428,292	175,246,541	71,499,999	67,059,314	645,265,034			1,635,428,292	645,265,034	100.00	100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	34	20	Operación	468,986,505	42,841,600		18,929,569	337,066,390			468,986,505	337,066,390	100.00	100.00
036 02 036	Riviera Maya	34	20	Operación	523,037,066	47,874,522		21,106,967	375,837,864			523,037,066	375,837,864	100.00	100.00
037 02 037	Presa Reguladora Amata	25	20	Operación	217,350,513	17,512,140		7,220,907	128,577,939			217,350,513	128,577,939	100.00	100.00
040 02 040	705 Capacitores	34	20	Operación	44,884,054	4,488,406		1,854,059	33,014,000			44,884,054	33,014,000	100.00	100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	34	20	Operación	597,114,594	57,811,328		24,110,043	429,311,916			597,114,594	429,311,916	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 4 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	21	20	Operación	1,916,112,891	123,968,996		69,500,309	559,734,670			1,916,112,891	559,734,670	100.00	100.00
0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	34	20	Operación	428,928,199	42,263,298		17,548,912	240,426,691			428,928,199	240,426,691	100.00	100.00
0418TOQ0063	1005 Noroeste	34	20	Ejecución - Operación	790,742,381	75,985,862		41,532,286	638,411,962			790,742,381	638,411,962	100.00	100.00
0418TOQ0083	Infiernillo	16	20	Ejecución - Operación	217,997,448	22,479,506		9,399,673	84,238,457			217,997,448	84,238,457	100.00	100.00
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	13	20	Operación	1,962,919,844	196,291,986		53,793,872	694,806,931			1,962,919,844	694,806,931	100.00	100.00
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	15	20	Operación	58,001,638	6,444,626		2,766,193	37,897,889			58,001,638	37,897,889	100.00	100.00
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	08	20	Operación	13,996,500	1,555,164		651,000	8,918,945			13,996,500	8,918,945	100.00	100.00
0418TOQ0087	1006 Central----Sur	34	20	Ejecución - Operación	290,825,895	23,836,981		2,431,664	46,789,506			290,825,895	46,789,506	100.00	100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	19	20	Ejecución - Operación	24,445,281	2,444,552		982,752	10,948,511			24,445,281	10,948,511	100.00	100.00
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	15	20	Operación	203,541,579	21,241,662		9,039,809	135,773,609			203,541,579	135,773,609	100.00	100.00
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	14	20	Ejecución - Operación	910,641,044	56,453,406		26,083,019	73,667,365			910,641,044	73,667,365	100.00	100.00
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	26	20	Operación	170,086,500	17,008,650		7,136,381	107,185,037			170,086,500	107,185,037	100.00	100.00
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	34	20	Ejecución - Operación	783,859,947	79,073,752		21,288,121	345,170,351			783,859,947	345,170,351	100.00	100.00
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	21	20	Ejecución - Operación	76,931,085	7,519,856		3,169,095	35,312,043			76,931,085	35,312,043	100.00	100.00
0418TOQ0097	CCC El Sauz	22	20	Operación	54,502,500	5,450,252		2,308,118	30,102,214			54,502,500	30,102,214	100.00	100.00
0418TOQ0138	Baja California	02	20	Operación	2,309,592,883	224,846,998		128,290,272	1,135,646,175			2,309,592,883	1,135,646,175	100.00	100.00
0418TOQ0140	La Yesca	34	20	Operación	20,035,663,690	1,332,454,588	407,954,584	355,540,635	7,595,725,548			20,035,663,690	7,595,725,548	100.00	100.00
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	18	20	Ejecución - Operación	1,054,539,203	103,032,686		54,920,488	162,348,265			1,054,539,203	162,348,265	40.00	38.42

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 5 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
042 02 042	701 Occidente-Centro	34	20	Ejecución - Operación	1,027,086,326	106,008,806		44,556,254	606,495,297			1,027,086,326	606,495,297	100.00	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	34	20	Ejecución - Operación	359,699,279	36,583,126		16,323,684	197,528,886			359,699,279	197,528,886	100.00	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	34	20	Operación	250,253,189	25,130,872		10,620,829	169,004,829			250,253,189	169,004,829	100.00	100.00
045 02 045	704 Baja California - Noroeste	34	20	Operación	86,315,861	9,085,882		3,854,456	68,633,753			86,315,861	68,633,753	100.00	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	34	20	Ejecución - Operación	1,731,059,566	63,687,622		31,383,208	1,174,734,663			1,731,059,566	1,174,734,663	100.00	100.00
046 02 046	706 Sistemas Norte	34	20	Ejecución - Operación	3,090,990,853	225,210,677		93,750,250	1,421,283,449			3,090,990,853	1,421,283,449	100.00	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	34	20	Operación	1,465,452,707	137,771,440		56,575,391	1,007,401,166			1,465,452,707	1,007,401,166	100.00	100.00
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	12	20	Operación	266,048,762	28,064,362		11,811,461	161,821,460			266,048,762	161,821,460	100.00	100.00
050 00 049	Baja California Sur I	03	20	Operación	758,754,728	66,668,652		13,751,505	536,899,506			758,754,728	536,899,506	100.00	100.00
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	30	20	Operación	570,180,000	57,768,236		24,399,217	334,821,188			570,180,000	334,821,188	100.00	100.00
0518TOQ0028	1125 Distribución	34	20	Ejecución - Operación	1,911,307,770	125,677,824	125,677,824	63,847,274	1,388,299,033			1,911,307,770	1,388,299,033	100.00	100.00
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	34	20	Ejecución - Operación	892,486,500	45,006,952	45,006,952	25,220,647	307,353,827			892,486,500	307,353,827	100.00	100.00
0518TOQ0030	1128 Centro Sur	34	20	Ejecución - Operación	689,698,500	32,725,481	32,725,481	5,039,591	24,107,142			689,698,500	24,107,142	100.00	100.00
0518TOQ0031	1123 Norte	34	20	Ejecución - Operación	49,105,295	4,910,530		2,475,440	23,416,145			49,105,295	23,416,145	100.00	100.00
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	34	20	Operación	825,945,539	61,010,589		18,270,970	341,120,657			825,945,539	341,120,657	100.00	100.00
0518TOQ0033	1127 Sureste	34	20	Ejecución - Operación	207,394,603	20,539,976	20,539,976	4,490,310	102,557,485			207,394,603	102,557,485	100.00	100.00
0518TOQ0034	1121 Baja California	02	20	Ejecución - Operación	70,614,574	6,095,180	6,095,180	3,002,148	15,136,714			70,614,574	15,136,714	100.00	100.00
0518TOQ0035	1120 Noroeste	34	20	Ejecución - Operación	913,672,570	50,379,557		21,999,056	180,702,861			913,672,570	180,702,861	100.00	100.00



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 6 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	34	20	Ejecución - Operación	201,924,758	18,208,814	18,208,814	3,106,115	1,126,688,503			201,924,758	1,126,688,503	100.00	100.00
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	16	20	Ejecución - Operación	1,508,449,064	151,794,842	151,794,842	40,104,770	522,562,251			1,508,449,064	522,562,251	100.00	100.00
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	26	20	Ejecución - Operación	412,155,000	42,300,118		17,057,790	179,549,297			412,155,000	179,549,297	100.00	100.00
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	03	20	Ejecución - Operación	74,239,500	7,423,950		3,077,832	34,289,092			74,239,500	34,289,092	100.00	100.00
0518TOQ0043	CN Laguna Verde	30	20	Operación	8,587,093,645	352,340,030		171,711,040	636,211,805			8,587,093,645	636,211,805	100.00	100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	26	20	Operación	8,321,540,282	25,495,700	25,495,700	193,526,791	595,161,511			8,321,540,282	595,161,511	100.00	100.00
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	26	20	Operación	779,275,429	77,400,000			6,245,460			779,275,429	6,245,460	100.00	100.00
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	34	20	Ejecución - Operación	435,308,952	39,651,968		5,123,728	76,437,098			435,308,952	76,437,098	100.00	100.00
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central Occidental	34	20	Operación	997,923,902	77,747,200	735,000	2,262,973	81,606,082			997,923,902	81,606,082	100.00	100.00
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	34	20	Operación	1,489,614,600	43,556,908	41,648,308	25,216,457	312,981,712			1,489,614,600	312,981,712	100.00	100.00
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	34	20	Operación	2,097,243,300	69,027,074		4,070,725	76,681,356			2,097,243,300	76,681,356	100.00	100.00
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	34	20	Ejecución - Operación	3,683,156,387	208,434,604		81,593,083	433,878,349			3,683,156,387	433,878,349	100.00	100.00
0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	26	20	Ejecución - Operación	207,109,410	21,227,750		10,608,170	26,101,965			207,109,410	26,101,965	100.00	100.00
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	08	20	Ejecución - Operación	476,318,542	43,297,536	43,297,536	19,122,185	175,925,473			476,318,542	175,925,473	100.00	100.00
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	34	20	Ejecución - Operación	1,536,261,000	148,190,311		63,723,980	764,262,700			1,536,261,000	764,262,700	100.00	100.00
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	20	20	Operación	16,071,246	1,593,550			5,133,847			16,071,246	5,133,847	100.00	100.00
052 02 052	CCC Tula	13	20	Operación	67,739,474	7,328,540		3,106,074	44,558,052			67,739,474	44,558,052	100.00	100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	13	20	Ejecución - Operación	394,095,000	39,409,500		17,259,123	283,272,801			394,095,000	283,272,801	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 7 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	05	20	Operación	176,597,969	18,284,294		5,059,868	136,000,571			176,597,969	136,000,571	100.00	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	02	20	Ejecución - Operación	1,461,203,950	147,794,430		55,221,323	1,084,549,342			1,461,203,950	1,084,549,342	100.00	100.00
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	28	20	Operación	462,449,752	50,701,308		21,333,928	292,282,833			462,449,752	292,282,833	100.00	100.00
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	34	20	Operación	350,606,855	27,320,678		13,555,720	227,088,666			350,606,855	227,088,666	100.00	100.00
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	02	20	Operación	406,009,272	40,600,928		20,666,923	155,394,589			406,009,272	155,394,589	100.00	100.00
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	02	20	Ejecución - Operación	186,040,278	18,682,742		7,324,648	72,514,747			186,040,278	72,514,747	100.00	100.00
060 02 060	811 Noroeste	25	20	Ejecución - Operación	139,380,256	13,938,024		6,023,988	98,871,311			139,380,256	98,871,311	100.00	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	34	20	Ejecución - Operación	68,346,496	7,191,944		3,015,041	87,607,966			68,346,496	87,607,966	100.00	100.00
0618TOQ0020	Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán	35	1	Ejecución	506,705,127	30,373,900	30,373,900	14,637,416	609,907,101	85,120,195		591,825,322	609,907,101	100.00	100.00
0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	25	20	Operación	543,966,800	54,357,980	54,357,980	28,219,065	245,775,358			543,966,800	245,775,358	100.00	100.00
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	34	20	Ejecución - Operación	628,123,162	62,512,702	62,512,702	25,850,701	2,077,558,130			628,123,162	2,077,558,130	100.00	100.00
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	34	20	Operación	122,456,927	8,076,074	8,076,074	4,633,849	149,142,632			122,456,927	149,142,632	100.00	100.00
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	34	20	Ejecución - Operación	1,732,740,668	40,567,778	40,567,778	15,059,232	486,204,653			1,732,740,668	486,204,653	100.00	100.00
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	34	20	Ejecución - Operación	1,915,927,131	181,896,158		67,117,899	1,561,683,323		236	1,915,927,131	1,561,683,559	100.00	100.00
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	34	20	Ejecución - Operación	2,765,798,700	275,155,078	275,155,078	106,808,487	1,588,236,293			2,765,798,700	1,588,236,293	100.00	100.00
0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	06	20	Ejecución - Operación	447,565,500	51,326,236		24,383,197	118,231,532			447,565,500	118,231,532	100.00	100.00
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	34	20	Ejecución - Operación	1,522,880,707	18,423,329		538,120	107,276,367			1,522,880,707	107,276,367	100.00	100.00
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	34	20	Ejecución - Operación	3,140,919,645	111,608,078	111,608,078	100,742,483	709,074,367			3,140,919,645	709,074,367	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 8 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	34	20	Ejecución - Operación	665,717,400	51,293,251	51,293,251	18,910,758	205,681,578			665,717,400	205,681,578	100.00	100.00
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	34	20	Ejecución - Operación	531,699,997	54,583,534		23,437,202	366,255,215			531,699,997	366,255,215	100.00	100.00
0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	21	20	Ejecución - Operación	58,438,677	6,513,310		3,445,430	9,447,402			58,438,677	9,447,402	100.00	100.00
0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	03	20	Ejecución - Operación	27,383,423	1,598,258		743,067	3,395,727			27,383,423	3,395,727	4.00	3.00
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	03	20	Operación	348,144,774	32,721,418			34,548,774			348,144,774	34,548,774	100.00	100.00
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	06	20	Ejecución - Operación	13,788,165,000	1,218,254,371	7,689,231	159,868,195	770,819,400			13,788,165,000	770,819,400	100.00	100.00
0618TOQ0051	Los Humeros II	21	20	Operación	1,404,615,971	137,448,700	137,448,700	69,965,298	76,309,161			1,404,615,971	76,309,161	100.00	100.00
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	08	20	Ejecución - Operación	289,521,653	17,239,238	17,239,238	13,468,105	35,539,253			289,521,653	35,539,253	6.00	5.06
0618TOQ0053	TG Baja California II	26	20	Ejecución - Operación	2,929,184,527	5,500,000	5,500,000	4,345,155	22,154,789			2,929,184,527	22,154,789	100.00	100.00
0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	34	20	Operación	560,979,965	54,878,984	54,878,984	27,004,158	162,598,996			560,979,965	162,598,996	100.00	100.00
062 02 062	813 División Bajo	34	20	Ejecución - Operación	694,053,940	70,256,360		29,487,428	366,828,201			694,053,940	366,828,201	100.00	100.00
065 02 065	Conversión EI Encino de TG aCC	08	20	Operación	1,018,560,187	96,100,174		40,492,442	711,299,584			1,018,560,187	711,299,584	100.00	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	03	20	Operación	862,155,710	86,703,376		36,598,434	571,363,052			862,155,710	571,363,052	100.00	100.00
067 02 067	801 Altiplano	34	20	Operación	1,115,984,934	111,954,198		47,478,408	718,245,418			1,115,984,934	718,245,418	100.00	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	28	20	Operación	920,477,165	91,920,340		38,816,557	531,801,423			920,477,165	531,801,423	100.00	100.00
069 02 069	803 NOINE	34	20	Operación	1,534,938,247	88,632,843		37,298,339	504,649,122			1,534,938,247	504,649,122	100.00	100.00
0718TOQ0019	1301 Interconexión de Baja California	34	20	Ejecución - Operación	4,293,326,400				1,627,770			4,293,326,400	1,627,770	1.00	0.01

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 9 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	03	20	Operación	1,330,157,803	60,241,872	16,900,000	5,231,873	20,509,622			1,330,157,803	20,509,622	100.00	100.00
0718TOQ0023	Baja California Sur III	03	20	Operación	1,282,764,713	118,551,000			113,796,363			1,282,764,713	113,796,363	100.00	100.00
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	02	20	Ejecución - Operación	142,824,891	7,070,297			3,822			142,824,891	3,822	0.05	0.01
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	34	20	Ejecución - Operación	1,222,576,215	34,485,505		16,079,175	424,139,107			1,222,576,215	424,139,107	100.00	100.00
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	34	20	Ejecución - Operación	1,216,648,020	30,397,663		13,682,553	75,027,129			1,216,648,020	75,027,129	100.00	100.00
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	34	20	Operación	136,758,989	11,063,650			58,314,843			136,758,989	58,314,843	100.00	100.00
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	27	20	Operación	581,546,693	8,280,484			21,673,768			581,546,693	21,673,768	100.00	100.00
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	34	20	Ejecución - Operación	696,334,905	45,837,119		9,371,602	125,775,890			696,334,905	125,775,890	2.00	1.00
0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	34	20	Ejecución - Operación	1,711,310,091	7,484,336		3,399,222	45,620,821			1,711,310,091	45,620,821	100.00	100.00
072 02 072	806 Bajío	34	20	Ejecución - Operación	1,364,300,981	118,349,916		35,088,776	709,945,529			1,364,300,981	709,945,529	100.00	100.00
073 02 073	807 Durango I	34	20	Ejecución - Operación	497,922,688	44,454,288		18,634,350	308,764,663			497,922,688	308,764,663	100.00	100.00
0818TOQ0011	Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo	12	1	Ejecución	183,563,626				118,607,028			183,563,626	118,607,028	20.00	17.70
0818TOQ0017	Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010	35	4	Ejecución	571,306,298		26,000,000	25,930,865	115,466,428			571,306,298	115,466,428	20.00	8.50
0818TOQ0019	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE 2008-2010	35	6	Ejecución	220,527,194				178,324,170			220,527,194	178,324,170	80.00	67.58
0818TOQ0022	SISTEMA DE MONITOREO DINÁMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN	35	1	Ejecución	336,536,278	41,000,000			1,551,669			336,536,278	1,551,669	20.00	0.40
0818TOQ0026	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	335,416,942				111,661,673			335,416,942	111,661,673	50.00	24.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 10 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0031	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	50,283,519				44,021,250		50,283,519	44,021,250	90.00	43.33	
0818TOQ0032	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	168,808,825				137,759,445		168,808,825	137,759,445	97.00	93.49	
0818TOQ0035	AMPLIACION LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA 2008 - 2010	35	1	Ejecución	923,175,739				679,362,881		923,175,739	679,362,881	89.00	84.82	
0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	35	1	Ejecución	256,418,192				172,920,959		256,418,192	172,920,959	80.00	77.95	
0818TOQ0046	Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas	35	1	Ejecución	160,097,005				42,002,146		160,097,005	42,002,146	30.00	24.86	
0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	34	1	Ejecución	559,387,965	150,000,000			235,362,823		559,387,965	235,362,823	50.00	39.00	
0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	35	6	Ejecución	26,849,238	10,000,000			7,763,557		26,849,238	7,763,557	50.00	27.82	
0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación	14	1	Ejecución	479,590,567				433,042,076		479,590,567	433,042,076	90.00	82.10	
0818TOQ0062	Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución	35	6	Ejecución	394,119,429				213,721,016		394,119,429	213,721,016	60.00	55.20	
0818TOQ0063	Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución	35	6	Ejecución	2,535,773,070				1,393,561,996		2,535,773,070	1,393,561,996	60.00	50.37	
0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	25	20	Ejecución - Operación	642,567,692	64,873,846		9,492,904	60,226,246		642,567,692	60,226,246	0.05	0.03	
0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	34	20	Operación	124,067,234	10,751,280			57,381,493		124,067,234	57,381,493	100.00	100.00	
0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	34	20	Ejecución - Operación	274,900,535	11,997,194		387,547	101,013,182		274,900,535	101,013,182	77.00	51.06	
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	27	20	Ejecución - Operación	756,701,100			23,674,000	36,685,226		756,701,100	36,685,226	2.00	1.11	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 11 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	34	20	Ejecución - Operación	598,031,281	39,474,000		4,864,708	4,864,708		598,031,281	4,864,708		
0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	20	Ejecución - Operación	1,065,932,392	70,358,574					1,065,932,392			
0818TOQ0084	Santa Rosalía II	03	20	Operación	562,706,037	35,230,906			28,825,573		562,706,037	28,825,573	100.00	100.00
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	34	20	Ejecución - Operación	1,017,745,500	100,582,487		26,870,134	162,410,717		1,017,745,500	162,410,717	100.00	100.00
0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	35	4	Ejecución	634,585,572		2,000,000	1,491,167	45,310,066		634,585,572	45,310,066	20.00	5.50
0818TOQ0109	EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION.	35	6	Contratación	53,564,894						53,564,894		10.00	
0818TOQ0111	COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE	35	6	Ejecución	165,099,572	20,000,000			122,475,586		165,099,572	122,475,586	80.00	71.90
0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	34	20	Operación	1,217,956,493	111,132,120					1,217,956,493		100.00	100.00
0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	34	20	Operación	489,178,204						489,178,204		100.00	100.00
0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	11	20	Operación	6,709,937,838	342,559,846	16,667,094	10,769,943	38,289,920		6,709,937,838	38,289,920	100.00	100.00
0918TOQ0024	Construcción de Subestaciones del Occidente	35	1	Ejecución	85,949,674	21,702,500	21,537,876	8,087,662	73,570,964		85,949,674	73,570,964	90.00	85.75
0918TOQ0027	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Área Central del País Valle de México Sur.	35	1	Ejecución	160,433,148	60,100,000	54,291,384	40,548,986	159,218,074		160,433,148	159,218,074	80.00	79.58
0918TOQ0028	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión de Distribución en el Área Central del País Valle de México Norte.	35	1	Ejecución	263,768,804				265,073,187		263,768,804	265,073,187	99.30	99.02
0918TOQ0032	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste	35	1	Ejecución	266,420,043				273,420,860		266,420,043	273,420,860	86.00	77.03
0918TOQ0033	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	35	1	Ejecución	313,649,591	59,745,000	59,745,000	34,658,532	261,587,127		313,649,591	261,587,127	99.99	99.79
0918TOQ0034	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste	35	1	Ejecución	563,535,471	247,758,400	174,597,700	61,729,276	354,390,927		563,535,471	354,390,927	65.00	63.68

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 12 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0001	Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física	35	3	Ejecución	819,692,746	189,000,000			612,380,285			819,692,746	612,380,285	75.00	64.29
1018TOQ0002	Atencion a Instalaciones Estrategicas	35	3	Ejecución	348,544,312				343,676,885			348,544,312	343,676,885	99.00	93.02
1018TOQ0003	Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites) Generación	25	1	Ejecución	13,241,816							13,241,816		60.00	47.58
1018TOQ0004	Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	30	1	Contratación	211,688,563	40,000,000						211,688,563		10.00	
1018TOQ0005	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE SEIS SUBESTACIONES ELECTRICAS Y UNA LINEA DE TRANSMISION EN EL ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL	35	1	Ejecución	69,238,198				72,410,951			69,238,198	72,410,951	90.00	83.97
1018TOQ0006	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS S.E. JASSO,S.E. APASCOS BCO. 1 SUSTITUCION Y S.E. VICTORIA	35	1	Ejecución	45,405,803				48,456,355			45,405,803	48,456,355	99.50	99.37
1018TOQ0009	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	16	1	Ejecución	228,122,282	36,800,004	3,374,959	3,374,959	48,173,662			228,122,282	48,173,662	25.00	19.61
1018TOQ0010	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO: VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN.	15	1	Contratación	44,231,770	5,000,004						44,231,770		10.00	
1018TOQ0011	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA.	35	1	Ejecución	192,079,518	18,000,000			21,220			192,079,518	21,220	10.00	0.01

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 13 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0012	REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	30	7	Ejecución	150,406,069	6,807,000	15,000,000	14,080,652	120,820,645			150,406,069	120,820,645	90.00	85.80
1018TOQ0013	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	21	1	Ejecución	743,595,076	200,000,004			228,472,248			743,595,076	228,472,248	40.00	25.96
1018TOQ0014	Mobiliario para el Area de Control Central	34	6	Ejecución	9,191,740	1,000,000			2,631,935			9,191,740	2,631,935	40.00	27.01
1018TOQ0015	Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas	35	1	Ejecución	136,204,878	9,999,996	6,751,383	6,751,383	41,708,411			136,204,878	41,708,411	30.00	20.35
1018TOQ0016	Modernización Sistemas de Control Integral (Lógico y Analógico) en las Centrales Hidroeléctricas Aguaprieta, La Venta y Colotlipa.	35	1	Contratación	35,652,811							35,652,811		10.00	
1018TOQ0017	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE.	30	6	Ejecución	23,151,558	3,115,042			19,554,885			23,151,558	19,554,885	80.00	77.88
1018TOQ0018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	30	6	Ejecución	22,281,918	11,412,344			8,081,818			22,281,918	8,081,818	50.00	40.76
1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	35	1	Ejecución	4,707,545,877	350,000,000	35,000,000	33,444,672	3,898,362,068			4,707,545,877	3,898,362,068	80.00	72.38
1018TOQ0021	Proyecto de Construcción y ampliación de líneas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	35	1	Ejecución	3,045,822,691	865,319,000	230,000,000	221,101,710	2,061,482,217			3,045,822,691	2,061,482,217	70.00	60.86
1018TOQ0023	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACION DISTRIBUIDA AREA CENTRAL	35	7	Ejecución	749,247,933				569,547,027			749,247,933	569,547,027	90.00	86.62



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 14 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0024	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL	35	7	Ejecución	247,401,540	100,199,988	231,774,936	231,774,936	247,401,540		247,401,540	247,401,540	99.00	91.82	
1018TOQ0025	PROYECTO PILOTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN SANTA ROSALÍA, BAJA CALIFORNIA SUR	03	11	Ejecución	125,743,006				33,962,017		125,743,006	33,962,017	30.00	24.72	
1018TOQ0026	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBÁREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL	35	6	Contratación	55,686,548						55,686,548		10.00		
1018TOQ0030	MURALES DE VISUALIZACIÓN PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE	35	3	Ejecución	147,533,211	25,000,000			70,273,418		147,533,211	70,273,418	50.00	44.48	
1018TOQ0031	MODERNIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO CENACE	35	6	Ejecución	21,695,849	19,000,000			6,881		21,695,849	6,881	10.00	0.01	
1018TOQ0032	EQUIPO DE MEDICIÓN INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN EN LA DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO	09	1	Ejecución	435,603,368	213,842,000	15,000,000	10,793,377	10,793,377		435,603,368	10,793,377	20.00	2.22	
1018TOQ0033	COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE	35	3	Ejecución	23,797,136	19,000,000			1,268,726		23,797,136	1,268,726	10.00	5.00	
1018TOQ0035	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APLICACIONES OPERATIVAS DEL CENACE	35	3	Contratación	81,372,996	15,000,000					81,372,996		10.00		
1018TOQ0036	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANÁLISIS DE CARBÓN SUBDIRECCIÓN ENERGETICOS 2011	35	1	Ejecución	20,011,148	18,849,949			521,700		20,011,148	521,700	10.00	2.50	
1018TOQ0037	Los Azufres III (Fase I)	16	20	Preinversión	1,487,322,670						1,487,322,670				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 15 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	34	20	Ejecución - Operación	525,339,600	16,414,400		4,858,449	5,316,277		525,339,600	5,316,277	1.00	0.72
1018TOQ0039	1620 Distribución Valle de México	34	20	Preinversión	4,328,547,412						4,328,547,412			
1018TOQ0040	1603 Subestación Lago	15	20	Ejecución - Operación	1,008,070,500	14,200,000	14,200,000	3,856,509	3,856,509		1,008,070,500	3,856,509	1.00	0.04
1018TOQ0042	1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco	15	20	Ejecución - Operación	917,602,800	22,600,000	22,600,000	6,351,897	6,351,897		917,602,800	6,351,897	1.00	0.03
1018TOQ0043	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	15	20	Preinversión	420,462,600	650,000					420,462,600			
1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	03	20	Ejecución - Operación	298,272,355	23,609,085	10,300,000	207,878	18,663,066		298,272,355	18,663,066	6.00	5.18
1018TOQ0047	Santa Rosalía III	03	20	Ejecución - Operación	419,770,193	17,000,000	17,000,000	389,849	389,849		419,770,193	389,849	1.00	0.05
1018TOQ0048	1621 Distribución Norte-Sur	34	20	Preinversión	1,343,412,527						1,343,412,527			
1018TOQ0049	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III	03	20	Preinversión	24,934,913	105,500					24,934,913			
1018TOQ0050	Centro	17	20	Ejecución - Operación	9,745,704,900	26,948,099	26,948,099	6,061,449	188,351,262		9,745,704,900	188,351,262	100.00	100.00
1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	03	20	Ejecución - Operación	38,824,782	3,929,665					38,824,782			
1018TOQ0058	Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo	35	1	Ejecución	248,787,857				139,234,204		248,787,857	139,234,204	92.00	89.00
1018TOQ0059	Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquiapan	14	1	Ejecución	64,077,604	41,361,500	41,361,500	17,480,914	43,195,629		64,077,604	43,195,629	90.00	80.68
1018TOQ0060	Equipamiento de Transporte de Distribución para el área central Valle de México	35	6	Ejecución	1,637,959,203				1,494,783,106		1,637,959,203	1,494,783,106	90.00	85.09
1018TOQ0061	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DE LA SUBDIRECCION DE ENERGETICOS 2011	35	6	Contratación	9,355,520						9,355,520		10.00	
1018TOQ0062	Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec	21	1	Ejecución	503,510,007	80,000,004	361,629	361,629	584,818		503,510,007	584,818	10.00	0.11

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 16 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0063	RETIRO DE AZOLVE Y REHABILITADO DEL CAUCE DE LA CH EL CAJÓN	18	1	Ejecución	11,905,367				7,854,656			11,905,367	7,854,656	70.00	59.30
1018TOQ0064	Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente	35	1	Ejecución	564,301,217	78,591,900	78,591,900	2,591,914	367,118,391			564,301,217	367,118,391	65.00	62.62
1018TOQ0065	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	35	1	Ejecución	379,695,161	130,345,223			109,575,533			379,695,161	109,575,533	50.00	45.53
1018TOQ0066	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular	35	1	Ejecución	515,908,889				633,898,112			515,908,889	633,898,112	99.92	99.91
1018TOQ0067	Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México	35	4	Ejecución	1,306,341,268		2,000,000	1,582,212	884,429,860			1,306,341,268	884,429,860	70.00	58.17
1018TOQ0068	ATENCION EN INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS	35	3	Ejecución	695,229,808	161,000,000			434,391,929			695,229,808	434,391,929	65.00	58.31
1018TOQ0070	Modernización de Torres de Enfriamiento Centrales Termoelectricas de Generación 2010-2012	35	1	Ejecución	668,935,861				27,719,035			668,935,861	27,719,035	10.00	3.44
1018TOQ0071	Obras de Seguridad Industrial en la Infraestructura Civil de Centrales Termoelectricas	35	1	Ejecución	432,911,475				1,438,377			432,911,475	1,438,377	10.00	0.21
1018TOQ0072	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	35	1	Ejecución	762,747,319	131,150,051	5,000,000	4,418,284	340,469,996			762,747,319	340,469,996	40.00	39.41
1018TOQ0075	MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL	35	1	Ejecución	960,152,477	150,000,000	20,000,000	16,367,594	141,340,527			960,152,477	141,340,527	20.00	13.20
1018TOQ0076	PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA	12	1	Ejecución	2,632,288,910	200,000,000			750,438,065			2,632,288,910	750,438,065	35.00	28.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 17 de 28

**TOQ Comisión Federal de Electricidad**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL	35	7	Ejecución	8,748,118,662	1,389,966,317	2,300,000,000	2,267,678,538	6,239,152,929			8,748,118,662	6,239,152,929	75.00	60.57
1018TOQ0078	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2011-2013	35	7	Ejecución	6,694,300,849	347,544,945	700,000,000	637,138,714	2,295,106,933			6,694,300,849	2,295,106,933	40.00	33.17
1018TOQ0079	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013	35	7	Ejecución	742,473,575	224,400,731	82,000,000	81,411,742	282,851,417			742,473,575	282,851,417	40.00	33.69
1018TOQ0080	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013	35	7	Ejecución	1,279,527,426	161,795,065	110,000,000	107,230,065	415,417,855			1,279,527,426	415,417,855	30.00	28.04
1018TOQ0081	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013	35	7	Ejecución	9,165,388,500	1,467,022,482	900,000,000	856,358,758	3,623,352,384			9,165,388,500	3,623,352,384	45.00	40.08
1118TOQ0001	Sustitución de barras o medias bobinas para estator de generador de la Unidad 1 de la CH Infernillo	12	1	Contratación	50,165,711							50,165,711		10.00	
1118TOQ0002	EQUIPAMIENTO OPERATIVO REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR CLV 2011-2012	30	6	Ejecución	21,625,325	840,089			5,994,455			21,625,325	5,994,455	20.00	17.96
1118TOQ0005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS SDG 2011-2013	35	7	Ejecución	171,016,438	17,000,000			179,931,266			171,016,438	179,931,266	99.00	98.45
1118TOQ0006	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013	35	7	Ejecución	721,484,087	74,165,352	130,000,000	126,922,281	335,233,952			721,484,087	335,233,952	45.00	40.04
1118TOQ0007	REEMPLAZO DE ELEVADORES DE LA CNLV	30	7	Ejecución	19,317,170	662,490			5,642,114			19,317,170	5,642,114	10.00	2.00
1118TOQ0009	MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS	35	6	Ejecución	24,413,247				3,744,415			24,413,247	3,744,415	95.00	90.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 18 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0011	Proyecto Piloto de Generación Solar Fotovoltaico	02	11	Ejecución	324,067,611	48,000,000	24,000,000	23,362,699	269,899,376			324,067,611	269,899,376	80.00	77.66
1118TOQ0012	MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	09	1	Ejecución	998,033,110	176,966,000	80,000,000	72,566,916	72,566,916			998,033,110	72,566,916	10.00	7.10
1118TOQ0013	Baja California Sur V	03	20	Ejecución - Operación	1,491,321,489	18,000,000	18,000,000	6,651,196	6,651,196			1,491,321,489	6,651,196	1.00	0.05
1118TOQ0014	Los Humeros III	21	20	Preinversión	1,811,695,634	25,154,000						1,811,695,634			
1118TOQ0015	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	19	20	Preinversión	602,265,099							602,265,099			
1118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	34	20	Ejecución - Operación	1,156,872,000	9,366,700	5,200,000	2,568,540	2,568,540			1,156,872,000	2,568,540	1.00	0.05
1118TOQ0020	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	34	20	Preinversión	1,465,556,100							1,465,556,100			
1118TOQ0021	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	08	20	Ejecución - Operación	323,449,169	2,200,000	2,200,000	714,679	714,679			323,449,169	714,679	1.00	0.05
1118TOQ0022	Centro II	17	20	Preinversión	10,977,069,524	16,296,087						10,977,069,524			
1118TOQ0023	Chicoasén II	07	20	Preinversión	5,706,049,454							5,706,049,454			
1118TOQ0024	Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	07	20	Preinversión	30,455,017							30,455,017			
1118TOQ0025	1720 Distribución Valle de México	15	20	Preinversión	780,776,409							780,776,409			
1118TOQ0026	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	20	Preinversión	1,322,730,706							1,322,730,706			
1118TOQ0027	1722 Distribución Sur	34	20	Preinversión	603,310,335							603,310,335			
1118TOQ0028	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia	03	20	Preinversión	318,036,600							318,036,600			
1118TOQ0029	Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste	25	20	Preinversión	227,401,406							227,401,406			
1118TOQ0033	Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III	02	20	Preinversión	450,281,066							450,281,066			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 19 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0034	ACTUALIZACION DE LABORATORIOS - GERENCIA DE LAPEM	11	6	Contratación	52,883,698							52,883,698		5.00	
1118TOQ0035	MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE	09	7	Ejecución	16,069,467	15,524,856		5,613,675	5,613,675			16,069,467	5,613,675	50.00	35.00
1118TOQ0036	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular	35	1	Ejecución	248,661,703	136,434,523	136,434,523	9,850,287	9,850,287			248,661,703	9,850,287	5.00	1.24
1118TOQ0037	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO 2011-2013 - GERENCIA LAPEM	11	6	Ejecución	51,770,106				20,451,154			51,770,106	20,451,154	50.00	40.00
1118TOQ0038	Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte	35	1	Ejecución	212,510,401	185,921,700	185,921,700	51,601,696	51,601,696			212,510,401	51,601,696	30.00	22.00
1118TOQ0039	PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL SISTEMA CONVENCIONAL SDD 2011-2012	35	2	Ejecución	338,467,118	150,000,000	436,490	436,490	11,875,285	676,934,236		1,015,401,354	11,875,285	5.00	1.06
1118TOQ0040	EQUIPO DIVERSO - MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SPYC	09	6	Ejecución	8,000,000		8,000,000	1,953,417	1,953,417			8,000,000	1,953,417	50.00	25.00
1118TOQ0041	Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingán y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II	35	1	Ejecución	351,009,412	270,830,659	270,830,659	22,343,609	25,549,640			351,009,412	25,549,640	15.00	10.35
1118TOQ0042	Central Eoloelectrica La Venta II SDG 2012-2014	20	7	Contratación	134,211,095							134,211,095			
1118TOQ0043	Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013	35	1	Ejecución	5,131,983,021	912,557,000	400,000,000	399,156,811	1,174,993,049			5,131,983,021	1,174,993,049	35.00	22.32
1118TOQ0044	PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL SISTEMA NO CONVENCIONAL (Solar) SDD 2011-2012	35	2	Ejecución	514,447,959	200,000,000			75,013,101	1,028,895,916		1,543,343,875	75,013,101	15.00	4.49
1118TOQ0045	REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR COPERE CLV 2011	30	6	Ejecución	1,860,199	299,526			1,467,404			1,860,199	1,467,404	80.00	70.55

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 20 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS GPS DE PRECISION TOPOGRAFICA	35	6	Contratación	4,218,907							4,218,907		10.00	
1218TOQ0002	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	10,711,766,739	2,615,805,000	100,000,000	98,096,989	570,215,634			10,711,766,739	570,215,634	10.00	5.03
1218TOQ0003	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	2,253,923,863	180,299,000	30,000,000	27,957,895	27,957,895			2,253,923,863	27,957,895	10.00	1.24
1218TOQ0004	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE 85KV PARA LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN PACHUCA	13	1	Ejecución	335,953,830	194,741,000	40,000,000	38,272,525	38,272,525			335,953,830	38,272,525	20.00	10.69
1218TOQ0005	Proyecto piloto de generación undimotriz (oleaje), Rosarito, BC SDG 2012-2014	02	11	Ejecución	77,401,209				23,201,626			77,401,209	23,201,626	30.00	28.05
1218TOQ0006	EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 - 2013	30	6	Ejecución	17,651,393	6,195,168			1,466,058			17,651,393	1,466,058	10.00	6.71
1218TOQ0007	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014	35	7	Ejecución	867,223,108	332,000,000	80,000,000	74,391,914	74,391,914			867,223,108	74,391,914	10.00	8.25
1218TOQ0009	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	4	Ejecución	1,796,432,893	378,092,000	32,000,000	31,075,920	65,981,745			1,796,432,893	65,981,745	10.00	3.27
1218TOQ0010	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014	35	1	Ejecución	4,706,550,917	1,524,936,001	666,010	666,010	435,480,342			4,706,550,917	435,480,342	15.00	8.64
1218TOQ0011	PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014	02	11	Contratación	1,087,294,888							1,087,294,888		10.00	
1218TOQ0012	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014	35	11	Ejecución	509,673,370		4,000,000	3,833,448	3,833,448			509,673,370	3,833,448	10.00	0.68

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 21 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0014	INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014	35	1	Ejecución	3,140,484,324	375,000,000	160,000,000	158,182,825	324,052,627			3,140,484,324	324,052,627	15.00	10.10
1218TOQ0015	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR GPG 2012-2014	35	11	Contratación	71,679,287							71,679,287		10.00	
1218TOQ0016	REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013	30	6	Contratación	38,297,958	16,000,000						38,297,958		10.00	
1218TOQ0017	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EOLICA 2012-2014	35	11	Contratación	16,121,371							16,121,371		10.00	
1218TOQ0018	MODERNIZACIÓN Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014	30	1	Contratación	90,848,967	53,499,543						90,848,967		10.00	
1218TOQ0022	1803 Subestaciones del Occidental	34	20	Preinversión	926,387,700							926,387,700			
1218TOQ0025	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	34	20	Preinversión	3,197,742,300							3,197,742,300			
1218TOQ0026	Guaymas II	26	20	Preinversión	10,819,145,699							10,819,145,699			
1218TOQ0027	Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II	26	20	Preinversión	1,811,320,386							1,811,320,386			
1218TOQ0028	Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II	26	20	Preinversión	129,244,403							129,244,403			
1218TOQ0029	Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos	03	20	Preinversión	538,428,366							538,428,366			
1218TOQ0031	1821 Divisiones de Distribución	34	20	Preinversión	1,523,743,433							1,523,743,433			
1218TOQ0032	Valle de México II	15	20	Preinversión	9,177,613,036							9,177,613,036			
1218TOQ0033	Red de Transmisión Asociada al CC Valle de México II	15	20	Preinversión	318,399,245							318,399,245			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 22 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218TOQ0034	Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI	34	20	Preinversión	4,104,044,610							4,104,044,610				
1218TOQ0035	Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	34	20	Preinversión	1,730,180,327							1,730,180,327				
1218TOQ0038	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	34	20	Preinversión	1,096,815,289							1,096,815,289				
1218TOQ0039	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2013	09	6	Contratación	820,000	820,000						820,000			10.00	
1218TOQ0040	Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Áreas Central, Noroeste y Occidental	35	1	Contratación	160,426,906							160,426,906				
1218TOQ0041	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	597,638,569	137,400,000	35,000,000	34,451,925	34,451,925			597,638,569	34,451,925		10.00	5.50
1218TOQ0042	PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM	09	1	Contratación	6,605,846	5,444,414						6,605,846			10.00	
1218TOQ0043	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	85,337,168	28,743,000	22,000,000	21,971,198	21,971,198			85,337,168	21,971,198		35.00	25.61
1218TOQ0044	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013	30	1	Contratación	45,543,518	23,500,000						45,543,518			10.00	
1218TOQ0045	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	35	6	Contratación	173,168,876	64,300,000						173,168,876			10.00	
1218TOQ0046	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELÉCTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015	35	7	Contratación	154,744,453	28,999,992						154,744,453			10.00	
1218TOQ0047	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA 2013-2015	07	7	Contratación	155,101,659	59,000,012						155,101,659			10.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 23 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0048	Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoelectricas SDG 2012-2015	35	1	Contratación	1,709,123,490	426,000,000						1,709,123,490		10.00	
1218TOQ0049	DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014	30	1	Contratación	67,102,163	10,021,000						67,102,163		10.00	
1218TOQ0050	Compra de equipamiento operativo para la Gerencia de Contabilidad 2013	09	6	Contratación	569,600	569,600						569,600		10.00	
1218TOQ0051	REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	30	1	Contratación	59,206,574	25,600,000						59,206,574		10.00	
1218TOQ0052	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA 2012-2014	35	6	Contratación	176,191,309							176,191,309		10.00	
1218TOQ0053	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACION DISTRIBUIDA AREA CENTRAL 2013-2015	35	7	Contratación	1,460,658,392	240,000,000						1,460,658,392		10.00	
1218TOQ0054	Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Planeación Financiera 2013	09	6	Contratación	274,000	274,000						274,000		10.00	
1218TOQ0055	Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Gestión de Riesgos 2013	09	6	Contratación	411,000	411,000						411,000		10.00	
1218TOQ0056	Programa de Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas 2013	09	6	Contratación	274,000	274,000						274,000		10.00	
1218TOQ0057	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPOS OPERATIVOS DE ALIMENTACION DE ENERGIA PARA CENACE 2012	35	6	Ejecución	33,640,099				11,846,836			33,640,099	11,846,836	40.00	30.07

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 24 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0058	Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	36,900	36,900						36,900		10.00	
1218TOQ0059	Programa de Adquisiciones de Equipo de Comunicaciones para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	244,100	244,100						244,100		10.00	
1218TOQ0060	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	3,697,500	3,697,200						3,697,500		10.00	
1218TOQ0061	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte para la Subdirección de Programación	09	6	Contratación	1,644,000	1,644,000						1,644,000		10.00	
1218TOQ0062	Programa de Adquisiciones de equipos de Transporte 2013 SOF	09	6	Contratación	171,700	171,700						171,700		10.00	
1218TOQ0063	Equipo de transporte 2013 de la Gerencia de Control y Evaluación Financiera	09	6	Contratación	340,000	340,000						340,000		10.00	
1218TOQ0064	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte 2013 de la Jefatura de la Subdirección de Control Financiero	09	6	Contratación	770,600							770,600		10.00	
1218TOQ0065	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE - CFE TELECOM	09	6	Contratación	905,000							905,000		10.00	
1218TOQ0066	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO DIVERSO - CFE TELECOM	09	6	Contratación	65,000							65,000		10.00	
1218TOQ0067	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2013.	09	6	Contratación	5,289,595	5,289,595						5,289,595		10.00	
1218TOQ0068	PROYECTO OPERATIVO DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENACE 2012-2014	35	6	Contratación	16,144,427							16,144,427		10.00	
1218TOQ0069	Programa de Adquisiciones de vehículos de la Gerencia ASARE 2013	15	6	Contratación	822,000							822,000		10.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 25 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0070	Proyecto piloto de implementación de Controladores de Tensión en ramales completos de la red en Torreón y D.F.	35	11	Contratación	20,909,391							20,909,391		10.00	
1218TOQ0071	ATENCIÓN A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015	35	3	Contratación	756,382,249							756,382,249		10.00	
1218TOQ0072	Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015	35	1	Ejecución	12,597,531,230		44,000,000	43,716,388	43,716,388			12,597,531,230	43,716,388	10.00	0.33
1218TOQ0073	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015	35	1	Ejecución	6,134,123,067		27,000,000	26,870,875	26,870,875			6,134,123,067	26,870,875	10.00	0.40
1218TOQ0074	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015	35	7	Contratación	568,178,149							568,178,149		10.00	
1218TOQ0075	ADQUISICIÓN DE 40 HECTÁREAS DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN EL CAMPO GEOTÉRMICO DE CERRO PRIETO, B.C.	02	1	Contratación	41,403,198							41,403,198		10.00	
1218TOQ0076	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	35	1	Contratación	300,935,006							300,935,006		10.00	
1218TOQ0077	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PARA LA EVALUACIÓN DE ENERGÍA SOLAR- GERENCIA DE LAPEM	11	6	Contratación	27,985,000							27,985,000		10.00	
1318TOQ0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	35	1	Contratación	15,200,000							15,200,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 26 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318TOQ0002	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE GENERACIÓN 2013-2015	35	6	Contratación	197,935,000							197,935,000				
1318TOQ0003	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015	35	1	Contratación	10,783,589,495							10,783,589,495				
1318TOQ0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DRAGADO EN OBRA DE TOMA Y EMBALSE DE LA CH MANUEL M. DIEGUEZ (STA. ROSA) 2013	14	7	Contratación	20,480,000							20,480,000				
1318TOQ0005	Centro de ensayos de Eficiencia Energética	09	5	Contratación	30,000,000							30,000,000				
1318TOQ0006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	35	1	Contratación	68,325,000							68,325,000		10.00		
1318TOQ0007	Programa de Actualización de Equipo de Transporte - Gerencia de LAPEM	11	6	Contratación	10,605,000							10,605,000		10.00		
1318TOQ0008	Programa de Adquisición de mobiliario de oficina para el edificio de Av. Cuauhtemoc No. 536	09	6	Contratación	24,219,116							24,219,116				
155 99 155	Los Azúfres II y Campo Geotérmico	16	20	Ejecución - Operación	1,695,334,215	149,881,758		70,062,224	1,342,807,067			1,695,334,215	1,342,807,067	100.00	100.00	
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	07	20	Operación	1,556,167,725	139,873,064		21,926,521	1,254,551,828			1,556,167,725	1,254,551,828	100.00	100.00	
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	34	20	Operación	4,572,327,613	98,740,366		48,794,867	3,251,693,267			4,572,327,613	3,251,693,267	100.00	100.00	
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	34	20	Operación	575,678,251	5,469,405		5,121,063	451,045,702			575,678,251	451,045,702	100.00	100.00	
166 99 166	Red Asociada de la Central Rio Bravo III	28	20	Ejecución - Operación	564,371,904	56,437,188		24,872,434	442,887,056			564,371,904	442,887,056	100.00	100.00	
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	34	20	Operación	1,000,954,305	48,280,584		15,197,676	872,253,240			1,000,954,305	872,253,240	100.00	100.00	
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	34	20	Operación	123,379,741	5,826,677		2,231,086	89,452,139			123,379,741	89,452,139	100.00	100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 27 de 28

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
189 00 188	411 Sistema Nacional	34	20	Operación	1,698,811,204	83,803,148		37,860,110	1,338,989,856			1,698,811,204	1,338,989,856	100.00	100.00
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	07	20	Operación	3,827,125,186	355,435,467		163,133,740	2,836,089,702			3,827,125,186	2,836,089,702	100.00	100.00
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	34	20	Operación	3,511,437,147	319,022,714		142,880,661	2,505,199,550			3,511,437,147	2,505,199,550	100.00	100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	34	20	Operación	1,488,686,135	143,209,966		60,275,626	905,311,085			1,488,686,135	905,311,085	100.00	100.00
227 99 227	412 Compensación Norte	34	20	Operación	288,482,700	14,188,065		13,772,212	238,818,383			288,482,700	238,818,383	100.00	100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	34	20	Ejecución - Operación	739,086,924	73,908,692		34,352,727	596,114,333			739,086,924	596,114,333	100.00	100.00
229 99 229	414 Norte-Occidental	34	20	Ejecución - Operación	892,906,137	76,692,407		39,065,278	696,547,783			892,906,137	696,547,783	100.00	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	34	20	Ejecución - Operación	247,004,169	19,095,366		6,294,002	150,894,057			247,004,169	150,894,057	100.00	100.00
286 00 285	503 Oriental	34	20	Operación	276,081,027	13,804,057		13,329,644	231,678,937			276,081,027	231,678,937	100.00	100.00
287 00 286	504 Norte - Occidental	34	20	Ejecución - Operación	577,908,674	47,069,401		23,145,089	466,437,203			577,908,674	466,437,203	100.00	100.00
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	22	20	Operación	1,489,130,334	134,601,508		31,884,449	1,051,341,899			1,489,130,334	1,051,341,899	100.00	100.00
304 00 302	607 Sistema Bajo - Oriental	34	20	Operación	1,005,946,734	100,323,575		43,462,413	770,965,176			1,005,946,734	770,965,176	100.00	100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	34	20	Operación	1,807,551,083	163,644,210		68,932,550	1,227,436,553			1,807,551,083	1,227,436,553	100.00	100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	34	20	Ejecución - Operación	2,205,826,044	196,689,224		71,185,478	1,430,987,729			2,205,826,044	1,430,987,729	100.00	100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	34	20	Operación	392,718,996	41,362,038		17,511,716	266,112,779			392,718,996	266,112,779	100.00	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	34	20	Ejecución - Operación	369,253,754	37,628,988		13,367,337	264,124,135			369,253,754	264,124,135	100.00	100.00
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	34	20	Operación	403,139,487	35,534,948		11,406,935	278,586,215			403,139,487	278,586,215	100.00	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	34	20	Operación	215,034,654	21,525,552		2,445,079	167,826,642			215,034,654	167,826,642	100.00	100.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 28 de 28

**TOQ Comisión Federal de Electricidad**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	34	20	Operación	341,050,110	34,017,300		14,580,887	256,909,590			341,050,110	256,909,590	100.00	100.00

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 1 de 1

**TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TQA0001	Programa de inversión de adquisiciones para proyectos de las Direcciones de exploración y Explotación, instrumentos técnicos, equipo electrónico y equipo de reposición para brigadas.	35	6	Ejecución	271,101,550	261,913,632					89,637,858	271,101,550	89,637,858	100.00	36.02



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 1 de 1

**TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218TXS0001	Programas de adquisiciones de mobiliario y equipo para la Torre Titano	09	6	Contratación - Ejecución	81,564,300	11,400,000						81,564,300				
1218TXS0002	Programa de Adquisiciones de Mobiliario para la Torre D Piso 7	09	6	Contratación - Operación	7,348,240	1,143,000						7,348,240				
1218TXS0003	Programa de Adquisiciones de Bienes de Tecnologías de Información y Comunicaciones	09	6	Ejecución - Operación	12,349,174		12,349,174	6,396,321	10,330,634			12,349,174	10,330,634	100.00	83.70	
1218TXS0004	Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Torre 3, Cd. Carmen, Campeche.	04	6	Contratación - Operación	41,065,936	7,934,832						41,065,936		100.00	100.00	
1218TXS0005	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina para la Entidad	09	6	Contratación - Operación	591,322	571,281						591,322				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 1 de 1

**T01 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T010002	Programa de Mantenimiento a Colonias de la Refinerías.	35	7	Contratación - Operación	10,702,209							10,702,209				
1218T010003	Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para Col. Cd. Madero, Col. Tula y Col. Cadereyta.	35	6	Contratación - Operación	1,955,146	1,888,884						1,955,146				
1218T010004	Programa de Adquisiciones de Casetas Móviles en Tula, Hidalgo.	13	6	Contratación - Operación	4,245,450	4,101,567						4,245,450				
1218T010005	Programa de Adquisición de Casetas Móviles para el Centro de Operación Marítima (COM) en Rosarito, Baja California.	02	6	Contratación - Operación	4,571,500	4,416,567						4,571,500				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 1 de 1

TOK Instituto de Investigaciones Eléctricas

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOK0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	17	6	Ejecución	53,608,375	2,237,000	2,237,000			21,843,060		53,608,375	21,843,060	100.00	85.04
1218TOK0001	Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física 2013.	17	7	Preinversión	4,000,000	2,000,000	2,000,000					4,000,000		100.00	
1218TOK0002	Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos 2013	17	6	Preinversión	2,000,000	1,000,000	1,000,000					2,000,000		100.00	
1218TOK0003	Programa anual adquisición equipo de investigación 2013	17	6	Preinversión	18,000,000	4,763,000	4,763,000					18,000,000		26.46	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 1 de 1

T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T0O0001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	27	2	Ejecución	444,078,191	4,390,000				423,437,089		444,078,191	423,437,089	100.00	96.00
0318T0O0050	Construcción del centro de innovación, investigación y soluciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del río Ver.	30	2	Ejecución	248,748,159					2,687,943		248,748,159	2,687,943		
0418T0O0007	Obras diversas de Zona Marina	04	2	Ejecución	62,349,997	16,560,000				2,060,253		62,349,997	2,060,253	100.00	5.00
0518T0O0007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	30	1	Ejecución	334,330,824	28,850,000				643,602		334,330,824	643,602		
0618T0O0005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA IMP	09	7	Ejecución	140,565,826					25,288,674		140,565,826	25,288,674	100.00	50.00
1218T0O0001	ADQUISICION DE ESPECIALIDADES	09	6	Preinversión	10,350,800							10,350,800			
1218T0O0002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE SERVICIOS	09	6	Ejecución	61,475,469	157,223,600				7,164,348		61,475,469	7,164,348		
1218T0O0003	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO	09	6	Preinversión	126,279,754							126,279,754			
1218T0O0004	PROGRAMA DE ADQUISICION DE AUDITORIA	09	6	Preinversión	207,016							207,016			
1218T0O0005	Programa de Adquisicion de Investigacion	09	6	Ejecución	96,055,420	15,000,000				14,514,528		96,055,420	14,514,528		
1218T0O0006	PROGRAMA DE ADQUISICION DE ADMINISTRACION	09	6	Ejecución	10,566,096	7,776,400				1,951,637		10,566,096	1,951,637		
1218T0O0007	REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL	09	2	Ejecución	795,614,207	23,250,000				75,280		795,614,207	75,280		
1218T0O0008	OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO	09	2	Ejecución	76,099,079	16,950,000				2,037,853		76,099,079	2,037,853		

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 1 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	09	6	Ejecución	375,319,879				295,114,300			375,319,879	295,114,300	70.00	67.46
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	35	6	Ejecución	1,449,455,563		257,799,731	208,327,172	1,006,222,189			1,449,455,563	1,006,222,189	90.00	89.98
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	09	2	Ejecución	618,454,046				303,667,666			618,454,046	303,667,666	95.00	94.19
0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	35	7	Ejecución	653,764,097		38,849,556	38,849,555	670,489,357			653,764,097	670,489,357	100.00	99.99
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	35	2	Ejecución	604,522,661	261,625,845	312,826,505	39,700,027	305,517,840			604,522,661	305,517,840	75.00	71.03
0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva, En Ciudad del Carmen, Campeche	04	2	Ejecución	156,751,673	18,000,000	65,126,231	15,717,414	130,973,606			156,751,673	130,973,606	92.00	89.29
0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	09	6	Ejecución	10,216,724	4,624,209	4,635,209	177,460	4,236,633			10,216,724	4,236,633	66.00	61.17
0818T4I0018	Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	09	6	Ejecución	9,744,038		3,422,881	603,684	7,006,851			9,744,038	7,006,851	73.00	69.30
0818T4I0023	Adquisición de Equipo de Transporte de la Oficina del Abogado General	09	6	Ejecución	7,679,077				4,556,450			7,679,077	4,556,450	85.00	82.80
0818T4I0027	Sostenimiento de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado	09	6	Ejecución	5,221,057		799,998	460,300	4,926,011			5,221,057	4,926,011	88.00	87.65
0818T4I0029	Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona.	35	6	Ejecución	50,186,689	36,799,056			42,495,526			50,186,689	42,495,526	94.00	93.86
0918T4I0003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	20	2	Ejecución	71,270,563		6,472,853	941,182	70,266,059			71,270,563	70,266,059	99.90	99.86
0918T4I0004	Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	27	2	Ejecución	151,890,359		50,167,563	19,717,475	164,390,870			151,890,359	164,390,870	98.00	97.83
0918T4I0007	Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas.	09	6	Ejecución	244,660,429		97,316,856		123,822,302			244,660,429	123,822,302	49.00	48.28

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 2 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0918T4I0010	Actualización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas	09	6	Ejecución	27,310,421		7,302,172		3,915,916		27,310,421	3,915,916	14.00	13.85
0918T4I0012	Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex	09	6	Ejecución	6,862,450		226,732	226,730	6,903,836		6,862,450	6,903,836	100.00	99.99
1018T4I0001	Adquisición de los sistemas de alimentación de energía ininterrumpible UPS, sistemas de aire acondicionado y sistemas de control de acceso y vigilancia para los centros de cómputo foráneos de la Dirección Corporativa de Administración	35	6	Ejecución	15,118,755	14,223,504	14,212,504				15,118,755			
1018T4I0002	Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado	09	6	Preinversión	35,240,575		14,500,000		19,731,048		35,240,575	19,731,048		54.83
1018T4I0003	Adquisición de equipo de cocina del comedor ejecutivo de Petróleos Mexicanos	09	6	Ejecución	613,127		428,993		190,593		613,127	190,593	40.00	33.00
1018T4I0004	Construcción del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco	27	2	Ejecución	926,104,264	32,728,068					926,104,264			
1018T4I0005	Sustitución de los sistemas de detección de humo y protección contra incendio del centro administrativo PEMEX	09	6	Ejecución	8,141,864		6,087,544	3,068,522	5,980,847		8,141,864	5,980,847	75.00	73.75
1018T4I0006	Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	09	6	Ejecución	8,934,609		9,217,439	4,065,813	10,609,722		8,934,609	10,609,722	99.00	97.86
1018T4I0008	Mantenimiento a Infraestructura de Equipos de Conmutación Telefónica	35	7	Ejecución	48,355,066	15,742,009	53,804,641				48,355,066			
1018T4I0013	Adquisiciones y crecimiento de servidores UNIX para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central	35	6	Ejecución	51,218,752	19,482,894					51,218,752			
1018T4I0015	Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones	09	6	Ejecución	21,425,957	10,699,809	10,699,809				21,425,957			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 3 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1018T4I0022	Programa de Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina y Equipo de Operación para Acondicionamiento e Integración de Areas de Nueva Creación	35	6	Ejecución	9,307,757							9,307,757				
1018T4I0023	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche	04	2	Ejecución	57,507,529	27,897,918			11,578,071			57,507,529	11,578,071	20.02	20.02	
1018T4I0024	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	27	2	Ejecución	51,914,655	8,460,187	45,957,132	6,369,956	16,245,325			51,914,655	16,245,325	35.00	30.93	
1118T4I0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de oficina del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos.	09	6	Ejecución	405,808							405,808				
1118T4I0002	Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras	09	6	Ejecución	35,517,690	3,036,880	7,936,882		23,346,916			35,517,690	23,346,916	64.00	63.51	
1118T4I0003	Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire	09	6	Ejecución	1,339,122		1,339,122					1,339,122		10.00		
1118T4I0005	Adquisición de un transformador eléctrico 750 KVA, trifásico conexión ATT-210/BT Delta-Estrella alta tensión 13,800 volts.	27	6	Ejecución	694,442		450,000	450,000	450,000			694,442	450,000	64.80	64.80	
1118T4I0006	Programa de adquisiciones de equipo de radiocomunicación para la contratación de 280 elementos	35	6	Ejecución	4,071,353		3,519,164	3,519,164	3,519,164			4,071,353	3,519,164			
1118T4I0007	Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver.	30	2	Ejecución	8,613,235	6,321,323						8,613,235				
1118T4I0008	Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacén ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Paneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP	09	6	Ejecución	8,463,254		7,000,000					8,463,254				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 4 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4I0009	Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico	09	6	Ejecución	20,981,369	6,727,438	7,533,611	2,064,794	8,709,428			20,981,369	8,709,428	41.51	41.51
1118T4I0010	Adquisición e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para la Torre Ejecutiva Pemex	09	6	Ejecución	12,855,574	12,109,388	750,000					12,855,574			
1118T4I0011	Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica	09	6	Ejecución	52,493,596	50,700,533	47,631,478					52,493,596			
1118T4I0013	Renovación de instalaciones en unidades médicas v2	35	7	Ejecución	1,001,980,164	233,804,842	18,403,492	16,328,876	126,712,239			1,001,980,164	126,712,239	30.00	21.13
1118T4I0014	Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex	09	6	Ejecución	8,570,383		8,000,000		1,288,058			8,570,383	1,288,058	20.00	15.03
1118T4I0015	Programa de adquisiciones de armamento para la contratación de 280 elementos	09	6	Ejecución	10,055,631				1,769,133			10,055,631	1,769,133	18.00	16.41
1118T4I0016	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	30	2	Ejecución	58,136,603	26,166,292	3,016,000					58,136,603			
1118T4I0017	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz	30	2	Ejecución	58,136,603	26,166,292						58,136,603			
1118T4I0019	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	27	2	Ejecución	54,003,129	3,300,000						54,003,129			
1118T4I0021	Adquisición e instalación de un sistema integral de Alertamiento Sísmico para los edificios del Centro Administrativo Pemex	09	6	Ejecución	6,210,480	5,000,000	5,175,400					6,210,480			
1118T4I0022	Construcción de la Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz.	30	2	Ejecución	268,930,336	81,561,736	50,000,000		5,407,309			268,930,336	5,407,309	25.00	4.92



Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 5 de 7

T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4I0023	Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco	27	2	Ejecución	42,030,230	29,005,781	29,005,781		1,614,725			42,030,230	1,614,725	3.84	3.58
1218T4I0001	Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos	09	10	Ejecución	1,797,437,262	190,611,040						1,797,437,262			
1218T4I0002	Programa de adquisición de equipo eléctrico y electrónico de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física II	35	6	Ejecución	19,806,704		14,347,403	14,347,403	14,373,798			19,806,704	14,373,798	86.00	83.07
1218T4I0003	Programa de Adquisición de Equipo para Comunicaciones de Voz y Datos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física	35	6	Ejecución	5,474,955		92,652	92,652	1,780,378			5,474,955	1,780,378	32.52	26.69
1218T4I0004	Adquisición de un Acelerador Lineal y Construcción del Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad	09	2	Ejecución	109,623,248	72,476,800						109,623,248			
1218T4I0005	Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia	09	6	Ejecución	268,320,000	204,657,660	178,698,441					268,320,000			
1218T4I0006	Construcción Unidad de 1er Nivel de Atención Médica Ecatepec	15	2	Ejecución	92,807,339	7,000,000						92,807,339			
1218T4I0007	Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas.	07	2	Ejecución	64,741,169	3,500,000						64,741,169			
1218T4I0008	Solución integral de voz y datos en Petróleos Mexicanos	35	6	Ejecución	49,245,315							49,245,315			
1218T4I0009	Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica	09	6	Contratación	715,551							715,551			
1218T4I0011	Adquisición de Equipo de Seguridad y Vigilancia Estratégica	34	5	Ejecución	1,739,709,195	30,810,977	30,810,977					1,739,709,195			
1218T4I0012	Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional	35	6	Ejecución	10,188,969	7,425,683						10,188,969			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 6 de 7

**T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4I0013	Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo	09	6	Ejecución	1,890,176	1,826,116	1,826,116					1,890,176				
1218T4I0014	Adquisición Equipo Herramienta para Limpieza	09	6	Ejecución	5,326,133	1,648,393	1,648,391					5,326,133				
1218T4I0015	Adquisición de Bastones de Seguridad para Rondines	09	6	Ejecución	1,456,357		1,525,000	1,525,000	1,525,000			1,456,357	1,525,000			
1218T4I0016	Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura	09	6	Ejecución	39,394,978	24,500,000	21,000,000					39,394,978				
1218T4I0017	Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas	35	6	Ejecución	51,664,211		41,632,847	1,267,153	7,139,535			51,664,211	7,139,535	18.00	16.27	
1218T4I0018	Adquisición de equipos de aire acondicionado para el CENDI Nanchital, Veracruz	30	6	Preinversión	472,055							472,055				
1218T4I0019	Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones	35	6	Ejecución	2,071,102,920		8,289,198					2,071,102,920				
1218T4I0020	Adquisición de ambulancias y microbuses para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud 2013	35	6	Ejecución	215,146,048							215,146,048				
1318T4I0001	Adquisición de equipamiento de seguridad y varios para CENDIs a nivel nacional	35	6	Preinversión	6,539,284		7,254,835					6,539,284				
1318T4I0002	Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León.	19	7	Preinversión	7,295,234		3,258,861					7,295,234				
1318T4I0003	Construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas	28	11	Preinversión	5,692,940							5,692,940				
1318T4I0004	Construcción del edificio para laboratorio de salud, medicina preventiva y medicina del trabajo de la Clínica Tlaquepaque, Jalisco.	14	11	Preinversión	1,707,882							1,707,882				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 7 de 7

**T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4I0005	Construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas	28	11	Preinversión	5,692,940							5,692,940				
1318T4I0006	Restablecer los servicios de telecomunicaciones y de los centros de cómputo de la DC TIPN, derivados del semestre presentado en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos.	09	6	Preinversión	110,404,464							110,404,464				
1318T4I0007	Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas.	28	7	Preinversión	7,557,617							7,557,617				
1318T4I0008	Adquisición de equipo de oficina para la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio	35	6	Preinversión	4,524,957							4,524,957				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 1 de 5

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	35	1	Ejecución - Operación	525,969,540,431	17,635,498,764	18,390,743,482	9,090,709,346	149,197,083,049	18,843,088,693	525,969,540,431	168,040,171,742	27.77	26.55	
018 01 016	Integral Jujo-Tecminoacán	35	1	Ejecución - Operación	93,202,965,380	5,497,577,749	3,756,349,026	2,042,821,144	47,614,110,686	13,177,199,329	93,202,965,380	60,791,310,015	72.82	68.94	
020 96 020	Cantarell	35	1	Ejecución - Operación	*****	36,822,676,750	40,180,333,940	16,075,309,063	512,152,141,933	157,888,830,111	*****	670,040,972,044	67.58	63.84	
021 96 021	Burgos	35	1	Ejecución - Operación	558,407,811,192	11,831,368,498	9,063,212,727	4,737,057,663	237,936,043,998	71,296,827,115	558,407,811,192	309,232,871,113	59.88	58.66	
0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamulipas-Constituciones	35	1	Ejecución - Operación	28,621,654,954	2,003,520,853	2,170,887,816	1,685,715,251	23,413,184,709	1,487,959,485	28,621,654,954	24,901,144,194	35.88	35.45	
038 98 038	Delta del Grijalva	35	1	Ejecución - Operación	80,159,500,567	5,851,886,901	5,527,405,001	2,811,916,881	46,263,885,339	9,707,953,363	80,159,500,567	55,971,838,702	81.23	75.74	
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	35	1	Ejecución - Operación	709,782,722,598	38,558,910,262	43,691,601,888	13,622,517,892	235,920,085,700	80,797,456,767	709,782,722,598	316,717,542,467	50.78	45.62	
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermúdez	27	1	Ejecución - Operación	202,067,698,182	10,781,909,068	11,786,770,399	6,501,874,011	102,380,942,931	30,632,947,603	202,067,698,182	133,013,890,534	61.94	52.11	
0718TZZ0001	Integral Lakach	35	1	Ejecución - Operación	29,693,501,960	3,567,933,311	3,568,007,329	201,548,233	2,790,335,094	437,137,460	29,693,501,960	3,227,472,554	10.62	4.50	
0818T4L0001	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	6	Ejecución - Operación	13,871,824	2,243,100	3,515,277	515,277	4,080,299		13,871,824	4,080,299	100.00	71.02	
0818T4L0003	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa	27	6	Ejecución - Operación	52,175,061	3,600,000	9,709,361	3,128,572	24,017,601		52,175,061	24,017,601	100.00	62.24	
0818T4L0004	Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa	09	6	Ejecución - Operación	19,319,541	958,502	1,291,110		6,863,897		19,319,541	6,863,897	100.00	67.85	
0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	5	Ejecución - Operación	879,391,509	451,724,715	337,141,041	30,364,260	258,021,322	4,633,925	879,391,509	262,655,247	100.00	41.02	
0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	27	5	Ejecución - Operación	3,330,011,164	43,911,897		1,738,400	3,519,724,932	17,605,414	3,330,011,164	3,537,330,346	100.00	100.00	
0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	27	11	Ejecución - Operación	300,615,830	24,000,000	20,000,000	3,836,061	259,291,261	1,568,420	300,615,830	260,859,681	100.00	97.48	
0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	27	7	Ejecución - Operación	1,920,516,197	353,200,502	283,441,734	109,717,030	1,763,427,842	55,361,073	1,920,516,197	1,818,788,915	100.00	92.44	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 2 de 5

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	757,177,344	5,000,000	39,181,200	39,181,200	685,564,760		9,265,862	757,177,344	694,830,622	100.00	100.00
0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	30	7	Ejecución - Operación	310,267,340		9,679,347	1,533,881	67,821,316			310,267,340	67,821,316	100.00	46.02
0818T4L0017	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa	30	6	Ejecución - Operación	115,549,896				23,904,808			115,549,896	23,904,808	100.00	20.41
0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	27	7	Ejecución - Operación	433,129,277	143,000,619	116,942,461	9,409,997	160,400,500		2,323,095	433,129,277	162,723,595	100.00	47.88
0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	27	5	Ejecución - Operación	268,058,427	44,295,857	41,092,533	6,270,735	201,447,665		390,030	268,058,427	201,837,695	100.00	78.10
089 01 087	Integral Caan	27	1	Ejecución - Operación	58,106,026,147		153,331,047	153,318,244	29,987,867,513		13,188,499,089	58,106,026,147	43,176,366,602	100.00	84.42
0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	35	5	Ejecución - Operación	3,406,351,254	436,003,419	435,999,999	62,955,029	530,507,972			3,406,351,254	530,507,972	28.83	19.01
093 98 093	Integral Poza Rica	30	1	Ejecución - Operación	41,893,838,888	4,461,266,813	2,290,066,405	1,981,231,186	35,670,431,135		5,402,921,847	41,893,838,888	41,073,352,982	55.32	55.31
094 01 092	Integral Arenque	28	1	Ejecución - Operación	48,828,496,427	397,719,542	2,297,861,137	813,056,255	19,423,857,608		9,439,064,556	48,828,496,427	28,862,922,164	59.08	57.40
095 01 093	Integral Ayin-Alux	35	1	Ejecución - Operación	20,361,784,596	138,168,374	130,812,157	17,210,798	3,840,072,967		243,157,241	20,361,784,596	4,083,230,208	14.47	14.39
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	27	1	Ejecución - Operación	86,420,278,926	4,674,189,388	4,497,541,268	1,839,934,773	38,108,380,668		10,045,944,122	86,420,278,926	48,154,324,790	63.19	50.31
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	35	1	Ejecución - Operación	51,425,231,918	4,120,293,403	4,024,659,181	2,160,114,597	16,806,354,551		4,380,416,907	51,425,231,918	21,186,771,458	74.15	69.39
100 01 098	Integral Carmito-Artesa	07	1	Ejecución - Operación	7,712,637,111	12,845,041	50,130,166	50,130,108	5,075,911,804		2,098,585,264	7,712,637,111	7,174,497,068	100.00	96.44
101 01 099	Integral Chuc	35	1	Ejecución - Operación	252,650,131,230	15,913,146,374	14,929,609,141	5,267,436,640	49,934,106,379		14,839,189,578	252,650,131,230	64,773,295,957	38.96	34.71
1018T4L0001	Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	04	6	Ejecución - Operación	24,620,242	2,538,381	2,767,511	629,132	5,445,493			24,620,242	5,445,493	38.33	30.43
1018T4L0002	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste, 2da. Etapa	04	5	Ejecución - Operación	199,905,231		9,948,476	11,828,158	68,232,931			199,905,231	68,232,931	100.00	54.24
102 01 100	Integral Ek-Balam	04	1	Ejecución - Operación	48,339,241,816	4,573,114,845	4,238,362,138	1,118,696,043	17,816,466,307		4,476,182,608	48,339,241,816	22,292,648,915	50.64	34.20

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 3 de 5

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	27	1	Ejecución - Operación	42,531,230,514	2,933,576,976	3,871,667,806	1,546,798,807	20,547,599,971	8,284,912,859	42,531,230,514	28,832,512,830	74.39	65.85	
109 01 107	Integral Yaxche	35	1	Ejecución - Operación	41,501,552,644	5,273,782,165	4,355,463,082	1,275,694,154	20,483,360,778	2,481,137,383	41,501,552,644	22,964,498,161	52.11	42.11	
1118T4L0001	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	04	7	Ejecución - Operación	572,385,578	178,100,000	91,892,742	15,399,674	18,641,068		572,385,578	18,641,068	41.05	12.10	
1118T4L0002	Proyecto de Exploración Campeche Oriente	04	1	Ejecución - Operación	27,860,117,823	2,973,785,676	2,632,855,966	999,799,750	3,445,084,420		27,860,117,823	3,445,084,420	8.17	7.61	
1118T4L0003	Proyecto de Exploración Comcalco	35	1	Ejecución - Operación	30,510,703,900	3,898,183,772	3,611,145,637	1,042,486,778	2,952,375,287		30,510,703,900	2,952,375,287	19.08	17.42	
1118T4L0004	Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	09	5	Ejecución - Operación	25,752,219	216,160	706,160				25,752,219		38.85	8.06	
1118T4L0005	Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas.	09	6	Ejecución - Operación	31,888,991	1,858,500	1,368,500		134,915		31,888,991	134,915	42.93	6.38	
1118T4L0006	Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	35	1	Ejecución - Operación	6,824,594,151				1,198,420,672		6,824,594,151	1,198,420,672	18.29	17.56	
1218T4L0001	Proyecto de adquisición de 4 Equipos Modulares de Perforación	35	1	Ejecución - Operación	6,260,114,312		960,000,000				6,260,114,312				
1218T4L0002	Proyecto Aceite Terciario del Golfo - Desarrollo Tecnológico	35	11	Ejecución - Operación	7,318,349,648						7,318,349,648		100.00	49.08	
1218T4L0003	Proyecto para Seguridad Física de PEP	27	5	Ejecución - Operación	3,063,836,664	762,814,668	1,012,722,449	525,246,388	525,246,388		3,063,836,664	525,246,388	42.67	19.31	
1218T4L0004	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa	27	5	Ejecución - Operación	713,170,089	293,273,433	323,277,557	45,747,753	45,747,753		713,170,089	45,747,753	35.12	6.90	
1218T4L0005	Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción	35	6	Ejecución - Operación	60,568,507		15,000,000				60,568,507		34.56		
1218T4L0006	Proyecto de Exploración Tlancanán	35	1	Ejecución - Operación	9,236,018,429	395,554,017	509,068,514	108,162,448	108,162,448		9,236,018,429	108,162,448	12.74	12.48	
1218T4L0007	Proyecto de Exploración Alosa	30	1	Ejecución - Operación	3,734,568,474	48,269,331	419,162,712	6,828,181	6,828,181		3,734,568,474	6,828,181	55.01	54.71	
1218T4L0008	Proyecto de Exploración Oyamel	28	1	Ejecución - Operación	156,297,073	13,333,338	9,271,160	307,305	307,305		156,297,073	307,305	7.81	7.74	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 4 de 5

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4L0009	Proyecto de Exploración Pakal	35	1	Ejecución - Operación	5,031,316,640	386,076,600	314,856,295	46,241,197	46,241,197	5,031,316,640	46,241,197	11.43	11.07	
1218T4L0010	Proyecto de Exploración Cuichapa	35	1	Ejecución - Operación	9,315,719,587	2,005,740,475	1,011,866,086	173,848,198	173,848,198	9,315,719,587	173,848,198	16.69	14.07	
1218T4L0011	Proyecto de Exploración Uchukil	35	1	Ejecución - Operación	17,083,994,641	2,099,168,667	1,351,682,745	276,456,217	276,456,217	17,083,994,641	276,456,217	4.83	3.66	
1218T4L0012	Proyecto de Exploración Lebranche	35	1	Ejecución - Operación	3,923,988,106	175,343,343	145,065,422	28,007,628	28,007,628	3,923,988,106	28,007,628	17.15	17.08	
1218T4L0013	Proyecto de Exploración Chalabil	35	1	Ejecución - Operación	30,839,379,165	5,774,464,030	2,321,084,306	850,335,275	850,335,275	30,839,379,165	850,335,275	21.79	20.52	
1218T4L0014	Proyecto de Exploración Holok	30	1	Ejecución - Operación	16,048,604,162	5,243,752,634	5,171,076,821	1,650,638,539	1,650,638,539	16,048,604,162	1,650,638,539	19.39	17.14	
1218T4L0015	Proyecto de Exploración Han	30	1	Ejecución - Operación	13,947,702,380	1,388,523,802	1,583,810,909	408,082,767	408,082,767	13,947,702,380	408,082,767	0.47	0.14	
1218T4L0016	Proyecto de Exploración Area Perdido	28	1	Ejecución - Operación	42,605,961,067	7,497,446,052	10,399,997,887	2,670,165,492	2,670,165,492	42,605,961,067	2,670,165,492	3.37	1.19	
1218T4L0017	Proyecto Tsimin Xux	35	1	Ejecución - Operación	133,093,878,603	17,081,924,495	16,530,859,118	2,640,083,629	2,640,083,629	133,093,878,603	2,640,083,629	15.62	4.75	
1218T4L0018	Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	35	1	Ejecución - Operación	52,388,501,714	5,454,929,259	5,242,103,504	2,716,085,874	2,716,085,874	52,388,501,714	2,716,085,874	49.82	43.41	
1218T4L0019	Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell	04	11	Ejecución - Operación	720,208,039					720,208,039		35.16		
1218T4L0020	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	857,563,742	213,750,314	209,462,313			857,563,742		14.32		
1218T4L0021	Proyecto Crudo Ligero Marino	35	1	Ejecución - Operación	116,857,449,242	13,271,042,066	14,063,896,813	4,229,818,440	4,229,818,440	116,857,449,242	4,229,818,440	65.82	62.04	
1218T4L0022	Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	35	1	Ejecución - Operación	6,335,413,284	916,248,751	879,853,717	318,772,309	318,772,309	6,335,413,284	318,772,309	79.66	75.62	
1218T4L0023	Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa	35	7	Ejecución - Operación	252,392,508	38,124,999	23,278,965	6,713,849	6,713,849	252,392,508	6,713,849	7.03	2.59	
1218T4L0024	Proyecto Lankahuasa	30	1	Ejecución - Operación	3,485,803,335		8,766,946			3,485,803,335		66.69	66.65	
1218T4L0025	Proyecto Integral Veracruz	35	1	Ejecución - Operación	76,205,060,967	6,321,532,695	5,087,208,392	969,854,269	969,854,269	76,205,060,967	969,854,269	61.17	56.19	
1218T4L0026	Proyecto Ixtal-Manik	35	1	Ejecución - Operación	38,274,632,858	2,678,288,202	2,829,949,155	779,779,895	779,779,895	38,274,632,858	779,779,895	48.13	45.57	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 5 de 5

T4L Pemex-Exploración y Producción

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4L0027	Proyecto Costero Terrestre	35	1	Ejecución - Operación	10,644,315,479	375,309,776	445,756,003	47,152,540	47,152,540			10,644,315,479	47,152,540	48.50	45.98
1218T4L0028	Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	35	1	Ejecución - Operación	28,293,910,544		1,762,782,683	80,038,450	80,038,450			28,293,910,544	80,038,450	50.00	2.07
1318T4L0001	Proyecto de desarrollo campo Kunah	30	11	Preinversión	232,000,000							232,000,000			
1318T4L0002	Proyecto de desarrollo campo Trión	28	11	Preinversión	275,000,000							275,000,000			
1318T4L0003	Proyecto de desarrollo campo Baksha	04	11	Preinversión	511,692,333							511,692,333			
1318T4L0004	Proyecto de desarrollo campo Chapabil	04	11	Preinversión	754,501,916							754,501,916			
1318T4L0005	Proyecto de desarrollo campo Nab	04	11	Preinversión	485,439,916							485,439,916			
1318T4L0006	Proyecto de desarrollo campo Utsil	04	11	Preinversión	524,359,000							524,359,000			
1318T4L0007	Proyecto de desarrollo campo Numan	04	11	Preinversión	449,189,416							449,189,416			
1318T4L0008	Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson	04	11	Preinversión	1,123,647,000							1,123,647,000			
1318T4L0009	Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun	04	11	Preinversión	449,189,416							449,189,416			
1318T4L0010	Proyecto de desarrollo campo Kayab	04	11	Preinversión	1,665,798,000							1,665,798,000			
321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	35	1	Ejecución - Operación	13,218,319,351		89,706,057	89,711,421	7,450,464,087		1,892,990,589	13,218,319,351	9,343,454,676	100.00	70.95
322 00 320	Programa Estratégico de Gas	35	1	Ejecución - Operación	560,613,260,941	305,782,876	2,168,598,780	2,206,024,327	291,107,224,351		94,961,539,132	560,613,260,941	386,068,763,483	100.00	70.03



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 1 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T4M0014	Construcción de planta desmineralizadora de la Refinería Cadereyta	19	1	Contratación - Ejecución	559,208,793		225,000		569,988,967		9,041,594	559,208,793	579,030,561	100.00	99.70
0318T4M0035	Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombéo Poliducto.	28	10	Contratación - Ejecución	354,865,625	33,336,064			252,671,595		95,616,505	354,865,625	348,288,100	95.00	93.60
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	35	1	Contratación - Ejecución	1,566,852,629	168,835,412	122,162,369	8,066,992	1,105,269,232		1,419,460	1,566,852,629	1,106,688,692	90.00	85.79
0318T4M0040	Apoyo a procesos administrativos de Pemex Refinación	09	10	Contratación - Ejecución	2,550,071,840				1,098,100,824		282,626,226	2,550,071,840	1,380,727,050	90.00	58.10
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	35	7	Contratación - Ejecución	635,613,415		200,916,660	4,325,801	394,739,525		48,710,926	635,613,415	443,450,451	90.00	87.29
0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	2,838,223,904		36,844,071	26,440,834	2,648,728,000		403,101,545	2,838,223,904	3,051,829,545	90.00	81.87
0318T4M0051	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	19	7	Contratación - Ejecución	222,460,255				119,436,707		42,671,905	222,460,255	162,108,612	75.00	72.26
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	35	7	Contratación - Ejecución	2,528,228,535		12,746,330	6,442,665	2,345,399,046		280,437,754	2,528,228,535	2,625,836,800	85.00	79.88
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	19	5	Contratación - Ejecución	484,099,425	5,125,332	94,977,917	5,403,843	369,946,400		12,020,051	484,099,425	381,966,451	65.00	58.59
0318T4M0061	Normatividad Ductos e Instalaciones Pacífico	14	5	Contratación - Ejecución	342,633,027				21,822,822		807,626	342,633,027	22,630,448	25.30	25.21
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	2,662,602,155		767,741,691	1,769,092	1,098,657,115		204,341,909	2,662,602,155	1,302,999,024	80.00	49.80
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	13	1	Contratación - Ejecución	755,716,947		100,000,000		437,227,445			755,716,947	437,227,445	66.34	66.34
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	1,167,076,192	50,001,000	131,716,434	15,893,848	837,136,203			1,167,076,192	837,136,203	60.00	58.47
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	20	1	Contratación - Ejecución	465,774,832	230,152,183	239,491		101,124,908		6,103,433	465,774,832	107,228,341	10.00	9.33
0318T4M0095	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Centro	22	7	Contratación - Ejecución	1,012,323,051				470,132,143		153,612,876	1,012,323,051	623,745,019	55.97	55.97

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 2 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	30	1	Contratación - Ejecución	4,423,780,492	378,104,172	310,834,118	134,350,095	1,336,138,653			4,423,780,492	1,336,138,653	13.84	13.80
0318T4M0105	Terminal de Almacenamiento y Distribución Tuxpan	30	1	Preinversión - Ejecución	435,852,925				85,565,731			435,852,925	85,565,731	10.00	6.97
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	19	7	Contratación - Ejecución	1,470,624,981				755,277,717	477,696,440		1,470,624,981	1,232,974,157	85.00	82.45
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	22	1	Contratación - Ejecución	233,697,537				127,695,092	18,239,897		233,697,537	145,934,989	65.00	57.98
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	30	5	Contratación - Ejecución	752,116,117		22,945,636	2,459,729	517,930,474	259,740,126		752,116,117	777,670,600	82.00	81.59
0318T4M0114	Infraestructura instalaciones portuarias	35	1	Contratación - Ejecución	95,839,841		7,496,353		30,345,797			95,839,841	30,345,797	100.00	
0318T4M0117	Abastecimiento de productos destilados en la Península de Yucatán	34	1	Ejecución	1,851,021,944				118,524,795			1,851,021,944	118,524,795	8.64	8.64
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	30	1	Preinversión - Ejecución	1,227,640,573	347,945,104	86,843,310	98,091	734,046,708	189,697,134		1,227,640,573	923,743,842	80.00	79.59
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	19	1	Contratación - Ejecución	1,452,700,795	719,662,789	954,800,187	25,744,798	371,444,981			1,452,700,795	371,444,981	20.00	15.45
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	35	1	Contratación - Ejecución	34,217,033,090	13,897,557,817	10,868,898,047	1,714,539,899	19,900,614,419			34,217,033,090	19,900,614,419	70.00	69.87
0518T4M0001	Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	35	7	Contratación - Ejecución	1,834,063,283		24,042,882	10,641,156	1,173,232,127		9,195,036	1,834,063,283	1,182,427,163	87.00	72.84
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	30	1	Contratación - Ejecución	4,877,053,560	790,591,118	222,170,924	1,466,794	86,174,004			4,877,053,560	86,174,004	30.00	29.00
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	07	1	Contratación - Ejecución	658,330,206	250,990,928	449,421,483	109,582,564	366,589,813			658,330,206	366,589,813	50.00	47.12
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	19	5	Contratación - Ejecución	743,246,190	73,008,688	46,624,125	3,882,784	426,364,771	10,200,642		743,246,190	436,565,413	49.52	41.84
0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	28	1	Contratación - Ejecución	1,495,226,416	759,941,552	554,491,342	442,390	5,355,802			1,495,226,416	5,355,802	10.00	6.55
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	43,373,667,594	2,621,830,605	637,082,878	346,770,055	789,761,900			43,373,667,594	789,761,900	4.35	2.28

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 3 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	11	11	Contratación - Ejecución	2,953,640,939	426,926,198	692,282,393	51,620,910	926,079,298			2,953,640,939	926,079,298	45.00	31.49
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	35	11	Contratación - Ejecución	3,837,064,228	25,274,105	450,515,861	115,811,173	3,381,045,254	27,201,360		3,837,064,228	3,408,246,614	88.00	86.36
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	430,550,905		21,997,512	9,985,242	441,053,874			430,550,905	441,053,874	98.00	96.24
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	1,299,144,885	667,187,126	697,994,902	1,633,055	161,111,101			1,299,144,885	161,111,101	20.00	16.59
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	35	1	Contratación - Ejecución	3,689,613,738	195,427,342	769,432,310	126,145,232	3,458,158,905			3,689,613,738	3,458,158,905	90.00	85.73
0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	7,531,418,387		380,483,683	239,824,904	7,627,671,565			7,531,418,387	7,627,671,565	100.00	100.00
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	03	1	Contratación - Ejecución	358,575,678	115,000,445	150,614,691	38,554,925	75,892,536			358,575,678	75,892,536	25.00	21.02
0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	28	7	Contratación - Ejecución	7,490,079,639	1,988,627,381	2,510,028,735	614,305,159	6,169,078,353			7,490,079,639	6,169,078,353	87.00	85.93
0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	30	7	Contratación - Ejecución	6,429,179,142	1,422,408,512	1,709,181,133	352,443,434	4,697,072,181			6,429,179,142	4,697,072,181	65.00	64.70
0818T4M0004	Estudios de Preinversión para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos.	09	11	Contratación - Ejecución	116,567,127	11,822,032	18,288,668		25,872,197			116,567,127	25,872,197	5.88	5.66
0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	13	7	Contratación - Ejecución	7,674,191,224	1,780,946,057	2,588,657,346	270,080,942	5,828,390,302			7,674,191,224	5,828,390,302	70.00	69.10
0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	11	7	Contratación - Ejecución	6,643,939,276	1,891,481,562	1,858,270,953	234,771,156	4,891,331,009			6,643,939,276	4,891,331,009	73.00	70.34
0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	20	7	Contratación - Ejecución	6,477,185,779	734,416,707	723,443,126	221,416,650	5,963,151,361			6,477,185,779	5,963,151,361	98.00	95.59
0818T4M0017	Sustitución de 3 Monoboyas	35	7	Contratación - Ejecución	305,730,538	67,713,288	170,465,841	2,126,955	73,860,881			305,730,538	73,860,881	50.20	

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 4 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	35	7	Contratación - Ejecución	798,028,063	234,145,451	343,095,797	2,183,323	527,490,319			798,028,063	527,490,319	55.00	49.47
0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	35	7	Contratación - Ejecución	1,491,715,572	431,191,769	736,572,957	74,126,840	1,070,759,024			1,491,715,572	1,070,759,024	65.00	62.90
0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	13	11	Contratación - Ejecución	7,845,091,119	3,507,908,274	3,680,207,139	526,389,888	1,031,194,499	140,357,249		7,845,091,119	1,171,551,748	72.00	25.44
0818T4M0024	Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación	35	7	Contratación - Ejecución	620,328,026		1,593,704	-6,296	26,999,494			620,328,026	26,999,494	6.00	5.74
0818T4M0027	Sustitución de Brazos de Carga Marinos	35	7	Contratación - Ejecución	725,531,446	68,634,961	194,999,229		159,396,310			725,531,446	159,396,310	5.00	
0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	35	7	Contratación - Ejecución	1,651,221,870	967,801,789	1,167,623,148	111,224,120	484,079,364			1,651,221,870	484,079,364	20.00	18.81
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	35	1	Contratación - Ejecución	1,364,352,495	174,746,384	375,422,402	40,208,157	411,027,271			1,364,352,495	411,027,271	51.00	44.20
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	35	7	Contratación - Ejecución	1,758,463,998	48,406,037	50,512,074	57,935	183,365,864			1,758,463,998	183,365,864	100.00	99.94
0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	14	7	Contratación - Ejecución	484,835,768	309,917,780	229,649,386	49,250,917	146,186,188			484,835,768	146,186,188	48.00	39.32
0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	19	7	Contratación - Ejecución	307,647,935	11,613,630	5,456,641	45,623	251,971,464			307,647,935	251,971,464	85.00	57.87
0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	496,199,924	85,450,716	128,475,146	14,314,128	153,694,004			496,199,924	153,694,004	20.00	13.49
0818T4M0037	Construcción de Centros de Operación y Mantenimiento para los sistemas de ductos	35	1	Preinversión	91,775,638							91,775,638			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 5 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	35	7	Contratación - Ejecución	2,422,220,626	281,832,270	594,269,774	216,271,134	896,485,898			2,422,220,626	896,485,898	36.00	35.55
0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	35	7	Contratación - Ejecución	624,614,326	141,566,717	160,433,728	13,521,373	99,244,213			624,614,326	99,244,213	10.00	3.54
0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 - 12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30-20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	35	7	Contratación - Ejecución	1,971,630,700	280,556,710	387,124,679	24,305,706	256,579,549			1,971,630,700	256,579,549	20.00	14.46
0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	35	7	Contratación - Ejecución	1,536,664,804	79,057,286	301,348,613	34,521,139	466,700,109			1,536,664,804	466,700,109	30.00	26.88
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	35	7	Contratación - Ejecución	2,293,079,601	65,537,922	255,053,192	19,582,748	250,929,543			2,293,079,601	250,929,543	6.00	5.37
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	35	7	Contratación - Ejecución	1,634,062,788	43,081,920	156,951,292	30,619,985	352,226,760			1,634,062,788	352,226,760	13.90	12.47
0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiinductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	35	7	Contratación - Ejecución	1,424,947,885	42,900,365	71,799,659	9,055,775	251,270,705			1,424,947,885	251,270,705	20.00	16.89
0918T4M0003	Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México.	35	5	Contratación - Ejecución	136,326,991		33,459,150	33,459,150	58,405,185			136,326,991	58,405,185	90.00	86.42
0918T4M0005	Infraestructura para el Transporte por Carros Tanque en GARG	30	1	Contratación - Ejecución	56,870,743				3,433,959			56,870,743	3,433,959	6.97	2.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 6 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	13	7	Contratación - Ejecución	449,929,227	16,000,000	10,977,077	3,401,750	16,688,620			449,929,227	16,688,620	18.00	8.21
0918T4M0011	Nueva TAR Reynosa	28	1	Contratación - Ejecución	805,220,756	6,127,912	8,000,000	38,329	90,224			805,220,756	90,224	10.00	0.20
0918T4M0013	Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	30	1	Contratación - Ejecución	3,261,993,685		3,577,900	3,577,900	28,639,104			3,261,993,685	28,639,104	28.00	23.68
0918T4M0025	Estudio de preinversión para optimizar la operación de las torres de enfriamiento	28	11	Preinversión - Contratación	24,484,644							24,484,644			
0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	28	5	Contratación - Ejecución	497,696,874	210,106,360	348,984,806	153,939	22,324,459			497,696,874	22,324,459	10.00	2.15
0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	20	1	Contratación - Ejecución	836,176,223	405,508,918	280,450,913	510,519	33,552,917			836,176,223	33,552,917	6.00	3.80
0918T4M0030	Adquisiciones de vehículos de Contraintendencia para la Refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	35,770,056	15,000,000			17,274,106			35,770,056	17,274,106	37.10	31.06
0918T4M0031	Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	19,322,867	5,000,000	5,000,000		10,288,981			19,322,867	10,288,981	71.90	26.50
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	35	1	Contratación - Ejecución	297,587,305	157,393,408	63,785,736		8,520,701			297,587,305	8,520,701	11.50	0.68
0918T4M0033	Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia.	35	5	Contratación - Ejecución	208,129,047	95,507,552	140,274,127	4,863,250	82,213,520			208,129,047	82,213,520	60.00	43.24
0918T4M0035	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones)	30	6	Preinversión - Ejecución	11,805,371	2,537,407	10,101,733		1,834,141			11,805,371	1,834,141	96.10	25.00
0918T4M0036	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	72,455,597		4,800,000		18,181,464			72,455,597	18,181,464	28.00	27.50
0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	559,987,903	49,421,605	243,607,315	71,570,949	297,187,868			559,987,903	297,187,868	62.00	61.26

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 7 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0038	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	14,011,547		1,000		1,635,274		14,011,547	1,635,274	100.00	2.00	
0918T4M0039	Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo	13	6	Contratación - Ejecución	51,422,300	23,000,000	23,000,000		28,151,397		51,422,300	28,151,397	25.00	20.34	
0918T4M0040	Adquisición de Bien No Restringido de terrenos e Infraestructura (Franja de Seguridad)	20	6	Contratación	48,208,405						48,208,405				
0918T4M0043	Adquisiciones de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación 2010-2013	09	6	Contratación	2,982,126						2,982,126		18.60		
0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	659,491,201	44,429,566	42,290,017	16,928,654	95,443,927		659,491,201	95,443,927	5.00	3.28	
0918T4M0047	Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	3,028,437,162	249,502,891	289,534,521	118,864,839	433,075,019		3,028,437,162	433,075,019	19.80		
0918T4M0048	Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	13	5	Contratación - Ejecución	5,627,795,259	884,850,813	702,313,948	227,074,789	392,688,877		5,627,795,259	392,688,877	98.50	98.49	
0918T4M0049	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo)	09	6	Contratación	7,005,775	1,344,644	1,344,644				7,005,775		19.90		
0918T4M0050	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos)	09	6	Contratación	49,012,395	9,380,920	9,380,920				49,012,395		20.30		
0918T4M0052	Adquisiciones de bienes restringidos año 2009	28	6	Contratación - Ejecución	5,028,622		116,654	16,654	4,791,832		5,028,622	4,791,832	100.00	2.00	
0918T4M0053	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	5,601,000		1,000				5,601,000				
1018T4M0001	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte)	11	6	Contratación - Ejecución	35,933,117		3,947,275	3,947,275	27,955,604		35,933,117	27,955,604	55.00	23.52	
1018T4M0005	Infraestructura de descarga de carros tanque de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas	16	1	Contratación - Ejecución	250,619,282		49,205,784	30,728,513	246,089,973		250,619,282	246,089,973	100.00	90.71	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 8 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1018T4M0006	Estudio de preinversión para la instalación de un sistema de generación eléctrica utilizando turbina de gas en alimentación de gas combustible a calentadores a fuego directo.	28	11	Contratación - Ejecución	19,873,045		500,000					19,873,045				
1018T4M0008	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	41,394,535		5,200,000		29,192,194			41,394,535	29,192,194	70.10	54.93	
1018T4M0012	Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	59,270,315	21,512,310	24,350,165		27,056,292			59,270,315	27,056,292	85.00	27.67	
1018T4M0013	Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro	22	11	Contratación - Ejecución	102,023,254	100,000	3,510,000	47,000	2,403,877			102,023,254	2,403,877			
1018T4M0014	Estudio de preinversión para la reducción de emisiones de SO2 para el cumplimiento de la NOM-085-SEMARNAT-2008.	28	11	Contratación - Ejecución	23,352,580							23,352,580		64.00		
1018T4M0015	Estudio de Preinversión para la construcción de una TAR Península de Yucatán	30	11	Contratación - Ejecución	79,777,583							79,777,583				
1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	28	1	Contratación - Ejecución	884,138,798	179,115,450	237,108,455	38,346	38,346			884,138,798	38,346			
1018T4M0017	Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado)	30	6	Contratación - Ejecución	55,228,851		2,500,000		37,897,995			55,228,851	37,897,995	98.00	98.00	
1018T4M0018	Modernización y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Básico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	19	10	Contratación - Ejecución	1,061,652,054	39,010,981	10,000,000					1,061,652,054				
1018T4M0019	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	552,126,348	24,067,491	41,845,801	23,936,522	23,936,522			552,126,348	23,936,522	10.00	2.49	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 9 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1018T4M0020	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	221,323,230	13,639,971						221,323,230			0.20	
1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	35	7	Contratación - Ejecución	603,714,896	162,892,203	77,439,317	10,483,594	41,221,605			603,714,896	41,221,605		15.00	8.22
1018T4M0022	Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria.	35	10	Contratación - Ejecución	170,546,584	16,883,594						170,546,584				
1018T4M0023	Incremento en la capacidad de transporte de 20.4 a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito - Mexicali y Sistema de cero paros de Estaciones por cortes de energía eléctrica en los poliductos	02	1	Contratación - Ejecución	170,903,124	21,803,312	68,004,280	71,618	28,360,481			170,903,124	28,360,481		24.00	23.35
1018T4M0024	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte)	30	6	Preinversión - Ejecución	46,332,161	3,152,613	10,697,987		43,151,353			46,332,161	43,151,353		55.00	53.38
1018T4M0025	Actualización de la infraestructura para medición Másica	20	5	Contratación - Ejecución	66,848,988	2,000,000	3,927,760		8,372,970			66,848,988	8,372,970		31.10	13.12
1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara	09	1	Contratación - Ejecución	507,918,611	35,209,443	27,029,348	6,386,667	6,386,667			507,918,611	6,386,667		1.60	
1018T4M0028	Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro	13	10	Contratación - Ejecución	491,340,063	29,114,670	1,375,144	970,144	107,259,276			491,340,063	107,259,276		22.00	21.82
1018T4M0029	Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz.	35	1	Contratación - Ejecución	178,387,134		145,025,969					178,387,134				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 10 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0030	Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico	35	1	Contratación - Ejecución	129,897,774	76,158,387	26,790,655	2,051,495	59,931,508			129,897,774	59,931,508	40.00	34.42
1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	11	1	Contratación - Ejecución	600,946,719	328,580,000	267,832,735	320,443	320,443			600,946,719	320,443	5.00	0.03
1018T4M0032	Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico.	14	5	Contratación - Ejecución	111,414,981	66,400,000			6,521,004			111,414,981	6,521,004	3.00	2.40
1018T4M0033	Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	30	10	Contratación - Ejecución	76,691,310	37,046,080	8,510,000					76,691,310			
1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	553,539,459	165,630,508	45,191,024	2,261,483	15,597,496			553,539,459	15,597,496	15.00	2.00
1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	19	1	Contratación - Ejecución	10,532,513,525	9,446,584,170	2,211,299,061	188,246,470	188,918,195			10,532,513,525	188,918,195	10.00	0.06
1018T4M0039	Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	19,489,622	3,381,599	1,081,599		18,648,843			19,489,622	18,648,843	94.70	50.40
1118T4M0001	Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	30	6	Contratación - Ejecución	26,308,273		14,894,978		8,605,288			26,308,273	8,605,288	32.27	
1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	30	1	Contratación - Ejecución	540,692,265	98,774,816	204,303,578	67,634,934	253,411,594			540,692,265	253,411,594	70.00	66.35
1118T4M0004	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán	25	1	Contratación - Ejecución	72,553,649	44,094,729	1,000,000		9,824			72,553,649	9,824	79.05	0.01
1118T4M0005	Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio	19	1	Contratación - Ejecución	190,369,634	133,917,804	90,458,165	29,308,165	162,869,016			190,369,634	162,869,016	79.00	77.80

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 11 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0006	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	44,565,993	4,375,021	18,000,000	8,274,335	8,274,335			44,565,993	8,274,335	9.66	
1118T4M0007	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinación (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	44,565,993	5,375,021	18,000,000	8,599,588	8,599,588			44,565,993	8,599,588	9.66	
1118T4M0008	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	44,565,993	5,375,021	18,000,000	8,580,741	8,580,741			44,565,993	8,580,741	9.66	
1118T4M0009	Seguridad física: Adquisiciones GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	8,244,939							8,244,939			
1118T4M0010	Seguridad industrial: Obras GAR Centro	22	7	Contratación - Ejecución	97,980,905	15,419,886	9,400,000					97,980,905			
1118T4M0011	Seguridad Industrial: Equipo presión y vacío, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo.	30	6	Contratación - Ejecución	47,645,930							47,645,930			
1118T4M0013	Seguridad Industrial Obras GAR Norte	19	7	Contratación - Ejecución	69,312,974	1,000,000	1,000,000					69,312,974			
1118T4M0014	Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	24,358,615							24,358,615			
1118T4M0015	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa	30	1	Contratación - Ejecución	55,278,971	53,405,508	47,252,930	14,702,930	14,702,930			55,278,971	14,702,930	100.00	
1118T4M0017	Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria	20	6	Contratación - Ejecución	2,491,851		1,805,870					2,491,851		100.00	
1118T4M0019	Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo	13	1	Contratación - Ejecución	614,912,609				12,526,395			614,912,609	12,526,395		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 12 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0020	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	1	Contratación - Ejecución	595,995,781	46,948,379	67,492,612	1,680,419	5,621,172			595,995,781	5,621,172	4.00	0.74
1118T4M0021	Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca	22	1	Contratación - Ejecución	213,712,001	42,692,164	27,024,282	2,204	2,204			213,712,001	2,204	10.53	
1118T4M0022	Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo	30	6	Contratación - Ejecución	35,657,036	6,685,651	6,484,624	551,946	557,520			35,657,036	557,520	0.03	
1118T4M0023	Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	37,653,764		24,169,886					37,653,764			
1118T4M0024	Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	30	6	Contratación - Ejecución	22,619,822	9,105,506	1,000		3,424,993			22,619,822	3,424,993	18.30	
1118T4M0025	Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero	28	7	Contratación - Ejecución	154,266,896	55,099,428	6,145,647	4,621,881	9,129,922			154,266,896	9,129,922	9.00	
1118T4M0026	Seguridad física: Obras GAR Centro	22	5	Contratación - Ejecución	25,128,363				9,093,119			25,128,363	9,093,119	41.19	
1118T4M0027	Adquisiciones de la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles	09	6	Contratación - Ejecución	5,076,555							5,076,555		0.10	
1118T4M0028	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio M. Amor	11	1	Contratación - Ejecución	86,438,771	3,000	594,305	592,305	5,614,360			86,438,771	5,614,360	16.00	9.09
1118T4M0029	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación	19	7	Contratación - Ejecución	122,546,126	76,904,230	5,904,230					122,546,126			
1118T4M0030	Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas	30	1	Contratación - Ejecución	344,662,327	15,121,595	35,480,575					344,662,327		10.31	
1118T4M0031	Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Norte	19	6	Contratación - Ejecución	51,662,269		16,010,000					51,662,269			
1118T4M0032	Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	19	7	Contratación - Ejecución	676,025,067	128,113,776	89,273,234	3,179,494	14,927,186			676,025,067	14,927,186	2.45	
1118T4M0033	Fortalecimiento de la Operación GAR Norte	19	1	Contratación - Ejecución	58,385,735							58,385,735			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 13 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0034	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero	28	6	Contratación - Ejecución	9,888,079	2,276,979	5,670,000	4,857,934	4,857,934			9,888,079	4,857,934	51.50	
1118T4M0035	Adecuación de la Nave 4 como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula, Hgo.	13	5	Contratación - Ejecución	10,923,159	2,276,979						10,923,159		51.50	
1118T4M0036	Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto.	11	5	Contratación - Ejecución	10,923,159	2,276,979						10,923,159		51.50	
1118T4M0037	Infraestructura para carga y descarga de CT en la ruta Madero - Cd. Valles - San Luis Potosí	19	1	Contratación - Ejecución	130,393,328							130,393,328			
1118T4M0038	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero	28	6	Contratación - Ejecución	16,894,368	3,932,964	2,530,000		4,269,092			16,894,368	4,269,092	30.63	
1118T4M0039	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor	11	6	Contratación - Ejecución	16,894,368	9,107,916	2,500,000					16,894,368			
1118T4M0040	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Miguel Hidalgo	13	6	Contratación - Ejecución	16,894,368	9,107,916	10,000					16,894,368			
1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	22	7	Contratación - Ejecución	470,255,491	61,049,000	77,205,000					470,255,491			
1118T4M0042	Seguridad Física Obras GAR Norte	19	10	Contratación - Ejecución	46,065,808							46,065,808			
1118T4M0043	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro	22	5	Contratación - Ejecución	42,851,916	20,699,809	3,026,280					42,851,916		12.00	
1118T4M0044	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte.	19	5	Contratación - Ejecución	42,851,916	20,699,809	3,026,280					42,851,916		12.00	
1118T4M0045	Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas	20	1	Contratación - Ejecución	250,683,706	5,099,428	25,000,000					250,683,706			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 14 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0047	Adquisiciones del Organó Interno de Control 2012-2014	09	6	Contratación - Ejecución	3,699,576	1,621,511	1,621,511				3,699,576			100.00	
1118T4M0048	Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca	11	7	Contratación - Ejecución	157,266,530	30,571,110	30,571,110	14,517,156	30,328,833		157,266,530	30,328,833		21.00	
1118T4M0049	Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula	13	7	Contratación - Ejecución	88,917,724	19,224,666	11,573,243		12,890,096		88,917,724	12,890,096		17.00	
1118T4M0051	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental	35	6	Contratación - Ejecución	11,784,618	1,000,000	1,000,000				11,784,618			29.00	
1118T4M0052	Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR	09	5	Contratación - Ejecución	112,849,463	16,099,277	16,664,039		16,059,153		112,849,463	16,059,153		15.00	10.00
1118T4M0054	Adquisición de Autotranques Programa de Reemplazo 2012-2014	09	6	Contratación - Ejecución	213,016,872	95,457,505			97,887,511		213,016,872	97,887,511		71.00	48.00
1218T4M0001	Infraestructura para carga de propano en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Salina Cruz	20	1	Contratación - Ejecución	65,287,254	71,701,221	18,063,008	11,134,262	58,557,725		65,287,254	58,557,725		100.00	97.98
1218T4M0002	Adquisiciones para Terminales de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución (2012 2013)	35	6	Contratación - Ejecución	20,561,153		6,469,164		8,665,930		20,561,153	8,665,930		100.00	
1218T4M0003	Adquisición de equipos de comunicación, radios trunking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	25,945,670		6,584,001	6,545,319	25,756,990		25,945,670	25,756,990		76.00	75.00
1218T4M0004	Programa de adquisiciones de vehículos automotores y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	31,099,735		17,968,412				31,099,735				
1218T4M0005	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax.	20	11	Contratación - Ejecución	11,385,880		13,738,461				11,385,880				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 15 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0006	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de un atracadero de descarga de productos petrolíferos en la Terminal Marítima de Tuxpan, Ver.	30	11	Contratación - Ejecución	7,950,010		7,950,010	7,603,345	7,603,345			7,950,010	7,603,345	100.00	89.82
1218T4M0007	Adquisición de equipos de comunicación, radios Truncing y componentes asociados para Terminales de la GAR Golfo	35	6	Contratación - Ejecución	9,437,628		2,472,585	2,472,584	6,027,726			9,437,628	6,027,726	26.20	
1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	35	1	Contratación - Ejecución	1,822,239,841	1,657,076,335	1,993,932,468	261,566,004	275,477,318			1,822,239,841	275,477,318	20.00	12.84
1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	19	7	Contratación - Ejecución	5,782,862,753	2,235,831,488	2,152,514,667	172,369,057	183,345,633			5,782,862,753	183,345,633	40.00	
1218T4M0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	13	7	Contratación - Ejecución	8,549,567,742	199,400,000	57,030,000					8,549,567,742			
1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	20	7	Contratación - Ejecución	8,029,640,054	1,109,578,222	1,507,108,139	28,168,787	31,002,579			8,029,640,054	31,002,579	20.00	0.08
1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	30	7	Contratación - Ejecución	7,727,913,885	420,312,480	541,848,108	15,979,512	15,979,512			7,727,913,885	15,979,512	10.00	0.08
1218T4M0014	Mantenimiento estratégico GAR Pacífico	35	7	Contratación - Ejecución	534,063,526		17,807,843					534,063,526			
1218T4M0016	Rehabilitación y actualización de los componentes del sistema de control de acceso y asistencia de los trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	14,915,281		10,000					14,915,281			
1218T4M0018	Programa de adquisiciones de equipo de Telecomunicaciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	8,280,640		6,000,000					8,280,640			
1218T4M0019	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación para la Subdirección de Producción	09	6	Contratación - Ejecución	2,277,176	1,200,000	2,200,000					2,277,176			
1218T4M0020	Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	21,911,704		6,850,000					21,911,704			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 16 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0021	Adquisición de equipos de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula	35	6	Contratación - Ejecución	14,374,739		13,887,564	576,938	576,938			14,374,739	576,938		
1218T4M0022	Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca	30	7	Contratación - Ejecución	21,353,236	17,500,000	8,109,430	1,500,000	1,500,000			21,353,236	1,500,000	10.00	
1218T4M0023	Rehabilitación de tanques de la GTD	35	7	Contratación - Ejecución	288,410,115		41,148,831					288,410,115			
1218T4M0024	Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta	19	1	Preinversión	141,014,447							141,014,447			
1218T4M0025	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz	30	1	Contratación - Ejecución	431,889,605	61,956,593	41,668,970					431,889,605			
1218T4M0026	Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlán	30	1	Preinversión	151,121,673		36,000,000					151,121,673			
1218T4M0027	Adquisición de Autotanques para el Sostentamiento y Crecimiento de la Línea de Negocio de reparto local	35	6	Contratación - Ejecución	354,032,247		280,000,001	79,917,548	79,917,548			354,032,247	79,917,548		
1218T4M0028	Estudio de Pre inversión para un nuevo Poliducto Tula-Charco Blanco para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario	35	11	Contratación - Ejecución	11,903,419		8,400,000					11,903,419			
1218T4M0029	Estudio de pre inversión para un nuevo Poliducto Tula Lázaro Cárdenas para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario	35	11	Contratación - Ejecución	41,403,198		35,000,000					41,403,198			
1218T4M0030	Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	2,281,357,940	104,972,000	192,561,812	58,123,113	58,139,912			2,281,357,940	58,139,912	5.00	
1218T4M0031	Mantenimiento estratégico GAR Golfo	35	7	Contratación - Ejecución	468,238,801		25,779,752					468,238,801			
1218T4M0032	Estudio de pre inversión para el análisis de alternativas de suministro de destilados del Golfo de México hacia Tula.	09	11	Contratación - Ejecución	36,227,798		30,800,000					36,227,798			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 17 de 18

T4M Pemex-Refinación

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4M0033	Estudio de pre inversión para la Modernización y Estandarización de los Muelles adscritos a la GOMP	35	11	Preinversión	102,451,499							102,451,499				
1218T4M0034	Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles	34	7	Preinversión	124,645,330		88,160,668					124,645,330				
1218T4M0035	Estudio de Preinversión para la reducción de benceno en las gasolinas del SNR	34	11	Preinversión	39,240,854							39,240,854				
1218T4M0036	Adquisición de 400 carros tanque para desalajo de combustible pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución	34	6	Contratación - Ejecución	968,911,019		20,000					968,911,019				
1218T4M0037	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	19	6	Contratación - Ejecución	59,568,660		42,548,320					59,568,660				
1218T4M0038	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta	19	6	Contratación - Ejecución	110,952,214		75,000,000					110,952,214				
1218T4M0039	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de diésel UBA e Hidrógeno en la refinería de Cadereyta	19	6	Contratación - Ejecución	100,205,930		20,000,000					100,205,930				
1218T4M0040	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería Madero	28	6	Contratación - Ejecución	102,719,250		22,863,135					102,719,250				
1218T4M0041	Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán	30	6	Contratación - Ejecución	116,166,573		69,767,127					116,166,573				
1218T4M0042	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	132,927,676		64,610,414					132,927,676				
1218T4M0043	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz	20	6	Contratación - Ejecución	103,230,253		84,463,949					103,230,253				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 18 de 18

**T4M Pemex-Refinación**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1218T4M0044	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	111,558,459		18,510,000					111,558,459				
1218T4M0045	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	136,180,078		18,500,000					136,180,078				

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 1 de 6

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	30	1	Contratación - Ejecución	1,937,096,593	154,277,129	170,045,158	77,181,716	1,598,675,571	384,139,910	1,937,096,593	1,982,815,481	100.00	100.00	
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	35	7	Ejecución	1,345,603,941	160,196,756			432,671,109	107,156,095	1,345,603,941	539,827,204	42.06	42.06	
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	1,140,545,944	116,194,462	198,500,906	43,099,765	671,346,956	184,603,465	1,140,545,944	855,950,421	87.05	73.48	
0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	294,840,611	31,000,000	25,993,387	11,340,881	102,047,581	12,456,876	294,840,611	114,504,457	39.66	35.46	
0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	07	7	Contratación - Ejecución	761,617,286	18,552,227	11,487,640		664,940,338	148,635,333	761,617,286	813,575,671	100.00	99.22	
0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	07	1	Contratación - Ejecución	320,372,969	103,276,000	91,745,008	9,575,217	210,670,407	17,211,609	320,372,969	227,882,016	100.00	78.40	
0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	07	7	Contratación - Ejecución	652,675,316				606,138,277	15,353,056	652,675,316	621,491,333	96.80	96.80	
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Contratación - Ejecución	1,501,855,387	10,000,000	179,452,129	81,210,789	937,883,016	373,656,430	1,501,855,387	1,311,539,446	94.97	90.56	
0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Ejecución	438,620,737	201,543,915	294,048,424	3,782	144,885,603	15,700,393	438,620,737	160,585,996	66.30	28.59	
0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	214,521,637				128,498,325	58,077,429	214,521,637	186,575,754	87.51	87.51	
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	745,686,030	46,500,000	87,466,413	24,515,280	500,645,809	109,299,678	745,686,030	609,945,487	87.96	80.50	
0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	266,657,215	84,000,000	2,242,775	62,340	82,868,626	11,603,760	266,657,215	94,472,386	33.17	33.15	
0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	240,169,664	500,000	71,377,353	13,877,356	164,698,416	41,978,708	240,169,664	206,677,124	100.00	83.68	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 2 de 6

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	953,350,484	138,593,090	180,147,249	30,651,926	518,336,121		49,761,366	953,350,484	568,097,487	75.84	60.35
0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	30	1	Ejecución	438,292,699	82,879,047	18,535,623	11,192,112	177,546,163		13,174,809	438,292,699	190,720,972	31.54	29.94
0318T4N0053	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche	30	7	Ejecución	72,015,537	1,100,000	3,396,695	3,245,214	60,043,801		12,086,473	72,015,537	72,130,274	93.74	93.53
0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	28	1	Ejecución - Operación	170,367,140	10,000,000	75,160,296	53,277,495	161,311,750		11,603,209	170,367,140	172,914,959	100.00	90.95
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	35	1	Ejecución	1,299,217,829	107,500,000	157,485,078	14,289,942	1,077,888,648			1,299,217,829	1,077,888,648	100.00	91.99
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	35	7	Ejecución	1,197,225,662	276,370,857	371,518,307	94,977,611	857,167,432			1,197,225,662	857,167,432	89.38	63.62
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	765,348,457	60,000,000	113,362,725	70,150,257	718,954,519			765,348,457	718,954,519	100.00	100.00
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	35	7	Ejecución	1,600,975,818	348,275,815	365,202,302	88,044,921	477,105,842			1,600,975,818	477,105,842	45.81	29.31
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	35	7	Ejecución	702,296,671	10,491,728	137,393,941	57,414,066	602,320,892		56,423,980	702,296,671	658,744,872	100.00	100.00
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	35	7	Ejecución	544,238,950	159,194,131	139,835,758	54,389,962	460,232,718			544,238,950	460,232,718	100.00	90.35
0718T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	30	1	Contratación - Ejecución	1,031,891,490	92,001,633	85,086,982	468,438	875,185,233			1,031,891,490	875,185,233	96.70	86.77
0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	27	7	Ejecución	595,553,538	25,760,378	97,031,539	20,502,209	306,738,346			595,553,538	306,738,346	56.39	46.09
0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	1,363,346,345	294,186,013	203,110,493	21,470,004	84,595,217			1,363,346,345	84,595,217	13.82	3.88

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 3 de 6

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	27	10	Ejecución	902,662,673	284,591,824	43,929,030	19,514,591	67,343,208			902,662,673	67,343,208	9.80	7.28
0818T4N0003	Conservación de la producción en el CPG La Venta	27	7	Ejecución	112,899,455	42,926,458	47,104,534	34,840,449	119,221,478			112,899,455	119,221,478	100.00	95.45
0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica	30	1	Contratación - Ejecución	5,061,900,623	282,950,561	467,451,269	133,392,416	4,937,231,773			5,061,900,623	4,937,231,773	100.00	99.99
0818T4N0007	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	27	1	Contratación - Ejecución	1,111,603,093	405,631,929	371,210,976	107,257,712	340,276,459			1,111,603,093	340,276,459	52.56	26.13
0818T4N0008	Almacenamiento de gas LP en Abasolo	11	1	Ejecución	373,202,479	168,497,503	1,164,450		10,574,566			373,202,479	10,574,566	2.73	2.26
0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	35	7	Ejecución	307,046,875	10,000,000	9,498,531	4,152,680	28,163,741			307,046,875	28,163,741	10.59	8.68
0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	10	Contratación - Ejecución	1,791,055,797	453,601,335	455,783,532	104,921,528	950,278,407			1,791,055,797	950,278,407	68.63	46.60
0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	28	5	Contratación - Ejecución	432,165,440	53,757,383	205,911,457	29,302,450	106,066,692			432,165,440	106,066,692	63.05	22.81
0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	35	10	Ejecución	1,601,581,237	28,325,000	73,814,930	36,176,105	449,956,970			1,601,581,237	449,956,970	43.48	30.69
0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	35	1	Ejecución	1,826,802,598	259,480,000						1,826,802,598			
0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	27	5	Ejecución	1,586,219,388	403,132,755	36,829,779	20,396,347	29,145,007			1,586,219,388	29,145,007	7.69	1.84
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	35	10	Ejecución - Operación	494,357,782	144,552,457	208,561,612	40,428,523	107,407,085			494,357,782	107,407,085	42.18	22.59
0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	35	5	Contratación - Ejecución	724,553,875	5,120,000	108,443,899	11,505,865	63,443,610			724,553,875	63,443,610	14.82	5.44
1018T4N0002	Reubicación de trampas de diablos Santa Ana	13	5	Preinversión	111,415,033							111,415,033			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 4 de 6

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4N0004	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	35	10	Ejecución	528,707,388	119,334,950	52,596,083	18,713,310	127,113,353		528,707,388	127,113,353	29.06	24.91	
1018T4N0005	Sustitución del amoniaducto tramo Cosoleacaque-EI Moral	30	5	Preinversión	544,325,798						544,325,798				
1018T4N0006	Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos	28	1	Contratación	84,434,713	10,284,918	23,400,000				84,434,713		27.71		
1018T4N0007	Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	35	10	Ejecución	734,975,432	22,397,177	42,116,575	42,116,575	48,917,479		734,975,432	48,917,479	22.29	4.16	
1118T4N0001	Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs	35	1	Contratación	676,152,524	34,700,000					676,152,524				
1118T4N0002	Adquisiciones de vehiculos	09	6	Ejecución	24,864,162	3,125,000	1,032,300		4,631,862		24,864,162	4,631,862	24.06	19.14	
1118T4N0004	Cruzamientos direccionados de ductos en rios de la zona sur	27	5	Ejecución	906,594,768	307,801,697	185,427,280	30,012,597	178,778,180		906,594,768	178,778,180	20.12	16.57	
1118T4N0005	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2	35	6	Ejecución	17,320,489	2,737,300	5,331,467	501,466	2,058,188		17,320,489	2,058,188	35.40	10.76	
1118T4N0006	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	35	7	Preinversión	996,637,753	113,848,954	65,101,271				996,637,753		1.10		
1118T4N0007	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP	35	7	Ejecución	808,288,919	375,017,881	547,617,797	103,037,655	366,164,160		808,288,919	366,164,160	100.00	40.32	
1118T4N0009	Acondicionamiento del sistema de desfuegos en el CPG Cactus	07	5	Ejecución	497,873,458	400,000	13,438,117	2,438,117	44,970,475		497,873,458	44,970,475	11.54	9.35	
1218T4N0001	Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano.	07	1	Ejecución	422,522,934	344,979,026	194,780,379	13,584,379	13,584,379		422,522,934	13,584,379	26.33	3.33	
1218T4N0002	Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus	07	7	Ejecución	500,984,516	155,212,711	334,556,551	9,824,367	9,824,367		500,984,516	9,824,367	66.79	0.18	
1318T4N0001	Adquisición de vehiculos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional	35	6	Preinversión	137,335,474						137,335,474				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 5 de 6

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4N0002	Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus	07	6	Preinversión	104,605,709							104,605,709				
1318T4N0003	Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	27	7	Preinversión	392,743,743							392,743,743				
1318T4N0004	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos del CPG Cactus 2013-2014	07	7	Preinversión	146,178,329							146,178,329				
1318T4N0005	Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus	07	7	Preinversión	149,576,323							149,576,323				
1318T4N0006	Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016	07	7	Preinversión	434,694,072							434,694,072				
1318T4N0007	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Preinversión	149,575,602							149,575,602				
1318T4N0008	Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos	28	7	Preinversión	129,252,830							129,252,830				
1318T4N0009	Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos	28	7	Preinversión	103,081,053							103,081,053				
1318T4N0010	Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	30	7	Preinversión	48,720,000							48,720,000				
1318T4N0011	Mantenimiento mayor de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	30	7	Preinversión	120,000,000							120,000,000				
1318T4N0012	Mantenimiento mayor de la Planta Endulzadora de Líquidos No. 1 y Endulzadora de Gas No. 4	07	7	Preinversión	120,721,014							120,721,014				
1318T4N0013	Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	27	7	Preinversión	119,999,830							119,999,830				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 6 de 6

**T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1318T4N0014	Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche.	30	7	Preinversión	51,792,641							51,792,641				



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 1 de 11

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	30	1	Ejecución	9,311,558,369	304,226,941	543,298,299	178,045,233	4,417,192,507	297,872,604	9,311,558,369	4,715,065,111	49.76	45.47	
0418T4O0002	Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I	35	5	Contratación - Ejecución	940,218,701	144,719,585	268,427,032	22,930,891	320,058,291		940,218,701	320,058,291	50.16	26.72	
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecución	1,105,304,877	27,164,087	70,086,102		245,128,341	66,143,676	1,105,304,877	311,272,017	28.64	16.79	
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	30	10	Ejecución	763,308,012	25,653,578	17,634,085	1,512,814	140,531,403	54,519,189	763,308,012	195,050,592	29.06	23.97	
0418T4Q0006	Integración de Derivados del Etano I	30	1	Contratación - Ejecución	508,406,257	38,031,265	11,138,882	1,775,986	66,591,958	57,428,740	508,406,257	124,020,698	30.58	22.11	
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	30	1	Ejecución	603,821,446	134,555,988	94,066,209		180,009,778	50,149,295	603,821,446	230,159,073	60.58	26.64	
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	1	Ejecución	244,923,899	40,214,219	21,796,602	21,796,602	72,836,675	24,035,929	244,923,899	96,872,604	55.10	40.14	
0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	30	10	Ejecución	312,832,270	19,111,112			268,634,984	47,857,143	312,832,270	316,492,127	100.00	84.20	
0418T4T0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena del Propileno I	30	1	Ejecución	222,240,747				13,248,309		222,240,747	13,248,309	10.00	5.99	
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecución	719,420,561	102,624,473	24,601,722	1,496,880	278,756,498	63,565,689	719,420,561	342,322,187	59.30	26.23	
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	8,602,605,018	451,673,373	366,855,483	19,281,414	2,285,425,011	1,208,712,433	8,602,605,018	3,494,137,444	41.82	24.86	
0418T4T0006	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	573,199,211				316,664,725	178,007,833	573,199,211	494,672,558	78.00	61.63	
0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	92,602,934	991,716			56,464,376	432,200	92,602,934	56,896,576	61.49	48.93	
0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	30	10	Preinversión - Ejecución	645,632,812	57,605,028	65,429,334	27,357,716	200,112,438	9,073,478	645,632,812	209,185,916	43.07	33.54	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 2 de 11

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	7	Ejecución	310,767,401	64,542,853	70,095,499	43,936,027	240,034,302		258,553	310,767,401	240,292,855	86.66	86.42
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	30	10	Contratación - Ejecución	1,276,674,226	182,221,106	76,937,884	50,916,652	210,903,793		1,397,332	1,276,674,226	212,301,125	20.22	14.03
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Contratación - Ejecución	479,577,615	36,232,373	18,964,964	3,439,841	276,584,882			479,577,615	276,584,882	63.60	53.40
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	30	10	Contratación - Ejecución	340,067,069	31,906,799	7,267,717	2,742,424	13,185,603			340,067,069	13,185,603	9.33	1.77
0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	30	10	Ejecución	637,080,980	3,081,573			362,670,508		202,455,988	637,080,980	565,126,496	84.87	67.54
0618TZZ0001	Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA	30	1	Ejecución	2,415,365,462	500,000	500,000		20,843,768			2,415,365,462	20,843,768	1.68	1.43
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III	30	1	Contratación - Operación	759,420,147	41,649,988	47,845,375	5,370,850	116,794,808			759,420,147	116,794,808	22.47	8.62
0618T4O0003	Flexibilidad Operativa y Sostenimiento de la capacidad instalada de MVC en Pajaritos	30	1	Ejecución	107,229,476	15,269,570			8,544,091			107,229,476	8,544,091	22.04	1.63
0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	30	1	Ejecución	323,858,408	4,916,189	626,560		64,249,596			323,858,408	64,249,596	19.53	12.86
0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	30	7	Ejecución	76,585,797	23,699,371	23,847,526	23,670,325	72,663,217			76,585,797	72,663,217	79.36	71.73
0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	30	7	Ejecución	49,509,565	11,192,705	11,019,400	6,674,124	44,974,975			49,509,565	44,974,975	100.00	99.78
0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	30	1	Contratación - Ejecución	196,238,935	54,569,041	65,545,868	14,106,749	45,056,434			196,238,935	45,056,434	46.28	22.33
0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	30	10	Ejecución	306,508,357	41,871,022	37,205,828	6,524,168	93,026,036			306,508,357	93,026,036	50.57	28.05

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 3 de 11

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718T4O0035	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos	30	6	Ejecución	123,939,628	29,355,583	50,000		53,594,529			123,939,628	53,594,529	67.08	31.84
0718T4O0036	Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos	30	10	Ejecución	198,062,992	9,122,246			35,120,634			198,062,992	35,120,634	21.68	0.87
0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	30	1	Contratación - Ejecución	273,219,910	23,457,762	24,356,042	5,946,235	135,669,540			273,219,910	135,669,540	51.90	38.59
0718T4O0040	Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	6	Ejecución	131,717,575				62,215,583			131,717,575	62,215,583	40.00	32.58
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	1,947,657,879	169,017,828	187,527,946	30,323,122	1,074,530,724			1,947,657,879	1,074,530,724	57.00	32.46
0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	30	5	Ejecución	240,584,586	187,651,255	138,386,600	2,776,567	86,509,468			240,584,586	86,509,468	97.00	8.92
0818T4O0007	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	7	Ejecución - Operación	66,258,119				33,704,778			66,258,119	33,704,778	50.00	40.36
0818T4O0009	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL EDIFICIO SEDE DE PEMEX PETROQUÍMICA	30	10	Ejecución - Operación	12,349,973				1,160,983			12,349,973	1,160,983	1.00	0.01
0818T4O0019	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica.	30	6	Ejecución	13,413,026	1,006,740	1,006,740	678,070	3,880,997			13,413,026	3,880,997	33.00	20.59
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	616,244,904	44,039,681	35,657,944	17,752,446	151,869,176			616,244,904	151,869,176	26.69	19.99
0818T4O0021	Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	10	Contratación - Operación	462,348,924	80,925,329	46,950,386		75,938,554			462,348,924	75,938,554	35.36	14.47

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 4 de 11

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	1	Contratación - Ejecución	129,917,930	79,020,375	29,532,646	4,349,383	50,849,077			129,917,930	50,849,077	98.19	30.19
0818T4O0026	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	5	Ejecución	246,486,874	83,535,750	54,228,056		36,872,904			246,486,874	36,872,904	49.97	6.67
0818T4O0030	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	961,827,952	118,999,431	84,045,293	21,888,034	40,110,278			961,827,952	40,110,278	15.57	2.43
0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	30	1	Ejecución	309,031,996	16,245,081	20,520,815	1,394,255	45,072,923			309,031,996	45,072,923	18.68	7.59
0818T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad III en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	33,674,080	12,270,854			1,001,484			33,674,080	1,001,484	43.59	2.72
0818T4O0037	Sistema avanzado de control de los procesos productivos en Pemex Petroquímica.	30	10	Preinversión	173,930,367	4,453,404						173,930,367		0.07	
0818T4O0039	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	141,899,022	7,225,270			37,583,048			141,899,022	37,583,048	31.46	26.36
0818T4O0041	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	718,222,699	16,337,776	2,685,334	1,925,855	17,397,251			718,222,699	17,397,251	4.30	2.39
0818T4O0042	Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	30	1	Ejecución	2,006,709,541	34,000,000	21,630,000	6,480,000	6,480,000			2,006,709,541	6,480,000	1.71	0.31
0818T4O0043	Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera	30	1	Contratación - Ejecución	605,239,733	73,558,956	24,193,190	1,462,259	76,411,056			605,239,733	76,411,056	25.00	12.30
0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	30	10	Contratación - Ejecución	985,911,752	47,666,556	36,531,848	1,989,698	77,251,151			985,911,752	77,251,151	13.11	4.11

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 5 de 11

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0048	Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	30	1	Ejecución	3,065,756,254	34,969,731	21,630,000	6,480,000	6,480,000			3,065,756,254	6,480,000	1.15	0.20
0818T4O0056	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera	30	10	Ejecución	1,184,744,578	195,076,146	58,096,818	21,045,089	41,598,806			1,184,744,578	41,598,806	12.13	2.95
0918T4O0002	Acondicionamiento del Transporte Marítimo de Pemex Petroquímica	30	1	Ejecución - Operación	121,049,087		860,424	860,424	860,424			121,049,087	860,424	0.75	
0918T4O0003	Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecución	565,712,271	29,537,820	48,368,118	5,173,073	130,601,644			565,712,271	130,601,644	26.67	15.96
0918T4O0004	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Operación - En finiquito	13,925,444		29,596	29,596	1,945,250			13,925,444	1,945,250	13.82	-1.43
0918T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos.	30	6	Preinversión - Ejecución	10,831,541	10,066,058	4,798,467	739,964	1,174,464			10,831,541	1,174,464	100.00	7.11
0918T4O0008	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos	30	6	Operación - En finiquito	25,855,854	4,130,910	12,256,127	12,256,128	19,400,083			25,855,854	19,400,083	51.38	39.73
0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	229,997,413	41,479,256	37,131,877	21,252,227	75,266,540			229,997,413	75,266,540	46.50	34.73
0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	969,584,848	236,242,606	239,945,246	87,022,050	389,941,377			969,584,848	389,941,377	55.34	37.65
0918T4O0013	Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Preinversión	24,199,977	4,821,708	50,000		4,868,364			24,199,977	4,868,364	58.96	
0918T4O0014	Rehabilitación del Tren de Aromáticos II	30	1	Ejecución	438,922,466	39,074,283	10,749,117	1,053,966	3,555,478			438,922,466	3,555,478	10.64	0.53

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 6 de 11

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4O0015	Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia	21	7	Ejecución	29,829,398	11,748,895			2,224,259		29,829,398	2,224,259	46.71	4.17	
0918T4O0017	Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	272,961,298	36,988,634	11,089,839		10,118,195		272,961,298	10,118,195	16.61	3.81	
0918T4O0019	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad IV en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	10	Ejecución - Operación	57,905,594	11,483,015			582,272		57,905,594	582,272	21.28	0.03	
0918T4O0024	Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	1	Preinversión	443,995,190	10,000,000	56,320,889				443,995,190		2.25		
0918T4O0025	Rehabilitación del área de movimiento de productos y líneas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecución	66,092,247		1,083	1,083	12,021,009		66,092,247	12,021,009	18.17	16.93	
0918T4O0026	Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoníaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	1	Ejecución	987,165,199	181,463,747	108,282,403	31,578,304	607,099,009		987,165,199	607,099,009	70.25	62.26	
0918T4O0031	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera	30	6	Operación - En finiquito	4,262,133		2,437,730	2,434,409	2,434,409		4,262,133	2,434,409	18.48	18.47	
1018T4O0003	Infraestructura para Edificios Administrativos en Plantas de Proceso	21	1	Preinversión	9,130,635		322,917				9,130,635		3.54		
1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Contratación - Ejecución	531,449,711	143,139,050	139,604,053	36,765,402	75,963,815		531,449,711	75,963,815	38.21	14.72	
1018T4O0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica	30	11	Preinversión	69,965,007	3,000,000	3,000,000				69,965,007		34.30		
1018T4O0006	Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica	30	1	Ejecución - Operación	538,167,650	2,152,781			1,677,561		538,167,650	1,677,561	1.00	0.32	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 7 de 11

**T40 Pemex-Petroquímica**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4O0007	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México.	09	5	Ejecución	159,003,847	62,144,836	107,980,876	29,880,127	71,424,458			159,003,847	71,424,458	63.34	47.92
1018T4O0008	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Ejecución	77,686,458	34,842,020	1,705,526	253,526	2,362,525			77,686,458	2,362,525	48.02	3.19
1018T4O0009	Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	6	Contratación - Ejecución	104,623,490	27,263,620	9,220,204	151,520	3,010,234			104,623,490	3,010,234	29.18	0.27
1018T4O0010	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Contratación - Ejecución	253,477,116	45,330,499	29,548,152		12,508,743			253,477,116	12,508,743	25.04	0.01
1018T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción y Eficiencia de Operación de la Planta de Clorados III.	30	1	Preinversión	845,657,876	117,690,885	40,706,814					845,657,876		14.26	
1018T4O0012	Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	41,613,516	12,718,764	6,000,000		4,303,375			41,613,516	4,303,375	40.91	0.01
1018T4O0013	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II del Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Preinversión	927,297,459	13,188,528						927,297,459		1.42	
1118T4O0001	Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Eléctrico en el C.P. Cosoleacaque.	30	6	Preinversión	22,226,927							22,226,927			
1118T4O0002	Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque.	30	6	Ejecución	17,521,566	14,137,969	5,123,498	2,904,692	2,904,692			17,521,566	2,904,692	83.61	3.16
1118T4O0003	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Independencia	21	10	Preinversión	63,835,335	7,562,113						63,835,335		33.65	
1118T4O0004	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Preinversión	129,427,062	3,751,802	267,264					129,427,062		3.01	
1118T4O0005	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	10	Preinversión - Ejecución	175,547,037	21,569,077						175,547,037		12.29	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 8 de 11

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1118T4O0006	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	10	Preinversión	116,915,563	12,907,208						116,915,563			11.04	
1118T4O0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Contratación - Ejecución	768,366,983	486,753,586	484,549,646	43,294,870	64,086,112			768,366,983	64,086,112		74.60	4.29
1118T4O0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecución	464,263,344	153,951,316	172,520,543	607,788	607,788			464,263,344	607,788		33.16	0.20
1118T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	321,104,975	106,314,437	132,446,330	8,853,635	53,968,838			321,104,975	53,968,838		47.26	16.01
1118T4O0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	296,227,031	94,348,746	71,862,628	14,107,296	46,832,808			296,227,031	46,832,808		42.04	15.98
1118T4O0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	347,393,022	111,692,848	125,580,084	7,299,059	59,688,006			347,393,022	59,688,006		48.83	13.55
1118T4O0012	Adquisición de equipo pesado, construcción e izaje del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	6	Ejecución	172,123,385	33,659,164	67,800,000					172,123,385			19.74	
1118T4O0013	Modernización del Sistema de Red Contraintencido del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Preinversión	650,492,078	8,491,685	18,000,000					650,492,078			1.43	
1118T4O0014	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	7	Ejecución	806,965,407	78,990,946	250,164,651	21,129,720	45,229,129			806,965,407	45,229,129		14.94	6.53
1118T4O0015	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	132,238,699	54,340,538	28,984,103	8,108,523	18,452,995			132,238,699	18,452,995		47.61	14.37
1118T4O0016	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Preinversión	326,210,206	27,925,284	11,169,981					326,210,206			4.13	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 9 de 11

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0001	Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecución	38,428,452	4,146,365	2,300,041					38,428,452		11.05	
1218T4O0002	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios para el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Preinversión	43,236,881		4,328,000					43,236,881		8.12	
1218T4O0003	Adquisición de equipos de jardinería para el Edificio Sede de Pemex Petroquímica	30	6	Preinversión	303,598	67,057	250,000					303,598		22.09	
1218T4O0004	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	30	6	Preinversión	89,397,094	64,351,800	64,385,667					89,397,094		80.21	
1218T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostentamiento de la Producción en C.P. Morelos.	30	6	Preinversión	36,857,379	7,572,000	9,424,641					36,857,379		20.54	
1218T4O0006	Adquisición de Equipo de Laboratorio III para el Sostentamiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	6	Preinversión	4,144,335		1,000,000					4,144,335		100.00	
1218T4O0007	Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	6	Preinversión	35,378,835	4,400,000	7,908,648					35,378,835		14.92	
1218T4O0008	Adquisición de Equipos Autónomos para Fortalecimiento a Brigadas	30	6	Preinversión	1,449,112	700,000						1,449,112		48.31	
1218T4O0009	Adquisición de Equipos de Inspección para el Sostentamiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	6	Preinversión	21,826,099	400,000	4,577,728					21,826,099		1.83	
1218T4O0010	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en C.P.Pajaritos	30	6	Preinversión	33,237,780	10,759,000	17,479,838					33,237,780		35.07	
1218T4O0011	Sostentamiento de Instalaciones del Parque Ecológico Jaguaroundi	30	2	Preinversión	5,139,585	854,000						5,139,585		16.62	
1218T4O0012	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	30	6	Preinversión	24,760,147	2,242,000						24,760,147			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

18 Energía

Página: 10 de 11

T40 Pemex-Petroquímica

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0013	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Preinversión	32,588,557	6,350,000	22,000,000					32,588,557		23.28	
1218T4O0014	Proyecto J Rehabilitación de la Caldera CB-12 en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	105,992,188		47,503,982	47,503,982	102,276,291			105,992,188	102,276,291	100.00	89.56
1218T4O0015	Rehabilitación de Acueducto Cangrejera-Pajaritos	30	7	Preinversión	210,121,231	5,889,497						210,121,231		1.11	
1218T4O0016	Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad	30	7	Contratación - Operación	578,696,643	42,755,411	140,406,891	4,792,270	4,792,270			578,696,643	4,792,270	2.17	1.27
1218T4O0017	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Preinversión - Ejecución	96,262,436	15,527,500	16,903,121					96,262,436		16.13	
1218T4O0018	Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	680,813,063	1,207,966	23,765,162					680,813,063		1.17	
1218T4O0019	Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Preinversión	929,754,531	50,000,000	15,551,500					929,754,531		5.49	
1218T4O0020	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Preinversión	89,746,669	23,155,318	11,787,063					89,746,669		25.80	
1218T4O0021	Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ.	30	5	Preinversión	465,818,424		237,257,824					465,818,424		13.50	
1218T4O0022	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Preinversión	201,323,051	3,792,000	87,959,143					201,323,051		1.88	
1218T4O0023	Adquisición de Equipo para el departamento de mantenimiento civil	30	6	Ejecución - Operación	6,637,230	930,000	930,000					6,637,230		15.59	
1218T4O0024	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecución	107,130,418	3,375,529	17,538,784					107,130,418		3.22	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 11 de 11

**T40 Pemex-Petroquímica**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0025	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acilonitrilo	30	7	Preinversión	103,507,996	30,763,593	10,866,373					103,507,996		29.72	
1218T4O0026	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de Áreas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Preinversión	666,493,495	1,396,621	85,953,266					666,493,495		5.86	
1218T4O0027	Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Preinversión	45,005,315		2,507,398					45,005,315		3.23	
1218T4O0028	Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoníaco Anhidro	30	5	Preinversión - Contratación	880,400,501	6,000,000	6,016,715					880,400,501		6.27	
1318T4O0001	Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoníaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo	08	7	Preinversión	280,000,000							280,000,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**18 Energía**

Página: 1 de 1

**T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T5K0001	Programa Anual de Adquisiciones	09	6	Preinversión - Operación	8,197,610	6,827,400	7,327,410					8,197,610		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**20 Desarrollo Social**

Página: 1 de 1

**G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1220G000001	Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	35	6	Preinversión	4,041,493	3,677,112	3,713,885					4,041,493		100.00	
1220G000002	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte.	35	6	Preinversión	53,347,897	24,663,001	24,663,001					53,347,897		100.00	
1220G000003	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Otros.	35	6	Preinversión	45,089,938	40,999,386	41,233,889					45,089,938		100.00	
1220G000004	Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas.	09	6	Preinversión	5,421,231	5,205,000	5,205,000					5,421,231		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**20 Desarrollo Social**

Página: 1 de 1

**VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1220VQZ0001	Adquisición de Bienes Muebles y Equipo de Administración; Maquinaria y Equipo Eléctrico; Equipo de Comunicación y Vehículos.	09	6	Contratación	2,535,000		13,147					2,535,000		10.00	
1220VQZ0002	Mantenimiento y rehabilitación del Inmueble	09	7	Preinversión	965,000							965,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**20 Desarrollo Social**

Página: 1 de 1

**VSS Diconsa, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
1220VSS0005	Equipo diverso para almacén	35	6	Preinversión	50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000			100.00	
1220VSS0006	Modernización de Tiendas	35	6	Preinversión	50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000			100.00	
1220VSS0007	Paneles Solares	35	6	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000			100.00	
1220VSS0008	Adquisición de montacargas para almacenes	35	6	Preinversión	29,000,000	29,000,000	29,000,000			29,000,000			100.00	
1220VSS0009	Equipo de seguridad para almacenes	35	6	Preinversión	35,960,000	20,000,000	35,960,000			35,960,000			100.00	
1320VSS0001	Rehabilitación y Equipamiento de comedor y tienda para empleados en Oficinas Centrales de Diconsa	09	4	Preinversión	13,675,868		13,675,868			13,675,868			100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

20 Desarrollo Social

Página: 1 de 1

VST Liconsa, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1220VST0001	Adquisición de Equipo de Administración	35	6	Preinversión - Ejecución	11,818,992	9,843,478	9,843,478				18,708	11,818,992	18,708	100.00	0.02
1220VST0002	Adquisición de Bienes Informáticos 2013	35	6	Preinversión	22,287,799	18,562,450	18,562,450					22,287,799		100.00	
1220VST0003	Adquisición de Equipo de Transporte 2013	35	6	Preinversión	49,205,376	42,418,428	42,418,428					49,205,376		100.00	
1220VST0004	Equipamiento de Centros de Acopio 2013	35	6	Preinversión	10,580,699	8,812,162	8,812,162					10,580,699		100.00	
1220VST0005	Actualización de Tecnología en Plantas Industriales 2013	35	6	Preinversión	64,633,291	53,830,000	53,830,000					64,633,291		100.00	
1220VST0006	Construcción, ampliación y rehabilitación a Instalaciones 2013	35	2	Preinversión	47,666,171		47,666,171					47,666,171		100.00	
1220VST0007	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2013	35	6	Preinversión	81,351,768	67,754,027	67,754,027					81,351,768		100.00	
1220VST0008	Ampliación y Rehabilitación a Instalaciones de Centros de Acopio 2013	35	2	Preinversión	2,320,000		2,320,000					2,320,000		100.00	



# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

21 Turismo

Página: 1 de 2

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	12	5	Ejecución	4,528,067,448			845,119	2,991,205,744	518,505,749		5,046,573,197	2,991,205,744	100.00	99.08
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	03	5	Ejecución	4,449,892,690				1,356,847,072	220,462,450		4,670,355,140	1,356,847,072	13.82	13.82
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	20	5	Ejecución	7,444,088,967	100,028,443	3,664,142	4,331,134	5,480,558,391	1,086,728,098		8,530,817,065	5,480,558,391	97.96	97.96
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	09	4	Ejecución	327,901,679	8,475,689			54,564,657		1,340,349	327,901,679	55,905,006	24.00	18.00
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	18	5	Ejecución	3,866,405,744	845,320,159		649,176	1,365,538,546			3,866,405,744	1,365,538,546	39.49	37.69
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	03	7	Ejecución	84,273,864			28,054	26,406,241			84,273,864	26,406,241	32.00	31.00
0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	03	1	Ejecución	18,901,106				6,894,619			18,901,106	6,894,619	52.00	51.00
0821W3N0022	Centro Integralmente Planeado La Pesca	28	1	Ejecución	3,494,259,813					3,494,259,813		6,988,519,626			
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico	25	1	Ejecución	6,101,648,587	275,198,854	184,019,790	32,404,123	3,241,582,311			6,101,648,587	3,241,582,311	2.20	2.20
0921W3N0021	Proyecto adquisición Inmueble	09	4	Contratación	102,676,408							102,676,408			
0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	03	1	Ejecución	2,243,369,052	64,857,334	8,704,762	5,694,953	91,415,885			2,243,369,052	91,415,885	64.00	64.00
1021W3N0013	Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán	23	1	Ejecución	11,698,154			56,108	56,108			11,698,154	56,108	99.00	
1021W3N0014	Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulcán	23	1	Ejecución	17,547,459	12,943,812		92,498	273,024			17,547,459	273,024	99.00	1.00
1121W3N0005	Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística.	35	6	Contratación	13,133,718	9,412,782						13,133,718			
1121W3N0006	Programa de Mantenimiento 2012 para la Marina Seca y Área Comercial de Chahué, en Bahías de Huatulco, Oaxaca.	20	7	Contratación	2,410,421							2,410,421			
1121W3N0007	Programa de Adquisiciones para los Campos de Golf 2012.	35	6	Preinversión	15,783,432	14,733,000						15,783,432			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

21 Turismo

Página: 2 de 2

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1121W3N0008	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Ixtapa 2012.	12	1	Contratación	21,425,957	20,000,000						21,425,957				
1121W3N0009	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012	20	1	Contratación	21,425,957	20,000,000						21,425,957				
1121W3N0010	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Litibu 2012.	18	1	Contratación	21,425,957	20,000,000						21,425,957				
1221W3N0001	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI del Caribe.	23	7	Ejecución	80,812,377	78,073,560	78,073,560	26,704,174	26,704,174			80,812,377	26,704,174	100.00	33.28	
1221W3N0002	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico	35	7	Ejecución	120,159,178	116,086,856	116,086,856	36,927,566	36,927,566			120,159,178	36,927,566	100.00	33.28	
1221W3N0003	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península	03	7	Ejecución	61,421,214	59,339,584	59,339,584	22,167,100	22,167,100			61,421,214	22,167,100	100.00	41.50	
1221W3N0004	Programa de Mantenimiento de la Superestructura Turística (Hotel y Rv Park) 2013	35	7	Contratación	2,190,229							2,190,229				
1221W3N0005	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Muebles 2013	35	6	Contratación	1,173,470							1,173,470				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**21 Turismo**

Página: 1 de 1

**W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1121W3S0001	Adquisiciones de maquinaria y equipo para conservación y mantenimiento de la región Caribe.	23	6	Ejecución	30,512,661							30,512,661				
1121W3S0002	Adquisiciones de maquinaria y equipo para conservación y mantenimiento para los CIPs de la Región Pacífico	35	6	Ejecución	51,534,755							51,534,755				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**21 Turismo**

Página: 1 de 1

**W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1221W3X0001	Programa de Adquisiciones para la API de Cabo San Lucas, B.C.S.	03	6	Contratación	1,863,144							1,863,144				
1221W3X0002	Proyecto de Infraestructura del Recinto Portuario de la API de Cabo San Lucas, B.C.S. (Andadores y Check Point).	03	1	Contratación	4,140,320							4,140,320				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**27 Función Pública**

Página: 1 de 1

**A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0327A000011	Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales	34	7	Preinversión - Contratación	101,671,129				100,024,388		101,671,129	100,024,388	97.31	97.30
0327A000012	Programa de Renovación y Mantenimiento Mayor en Puertos Fronterizos	35	7	Preinversión - Contratación	93,690,008				32,568,838		93,690,008	32,568,838	39.40	39.40
0427A000004	Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis.	07	3	Preinversión - Contratación	56,570,710				21,959,161		56,570,710	21,959,161	44.11	44.10
1227A000011	Punto Interno de Control en Palenque, Chiapas	07	3	Preinversión - Contratación	30,270,575						30,270,575			
1327A000001	Programa de mantenimiento y remodelación del edificio de oficinas del INDAABIN ubicado en Av. México 151, colonia El Carmen, Coyoacán, D.F.	09	7	Preinversión - Contratación	25,000,000						25,000,000			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**  
**9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial**

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12389ZU0003	Fortalecimiento del Area de Sistemas Mecánicos y Equipo para la Industria Petrolera	22	6	Ejecución	19,200,000	19,200,000						255,398	19,200,000	255,398		

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11389ZW0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Desarrollo Biomédico	02	2	Ejecución	57,032,906	23,100,000	23,100,000	11,516,615	44,639,174			57,032,906	44,639,174	100.00	79.04
11389ZW0002	Sistema de Seguridad Integral del Campus - CICESE	02	2	Ejecución	20,701,599	20,000,000	20,000,000	3,869,520	3,869,520			20,701,599	3,869,520	100.00	14.44
12389ZW0002	Programa de Adquisiciones 2013	02	6	Ejecución	16,296,625	16,296,625	16,296,625	36,614	36,614			16,296,625	36,614	100.00	0.03

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113890C0001	Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT-Monterrey.	19	2	Contratación - Ejecución	35,840,698	14,502,309	14,502,309	3,271,716	3,271,716	42,851,917	15,234,037	78,692,615	18,505,753	37.77	23.48



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
123890G0001	Fortalecimiento de la infraestructura física e incrementos de las capacidades del CIATEC, A.C	11	6	Ejecución	35,399,734	34,200,000	34,200,000	6,393,524	6,393,524			35,399,734	6,393,524	100.00	19.00
123890G0002	Unidad de Antropometría, Ingeniería Ambiental y Servicios Tecnológicos	11	2	Ejecución	35,357,296	34,159,000	34,159,000	9,160,702	9,160,702			35,357,296	9,160,702	100.00	27.00
123890G0003	Fortalecimiento de la infraestructura física del CIATEC, A.C	11	2	Preinversión	8,280,640	8,000,000	8,000,000					8,280,640		100.00	
133890G0001	Desarrollo de nuevas capacidades para atender a la Industria Automotriz	11	2	Preinversión	28,100,000		28,100,000					28,100,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113890O0002	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de dirección y gobierno edificio K-1 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	03	2	Ejecución	55,131,720	50,000,000	50,000,000	15,058,046	16,863,833			55,131,720	16,863,833	100.00	6.60
113890O0003	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca Daniel Lluç Belda K2 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	03	2	Operación	17,356,736	419,753	419,753		9,805,227			17,356,736	9,805,227	100.00	100.00
113890O0004	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio N del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	03	2	Operación	19,106,574	443,588	443,588		32,609,751			19,106,574	32,609,751	100.00	100.00
123890O0002	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los laboratorios de los programas de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 2013	35	6	Ejecución	6,079,197	5,873,167	5,873,167	377,187	377,187			6,079,197	377,187	100.00	6.57

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
123890Q0001	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE DOCENCIA DEL CICY	31	2	Preinversión	4,657,860							4,657,860				
133890Q0001	Fortalecimiento institucional para incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación.	31	2	Preinversión	40,000,000							40,000,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90S Centro de Investigaciones en Optica, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
123890S0001	Programa de Adquisiciones de Equipo 2013	11	6	Ejecución	2,070,160	2,000,000	2,000,000	203,498	203,498			2,070,160	203,498	100.00	10.20
123890S0002	Programa de Equipamiento de Áreas Sustantivas 2013	11	6	Ejecución	4,558,631	10,000,000	10,000,000	841,488	841,488			4,558,631	841,488	100.00	8.43
133890S0001	Fortalecimiento de la infraestructura para la fabricación y medición de superficies ópticas de alta precisión	11	2	Ejecución	29,573,371							29,573,371			

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90U Centro de Investigación en Química Aplicada**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
133890U0001	Remodelación y Equipamiento del Edificio B, Laboratorio de Materiales Avanzados	05	2	Preinversión	20,000,000							20,000,000				

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
123890X0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL, DE COMUNICACIÓN E INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2013	09	6	Preinversión	2,500,000	2,500,000	2,500,000					2,500,000		100.00	

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
093891A0004	Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos	27	2	Ejecución	50,440,627		5,000,000		63,563,056	11,141,498	61,582,125	63,563,056	100.00	95.00
123891A0001	Fortalecimiento de capacidades de Servicios Tecnológicos Región Sur	35	6	Preinversión	15,660,000	15,660,000					15,660,000		100.00	
123891A0002	Programa de Fortalecimiento de la infraestructura del posgrado	05	7	Preinversión	11,054,800	11,054,800					11,054,800		100.00	
123891A0003	Programa de readecuación de los laboratorios adscritos a la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura	05	7	Preinversión	10,436,578	10,436,578					10,436,578		100.00	
123891A0004	Programa de fortalecimiento de la infraestructura y equipos de la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura	05	6	Ejecución	29,824,992	29,824,992	29,824,992	2,078,100	2,078,100		29,824,992	2,078,100	100.00	5.00
123891A0005	Programa de fortalecimiento tecnológico DIRCN	05	6	Ejecución	29,999,920	29,999,920	29,999,920	23,000	23,000		29,999,920	23,000	100.00	0.20
123891A0006	Adquisición de vehículos, mobiliarios, sistemas informáticos, sistemas para ejecución de proyectos de desarrollo y asimilación de tecnología	05	6	Ejecución	11,450,360	11,450,360	11,450,360	16,500	16,500		11,450,360	16,500	100.00	0.20
123891A0007	Programa de Fortalecimiento al Posgrado	05	6	Ejecución	21,254,680	21,254,680	21,254,680	3,784,900	3,784,900		21,254,680	3,784,900	100.00	17.80
123891A0008	Programa de mantenimiento y remodelación de bodegas del archivo de finanzas, edificio B y banquetas exteriores de la entidad.	05	7	Preinversión	13,131,200	13,131,200					13,131,200		100.00	
133891A0001	Remodelación y ampliación del comedor	05	2	Preinversión	3,163,552						3,163,552		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91K El Colegio de San Luis, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113891K0001	Sexta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos	24	2	Ejecución - Operación	10,350,800	2,500,000	2,500,000	1,643,989	6,918,944			10,350,800	6,918,944	100.00	65.39
133891K0001	Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga	24	2	Preinversión	28,800,000		22,800,000					28,800,000		100.00	



**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91Q Instituto de Ecología, A.C.**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113891Q0006	Ampliación y Modernización de la infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología, A.C. (Campus III)	30	2	Ejecución	144,190,000				45,740,183	240,000,000	41,839,432	384,190,000	87,579,615	100.00	55.96
123891Q0001	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación	30	6	Ejecución	3,650,000	3,650,000	3,650,000	1,988,991	1,988,991			3,650,000	1,988,991	100.00	54.49
123891Q0002	Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL (Laboratorio del Desierto de Mapimi)	10	7	Preinversión	600,000	600,000	600,000					600,000		100.00	

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

Página: 1 de 1

**91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
123891U0002	Fortalecimiento de la red de datos y servidores de INAOE 2013, R.F.	21	6	Preinversión	1,760,787	1,760,787	1,760,787					1,760,787		100.00	
123891U0003	Adquisición de Subpaneles para el Gran Telescopio Milimétrico en 2013.	21	6	Ejecución	31,500,000	31,500,000	31,500,000	9,506,485	9,506,485			31,500,000	9,506,485	100.00	7.00
133891U0001	Proyecto de Infraestructura INAOE 2013; Instalación completa del observatorio HAWC para el estudio de rayos gamma a altas energías por el método Cherenkov en agua.	21	6	Preinversión	12,500,000							12,500,000			

# Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión

Datos a Mayo de 2013

## Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013

( pesos de 2013 )

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Página: 1 de 2

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año
0751GYN0009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	05	2	Ejecución	1,009,504,446		4,382,000	3,821,045	785,723,738		1,009,504,446	785,723,738	96.30	96.28
0851GYN0004	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver.	30	2	Ejecución	1,197,897,115		27,402,000	11,047,746	872,799,187		1,197,897,115	872,799,187	98.80	98.78
0851GYN0005	Construcción del Hospital General Campeche, Camp.	04	2	Preinversión - Contratación	761,929,172				10,162,641		761,929,172	10,162,641	1.33	1.23
0851GYN0020	Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE.	09	4	Ejecución	586,240,138		5,965,800	3,279,318	518,911,367		586,240,138	518,911,367	88.97	83.83
0851GYN0022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	30	2	Ejecución	105,008,564		28,607,143	45,008	21,089,702		105,008,564	21,089,702	47.28	18.92
0951GYN0003	Construcción del Hospital General Tampico, Tamps.	28	2	Preinversión - Contratación	832,575,478				452,033		832,575,478	452,033	0.05	0.05
0951GYN0004	Construcción del Hospital General Tepic, Nayarit.	18	2	Preinversión - Contratación	803,382,788				540,172		803,382,788	540,172	0.07	0.06
1051GYN0001	Mantenimiento y rehabilitación en unidades de venta del SuperISSSTE.	35	7	Preinversión	54,426,244						54,426,244			
1151GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	35	2	Ejecución	423,973,059	145,400,000	232,481,600	15,073,893	125,636,399		423,973,059	125,636,399	80.91	28.74
1151GYN0008	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales.	35	2	Ejecución	1,383,461,235	634,387,630	192,532,194	4,818,314	128,907,917		1,383,461,235	128,907,917	22.89	9.02
1151GYN0009	Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional.	35	2	Ejecución	794,682,507	146,000,000	114,111,200	1,229,136	22,351,928		794,682,507	22,351,928	17.02	2.73
1151GYN0010	Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis.	07	2	Preinversión - Ejecución	915,959,694	400,000,000	335,193,322	145,580	145,580		915,959,694	145,580	36.59	0.02
1151GYN0011	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitalares y Clínicas de Especialidades.	35	2	Ejecución	1,203,398,007	137,100,000	131,729,400		14,278,227		1,203,398,007	14,278,227	12.13	1.15
1151GYN0012	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud.	35	2	Ejecución	327,717,094	221,400,000	8,900,000		28,300,694		327,717,094	28,300,694	11.35	8.34
1151GYN0014	Contrucción del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F.	09	2	Preinversión	1,025,557,468						1,025,557,468			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Datos a Mayo de 2013**

**Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para el 2013**

**( pesos de 2013 )**

**51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**

Página: 2 de 2

**GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2013	Presupuesto modificado 2013	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1251GYN0001	Estudios de preinversión para inmuebles ubicados en Plaza de la República, D.F.	09	11	Preinversión	4,074,471							4,074,471				
1251GYN0002	Equipamiento médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del ISSSTE.	35	6	Ejecución	1,902,791,557	1,303,042,850	1,303,042,850	276,152,393	276,152,393			1,902,791,557	276,152,393	68.48	14.52	
1251GYN0003	Equipamiento de maquinaria y equipo industrial para el soporte operacional en los centros de trabajo del ISSSTE.	35	6	Preinversión	30,133,305							30,133,305				
1251GYN0004	Equipamiento comercial para el desarrollo de las unidades de venta del SuperISSSTE.	35	6	Preinversión	20,288,764							20,288,764				
1251GYN0005	Fortalecimiento del mobiliario para el desarrollo administrativo en las áreas del ISSSTE.	35	6	Preinversión	40,458,089							40,458,089				
1251GYN0006	Equipamiento especializado de seguridad y vigilancia en las áreas del ISSSTE.	35	6	Preinversión	6,846,167							6,846,167				
1251GYN0007	Equipamiento vehicular para el desenvolvimiento de las actividades en las unidades médicas y administrativas del ISSSTE	35	6	Preinversión	27,113,425							27,113,425				
1351GYN0001	Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa.	35	7	Preinversión	141,100,000							141,100,000				