

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
CASA DE MONEDA DE MÉXICO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				517 709 867	628 234 159	226 659 334	77 000 000	87 800 000	67 103 000	293 762 334	87.1	76.4				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				495 719 867	602 637 351	212 557 518	77 000 000	78 134 493	59 570 909	272 128 427	77.4	76.2				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				8 469 533	9 188 573			8 872 187	2 754 156	2 754 156		31.0				
<i>Adquisiciones</i>				8 019 533	8 654 556			8 356 268	2 563 557	2 563 557		30.7				
Barreras físicas para fortalecer la seguridad de la planta de San Luis Potosí Reforzamiento de barreras físicas al interior de la planta para resguardar con mayor eficiencia las áreas sensibles con esclusas unipersonales y con puertas de alto nivel de protección. NOTA: No se concluyeron las cotizaciones de los diversos bienes para el proyecto de las barreras físicas de seguridad, por lo que se difirió para el ejercicio 2013, mismo que fue autorizado durante el ejercicio 2012.	1206G2T0002	S.L.P.	09-2012 12-2012	5 279 339	5 464 538			5 279 339								
Sistema simulador de prácticas de tiro virtual Sistema simulador de tiro virtual que complemente el stand de tiro existente a fin de que el personal del área de seguridad cuente con los medios propicios para un buen entrenamiento en el uso de armas.	1206G2T0001	S.L.P.	07-2012 12-2012	1 656 000	1 715 086			1 656 960	1 156 000	1 156 000		69.8		100.0	100.0	
Proyecto de seguridad de la Casa de Moneda de México 2011 Las armas con que se cuenta actualmente, son armas con más de veinte años de servicio, algunas de ellas se encuentran obsoletas y por lo tanto, el mantenimiento de las mismas resulta poco práctico, por lo que es necesario contar con equipo nuevo y moderno para salvaguarda de valores en la entidad. NOTA: Compromisos financieros del ejercicio 2011 pagados en el ejercicio 2012.	1106G2T0003	S.L.P.	05-2011 12-2011	1 084 194	1 474 932			1 419 969	1 407 557	1 407 557		99.1				
<i>Estudios de preinversión</i>				450 000	534 017			515 919	190 599	190 599		36.9				
Proyecto ejecutivo para el incremento de capacidad la infraestructura eléctrica y aprovechamiento de aguas residuales Estudio de preinversión para el incremento de la capacidad de la infraestructura eléctrica cuyo consumo se estima cercano a 4000 KVA adicionales y de factibilidad de habilitar los pre-filtros que están a la salida del agua de regaderas, y adecuar y complementar la línea de tratamiento de aguas. NOTA: Proyecto integral que concluye en el ejercicio 2013, mismo que fue autorizado durante el ejercicio 2012.	1206G2T0003	S.L.P.	10-2012 12-2012	450 000	534 017			515 919	190 599	190 599		36.9				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO				487 250 334	593 448 778	212 557 518	77 000 000	69 262 306	56 816 753	269 374 271	73.8	82.0				
<i>Adquisiciones</i>				401 614 613	468 967 772	177 205 566	60 000 000	41 462 306	39 462 222	216 667 788	65.8	95.2				
Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo.	0706G2T0001	S.L.P.	04-2008 12-2013	401 614 613	468 967 772	177 205 566	60 000 000	41 462 306	39 462 222	216 667 788	65.8	95.2				
<i>Mantenimiento</i>				85 635 721	124 481 006	35 351 952	17 000 000	27 800 000	17 354 531	52 706 483	102.1	62.4				
Modernización del museo numismático y archivo histórico Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas. NOTA: Proyecto diferido para los siguientes ejercicios, a fin de dar suficiencia presupuestal al proyecto Modernización del museo numismático y archivo histórico. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con folios núm. 2012-6-G2T-5, 2012-6-G2T-4 y 2012-6-G2T-3	0806G2T0001	D.F.	04-2008 12-2013	85 635 721	124 481 006	35 351 952	17 000 000	27 800 000	17 354 531	52 706 483	102.1	62.4				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				21 990 000	25 596 808	14 101 816		9 665 507	7 532 091	21 633 907		77.9				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				18 750 000	21 766 108	14 101 816		6 425 507	6 610 727	20 712 543		102.9				
<i>Infraestructura gubernamental</i>				18 750 000	21 766 108	14 101 816		6 425 507	6 610 727	20 712 543		102.9				
Construcción de stand de tiro, incluye gimnasio para personal de seguridad y la ampliación de caseta de seguridad C-2. Construcción de un stand de tiro cerrado para la práctica con armas cortas y largas a una distancia de hasta 50 mts., y remodelación de caseta de seguridad NOTA: Proyecto programado en el ejercicio 2011 concluido en el ejercicio 2012.	1106G2T0002	S.L.P.	05-2011 10-2012	7 250 000	7 970 115	4 565 974		3 134 027	2 825 556	7 391 530		90.2	99.0	1.0	100.0	
Construcción de entepiso para oficinas de personal administrativo y sala audiovisual dentro de la planta industrial de Casa de Moneda de México.	1106G2T0001	S.L.P.	04-2011 12-2012	5 700 000	7 602 466	5 266 278		2 078 532	2 068 609	7 334 887		99.5	95.0	5.0	100.0	

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/} CASA DE MONEDA DE MÉXICO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012	
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado
<p>Construcción de un entrepiso de 220 m2 para la reubicación del bloque integrado por la Subdirección de Recursos Materiales y Obra Pública en planta alta; Así mismo se propone la construcción de una sala audiovisual de 150 m2. .</p> <p>NOTA: Proyecto programado en el ejercicio 2011 concluido en el ejercicio 2012.</p> <p>Pavimentación de estacionamiento general, incluye rehabilitación y ampliación de vialidades internas</p> <p>Pavimentación de las actuales áreas de estacionamiento general y de personal de seguridad así como la dotación de áreas verdes con sistema de riego, áreas de circulación peatonales, rampas de acceso, reja perimetral, señalética, controles de acceso e iluminación.</p> <p>NOTA: Proyecto programado en el ejercicio 2011 concluido en el ejercicio 2012.</p>	1106G2T0004	S.L.P.	08-2011 02-2012	4 250 000	4 533 016	3 302 645		917 932	1 420 196	4 722 841		154.7	78.0	22.0	100.0
<p>Reubicación de almacén de lubricantes e integración de jefaturas en la actual área de mantenimiento general</p> <p>Se pretende llevar a cabo la reubicación del almacén en la superficie adyacente al cuarto de mantenimiento de montacargas, así como la integración de las jefaturas del área de Mantenimiento.</p> <p>NOTA: Compromisos financieros del ejercicio 2011 pagados en este período.</p>	1106G2T0005	S.L.P.	08-2011 02-2012	1 550 000	1 660 511	966 919		295 016	296 366	1 263 285		100.5	85.0	15.0	100.0
<p>PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO</p> <p><i>Infraestructura gubernamental</i></p> <p>Ampliación y mejoramiento de las instalaciones operativas y de servicios de la planta productiva de San Luis Potosí de Casa de Moneda de México</p> <p>Dotar de la infraestructura necesaria para la instalación y puesta en marcha del sistema modular automático de filtración, logrando generar el volumen necesario de agua desionizada para la nueva línea de pulido.</p> <p>NOTA: Proyecto integral que concluye en el ejercicio 2013, mismo que fue autorizado durante el ejercicio 2012.</p>				3 240 000	3 830 700			3 240 000	921 364	921 364		28.4			
				3 240 000	3 830 700			3 240 000	921 364	921 364		28.4			
	1206G2T0004	S.L.P.	08-2012 12-2013	3 240 000	3 830 700			3 240 000	921 364	921 364		28.4		100.0	100.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.