

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/  
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)			Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
<b>TOTAL</b>				<b>85 462 536</b>	<b>70 603 104</b>	<b>38 850 619</b>	<b>46 520 297</b>	<b>31 752 485</b>	<b>28 328 204</b>	<b>67 178 823</b>	<b>60.9</b>	<b>89.2</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>22 532 586</b>	<b>9 688 404</b>		<b>21 770 816</b>	<b>9 688 404</b>	<b>7 610 603</b>	<b>7 610 603</b>	<b>35.0</b>	<b>78.6</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>22 532 586</b>	<b>9 688 404</b>		<b>21 770 816</b>	<b>9 688 404</b>	<b>7 610 603</b>	<b>7 610 603</b>	<b>35.0</b>	<b>78.6</b>				
<b>Adquisiciones</b>				<b>22 532 586</b>	<b>9 688 404</b>		<b>21 770 816</b>	<b>9 688 404</b>	<b>7 610 603</b>	<b>7 610 603</b>	<b>35.0</b>	<b>78.6</b>				
<b>Adquisición de vehículos y equipo de transporte</b>	1106HBW0005	Varias	07-2012-12-2012	12 505 181			12 082 412									
Adquisición de vehículos y equipo de transporte																
NOTA: Comprende Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla el que se establece que en las dependencias y entidades durante 2012 no procederá la adquisición de vehículos, salvo aquellos que resulten indispensables para prestar directamente servicios públicos a la población. Por lo anterior, este programa de inversión se canceló en el sistema del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) a través del módulo de Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) mediante folio 553659 el día 06 de marzo de 2012.																
Varias: GTO., JAL., MICH., MOR., N.L., PUE., S.L.P., SON., YUC.																
<b>Adquisición de mobiliario y equipo</b>	1106HBW0001	Varias	06-2012-12-2012	9 427 111	9 108 404		9 108 404	9 108 404	7 390 508	7 390 508	81.1	81.1				
Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo agropecuario e industrial																
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El programa de inversión Adquisición de mobiliario y equipo de oficina tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero de \$7 390 508.																
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.																
<b>Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central</b>	1106HBW0002	MICH.	10-2012-12-2012	600 294	580 000		580 000	580 000	220 095	220 095	37.9	37.9				
Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central, ubicada en Morelia, Michoacán																
NOTA: El programa de inversión Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero de \$220 095.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>62 929 950</b>	<b>60 914 700</b>	<b>38 850 619</b>	<b>24 749 481</b>	<b>22 064 081</b>	<b>20 717 601</b>	<b>59 568 220</b>	<b>83.7</b>	<b>93.9</b>				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>62 929 950</b>	<b>60 914 700</b>	<b>38 850 619</b>	<b>24 749 481</b>	<b>22 064 081</b>	<b>20 717 601</b>	<b>59 568 220</b>	<b>83.7</b>	<b>93.9</b>				
<b>Inmuebles</b>				<b>38 916 662</b>	<b>40 398 642</b>	<b>38 850 619</b>	<b>1 548 023</b>	<b>1 548 023</b>	<b>514 128</b>	<b>39 364 747</b>	<b>33.2</b>	<b>33.2</b>				
<b>Inversión en infraestructura institucional</b>	0306HBW0015	N.L.	02-2004-12-2012	38 383 642	39 883 642	38 850 619	1 033 023	1 033 023		38 850 619			100.0		100.0	
Compra de terreno y construcción de oficinas para la regional, estatal y agencia.																
NOTA: Este proyecto consistió en la compra de un terreno y la construcción de las oficinas FIRA de la Dirección Regional Norte, Residencia Estatal Nuevo León y Agencia Monterrey. Este proyecto se realizó en 2004 con un Costo Total Programado Modificado por \$39 883 642 de los cuales al cierre de 2004 sólo se ejercieron \$38 175 734 en virtud de que la empresa constructora no concluyó la totalidad de los trabajos en la fecha límite (31 de diciembre de 2004), en 2005 se notificó a la constructora el inicio del proceso de rescisión administrativa del contrato y debido a que quedaron trabajos pendientes de concluir, que eran indispensables para realizar el cambio de las oficinas al nuevo edificio, por lo que en 2005 se presupuestaron \$1 707 908 con la finalidad de concluir los citados trabajos. Al cierre de 2005 sólo se ejercieron \$674 885 y no fue posible ejercer \$1 033 023 en virtud de que dicho importe corresponde al finiquito a favor de la constructora, por los trabajos ejecutados. Para los ejercicios del periodo 2006 a 2012 se autorizó la vigencia del proyecto por un monto de \$1 033 023 respectivamente para cada uno de los años; sin embargo, no se han ejercido los recursos debido a que sigue sin resolverse el proceso legal. Se destaca que la suma de los recursos de 2004 a 2012 no incrementan el costo total del proyecto. Asimismo se comenta que los montos expresados en este proyecto son en términos nominales.																
Varias: GTO., MICH., MOR., S.L.P., YUC.																
<b>Infraestructura complementaria de la regional Occidente</b>	1106HBW0003	JAL.	02-2012-11-2012	533 020	515 000		515 000	515 000	514 128	514 128	99.8	99.8	100.0	100.0	100.0	
Infraestructura complementaria de la regional Occidente, residencia estatal Jalisco y Agencia Guadalajara																
NOTA: El proyecto de inversión Infraestructura complementaria de la regional Occidente tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero de \$514 128.																
<b>Otros proyectos</b>				<b>24 013 288</b>	<b>20 516 058</b>		<b>23 201 458</b>	<b>20 516 058</b>	<b>20 203 473</b>	<b>20 203 473</b>	<b>87.1</b>	<b>98.5</b>				
<b>Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT</b>	1106HBW0004	Varias	02-2012-12-2012	19 591 498	16 243 758		18 929 158	16 243 758	15 999 695	15 999 695	84.5	98.5	100.0	100.0	100.0	
Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT																
NOTA: Comprende Guanajuato, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Yucatán. El monto aprobado a este programa de inversión ascendió a \$18 929 158 y consideraba mejorar la infraestructura de los Centros de Desarrollo Tecnológico con los que cuenta FIRA. Durante el ejercicio 2012 se realizó una modificación a este proyecto de inversión el cual consistió en una reducción de recursos por \$2 685 400 con una disminución en metas físicas que corresponde a la rehabilitación del laboratorio del CDT Tezoyuca. Este proyecto de inversión quedó modificado en el módulo de Cartera de PPI mediante folio 605827 el día 27 de noviembre de 2012. Finalmente, se comenta que este proyecto de inversión tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero de \$15 999 695.																
Varias: GTO., MICH., MOR., S.L.P., YUC.																
<b>Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico</b>	1106HBW0006	Varias	02-2012-12-2012	4 421 790	4 272 300		4 272 300	4 272 300	4 203 778	4 203 778	98.4	98.4	100.0	100.0	100.0	
Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico																
NOTA: Comprende Guanajuato, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Yucatán. El proyecto de inversión Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico tuvo un avance físico del 100% y un avance financiero que asciende a \$4 203 778. Con este proyecto se contará con la capacidad en la infraestructura de los Centros de Desarrollo Tecnológico de Tezoyuca, Salvador Lira López, Villadiego, La Noria y Tantán para el uso eficiente y racional del agua y la aplicación del riego a las plantaciones e incrementar la productividad.																
Varias: GTO., MICH., MOR., S.L.P., YUC.																

## HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS <sup>1/</sup>**  
**FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad fede- rativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acu- mu- lado hasta 2011	2012		Acu- mu- lado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/ Apro- bada	Pagada/ Modi- ficada		Apro- bado	Alcan- zado	

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

<sup>3/</sup> Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.