

DEFENSA NACIONAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				820 835 282	891 091 977	10 874 918	805 800 646	807 256 153	785 612 384	796 487 302	97.5	97.3				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				308 045 529	311 860 087	2 297 337	301 856 580	304 309 438	295 971 571	298 268 908	98.1	97.3				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				308 045 529	311 860 087	2 297 337	301 856 580	304 309 438	295 971 571	298 268 908	98.1	97.3				
Adquisiciones				10 440 294	10 939 694	2 297 337	4 251 345	4 750 745	7 771 724	10 069 061	182.8	163.6				
Actualización de Bienes Informáticos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.	1107HXA0024	D.F.	08-2011 01-2012	6 188 949	6 188 949	2 297 337			3 048 347	5 345 684						
Efectuar la actualización de Bienes Informáticos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.																
NOTA: Se refiere a los pagos por concepto de pasivo circulante del ejercicio anterior que al 31 de diciembre se encontraban debitadamente contabilizados y registrados, los cuales se realizan a través de la tesorería de este Instituto, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.																
Programa de Sustitución de Calentadores de Agua Domésticos.	1107HXA0016	Varias	01-2012 12-2012	1 886 120	2 116 933		1 886 120	2 116 933	2 116 863	2 116 863	112.2	100.0	100.0	100.0	100.0	
Sustitución de 244 calentadores de agua domésticos consistentes en: Capacidad: 72 lts. Recomendado para 3 servicios. Altura: 1.29 mts., Diámetro: 37 cms., Tiempo de recup: 25 minutos, Peso: 29 kgs., Presión de gas requerida: Gas L.P. 2.74 kPa (28g/cm2). Gas natural 1.76 kPa (18g/cm2).																
NOTA: Este proyecto incluye sustitución de calentadores en los estados de Guerrero y Distrito Federal.																
Varias: D.F., GRO.																
Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso Operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM.	1107HXA0025	Varias	01-2012 12-2012	2 365 225	1 528 177		2 365 225	1 528 177	1 528 177	1 528 177	64.6	100.0	100.0	100.0	100.0	
Adquisición de Equipo de Administración, Educativa, audiovisual, cámaras fotográficas y de video, equipo médico y de laboratorio, maquinaria y equipo industrial, de construcción, comunicación, Equipo Eléctrico y Electrónico, Herramientas y maquinas herramientas.																
NOTA: Este proyecto incluye adquisición de equipo en los estados de Distrito Federal y Morelos.																
Varias: D.F., MOR.																
Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas.	1107HXA0042	D.F.	07-2012 11-2012		1 105 635			1 105 635	1 078 337	1 078 337		97.5		100.0	100.0	
Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas, consistentes en 116 tinacos, 475 tanques estacionarios, bombas de agua y transformadores en 591 viviendas de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.																
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/343/2012 de fecha 3 de julio de 2012.																
Mantenimiento				294 605 235	297 920 393		294 605 235	296 558 693	285 776 479	285 776 479	97.0	96.4				
Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.	1107HXA0014	CHIS.	02-2012 06-2012	1 361 700	1 361 700		1 361 700						100.0			
Efectuar la sustitución de 2000m lineales de red sanitaria, se beneficiará a 92 viviendas.																
NOTA: Este proyecto se sustituyó por el de Trabajos de canalización pluvial para evitar la saturación de la red sanitaria en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis., con clave de Cartera 1207HXA0023 y oficio de autorización DG 1.0/383/2013 de fecha 13 de julio de 2012																
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escuela Superior de Guerra, D.F.	1107HXA0005	D.F.	04-2012 10-2012	34 561 066	33 521 375		34 561 066	33 521 375	33 519 840	33 519 840	97.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y rehabilitación, consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.																
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Topolobampo, Sin.	1107HXA0026	SIN.	07-2012 11-2012	20 399 134	29 550 455		20 399 134	29 550 455	28 271 351	28 271 351	138.6	95.7	100.0	100.0	100.0	
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación en 62 viviendas consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado púb., red eléct., pintura y barda perimetral.																
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cruz Grande, Gro.	1107HXA0027	GRO.	03-2012 09-2012	29 949 406	28 451 793		29 949 406	28 451 793	28 139 852	28 139 852	94.0	98.9	100.0	100.0	100.0	
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehab. de la unidad hab., centro comercial y primaria, consistentes en albañilería, acabados, instalac. Hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carp., impermeab. pintura, urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbr. púb., red eléct., pintura.																
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Frontera II, Tab.	1107HXA0011	TAB.	04-2012 09-2012	22 989 298	22 989 298		22 989 298	22 989 298	20 361 292	20 361 292	88.6	88.6	100.0	100.0	100.0	
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 56 viviendas consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica.																

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)							Avance físico porcentual		
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012				% cumplimiento financiero 2012	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada	Acumulada hasta 2012			Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	
cancelería, carpintería, impermeab., pintura, urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura. Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santa Gertrudis III, Chih. Efectuar los trabajos en 16 viviendas Tipo 8822 y 24 viviendas Tipo 12822, consistentes en Albañilería, acabados, instalación sanitaria, instalación eléctrica, impermeabilización, pintura, urbanización, red de alumbrado público, red eléctrica, sustitución de la red eléctrica.	1107HXA0049	CHIH.	06-2012 11-2012	22 368 079	22 368 079		22 368 079	22 368 079	18 958 355	18 958 355	84.8	84.8	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escárcega I, Camp. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	1107HXA0010	CAMP.	02-2012 08-2012	21 842 412	21 842 412		21 842 412	21 842 412	21 668 421	21 668 421	99.2	99.2	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquihuaque I, Tlax. Realizar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 48 viviendas de la U.H.M. Mazaquihuaque I, Tlax., consistentes en losas de entrespiso y azotea de concreto armado, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y gas, pisos de loseta, cancelería de aluminio, alumbrado.	1107HXA0017	TLAX.	05-2012 10-2012	16 927 869	16 927 869		16 927 869	16 927 869	16 831 799	16 831 799	99.4	99.4	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acazoneta, Nay. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acazoneta, Nay., consistentes en muros de tabique rojo recocido, trabes, castillo, instalaciones y redes hidro-sanitarias, eléctricas y de gas, tanque elevado, caseta de control, asta de bandera.	1107HXA0018	NAY.	05-2012 10-2012	19 736 925	16 632 178		19 736 925	16 632 178	16 526 875	16 526 875	83.7	99.4	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Lázaro Cárdenas I, Mich. Se realizara el Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. Lázaro Cárdenas I, Mich., que consiste en estructuras de las viviendas a base de muros de tabique, losas de entrespiso y azotea de concreto, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y gas, acabados de alambrión, cancelería.	1107HXA0028	MICH.	07-2012 11-2012	17 574 347	16 443 130		17 574 347	16 443 130	15 029 385	15 029 385	85.5	91.4	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. el Ciprés, B.C. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación, consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	1107HXA0006	B.C.	05-2012 10-2012	16 053 263	16 053 263		16 053 263	16 053 263	15 894 705	15 894 705	99.0	99.0	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Petatlán, Gro. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	1107HXA0009	GRO.	05-2012 10-2012	14 811 886	14 151 886		14 811 886	14 151 886	14 145 773	14 145 773	95.5	100.0	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo., consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, red sanitaria, red eléctrica, carpintería, pintura, alumbrado público.	1107HXA0013	HGO.	02-2012 09-2012	17 741 507	14 111 507		17 741 507	14 111 507	14 090 369	14 090 369	79.4	99.9	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo., consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, red sanitaria, red eléctrica, carpintería, pintura, alumbrado público.	1107HXA0012	HGO.	02-2012 09-2012	13 116 663	13 116 663		13 116 663	13 116 663	13 058 069	13 058 069	99.6	99.6	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán I, Sin. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	1107HXA0007	SIN.	05-2012 10-2012	11 028 962	10 508 962		11 028 962	10 508 962	10 505 499	10 505 499	95.3	100.0	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Reynosa I, Tamps. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	1107HXA0008	TAMPS.	07-2012 10-2012	5 902 912	7 708 307		5 902 912	7 708 307	7 708 307	7 708 307	130.6	100.0	100.0	100.0	100.0
Trabajos de refuerzo estructural del 8 piso del edificio ISSFAM El área total de refuerzo de losa es de 1,260 m2, beneficiando a un total de 800	1207HXA0005	D.F.	08-2012 12-2012		3 418 060			3 418 060	3 033 286	3 033 286		88.7		100.0	100.0

DEFENSA NACIONAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro-	Alcan-	
empleados del ISSFAM, así como a militares y sus derechohabientes NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/306/2012 de fecha 06 de Junio de 2012. Construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab. Efectuar la construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab., consistente en una vivienda unifamiliar TIPO T-100 de 1 nivel, cuenta con Sala, Comedor, 3 recamaras con closet, 2 baños, cocina equipada con cocina integral, Patio de servicio, Red hidráulica, Red Sanitaria, Red eléctrica, Vialidades, estacionamiento y Jardinería.	1107HXA0019	TAB.	02-2012 06-2012	2 359 046	2 229 559		2 359 046	2 229 559	2 229 559	2 229 559	94.5	100.0	100.0	100.0	100.0	
NOTA: Proyecto registrado originalmente como Construcción de una casa para comandante en Villahermosa, Tab. Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc. Efectuar la Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc., mediante la sustitución de 500m. de tubería de PVC de 150 mm. para aguas negras y tubería de PVC de 150 mm. para aguas grises.	1107HXA0047	YUC.	08-2012 10-2012	1 494 300	2 143 991		1 494 300	2 143 991	2 143 990	2 143 990	143.5	100.0	100.0	100.0	100.0	
Sustitución de Red Eléctrica en Baja Tensión de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver. Efectuar los trabajos de sustitución de 600 m. de cables en baja tensión, cableado a base de conductores de cobre de calibres 3/0 y 1/0, desmontaje de la totalidad de los cables en baja tensión y el tendido de los mismos incluyendo conexiones para soporte.	1107HXA0029	VER.	06-2012 08-2012	1 373 000	1 373 000		1 373 000	1 373 000	1 254 808	1 254 808	91.4	91.4	100.0	100.0	100.0	
Sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matías Romero, Oax. Efectuar la sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matías Romero, Oax., consistente en 1,000 m de tubería de la red sanitaria a base de tubería de PVC de diámetro 300 y 500 mm, conexiones, registros y descargas de los edificios.	1107HXA0032	OAX.	04-2012 06-2012	1 113 460	1 113 460		1 113 460	1 113 460	954 602	954 602	85.7	85.7	100.0	100.0	100.0	
Sustitución de la red hidráulica en la U.H.M. Agua Prieta, Son. Sustitución de la Red Hidráulica 800 m la base de tubería de PVC diámetro de 50 mm tipo Anger con anillo Riever, aislamiento térmico de fibra de vidrio y neopreno en las tuberías, cajas, válvulas con flotador, conexiones, registros, filtros y equipos suavizadores de agua para la alimentación a tinacos a base de tubería de cobre tipo M	1207HXA0004	SON.	07-2012 08-2012		847 613			847 613	554 163	554 163	65.4		100.0	100.0	100.0	
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/268/2012 de fecha 16 de Mayo de 2012. Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro. Realizar la Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro., mediante la sustitución de 1000m. de tubería de la red sanitaria a base de tubería de PVC, los trabajos a ejecutar serán, la limpieza del terreno, excavación, nivelación, tendido de red sanitaria y relleno de cepas.	1107HXA0041	GRO.	03-2012 05-2012	1 515 000	670 833		1 515 000	670 833	649 458	649 458	42.9	96.8	100.0	100.0	100.0	
Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp. Efectuar la Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp., la red hidráulica se conforma de 250m a base de tubería de PVC, cajas, válvulas con flotador, conexiones, registros, alimentación a tinacos a base de tubería de cobre tipo M.	1107HXA0053	CAMP.	06-2012 08-2012	385 000	385 000		385 000	385 000	246 721	246 721	64.1	64.1	100.0	100.0	100.0	
Estudios de preinversión Servicios Relacionados con la Obra Pública Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión. NOTA: Este proyecto incluye estudios de mecánica de suelos realizados en los estados de Chiapas, Baja California, Chihuahua, Tabasco, Guerrero, Distrito Federal, Jalisco y Veracruz. Varias: B.C., CHIS., CHIH., D.F., GRO., JAL., TAB., VER.	1107HXA0052	Varias	01-2012 12-2012	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	2 423 368	2 423 368	80.8	80.8	100.0	100.0	100.0	
PROYECTOS DE INVERSIÓN				512 789 753	579 231 890		8 577 581	503 944 066	502 946 715	489 640 813	498 218 394	97.2	97.4			
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				474 176 537	555 019 692		8 577 581	465 330 850	478 734 517	465 687 887	474 265 468	100.1	97.3			
Infraestructura social				474 176 537	555 019 692		8 577 581	465 330 850	478 734 517	465 687 887	474 265 468	100.1	97.3			
Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich. Efectuar los trabajos de construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich., consistentes tres edificios multifamiliares, uno T-8850 de 8 deptos. en 2	1107HXA0043	MICH.	01-2012 08-2012	36 938 142	36 938 142			36 938 142					100.0			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012	
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro-	Alcan-		
																	bado
niveles y DOS T-12850 de 12 deptos. en 3 niveles cada uno, para 32 viviendas sembrados en un área total de construcción de 4,138.09 m2. NOTA: Proyecto reprogramado para el Ejercicio Fiscal 2013; a petición de la Secretaría de Marina para cubrir la necesidad de vivienda en el D.F., con la Construcción de la U.H.N. Cuernavaca IV, D.F. Mediante oficio DG 1.0/126/2012 de fecha 14 de Marzo de 2012.	1107HXA0046	D.F.	02-2012 04-2012	1 428 000	1 428 000												
Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuernavaca, D.F. Realizar la Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuernavaca, D.F., que contará con 400 m de longitud y 2.15 m de altura, a base de muro de tabicón de cemento-arena, reforzado con castillos y cadena de cerramiento de concreto armado, pintura y contra trabes de concreto. NOTA: Proyecto cancelado a petición de la Secretaría de Marina para cubrir la necesidad de vivienda en el D.F., con la Construcción de la U.H.N. Cuernavaca IV, D.F. Mediante oficio DG 1.0/126/2012 de fecha 14 de Marzo de 2012.	1107HXA0045	GRO.	03-2012 10-2012	37 919 033	37 919 033		37 919 033							100.0			
Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro. Construcción de tres edificios multifamiliares, UNO 8 deptos. en 2 niveles y DOS de 12 deptos. en 3 niveles cada uno, total de 32 viv. red hidráulica, red de alcant. Sanit. y pluvial, red electr., alumbrado públ. equip. Urb., vialidades, Estac., Jardinería, Admón. Tanque Elevado, Caseta P.T.A.R. NOTA: Proyecto reprogramado para el Ejercicio Fiscal 2013; a petición de la Secretaría de Marina para cubrir la necesidad de vivienda en el D.F., con la Construcción de la U.H.N. Cuernavaca IV, D.F. Mediante oficio DG 1.0/126/2012 de fecha 14 de Marzo de 2012.	1207HXA0001	D.F.	07-2012 11-2012		76 016 376			76 016 376	71 722 543		94.4				100.0	100.0	
Construcción de la U.H.M. Chicoasen III, Chis. Construcción de cinco edificios multifamiliares PROTOTIPO T-20854 20 deptos. en 5 niveles, total 60 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, eléctrica y alumbrado públ. equip. Urbano, vialidades, estac., jardinería, Tanque elevado T-86 y Caseta de Control T-66 NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/126/2012 de fecha 14 de Marzo de 2012.	1107HXA0044	CHIS.	06-2012 11-2012	74 751 810	73 456 697		74 751 810	73 456 697	73 419 754	98.2	99.9		100.0	100.0	100.0		
Construcción de la U.H.M. Mexicali III, B.C. Efectuar la construcción de cuatro edificios multifamiliares T-12851 de 12 deptos. en 3 niveles cada uno 48 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado públ., equipo urbano, vialidades, Estac., Jardinería, Admón. Tanque Elevado, Caseta, Contenedor de Basura y P.T.A.R.	1107HXA0035	B.C.	06-2012 11-2012	59 377 067	56 781 954		59 377 067	56 781 954	56 636 008	95.4	99.7		100.0	100.0	100.0		
Construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto. Efectuar los trabajos de construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto., consistentes en 4 edif. T-12854 de 12 deptos. en 3 niv. cada uno, 48 viv., red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red electr., alumb. públ., equipo urbano, vialidades, Estac. Jardinería, Admón., Tanque, Caseta, Planta de Tratamiento.	1107HXA0048	GTO.	01-2012 07-2012	51 229 757	49 478 882		51 229 757	49 478 882	49 478 882	96.6	100.0		100.0	100.0	100.0		
Construcción de la U.H.M. Aguaje de la Tuna II, B.C. Efectuar la construcción de 3 Edificios Multifamiliares PROTOTIPO T-12854 DE 12 departamentos en 3 niveles cada uno, proporcionando un total de 36 viviendas, en un área total de construcción de 4,611.21 m2.	1107HXA0036	B.C.	04-2012 10-2012	47 883 621	43 865 561		47 883 621	43 865 561	43 521 912	90.9	99.2		100.0	100.0	100.0		
Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco. Efectuar la Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco, consistente en un edif. 12850 de 12 deptos. en 3 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcant. sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado públ., equipo Urbano, vialidades, Estac., Jard., Cisterna, Caseta y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	1107HXA0051	TAB.	08-2012 11-2012	27 695 148	32 304 500		27 695 148	32 304 500	31 348 043	113.2	97.0		100.0	100.0	100.0		
Construcción de la U.H.N. Ensenada III, B.C. Construcción de la UHN Ensenada III, B.C., dos edificios multif., de 12 deptos. en 3 niveles cada uno, para un total de 24 viviendas, red hidráulica, alcant. sanit. y pluvial, eléctrica, alumb. públ. equip. Urbano, vialidades, Estac., Jard., Tanque, Caseta, Contenedor de Basura y P.T.A.R.	1107HXA0037	B.C.	08-2012 11-2012	31 554 981	31 554 981		31 554 981	31 554 981	27 798 906	88.1	88.1		100.0	100.0	100.0		
Construcción de la U.H.N. Puerto Peñasco II, Son. Realizar la construcción de dos edificios multifamiliares PROTOTIPO 16850 de 16 departamentos, 4 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. Urbano, Vialidades, Estac., Jardinería y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	1007HXA0043	SON.	10-2011 03-2012	47 509 836	29 781 627	8 577 581	38 664 149	29 781 627	29 781 627	77.0	100.0	21.3	78.7	78.7	100.0		
Construcción de la U.H.M. Cd. Juárez I-B, Chih.	1107HXA0038	CHIH.	05-2012	23 632 441	22 982 441		23 632 441	22 982 441	22 942 911	97.1	99.8		100.0	100.0	100.0		

DEFENSA NACIONAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual							
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012				
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado			
																Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada
Efectuar los trabajos de construcción 16 viviendas sala, comedor, 3 recamaras, closet, 2 baños, cocina integral, patio, áreas, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial: red colectora a descargar en la red sanitaria municipal, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano. Construcción de vialidad de acceso y estabilización de taludes para la U.H.M. Acapulco IV, Gro.	1207HXA0029	GRO.	10-2012		19 035 547													
La vialidad comprenderá una sección transversal de 6 m y una longitud de 150 m, debiéndose realizar movimientos de tierra como son cortes, terraplenes, estabilización de taludes y pavimento de concreto asfáltico. Considerando alumbrado de toda la vialidad con lámparas ahorradoras LEDES NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/422/2012 de fecha 31 de Julio de 2012.																		
Construcción de la U.H.M. Chihuahua II, Chih.	1107HXA0034	CHIH.	06-2012 11-2012	16 931 733	18 521 959	16 931 733	18 521 959	18 425 617	18 425 617	108.8	99.5	100.0	100.0	100.0				
Construcción de un Edificio Multifamiliar TIPO T-12851 de 3 niveles, cuenta con Sala, Comedor, 3 recamaras con closet, 2 baños, cocina equipada con cocina integral, Patio de Servicio, Red hidráulica, Red Sanitaria, Red eléctrica, Vialidades, Estacionamiento y Jardinería.																		
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Acaponeta, Nay.	1107HXA0039	NAY.	08-2012 11-2012	3 292 523	4 988 474	3 292 523	4 988 474	4 874 082	4 874 082	148.0	97.7	100.0	100.0	100.0				
Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales consistente en dimensión de 34.5 x 18.50 mts., edif. muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla cemento-cal-arena, caseta, pisos de loseta cerámica, lambrín de azulejo en baños.																		
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para las UU.HH.MM. Ensenada y El Ciprés, B.C.	1107HXA0040	B.C.	05-2012 09-2012	5 100 000	4 956 700	5 100 000	4 956 700	4 821 758	4 821 758	94.5	97.3	100.0	100.0	100.0				
Se realizará la Construcción de una P.T.A.R. para las UU.HH.MM. Ensenada y El Ciprés, B.C., que estará estructurado con muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla de cemento-cal-arena, la caseta de operadores contará con pisos de loseta.																		
Construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matías Romero, Oax.	1107HXA0050	OAX.	04-2012 08-2012	5 966 540	4 566 540	5 966 540	4 566 540	4 480 880	4 480 880	75.1	98.1	100.0	100.0	100.0				
Efectuar los trabajos de construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matías Romero, Oax.																		
Trabajos de canalización pluvial para evitar la saturación de la red sanitaria en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.	1207HXA0023	CHIS.	07-2012 10-2012		2 492 917		2 492 917	2 192 917	2 192 917				100.0	100.0				
Construir un canal a cielo abierto de 480.00 metros lineales, lo cual beneficiará a 92 viviendas ya que ayudará a desalojar las aguas pluviales evitando la saturación de la red sanitaria de la Unidad Habitacional, favoreciendo aproximadamente a 460 usuarios de esta Unidad Habitacional.																		
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/383/2012 de fecha 13 de Julio de 2012.																		
Construcción de una barda perimetral para la Reserva Territorial Las Chacas en Cd. Madero, Tamps.	12007HXA000	TAMPS.	07-2012 09-2012		2 480 000		2 480 000	1 959 545	1 959 545				100.0	100.0				
Barda de mampostería de 580 metros lineales y 2.20 metros de altura; a base de muro de tabicón de cemento-arena, reforzado con castillos y cadena de cerramiento de concreto armado, aplanado de mezcla de cemento-arena y terminado con aplicación de pintura, se incluyen los trabajos de trazo, nivelación, excavación y una cimentación de plantilla, zapatas y contra trabes de concreto reforzado, muro de enrase de tabicón de cemento-arena, cadena de desplante de concreto reforzado e impermeabilización de cadena de enrase																		
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/268/2012 de fecha 16 de Mayo de 2012.																		
Construcción de una barda perimetral para la U.H.M. Cuajimalpa, D.F.	1207HXA0003	D.F.	06-2012 08-2012		1 700 000		1 700 000	1 588 532	1 588 532				100.0	100.0				
El muro contará con 400 m de longitud y 2.15 m de altura, a base de muro de tabicón de cemento-arena, reforzado con castillos y cadena de cerramiento de concreto armado, aplanado de mezcla de cemento-arena y terminado con aplicación de pintura, se incluyen los trabajos de trazo, nivelación, excavación y una cimentación de plantilla, zapatas y contra trabes de concreto reforzado, muro de enrase de tabicón de cemento-arena, cadena de desplante de concreto reforzado e impermeabilización de cadena de enrase																		
NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/268/2012 de fecha 16 de Mayo de 2012.																		

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Apro- bado	Alcan- zado	
Construcción de barda perimetral para la U.H.N. Topolobampo, Sin. Efectuar los trabajos consistentes en muro 454 m de longitud y 2.15 m de altura, a base muro block hueco, perímetro colindante con vialidades municip y prop. partic. muros cemento-arena, cerramientos y castillos concreto armado, acab. mezcla y pintura, trab. de limp. trazo,niv, excav. enrase muros.	1107HXA0030	SIN.	07-2012 09-2012	1 684 540	1 684 540		1 684 540	1 684 540	1 497 334	1 497 334	88.9	88.9		100.0	100.0	100.0
Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro. Efectuar la construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro., consistente en estructura a base de concreto reforzado, con un depósito de agua en la parte superior de la estructura y una cisterna, instalación eléctrica, aplanados, pintura, herrería.	1107HXA0031	GRO.	03-2012 06-2012	1 281 365	1 128 714		1 281 365	1 128 714	1 128 714	1 128 714	88.1	100.0		100.0	100.0	100.0
Programa de adjudicaciones, Expropiaciones, e indemnizaciones de Inmuebles 2012. Adjudicación de una Casa Habitación de mediana y buena calidad, de hasta dos niveles, superficie de terreno de 160m2 y 224 m2 de construcción. NOTA: Proyecto incorporado mediante oficio No. DG 1.0/640/2012 de fecha 18 de Diciembre de 2012.	1207HXA0033	D.F.	12-2012 12-2012		956 107			956 107	956 107	956 107		100.0			100.0	100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				38 613 216	24 212 198		38 613 216	24 212 198	23 952 926	23 952 926	62.0	98.9				
Infraestructura social				38 613 216	24 212 198		38 613 216	24 212 198	23 952 926	23 952 926	62.0	98.9				
Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro. Efectuar la construcción de tres edificios, UNO T-8850 de 8 departamentos en 2 niveles y DOS T-12850 de 12 departamentos en 3 niveles cada uno, para 32 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipo urbano, vialidades, Estac., planta de tratamiento. NOTA: Proyecto plurianual 2012-2013 autorizado con oficio DG 1.0/422/2012 de fecha 31 de Julio de 2012	1107HXA0033	GRO.	10-2012 04-2013	38 613 216	24 212 198		38 613 216	24 212 198	23 952 926	23 952 926	62.0	98.9		43.9	43.9	43.9

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.