

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
<b>TOTAL</b>				<b>40 279 924</b>	<b>130 467 157</b>	<b>55 662 170</b>	<b>37 313 600</b>	<b>30 902 529</b>	<b>29 586 361</b>	<b>85 248 531</b>	<b>79.3</b>	<b>95.7</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>5 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>6 250 000</b>	<b>9 482 901</b>	<b>9 464 917</b>	<b>9 464 917</b>	<b>151.4</b>	<b>99.8</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>5 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>6 250 000</b>	<b>9 482 901</b>	<b>9 464 917</b>	<b>9 464 917</b>	<b>151.4</b>	<b>99.8</b>				
<i>Estudios de preinversión</i>				<b>5 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>6 250 000</b>	<b>9 482 901</b>	<b>9 464 917</b>	<b>9 464 917</b>	<b>151.4</b>	<b>99.8</b>				
<b>Servicios relacionados con obra pública</b>	1109J2U0002	YUC.	04-2012 12-2012	5 000 000	16 000 000		6 250 000	9 482 901	9 464 917	9 464 917	151.4	99.8	100.0	100.0	100.0	
Desarrollo de estudios que permitan contar con la infraestructura y mantenimiento necesarios para la continuidad de la operación de Puerto Progreso y refugios pesqueros del Estado de Yucatán para el año 2012. NOTA: Ampliación presupuestal a este proyecto, con la finalidad de realizar estudios necesarios para futuros proyectos. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2U-7 del 4 de junio de 2012.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>35 279 924</b>	<b>114 467 157</b>	<b>55 662 170</b>	<b>31 063 600</b>	<b>21 419 628</b>	<b>20 121 444</b>	<b>75 783 614</b>	<b>64.8</b>	<b>93.9</b>				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>23 279 924</b>	<b>40 467 524</b>	<b>8 266 322</b>	<b>16 250 000</b>	<b>7 313 600</b>	<b>6 015 416</b>	<b>14 281 738</b>	<b>37.0</b>	<b>82.2</b>				
<i>Infraestructura económica</i>				<b>23 279 924</b>	<b>40 467 524</b>	<b>8 266 322</b>	<b>16 250 000</b>	<b>7 313 600</b>	<b>6 015 416</b>	<b>14 281 738</b>	<b>37.0</b>	<b>82.2</b>				
<b>Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana.</b>	0909J2U0006	YUC.	09-2010 08-2012	5 000 000			6 250 000									
Remodelación del edificio que desalojó la Aduana Progreso, ubicado en la entrada del Recinto Portuario, para convertirlo en módulo de oficinas administrativas de espacio funcional, moderno y acorde a las necesidades propias del Puerto. NOTA: Proyecto diferido para los siguientes ejercicios a fin de dar suficiencia presupuestal al proyecto.																
<b>Amarradero para reparaciones a flote</b>	1009J2U0001	YUC.	01-2012 12-2012	8 279 924	8 279 924		10 000 000									
Construcción de módulos de atraque abase de pilas de concreto. NOTA: Proyecto diferido para los siguientes ejercicios fiscales, ya que no es una obra prioritaria para el ejercicio fiscal que se reporta, por lo que se dio suficiencia presupuestal a otros proyectos. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio de adecuación 2012-9-J2U-7 del 4 de junio de 2012.																
<b>Rehabilitación de muelle 6</b>	1009J2U0003	YUC.	04-2011 12-2012	10 000 000	30 000 000	8 266 322		5 000 000	4 999 770	13 266 092			100.0	50.0	50.0	100.0
Reparación de estructuras que presentan daños, demolición de las secciones de concreto dañadas, la limpieza del acero existente, la colocación de adhesivo para unir concreto viejo con nuevo y el colado utilizando concreto de consistencia fluida y protección catódica por ánodo de zinc tipo lingote. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2U-24 de fecha 18 de enero del 2013. Originalmente se programó para realizarse en un año; sin embargo, no era suficiente ya que se construyeron 250 metros de muelle, 125 metros en 2011 y 125 metros se concluyeron en 2012, motivo por el cual se amplió la fecha de término del proyecto.																
<b>Programa de Adquisiciones 2012</b>	1109J2U0004	YUC.	01-2012 12-2012		2 187 600			2 313 600	1 015 646	1 015 646						
Adquisición de equipo necesario para actualizar, modernizar y/o reponer los bienes de uso común, necesarios para las labores del personal. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio que se reporta. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante folio de adecuación presupuestal 2012-09-J2U-7 del 4 de junio de 2012. El menor ejercicio obedece al diferimiento del 60% para la adquisición de una embarcación tipo patrulla en el ejercicio fiscal de 2013, ocasionado por los plazos de su construcción y por modificaciones en sus especificaciones al originalmente pactado en el contrato celebrado; es importante mencionar que los recursos erogados corresponden al pago del anticipo de la lancha patrulla, con la finalidad de cumplir eficaz y eficientemente la seguridad del Puerto de Progreso.																
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO</b>				<b>12 000 000</b>	<b>73 999 633</b>	<b>47 395 848</b>	<b>14 813 600</b>	<b>14 106 028</b>	<b>14 106 028</b>	<b>61 501 876</b>	<b>95.2</b>	<b>100.0</b>				
<i>Infraestructura económica</i>				<b>12 000 000</b>	<b>73 999 633</b>	<b>47 395 848</b>	<b>14 813 600</b>	<b>14 106 028</b>	<b>14 106 028</b>	<b>61 501 876</b>	<b>95.2</b>	<b>100.0</b>				
<b>Reforzamiento del viaducto de comunicación</b>	0709J2U0010	YUC.	07-2008 12-2013	12 000 000	73 999 633	47 395 848	14 813 600	14 106 028	14 106 028	61 501 876	95.2	100.0	68.0	16.0	16.0	84.0
Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de concreto y el reacomodo de los existentes NOTA: Ampliación presupuestal a este proyecto, con la finalidad de realizar más metros lineales a los programados en el ejercicio fiscal que se reporta. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante folio de Adecuación presupuestal 2012-9-J2U-16 del 11 de septiembre de 2012.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.