

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual		
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				1 298 977 626	2 994 155 085	1 596 576 210	657 590 060	740 609 594	698 060 259	2 202 985 580	106.2	94.3				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				259 307 434	264 307 634	47 995 636	4 410 078	99 870 973	84 011 706	132 007 342	1 905.0	84.1				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				115 133 536	115 133 736	36 218 152		41 770 975	31 559 394	67 777 546		75.6				
<i>Adquisiciones</i>				102 533 536	102 533 736	36 218 152		35 770 975	26 759 394	62 977 546		74.8				
Programa de Adquisiciones de Equipos de Comunicación 2012.	1209J3B0003	COL.	06-2012-12-2012	26 469 536	26 469 536			18 769 709	18 488 647	18 488 647		98.5				
Adquisición de bienes para mejorar las condiciones de servicio de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio con folio MAPE 2012-9-J3B-26 de fecha 7 de febrero del 2013.																
Programa de adquisiciones 2012	1209J3B0002	COL.	05-2012-12-2012	26 200 000	26 200 200			10 932 966	2 701 227	2 701 227		24.7				
Adquisición de bienes para mejorar las condiciones de servicio de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio con folio MAPE 2012-9-J3B-18 de fecha 21 de noviembre del 2012. El menor ejercicio se debe al deterioro del sistema de control de acceso por el incumplimiento en los plazos de entrega por parte del proveedor.																
Adquisición de equipos de rayos gamma	1009J3B0001	COL.	06-2010-12-2012	49 864 000	49 864 000	36 218 152		6 068 300	5 569 520	41 787 672		91.8				
Adquisición e instalación de equipos de rayos gamma para la inspección no intrusiva de vehículos y carga comenerizada de exportación. NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio con folio MAPE 2012-9-J3B-11 de fecha 27 de agosto de 2012.																
<i>Mantenimiento</i>				12 600 000	12 600 000			6 000 000	4 800 000	4 800 000		80.0				
Renivelación de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15, así como de otros patios y vialidades del puerto.	1209J3B0005	COL.	07-2012-12-2012	12 600 000	12 600 000			6 000 000	4 800 000	4 800 000		80.0				
Recuperación de los niveles de rasante de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15, así como de otros patios y vialidades del Puerto donde se realizan las maniobras de carga, descarga y traslados entre los distintos modos de transporte de las mercancías comerciadas en el Puerto de Manzanillo. NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio. Modificación autorizada en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J3B-18 de fecha 21 de noviembre de 2012.																
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO				144 173 898	149 173 898	11 777 484	4 410 078	58 099 998	52 452 312	64 229 796	1 189.4	90.3				
<i>Mantenimiento</i>				119 173 898	119 173 898			43 000 000	40 221 955	40 221 955		93.5				
Rehabilitación a los muelles y patios de las posiciones 10 y 11.	1209J3B0004	COL.	12-2012-08-2013	60 800 000	60 800 000			32 000 000	30 816 987	30 816 987		96.3				
Los trabajos consisten en la renivelación de las superficies de rodamiento en la zona de transición y de patios de los muelles 10 y 11, mediante la colocación de losas de alívio. NOTA: Programa autorizado durante el ejercicio con folio MAPE 2012-9-J3B-11 de fecha 27 de agosto de 2012.																
Dragado de mantenimiento complementario.	1209J3B0001	COL.	06-2012-12-2013	58 373 898	58 373 898			11 000 000	9 404 968	9 404 968		85.5				
Llevar a cabo los trabajos de dragado de mantenimiento en algunas zonas del Puerto Interior de San Pedro, tales como: Banda A, muelles 14 y 15, dársena de pescadores, y las boyas 11 y 15. El volumen total a dragar en las áreas antes mencionadas es de aproximadamente 535 310.2 metros NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio con folio MAPE 2012-9-J3B-17 de fecha 7 de noviembre de 2012.																
<i>Estudios de preinversión</i>				25 000 000	30 000 000	11 777 484	4 410 078	15 099 998	12 230 357	24 007 841	277.3	81.0				
Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública.	0909J3B0003	COL.	01-2010-12-2013	25 000 000	30 000 000	11 777 484	4 410 078	15 099 998	12 230 357	24 007 841	277.3	81.0				
Realizar los estudios de ingeniería y dictámenes de obra pública. Así como las residencias de supervisión y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente. NOTA: El monto pagado fue menor al modificado porque hubo recursos que se programaron para servicios relacionados con el proyecto de Zona Norte. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3B-26 de fecha 7 de febrero del 2013.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1 039 670 192	2 729 847 451	1 548 580 574	653 179 982	640 738 621	614 048 553	2 070 978 238	94.0	95.8				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				408 341 692	408 341 692			300 000 000	159 400 000	148 076 174	49.4	92.9				
<i>Infraestructura económica</i>				115 918 932	115 918 932			112 000 000	72 200 000	61 280 445	54.7	84.9				
Construcción de tablastacado en los muelles de la banda B.	0909J3B0004	COL.	01-2010	115 918 932	115 918 932			112 000 000	72 200 000	61 280 445	54.7	84.9	100.0	37.0	37.0	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012	
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado		
Retiro de las defensas existentes y la colocación de un tablestacado metálico frontal de 570 metros de largo, sobre el trazo del paramento actual, lo anterior con posibilidades de efectuar el dragado hasta la cota -14.00 m. y en el futuro, llegar a una profundidad de -15.00 m. NOTA: Modificación autorizada en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J3B-11 de fecha 27 de agosto de 2012.			12-2012														
Infraestructura gubernamental				292 422 760	292 422 760												
Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal. Reubicación de casetas de primer reconocimiento aumentando su número de 5-9 incluye construcción de 30 posiciones para la 1ra revisión (10 por reubicar y 20 nuevas), ampliación del número de carriles de la ruta fiscal de 3 a 4, habilitado de espacio para estacionamiento de empleados de la aduana. NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio. Modificación autorizada en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J3B-18 de fecha 21 de noviembre de 2012.	1209J3B0006	COL.	09-2012 12-2012	49 200 000	49 200 000												
Adquisición de equipos de Rayos X para la Aduana del Puerto de Manzanillo Adquisición y puesta en operación de equipos de rayos X para la revisión de cargas por parte de la aduana del puerto. NOTA: Modificación autorizada en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J3B-11 del 27 de agosto de 2012, el monto pagado fue menor al aprobado debido a que hubo un desfase en la adjudicación por el retraso en la entrega de las especificaciones técnicas por parte de la aduana. Por lo anterior, se modifica el alcance.	1109J3B0003	COL.	08-2011 12-2012	243 222 760	243 222 760		188 000 000	38 000 000	37 595 729	37 595 729	20.0	98.9					
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				631 328 500	2 321 505 759	1 548 580 574	353 179 982	481 338 621	465 972 379	1 922 902 064	131.9	96.8					
Infraestructura económica				631 328 500	2 321 505 759	1 548 580 574	353 179 982	481 338 621	465 972 379	1 922 902 064	131.9	96.8					
Instalaciones de patio regulador de trailers. Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia. NOTA: Proyecto que se difundió ya que los trabajos se desfazaron derivado de la redefinición al proyecto con la finalidad de cubrir las necesidades actuales del puerto. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3B-8 de fecha 18 de junio del 2012.	0509J3B0010	COL.	02-2006 12-2013	129 250 000	158 806 670	91 650 889	15 000 000										
Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte. Desmonte, saneamiento, relleno y dragado; Conectividad Vial Externa e Interna, Mitigación de Impacto Ambiental y Obras Condicionadas, servicios relacionados con la obra; construcción de Aduana e infraestructura eléctrica en la Zona Norte del Puerto, para disponer de áreas que atiendan la demanda de carga contenerizada. NOTA: Es un proyecto que se realizó con recursos del Gobierno Federal por 93.0 millones de pesos. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J3B-26 del 7 de febrero 2013.	0809J3B0001	COL.	09-2008 12-2015	502 078 500	2 162 699 089	1 456 929 685	338 179 982	481 338 621	465 972 379	1 922 902 064	137.8	96.8	75.1	17.0	17.0	92.1	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.