

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				411 465 512	432 547 668	180 923 345	66 652 516	57 052 516	39 184 061	220 107 406	58.8	68.7				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				237 500 000	249 631 846	81 274 626	62 052 516	44 952 516	32 838 637	114 113 263	52.9	73.1				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				200 500 000	211 867 941	77 976 847	49 052 516	42 952 516	31 757 615	109 734 462	64.7	73.9				
Mantenimiento				188 900 000	199 862 051	77 067 799	43 252 516	38 952 516	31 686 915	108 754 714	73.3	81.3				
Mantenimiento a la infraestructura portuaria (primera etapa)	1109J3D0003	TAMPS.	01-2012 12-2012	30 400 000	30 400 000		12 052 516	19 052 516	12 994 257	12 994 257	107.8	68.2				
Se dará mantenimiento general correctivo a las bodegas y cobertizos, así como a los drenes pluviales, reposición luminarias dentro de las bodegas, reposición de defensas y/o bitas en las áreas de los muelles. NOTA: El menor monto ejercido se debe a la reprogramación de los trabajos de esta etapa para una segunda etapa que se llevará a cabo en 2013, ya que no se cumplió la meta programada de los ingresos durante el ejercicio fiscal.																
Dragado de mantenimiento	1009J3D0002	TAMPS.	07-2010 12-2012	143 500 000	154 462 051	77 067 799	16 200 000	10 400 000	9 988 210	87 056 009	61.7	96.0				
Por medio de una draga de tolva autopropulsada se realizarán los dragados necesarios para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas. NOTA: Proyecto originalmente autorizado y modificado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J3D-5 del 4 de junio 2012. Cubriéndose en este ejercicio el complemento del dragado del 2011.																
Mantenimiento a vías que brindan servicio a los muelles 4 al 9.	1109J3D0002	TAMPS.	01-2012 12-2012	15 000 000	15 000 000		15 000 000	9 500 000	8 704 448	8 704 448	58.0	91.6				
Se propone sustituir los rieles en mal estado de 85 lb/yd por elementos nuevos de 115 lb/yd, lo cual elevará su resistencia, eficacia operativa y vida útil. Asimismo, se sustituirán los juegos de cambios, sapos y agujas dañados, así como sus accesorios de sujeción. NOTA: El menor monto ejercido se debe a los ahorros obtenidos en el proceso de licitación al considerar una propuesta más económica, cumpliéndose la meta al 100%.																
Estudios de reinversión				11 600 000	12 005 890	909 048	5 800 000	4 000 000	70 700	979 748	1.2	1.8				
Servicios relacionados con la obra pública	1009J3D0006	TAMPS.	01-2011 12-2012	11 600 000	12 005 890	909 048	5 800 000	4 000 000	70 700	979 748	1.2	1.8				
Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el Puerto. NOTA: Proyecto modificado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J3D-5 del 4 de junio 2012. El menor monto ejercido es porque ya no se realizaron los estudios: Aerofotogramétricos y para cuales se difieren para el próximo año en virtud del tiempo requerido para elaborarlos y dado que la entidad no cumplió con la meta programada de ingresos en el ejercicio fiscal.																
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO				37 000 000	37 763 905	3 297 779	13 000 000	2 000 000	1 081 022	4 378 801	8.3	54.1				
Mantenimiento				37 000 000	37 763 905	3 297 779	13 000 000	2 000 000	1 081 022	4 378 801	8.3	54.1				
Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas 1 al 9.	1109J3D0001	TAMPS.	01-2012 12-2014	27 000 000	27 000 000		11 000 000									
Retirar el pavimento dañado y capas inferiores de soporte. Posteriormente se construirán las diversas capas del pavimento nuevo: relleno con material triturado colocando una capa de geo textil, se cubrirá con una segunda capa de material más fino. Se colocará una capa de revestimiento mejorada. NOTA: Este proyecto se difiere para el ejercicio del 2013 a fin de atender y darle suficiencia presupuestal a los proyectos prioritarios como son; el de rehabilitación de terrenos para la construcción de una TUM y al Mantenimiento a la infraestructura portuaria. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio 2012-9-J3D-3 del 27 de marzo de 2012.																
Restauración del edificio de la Ex aduana Marítima de Tampico.	0909J3D0001	TAMPS.	01-2010 12-2014	10 000 000	10 763 905	3 297 779	2 000 000	2 000 000	1 081 022	4 378 801	54.1	54.1				
Realizar la rehabilitación en gran parte de las diversas instalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que los visitan, así como la infraestructura que colindante a él. NOTA: Proyecto originalmente autorizado. El menor monto ejercido de recursos es derivado a la mejor propuesta resultante de la licitación.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				173 965 512	182 915 822	99 648 719	4 600 000	12 100 000	6 345 424	105 994 143	137.9	52.4				
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				173 965 512	182 915 822	99 648 719	4 600 000	12 100 000	6 345 424	105 994 143	137.9	52.4				
Infraestructura económica				147 465 512	160 146 031	90 383 495	7 500 000	7 500 000	6 266 480	96 649 975	83.6	83.6				
Habilitación de terrenos para la construcción de una TUM (primera etapa)	1009J3D0004	TAMPS.	08-2010 12-2013	147 465 512	160 146 031	90 383 495	7 500 000	7 500 000	6 266 480	96 649 975	83.6	66.0	34.0	100.0		
La APITAM formuló un proyecto estratégico de desarrollo, que en una primera etapa sólo invierta en la habilitación de 10.1 hectáreas de terrenos para la instalación de una terminal de cargas generales, en la cual sus obras y equipamientos estarían a cargo de un eventual cesionario.																

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
<p>NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con número de folio 2012-9-J3D-5 del 4 de junio de 2012. El menor ejercicio se debe a los ahorros obtenidos en el proceso de licitación al considerar una propuesta más económica, cumpliéndose la meta programada. Derivado de que en 2012 no se autorizaron recursos del Gobierno Federal (recursos fiscales) para continuar con la primera etapa, la fecha de término del proyecto se amplió para 2013, mismo que se registró en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.</p> <p>Otros proyectos</p> <p>Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11.</p> <p>Se realizará la construcción y habilitación de diversas obras requeridas por el SAT y la Aduana de Tampico, a partir del segundo semestre del 2010, 2011 y 2012.</p> <p>NOTA: El monto ejercido fue para realizar pagos de finiquitos y ajustes de costos de los contratos 19 y 21 del 2011 llamados Ampliación de andén para la revisión aduanera en el Recinto Fiscal de muelles 10 y 11; asimismo, contrato de la red eléctrica de media y baja tensión respectivamente; sin embargo, los ingresos en el ejercicio fiscal no se cumplió, lo que implicó no ejercer en su totalidad los recursos, por lo que el proyecto se difirió para 2013 y se registró en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.</p>	1009J3D0005	TAMPS.	08-2010 12-2013	26 500 000	22 769 791	9 265 224	4 600 000	4 600 000	78 944	9 344 168	1.7	1.7	95.0	2.0	97.0	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.