

ECONOMÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				1 129 994 568	1 166 195 060	291 159 689	387 529 913	332 854 147	332 854 147	624 013 836	85.9	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				503 709 042	536 381 652	128 803 653	162 568 565	255 165 744	255 165 744	383 969 397	157.0	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				376 652 295	409 070 753	128 803 653	162 568 565	234 992 509	234 992 509	363 796 162	144.5	100.0				
Adquisiciones				301 429 440	331 774 379	118 254 929	154 773 565	186 822 476	186 822 476	305 077 405	120.7	100.0				
Adquisición de dos barcasas	0810K2P0001	B.C.S.	01-2009 12-2012	169 317 593	195 664 577	118 254 929		71 956 049	71 956 049	190 210 978		100.0				
Reposición del equipo marino de transporte de sal del muelle Chaparrito en Guerrero Negro, B.C.S., a Isla de Cedros, B.C. después de que cada equipo ha cumplido su tiempo de vida útil, esta flota está constituida por ocho barcasas, con capacidad de 6,500 a 10,000 T.M. y seis remolcadores. NOTA: Bajo esta cartera se programó la adquisición de una barcaza para el acarreo de la sal producida en las instalaciones industriales de Guerrero Negro a las instalaciones portuarias de Isla de Cedros. Al cierre del ejercicio fiscal de 2011 los montos ejercidos fueron para atender el avance según contrato firmado con el proveedor. Para el año 2012 se atendieron los compromisos pendientes según contrato, habiéndose recibido satisfactoriamente la barcaza en las instalaciones de la entidad e inmediatamente incorporada a las operaciones de transporte de sal.																
Programa de adquisición de maquinaria y equipos especializados	1110K2N0008	B.C.S.	01-2012 12-2012	53 564 894	53 564 894			43 409 339	43 409 339	43 409 339		100.0				
Mantener la operación de la planta y darle seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como son motoniveladoras, tractores, traxcavos, grúas, dragas, retroexcavadoras, entre otros. NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original, mediante una modificación se obtuvieron los recursos autorizados mismos que fueron ejercidos en su totalidad, los bienes adquiridos fueron incorporados a la operación.																
Máquina Minadora para sales especiales	1210K2N0003	B.C.S.	01-2012 12-2012	25 876 999	25 876 999			22 825 362	22 825 362	22 825 362		100.0				
La máquina minadora solicitada puede realizar en forma controlada el corte de la sal a cosechar a diferentes espesores y dejar nivelado el piso de manera simultánea. Tritura los terrones sin remoler la sal y puede variar su velocidad de trabajo dependiendo de la profundidad del corte. NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original, mediante una modificación se obtuvieron los recursos autorizados mismos que fueron ejercidos en su totalidad. El bien adquirido fue incorporado a la operación de la entidad.																
Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte	1110K2N0005	B.C.S.	01-2012 12-2012	20 699 809	21 425 957			154 773 565	20 752 884	20 752 884	13.4	100.0				
La fase de cosecha de la sal consiste en la recolección de una capa de aproximadamente 30 cm de sal para ser transportada a la planta lavadora. Debido a que el estándar de producción diario está entre 22 y 23 mil toneladas por día es necesario un sistema de transporte eficiente. NOTA: El importe de la inversión original asignado a esta cartera captó los recursos de otros proyectos a los cuales no se les asignaron los recursos programados, derivado de ello la entidad realizó las gestiones necesarias para obtener una modificación al presupuesto, al cierre del año los recursos autorizados fueron ejercidos en su totalidad, el bien adquirido fue incorporado a las operaciones de transporte de la sal.																
Programa de adquisición de máquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos	1110K2N0011	Varias	01-2012 12-2012	20 575 985	23 847 792			17 185 345	17 185 345	17 185 345		100.0				
Los parques de maquinaria y equipos, así como la infraestructura requieren de mantenimiento, esto hace necesario contar con talleres propios provistos de herramientas y máquinas herramientas. Igualmente, por lo inhóspito del lugar, nace el compromiso de proveer de casas habitación a los trabajadores. NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original, mediante una modificación se obtuvieron los recursos autorizados, comprende las entidades de Baja California y Baja California Sur. Las obras programadas bajo esta cartera de inversión se cumplieron al cierre del ejercicio, el monto autorizado fue ejercido en su totalidad.																
Varias: B.C., B.C.S.																
Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte 2012	1210K2N0004	B.C.S.	01-2012 12-2012	11 394 160	11 394 160			10 693 497	10 693 497	10 693 497		100.0				
La entidad requiere reponer aproximadamente el 20% de su parque vehicular cada año para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa en sus programas de producción, cosecha y transporte de sal. Para el ejercicio 2012 se está proyectando, un reemplazo aproximado de 18. NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original, mediante una modificación se obtuvieron los recursos autorizados mismos que fueron ejercidos en su totalidad, los bienes adquiridos fueron incorporados a las actividades operativas de la entidad.																
Mantenimiento				75 222 855	77 296 374	10 548 724	7 795 000	48 170 033	48 170 033	58 718 757	618.0	100.0				
Programa de Reparaciones Mayores	1110K2N0001	Varias	01-2012 12-2012	38 842 157	40 915 676			7 795 000	36 334 508	36 334 508	466.1	100.0				
Mantenimiento mayor a tractocamión Dart, tractores de orugas, motoniveladora, maquinas de barcos remolcadores y maquinas de generación de energía eléctrica en Guerrero Negro e Isla de Cedros, para el apoyo de las actividades sustantivas de la entidad. NOTA: Los recursos asignados a esta cartera fueron utilizados eficientemente al haberse ejercido el presupuesto modificado autorizado y haberse cumplido el programa de trabajo de las reparaciones mayores de los equipos, comprende las entidades de Baja California y Baja California Sur, los equipos fueron incorporados a las actividades productivas.																

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro-	Alcan-	
<p>Varias: B.C., B.C.S.</p> <p>Reparación general de diques y compuertas en áreas de concentración</p> <p>Se propone destinar recursos para realizar la reparación general y recuperación de diques de las áreas de concentración a mediano plazo, para lograr las metas y mantener estas áreas en óptimas condiciones de funcionamiento.</p> <p>NOTA: Esta obra inició en el año 2011 y se amplió su plazo para concluirla en el año 2012, en el presupuesto original a esta cartera no se le asignaron recursos, estos fueron asignados a través de una modificación al presupuesto, los recursos autorizados fueron ejercidos en su totalidad, incorporándose las obras a la operación.</p>	1010K2N0003	B.C.S.	01-2011 12-2012	36 380 698	36 380 698	10 548 724	11 835 525	11 835 525	22 384 249		100.0					
<p>PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO</p> <p><i>Estudios de preinversión</i></p> <p>Rediseño y Adquisición de cosechadora</p> <p>El objetivo de este programa es modernizar esta familia de máquinas a través de la migración a equipos diseñados y construidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo.</p> <p>NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original autorizado, estos fueron tramitados a través de una modificación al presupuesto autorizado, no se reportan cifras acumuladas hasta el año 2011 derivado a que los recursos autorizados en ese año no fueron ejercidos, al cierre del ejercicio la meta propuesta fue cumplida, el equipo construido fue puesto en operación satisfactoriamente.</p>	1010K2N0002	B.C.S.	01-2011 12-2015	127 056 747 119 811 814	127 310 899 119 811 814		20 173 235 19 895 017	20 173 235 19 895 017	20 173 235 19 895 017		100.0 100.0					
<p>Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial</p> <p>Diseño conceptual para una Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial en reposición del activo actual. Se pretende re-ubicar el activo, mejorar el diseño en el proceso de lavado, automatizar algunos equipos, e incrementar su capacidad nominal.</p> <p>NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original, mediante una modificación se obtuvieron los recursos autorizados mismos que fueron ejercidos en su totalidad para atender algunos servicios, el programa de trabajo se dirigió para los próximos años, por lo cual no se reporta avance físico en 2012.</p>	1210K2N0002	B.C.S.	01-2012 12-2014	7 244 933	7 499 085		278 218	278 218	278 218		100.0					
<p>PROYECTOS DE INVERSIÓN</p> <p>PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</p> <p><i>Infraestructura social</i></p> <p>Obras de apoyo a la comunidad</p> <p>Para dar cumplimiento al contrato colectivo de trabajo y para continuar apoyando el desarrollo de su personal, la Entidad requiere llevar a cabo las obras de apoyo a la comunidad. Estas unidades de construcción serán tanto en la población de Guerrero Negro y en Isla de Cedros, Baja California.</p> <p>NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original, derivado de ello se realizaron las gestiones necesarias para modificar el presupuesto. Comprende las entidades de Baja California y Baja California Sur. Las obras programadas bajo esta cartera se cumplieron en su totalidad, al cierre del ejercicio el monto autorizado fue ejercido en su totalidad.</p>	1110K2N0006	Varias	01-2012 12-2012	626 285 526 361 822 998 5 302 925	629 813 408 375 780 685 5 302 925	162 356 036 129 546 746	224 961 348 74 118 217 2 959 504	77 688 403 74 118 217 2 959 504	77 688 403 203 664 963 2 959 504	34.5	100.0 100.0 100.0			100.0		
<p>Varias: B.C., B.C.S.</p> <p>Infraestructura gubernamental</p> <p>Mantenimiento Mayor a Diques de Estero Norte</p> <p>Desde 1996 a la fecha, la salmuera residual almacenada en el sistema de vasos de Estero Norte ha cristalizado sales que al irse acumulando han obligado a la empresa a elevar los diques que colindan con la Laguna de Ojo de Liebre para evitar derrames.</p> <p>NOTA: En el presupuesto original autorizado a este proyecto no se le asignaron recursos, estos fueron asignados mediante una modificación al presupuesto, al cierre del ejercicio los recursos fueron utilizados eficientemente al haberse ejercido la totalidad del presupuesto autorizado y haberse incorporado a la operación las obras realizadas.</p>	1110K2N0003	B.C.S.	01-2012 12-2012	6 063 546	6 063 546		4 597 645	4 597 645	4 597 645		100.0		100.0	100.0	100.0	
<p>Inmuebles</p> <p>Construcción de Oficinas Administrativas</p> <p>Reponer las oficinas administrativas por término de vida útil y contar con edificios acordes a las necesidades actuales de espacio, de logística para actividades de atención al público, con seguridad y confort, optimización en el aprovechamiento del espacio y ahorro de merca.</p> <p>NOTA: Al cierre del ejercicio fiscal 2011 se concluyeron los trabajos relacionados con la elaboración de los planos y maquetas para iniciar los trabajos de construcción de las oficinas, en el año 2012 se inició la construcción de dichas oficinas ejerciéndose en su totalidad el presupuesto autorizado, registrándose un avance físico del 30.0% al cierre del ejercicio, el avance físico informado corresponde a lo realizado al cierre del año 2012, no se informa el avance del 100.0% derivado a que esta obra continuará para el periodo 2013-2014.</p>	1010K2N0004	B.C.S.	01-2011 12-2012	51 274 755	51 274 755	1 537 905	12 898 150	12 898 150	14 436 055		100.0		30.0	30.0	30.0	
<p>Otros proyectos</p> <p>Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.</p>	0410K2N0004	B.C.S.	01-2005 12-2012	299 181 772 155 987 097	313 139 459 175 860 632	128 008 841 80 101 886	53 662 918 34 500 560	53 662 918 34 500 560	181 671 759 114 602 446		100.0		100.0	100.0	100.0	

ECONOMÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/} EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro-	Alcan-	
Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instalada de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitirá manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales. NOTA: Este proyecto se suspendió en 2010 y 2011, continuando en 2012 con un monto ejercido de \$34,500,560 pesos, la construcción de los bienes programados quedaron concluidos en su totalidad y fueron puestos en operación.																
Optimización del Sistema de vasos de concentración Bajo este proyecto se propone rediseñar la configuración con nuevos diques en las siguientes áreas de concentración; área 11, área 10, área 6 y área 4, para mantener un circuito lógico en el flujo de la salmuera. NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio presupuestario, la conclusión se programó para realizarlo en un período de dos años, en 2011 se realizó la construcción del dique en el interior del A-10 y uno de los diques en el interior de A-11 para un avance físico del 25 por ciento, en 2012 se concluyó el proyecto con una inversión acumulada de \$16.2 millones de pesos y un avance físico del 100 por ciento, habiéndose incorporado a la operación todas las modificaciones y mejoras realizadas en los diques.	1010K2N0015	B.C.S.	01-2011 12-2012	20 775 972	20 775 972	8 053 578	8 165 089	8 165 089	16 218 667		100.0	25.0	65.0	52.0	77.0	
Obras de apoyo a la zona industrial La salinidad del ambiente del proceso y el mismo contacto con la salmuera deteriora las compuertas de concreto, por eso la entidad mantiene un programa de sustitución y adición de compuertas, también se construyen piletas de concreto reforzado en lugares estratégicos de la salina. NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original, mediante una modificación se obtuvieron los recursos autorizados, las obras programadas bajo esta cartera de inversión se cumplieron al cierre del ejercicio, mismas que fueron incorporadas a la operación, el monto autorizado fue ejercido en su totalidad.	1110K2N0010	B.C.S.	01-2012 12-2012	10 145 191	10 145 191		7 714 291	7 714 291	7 714 291		100.0		100.0	100.0	100.0	
Reposición del Transportador CI-A Sustituir un transportador móvil de bandas de más de 30 años de antigüedad de 100 metros lineales de longitud y con un ancho de banda de 60 (1.52 m), por un nuevo transportador, incrementando el ancho de banda a 72 (1.90 m), así como la longitud, en 50 metros adicionales. NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original, mediante una modificación se obtuvieron los recursos autorizados mismos que fueron ejercidos en su totalidad, estos recursos fueron utilizados para la adquisición de acero.	1210K2N0005	B.C.S.	01-2012 12-2012	43 709 356	42 228 000		3 281 716	3 281 716	3 281 716		100.0		50.0	50.0	50.0	
Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio. Contar con una planta piloto para producir durante los próximos cuatro años, 50 000 toneladas métricas de sal marina baja en sodio para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo. NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original, derivado de ello se gestionó una modificación presupuestaria para cubrir compromisos del ejercicio pasado. Se continuará con la construcción de la infraestructura de vasos para la producción de materia prima para SMBs hasta que se resuelva la situación jurídica del predio en que se ubican o cuando inicie la operación del proyecto Manejo, Descarga y Dilución de Salmuera Residual, lo que ocurra primero. Se cuenta con la planta piloto para lavado de SMBs, quedando pendiente la construcción de vasos productores de materia prima para elaboración de la SMBs. Las ventas totales al 31 de diciembre de 2012 fueron de 1,610,989 toneladas de sal baja en sodio, equivalente al 107.4% de la proyección anual. Las ventas de este tipo de sal generaron un ingreso de \$16,232,620 pesos, el 99.9% de las ventas se exportaron a USA y el 0.10% a Costa Rica. Prácticamente no se registra avance financiero en el año hasta resolver la situación jurídica del terreno donde se desarrollarán los vasos productores de materia prima. El gasto realizado corresponde a un pasivo del año 2011 por lo cual no se reporta avance físico en 2012.	0610K2N0001	B.C.S.	08-2006 12-2012	68 564 156	64 129 664	39 853 377	1 262	1 262	39 854 639		100.0	90.0			90.0	
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				264 462 528	254 032 723	32 809 290	224 961 348	3 570 186	3 570 186	36 379 476	1.6	100.0				
Infraestructura gubernamental				88 084 490	80 997 393	19 326 094	224 961 348	922 384	922 384	20 248 478	0.4	100.0				
Optimización del proceso de producción de sal Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora. NOTA: En el presupuesto original autorizado a este proyecto se le asignaron recursos que correspondían a otros proyectos a los cuales no se les asignaron, por lo cual se realizaron distintas gestiones para obtener las modificaciones correspondientes y reasignar los recursos, al cierre del año 2012 la entidad ejerció en su totalidad los recursos autorizados. Las principales actividades relevantes realizadas fueron las siguientes: Se concluyó al 100% una de las obras con autorización ambiental relativa a la prolongación del canal alimentador de salmuera a vasos cristalizadores, mismo que entrará en operaciones a inicios del año 2013. La disolución de sales de baja calidad fue de 2,256,608 toneladas métricas, que representan el 90.26% del indicador proyectado. Los recursos financieros ejercidos fueron utilizados para el pago de mano de obra en el diseño y construcción de la prolongación del canal alimentador.	0810K2N0009	B.C.S.	09-2008 12-2013	88 084 490	80 997 393	19 326 094	224 961 348	922 384	20 248 478	0.4	100.0	68.5	6.5	1.5	70.0	
Otros proyectos				176 378 038	173 035 330	13 483 196		2 647 802	2 647 802	16 130 998		100.0				
Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución. NOTA: A esta cartera no se le asignaron recursos en el presupuesto original, derivado de ello se gestionó una modificación al presupuesto autorizado, CIBNOR de La Paz, B. C. concluyó el Programa General de Monitoreo Ambiental de Laguna Guerrero Negro correspondiente al período Julio - Diciembre, 2012. El informe se encuentra en revisión por el área técnica de la entidad para su posterior entrega a la SEMARNAT. Se entregó la póliza de fianza requerida por la SEMARNAT para asegurar el debido cumplimiento de condicionantes de la autorización ambiental S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-0977/03. Continúa en revisión técnica por parte de la autoridad, la solicitud de Concesión por 8,817.326 m2 de ZOFEMAT en Puerto Venustiano Carranza B. C., y solicitudes de permiso para ejecutar obras, consistente en instalación de tubería en ZOFEMAT B.C. y B.C.S. El presupuesto ejercido, se utilizó o para realizar pagos de derechos por: Concesiones DGZF-135/09 y 1440/10; Permiso SCT No. 2.05.11, Evaluación y Resolución de la prórroga en materia ambiental, Análisis de factibilidad, emisión de dictámenes para las gestiones realizadas y pagos a CIBNOR.	0310K2N0002	B.C.S.	01-2003 12-2013	141 025 209	137 682 501	13 483 196	1 599 218	1 599 218	15 082 414		100.0	60.4			60.4	
Producción de sal martajada La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de	1010K2N0016	B.C.S.	01-2010 12-2013	35 352 829	35 352 829		1 048 584	1 048 584	1 048 584		100.0		50.0			

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual						
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012		
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Apro-	Alcan-			
																	bada	zado
grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determinó mantener producción y comercialización de este tipo de sales.																		
NOTA: Este proyecto fue programado para iniciar en 2010, sin embargo desde sus inicios fue suspendido con la finalidad de fortalecer la idea concebida, en el año 2012 a esta cartera no se le asignaron recursos, con la finalidad de adquirir algunos equipos se gestionó una modificación al presupuesto para asignarle recursos, al cierre del ejercicio el presupuesto autorizado fue ejercido en su totalidad, no se reportó avance físico en el periodo debido a que no se realizó obra en el periodo. No se reporta inversión acumulada hasta 2011 debido a que en ese ejercicio el proyecto se suspendió para darle prioridad a otros.																		

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.