

ECONOMÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad fede- rativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/ Apro- bada	Pagada/ Modi- ficada	Acu- mu- lado hasta 2011	2012		Acu- mu- lado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro- bado	Alcan- zado	
TOTAL				218 777 804	435 633 437	313 332 945	105 573 183	44 380 217	24 009 402	337 342 347	22.7	54.1				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				30 288 904	103 991 160	58 095 637	81 971 390	28 530 561	9 556 554	67 652 191	11.7	33.5				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				4 114 025	4 114 025			4 114 025	1 811 168	1 811 168		44.0				
Adquisiciones				4 114 025	4 114 025			4 114 025	1 811 168	1 811 168		44.0				
Adquisición de Equipo de Administración.	1210K8V0003	D.F.	10-2012 12-2012	4 114 025	4 114 025			4 114 025	1 811 168	1 811 168		44.0				
Adquisición de bienes para mantener una capacidad de atención suficiente en los servicios que presta el IMPI.																
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio fiscal 2012. En la Licitación Pública realizada se declaró desierta la adjudicación de algunos bienes y no fue posible realizar una nueva convocatoria ante la cercanía del cierre del ejercicio.																
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO				26 174 879	99 877 135	58 095 637	81 971 390	24 416 536	7 745 386	65 841 023	9.4	31.7				
Mantenimiento				15 045 000	89 537 135	58 095 637	81 971 390	20 556 536	7 279 761	65 375 398	8.9	35.4				
Adecuaciones a las áreas físicas conforme a las necesidades operativas del Instituto.	0410K8V0004	D.F.	01-2005 12-2013	12 300 000	80 767 747	57 705 637	81 971 390	13 718 766	1 884 867	59 590 504	2.3	13.7				
Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.																
NOTA: Solo se ejecutaron los trabajos de adecuación de espacios imposterables en razón de las restricciones establecidas en el artículo 18 del PEF respecto a la remodelación de oficinas públicas. Se efectuó una reducción líquida de la asignación presupuestal de la inversión para el ejercicio 2012. La autorización correspondiente se emitió con folio del MAPE 2012-10-K8V-15, del 07 de febrero de 2013.																
Adecuación áreas físicas Oficina Regional Sureste.	0610K8V0002	YUC.	03-2006 12-2013	2 745 000	8 769 388	390 000		6 837 770	5 394 894	5 784 894		78.9				
Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura																
NOTA: Este programa no contaba con asignación de recursos en el PEF 2012. Las modificaciones para la asignación de recursos a ésta clave de cartera se autorizaron con folio del MAPE 2012-10-K8V-7, del 23 de julio de 2012. Se obtuvieron ahorros en los trabajos realizados respecto a los recursos programados en este programa de inversión.																
Estudios de preinversión				11 129 879	10 340 000			3 860 000	465 625	465 625		12.1				
Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI.	0910K8V0001	D.F.	02-2010 12-2013	11 129 879	10 340 000			3 860 000	465 625	465 625		12.1				
Las actividades a realizar son: 1. Desarrollo del programa de necesidades; 2. Estudio de Polígono de Actuación; 3. Estudios de impacto urbano previo; 4. Análisis de determinación de zonificación y distribución de espacios.																
NOTA: Este programa no contaba con asignación de recursos en el PEF 2012. Las modificaciones para la asignación de recursos a ésta clave de cartera se autorizaron con folio del MAPE 2012-10-K8V-7, del 23 de julio de 2012. No se reporta inversión acumulada hasta 2011, debido a que en el ejercicio 2010 no se ejercieron recursos a nivel flujo de efectivo, tal y como se señala en la nota del formato G13AP335 de la Cuenta Pública del citado ejercicio. No fue posible realizar todos los trabajos programados debido a la cercanía del cierre del ejercicio.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				188 488 900	331 642 277	255 237 308	23 601 793	15 849 656	14 452 848	269 690 156	61.2	91.2				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				55 738 900	199 789 789	123 520 727		3 500 000	2 469 493	125 990 220		70.6				
Infraestructura gubernamental				55 738 900	199 789 789	123 520 727		3 500 000	2 469 493	125 990 220		70.6				
Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.	0510K8V0001	D.F.	06-2005 12-2012	55 738 900	199 789 789	123 520 727		3 500 000	2 469 493	125 990 220		70.6	99.3		0.7	100.0
Construcción y equipamiento de edificio de resguardo y consulta de documentos																
NOTA: Este programa no contaba con asignación de recursos en el PEF 2012. Las modificaciones para la asignación de recursos a ésta clave de cartera se autorizaron con folio del MAPE 2012-10-K8V-7, del 23 de julio de 2012. Se obtuvieron ahorros en los trabajos realizados para la conclusión de este programa de inversión.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				132 750 000	131 852 488	131 716 581	23 601 793	12 349 656	11 983 355	143 699 936	50.8	97.0				
Inmuebles				132 750 000	131 852 488	131 716 581	23 601 793	12 349 656	11 983 355	143 699 936	50.8	97.0				
Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	0310K8V0014	D.F.	11-2003 12-2018	132 750 000	131 852 488	131 716 581	23 601 793	12 349 656	11 983 355	143 699 936	50.8	97.0	65.1	4.1	4.1	69.2
Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación.																
NOTA: El importe de la inversión para el ejercicio 2012 incluye el pago de intereses sobre saldos insolutos del contrato de arrendamiento financiero. Se efectuó una reducción líquida de la asignación presupuestal de la inversión para el ejercicio 2012. La autorización correspondiente se emitió con folio del MAPE 2012-10-K8V-15, del 07 de febrero de 2013.																

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

^{2/} Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

^{3/}

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.