

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/ COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				41 540 736	46 071 437		36 320 736	35 851 437	35 646 432	35 646 432	98.1	99.4				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				34 810 736	34 810 736		21 820 736	22 820 736	22 615 731	22 615 731	103.6	99.1				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				34 810 736	34 810 736		21 820 736	22 820 736	22 615 731	22 615 731	103.6	99.1				
<i>Adquisiciones</i>				2 320 736	2 320 736		2 320 736	2 320 736	2 115 731	2 115 731	91.2	91.2				
Programa de reemplazo de mobiliario y equipo especializado	1111L6U0009	B.C.	02-2012 12-2012	2 320 736	2 320 736		2 320 736	2 320 736	2 115 731	2 115 731	91.2	91.2				
Reemplazo de mobiliario y equipo especializado, en áreas de atención al público, exposiciones, sala de espectáculos y multimedia. NOTA: Durante el ejercicio 2012 se logra la optimización de recursos por rentas innecesarias y el reemplazo de equipos especializados para el logro de las metas institucionales. Programa realizado en el municipio de Tijuana.																
Mantenimiento				32 490 000	32 490 000		19 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	105.1	100.0				
Rehabilitación y reforzamiento de explanada	1111L6U0007	B.C.	04-2012 12-2012	29 990 000	29 990 000		17 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	105.9	100.0				
Rehabilitación de 6,404 metros cuadrados de superficie de explanada, mediante reconstrucción de elementos estructurales dañados y superficie exterior. NOTA: Se concluye con la rehabilitación de la explanada del CECUT que consta de 6,404 metros cuadrados. Con esta inversión se logra contar con un espacio para eventos al aire libre de hasta 5 mil personas. Programa realizado en el municipio de Tijuana.																
Proyecto integral de mantenimiento del Museo de las Californias	1111L6U0005	B.C.	04-2012 12-2012	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100.0	100.0				
Rehabilitación de 680 metros cuadrados en Museo de las Californias, consistente en sustitución de pisos, pasamanos, acabados en plafones y sustitución de luminarias, aire acondicionado e instalación eléctrica. NOTA: Al finalizar el ejercicio 2012 se concluye con la rehabilitación de 680 metros cuadrados en el municipio de Tijuana, que ayudan a contar con condiciones óptimas para la preservación y exhibición de las obras de arte expuestas.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				6 730 000	11 260 701		14 500 000	13 030 701	13 030 701	13 030 701	89.9	100.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				6 730 000	11 260 701		14 500 000	13 030 701	13 030 701	13 030 701	89.9	100.0				
<i>Infraestructura social</i>				6 730 000	11 260 701		14 500 000	13 030 701	13 030 701	13 030 701	89.9	100.0				
Construcción de Jardín Botánico, Cactáreo.	1111L6U0004	B.C.	02-2012 10-2012	3 600 000	3 600 000		11 370 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000	47.2	100.0	100.0	100.0	100.0	
Proyecto paisajístico de 6,900 metros cuadrados, consistente en jardín botánico y cactáreo. NOTA: Al finalizar el Ejercicio 2012, el Centro Cultural Tijuana cuenta con un Jardín Botánico con plantas y especies acuáticas de la región mediante la adaptación de 6,900 metros cuadrados de bajo costo en mantenimiento y consumo de agua, así como espacios naturales de recreación para los visitantes que promuevan la cultura ambiental. Esto representa espacios ambientales para los 400 mil escolares que visitan al Centro cada año; esto se efectuó en el municipio de Tijuana.																
Construcción de aulas y talleres para disciplinas artísticas.	1211L6U0001	B.C.	05-2012 10-2012		4 530 701			4 530 701	4 530 701	4 530 701	100.0	100.0		100.0	100.0	
Construcción de 7 aulas con un superficie total de 552 m2, de superficie distribuidos en dos plantas, que cuenten con las características técnicas para la impartición de cursos y talleres de distintas disciplinas. NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, donde se concluye la construcción de 7 aulas con un superficie total de 552 metros cuadrados, por medio de esta inversión se abre un nuevo espacio tanto a docentes, como a especialistas, músicos, artistas, periodistas y público en general y así se promueven distintas disciplinas como danza, música, artes plásticas, fotografía, artes visuales, artes escénicas, talleres infantiles, entre otras.																
Construcción Centro de Documentación de las Artes y Mediateca	1111L6U0006	B.C.	04-2012 12-2012	2 180 000	2 180 000		2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Construcción de 60 metros cuadrados para bodegas y áreas públicas para consulta de archivos institucionales de las actividades artísticas, históricas y culturales, así como material audiovisual. NOTA: Durante el ejercicio 2012 se concluyó con la construcción del Archivo Histórico de la institución del municipio de Tijuana, con el que se podrá contar con un espacio de 60 metros cuadrados para dar servicio a 1.3 millones de usuarios anuales, los cuales tendrán acceso para consulta de documentación histórica y material audiovisual.																
Instalación de Velario en Foro Luna	1111L6U0008	B.C.	03-2012 12-2012	950 000	950 000		950 000	950 000	950 000	950 000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Instalación de velario de 450 metros cuadrados de forma irregular a base de lona y tensores de cerro, en escenario para actividades al aire libre para aforo de 300 personas. NOTA: Mediante esta inversión en el municipio de Tijuana se cuenta con una cubierta al aire libre con una superficie total de 450 metros cuadrados. Al instalarse la cubierta, los usuarios podrán disfrutar con mayor comodidad y confort las actividades que ahí se presentan.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.