

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/} UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				547 503 152	547 512 152	119 655 798	299 385 563	299 385 563	299 385 563	419 041 361	100.0	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				99 532 938	99 532 938		96 167 976	96 167 976	96 167 976	96 167 976	100.0	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				99 532 938	99 532 938		96 167 976	96 167 976	96 167 976	96 167 976	100.0	100.0				
Adquisiciones				99 532 938	99 532 938		96 167 976	96 167 976	96 167 976	96 167 976	100.0	100.0				
Reposición de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Investigación. Adquisición y reposición de equipo para laboratorios y talleres de investigación que apoyarán actividades del profesor-investigador. NOTA: Estos recursos se ejercieron en dos entidades: En el Distrito Federal por un monto de 46,968,447 y en el Estado de México por un monto de 1,452,633. Este proyecto se da por concluido con un porcentaje de avance acumulado del 96.62 respecto al monto solicitado aprobado. Varias: D.F., MÉX.	1111A2M0002	Varias	01-2012 12-2012	50 115 356	50 115 356		48 421 080	48 421 080	48 421 080	48 421 080	100.0	100.0				
Reposicion de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Docencia de Licenciatura y Posgrado. Adquisición y reposición de equipo de los laboratorios y talleres de docencia de licenciatura y posgrado debido al avance tecnológico y al uso constante de los equipos. NOTA: Estos recursos se ejercieron en dos entidades: Distrito Federal, por un monto de \$43,314,488 y en el Estado de México, por un monto de \$1,432,408. Este programa se da por concluido. Varias: D.F., MÉX.	1111A2M0001	Varias	01-2012 12-2012	49 417 582	49 417 582		47 746 896	47 746 896	47 746 896	47 746 896	100.0	100.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				447 970 214	447 979 214	119 655 798	203 217 587	203 217 587	203 217 587	322 873 385	100.0	100.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				118 025 243	118 025 243	70 435 368	43 599 733	43 599 733	43 599 733	114 035 101	100.0	100.0				
Infraestructura social				118 025 243	118 025 243	70 435 368	43 599 733	43 599 733	43 599 733	114 035 101	100.0	100.0				
Construcción y equipamiento de los edificios de servicios administrativos y el de cómputo de la segunda etapa de la Unidad Académica Lerma. Sólo se llevarán a cabo dos edificios de la segunda etapa de construcción de la Unidad Lerma: el de Servicios Administrativos y el de Cómputo (4,755 metros cuadrados). Además del equipamiento de ambos. NOTA: Este proyecto fue concluido al 100% de acuerdo a las expectativas y metas para lo que fue creado. La fecha de término fue modificada, para 2013 no debe de registrar movimientos ni asignación de recursos. Si fuera el caso, se reasignarán de acuerdo a las reglas de operación que sean aplicables.	0911A2M0008	MÉX.	01-2010 12-2012	118 025 243	118 025 243	70 435 368	43 599 733	43 599 733	43 599 733	114 035 101	100.0	100.0	59.7	37.0	37.0	96.7
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				329 944 971	329 953 971	49 220 430	159 617 854	159 617 854	159 617 854	208 838 284	100.0	100.0				
Infraestructura social				329 944 971	329 953 971	49 220 430	159 617 854	159 617 854	159 617 854	208 838 284	100.0	100.0				
Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa. El edificio multifuncional, consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 7,508 m2. La construcción del Edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño que consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 8,828 M2. Con un total de 16,336.00 m2 para ambos edificios. NOTA: Este proyecto, en la cartera de inversión, se inició en 2010; sin embargo, se le asignaron recursos hasta 2012, se tiene planeado concluirlo en diciembre de 2014.	0911A2M0007	D.F.	01-2010 12-2014	267 186 948	267 195 948		143 980 386	143 980 386	143 980 386	143 980 386	100.0	100.0		54.0	54.0	54.0
Construcción y equipamiento de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco. Construcción de los anexos B y C del edificio W con superficie de 7,197 m2, albergará 26 laboratorios, 3 auditorios, 4 salas de juntas, 5 cubículos para profesores, 2 áreas secretariales, 2 servicios de intendencia, 8 sanitarios para mujeres y hombres, 1 cuarto de gases y 1 invernadero. NOTA: El proyecto 0911A2M0006 se inició en 2010 y su término original era en 2012; para ese año, en el PEF no se le asignaron recursos, la inconsistencia empezó en 2011 y se debe a que apareció como recursos ejercidos acumulados de años anteriores un importe de \$47,556,409.00, el dato es incorrecto toda vez que hasta este año se asignaron recursos por ejercer, los cuales se tomaron del programa 1011A2M0003, de acuerdo a las prioridades de inversión de esta Institución se reprogramó al proyecto 0911A2M0006. Se dotó de recursos por la cantidad de \$35,687,447.00, ejerciéndose sólo \$31,734,528.00 de acuerdo al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para 2011. La cifra que se muestra en el acumulado hasta 2012 por \$64,857,898 no es correcta ya que el acumulado hasta 2011 es de \$31,734,528 y no de \$49,220,430. Por lo tanto la cifra correcta acumulada hasta 2012 es de \$47,371,996 que se compone de \$31,734,528.00, recursos de años anteriores (2011) y \$15,637,467.00 (2012); de este último se ejercieron en su totalidad los recursos asignados; lo que representa el 75.49% de avance físico porcentual hasta 2012. El proyecto sigue vigente para 2013.	0911A2M0006	D.F.	06-2010 12-2013	62 758 023	62 758 023	49 220 430	15 637 468	15 637 468	15 637 468	64 857 898	100.0	100.0	51.0	25.0	25.0	76.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.