

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/} COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad fede- rativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/ Apro- bada	Pagada/ Modi- ficada	Acu- mu- lado hasta 2011	2012		Acu- mu- lado hasta 2012	
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro- bado	Alcan- zado		
TOTAL				140 050 404	82 013 687	33 795 012	100 500 000	48 249 787	48 074 529	81 869 541	47.8	99.6					
<u>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</u>				74 356 084	51 000 000		68 080 000	17 310 308	17 135 050	17 135 050	25.2	99.0					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				74 356 084	51 000 000		68 080 000	17 310 308	17 135 050	17 135 050	25.2	99.0					
Adquisiciones				51 500 000	37 000 000		51 500 000	10 337 102	10 337 102	10 337 102	20.1	100.0					
Adquisición de cámaras fotográficas y equipo de telecomunicaciones. Llevar a cabo la adquisición de cámaras fotográficas y equipos de telecomunicaciones, para sustituir bienes obsoletos y atender los nuevos requerimientos de Comunicación Social y de telecomunicación entre las áreas de servicio de CONADE. NOTA: No fue posible ejercer el presente programa de inversión, derivado de las disposiciones implementadas por parte de la SHCP para el cierre del ejercicio presupuestario de 2012 y a la reducción de tiempos en la autorización de los recursos.	1111L6I0008	D.F.	11-2012 12-2012	3 500 000			3 500 000										
Adquisición de bienes muebles. Llevar a cabo la adquisición de mobiliario, equipo de administración, aparatos deportivos, equipo educacional y recreativo; equipo médico y de laboratorio, para sustituir bienes obsoletos y atender los nuevos requerimientos de las áreas de servicio de la CONADE. NOTA: No fue posible ejercer el presente programa de inversión, derivado de las disposiciones implementadas por parte de la SHCP para el cierre del ejercicio presupuestario de 2012 y a la reducción de tiempos en la autorización de los recursos.	1111L6I0007	D.F.	11-2012 12-2012	40 000 000	29 000 000		40 000 000	9 992 620	9 992 620	9 992 620	25.0	100.0					
Adquisición de equipo de construcción equipo eléctrico y máquinas herramientas. Adquirir equipo de construcción, equipo eléctrico y máquinas herramientas, para sustituir bienes obsoletos y abastecer de herramientas y equipos al personal operativo que realicen actividades de mantenimiento a inmuebles e instalaciones, así como garantizar el suministro energía eléctrica emergente.	1111L6I0009	D.F.	11-2012 12-2012	8 000 000	8 000 000		8 000 000	344 482	344 482	344 482	4.3	100.0					
Mantenimiento Adecuación y mantenimiento de inmuebles en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y Almacenes Generales de la CONADE. Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento, adecuación de áreas exteriores y rehabilitación de barda en la ENED; así como mantenimiento en inmuebles y líneas eléctrica de los Almacenes Generales. NOTA: Durante el proceso de contratación correspondiente, se declaró desierta la licitación, por tal motivo no fue posible ejecutar el proyecto de inversión, por lo que se reprogramará para el ejercicio 2013.	1111L6I0004	D.F.	07-2012 12-2012	8 300 000			9 580 000										
Mantenimiento de Inmuebles en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento en los inmuebles del CNAR, así como, la rehabilitación de las líneas de distribución de agua fría, caliente y red sanitaria. NOTA: Se reasignaron estos recursos a otros proyectos se dio prioridad a los proyectos plurianuales iniciados en el 2011 por lo que no se ejercieron recursos.	1111L6I0005	D.F.	07-2012 12-2012	7 000 000	7 000 000		7 000 000										
Mantenimiento de inmuebles en el Complejo de Villa Tlalpan. Mantenimiento de inmuebles en el Complejo de Villas Tlalpan. NOTA: Este proyecto fue implementado en el transcurso del año 2012, se reasignados recursos de otros programas y se completó al 100%, se llevó a cabo su ejecución en la delegación Tlalpan.	1111L6I0006	D.F.	10-2012 12-2012	7 556 084	7 000 000			6 973 206	6 797 948	6 797 948		97.5					
<u>PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>				65 694 320	31 013 687	33 795 012	32 420 000	30 939 479	30 939 479	64 734 491	95.4	100.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				65 694 320	31 013 687	33 795 012	32 420 000	30 939 479	30 939 479	64 734 491	95.4	100.0					
Infraestructura social				65 694 320	31 013 687	33 795 012	32 420 000	30 939 479	30 939 479	64 734 491	95.4	100.0					
Construcción de una Alberca en el Complejo de Villas Tlalpan. Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de obra pública para construir una Alberca Semiolímpica en Villas Tlalpan, para la práctica y entrenamiento de los atletas de alto rendimiento con una fosa, alberca, baños, servicios médicos, administración, cuarto de máquinas y cubierta. NOTA: Este proyecto fue ingresado durante el ejercicio de 2012, se le reasiganon recursos de otros programas, se completó al 100%. Su implementación fue en la delegación Tlalpan.	1111L6I0003	D.F.	12-2011 08-2012	20 699 809	17 497 940	6 680 876	32 420 000	17 423 732	17 423 732	24 104 608	53.7	100.0	27.4	72.6	72.6	100.0	
Construcción de un Polígono de Tiro en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR)	1111L6I0002	D.F.	11-2011 08-2012	22 765 080	8 200 920	12 299 713		8 200 920	8 200 920	20 500 633		100.0	60.0	40.0	40.0	100.0	

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad fede- rativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión							Avance físico porcentual			
						(Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Acu- mu- lado hasta 2011	2012		Acu- mu- lado hasta 2012	
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/ Apro- bada		Pagada/ Modi- ficada	Apro- bado		Alcan- zado
							Aprobada	Modificada	Pagada							
Construcción de un Polígono de Tiro en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) NOTA: Este proyecto fue ingresado durante el ejercicio de 2012, se le reasignaron recursos de otros programas, se completó al 100%, su implementación fue en la delegación Iztacalco. Construcción y ampliación de espacios físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) Construcción y ampliación de espacios físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) NOTA: Este proyecto fue ingresado durante el ejercicio de 2012, se le reasignaron recursos de otros programas, se concluyó al 100%. Su implementación fue en la delegación Iztacalco.	0911L6I0015	D.F.	12-2011 11-2012	22 229 431	5 314 827	14 814 423		5 314 827	5 314 827	20 129 250		100.0	73.6	26.4	26.4	100.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.