

ENERGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				1 459 891 888	1 459 891 888	317 035 372	170 000 000	77 619 132	77 619 132	394 654 504	45.7	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				355 701 901	355 701 901	20 141 054	110 000 000	55 934 204	55 934 204	76 075 258	50.8	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				219 900 000	219 900 000		110 000 000	54 091 503	54 091 503	54 091 503	49.2	100.0				
<i>Adquisiciones</i>				219 900 000	219 900 000		110 000 000	54 091 503	54 091 503	54 091 503	49.2	100.0				
Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio	1118TO0005	D.F.	01-2012-12-2012	107 772 432	107 772 432		48 694 494									
Equipo de laboratorio																
Programa de adquisiciones de servicios	1118TO0004	D.F.	01-2012-12-2012	44 642 165	44 642 165		31 542 925	29 353 424	29 353 424	29 353 424	93.1	100.0	100.0	100.0		
Mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, médico y de laboratorio, eléctrico y electrónico, industrial, herramientas y maquinas y otros bienes muebles																
Programa de adquisiciones de Investigación	1118TO0002	D.F.	01-2012-12-2012	65 585 403	65 585 403		29 672 581	20 603 098	20 603 098	20 603 098	69.4	100.0	100.0	100.0		
Equipo médico y de laboratorio																
Programa de adquisiciones de administración	1118TO0003	D.F.	01-2012-12-2012	1 900 000	1 900 000		90 000	4 134 981	4 134 981	4 134 981	4 594.4	100.0	100.0	100.0		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, equipo industrial y otros bienes inmuebles																
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO				135 801 901	135 801 901	20 141 054		1 842 701	1 842 701	21 983 755		100.0				
<i>Mantenimiento</i>				135 801 901	135 801 901	20 141 054		1 842 701	1 842 701	21 983 755		100.0				
Programa de mantenimiento de obra pública IMP	0618TO0005	D.F.	03-2007-12-2014	135 801 901	135 801 901	20 141 054		1 842 701	1 842 701	21 983 755		100.0	36.3		2.0	38.3
Adecuación, remodelación y reparación de edificaciones en Sede.																
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio con la adecuación presupuestal 2012-18-T00-28. Se ejerció principalmente en la adecuación de áreas en los siguientes laboratorios: de evaluación de microplantas y escalamiento de catalizadores y de productividad de pozos.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1 104 189 987	1 104 189 987	296 894 318	60 000 000	21 684 928	21 684 928	318 579 246	36.1	100.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				1 104 189 987	1 104 189 987	296 894 318	60 000 000	21 684 928	21 684 928	318 579 246	36.1	100.0				
<i>Infraestructura económica</i>				269 822 016	269 822 016	487 893	23 000 000			487 893					6.0	
Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	0518TO0007	VER.	06-2005-12-2013	269 822 016	269 822 016	487 893	23 000 000			487 893					6.0	
Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte.																
NOTA: No se inició la contratación del proyecto ejecutivo para la Construcción del edificio Sede en Poza Rica, Ver., debido a que se continúa con las gestiones para conocer los requisitos necesarios para la obtención de las licencias y permisos del proyecto en el Municipio en Poza Rica, Ver., por tal motivo en el presupuesto modificado se canceló el importe para el ejercicio 2012.																
<i>Infraestructura social</i>				834 367 971	834 367 971	296 406 425	37 000 000	21 684 928	21 684 928	318 091 353	58.6	100.0				
Obras diversas de Zona Marina.	0418TO0007	CAMP.	01-2004-12-2013	58 340 325	58 340 325	1 527 112	14 736 323			1 527 112			26.6	35.0		26.6
Obras diversas de zona marina.																
NOTA: La Dirección Regional Marina se encuentra en gestiones con el Municipio del Centro a fin de conocer los requisitos correspondientes, ya que el IMP se encuentra exento del pago del impuesto predial, lo cual no reconoce el Gobierno de Ciudad del Carmen, Campeche. Este proyecto no se ejerció, debido a las medidas internas que adoptó el IMP, originadas por una menor captación de recursos en la venta de servicios a PEMEX.																
Obras diversas en Sedes Institucionales.	0418TO0001	D.F.	02-2005-12-2013	43 513 557	43 513 557	15 964 152	7 923 677	17 948 280	17 948 280	33 912 432	226.5	100.0	83.5	16.5	6.0	89.5
Obras diversas en Sedes Institucionales.																
NOTA: La ampliación presupuestal a este proyecto, se efectuó para la contratación de trabajos a fin de cubrir las posibles eventualidades en el IMP respecto de seguridad y ecología. Los trabajos contratados son adecuación y mejoramiento de accesos y vialidades en las instalaciones del IMP. Reparación de la Red de Drenaje.																
Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal.	0318TO0047	D.F.	03-2004-12-2016	303 486 179	303 486 179	56 627 225	12 900 000	2 691 506	2 691 506	59 318 731	20.9	100.0	28.0	72.0	5.0	33.0
Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal.																
NOTA: El presupuesto ejercido corresponde al pago de finiquito del Estudio geotécnico para diferentes edificios de IMP Sede, así como, se realizó la contratación de los servicios para el Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural y Buen Estado de las Instalaciones de los Edificios 14, 17, 21, 22, 27-A, B, C, D y E, 31 y 32 del IMP Sede, y Proyecto Ejecutivo de Reestructuración para los Edificios No. 21 (cafetería) y No. 22 (motoquinia) del IMP Sede. Sin embargo, no se obtuvieron las manifestaciones de obra de estos últimos edificios ante la Delegación Gustavo A. Madero a fin de estar en posibilidades de realizar la reestructuración de estos edificios.																
Construcción de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	0218TO0001	TAB.	05-1998-12-2013	429 027 910	429 027 910	222 287 936	1 440 000	1 045 142	1 045 142	223 333 078	72.6	100.0	74.7	1.5	1.0	75.7
Construcción de edificio de laboratorio y oficinas representación del IMP en Villahermosa, Tab.																
NOTA: Se realizó el pago de finiquito para la Construcción de techumbre en terraza del cuerpo E del IMP Sede Villahermosa, Tabasco y los servicios del Director Responsable de Obra correspondiente, así como, se contrataron los trabajos para la Construcción de almacén de recursos materiales y los Servicios de Director Responsable de Obra y corresponsables para la obtención de la manifestación y para el seguimiento durante la ejecución para la Construcción del almacén de recursos materiales.																

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO**

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.