

TURISMO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				25 904 169 204	31 712 322 649	14 606 075 259	1 351 256 380	877 578 879	662 789 739	15 258 583 931	49.0	75.5				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				360 467 474	397 888 557	24 089 781	312 939 281	290 491 665	219 767 702	233 576 416	70.2	75.7				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				360 467 474	397 888 557	24 089 781	312 939 281	290 491 665	219 767 702	233 576 416	70.2	75.7				
Adquisiciones				22 346 209	15 920 153		19 056 801	19 056 801	73 428		0.4	0.4				
Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística	1121W3N0005	Varias	01-2012 12-2012	13 129 619	13 133 718		10 208 801	10 208 801	73 428		0.7	0.7				
Programa de adquisiciones prioritarias para el equipamiento y buen funcionamiento de los Hoteles Desert Inn y Camino Real, Paradero de Autobuses, RV Park and Camping y Parque Eco-arqueológico Copalita con la finalidad de mejorar el desempeño y mantener condiciones adecuadas de operación.																
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.																
Varias: B.C.S., GRO., OAX.																
Programa de Inversión Adquisiciones de Bienes Muebles y Vehículos 2012	1121W3N0016	Varias	01-2012 12-2012	9 216 590	2 786 435		8 848 000	8 848 000						100.0		
Adquisición de bienes con los que se cubrirán las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades de los funcionarios, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales.																
NOTA: No se realizaron las adquisiciones programadas por las acciones de contratación del gasto, principalmente por los menores recursos propios respecto a los programados por venta de terrenos.																
Varias: B.C.S., D.F., GRO., NAY., OAX., Q. ROO, SIN.																
Mantenimiento				298 071 551	336 478 135	24 089 781	259 682 480	241 286 135	198 011 773	222 101 554	76.3	82.1				
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico	1121W3N0012	Varias	01-2012 12-2012	102 357 049	105 947 730		118 896 610	85 130 284	78 428 744	78 428 744	66.0	92.1				
Conservación y mantenimiento para las instalaciones de los CIPs del Pacífico, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.																
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.																
Varias: GRO., NAY., OAX., SIN.																
Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI del Caribe	1121W3N0014	Q. ROO	01-2012 12-2012	66 868 250	69 213 985		74 607 600	75 483 205	50 612 462	50 612 462	67.8	67.1	100.0	100.0	100.0	
Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.																
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.																
Varias: B.C.S., D.F., GRO., NAY., OAX., Q. ROO, SIN.																
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península	1121W3N0013	B.C.S.	01-2012 12-2012	41 998 123	43 471 415		50 578 270	48 991 422	44 531 244	44 531 244	88.0	90.9				
Conservación y mantenimiento para las instalaciones de los CIPs de la Península, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.																
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.																
Varias: B.C.S., D.F., GRO., NAY., OAX., Q. ROO, SIN.																
Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	0821W3N0007	B.C.S.	05-2008 12-2012	75 634 529	84 273 865	10 141 492	15 600 000	21 452 684	14 210 784	24 352 276	91.1	66.2	8.3	35.0	31.0	39.3
Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.																
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que \$65,377.60 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondían al CIP Los Cabos.																
Varias: B.C.S., D.F., GRO., NAY., OAX., Q. ROO, SIN.																
Mantenimiento Reconstrucción del Puente Nichupté	0921W3N0020	Q. ROO	01-2010 12-2012	11 213 600	33 571 140	13 948 289		10 228 540	10 228 539	24 176 828	100.0	85.5		13.5	99.0	
Programa de Infraestructura Económica para el Reforzamiento y Reconstrucción de la Plataforma del Cuerpo Sur del Puente Nichupté.																

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012	
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro-	Alcan-		
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. El gasto realizado fue para continuar con los trabajos de reforzamiento estructural del puente.																	
Otros programas				31 049 714	35 848 588												
Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Sur	1121W3N0002	Varias	01-2012 12-2012	15 938 853	20 207 639												
Estudios de planeación turística integral que permiten identificar y detonar proyectos técnica, económica y financieramente viables para el desarrollo turístico local y regional.																	
Varias: CAMP., CHIS., D.F., GTO., GRO., HGO., MÉX., MICH., MOR., OAX., PUE., QRO., Q. ROO., TAB., TLAX., VER., YUC.																	
Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Norte	1121W3N0003	Varias	01-2012 12-2012	15 110 861	15 640 949												
Estudios de planeación turística integral que permiten identificar y detonar proyectos técnica, económica y financieramente viables para el desarrollo turístico local y regional																	
NOTA: El menor ejercicio del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.																	
Varias: AGS., B.C., B.C.S., COAH., COL., CHIH., DGO., JAL., NAY., N.L., S.L.P., SIN., SON., TAMPS., ZAC.																	
Estudios de preinversión				9 000 000	9 641 681												
Programa de Estudios para la Generación de Proyectos 2012	1121W3N0004	Varias	01-2012 12-2012	9 000 000	9 641 681												
Contar con estudios e investigaciones que apoyen la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos y de oportunidades de inversión, así como para la planeación e instrumentación de nuevos proyectos de FONATUR.																	
NOTA: El menor ejercicio del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.																	
Varias: D.F., SON.																	
PROYECTOS DE INVERSIÓN				25 543 701 730	31 314 434 092	14 581 985 478	1 038 317 099	587 087 214	443 022 037	15 025 007 515	42.7	75.5					
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				5 610 112 974	6 802 952 615	2 103 315 457	91 545 128	107 280 389	83 315 926	2 186 631 383	91.0	77.7					
Infraestructura económica				364 783 568	408 978 314	266 298 933	91 545 128	55 787 876	32 337 832	298 636 765	35.3	58.0					
Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Litiúbu 2012	1121W3N0010	NAY.	01-2012 12-2012	20 699 809	21 425 957												
Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Construcción de Casa Club, almacén de carros de golf, rehabilitación del cart path y caseta de práctica en el Campo de Golf Litiúbu, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.																	
NOTA: No se llevó a cabo la inversión programada derivado de los daños ocasionados por los siniestros ocurridos en 2010 y 2011, por lo que está en proceso de rehabilitación.																	
Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012	1121W3N0009	OAX.	01-2012 12-2012	20 699 809	21 425 957												
Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación edificio, sistema de riego y camino de acceso a casa club, iluminación de área de prácticas en el Campo de Golf Huatulco, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.																	
NOTA: No se llevó a cabo la inversión, debido a que se concesionó su operación, administración y explotación comercial y quedará a cargo del prestador de servicios realizar las inversiones.																	
Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Ixtapa 2012	1121W3N0008	GRO.	01-2012 12-2012	20 699 809	21 425 957												
Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación de sistema de riego, acondicionamiento de instalaciones eléctricas generales, mejoramiento de la casa club, alberca, palapa, rehabilitación de edificio de mantenimiento, comedor, vestidor en el Campo de Golf Ixtapa.																	
NOTA: No se llevó a cabo la inversión, debido a que se concesionó su operación, administración y explotación comercial y quedará a cargo del prestador de servicios realizar las inversiones.																	
Urbanización de Tajamar Cancún	0921W3N0017	Q. ROO	01-2010 12-2012	101 590 557	126 031 408		97 749 986										
Generación de inventario para concluir la última etapa de urbanización de Tajamar Cancún																	
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio.																	
Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulcán	1021W3N0014	Q. ROO	01-2012 12-2012	16 952 757	17 547 459												
Sustituir 5 kilómetros de carpeta asfáltica en el Boulevard Kukulcán, garantizando la funcionalidad de la avenida que es de gran importancia para la operación de la zona turística.																	

TURISMO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS ^{1/}
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.																
Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Camino Real Oaxaca) 2012 Proyecto de Infraestructura para la rehabilitación y reparación del patio principal, bar, tienda, sala de capacitación y usos múltiples, centro de negocios, lobby, recepción, sanitarios públicos, oficinas y habitaciones a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión. NOTA: No se ejerció el presupuesto, debido a que en este año se concluyeron dos proyectos para desarrollar las obras Hotel en los próximos ejercicios, uno de mantenimiento y un proyecto de infraestructura.	1121W3N0015	OAX.	01-2012 12-2012	19 252 185	19 927 551			18 601 316	5 814 399							
Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos, Baja California Sur Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Este proyecto se encuentra en proceso de modificación a efecto obtener la autorización para la re calendarización de los recursos.	0821W3N0008	B.C.S.	05-2008 12-2012	17 643 183	18 901 104	1 958 596			5 569 835	4 196 391	6 154 987	75.3	10.9	40.1	51.0	
Prototipo de Villas Ecológicas para el impulso de Desarrollos Turísticos Sustentables Se construirá un prototipo de villas ecológicas para el impulso de desarrollos turísticos sustentables, a fin de probarse para su aplicación en otros destinos turísticos. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios del año anterior.	1021W3N0012	Q. ROO	10-2010 12-2012	20 799 917	21 404 170	20 918 288			3 414 647	3 414 647	24 332 935	100.0	100.0		100.0	
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo para aumentar su capacidad de 150 a 250 lt/seg y tratar el influente con concentraciones hasta de 450 mg/lt de DBO y SST y obtenerla con concentraciones de 10 mg/lt en el efluente. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. El gasto realizado corresponde a gastos de supervisión.	0821W3N0009	B.C.S.	05-2008 12-2012	126 445 542	140 888 751	145 672 063			300 000	122 771	145 794 834	40.9	94.5	5.4	99.9	
Otros proyectos				5 245 329 406	6 393 974 301	1 837 016 524			51 492 513	50 978 094	1 887 994 618	99.0				
Programa de obras y servicios de Escalera Náutica Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, el cual considera el desarrollo integral de la región del mar de cortés NOTA: No se asignó presupuesto, debido a que por acuerdo del Comité Técnico se suspendía las inversiones de este proyecto hasta conocer la situación real actual del mismo. Varias: B.C., B.C.S., NAY., SIN., SON.	0521W3N0129	Varias	01-2000 12-2012	4 994 501 686	6 111 586 796	1 467 763 366					1 467 763 366		25.0		25.0	
Proyectos Turístico Integral Marina Cozumel, Quintana Roo Instalación de Marina, Marina Seca, Terminal de Combustible, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos; corredor turístico-comercial, incluyendo parque ecoturístico y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio.	0521W3N0004	Q. ROO	01-2003 12-2012	250 827 720	282 387 505	369 253 158			51 492 513	50 978 094	420 231 252	99.0	57.1	42.9	100.0	
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				19 933 588 756	24 511 481 477	12 478 670 021	946 771 971	479 806 825	359 706 111	12 838 376 132	38.0	75.0				
Infraestructura económica				7 238 712 650	8 345 017 639	1 941 101 953	737 400 062	307 307 168	283 227 459	2 224 329 412	38.4	92.2				
Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4,986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros. NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de se debe a que las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP en el inventario de disponibilidad de Fonatur en 50 has en Playa Espíritu urbanización se vayan generando. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que \$548,121.72 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondían al CIP Ixtapa, Los Cabos.	0821W3N0028	SIN.	08-2008 12-2019	5 225 322 583	6 101 648 587	1 880 833 506	596 800 062	262 709 682	264 373 731	2 145 207 237	44.3	100.6	2.2	0.2	2.2	
Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, por la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la	0921W3N0022	B.C.S.	01-2010 12-2013	2 013 390 067	2 243 369 052	60 268 447	140 600 000	44 597 486	18 853 728	79 122 175	13.4	42.3	2.3	1.1	2.3	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 3/	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012	
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro-	Alcan-		
inversión privada en la zona de Bahías de Loreto. NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de el ejercicio 2012 no fue posible integrar en el inventario de disponibilidad el avance de las obras de urbanización se vayan generando. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que \$63,312.80 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondían al																	
Inmuebles Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero Bienes inmuebles por arrendamiento financiero.	0321W3N0149	D.F.	12-2003 11-2023	258 885 613	327 901 679	43 155 039	7 771 909	7 771 909	7 771 909	50 926 948	100.0	100.0	14.1	2.4	2.4	16.5	
Otros proyectos Programa de obras del Cip Huatulco Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de el ejercicio 2012 no fue posible integrar en el inventario de disponibilidad de Fonatur en 396 has del Corredor Turístico Santa Cruz programadas, debido a que no se llegó al 80% de avance de las obras de urbanización, sin embargo se considera que dicho incremento se verá reflejado a mediano plazo en los años subsecuentes, conforme el avance de las obras de urbanización se vayan generando. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que \$145,370.90 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondían al CIP Huatulco.	0321W3N0127	OAX.	01-1984 12-2020	12 435 990 493	15 838 562 159	10 494 413 029	201 600 000	164 727 748	68 706 743	10 563 119 772	34.1	41.7	97.5	0.2	0.1	97.6	
Programa de obras y servicios del CIP Nayarit Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit. NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de el ejercicio 2012 no fue posible integrar en el inventario de disponibilidad de Fonatur en 1640 has del Proyecto El Capomo en Nayarit programadas, debido a que no se llegó al 80% de avance de las obras de urbanización, sin embargo se considera que dicho incremento se verá reflejado a mediano plazo en los años subsecuentes, conforme el avance de las obras de urbanización se vayan generando. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que \$65,377.60 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondían al CIP Nayarit.	0321W3N0157	NAY.	11-2003 12-2017	2 742 694 796	3 866 405 744	996 949 317	100 800 000	48 037 792	38 132 908	1 035 082 225	37.8	79.4	37.5	3.6		37.5	
Programas de obras del Cip Ixtapa Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Conforme al registro de la cartera en el Sistema Programa y Proyectos de Inversión, se autorizó la ampliación de 1 calendario fiscal para los ejercicios 2013 y 2014. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que \$63,312.80 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondían al CIP Ixtapa.	0321W3N0121	GRO.	01-1972 12-2014	3 318 335 614	4 528 067 448	3 386 875 939		20 872 647	4 168 573	3 391 044 512		20.0	98.6	0.5	0.5	99.1	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.