

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Aprobado	Alcanzado	
TOTAL				10 452 927 424	6 485 183 791	1 681 195 116	1 607 256 392	846 670 742	846 670 742	2 527 865 858	52.7	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				858 532 763	160 128 583		1 151 116 782	160 128 583	160 128 583	160 128 583	13.9	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				807 728 739	160 128 583		1 051 116 782	160 128 583	160 128 583	160 128 583	15.2	100.0				
<i>Adquisiciones</i>				807 728 739	160 128 583		1 051 116 782	160 128 583	160 128 583	160 128 583	15.2	100.0				
Equipamiento vehicular para el desarrollo de los servicios de las áreas que conforman el ISSSTE. Fortalecer la infraestructura vehicular para un mejor desarrollo de los servicios de traslado y transporte, acorde a las necesidades operacionales en los centros de trabajo. NOTA: El proyecto, no contó con asignación de recursos presupuestarios para 2012.	1151GYN0006	Varias	01-2012 12-2012	25 985 899												
Equipamiento comercial para las unidades de venta del SuperISSSTE Fortalecer la infraestructura de bienes muebles en las áreas de venta, mediante la renovación del mobiliario deteriorado y la incorporación de equipo más moderno y funcional. NOTA: El proyecto, no contó con asignación de recursos presupuestarios para este ejercicio fiscal 2012.	1151GYN0002	Varias	01-2012 12-2012	17 311 698												
Equipamiento médico en unidades de atención a la salud del ISSSTE Fortalecer la capacidad resolutoria de los servicios de salud, mediante la sustitución de equipos obsoletos y la incorporación de nuevos bienes con innovación tecnológica, a efecto de atender los padecimientos que aquejan a la derechohabiente. NOTA: Estos recursos, se ejercieron en diversas unidades médicas, a través de la Dirección Médica y directamente en las Clínicas de Medicina Familiar más Centro de Cirugía Simplificada (C.M.F. + CE.CI.S) Dr. Pedro Bárcenas Hiriart, San Luis Potosí y en Mérida, Yucatán; en las clínicas hospital B Chetumal y A Cd. Cancún en Quintana Roo; en el Hospital General A Pdte. General Lázaro Cárdenas, Chihuahua; en los hospitales regionales B Valentín Gómez Farías en Jalisco, B 1° de Octubre y B Lic. Adolfo López Mateos, así como el C.M.N. 20 de Noviembre en el Distrito Federal. Comprende el Distrito Federal, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.	1151GYN0013	Varias	01-2012 12-2012	616 938 507	123 821 684		1 051 116 782	123 821 684	123 821 684	123 821 684	11.8	100.0				
Equipamiento para el desarrollo del proceso administrativo de las unidades del ISSSTE. Fortalecer la infraestructura mobiliaria en los centros de trabajo para el desempeño de las actividades administrativas, mediante la sustitución de bienes obsoletos. NOTA: La adquisición del mobiliario y equipo, se autorizó mediante los oficios con núms. DA/552/2012 del 13 de febrero de 2012; DA/387/2012 del 15 de junio de 2012; DA/420/2012 del 20 de junio de 2012; DA/419/2012 del 22 de junio de 2012; DA/771/2012 y DA/778/2012 del 31 de agosto de 2012; DA/982/2013 del 8 de octubre de 2012; DA/1321/2012 del 30 de noviembre de 2012; DA/1342/2012 del 5 de noviembre de 2012; y DA/1349/2012 del 10 de diciembre de 2012, para fortalecer la infraestructura inmobiliaria de los hospitales generales "A" Aguascalientes, A Pdte. General Lázaro Cárdenas en Chihuahua y A Dr. Fernando Ocaranza en Sonora; en las clínicas hospital Hidalgo del Parral en Chihuahua y "B" Cd. Valles en San Luis Potosí; en la C.M.F. + CE.CI.S Dr. Pedro Bárcenas Hiriart en San Luis Potosí; en el Hospital Regional B Valentín Gómez Farías en Jalisco; y en el C.M.N. 20 de Noviembre en el Distrito Federal; así como en la Delegación Regional Sur. Comprende Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora.	1151GYN0004	Varias	01-2012 12-2012	49 365 390	27 304 821			27 304 821	27 304 821	27 304 821		100.0				
Equipamiento de maquinaria y herramientas industriales en el ISSSTE. Fortalecer la infraestructura operacional en los centros de trabajo, mediante las sustituciones de bienes electromecánicos que permitan garantizar el desenvolvimiento de las actividades y procesos de atención de servicios. NOTA: La adquisición de los bienes electromecánicos, se autorizó mediante los oficios con núms. DA/555/2012 y DA/540/2012 del 13 de julio de 2012; así como DA/773/2012 y DA/774/2012 del 31 de agosto de 2012, para fortalecer la infraestructura operacional del Hospital General A San Luis Potosí en San Luis Potosí; de los hospitales regionales B Centenario de la Revolución Mexicana en Morelos; y B Mérida en Quintana Roo, además del C.M.N. 20 de Noviembre en el Distrito Federal.	1151GYN0003	Varias	01-2012 12-2012	88 316 409	6 978 578			6 978 578	6 978 578	6 978 578		100.0				
Equipamiento especializado de seguridad para apoyo en el desarrollo operacional de las áreas del Instituto. Dotación de equipamiento para el desarrollo de actividades de seguridad y vigilancia en los diferentes centros de trabajo, que permita fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias. NOTA: La adquisición del equipo de seguridad, se autorizó mediante el oficio núm. DA/1312/211 del 30 de noviembre de 2012, para el desarrollo de actividades de seguridad y vigilancia en la Delegación Estatal y el Hospital General de Cd. Juárez, Chihuahua.	1151GYN0007	Varias	01-2012 12-2012	9 810 836	2 023 500			2 023 500	2 023 500	2 023 500		100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO				50 804 024			100 000 000									
<i>Mantenimiento</i>				50 804 024			100 000 000									
Mantenimiento y rehabilitación en unidades de venta del SuperISSSTE. Fortalecer la infraestructura inmobiliaria en las unidades de venta, a efecto de	1051GYN0001	Varias	01-2011 12-2013	50 804 024			100 000 000									

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual					
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012		
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado			
disponer de instalaciones en condiciones apropiadas y seguras, acorde a las necesidades operacionales para el desarrollo comercial. NOTA: El registro de este proyecto en Cartera, contó con asignación de recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, sin embargo, el Instituto con base en la disponibilidad presupuestaria, reorientó los mismos, a la terminación de otras obras en proceso, para no dar inicio a obras que pudieran quedar inconclusas en los próximos años.																		
PROYECTOS DE INVERSIÓN				9 594 394 661	6 325 055 208	1 681 195 116	456 139 610	686 542 159	686 542 159	2 367 737 275	150.5	100.0						
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				1 311 082 962	2 071 902 907	1 656 568 158	342 387 589	211 291 376	211 291 376	1 867 859 534	61.7	100.0						
Infraestructura social				1 311 082 962	2 071 902 907	1 656 568 158	342 387 589	211 291 376	211 291 376	1 867 859 534	61.7	100.0						
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver. Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y a expectativas de la derechohabiente.	0851GYN0004	VER.	11-2008 07-2012	365 763 587	941 923 451	606 595 128	166 070 112	169 258 211	169 258 211	775 853 339	101.9	100.0	90.0	10.0	10.0	100.0		
Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila. Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutive de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente. NOTA: El monto que se registra como inversión pagada en 2012, corresponde exclusivamente al pago de pasivos por concepto de trabajos extraordinarios ejecutados en el ejercicio presupuestario 2011.	0751GYN0009	COAH.	01-2009 12-2011	266 192 000	625 975 372	556 779 617	75 885 967	38 080 592	38 080 592	594 860 209	50.2	100.0	100.0			100.0		
Construcción del Hospital General Morelia, Mich. Fortalecer la infraestructura de atención médica de segundo nivel en el estado de Michoacán, a efecto de brindar servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiente.	0851GYN0021	MICH.	01-2009 12-2011	679 127 375	504 004 084	493 193 413	100 431 510	3 952 573	3 952 573	497 145 986	3.9	100.0	100.0			100.0		
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO				8 283 311 699	4 253 152 301	24 626 958	113 752 021	475 250 783	475 250 783	499 877 741	417.8	100.0						
Infraestructura social				8 283 311 699	4 253 152 301	24 626 958	113 752 021	475 250 783	475 250 783	499 877 741	417.8	100.0						
Construcción del Hospital General Tampico, Tamps. Disponer de un inmueble con la capacidad de resolución de servicios médicos del segundo nivel de atención, acorde a las necesidades de la zona de influencia. NOTA: En 2012, no se asignaron recursos a este proyecto, en virtud de que se replantearon los objetivos prioritarios del Instituto y los recursos se centraron a la terminación de otras obras en proceso, para no dar inicio a obras que pudieran quedar inconclusas en los próximos años. El monto de la inversión pagada registrada en 2012, corresponde al pago del estudio de preinversión del proyecto y no a acciones de obra civil.	0951GYN0003	TAMPS.	11-2009 12-2013	747 224 000		379 684				379 684								
Construcción del Hospital General Tepic, Nayarit. Disponer de un inmueble con la capacidad resolutive de servicios de salud del segundo nivel de atención, acorde a las necesidades de la población derechohabiente de la zona de influencia. NOTA: En 2012, no se asignaron recursos a este proyecto, en virtud de que se replantearon los objetivos prioritarios del Instituto y los recursos se centraron a la terminación de otras obras en proceso, para no dar inicio a obras que pudieran quedar inconclusas en los próximos años. El monto de la inversión pagada registrada en 2012, corresponde al pago del estudio de preinversión del proyecto y no a acciones de obra civil.	0951GYN0004	NAY.	01-2010 12-2013	721 024 000		471 909				471 909								
Construcción del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F. Fortalecimiento de los servicios de salud del segundo nivel de atención en la zona de influencia, mediante la demolición del actual nosocomio y a su vez la construcción del hospital general en el mismo terreno. NOTA: El proyecto, no contó con asignación de recursos en 2012.	1151GYN0014	D.F.	01-2012 12-2014	990 800 241														
Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver. Fortalecer la infraestructura institucional de atención médica del primer nivel en el municipio de Córdoba, Ver., a efecto de brindar servicios de salud oportunos y de calidad, congruentes a las necesidades de la derechohabiente. NOTA: El registro de este proyecto en Cartera, contó con asignación de recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, sin embargo, el Instituto con base en la disponibilidad presupuestaria, reorientó los mismos, a la terminación de otras obras en proceso, para no dar inicio a obras que pudieran quedar inconclusas en los próximos años. No se reporta avance físico, porque lo ejercido, corresponde exclusivamente al pago de licencias que se efectuó en 2011 y no a acciones de obra civil. Al respecto, es importante mencionar que se modifica la fecha de término del proyecto reportado en la Cuenta Pública 2011, de 12-2012 a 12-2013.	0851GYN0022	VER.	01-2008 12-2013	16 742 722		253 998	60 000 000			253 998								
Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. Fortalecimiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del segundo nivel de atención en la entidad. NOTA: El proyecto, no contó con asignación de recursos en 2012.	1151GYN0010	CHIS.	01-2012 12-2014	884 916 851														

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)				% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Aprobado	Alcanzado	
Construcción del Hospital General Campeche, Camp. Construcción de Hospital General con 60 camas censables, a efecto de fortalecer los servicios médicos del segundo nivel de atención a la salud en la región. NOTA: En 2012, no se asignaron recursos a este proyecto, en virtud de que se reprogramaron los objetivos prioritarios del Instituto y los recursos se centraron en la terminación de otras obras en proceso, para no dar inicio a obras que pudieran quedar inconclusas en los próximos años. El monto de la inversión pagada registrada en 2012, corresponde al pago del estudio de preinversión del proyecto y no a acciones de obra civil.	0851GYN0005	CAMP.	12-2008 12-2013	683 843 373		8 452 069				8 452 069						
Oficinas Administrativas del ISSSTE (Buena Vista) D.F. Disponer de un inmueble que permita concentrar diversas áreas y unidades centrales, que realicen el proceso operacional administrativo y de atención de servicios a la derechohabiente y organismos incorporados, a efecto de fortalecer la infraestructura orgánica y desarrollo funcional. NOTA: Los recursos financieros fueron autorizados durante 2012, mediante el oficio de modificación de inversión número 120/121/0835/2012 del 21 de marzo de 2012.	0851GYN0020	D.F.	01-2008 12-2014	245 608 211	260 000 000	14 462 179		187 641 817	187 641 817	202 103 996	100.0		72.2	72.2	72.2	
Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales Fortalecer la infraestructura física de los Hospitales Generales mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y con calidad, acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen. NOTA: Los recursos ejercidos, corresponden a los trabajos de obra civil llevados a cabo en los hospitales generales "5 de Diciembre" Mexicali, B.C. y 85, Acapulco, Gro.; al estudio ejecutivo del Hospital General Tacuba, Distrito Federal; y al pago de pasivos por acciones de obra concluidas en el Hospital General 90 Querétaro, Qro.	1151GYN0008	Varias	01-2012 12-2014	1 336 574 271	1 336 574 271		53 752 021	119 884 075	119 884 075	119 884 075	223.0	100.0	9.0	9.0	9.0	
Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar Fortalecer la infraestructura física de primer nivel de atención médica, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades actuales y expectativas de salud en la zona de influencia. NOTA: Los recursos financieros fueron autorizados durante 2012, mediante el oficio de modificación de inversión número 120/121/0834/2012 del 21 de marzo de 2012, para fortalecer la infraestructura física de las unidades de medicina familiar en Pichucalco, Chiapas; Francisco I. Madero, Coahuila; Tixtla, Guerrero; y Tepatitlán Morelos, Jalisco; Tamazulapam, Temascal y Pochutla en Oaxaca, y La Esperanza, Sinaloa; así como en las clínicas de medicina familiar en Texcoco y Tlanepantla, en el Estado de México, mismas que se concluyeron. En proceso se encuentra la Unidad de Medicina Familiar Putla de Villa Guerrero en Oaxaca.	1151GYN0005	Varias	12-2011 12-2014	409 604 163	409 604 163	607 119		106 182 096	106 182 096	106 789 215	100.0		25.9	25.9	25.9	
Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud. Fortalecer la Infraestructura física en unidades y clínicas de medicina familiar, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para atender a nivel local las necesidades de salud de la derechohabiente en su lugar de origen. NOTA: Los recursos financieros fueron autorizados durante 2012, mediante el oficio de modificación de inversión número 120/121/0834/2012 del 21 de marzo de 2012, para fortalecer la infraestructura física de las unidades de medicina familiar de Ocotlán, San Miguel el Alto y Unión de Tula en Jalisco. Comprende Jalisco.	1151GYN0012	Varias	01-2012 12-2014	316 610 414	316 610 414			27 341 554	27 341 554	27 341 554	100.0		8.6	8.6	8.6	
Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y el Centro Médico Nacional. Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud del tercer nivel de atención, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabiente a nivel regional. NOTA: Los recursos financieros fueron autorizados durante 2012, mediante el oficio de modificación de inversión número 120/121/0834/2012 del 21 de marzo de 2012, para fortalecer la infraestructura física de los hospitales de alta especialidad 240 San Valentín Gómez Farías en Zapopan, Jalisco y 160 en Puebla. Por otro lado, también se llevaron a cabo estudios ejecutivos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, D.F. y Hospital de Alta Especialidad de Monterrey, N.L. Comprende el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Puebla.	1151GYN0009	Varias	01-2012 12-2015	767 749 877	767 749 877			20 406 918	20 406 918	20 406 918	100.0		2.7	2.7	2.7	
Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitalares y Clínicas de Especialidades. Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, mediante la rehabilitación y ampliación de áreas, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen. NOTA: Los recursos financieros fueron autorizados durante 2012, mediante el oficio de modificación de inversión número 120/121/0834/2012 del 21 de marzo de 2012, para fortalecer la infraestructura física de la Clínica de Medicina Familiar con Centro de Cirugía Simplificada, Ometepe, Guerrero. Comprende Guerrero.	1151GYN0011	Varias	01-2012 12-2014	1 162 613 576	1 162 613 576			13 794 323	13 794 323	13 794 323	100.0		1.2	1.2	1.2	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO**

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.