



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup>  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de Inicio y término de la etapa de Inversión	Costo total <sup>2/</sup>	Inversión					Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2013			
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013					
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Pagada / Aprobada		Pagada / Modificada	Programado	Real
					Aprobada	Modificada	Pagada								
Colocación de concreto ecológico tipo adoquín y remplazo de drenaje en la explanada: Consejo Universitario, Irrigación, Mecánica Agrícola, Ingeniería Agroindustrial. 9,900 metros cuadrados de pavimento de concreto ecológico. 338 m de drenaje. Tubería de 60 cm. de diám. de concreto armado para el drenaje, pavimento permeable de concreto de 10 cm de espesor, pintura para tráfico amarillo y señalamientos.	1308A1I0002	MÉX.	05-2014 11-2014	11,569,331											
PROYECTOS DE INVERSIÓN				248,133,194		103,216,323	35,395,492		34.3						
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				214,278,182		103,216,323	35,395,492		34.3						
Infraestructura social				214,278,182		103,216,323	35,395,492		34.3						
Reubicación de los talleres de Servicios Generales	1008A1I0006	MÉX.	09-2010 08-2013	16,159,936						100.0		100.0			
Reubicación de 11 talleres del Departamento de mantenimiento de la UACH, en una construcción de 3821 metros cuadrados.															
CONSTRUCCION BIBLIOTECA DICEA	0908A1I0011	MÉX.	04-2010 11-2013	39,734,758		22,882,116	5,284,421		23.1	100.0		100.0			
Construcción del Edificio que alojara a la nueva Biblioteca de la DICEA, con una superficie de diseño de 1,639.35 m2, ubicándose en el lado poniente del Edificio de Cómputo; con un crecimiento proyectado a corto, mediano y largo plazo.															
Construcción de almacén general y laboratorio de usos múltiples en el CRUCO	1208A1I0014	MICH.	03-2013 10-2013	19,437,496		14,388,209				28.0					
Construcción 850 m2, (almacen de herramientas, agroquímicos, sección de almacenamiento de semillas, patio para procesamiento y secado de muestras, archivo muerto, equipos de oficina, papelería etc.). 2 laboratorios, caseta de tanques para gas, andadores, subestación eléctrica y control de acceso															
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA DE ZONAS ÁRIDAS (URUZA)	1208A1I0009	DGO.	03-2013 07-2013	20,172,277		13,404,324	4,008,381		29.9	100.0	29.9	29.9			





# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de Inicio y término de la etapa de Inversión	Costo total <sup>2/</sup>	Inversión					Porcentaje de avance físico			
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013	
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Programado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada						
Construcción y equipamiento de instalaciones educativas para el Centro Regional Universitario Sur (CRUS) en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca: (biblioteca, aulas, servicios estudiantiles, obra exterior). Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA). Construcción de una Planta Tratadora de Aguas Residuales con capacidad de 35 metros cúbicos diarios con una dimensión de 400 m que se integra por la construcción de lagunas, caja rompedora de presión: un canal de desarenado, etc.	1308A110004	DGO.	05-2014 10-2014	3,724,805									

\* 1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.  
 2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.  
 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones