

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				23,239,016,196	3,342,000,000	3,191,158,858	3,076,869,670	92.1	96.4			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				2,363,731,898	1,095,304,134	1,794,859,456	1,698,057,485	155.0	94.6			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				2,363,731,898	1,095,304,134	1,794,859,456	1,698,057,485	155.0	94.6			
Adquisiciones				566,169,304	996,966,953	1,159,008,129	1,068,984,661	107.2	92.2			
Programa de Adquisiciones Oncológico	1250GYR0001	Varias	01-2012 12-2013		996,966,953	592,838,825	592,543,820	59.4	100.0			
Fortalecer la capacidad de respuesta en la atención a la salud en las unidades médicas del Instituto conforme a su nivel de servicio, y acorde a las necesidades y expectativas de la población derechohabiente.												
Programa Electromecánico		Varias	01-2013 12-2013	195,378,187		195,378,187	186,543,951	95.5	100.0	96.0	96.0	
Programa Electromecánico												
Equipo médico		Varias	01-2013 12-2013	115,023,792		115,023,792	106,360,720	92.5	100.0	92.0	92.0	
Equipo médico.												
Programa de Protección Civil, en varias Entidades Federativas.		Varias	01-2013 12-2013	47,244,160		47,244,160	46,216,269	97.8	100.0	97.0	97.0	
Programa de Protección Civil, en varias Entidades Federativas.												
Programa de Fondo de Fomento a la Educación.		D.F.	07-2013 12-2013	37,128,991		37,128,991				100.0		
Programa de Fondo de Fomento a la Educación.												
Programa de Adquisición de Refrigeradores para Vacunas, en varias Entidades Federativas.		Varias	01-2013 12-2013	31,274,760		31,274,760	31,274,760	100.0	100.0	100.0	100.0	
Programa de Adquisición de Refrigeradores para Vacunas, en varias Entidades Federativas.												
Fondo peso sobre peso.		Varias	07-2013 12-2013	28,274,655		28,274,655	15,983,906	56.5	100.0	57.0	57.0	
Fondo peso sobre peso.												
Programa de Atención Materna Infantil, varias Entidades Federativas		Varias	01-2013 12-2013	17,244,206		17,244,206	16,546,668	96.0	100.0	95.0	95.0	
Programa de Atención Materna Infantil, varias Entidades Federativas												
Programa de Equipo Electromecánico		Varias	01-2013 12-2013	13,028,346		13,028,346	10,869,470	83.4	100.0	84.0	84.0	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Programa de Equipo Electromecánico Recuperación de seguros.		Varias	07-2013 12-2013	12,992,842		12,992,842	12,992,842	100.0	100.0	100.0	100.0	
Recuperación de Seguros		Varias	01-2013 12-2013	12,752,859		12,752,859	11,271,539	88.4	100.0	88.0	88.0	
Programa de Equipo Electromecánico		Varias	01-2013 12-2013	11,478,655		11,478,655	5,923,610	51.6	100.0	51.0	51.0	
Adquisiciones para Guarderías, varias Entidades Federativas.		Varias	01-2013 12-2013	10,817,003		10,817,003	10,517,492	97.2	100.0	97.0	97.0	
Adquisiciones para Gaurderías, Varias Entidades Federativas.		Varias	01-2013 12-2013	10,817,003		10,817,003	10,517,492	97.2	100.0	97.0	97.0	
Incentivos Transplantes Renales		Varias	01-2013 12-2013	7,695,622		7,695,622	2,451,103	31.9	100.0	32.0	32.0	
Incentivos Transplantes Renales		Varias	05-2013 12-2013	7,695,622		7,695,622	2,451,103	31.9	100.0	32.0	32.0	
Programa IMSS Calidad.		Varias	01-2013 12-2013	6,073,960		6,073,960	1,207,884	19.9	100.0	19.0	19.0	
Programa de equipo administrativo, varias Entidades Federativas.		Varias	01-2013 12-2013	6,073,960		6,073,960	1,207,884	19.9	100.0	19.0	19.0	
Programa de Equipo Administrativo, varias Entidades Federativas.		Varias	01-2013 12-2013	5,828,354		5,828,354	5,828,354	100.0	100.0	100.0	100.0	
Programa de Equipo Electromecánico		Varias	01-2013 12-2013	5,828,354		5,828,354	5,828,354	100.0	100.0	100.0	100.0	
Adquisiciones por la reposición de bienes siniestros.		Varias	07-2013 12-2013	3,850,666		3,850,666	3,740,543	97.1	100.0	97.0	97.0	
Aduisiciones por la reposición de bienes siniestros.		Varias	07-2013 12-2013	3,850,666		3,850,666	3,740,543	97.1	100.0	97.0	97.0	
Programa de contingencias por desastres naturales.		D.F.	10-2013 12-2013	3,500,000		3,500,000	3,027,548	86.5	100.0	87.0	87.0	
Programa de contingencias por desastres naturales.		D.F.	10-2013 12-2013	3,500,000		3,500,000	3,027,548	86.5	100.0	87.0	87.0	
Programa Proforma alto / bajo costo, varias Entidades Federativas.		Varias	01-2013 12-2013	2,537,529		2,537,529	2,069,846	81.6	100.0	82.0	82.0	
Programa Proforma alto / bajo costo, varias Entidades Federativas.		Varias	01-2013 12-2013	2,537,529		2,537,529	2,069,846	81.6	100.0	82.0	82.0	
Programa de Prestaciones Económicas y Sociales		D.F.	09-2013 12-2013	1,300,000		1,300,000	1,282,397	98.6	100.0	99.0	99.0	
Programa de Prestaciones Económicas y Sociales		D.F.	09-2013 12-2013	1,300,000		1,300,000	1,282,397	98.6	100.0	99.0	99.0	
Programa de Cocina y Comedor, varias Entidades Federativas.		Varias	01-2013 12-2013	1,142,986		1,142,986	1,100,084	96.2	100.0	96.0	96.0	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico					
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013			
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Pagada / Aprobada		Pagada / Modificada	Programado	Real
					Aprobada	Modificada	Pagada								
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.2A, Troncoso, D.F. Sur. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		D.F.	12-2010 02-2013	110,153,326		29,183,002	29,139,924		99.9	10.0	10.0	100.0			
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.47, Vicente Guerrero, D.F. Sur. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		D.F.	12-2010 11-2012	82,611,539		25,344,694	25,344,203		100.0			100.0			
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.53, Los Reyes México Oriente. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		MÉX.	10-2011 01-2013	49,504,337		24,691,304	24,225,113		98.1	2.0	2.0	100.0			
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.49, Los Mochis, Sinaloa. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		SIN.	11-2011 03-2013	48,357,880		24,482,936	23,680,409		96.7	23.0	23.0	100.0			
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGR No.1, Orizaba, Veracruz. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		VER.	12-2010 12-2012	59,156,469		23,402,162	23,402,161		100.0			100.0			
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.68, Tulpetlac México Oriente. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		MÉX.	10-2011 11-2012	48,906,623		22,760,691	22,272,439		97.9			100.0			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Progra-mado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.57, La Quebrada México Oriente. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		MÉX.	10-2011 01-2013	59,638,430		21,118,953	20,370,284	96.5	3.0	3.0	100.0	
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ/MF No.2, Monterrey, Nuevo León. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		N.L.	12-2010 11-2012	63,837,854		20,800,091	20,268,032	97.4			100.0	
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGR No.72, Gustavo Baz México Oriente. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		MÉX.	10-2011 11-2012	40,102,138		19,453,656	19,448,597	100.0			100.0	
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.46, en Gómez Palacio, Durango. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		DGO.	12-2010 12-2012	53,483,252		18,418,393	18,375,583	99.8			100.0	
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.32, Villa Coapa, D.F. Sur. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		D.F.	12-2010 08-2012	51,076,087		17,901,403	17,871,478	99.8			100.0	
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.51, en Gómez Palacio, Durango. Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.		DGO.	12-2010 12-2012	45,076,315		17,719,909	17,719,639	100.0			100.0	
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ/MF No.21 en León, Guanajuato.		GTO.	12-2010 10-2012	64,964,520		16,192,743	16,186,838	100.0			100.0	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGSZ/MF No.4, en Tecoman Puebla. Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias.		COL.	12-2010 07-2012	18,515,470		3,528,296	3,528,296		100.0			100.0
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias. PROYECTOS DE INVERSIÓN				20,875,284,298	2,246,695,866	1,396,299,402	1,378,812,185	61.4	98.7			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				13,940,207,179	799,559,012	1,003,817,396	987,384,119	123.5	98.4			
Infraestructura social				13,940,207,179	799,559,012	1,003,817,396	987,384,119	123.5	98.4			
Remodelación del Hospital General de Zona No 98 El Hospital General de Zona No.98 de Coacalco tiene una antigüedad de 24 años, con 70 camas censables atiende una población zonal de 388, 998 dh, con lo cual alcanza un indicador de 0.38 camas por 1000 dh, lo que es insuficiente.	1150GYR0005	MÉX.	07-2009 08-2011	231,832,055	1,530,000							100.0
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4 Debido a los efectos de sismo ocurrido el 4 de abril del 2010, que tuvo una intensidad medida por la escala de Richter en 7.2 grados, la UMF No. 4, ubicada en el Ejido Durango, en el Valle de Mexicali, presentó graves daños en la estructura del edificio	1150GYR0014	B.C.	07-2010 09-2012	38,660,175	6,388,426							100.0
Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16 Como seguimiento del siniestro en las instalaciones de la UMF 16 Mexicali, Baja California se estableció como no habitables y la conveniencia de la remodelación de las mismas por la gravedad de los daños estructurales.	1150GYR0015	B.C.	07-2010 05-2012	22,671,767	4,346,667							100.0
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	0950GYR0012	SON.	03-2011 12-2012	997,260,501	232,530,314	246,565,004	246,565,004	106.0	100.0			100.0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	0950GYR0007	MICH.	10-2010 08-2012	1,517,480,282	354,980,299	172,635,244	168,173,757	47.4	97.4	7.0	7.0	100.0
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.												
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	0950GYR0014	D.F.	07-2005 09-2013	312,332,065		99,033,619	99,033,619	100.0	7.0	7.0	100.0	
Ampliación y remodelación del HGO S/N, en Tlatelolco, D.F. Norte.												
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	0950GYR0014	MÉX.	12-2009 02-2012	1,021,215,608	146,463,717	74,688,143	74,520,738	50.9	99.8	6.0	6.0	100.0
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.												
Ampliación y remodelación del HGZ No.17, Monterrey, Nuevo León.	0950GYR0014	N.L.	07-2011 03-2013	177,705,275		43,803,789	43,750,746	99.9	6.0	6.0	100.0	
Ampliar y remodelar los servicios de sala de urgencias, cirugía general, terapia intensiva y cirugía ambulatoria para eficientar el servicio al derechohabiente.												
Ampliación y remodelación del HGZ/MF No. 29 en San Juan de Aragón, D.F. Norte	0950GYR0014	D.F.	05-2011 05-2013	118,362,162		28,468,449	28,042,460	98.5	7.0	7.0	100.0	
Ampliar y remodelar áreas de urgencias para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria.												
Ampliación y remodelación de la UMF No. 81, Uruapan, Michoacán.	0950GYR0014	MICH.	10-2012 07-2013	27,173,941		21,522,166	21,429,447	99.6	63.0	63.0	100.0	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Ampliar y remodelar espacios en la unidad médica para reubicar los servicios médicos de la Unidad de Medicina Familiar No. 81 para brindar un servicio de calidad a la población derechohabiente derechohabiente.	0950GYR0025	CHIS.	11-2004 08-2012	211,206,318	10,556,903	17,658,232	17,658,232	167.3	100.0			100.0
Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.												
Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.		MÉX.	05-2009 02-2012	41,766,759		16,290,113	16,219,898	99.6				100.0
EST. MEC. SUELOS HGR 196 MEXO												
Se requiere el estudio de mecánica de suelos y trabajos de renivelación para salvaguardar la integridad física de la población usuaria y de los trabajadores del Instituto.	1150GYR0013	ZAC.	09-2011 06-2012	44,533,066	3,183,964	14,776,055	13,449,999	422.4	91.0			100.0
Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2												
Actualmente el HGZ No 2 de Fresnillo. Actualmente cuenta con un área que no cumple con las normas tanto nacionales como institucionales para la práctica de la cirugía.		D.F.	12-2011 10-2013	33,615,281		14,061,085	13,639,239	97.0	14.0	14.0		100.0
Ampliación y remodelación de la UMAE Hospital General, Centro Médico la Raza, HG CMN La Raza.												
Adecuar y remodelar diversos espacios de las áreas de consulta externa, dirección de hospitalización, enseñanza y centro de investigaciones médicas, para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población derechohabiente	1150GYR0011	HGO.	04-2012 12-2012	18,042,455	3,060,000	12,104,906	12,090,250	395.1	99.9			100.0
Ampliación y Remodelación del HGO No.1												
Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente neonato en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional.												
Nueva de la UMAA en Campeche, Campeche.		CAMP.	06-2005 12-2008	143,983,214		11,607,544	9,921,547	85.5				100.0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Ampliar y Remodelar la Unidad Médica de Atención Ambulatoria para eficientar el servicio a la población derechohabiente. Nueva UMF No. 8 en el Marqués, Querétaro.		QRO.	05-2011 05-2012	139,753,177		10,983,703	9,039,831		82.3			100.0
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Querétaro, Qro. Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No.1, de Tlaxcala Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional.	1150GYR0010	TLAX.	11-2011 04-2013	13,552,087	1,430,347	10,729,784	10,657,382	745.1	99.3	30.0	30.0	100.0
Ampliación y remodelación de HGZ NO. 8 en Tizapan San Ángel, D.F. Sur. Ampliar y Remodelar el área del servicio de urgencias para contar con un mejor sistema de atención a la población derechohabiente.		D.F.	06-2009 12-2010	91,134,866		9,620,853	9,587,205		99.7			100.0
Ampliación y remodelación del HGZ/MF No.2, en Tuxtla Gutierrez Chiapas Ampliar y remodelar consulta externa de especialidades, hospitalización cirugía, tococirugía, servicios generales, unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, con mejoras arquitectónicas de imagen institucional para eficientar y mejorar el servicio que se brinda al derechohabiente.		CHIS.	05-2004 07-2012	131,264,618		9,230,676	9,230,676		100.0			100.0
Demolición del HGZ No. 27 en Tlatelcoct, D.F. Norte Demolición del Hospital General de Zona No. 27 de Tlatelolco.		D.F.	10-2012 09-2013	9,452,260		8,575,747	8,525,964		99.4	85.0	85.0	100.0
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México. Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.	0950GYR0003	MÉX.	06-2009 08-2011	1,089,787,239	11,167,071	8,557,327	8,262,940	74.0	96.6			100.0
Nueva UMAA/UMF de 10 consultorios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.		CHIS.	04-2005 09-2012	236,108,688		8,265,618	8,265,618		100.0			100.0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Progra-mado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.		HGO.	10-2012 04-2013	4,317,031		3,854,260	3,837,647	99.6				
Estudios y/o Proyectos para la construcción de la UMF No.7, 5 Consultorios, Atotonilco, Hidalgo.												
Construir y sustituir la Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a 24 000 derechohabientes.		AGS.	02-2012 12-2012	46,937,254		3,835,869	3,835,869	100.0			100.0	
Ampliación y remodelación de la cuarta etapa del HGZ No.1, Aguascalientes, Aguascalientes.												
Ampliar y Remodelar espacios físicos en la Unidad para incrementar la capacidad de hospitalización a 216 camas y así eficientar y optimizar oportunamente el servicio que se brinda a la población derechohabiente.												
Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia de la UMAE HGO No. 4, Tizapan, San Angel, HGO No. 4 Siglo XXI.		D.F.	08-2012 12-2012	8,012,839		3,681,308	3,665,440	99.6			100.0	
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el edificio para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.												
Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia de la UMAE Hosp. Especialidades, Centro Médico Siglo XXI, HE CMN Siglo XXI.		D.F.	11-2012 12-2012	6,879,619		3,432,380	3,432,380	100.0			100.0	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la edificio de Oftalmología para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.												
Ampliación y remodelación del HGS/MF No.38, San José del Cabo, Baja California Sur.		B.C.S.	06-2013 10-2013	3,200,852		3,167,073		2,899,946	91.6	100.0	100.0	100.0
Ampliar y remodelar diversas áreas del Hospital General de Subzona No. 38 en San José del Cabo, BCS para eficientar el servicio a la población derechohabiente.												
Nueva UMF No.68 de 10 consultorios en Guadalupe, Nuevo León.		N.L.	03-2009 08-2010	145,405,014		3,162,581		3,083,417	97.5			100.0
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48000 derechohabientes.												
Estudios y/o Proyectos para la construcción de la UMF-10 Consultorios, Cabo San Lucas, Baja California Sur.		B.C.S.	10-2012 04-2013	5,517,500		2,974,218		2,974,217	100.0			
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Cabo San Lucas, BC para beneficio de 48,000 derechohabientes.												
Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia del HGZ/MF No.6, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.		N.L.	11-2012 05-2013	2,771,276		2,771,276		2,736,284	98.7	70.0	70.0	100.0
Ampliar y Remodelar espacios en hospital General de Zona No. 6 de San Nicolás de los Garza para instalar Escalera de Emergencia a fin de eficientar la seguridad de la población derechohabiente y del personal institucional en caso de alguna eventualidad y/o desastre fortuito.												
Equipamiento de la UMAE Hosp. Especialidades, Centro Médico la Raza, HE CMN La Raza.		D.F.	08-2013 11-2013	2,635,000		2,610,485		2,599,233	99.6	100.0	100.0	100.0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico			
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013	
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada	Pagada						
Ampliar y Remodelar espacios en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades para instalar Escalera de Emergencia a fin de eficientar la seguridad de la población derechohabiente y del personal institucional en caso de alguna eventualidad y/o desastre fortuito.													
Ampliación y remodelación de la UMF No.16 en Mexicali, Baja California Norte.		B.C.	10-2008 09-2012	58,270,433		2,581,086		2,368,346		91.8			100.0
Ampliar y remodelar de manera integral la Unidad, para reordenar espacios y servicios para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población usuaria.													
Equipamiento de la ampliación y remodelación del HGZ No. 32 en Villa Coapa, D.F. Sur		D.F.	05-2009 12-2009	21,187,253		2,351,645		2,309,271		98.2			100.0
Ampliar área de medicina interna y cirugía para mejorar la capacidad resolutive del hospital para beneficio de la población derechohabiente.													
Ampliación y remodelación del HGZ No.24, Insurgentes, D.F. Norte.		D.F.	07-2011 12-2013	19,996,667		2,315,524		1,826,851		78.9	1.0	1.0	100.0
Ampliar y remodelar servicios de hospitalización y urgencias para eficientar la demanda del público derechohabiente.													
Nuevo HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango.		DGO.	06-2004 06-2010	60,968,553		2,289,234		2,289,234		100.0			100.0
Equipo Asociado a la Obra del HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango.													
Ampliación y remodelación del de las oficinas administrativas CTI		D.F.	08-2008 12-2008	22,651,432		2,228,000		992,913		44.6			100.0
Ampliar y remodelar la Unidad, para optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria.													
Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia del HGZ No. 30, Iztacalco, D.F. Sur.		D.F.	07-2012 10-2012	4,366,574		2,215,375		2,205,827		99.6			100.0
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.													
Ampliación y remodelación de escaleras de emergencia del HGR No. 220, Toluca, México Poniente.		MÉX.	01-2012 06-2012	6,181,221		2,117,475		2,117,475		100.0			100.0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa "Hospital Seguro" implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.												
Ampliación y remodelación del Almacén Gral Abastecimiento, Mexicali, Baja California.		B.C.	08-2011 10-2012	18,865,978		1,578,658	1,578,657	100.0			100.0	
Demoler y reconstruir almacén delegacional de servicios generales por seguridad del personal institucional y para el resguardo y cuidado de materiales y medicamentos almacenados.		B.C.	02-2009 02-2010	238,607,275		1,543,147	1,351,415	87.6			100.0	
Nuevo HGS de 40 camas en Tecate, Baja California Norte.												
Construir Hospital General de Sub Zona 34 camas para brindar atención a 34 000 derechohabientes.												
Ampliación y remodelación del HGZ No. 1 en Tapachula, Chiapas.		CHIS.	12-2012 12-2012	4,489,178		1,491,386	1,491,386	100.0			100.0	
Ampliar y remodelar área de lavandería.												
Ampliación y remodelación del UMF/H No.22 en Atonilco, Jalisco.		JAL.	11-2010 12-2011	12,746,270		1,457,142	1,195,028	82.0			100.0	
Ampliar y remodelar consultorios, módulos de atención preventiva y sala de procedimientos para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.												
Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia del HGZ/MF No.2, Monterrey, Nuevo León.		N.L.	10-2012 01-2013	1,896,951		1,065,396	1,065,397	100.0	15.0	15.0	100.0	
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.												
Nuevo HGZ/UMAA, Sn Pedro Xalpa, Azcapotzalco, D.F. Norte.		D.F.	05-2005 03-2010	476,513,287		997,289	951,288	95.4			100.0	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Construir el Hospital General de Zona de 188 camas con Unidad Médica de Atención Ambulatoria en el Distrito Federal, para brindar atención médica de segundo nivel a 180,000 derechohabientes.												
Nuevo HGZ de 91 camas en Playa del Carmen, Quintana Roo.		Q. ROO	10-2005 12-2009	386,911,693		887,178	887,178	100.0			100.0	
Construir Hospital General de Zona de 72 Camas para brindar atención médica de segundo nivel a 72,000 derechohabientes.		PUE.	12-2004 06-2009	492,495,936		869,431	869,431	100.0			100.0	
Nuevo HGZ de 190 camas, en La Margarita Puebla.												
Construir Hospital General de Zona 186 Camas para brindar atención a 186 mil derechohabientes.		B.C.	06-2005 12-2007	90,142,883		759,101	617,270	81.3			100.0	
Nueva UMF s/n en San Luis Río Colorado.												
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48,000 derechohabientes.												
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.	0950GYR0023	N.L.	12-2008 10-2010	735,586,388	5,278,452	660,547	660,429	12.5	100.0		100.0	
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.												
Estudios y/o Proyectos para la construcción del HGZ 216 camas, García, Nuevo León.		N.L.	10-2012 03-2013	1,197,725		641,010	638,247	99.6				
Construir Hospital General de Zona de 216 camas para brindar atención de segundo nivel a 216 000 derechohabientes.												
Ampliación y remodelación del HGZMF No. en Durango, Durango.		DGO.	11-2004 09-2005	6,145,387		633,070	633,070	100.0			100.0	
Ampliar y remodelar Centro de investigación epidemiológica para realizar las investigaciones, para eficientar y optimizar los procesos médicos del Instituto.												
Ampliación y remodelación del Almacén Delegacional, Vallejo, D.F. Norte.		D.F.	05-2012 09-2012	40,653,540		630,849	628,130	99.6			100.0	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Nueva obra de la Subdelegación, San Andres Tuxtla, Veracruz Norte. Construir oficinas subdelegacionales acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.		VER.	11-2010 12-2011	21,627,345		406,612	404,158		99.4			100.0
Proyecto ejecutivo de la UMAE Hosp. Cardiología, Centro Médico Siglo XXI, HC CMN Siglo XXI. Remodelar áreas de quirófanos, terapia postquirúrgica y construir cubo e instalar elevador.		D.F.	02-2012 09-2012	694,500		346,500	346,500		100.0			100.0
Ampliación y Remodelación de Escaleras de Emergencia del HGZ No. 35 en Cosamaloapan, Veracruz Sur. Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.		VER.	07-2012 11-2012	3,093,037		303,037	303,037		100.0			100.0
Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia de la UMF No. 160, Iztapalapa, D.F. Sur. Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.		D.F.	07-2012 10-2012	3,276,255		299,532	298,241		99.6			100.0
Nueva UMF de 10 consultorios en Córdoba, Veracruz Sur. Construcción de una Unidad de medicina familiar de 10 consultorios.		VER.	05-2005 07-2008	135,628,729		268,571	21,460		8.0			100.0
Ampliación y remodelación del HGZ/MF No. 42, en Puerto Vallarta Jalisco. Ampliar y remodelar urgencias, laboratorio, imagenología, admisión hospitalaria, baños y vestidores para eficientar y optimizar el servicio que se brinda al derechohabiente.		JAL.	08-2004 06-2011	191,566,177		217,623	177,255		81.5			100.0
UMF No.179 de 10 consultorios en las Parotas Puerto Vallarta, Jalisco.		JAL.	08-2009 10-2010	137,439,150		201,866	47,444		23.5			100.0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Ampliación y remodelación del HGZ No. 8 en Córdoba, Veracruz Sur.		VER.	06-2009 02-2010	12,540,328		29,507						100.0
Ampliar y remodelar Areas de Urgencias para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria.												
Nueva UMF No. 19 en Baja California Sur.		B.C.S.	05-2010 11-2011	5,318,569		28,768	28,768	100.0				100.0
Ampliar y remodelar áreas físicas y espacios que permitan mejorar la atención al derechohabiente.												
Nueva UMF de 10 consultorios en Toluca, Estado de México zona poniente.		MÉX.	04-2009 03-2010	133,246,895		20,526						100.0
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes.												
Nuevo HE No.1 CMN Bajío en León, Guanajuato		GTO.	05-2010 03-2011	21,681,199		9,419	9,419	100.0				100.0
Ampliar y remodelar la consulta externa de especialidades en la planta alta del Hospital.												
Ampliación y remodelación del HGR N° 1, Morelia, Michoacán.		MICH.	10-2012 11-2012	4,480,587		598	595	99.5				100.0
Ampliar y remodelar espacios físicos para reubicar áreas deportivas y optimizar y eficientar el servicio que se brinda al usuario.												
Ampliación del HGZ No. 2 en Fresnillo, Zacatecas.		ZAC.	12-2005 11-2008	55,475,076		512	512	100.0				100.0
Ampliar consultorios y reordenar servicios para eficientar y optimizar el servicio que se brinda al derechohabiente.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				6,935,077,119	1,447,136,854	392,482,006	391,428,066	27.0	99.7			
Infraestructura social				6,935,077,119	1,447,136,854	392,482,006	391,428,066	27.0	99.7			
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	0950GYR0010	AGS.	11-2013 04-2015	1,044,334,080	274,800,000						1.0	1.0
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.												
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.	0950GYR0008	TAMPS.	11-2010 01-2014	1,089,747,932	260,905,966	265,272,820	265,272,822	101.7	100.0	10.0	9.0	99.0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Progra-mado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.	1350GYR0008	GTO.	06-2013 02-2014	219,911,500		74,103,175	73,388,664	99.0	78.0	63.0	63.0	
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato												
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato.												
Estudio Estructural HGR No. 36 en Puebla		PUE.	08-2011 12-2014	161,000,000		27,410,930	27,410,929	100.0	30.0	17.0	56.0	
Reestructurar y remodelar Integralmente diversas áreas del Hospital General Regional No. 36 de San Alejandro, para seguridad y mejora de los servicios que se brindan al derechohabientes y de los trabajadores de esta unidad.												
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	0950GYR0005	CHIS.	07-2014 12-2015	1,347,238,223	257,245,428	14,292,295	14,290,775	5.6	100.0			
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.												
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	1250GYR0003	COL.	11-2013 07-2015	1,305,446,448	274,800,000	8,807,535	8,494,653	3.1	96.4	10.0	1.0	
El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación												
Sustitución de la Subdelegación No.1, Naucalpan, México Poniente.		MÉX.	03-2012 12-2014	50,000,000		1,942,987	1,934,612	99.6	31.0		37.0	
Construir oficinas subdelegacionales y bodega de embargos acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.												
Construcción del inmueble de sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030	D.F.	09-2013 09-2014	255,331,224	70,000,000	635,611	635,611	0.9	100.0	31.0	7.0	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
El proyecto considera una estructura de dos niveles con armaduras y columnas metálicas, apoyadas sobre un cajón de cimentación y pilotes mecanizados, andador metálico para la conducción de la instalación eléctrica apoyado sobre zapatas de concreto reforzado. Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León , en el Estado de Guanajuato. Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato.	0950GYR0001	GTO.	10-2013 08-2015	1,462,067,712	309,385,460	16,653			13.0	2.0	2.0	

*

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones