

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Progra-mado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				2,489,327,546	794,053,825	766,616,823	737,913,540	92.9	96.3			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				1,261,800,229	378,770,633	381,971,971	365,110,315	96.4	95.6			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				590,992,069	378,770,633	381,971,971	365,110,315	96.4	95.6			
Adquisiciones				9,688,172	7,290,749	6,020,099	6,020,095	82.6	100.0			
Programa de Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2013.	1207HXA0027	D.F.	08-2013 10-2013	3,943,248	3,799,374	3,420,549	3,420,549	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2013, consistente en sustitución de 171 calentadores de agua domésticos, 224 tinacos y 61 tanques estacionarios, bombas de agua, transformadores.												
Adquisición de un conmutador telefónico.	1307HXA0045	D.F.	10-2013 12-2013	1,758,085		1,282,229	1,282,229		100.0	100.0	100.0	100.0
Efectuar la adquisición de un conmutador telefónico.												
Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM.	1207HXA0028	Varias	03-2013 12-2013	3,623,585	3,491,375	1,043,162	1,043,158	29.9	100.0	100.0	100.0	100.0
Efectuar la adquisición de 44 sillas, 5 sillón, 7 vehículos, 4 bombas, 2 medidores, 25 podad, 12 desb, 1pizarrón, 1 gab, 1 horno, 2 licuad, 22 maq enf.cal, 1aspir., 1 pantalla 1 carrito, 21 aire acond, 160 extint, 1 cont.bill,2 escal, 12 vent, 1 trit, 4 reloj, 2 boyler, otros diversos. Anexo.												
Programa de adquisición de una subestación eléctrica para el estacionamiento Flamencos.	1307HXA0002	D.F.	04-2013 12-2013	363,254		274,159	274,159		100.0	100.0	100.0	100.0
Efectuar el suministro, instalación y puesta de un transformador tipo pedestal trifásico de 45 kva y un equipo de medición en media tensión.												
Mantenimiento				578,190,294	368,479,884	372,951,872	357,634,041	97.1	95.9			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.	1207HXA0031	VER.	06-2013 11-2013	21,317,069	15,617,601					100.0		
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver., consistentes en Edificación, andadores y banquetas, tanque elevado, red hidráulica.												

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico					
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013			
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Pagada / Aprobada		Pagada / Modificada	Programado	Real
					Aprobada	Modificada	Pagada								
Modernización de la Fachada y Azotea del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Efectuar la modernización de fachada y azotea, consistente en: paneles modulares, bloques de caliza, concreto, película color verde , piso de madera con bastidor, tuberías, con un mobiliario urbano de seis bancas de aluminio Mca. Arlau y cinco macetas, rampa discapacitados y elevador	1307HXA0036	D.F.	07-2013 12-2013	24,663,248											
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cancún, Q. Roo Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 24 viviendas que consisten en reposición de aplanados de mezcla en muros; sust. de pisos e instalaciones Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura en int.	1207HXA0009	Q. ROO	06-2013 11-2013	14,718,879	11,554,595					100.0					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Azcapotzalco III, D.F. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 160 viviendas que consiste en sustitución de la red hidráulica, red sanitaria, inst. electromecánica, red alumbrado público por alumbrado de energía solar, impermeabilización y pintura de cisterna y tanque elevado, caseta y administración.	1207HXA0007	D.F.	01-2013 09-2013	75,672,877	60,796,872	56,386,551	55,974,964	92.1	99.3	100.0	100.0	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. El Sabino, Chis. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. El Sabino, Chis., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión, tanque elevado, administración , caseta de control, kiosco.	1207HXA0019	CHIS.	02-2013 12-2013	68,136,218	48,775,885	46,275,885	46,044,793	94.4	99.5	100.0	100.0	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras I, Jal. Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras I, Jal.	1207HXA0010	JAL.	02-2013 10-2013	61,385,121	50,157,419	45,675,606	45,329,155	90.4	99.2	100.0	100.0	100.0			

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión						Porcentaje de avance físico				
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013			
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Pagada / Aprobada		Pagada / Modificada	Programado	Real
					Aprobada	Modificada	Pagada								
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 132 viviendas que consisten en reposición de aplanados de mezcla en muros; sust. de pisos e inst. Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura vinílica en int.	1207HXA0011	B.C.S.	05-2013 11-2013	53,734,317	40,524,211	39,524,211	38,493,569	95.0	97.4	100.0	100.0	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. La Paz II, B.C.S.															
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. La Paz II, B.C.S.															
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Mexicali, B.C.	1307HXA0016	B.C.	07-2013 12-2013	33,304,050		32,088,916	27,370,632		85.3	100.0	100.0	100.0			
Efectuar el Mantenimiento y rehabilitación consistente en edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado público, red eléctrica, pintura, equip. urbano.															
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras II, Jal.	1207HXA0006	JAL.	03-2013 09-2013	28,903,469	22,798,827	23,159,895	23,107,405	101.4	99.8	100.0	100.0	100.0			
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas, que consisten en reposición de aplanados en muros; sust. de pisos e instalaciones Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura vinílica en int. y ext.															
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Boca del Río II, Ver.	1207HXA0016	VER.	03-2013 09-2013	30,093,502	21,542,683	21,542,683	20,241,054	94.0	94.0	100.0	100.0	100.0			
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Boca del Río II, Ver., consistentes en albañilería, sustitución de pisos, instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, entortado, enladrillado y chaflanes, pintura.															
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.N. Heroica Escuela Naval Antón Lizardo, Ver.	1307HXA0003	VER.	05-2013 12-2013	25,478,049		20,089,589	19,983,642		99.5	100.0	100.0	100.0			

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión						Porcentaje de avance físico				
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013			
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Pagada / Aprobada		Pagada / Modificada	Programado	Real
					Aprobada	Modificada	Pagada								
Efectuar el Mantenimiento y rehabilitación consistente en edificación, desmontajes, demolición, aplanados, albañilería, instalación hidráulica, sanitaria, cancelería, Impermeabilización, pintura, alumbrado Público, red eléctrica, pintura, bacheo, vialidades de asfalto, cerca de malla ciclón, otros.															
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán II, Sin.	1207HXA0012	SIN.	03-2013 09-2013	37,712,514	27,899,360	17,775,360	17,354,502	62.2	97.6	100.0	100.0	100.0			
Efectuar los trabajos de mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán II, Sin., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión, tanque elevado.															
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Iguala I, Gro.	1207HXA0018	GRO.	07-2013 12-2013	23,632,488	16,864,207	15,864,207	14,251,092	84.5	89.8	100.0	100.0	100.0			
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 42 viviendas en la U.H.M. Iguala I, Gro., consistente en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión.															
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Loma Bonita, Oax.	1207HXA0013	OAX.	05-2013 08-2013	23,847,695	17,071,560	15,071,560	14,942,735	87.5	99.1	100.0	100.0	100.0			
Efectuar los trabajos de mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Loma Bonita, Oax., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión.															
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo I, Son.	1207HXA0015	SON.	08-2013 12-2013	16,989,486	12,994,731	12,994,731	10,959,175	84.3	84.3	100.0	100.0	100.0			
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo I, Son., consistentes en Albañilería; reposición de aplanados, sustitución de pisos en estancia, cocina, baños, recámaras y lambrines de baños, sustit. Inst.Hidráulica, Sanit. eléctrica.															
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tlaxcala II, Tlax.	1207HXA0014	TLAX.	05-2013 10-2013	17,858,695	12,988,529	11,988,529	10,821,255	83.3	90.3	100.0	100.0	100.0			

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión						Porcentaje de avance físico				
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013			
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Pagada / Aprobada		Pagada / Modificada	Programado	Real
					Aprobada	Modificada	Pagada								
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tlaxcala II, Tlax., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión red eléctrica en media tensión, tanque elevado (tipo 86), administración, caseta de control, kiosco	1207HXA0030	MICH.	08-2013 10-2013	13,251,492	3,638,569	9,393,117	7,648,369	210.2	81.4	100.0	100.0	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Apatzingán, Mich.															
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Apatzingán, Mich., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red electrica baja tensión, red eléctrica media tensión.	1207HXA0017	Q. ROO	06-2013 10-2013	5,625,079	4,294,874	4,294,874	4,285,541	99.8	99.8	100.0	100.0	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cozumel I,Q.Roo.															
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 8 viviendas en la U.H.M. Cozumel I, Q. Roo., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión red eléctrica en media tensión.	1207HXA0008	OAX.	05-2013 08-2013	1,866,046	959,961	826,158	826,158	86.1	100.0	100.0	100.0	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Bacocho,Oax.															
Efectuar trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 2 viviendas, consistente en reposición de aplanados de mezcla en muros, sust. de pisos, inst. Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica, cancelería y herrería de puertas y ventanas, carpintería; impermeabilización y pintura en int. y ext.	1207HXA0024	Varias	01-2013 05-2013	3,113,603	3,000,000	3,000,000	1,456,179	48.5	48.5	100.0	100.0	100.0			
Estudios de preinversión															
Servicios Relacionados con la Obra Pública				3,113,603	3,000,000	3,000,000	1,456,179	48.5	48.5	100.0	100.0	100.0			
Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión.				670,808,160											
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				7,610,163											
Adquisiciones															

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Progra-mado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Programa de adquisición de equipos para fortalecer el proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM 2014 Efectuar la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo médico y de lab., maq. equip. ind. herramientas y maq. herr. y otros que se detallan en el anexo.	1307HXA0013	Varias	04-2014 07-2014	1,174,705								
Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014. Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014, consistente en sustitución de 388 calentadores de agua domésticos 135 tanques estacionarios, bombas de agua y transformadores eléctricos.	1307HXA0004	D.F.	01-2014 05-2014	5,027,788								
Programa de renovación de vehículos 2014. Efectuar la adquisición de 7 vehículos tipo sedan 4 puertas y 1 camioneta tipo urvan para renovar el parque vehicular que será destinado a actividades sustantivas de este Instituto.	1307HXA0014	D.F.	06-2014 08-2014	1,407,670								
Mantenimiento Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp.	1307HXA0011	CAMP.	04-2014 09-2014	660,912,107 35,297,961								
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.												
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Pinotepa Nacional, Oax.	1307HXA0034	OAX.	03-2014 11-2014	63,770,671								
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, Sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, sanitaria, alumbrado Público, Red Eléctrica, vialidades y estac, barda perimetral, Equip. Urbano												

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Progra-mado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Casas Grandes, Chih.	1307HXA0018	CHIH.	04-2014 11-2014	42,381,264								
Efectuar el Mantenimiento y rehabilitación consistente en edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, sanitaria, alumbrado, red eléctrica, pintura, equip. urbano												
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab.	1307HXA0012	TAB.	05-2014 09-2014	27,990,607								
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab. consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.												
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son.	1307HXA0006	SON.	05-2014 07-2014	9,273,445								
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.												
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver.	1307HXA0007	VER.	03-2014 10-2014	50,659,898								
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver. consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.												
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.N. Cuernavaca II, D.F.	1307HXA0020	D.F.	03-2014 11-2014	61,173,748								

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico			
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013	
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Programado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada						
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación, consistente en edificación, albañilería, acabados, Hidráulica, Inst. Sanitaria, gas, eléctrica, Cancelería, Carpintería, Impermeab, Pintura, Red Hidráulica, Sanitaria, Alumbrado, Red Eléctrica, Pintura, Vialidades y estac, Barda, Equip, Tanque, cisterna													
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis.	1307HXA0010	CHIS.	03-2014 08-2014	30,820,010									
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.													
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Ixcotel, Oax.	1307HXA0027	OAX.	03-2014 11-2014	93,787,230									
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en: albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, alumbrado Público, Red Eléctrica, vialidades y estac, barda perimetral, Equipamiento Urbano													
Sistema de mantenimiento y conservación del sistema de detección de humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios.	1307HXA0005	D.F.	04-2014 12-2014	4,156,380									
Efectuar el mantenimiento y conservación del sistema de detección de humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios, consistente en colocar paneles de control inteligente, módulos de control que incluye los detectores, una estación manual, alarmas, sistemas y equipos contra incendio.													
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Amalucan, Pue.	1307HXA0028	PUE.	01-2014 06-2014	24,383,268									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico			
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013	
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Progra-mado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada						
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en: desmontajes, aplanados, recubrimientos, tinacos, calentadores, ventanas, carpinterías, herrerías, albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, Sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, otros.													
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III, Mor.	1307HXA0015	MOR.	02-2014 10-2014	68,782,640									
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III, Mor, consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.													
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih.	1307HXA0008	CHIH.	04-2014 08-2014	29,236,772									
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.													
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Matamoros, Tamps.	1307HXA0029	TAMPS.	05-2014 07-2014	18,286,209									
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, sanitaria, alumbrado Público, eléctrica, vialidades y estac., barda perimetral, Equip. Urbano													
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Santa Lucía I, Fracción B, Edo. De Mex.	1307HXA0019	MÉX.	02-2014 10-2014	70,559,930									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico					
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013			
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Pagada / Aprobada		Pagada / Modificada	Programado	Real
					Aprobada	Modificada	Pagada								
Efectuar el mantenimiento y rehab, consistente en edificación, albañilería, acabados, Inst. Hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeab, Pintura, Red Hidráulica, sanitaria, Alumb. Púb. Eléctrica, Pintura, Vialidades y estac. Barda perimetral, Equip. Urbano, Tanque.	1307HXA0009	TAB.	03-2014 08-2014	30,352,074											
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab.															
Efectuar el mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalac. hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.	1307HXA0041	Varias	01-2014 08-2014	2,285,890											
Estudios de preinversión															
Servicios Relacionados con la Obra Pública 2014.	1307HXA0041	Varias	01-2014 08-2014	2,285,890											
Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión.															
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,227,527,317	415,283,192	384,644,852	372,803,225	89.8	96.9						
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				592,026,417	376,114,970	384,644,852	372,803,225	99.1	96.9						
Infraestructura social				592,026,417	376,114,970	384,644,852	372,803,225	99.1	96.9						
Protección y reforzamiento urbano para la U.H.M. Acapulco IV, Gro.	1307HXA0046	GRO.	10-2013 12-2013	13,079,972							100.0				
Efectuar la constr. de Zampeado de canal Hid., Muros de contención, protección de talúdes, canalización de aguas pluviales, jardinería, equip. urbano, para la protección y reforzamiento urbano para la U.H.M. Acapulco IV, Gro., contará con 3,942.40 m de construcción.															
Construcción de la U.H.M. Zapoapan IV, Jal.	1207HXA0021	JAL.	01-2013 09-2013	77,123,000	70,090,513	69,300,689	68,232,055	97.3	98.5	100.0	100.0	100.0			

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico			
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013	
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Progra-mado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada						
Efectuar los trabajos de Construcción de la U.H.M. Zapopan IV, Jal., consistentes en cinco edificios de 12 deptos en 3 niveles c.u., red hidráulica, red de alcant. san. y pluvial, red eléct. alumb.púb. tanque elevado, caseta de control, cont. basura, vialidades, estac. , jardinería y P.T.A.R.	1307HXA0001	CHIS.	03-2013 10-2013	85,919,974		65,408,293	65,004,436	99.4	100.0	100.0	100.0		
Construcción de la U.H.M. Cintalapa, Chis.													
Efectuar la Construcción de cinco edificios multifamiliares y una casa, para un total de 61 viviendas, consistente en red hidráulica, alcantarillado, eléctrica, alumbrado público, tanque elevado, caseta de control, contenedor de basura, vialidades, estacionamiento, jardinería y planta de tratamiento.	1207HXA0032	Q. ROO	05-2013 11-2013	67,169,940	61,344,298	54,372,310	54,057,719	88.1	99.4	100.0	100.0		
Construcción de la U.H.N. Cozumel V, Q. Roo.													
Efectuar la construcción de la U.H.N. Cozumel V, Q. Roo., consistente cuatro edificios multifamiliares, T-12854 de 12 deptos en 3 niv. c.u., 48 viv, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumb. púb. tanque elevado, caseta, vialidades, estac. jard. y P.T.A.R.	1207HXA0022	OAX.	01-2013 07-2013	60,112,563	54,755,363	53,389,224	51,975,775	94.9	97.4	100.0	100.0		
Construcción de la U.H.M. Ixcotel II, Oax.													
Efectuar la construcción de tres edificios multifamiliares, PROTOTIPO T-12854 de 12 departamentos en 4 niveles cada uno, UN edificio multifamiliar, PROTOTIPO T-8854 de 8 departamentos en 2 niveles y una casa tipo T-140, para un total de 45 viviendas, sembrados en un área total de 5,968.95 m2.	1107HXA0043	MICH.	01-2012 07-2013	43,381,878	38,132,523	35,632,523	32,416,627	85.0	91.0	100.0	100.0		
Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich.													
Efectuar la Construcción de dos edificios multifamiliares tipo t-16850 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, acabados closets, ventanas y cancelería, cocina integral, calentadores, tinacos y tanques, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial: red eléctrica													

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión						Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013	
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Progra-mado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada						
Construcción de la U.H.M. Cerro Azul, Ver. Efectuar la construcción de la U.H.M. Cerro Azul, Ver., consistente en dos edificios t-12850 de 12 departamentos en 3 niveles c.u., red hidráulica, red de alcantarillado sanit. y pluvial: red colectora a descargar en la red, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, P.T.A.R., administración.	1207HXA0026	VER.	06-2013 12-2013	41,207,589	32,539,039	34,118,687	33,809,996	103.9	99.1	100.0	100.0	100.0	
Construcción de la U.H.N. Manzanillo VI, Col. Efectuar la Construcción de la U.H.N. Manzanillo VI, Col., consistente dos edif. multif. T-12850 de 12 deptos 3 niveles c uo red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, caseta de vigilancia, planta de tratamiento de aguas residuales.	1207HXA0020	COL.	05-2013 11-2013	34,129,076	32,883,840	32,108,447	30,989,061	94.2	96.5	100.0	100.0	100.0	
Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro Efectuar la conmsrucción de cuatro edificios multifamiliares tipo T-8850 de 8 departamentos en 4 niveles c.u., red hidráulica, acabados, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales	1107HXA0033	GRO.	10-2012 03-2013	46,695,553	17,082,474	17,559,681	17,518,465	102.6	99.8	100.0	56.2	100.0	
Obras de pre-edificación para la Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro. Efectuar los trabajos de limpieza, trazo, excavación, nivelación, Vialidades y preparación redes hidro-sanitaria y eléctricas, cortes de terreno, protección de Taludes, muros de contención, Bardas y malla ciclón, pavimentos.	1307HXA0044	GRO.	09-2013 12-2013	30,406,854		16,752,778	15,060,634		89.9	100.0	100.0	100.0	
Construcción de Barda para la U.H.N. Cuemanco I, II y III, D. F.	1307HXA0035	D.F.	07-2013 11-2013	16,438,053		5,775,393	3,738,457		64.7	100.0	100.0	100.0	

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico			
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013	
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Progra-mado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada						
Efectuar la construcción de una barda para la delimitación de las unidades habitacionales navales, a base de muros de tabicon de cemento arena, con cadenas de desplante y cerramiento, cimentación y castillo de concreto armado, acabados con aplanado de mezcla cemento arena y pintura.													
Construcción de la U.H.M. Chiapas Nuevo, Chis.	1207HXA0025	CHIS.	01-2013 09-2013	76,361,965	69,286,920	226,827				100.0			
Efectuar la Construcción de cinco edificios multifamiliares y una casa, para un total de 61 viviendas, consistente en red hidráulica, alcantarillado, eléctrica, alumbrado público, tanque elevado, caseta de control, contenedor de basura, vialidades, estacionamiento, jardinería y planta de tratamiento.													
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				635,500,900	39,168,222								
Infraestructura social				635,500,900	39,168,222								
Construcción de la U.H.M. Teoloyucan, Estado de México.	1307HXA0039	MÉX.	08-2014 04-2015	96,213,439									
Efectuar la Construcción de la U.H.M. consistente en: 1 edificio tipo T-8854 con 8 viviendas y 6 edificios PROTOTIPO T-12854 de 12 departamentos en 3 niv. c.u., 1 edificio de administración, 1 tanque, 1 caseta, 1 contenedor, 1 PTAR, barda, estac., jardinerías y áreas verdes.													
Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver.	1307HXA0021	VER.	04-2014 04-2014	16,897,629									
Efectuar la Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver., consistente en limpieza, trazo, excavaciones, nivelación, albañilería, instalaciones Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estacionamientos, otros													
Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y sustitución de la red sanitaria para la U.H.M. Villahermosa II, Tab.	1307HXA0033	TAB.	06-2014 08-2014	5,114,565									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico			
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013	
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Programado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada						
Efectuar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y sustitución de la red sanitaria consistente en: Lodos activados, Aereación extendida, tren de tratamiento Tren de tratamiento, estructurado a base de muros de concreto armado, con instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas. Construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver.	1307HXA0026	VER.	04-2014 10-2014	21,116,108									
Efectuar la construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver., consistente en:edificación, albañilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, limpieza, trazo, excavación y nivelación, Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla ciclónica.													
Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son.	1307HXA0025	SON.	06-2014 08-2014	8,827,903									
Efectuar la Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son., consistente en: colocación de anclas en tresbolillo, separación de 3.00 m, y long 6.00 m y 10.00 m de ancla, con bulbos de 70, talud doble malla 66/66 y concreto lanzado con un fc = 150.00 kg/cm2 y 8 cm de espesor													
Estabilización de taludes y construcción de una barda perimetral para las UU.HH.MM. Villahermosa III y IV, Tab.	1307HXA0030	TAB.	06-2014 08-2014	2,177,259									
Efectuar la construcción de un muro de contención de 75.00 ml de longitud y 2.50 m de altura, zapata corrida de 1.00 m de ancho, concreto armado, barda perimetral de 275.00 ml de longitud y una altura de 2.20 m, tabicón, cadenas y castillos, zapara corrida de 0.70 m de ancho de concreto armado.													
Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih.	1307HXA0024	CHIH.	04-2014 10-2014	41,226,924									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico			
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013	
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Progra-mado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada						
Efectuar la construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih., consistente en: edificación, limpieza de terreno, trazo, excavaciones, albañilería, Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados, redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estaci, jardinería y cercas.	1307HXA0017	YUC.	04-2014 10-2014	31,763,853									
Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc.													
Efectuar la construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc., consistente en: edificación, limpieza, trazo, excavaciones, albañilería, Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados, redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estac., jardinería y cercas de malla ciclónica.	1307HXA0031	QRO.	02-2014 03-2014	778,237									
Demolición de la U. H. M. Querétaro I, Qro.													
Realizar LA demolición de 17 viviendas de dos niveles que conforman la U.H.M. de Querétaro I, Qro., equipamiento, puertas, ventanas, tanques estacionarios de gas, calentadores de agua, retiro de tinacos.	1307HXA0022	NAY.	04-2014 10-2014	41,620,567									
Construcción de la U.H.N. San Blas, Nay.													
Efectuar la Construcción de la U.H.N. San Blas, Nay, consistente en limpieza de terreno, trazo, excavaciones, nivelación, albañilería, instalac, Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estac, jardinería.	1307HXA0032	TAMPS.	04-2014 06-2014	958,769									
Canalización de las aguas pluviales a la Red Municipal en la U. H. M. Matamoros, Tamps.													
Efectuar canalización de las aguas pluviales a la Red Municipal en la U. H. M. Matamoros, Tamps., consistente en: habilitar el cárcamo de aguas pluviales existente, instalando nuevo equipo de bombeo, tendido de 480.00 ml de tubería, demolición y reposición de pavimento de concreto hidráulico.													

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico			
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013	
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Pagada	Progra-mado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada						
Canalización de aguas pluviales y sanitarias a la red municipal de la U.H.M. Villahermosa I, Tab. Efectuar la construcción de una rejilla tipo Irvin de herrería estructural de 50 cm de ancho y 15.00 ml de longitud, se construirá red de alcantarillado con las siguientes medidas: 8 con una longitud de 62.00 ml., Demolición y reposición de pavimento de concreto hidráulico.	1307HXA0037	TAB.	04-2014 05-2014	363,064									
Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro. Efectuar la Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro., consistente en dos edificios multifamiliares tipo T-16850 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, acabados red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, administración.	1107HXA0045	GRO.	09-2012 06-2014	58,186,122	39,168,222				100.0				
Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo. Efectuar la construcción de 5 edificios PROTOTIPO T-12850 de 12 departamentos en 3 niveles c.u., 2 viviendas unifamiliares PROTOTIPO T-140 de un nivel, 1 edificio admón, 1 tanque, 1 caseta, 1 contenedor basura, 1 P.T.A.R., barda perim, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, jardíneras y áreas verdes.	1307HXA0038	Q. ROO	08-2014 04-2015	101,663,838									
Construcción de la U.H.M. Nogales IV, Son. Efectuar la construcción de 6 edificios multifamiliares PROTOTIPO T-16850 de 12 departamentos en 3 niveles cada uno, 1 edificio de administración, 1 tanque elevado, 1 caseta de control, 1 contenedor para basura, 1 PTAR, barda perimetral.	1307HXA0043	SON.	02-2014 10-2014	95,571,486									
Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc.	1307HXA0023	YUC.	04-2014 10-2014	38,990,993									

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/}
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ^{2/}	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Progra-mado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Efectuar la construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc.edificación, albañilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Hidrosanitarias y eléctricas, limpieza, trazo, excavación y nivelación, Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla ciclónica. Construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver.	1307HXA0040	VER.	03-2014 11-2014	65,798,651								
Efectuar la construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver., consistente en 4 edificios PROTOTIPO T-12850 de 12 deptos. en 3 niveles c.u., 1 edificio de admón, tanque, caseta, contenedor, PTAR, barda perimetral, inst. hidráulicas, sanitarias, eléctricas, estacionamiento, jardineras y áreas verdes. Construcción de una Planta de Tratamiento para las UU.HH.NN. Lázaro Cárdenas III-A, III-B y III-C, Mich.	1307HXA0042	MICH.	06-2014 08-2014	8,231,493								
Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento, consistente en lodos activados, Aereación extendida, tren de tratamiento, canal desarenador con trampa de grasas, cárcamo de bombeo de aguas crudas, reactor biológico, tanque sedimentador, muros de concreto armado.												

* 1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones