

## ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2/</sup>	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				1,810,042,296	10,763,906	129,036,600	129,036,600	1,198.8	100.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,810,042,296	10,763,906	129,036,600	129,036,600	1,198.8	100.0			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				13,876,087	10,763,906							
Infraestructura económica				13,876,087	10,763,906							
Construcción de Sistema Contra Incendio en la Terminal de Transbordadores	0909J2T0002	SIN.	01-2010 12-2013	13,876,087	10,763,906					100.0		
Construcción de sistema contra incendio en la Terminal de Transbordadores, a base de hidrantes y gabinetes para alojar mangueras contra incendio.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				1,796,166,209		129,036,600	129,036,600		100.0			
Infraestructura económica				1,796,166,209		129,036,600	129,036,600		100.0			
Reparación de los Rompeolas el Creston y Chivos.	1109J2T0005	SIN.	03-2012 12-2014	77,206,342						100.0		
Reposicion de material de nucleo (rocas) y en coraza (cubos de concreto) en rompeolas del Crestón y Chivos.												
Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga.	1209J2T0003	SIN.	10-2012 12-2016	1,718,959,867		129,036,600	129,036,600		100.0	100.0	65.0	65.0
Dragado de construcción para profundizar: Canal de acceso, dársena de ciaboga y Terminal de Transbordadores.												

\* 1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones