

## ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2/</sup>	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				910,295,559	36,500,000	119,568,955	119,202,783	326.6	99.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				133,263,493		13,000,000	12,634,784		97.2			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				128,263,493		13,000,000	12,634,784		97.2			
Adquisiciones				111,408,521		3,782,140	3,416,947		90.3			
Adquisición de incinerador	1309J2U0002	YUC.	06-2013 12-2013	109,017,185		2,500,000	2,094,500		83.8	100.0	100.0	100.0
Incinerador de 3 m de largo, 52 de diámetro y peso de 2.5 toneladas, con capacidad de hasta 1,000 kg de entrada diarias, y puede incinerar de 50 a 100 kg/hr.												
Programa de Adquisiciones 2012	1109J2U0004	YUC.	01-2012 04-2013	2,391,336		1,282,140	1,322,447		103.1	100.0	0.2	100.0
Adquisición de equipo necesario para actualizar, modernizar y/o reponer los bienes de uso común, necesarios para las labores del personal.												
Estudios de preinversión				16,854,972		9,217,860	9,217,837		100.0			
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	1209J2U0002	YUC.	01-2013 12-2013	16,854,972		9,217,860	9,217,837		100.0	100.0	100.0	100.0
Se incluyen aquellos estudios y trabajos que tienen como objeto concebir, diseñar y calcular un proyecto de obra pública y los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones del puerto de Progreso.												
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				5,000,000								
Estudios de preinversión				5,000,000								
Estudios y proyectos de preinversión relacionados con la obra pública 2014	1309J2U0004	YUC.	07-2014 12-2014	5,000,000								
Se incluyen aquellos estudios y trabajos que tienen como objeto concebir, diseñar y calcular un proyecto de obra pública y los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones del puerto de Progreso.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				777,032,066	36,500,000	106,568,955	106,567,999	292.0	100.0			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				53,887,375	12,500,000	10,199,999	10,200,000	81.6	100.0			

## ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2/</sup>	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Infraestructura económica				10,847,793		3,100,000	3,100,000		100.0			
Construcción de muro de atraque, obras y servicios complementarios en Telchac Puerto, Yucatán	1309J2U0001	YUC.	04-2013 12-2013	10,847,793		3,100,000	3,100,000		100.0	100.0	98.0	98.0
Construcción de un muro de contención, rampa y obras complementarias para dotar de los servicios de energía eléctrica y agua potable al recinto portuario.												
Otros proyectos				43,039,582	12,500,000	7,099,999	7,100,000	56.8	100.0			
Rehabilitación de muelle 6	1009J2U0003	YUC.	04-2011 12-2013	43,039,582	12,500,000	7,099,999	7,100,000	56.8	100.0	100.0		99.0
Reparación de estructuras que presentan daños, demolición de las secciones de concreto dañadas, la limpieza del acero existente, la colocación de adhesivo para unir concreto viejo con nuevo y el colado utilizando concreto de consistencia fluida y protección catódica por ánodo de zinc tipo lingote.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				723,144,691	24,000,000	96,368,956	96,367,999	401.5	100.0			
Infraestructura económica				257,919,903	20,000,000	10,000,000	9,999,043	50.0	100.0			
Construcción de Obras de protección para marina turística	1309J2U0003	YUC.	08-2013 12-2016	77,321,144								
Consiste en la construcción de obras de protección e incluye colocación de roca para coraza, acomodo de cubos de concreto (complemento de la coraza), realización de relleno, adecuación de vialidades, instalación del servicio de agua potable, energía eléctrica y otros servicios.												
Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas	1109J2U0005	YUC.	03-2012 08-2014	44,045,319						100.0		
Construcción de una pasarela de 209 metros rematando en una plataforma de 52 metros a base de pilas, traveses y losas de concreto.												
DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO	0909J2U0007	YUC.	01-2010 12-2014	30,287,394	12,000,000					100.0		

## ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2/</sup>	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
La integración de los espacios y edificios existentes, mejoramiento de la vialidad de acceso al puerto e integración al proyecto del gobierno del estado: malecón internacional, diseño de acceso a playas, desarrollo de zonas comerciales, estacionamientos y zonas recreativas.												
Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	0909J2U0006	YUC.	12-2012 08-2014	20,010,089						100.0		
Remodelación del edificio que desalojó la Aduana Progreso, ubicado en la entrada del Recinto Portuario, para convertirlo en módulo de oficinas administrativas de espacio funcional, moderno y acorde a las necesidades propias del Puerto.												
Reforzamiento del viaducto de comunicación	0709J2U0010	YUC.	10-2008 12-2014	86,255,957	8,000,000	10,000,000	9,999,043	125.0	100.0	100.0	0.2	99.6
Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacondicionamiento de los existentes												
Otros proyectos				465,224,788	4,000,000	86,368,956	86,368,956	2,159.2	100.0			
Construcción del Viaducto Alterno	1209J2U0001	YUC.	02-2012 12-2015	465,224,788	4,000,000	86,368,956	86,368,956	2,159.2	100.0	100.0		
Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal												

\*

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones