

## ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2/</sup>	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				1,454,476,821	95,000,000	122,259,375	122,073,194	128.5	99.8			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				153,029,417		78,672,584	78,585,541		99.9			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				83,029,417		78,672,584	78,585,541		99.9			
Mantenimiento				83,029,417		78,672,584	78,585,541		99.9			
Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos 2013	1309J3F0001	VER.	04-2013 12-2013	83,029,417		78,672,584	78,585,541		99.9	100.0	83.5	83.5
Dragado en canal de acceso, canal interior de navegación, dársena de ciaboga y dársena de Coatzacoalcos. Volumen aproximado 1,200,000.00 m3												
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				70,000,000								
Mantenimiento				70,000,000								
Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos 2014	1309J3F0003	VER.	01-2014 12-2014	70,000,000								
Dragado en canal de acceso, canal interior de navegación, dársena de ciaboga y dársena de Coatzacoalcos. Volumen aproximado 1200,000.00 m3.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,301,447,404	95,000,000	43,586,791	43,487,653	45.8	99.8			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				9,359,491	95,000,000	6,637,145	6,637,145	7.0	100.0			
Infraestructura económica				9,359,491	95,000,000	6,637,145	6,637,145	7.0	100.0			
Ampliación del patio para trailers	1109J3F0001	VER.	05-2012 09-2013	9,359,491	95,000,000	6,637,145	6,637,145	7.0	100.0	100.0	17.2	99.2
Pavimentación de 8,740.98 m2 de patio, a base de concreto asfáltico para estacionamiento de tráileres.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				1,292,087,913		36,949,646	36,850,508		99.7			
Infraestructura económica				1,292,087,913		36,949,646	36,850,508		99.7			
Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	0509J3F0004	VER.	08-2008 12-2014	1,248,347,279		23,000,000	22,900,862		99.6	100.0	0.5	98.1

## ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2/</sup>	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2013		2013		Acumulado hasta 2013
					2013			Pagada / Aprobada	Pagada / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Se realizará el dragado de construcción de 3500,000 m3 de material, la construcción de untramo de atraque de 400 m de longitud, rellenos y la habilitación de patios; así como la infraestructura básica y de servicios necesarios para que inicie operaciones el primer muelle.												
Construcción de Bodega No. 7 para granel agrícola y mineral	1309J3F0002	VER.	07-2013 07-2014	43,740,634		13,949,646	13,949,646	100.0	100.0	39.0	39.0	
Bodega de 5,000 m2 con andén y rampas de acceso; patios para maniobras de tráileres y una espuela de vía para conexión al sistema ferroviario.												

- \* 1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
- 2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
- Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones