

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total ^{2/} | Inversión | | | | | Porcentaje de avance físico | | |
|--|-------------|--------------------|---|---------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| | | | | | (Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero 2013 | | 2013 | | Acumulado hasta 2013 |
| | | | | | 2013 | | | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Programado | Real | |
| | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | | | | |
| TOTAL | | | | 230,704,444 | 9,224,159 | 10,154,429 | 3,614,631 | 39.2 | 35.6 | | | |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN | | | | 30,758,491 | 614,564 | 9,583,929 | 3,071,998 | 499.9 | 32.1 | | | |
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA | | | | 21,342,955 | 614,564 | 3,419,929 | 3,071,998 | 499.9 | 89.8 | | | |
| Adquisiciones | | | | 21,342,955 | 614,564 | 3,419,929 | 3,071,998 | 499.9 | 89.8 | | | |
| Programa de Adquisición de Equipo Médico para el área de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje, del INR, 2014 | 1112NDF0001 | D.F. | 07-2011 12-2013 | 11,960,671 | | | | | | | | |
| Equipar con tecnología de punta los servicios de Audiología y Foniatría del INR, brindar atención médica especializada a pacientes, para desarrollar los objetivos del programa Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana, así como la formación de recursos humanos especializados en la materia. | | | | | | | | | | | | |
| Programa de Adquisición de un Equipo Digitalizador de Placas Radiográficas, del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014 | 1112NDF0006 | D.F. | 10-2011 12-2013 | 644,881 | | | | | | | | |
| Fortalecer el equipamiento de las Direcciones Médica, Quirúrgica y de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación. | | | | | | | | | | | | |
| Programa de Adquisición de un Sistema de Ultrasonido de diagnóstico del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014 | 1112NDF0004 | D.F. | 10-2011 12-2013 | 2,821,358 | | | | | | | | |
| Fortalecer el equipamiento de las Direcciones Médica, Quirúrgica y de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación. | | | | | | | | | | | | |
| Programa de Adquisición de Electrocardiógrafos del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014 | 1112NDF0005 | D.F. | 10-2011 12-2013 | 1,462,592 | | | | | | | | |
| Fortalecer el equipamiento de las Direcciones Médica, Quirúrgica y de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación. | | | | | | | | | | | | |
| Programa de inversión de adquisiciones de equipo médico para la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013 | 1312NDF0005 | D.F. | 08-2013 12-2013 | 3,010,689 | | 2,228,841 | 1,959,007 | 87.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total ^{2/} | Inversión | | | | | Porcentaje de avance físico | | |
|--|-------------|--------------------|---|---------------------------|-----------|------------|---------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| | | | | | (Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero 2013 | | 2013 | | Acumulado hasta 2013 |
| | | | | | 2013 | | | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Programado | Real | |
| | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | | | | |
| Satisfacer cuantitativa y cualitativamente los requerimientos de equipo indispensables para el desarrollo de protocolos de investigación que se desarrollan en la Dirección de Investigación del Instituto. | | | | | | | | | | | | |
| Programa de Adquisición de Equipo para Visualización de Imágenes Médicas del INR, 2013 | 1112NDF0002 | D.F. | 07-2011 12-2013 | 660,212 | 614,564 | 611,088 | 611,088 | 99.4 | 100.0 | 100.0 | | 100.0 |
| Fortalecer el equipamiento de las Direcciones Médica, Quirúrgica y de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación. | | | | | | | | | | | | |
| Programa de inversión de adquisiciones de equipo para proyección de imágenes médicas de la Dirección de Enseñanza del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013 | 1312NDF0004 | D.F. | 08-2013 12-2013 | 782,552 | | 580,000 | 501,903 | | 86.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Satisfacer cuantitativa y cualitativamente los requerimientos de equipo indispensables para el desarrollo e impartición de cursos de alta especialidad, pregrado, posgrado, maestrías, doctorados, educación continua, capacitación y profesionalización desarrollan en la Dirección de Enseñanza. | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO | | | | 9,415,536 | | 6,164,000 | | | | | | |
| Adquisiciones | | | | 9,415,536 | | 6,164,000 | | | | | | |
| Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo para la Actualización del Archivo Radiológico Digital de Imágenes Médicas del INR, 2014 | 1312NDF0001 | D.F. | 04-2013 12-2014 | 9,415,536 | | 6,164,000 | | | | 100.0 | | |
| Equipar con tecnología de punta el área de digitalización del INR, brindar atención médica especializada a pacientes, para desarrollar investigación y formar recursos humanos especializados. | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | 199,945,953 | 8,609,595 | 570,500 | 542,633 | 6.3 | 95.1 | | | |
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA | | | | 16,082,335 | | 570,500 | 542,633 | | 95.1 | | | |
| Infraestructura social | | | | 16,082,335 | | 570,500 | 542,633 | | 95.1 | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total ^{2/} | Inversión | | | | | Porcentaje de avance físico | | |
|---|-------------|--------------------|---|---------------------------|-----------|------------|---------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| | | | | | (Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero 2013 | | 2013 | | Acumulado hasta 2013 |
| | | | | | 2013 | | | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Programado | Real | |
| | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | | | | |
| Proyecto de Inversión para la Construcción del Puente de Intercomunicación entre el Cuerpo VIII y el CENIAQ, del Instituto Nacional de Rehabilitación 2014 | 1212NDF0001 | D.F. | 03-2012 12-2013 | 5,122,631 | | | | | | | | |
| Otorgar a los pacientes del CENIAQ los servicios del área de imagenología oportunamente y que su traslado sea en las mejores condiciones de seguridad y en condiciones controladas que garanticen su integridad física. | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto de Inversión de Obra del Instituto Nacional de Rehabilitación 2014 | 0912NDF0001 | D.F. | 01-2011 12-2013 | 9,568,526 | | | | | 100.0 | | | 76.0 |
| Adecuación de espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación. | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto de inversión para la remodelación del área de residencia médica - Cuerpo VIII del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013 | 1312NDF0002 | D.F. | 04-2013 12-2013 | 1,118,012 | | 411,700 | 383,833 | | 93.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Remodelación de la residencia de médicos, en una área existente en dos niveles con un total de 54.02 m2 ubicado en el Cuerpo VIII del inmueble que ocupa el propio Instituto Nacional de Rehabilitación | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto de inversión para la adecuación del área de guarda de enfermería del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013 | 1312NDF0003 | D.F. | 06-2013 12-2013 | 273,166 | | 158,800 | 158,800 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Remodelación del área de guarda de enfermería, en una área existente en dos niveles con un total de 60.16 m2 | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO | | | | 183,863,618 | | | | | | | | |
| Infraestructura social | | | | 183,863,618 | | | | | | | | |
| Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014-2015 | 1212NDF0003 | D.F. | 06-2012 12-2015 | 183,863,618 | | | | | | 100.0 | | |

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS^{1/} INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total ^{2/} | Inversión | | | | | Porcentaje de avance físico | | |
|--|-------|--------------------|---|---------------------------|-----------|------------|--------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------|----------------------|
| | | | | | (Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero 2013 | | 2013 | | Acumulado hasta 2013 |
| | | | | | 2013 | | | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Programado | Real | |
| | | | | | Aprobada | Modificada | Pagada | | | | | |
| Construir un edificio para terminar con la dispersión física de las áreas administrativas y devolver espacios a las áreas médicas del Instituto, así como ampliar el servicio de Urgencias | | | | | | | | | | | | |

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones